

Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - aktualizácia k 31.5.2026

ČASŤ I – Odpočet plnenia opatrení

Úvod

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 125/2024 k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vykázali dosiahnutý pokrok v realizácii identifikovaných opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) v rámci monitorovacej správy za máj 2026, ktorá bola predložená národnej implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“).

Na základe predložených monitorovacích správ, ako aj na základe odpočtov úloh pre vykonávateľov, súvisiacich s plnením relevantných míľnikov a cieľov, sa vláde SR predkladá správa o dosiahnutom pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam. Posúdenie vykonala NIKA.

Údaje uvedené v správe boli aktualizované ku dňu 31.5.2026. V prípade niektorých opatrení mohlo dôjsť do momentu prerokovania tohto materiálu na rokovaní vlády k ďalšiemu pokroku pri plnení úloh.

Opatrenia v správe sú zoradené podľa jednotlivých vykonávateľov opatrení plánu obnovy a zároveň členené na vybrané opatrenia v rámci už predloženej 8. žiadosti a pripravovanej 9. žiadosti o platbu, ktorá bude zároveň poslednou.

Legenda posúdenia dosiahnutého pokroku

V časti “posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:

úloha bola splnená	
čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy	
pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne	
úloha nebola splnená v stanovenom termíne	

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

(ďalej len „MŠVVaM SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma (K7R1)

Milník: Implementácia kurikulárnej reformy a nových učebných materiálov do škôl

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Uzavretie rámcových zmlúv s dodávateľmi učebníc.	
15.2.2026	
Stav: S dodávateľmi učebníc bolo podpísaných 10 zmlúv.	

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)

Cieľ: Školy vybavené základnou úrovňou digitálneho vybavenia (60 %)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 60 % školách (pred revíziou 90 % všetkých škôl, vrátane východiskovej hodnoty 30 %, po revízii bez zohľadnenia východiskovej hodnoty) a predloženie preberacích protokolov.	
31.12.2025	
Stav: Splnené k máju 2026. Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 66% školách, preberacie protokoly priebežne predkladané.	

Opatrenie: Dobudovanie školskej infraštruktúry (K7I2)

Cieľ: Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné) alebo akceptačný protokol k stavbe (100% cieľa).	
30.4.2026	
Stav: K 31.5.2026 má 27 projektov vydané kolaudačné rozhodnutie alebo preberací protokol, čo zodpovedá 77 % cieľa.	

Výskumná a inovačná autorita – Úrad podpredsedu vlády SR
pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
(ďalej len „VAIA“)

Problematické opatrenia v 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Finančné nástroje na podporu inovácií (K9I6)

Cieľ: Počet spoločností podporených finančnými nástrojmi

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Dosiahnuť minimálny počet 36 spoločností podporených finančnými nástrojmi (s podpísanými investičnými zmluvami).	
30.6.2026	
Stav: V plnení, aktuálne podporených 32 spoločností, ďalších 7 v štádiu rozpracovania investície.	

Ministerstvo spravodlivosti SR
(ďalej len „MS SR“)

Problematické opatrenia v 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (53 764 m2)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov vrátane prijatých opatrení na elimináciu omeškaní.

Pravidelne na mesačnej báze.

Stav: Z predložených podkladov vyplýva, že stavebné práce sú pri 6 projektoch (z desiatich) v omeškaní. Zhotovitelia diela eliminujú omeškania napr. navýšením pracovných kapacít, zmenou organizácie práce – dlhší pracovný čas, práca cez víkend, a pod. Vykonávateľ uviedol, že omeškania neohrozia finálny termín ukončenia cieľa POO.

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)

Milník: Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o plnení jednotlivých krokov harmonogramu.

Pravidelne na mesačnej báze

Stav: Vykonávateľ predložil stav plnenia implementácie jednotlivých funkcionálít časti Backend IS OR SR. Z informácie vyplýva, že pri niektorých funkcionálitách je ich splniteľnosť kritická. Vykonávateľ uviedol, že omeškania neohrozia finálny termín ukončenia cieľa POO. Dodávateľ sa zaviazal ukončiť práce v termíne do 17.8.2026.

Ministerstvo vnútra SR

(ďalej len „MV SR“)

Problematické opatrenia v 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Milník: Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov (v m²) (45 000).

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA preberacie protokoly a energetické certifikáty s podpismi a pečiatkami pre všetkých 17 rekonštruovaných policajných budov. Energetické certifikáty majú byť vyhotovené v súlade s vyhláškou č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

15.11.2025

Stav: NIKA obdržala dokumentáciu k 17 zo 17 budov (vrátene budov KR PZ Trnava a SOŠ Pezinok). Uvedené rekonštrukčné práce na týchto zostávajúcich budovách boli ukončené dňa 29.4.2026, ktoré boli preukázané predložením preberacích protokolov a energetických certifikátov dňa 8.5.2026.

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)

Milník: Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy ústrednej štátnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Nadobudnutie účinnosti záväzného právneho aktu, ktorým sa zriaďuje koordinačný orgán.

30.6.2026

Stav: Koordinátor vznikne na základe nariadenia MV SR, záväzného v rozsahu uznesenia vlády SR a vládou schváleného Implementačného plánu. Koordinátor bude disponovať všetkými kompetenciami, ktoré mu vyplývajú z Implementačného plánu a Stratégie, t.j. v definovanom časovom a vecnom rámci bude postupne plniť ciele reformy.

Predložiť do legislatívneho procesu návrh právnej úpravy v ktorej sa ustanoví rozsah a spôsob vykonávania právomocí ústredného koordinačného orgánu.

27.5.2026

Stav: Rozsah a spôsob výkonu právomocí koordinačného orgánu sú vymedzené v implementačnom pláne. Ďalšie súvisiace právne úpravy týkajúce sa vzniku a výkonu činnosti koordinačného orgánu sú v súčasnosti v procese prípravy a schvaľovania (napr. nový zákon o energetickej efektívnosti – t.č. v MPK, LP/2026/131).

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Milník: Modernizácia systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA projektovú dokumentáciu (v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy).

15.2.2026

Stav: NIKA nebola predložená finálna verzia projektovej dokumentácie projektu, iniciálna dokumentácia bola dopracovaná a schválená gestorom. Vecné časti za DNR pre všetky moduly automatizovaného systému boli dodané. Aktuálne sa dopracováva časť zameraná na bezpečnosť a technologickú architektúru.

Predložiť MIRRI projektovú dokumentáciu (v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy) a predložiť ÚHP projektovú dokumentáciu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

10.4.2026

Stav: Podklady sú sfinalizované a predložené k 2.6.2026 na MIRRI.

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA zoznam a počet technických zariadení, ktoré sú schopné automaticky zaznamenávať porušenia pravidiel cestnej premávky bez potreby manuálneho označenia.

30.6.2026

Zaobstarat' karty majetku a inštalačné dokumenty ku všetkým technickým zariadeniam.

30.6.2026

Milník: Nová platforma umelej inteligencie

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť MIRRI a NIKA projektovú dokumentáciu. 10.2.2026 Stav: NIKA bol predložený návrh projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“). PD nebola doteraz sfinalizovaná a nebola predložená na MIRRI.	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA všetky inšalačné a preberacie protokoly súvisiace s AI platformou.	30.6.2026
Predložiť NIKA hodnotenie MIRRI a ÚHP k projektovej dokumentácii.	30.6.2026

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Milník: Dodanie integrovaného bezpečnostného centra a virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť ÚHP a NIKA projektový zámer so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi pre projekt Virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy). 30.9.2025 Stav: Projekt Virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra (vIBC) je komunikovaný z dôvodu realizácie ako súbor viacerých projektov, pričom pre každý z nich je vypracovaný vlastný projektový zámer a dokumentácia v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z. z. V súčasnosti prebieha príprava dokumentácie na hodnotenie ÚHP dodávateľom. Po jej finalizácii bude následne predložená ÚHP a NIKA.	
Predložiť MIRRI projektovú dokumentáciu na posúdenie. 10.4.2026 Stav: Projektová dokumentácia pre jednotlivé projekty programu vIBC je predkladaná na posúdenie MIRRI priebežne, v závislosti od stupňa jej rozpracovanosti: - eHasič - hodnotenie MIRRI schválené dňa 12.5.2026 - IZS CallTaking (LifeX) – aktuálne v procese hodnotenia na MIRRI - ISOR – plánované predloženie na MIRRI v termíne do 29.5.2026 - GIS – prebieha finalizácia dokumentácie v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z. z.	

Ďalšie potrebné kroky:

Budova IBC - Ukončiť rekonštrukčné práce a dodať akceptačný protokol k realizovaným úpravám.	30.6.2026
Zabezpečiť presun operačného strediska tiesňového volania 158 do budovy IBC.	30.6.2026
Zabezpečiť plnú funkcionality fyzického IBC a dodať preukázateľný výstup potvrdzujúci jeho riadnu prevádzku a overenie funkčnosti.	30.6.2026
Virtuálne IBC - Zaoberať všetky faktúry, dodacie listy a akceptačné protokoly.	31.7.2026
Predložiť NIKA hodnotenie MIRRI a ÚHP k projektovej dokumentácii v IBC.	30.6.2026

Opatrenie: Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4)

Míľnik: Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu (Ministerstvo vnútra SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Doručiť NIKA všetky čiastkové dohody/objednávky/zmluvy podpísané MV SR a dodávateľom v rámci plnenia míľnika. 15.2.2026 NIKA bola doručená časť čiastkových dohôd/objednávok/zmlúv: - všetky podpísané čiastkové dohody (t. j. 1., 2., 3.fáza; okrem 4. fázy, ktoré sú aktuálne na podpise) - všetky vystavené objednávky (t. j. 1., 2., 3 fáza, okrem 4. fázy) - všetky zmluvy podpísané MV SR s dodávateľom (rámcové zmluvy)	
Predložiť NIKA a MIRRI projektovú dokumentáciu (v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy). 10.4.2026 Stav: V súčasnosti prebieha finalizácia prípravy dokumentácie.	
Predložiť ÚHP a NIKA štúdiu uskutočniteľnosti (v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy). 10.4.2026 Stav: V súčasnosti prebieha finalizácia prípravy dokumentácie.	

Ďalšie potrebné kroky:

Zazmluvniť všetky dodávky v plnom rozsahu schválenej sumy a zabezpečiť ich kompletne dodanie (HW na používateľov, karty majetku, faktúry a dodacie listy).	30.6.2026
Dodať NIKA aktualizované hodnotenie MIRRI a ÚHP projektovej dokumentácie ako aj a štúdie uskutočniteľnosti.	30.6.2026

Míľnik: Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Doručiť NIKA všetky čiastkové dohody/objednávky/zmluvy podpísané MV SR a dodávateľom v rámci plnenia míľnika. 15.2.2026 Stav: Ku dňu predloženia Správy o pokroku NIKA nebola doručená žiadna objednávka/čiastková dohoda/ okrem zmluvy podpísanej medzi MV SR a dodávateľom (Dohody o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní medzi MV SR a rezortmi). Aktuálne prebieha podpis čiastkových dohôd (3 stranné medzi MV SR, rezortom a dodávateľom). Elektronické aukcie pre MPSVaR, MZ SR boli ukončené, po podpise čiastkových dohôd sa následne budú vystavovať objednávky.	
Doručiť NIKA a MIRRI projektovú dokumentáciu (v súlade vyhláškou č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy). 10.4.2026 Stav: Projektová dokumentácia za rezorty MZ SR a MPSVaR SR bola zaslaná na hodnotenie ÚHP, zároveň zaslaná na hodnotenie MIRRI (Meta IS: projekt 3887 a projekt 3888).	
Doručiť NIKA a ÚHP štúdiu uskutočniteľnosti (v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy). 10.4.2026 Stav: Projektová dokumentácia za rezorty MZ SR a MPSVaR SR bola zaslaná na hodnotenie ÚHP, zároveň zaslaná na hodnotenie MIRRI (Meta IS: projekt 3887 a projekt 3888).	

Doručiť NIKA na záväzné stanovisko priame vyzvanie pre MS SR. 10.4.2026 Stav: Dňa 10.4.2026 bolo odoslané priame vyzvanie pre MS SR na posúdenie NIKA. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k priamemu vyzvaniu pre MS SR bola oficiálna na NIKA zaslaná 29.05.2026.	
Doručiť NIKA finálnu analýzu rozdelenia HW vybavenia. 10.4.2026 Stav: Zoznam HW vybavenie pre jednotlivé rezorty (MZ SR a MPSVaR) je po ukončení obstarávania stanovený. Presné údaje o zariadeniach (napr. výrobné čísla) budú doplnené po ich dodaní. Ďalej MV SR disponuje zoznamom konkrétneho HW vybavenia pre MS SR, MF SR (DataCentrum) a po dokončení príslušných krokov (napr. zverejnení priameho vyzvania), bude finálny zoznam skompletizovaný a za jednotlivé rezorty doručený a predložený na NIKA.	
Predložiť na rokovanie vlády SR návrh na určenie priameho prijímateľa MF SR (DataCentrum). 15.4.2026 Stav: Návrh na určenie priameho prijímateľa bol schválený vládou SR.	
Doručiť NIKA na záväzné stanovisko priame vyzvanie pre MF SR (DataCentrum). 29.4.2026 Stav: Prebiehajú rokovania vo veci presunu finančných prostriedkov medzi MV SR a MF SR. Prebieha príprava priameho vyzvania pre DataCentrum.	

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť dodanie celého HW a predložiť dokumenty k dodaniu, zabezpečiť prerozdelenie HW na používateľov. Zaobstarat' karty majetku k celému prerozdelenému HW.	30.6.2026
Predložiť Priame Vyzvanie pre MS SR a podpis zmluvy o PPM a zabezpečiť dodanie všetkých dokumentov pre splnenie míľníka (faktúry, dodacie listy, karty majetku).	30.6.2026
Predložiť Priame Vyzvanie pre MF SR a podpis zmluvy o PPM a zabezpečiť dodanie všetkých dokumentov pre splnenie míľníka (faktúry, dodacie listy, karty majetku).	30.06.2026

Ministerstvo zdravotníctva SR
(ďalej len „MZ SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti (K13I3)

Míľnik: Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA všetky potrebné dokumenty a dôkazy k súhrnnému dokumentu, ktoré preukazujú úspešné splnenie míľnika. Medzi poskytnuté dokumenty je nevyhnutné zahrnúť predovšetkým listinné dôkazy, ktoré sú zadefinované v súčasnom znení verifikačného mechanizmu k tomuto míľniku (C13.13).

10.4.2026

Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)

Cieľ: Obstaranie centrálnej integračnej platformy (CIP) pre 19 centrálne riadených verejných nemocníc.

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA všetky potrebné dokumenty a dôkazy k súhrnnému dokumentu, ktoré preukazujú úspešné splnenie cieľa, najmä ukončený proces obstarania CIP – SLA.

24.4.2026

Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou.

Predložiť NIKA doklad preukazujúci ukončenie centrálneho verejného obstarávania na softvérovú časť a podpísanie zmluvy s dodávateľom.

27.2.2026

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (K11I4)

Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchrannej zdravotnej služby: 55

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA dokumentáciu preukazujúcu spravodlivé geografické rozdelenie staníc ZZS v zmysle Reformy 4 od UNIZA.

15.4.2026

Predložiť NIKA aktualizovaný materiál „Optimalizácia siete staníc ZZS, ktorý potvrdí, že nová sieť staníc ZZS bude spĺňať dostupnosť do 15 min. pre 90% populácie“.	
15.11.2025	
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” pre každú stanicu samostatne.	
15.4.2026	
V prípade omeškania, predložiť akceleračný plán – v požadovanej štruktúre – pre dobehnutie omeškania a uviesť zoznam opatrení, ktoré boli do dnešného dňa aplikované.	
15.4.2026	
Predložiť zoznam možných rizikových staníc ZZS, ktoré nebudú ukončené v požadovaných lehotách.	
15.4.2026	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” pre každú stanicu samostatne.	15.6.2026
Predložiť zoznam rizikových staníc s uvedením prijatých opatrení, ktoré boli do dnešného dňa aplikované.	15.6.2025

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)

Cieľ: Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyčíslieť a určiť spôsob dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc nad rámec financií z Plánu obnovy, ktoré sú určené priamym vyzvaním.	
27.2.2026	
Stav: Úloha nie je splnená, vykonávateľ realizuje proaktívne opatrenia na identifikáciu zdrojov dofinancovania.	
Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu.	
20.4.2026	

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu. 20.4.2026	
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok. 20.4.2026	

Ďalšie potrebné kroky:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu.	15.6.2026
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu.	15.6.2026
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok.	15.6.2026
Vyčíslieť a určiť spôsob dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc nad rámec financií z Plánu obnovy, ktoré sú určené priamym vyzvaním.	15.6.2026
Predložiť DRS základových konštrukcií a sprievodnú technickú správu diela Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici k posúdeniu NIKA pre potreby splnenia cieľa.	15.6.2026
Predložiť DRS základových konštrukcií a sprievodnú technickú správu diela Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine k posúdeniu NIKA pre potreby splnenia cieľa.	15.6.2026

Opatrenie: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti (K13I2)

Cieľ: Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok alebo vybudovaním lôžok následnej starostlivosti.

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA zoznam podporených zdravotníckych zariadení s uvedením dosiahnutej kapacity lôžok vzniknutej prerozdelením existujúcich kapacít v nadväznosti na optimalizáciu siete nemocníc alebo vytvorením nových lôžok následnej starostlivosti. 10.4.2026	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA finálny zoznam podporených zdravotníckych zariadení s uvedením dosiahnutej kapacity lôžok.	15.6.2026
---	-----------

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(ďalej len „MPSVR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti (K13R1)

Míľnik: Nový systém financovania sociálnych služieb - zavedenie osobného rozpočtu

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA všetky potrebné dokumenty a dôkazy k súhrnnému dokumentu, ktoré preukazujú úspešné splnenie míľnika.

10.4.2026

Opatrenie: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)

Míľnik: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Míľnik: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predkladať NIKA na mesačnej frekvencii (spolu s monitorovacími správami) prehľad aktuálneho stavu implementácie jednotlivých zazmluvnených projektov so stavom VO, aktuálnym stavom stavebných prác, plánovaným termínom ukončenia, rizikovou projektom a stavu diela.

Pravidelne na mesačnej báze.

Ďalšie potrebné kroky:

Pokračovať v predkladaní pre NIKA prehľadu aktuálneho stavu implementácie jednotlivých zazmluvnených projektov so stavom VO, aktuálnym stavom stavebných prác, plánovaným termínom ukončenia, rizikovou projektom a stavu diela na mesačnej frekvencii (spolu s monitorovacími správami).

Pravidelne na mesačnej báze

Predložiť akceleračný plán pre projekty identifikované s rizikom omeškania v požadovanej štruktúre, zameraný na odstránenie vzniknutého omeškania, vrátane prehľadu opatrení prijatých a realizovaných do dňa predloženia materiálu.

15.6.2026

Ministerstvo hospodárstva SR
(ďalej len „MH SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov (K19I2)

Cieľ: Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (449 829 m²)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (poskytnúť dáta v zmysle operačnej dohody, zhodnotiť stav projektov a riziko nesplnenia a stav ich kontroly zo strany SIEA príp. MHSR).

Stav: Vykonávateľ poskytol požadované informácie týkajúce sa ukončených projektov (79 zmlúv), ako aj projektov, ktorých realizácia v súčasnosti stále prebieha (109 zmlúv z rezervného zoznamu). Vzhľadom na počet uzatvorených zmlúv a realizovaných projektov vykonávateľ aktuálne neeviduje riziko nesplnenia stanoveného cieľa.

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (poskytnúť dáta v zmysle operačnej dohody, zhodnotiť stav projektov a riziko nesplnenia a stav ich kontroly zo strany SIEA príp. MHSR).

Pravidelne
na mesačnej
báze

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)

Cieľ: Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 3029 z celkového počtu 3332)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o stave plnenia cieľa so stručnou analýzou aktuálnych rizík a prehľadom prípadných problémových projektov.

Pravidelne na mesačnej báze

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o stave plnenia cieľa so stručnou analýzou aktuálnych rizík a prehľadom prípadných problémových projektov.

Pravidelne
na mesačnej
báze

Opatrenie: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE (K1I1)**Cieľ:** Nová kapacita OZE (minimálne 95 MW)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola). Pravidelne na mesačnej báze	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola). Pravidelne na mesačnej báze	Pravidelne na mesačnej báze
--	-----------------------------

Opatrenie: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) (K1I2)**Cieľ:** Rekonštruovaná kapacita OZE (minimálne 80 MW)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola). Pravidelne na mesačnej báze	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola). Pravidelne na mesačnej báze	Pravidelne na mesačnej báze
--	-----------------------------

Opatrenie: Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE (K1I3)**Cieľ:** Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav (minimálne 121,80 MW)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola). Pravidelne na mesačnej báze	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	Pravidelne na mesačnej báze
---	-----------------------------

Opatrenie: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – modernizácia distribučných sústav (K19I1)

Cieľ: Dokončenie investícií do modernizácie distribučných sústav v Slovenskej republike (navýšenie kapacity distribučných sústav minimálne o 1263 MW)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola). Pravidelne na mesačnej báze.	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	Pravidelne na mesačnej báze
---	-----------------------------

Ministerstvo dopravy SR

(ďalej len „MD SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)

Cieľ: Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6 krajoch SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vytvorenie softvérového riešenia tarifnej integrácie a nasadenie najmenej v 6 krajoch. 30.6.2026 Stav: Práce zatiaľ pokračujú podľa plánu. 17.2.2025 boli zverejnené zmluvy so zhotoviteľom na implementáciu a prevádzkovanie národného integrovaného cestovného lístka. Projekt JCL je v aktívnej realizačnej fáze: kompletná funkčná architektúra a definované používateľské rozhrania, rozpracované integračné rozhrania s kvantifikovaným stavom, nasadená pilotná technická infraštruktúra PAYG (Pay-As-You-Go). Prebieha príprava a zazmluvňovanie dopravcov na budúcu integráciu.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA zoznam kontraktov s dopravcami pre úspešné splnenie cieľa.	15.6.2026
---	-----------

Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)

Cieľ: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (aspoň 51,45 vážených)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Urýchlene zabezpečiť ukončenie procesu verejného obstarávania pri náhradnom projekte a uzavretie zmluvy s dodávateľom. Dôsledne monitorovať prípravu a realizáciu projektov za účelom minimalizácie rizika nesplnenia cieľa. 30.6.2026 Stav: Pri poslednom náhradnom projekte bolo ukončené verejné obstarávanie a bola podpísaná ZoD.	
---	--

Zabezpečiť podpis zmluvy o dielo a urýchlene pripraviť návrhy priamych vyzvaní a zabezpečiť podpísanie zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre zostávajúce projekty zo zoznamu projektov realizovaných v rámci POO (vrátane náhradných projektov).

15.4.2026

Stav: Zmluvy o dielo sú podpísané na všetkých projektoch. Prebieha schvaľovanie návrhov priamych vyzvaní a uzatváranie zmlúv o PPM. V rámci návrhu revízie POO dochádza k zmene cieľa opatrenia na 51,45 vážených kilometrov a rozšíreniu o ďalší projekt.

Cieľ: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (aspoň 82 vážených km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmluvy o dielo a urýchlene pripraviť návrhy priamych vyzvaní a zabezpečiť podpísanie zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre zostávajúce projekty zo zoznamu projektov realizovaných v rámci POO (vrátane náhradných projektov).

15.4.2026

Stav: Prebieha schvaľovanie návrhov priamych vyzvaní a uzatváranie zmlúv o PPM.

Opatrenie: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy (K3I3)

Cieľ: Počet 650 ks obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek v jednotkách TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vzhľadom na blížiaci sa koniec obdobia oprávnenosti POO a predpoklad plnenia cieľa opatrenia na úrovni 95 % je potrebné dôsledne monitorovať priebeh implementácie opatrenia a plnenie zmlúv o PPM. V prípade potreby prijať opatrenia na zabezpečenie čo najvyššieho plnenia cieľa.

Priebežne

Stav: V rámci návrhu revízie POO bola zrealizovaná hodnota cieľa na základe aktuálnych informácií od prijímateľov na 650 jednotiek TEU. V zmysle vyjadrení MD SR by nový cieľ mal byť splnený.

Opatrenie: Reforma 3: Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov (K19R3)

Cieľ: Dokončí sa zber údajov týkajúcich sa energetických certifikátov a pasportov obnovy budov v prípade aspoň 1 025 verejných budov, z ktorých aspoň 250 má podlahovú plochu nad 2 000 m², a údaje sa nahrajú do novej funkčnej dátovej platformy.

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Informovať a predložiť dôkazy o plnení jednotlivých fáz zmluvného harmonogramu. 15.5.2026 Stav: Vykonávateľ zaslal NIKA informácie o plnení fáz zmluvného harmonogramu.	
Informovať o stave plnenia míľnika v súvislosti s výzvou a priamymi vyzvaniami na obstaranie energetických certifikátov a pasportov obnovy verejných budov 15.5.2026 Stav: Vykonávateľ poskytol informácie o priebehu implementácie opatrenia. Vzhľadom na nízky počet predložených žiadostí bola predmetná časť reformy, aj napriek prijatým opatreniam na mitigáciu identifikovaných rizík, vyhodnotená ako riziková. Z uvedeného dôvodu pristúpil vykonávateľ k revízii stanoveného cieľa, ktorej výsledkom bolo zníženie cieľovej hodnoty z pôvodných 2 050 energetických certifikátov a pasportov obnovy verejných budov na 1 025.	

Ďalšie potrebné kroky:

Poskytnúť súhrnný dokument spolu s dôkazmi.	15.6.2026
Informovať a predložiť dôkazy o plnení jednotlivých fáz zmluvného harmonogramu.	15.7.2026
Informovať o stave plnenia míľnika v súvislosti s výzvou a priamymi vyzvaniami na obstaranie energetických certifikátov a pasportov obnovy verejných budov.	15.7.2026

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3)

Cieľ: Celková plocha (135 105 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30%

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Informovať o priebežnom plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov. 15.5.2026 Stav: Vykonávateľ poskytol podrobné informácie o aktuálnom stave jednotlivých projektov, ako aj o priebehu a výsledkoch ich kontroly. Implementácia projektov a proces ich vecného a finančného ukončovania prebiehajú v súlade so harmonogramom tak, aby bolo možné dosiahnuť stanovený cieľ v požadovanom termíne.	
Informovať o rizikových projektoch v súvislosti s ukončením projektov a ich záverečnou kontrolou. 15.5.2026 Stav: Vykonávateľ poskytol informácie o projektoch. Na základe aktuálne informácií a priebežného monitorovania stavu realizácie projektov vykonávateľ v súčasnosti neeviduje riziká, ktoré by mohli ohroziť splnenie stanoveného cieľa v požadovanom rozsahu a termíne.	

Ďalšie potrebné kroky:

Informovať o priebežnom plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov (stav projektov a ich kontrola).	15.7.2026
Informovať o rizikových projektoch v súvislosti s ukončením projektov a ich záverečnou kontrolou.	15.7.2026

Opatrenie: Zefektívnenie verejných investícií (K18R3)

Milník: Uplatňovanie metodiky postupov pri príprave a prioritizácii investícií

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť návrh úpravy zákona č. 142/2024 Z.z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete v súvislosti s plnením Reformy 3, Komponent 18. 28.2.2026 Stav: Dňa 12.5.2026 bolo ukončené pripomienkové konanie k návrhu poslancu NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2024 Z. z. Aktuálne prebieha vyhodnotenie pripomienkového konania.	
---	--

Ministerstvo životného prostredia SR

(ďalej len „MŽP SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Proces zonácie národných parkov (K5R2)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti a začatie uplatňovania vládnych vyhlášok, ktorými sa zriaďujú národné parky, ich zóny a chránené územia

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť na rokovanie vlády Legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Poloniny. 15.3.2026	
Predložiť na rokovanie vlády Legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Vysoké Tatry. 15.4.2026	
Predložiť na rokovanie vlády Legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Nízke Tatry. 15.4.2026	
Predložiť na rokovanie vlády Legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Malá Fatra. 15.4.2026	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť na rokovanie vlády návrhy nariadení, ktorými sa vyhlasujú národné parky: Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Malá Fatra, Národný park Poloniny.	15.6.2026
Predložiť súhrnný dokument a dôkazy preukazujúce splnenie míľnika C5.8.	22.6.2026

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Schválenie metodík a 2 pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)

Cieľ: Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Delegovaná spoločná úloha pre MH SR a MŽP SR: Akcelerovať prípravu pilotných zón na základe uznesenia vlády č. 371/2023, ktoré realizuje JESS, a.s. 30.7.2025 Stav: V rámci konaní o posudzovaní vplyvov navrhovaných činností podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len	
--	--

„zákon č. 24/2006 Z. z.“) pri pilotných akceleračných zónach predložil JESS, a.s. vypracovanú správu o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 31 a nasl. zákona č. 24/2006 Z. z. pre jednotlivé pilotné akceleračné zóny. Uskutočnili sa ústne prerokovania, prebieha spracovanie pripomienok k správe o hodnotení činnosti zo strany verejnosti a dotknutých orgánov. Po spracovaní a vyhodnotení doručených pripomienok k správe o hodnotení činnosti zo strany MŽP SR, že pripomienky spĺňajú požadované náležitosti, sú tieto zasielané k ďalšiemu spracovaniu a zapracovaniu do odborného posudku k správe o hodnotení činnosti.	
Predložiť štúdiu vplyvov na elektrizačnú sústavu a možností pripojenia, ku ktorým dá následne stanovisko SEPS, a.s. 10.4.2026 Stav: Štúdia vplyvov bola predložená SEPS, a.s.	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť stanovisko SEPS, a.s. k štúdii vplyvov na elektrizačnú sústavu a možností pripojenia, ako podklad pre deklarovanie splnenia cieľa.	30.6.2026
--	-----------

Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (K19I4)

Cieľ: Počet (4080) obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Oficiálne predložiť všetky dôkazy týkajúce sa splnenia cieľa T19.22. 24.4.2026 Stav: Dôkazy o splnení cieľa boli poskytnuté ako podklad k predloženiu 8. žiadosti o platbu.	
Predložiť stav plnenia cieľa T19.23: Počet poskytnutých konzultácií 30.4.2026 Stav: Ku 30.4.2026 SAŽP eviduje celkovo 22 837 zrealizovaných konzultácií, z toho 19 104 konzultácií vykonaných terénymi pracovníkmi a 3 733 konzultácií bolo realizovaných v rámci výjazdových stretnutí SAŽP prostredníctvom pracovníkov regionálnych kancelárií.	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť súhrnný dokument a dôkazy preukazujúce splnenie cieľa T19.23.	15.6.2026
---	-----------

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Informovať NIKA o výsledkoch zasadnutia Revitalizačnej komisie formou zápisu zo stretnutia. 15.4.2026	
--	--

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1)

Cieľ: Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Na základe predloženého implementačného plánu zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu a do konca 04/2026 schváliť minimálne 22 750 žiadostí o platbu celkovo. 15.5.2026 Stav: K 29.04.2026 bolo schválených 23 479 žiadostí o platbu, k 15.05.2026 bolo schválených 23 862 žiadostí o platbu.	
Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa a v prípade potreby navrhnúť mitigačné opatrenia. 15.5.2026 Stav: Vykonávateľ spolu so sprostredkovateľom neevidujú v súvislosti s implementáciou a plnením cieľa T[C2.4] riziká. Mitigačné opatrenia preto neboli vypracované.	

Ďalšie potrebné kroky:

Na základe predloženého implementačného plánu zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu a do konca 05/2026 vyplatiť minimálne 24 000 žiadostí o platbu celkovo.	15.6.2026
Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa a v prípade potreby navrhnúť mitigačné opatrenia.	15.6.2026

Opatrenie: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)

Cieľ: Finalizácia projektov dekarbonizácie priemyslu podporovaných z RRF

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	
Stav: Vykonávateľ predložil detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov.	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	Pravidelne na mesačnej báze
---	-----------------------------

Opatrenie: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Písomne informovať NIKA o stave prijímania zamestnancov na Slovenskej inšpekcii životného prostredia.	
Stav: Bolo prijatých 85 zamestnancov.	

Ďalšie potrebné kroky:

Písomne informovať NIKA o stave prijímania zamestnancov na Slovenskej inšpekcii životného prostredia.	Priebežne
---	-----------

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

(ďalej len "MIRRI SR")

Problematické opatrenia v 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Zapojenie sa do európskych cezhraničných projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17I3)

Cieľ: Účasť na cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhlasiť verejné obstarávanie/verejné obstarávania na „ <i>EBSI use case</i> “.	
31.12.2025	
Stav: Zmena prístupu MIRRI SR v implementácii – realizácia „use case“ bude formou sprostredkovania partnerom STU Bratislava na základe uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá bola podpísaná zo strany MIRRI SR 26.5.2026 a odoslaná elektronickou formou na podpis protistrane. Termín dodania predmetu zmluvy je do 30.6.2026.	

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)

Cieľ: Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmlúv s dodávateľmi zostávajúcich centrálnych komponentov/modulov pre plnohodnotné sfunkčnenie platformy pre rozvoj životných situácií.	
15.9.2025	
Stav: Neuzatvorená zmluva pre komponenty platformy - SNCA. Z projektu bol vyňatý centrálny komponent Slovensko v mobile a Digitálny onboarding.	
Zabezpečiť nasadenie komponentov/modulov platformy do produkcie.	
30.3.2026	
Stav: Úloha nebola splnená v stanovenom termíne 30.3.2026. Predpoklad nasadenia všetkých centrálnych komponentov do produkcie je do 06/2026.	
Príprava a predloženie backup scenáru v súvislosti s rizikovými ŽS a ich biznis požiadavkami v rámci kritickej cesty (MMP) a to aj s ohľadom na rizikové centrálné komponenty a posúdenie ich realizácie.	

10.4.2026	
Stav: MIRRI SR v spolupráci s dotknutými OVM (NCZI, MPSVaR, Sociálna poisťovňa) zaviedlo krízový manažment pre rizikové ŽS č. 7 a 8 – aktuálne meškanie 4 týždne oproti nastavenému harmonogramu. Zo strany MIRRI SR boli identifikované ďalšie ŽS ako rizikové/ohrozené: • MV SR - ŽS č. 3, 4, 5, 6, 7, 15 a 16, • Sociálna poisťovňa - ŽS č. 14 a 16 • ÚGKK - ŽS č. 2. MIRRI SR má zaviesť krízový manažment s pravidelným monitoringom.	
Príprava súhrnného dokumentu a predloženie relevantných dôkazov pre splnenie cieľa. 30.4.2026 Stav: Draft súhrnného dokumentu bol predložený NIKA a následne EK.	
Ukončenie integrácií orgánov verejnej moci na centrálné komponenty platformy. 30.5.2026 Stav: Na základe posunu dodávky centrálnych komponentov do 06/2026 je úloha k uvedenému dátumu nesplnená. OVM sú závislé na dodávke centrálnych komponentov.	
Nasadenie 16 životných situácií do produkcie. 30.6.2026 Stav: Plnenie úlohy prebieha. Nasadenie životných situácií je plánované do 06/2026. Avizované zo strany MIRRI SR predĺženie realizácie pre prijímateľov do 07/2026 – MPSVaR, NCZI, SP.	
Preukázanie end to end cesty pre životné situácie s využitím centrálnych komponentov. 30.6.2026 Stav: Plnenie úlohy bude prebiehať po dodaní životných situácií a centrálnych komponentov prijímateľmi.	

Opatrenie: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy (K17I2)

Cieľ: Digitálna transformácia úsekov verejnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Uzatvorenie zmluvy s MŠVVaM SR v rámci projektovej výzvy pre doplnenie úsekov v Investícii 2. 31.7.2025 Stav: Zmluva bola uzatvorená ku dňu 27.04.2026.	
Zabezpečenie mitigácie resp. dodanie dodatočného úseku na základe odstúpenia prijímateľa MZVaEZ SR od zmluvy. 15.4.2026 Stav: Na základe podpísania zmluvy s MŠVVaM SR (zo dňa 27.04.2026) bol zabezpečený dodatočný úsek - Vysoké školy.	
Príprava súhrnného dokumentu a predloženie relevantných dôkazov pre splnenie cieľa. 30.4.2026 Stav: Draft súhrnného dokumentu bol predložený NIKA a následne EK.	
Nasadenie 34 úsekov verejnej správy a ich procesov na produkciu. 30.5.2026 Stav: 11 úsekov dodaných (10 – MF SR, 1 – MŠVVaM SR). Posun realizácie pri prijímateľoch (MV SR, NCZI, ÚVO, MPSVaR SR) do 06/2026.	

Opatrenie: Podpora projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií a infraštruktúry (K17I4)

Cieľ: Počet projektov na vývoj v oblasti digitálnych technológií (KPI 44)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zazmluvnenie 44 úspešných žiadateľov z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska (17I04-04-V05). 31.8.2025	
---	--

Opatrenie: Vzdelávanie a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17R5)

Cieľ: Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (600)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť vytvorenie programu zvyšovania informovanosti o kybernetickej bezpečnosti a doplnkovej odbornej prípravy pre zamestnancov verejnej správy v súlade s nastavením primárnych dôkazov. 16.2.2026 Stav: V procese realizácie sprístupnenie webového portálu s e-learningovým obsahom. Doplnková odborná príprava je realizovaná prostredníctvom kompetenčných centier (KC) a jednotlivé kurzy a vzdelávacie materiály sú zverejnené na jednotlivých KC.	
Zabezpečiť v rámci zriadených kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti zapojenie do medzinárodnej spolupráce s medzinárodnými orgánmi v oblasti kybernetických a hybridných hrozieb. 30.4.2026	
Zabezpečiť vyškolenie 571 zamestnancov IT vo verejnej správe v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 30.4.2026	

Opatrenie: Digitálne zručnosti seniorov a znevýhodnených osôb (K17I7)

Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti digitálnych zručností, ktorí dostali digitálne vybavenie (100 440)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa naplnil stanovený cieľ. (100 440). 30.9.2024 Stav: Pokračuje sa v školeniach, stav vyškolených k 29.5.2026 je 91 056/100 440 seniorov a znevýhodnených osôb. Avizované splnenie cieľa do 30.6.2026.	
Príprava súhrnného dokumentu a predloženie relevantných dôkazov pre plnenie cieľa. 30.4.2026 Stav: Súhrnný dokument s dôkazmi boli predložené NIKA a následne EK.	

Predloženie 9. žiadosti o platbu

Predloženie 9. žiadosti o platbu je plánované na júl 2026. Táto žiadosť obsahuje 55 míľnikov a cieľov. Predpokladaná výška 9. žiadosti o platbu je 647 mil. €.

Oproti predchádzajúcim žiadostiam táto v poradí posledná žiadosť SR o platbu zahŕňa najmä investície. Medzi najvýznamnejšie určite patrí investícia do zelených opatrení - výstavby nových zdrojov elektriny z OZE, energetickej hospodárnosti rodinných domov, obnovy verejných a historických budov, investície do udržateľnej nízkouhlíkovej dopravy, dekarbonizácie priemyslu, či investície do adaptácie krajiny na zmenu klímy. V oblasti školstva sa zameriava na rozvoj školskej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti vzdelania, zvýšenie výkonnosti škôl ale aj podporu vedy a výskumu. V oblasti zdravotníctva najväčšie investície smerujú do výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Veľmi dôležité zmeny prinesú aj investície nasmerované do služieb verejnej správy, kybernetickej bezpečnosti, modernizácie záchranných systémov a digitalizácie Policajného zboru SR.