

Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - aktualizácia k 31.1.2026

ČASŤ I – Odpočet plnenia opatrení

Úvod

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 125/2024 k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vykázali dosiahnutý pokrok v realizácii identifikovaných opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) v rámci monitorovacej správy za január 2026, ktorá bola predložená národnej implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“).

Na základe predložených monitorovacích správ, ako aj na základe odpočtov úloh pre vykonávateľov, súvisiacich s plnením relevantných míľnikov a cieľov, sa vláde SR predkladá správa o dosiahnutom pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam. Posúdenie vykonala NIKA.

Údaje uvedené v správe boli aktualizované ku dňu 31.1.2026. V prípade niektorých opatrení mohlo dôjsť do momentu prerokovania tohto materiálu na rokovaní vlády k ďalšiemu pokroku pri plnení úloh.

Opatrenia v správe sú zoradené podľa jednotlivých vykonávateľov opatrení plánu obnovy a zároveň členené na vybrané opatrenia v rámci nasledujúcich žiadostí o platbu (7.-9.).

Legenda posúdenia dosiahnutého pokroku

V časti “posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:

úloha bola splnená	
čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy	
pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne	
úloha nebola splnená v stanovenom termíne	

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

(ďalej len „MŠVVaM SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma (K7R1)

Milník: Zavedenie on-line záverečnej skúšky (maturity) pre všetky stredné školy

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Ukončenie pilotného testovania (vrátane záťažového overovania systému). 31.12.2025	
Zabezpečenie prihlásenia všetkých stredných škôl na online maturitu a poskytnutie zoznamu prihlásených škôl. 31.1.2026 Stav: Je prihlásených 567 zo 612 stredných škôl čo predstavuje 92,65%. Stav prihlásených sa do vykonania generálnej skúšky, ktorá prebehne 10.2.2026 môže ešte meniť. Prebiehajú aktivity zo strany MŠVVaM a NIVAM na zvýšenie počtu prihlásených.	

Ďalšie potrebné kroky:

Uskutočnenie generálnej skúšky eMaturity na všetkých stredných školách.	10.02.2026
---	------------

Milník: Implementácia kurikulárnej reformy a nových učebných materiálov do škôl

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pripraviť metodiku k nákupu učebníc pre školy a spustenie implementácie. 15.09.2025 Stav: Metodika k nákupu učebníc bola pripravená. Verejné obstarávanie na nákup učebníc bolo vyhlásené a implementácia nákupu učebníc bola týmto spustená.	
Vyhlásenie metodického usmernenia k udeleniu príspevku školám alebo vyhlásenie VO na nákup učebných materiálov podľa nového kurikula. 15.11.2025 Stav: VO na nákup učebných materiálov bolo vyhlásené.	

Ďalšie potrebné kroky:

Uzavretie rámcových zmlúv s dodávateľmi učebníc	15.02.2026
---	------------

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)

Cieľ: Školy vybavené základnou úrovňou digitálneho vybavenia (60 %)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 15 % školách. 31.8.2025 Stav: Digitálna infraštruktúra k 31.1.2026 komplexne nainštalovaná v 15,3% školách.	
Digitálne vybavenie komplexne dodané do 60 % škôl (pred revíziou 90 % zo všetkých škôl, vrátane východiskovej hodnoty 30 %, po revízii bez zohľadnenia východiskovej hodnoty). 31.12.2025 Stav: Digitálne vybavenie dodané do 93 % škôl.	
Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 60 % školách (pred revíziou 90 % zo všetkých škôl, vrátane východiskovej hodnoty 30 %, po revízii bez zohľadnenia východiskovej hodnoty). 31.12.2025 Stav: Digitálna infraštruktúra k 31.1.2026 komplexne nainštalovaná v 15,3% školách.	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložené preberacie protokoly k prevzatiu digitálneho vybavenia v školách (najmenej 60 % škôl).	31.3.2026
Predložené preberacie protokoly k prevzatiu digitálnej infraštruktúry na školách (najmenej 60 % škôl).	31.3.2026

Opatrenie: Dobudovanie školskej infraštruktúry (K7I2)

Cieľ: Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zazmluvnených najmenej 35 prijímateľov (100 % cieľa).	
30.11.2025	
Stav: 29 zazmluvnených prijímateľov odstraňujúcich 29 dvojzmenných prevádzok.	

Ďalšie potrebné kroky:

Vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné) alebo akceptačný protokol k stavbe (100% cieľa)	30.4.2026
--	-----------

**Výskumná a inovačná autorita – Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy
a znalostnú ekonomiku**
(ďalej len „VAIA“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja (K9I2)

Míľnik: Implementácia výziev na projekty podpory spolupráce medzi firmami, akademickou obcou a organizáciami výskumu a vývoja a voucherov.

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I02-03-V03 na inovačné vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra).

31.12.2024

Stav: Úloha bola splnená. K 31.12.2025 bolo vyhodnotených všetkých 1176 podaných žiadostí – zaslaných bolo 944 oznámení o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a 232 oznámení o nesplnení. Zazmluvnených bolo 526 projektov.

Opatrenia:

Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja (K9I2)

Míľnik: Implementácia výziev na projekty podpory spolupráce medzi firmami, akademickou obcou a organizáciami výskumu a vývoja a voucherov

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Excelentná veda (K9I3)

Míľnik: Implementácia výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky (K9I4)

Míľnik: Implementácia výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky (K9I5)

Míľnik: Implementácia výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Pripraviť prvú verziu návrhu Priebežnej súhrnnej správy o implementácii
Komponentu 9 v dohodnutej štruktúre a rozsahu.

27.02.2026

Ministerstvo spravodlivosti SR
(ďalej len „MS SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Cieľ: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (24 909 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pripraviť a predložiť NIKA návrh súhrnného dokumentu k splneniu cieľa C15.4.	
--	--

15.12.2025	
------------	--

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (53 764 m²)

Termín: Q4 2025, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA správu o stave rekonštrukčných prác na úrovni jednotlivých projektov.	
--	--

15.12.2025	
------------	--

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)

Milník: Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pripraviť a predložiť NIKA dokument Detailný návrh riešenia (DNR).	
--	--

31.10.2025	
------------	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailný plán jednotlivých etáp implementácie projektu.	
---	--

	10.2.2026
--	-----------

Ministerstvo vnútra SR

(ďalej len „MV SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Míľnik: Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov (v m²) (45 000).

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA preberacie protokoly a energetické certifikáty s podpismi a pečiatkami pre všetkých 17 rekonštruovaných policajných budov. Energetické certifikáty majú byť vyhotovené v súlade s vyhláškou č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

15.11.2025

Stav: NIKA obdržala dokumentáciu k 15 zo 17 budov. Zvyšné budovy (stavby) sú v realizácii. Preberacie konanie v Považskej Bystrici bolo začaté 14.1.2026 a malo by byť ukončené začiatkom februára 2026. Rekonštrukčné práce na budove v Trnave (alternatívne v Pezinku) majú byť ukončené do marca/apríla 2026.

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)

Míľnik: Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy ústrednej štátnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Začať medzirezortné pripomienkové konanie v súvislosti s implementačným plánom.

1.12.2025

Stav: MPK v súvislosti s implementačným plánom začalo 29.1.2026.

Predložiť a schváliť implementačný plán vládou SR.

31.1.2026

Stav: Omeškanie medzirezortného pripomienkového konania má za následok posun termínu schválenia implementačného plánu vládou. Implementačný plán by mal byť schválený do konca 02/2026.

Schváliť legislatívne zmeny týkajúce sa zriadenia ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy vládou SR.	
31.3.2026	
Nadobudnutie účinnosti záväzného právneho aktu, ktorým sa zriaďuje koordinačný orgán.	
30.6.2026	

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Milník: Modernizácia systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA úplný zoznam, vrátane konkrétnych zmlúv a objednávok, súvisiacich s úplným sfunkčnením systému evidencie a odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky.	
15.9.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA projektovú dokumentáciu (v súlade s vyhláškou č. 401/2021 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy).	15.2.2026
---	-----------

Milník: Nová platforma umelej inteligencie

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA implementačný plán a objednávku na realizáciu novej platformy umelej inteligencie.	
15.11.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť MIRRI a NIKA projektovú dokumentáciu.	10.2.2026
---	-----------

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Milník: Dodanie integrovaného bezpečnostného centra a virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Návrh technickej a dátovej integrácie Virtuálneho IBC so systémami IZS – tiesňové linky 150, 155, 158 – s dôrazom na interoperabilitu, výmenu informácií v reálnom čase a spoločné riadenie incidentov so zohľadnením aktuálne platných SLA zmlúv, aktívnych dodávateľských vzťahov a už obstaraného hardvéru pre zabezpečenie efektívneho a súladného nasadenia riešenia. 30.9.2025	
Predložiť ÚHP a NIKA projektový zámer so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi pre projekt Virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra v súlade s vyhláškou č. 401/2021 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 30.9.2025 Stav: Prebieha príprava dokumentácie dodávateľom. Po jej finalizácii má byť dokumentácia predložená ÚHP a NIKA, očakáva sa v Q1/2026.	
Predložiť NIKA úplný zoznam, vrátane konkrétnych zmlúv a objednávok súvisiacich so sfunkčnením Virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra. 15.9.2025	
Predložiť NIKA v rámci druhej časti rekonštrukcie IBC na Tomášikovej ulici podpísanú zmluvu so zhotoviteľom stavby. 15.9.2025 Stav: Zmluva bola uzavretá 23.12.2025 a nadobudla účinnosť 8.1.2026. NIKA zmluvu obdržala 14.1.2026.	
Predložiť NIKA Harmonogram Implementačných prác na novom SW ako aj Harmonogram Integrácie jednotlivých bezpečnostných liniek na nový systém. 15.12.2025 Stav: MV SR zaslalo NIKA harmonogram implementačných prác. Harmonogram integrácii nebol NIKA sprístupnený.	

Opatrenie: Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4)

Milník: Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu (Ministerstvo vnútra SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA implementačný plán a analýzu rozdelenia hardvérového vybavenia na jednotlivé útvary MV SR. 15.11.2025 Stav: NIKA obdržala implementačný plán. MV SR zaslalo nesfinalizovanú analýzu rozdelenia HW vybavenia na jednotlivé útvary MV SR.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Doručiť NIKA všetky čiastkové dohody/objednávky/zmluvy podpísané MV SR a dodávateľom v rámci plnenia míľnika.	15.2.2026
---	-----------

Míľnik: Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA implementačný plán a analýzu rozdelenia hardvérového vybavenia na jednotlivé inštitúcie verejnej správy. 15.11.2025	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Doručiť NIKA všetky čiastkové dohody/objednávky/zmluvy podpísané MV SR a dodávateľom v rámci plnenia míľnika.	15.2.2026
---	-----------

Ministerstvo zdravotníctva SR
(ďalej len „MZ SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti (K13 I3)

Milník: Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA finálnu verziu súhrnného dokumentu preukazujúcu splnenie cieľa.	27.2.2026
--	-----------

Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)

Cieľ: Obstaranie centrálnej integračnej platformy (CIP) pre 19 centrálnie riadených verejných nemocníc.

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA finálnu verziu súhrnného dokumentu preukazujúcu splnenie cieľa.	27.2.2026
--	-----------

Ďalšie opatrenia v rámci K11I3:

Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou	27.2.2026
Predložiť NIKA doklad preukazujúci ukončenie centrálneho verejného obstarávania na softvérovú časť a podpísanie zmluvy s dodávateľom.	

Opatrenie: Vybudovanie komunitných centier pre duševné zdravie (K12I3)

Cieľ: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 27

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA finálny zoznam zazmluvnených prijímateľov, ktorý bude obsahovať aktuálny stav projektov a predpokladaný termín kompletného ukončenia projektov.	
30.11.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA finálnu verziu súhrnného dokumentu preukazujúcu splnenie cieľa.	27.2.2026
--	-----------

Opatrenie: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti (K12I7)**Míľnik:** Rekonštrukcia ústavných zariadení psychiatrickej starostlivosti

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA finálnu verziu súhrnného dokumentu preukazujúcu splnenie cieľa.	27.2.2026
--	-----------

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby (K11I4)**Cieľ:** Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchranej zdravotnej služby: 55

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA dôkaz o priebežnom plnení Míľníka č. 7 Zmluvy o dielo so zhotoviteľmi pre 18 staníc ZZS z prvých dvoch verejných obstarávaní (ukončenie obkladov, dlažieb, sadrokartónových konštrukcií, malieb, zámočníckych a stolárskych výrobkov, ukončenie montáže zariadení predmetov a technologických zariadení).	
31.12.2025	
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - "Výstavba staníc ZZS" zhotoviteľa Metrostav Slovakia a.s. pre každú stanicu samostatne.	
31.12.2025	
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - "Výstavba staníc ZZS" zhotoviteľa ZOYTEC s.r.o. pre každú stanicu samostatne.	
31.12.2025	
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - "Výstavba staníc ZZS" zhotoviteľa ODU – trade, s.r.o. pre každú stanicu samostatne.	
31.12.2025	
V prípade omeškania, predložiť akceleračný plán – v požadovanej štruktúre – pre dobehnutie omeškania a uviesť zoznam opatrení, ktoré boli do dnešného dňa aplikované.	
31.12.2025	
Predložiť zoznam možných rizikových staníc ZZS, ktoré nebudú ukončené do 31.1.2026.	
31.12.2025	
Predložiť NIKA aktualizovaný materiál „Optimalizácia siete staníc ZZS, ktorý potvrdí, že nová sieť staníc ZZS bude spĺňať dostupnosť do 15 min. pre 90% populácie“.	

15.11.2025	
Stav: NIKA priebežne komunikuje prípravu materiálu s MZ SR.	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” pre každú stanicu samostatne.	27.2.2026
V prípade omeškania, predložiť akceleračný plán – v požadovanej štruktúre – pre dobehnutie omeškania a uviesť zoznam opatrení, ktoré boli do dnešného dňa aplikované.	27.2.2026
Predložiť zoznam možných rizikových staníc ZZS, ktoré nebudú ukončené v požadovaných lehotách.	27.2.2026
Predložiť NIKA dokumentáciu preukazujúcu spravodlivé geografické rozdelenie staníc ZZS v zmysle Reformy 4 od UNIZA.	27.2.2026

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)

Cieľ: Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť k nahliadnutiu výslednú podobu nemocnice v prípade, že nastali zmeny v projekte.	
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť k nahliadnutiu výslednú podobu nemocnice v prípade, že nastali zmeny v projekte.	
Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 30.11.2025.	
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu investície platného ku dňu 30.11.2025. Stav: Výstavba civilnej časti bola zahájená 19.12.2025, toho času je výstavba financovaná z vlastných zdrojov MO SR. Zmluva o PPM na podpise.	
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA revidovaný harmonogram. 30.11.2025	

Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok. 30.11.2025	
Vyčísliť a určiť spôsob dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc nad rámec financií z Plánu obnovy, ktoré sú určené priamym vyzvaním. 30.11.2025 Stav: Úloha nie je splnená, vykonávateľ realizuje proaktívne opatrenia na identifikáciu zdrojov dofinancovania.	

Ďalšie potrebné kroky:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 15.2.2026.	27.2.2026
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 15.2.2026.	27.2.2026
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu investície platného ku dňu 15.2.2026.	27.2.2026
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok.	27.2.2026
Vyčísliť a určiť spôsob dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc nad rámec financií z Plánu obnovy, ktoré sú určené priamym vyzvaním.	27.2.2026

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(ďalej len „MPSVR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti (K13R1)

Míľnik: Nový systém financovania sociálnych služieb - zavedenie osobného rozpočtu

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Doručenie návrhu zákona do NR SR. 25.11.2025	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA finálnu verziu súhrnného dokumentu preukazujúcu splnenie cieľa.	27.2.2026
--	-----------

Opatrenie: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)

Míľnik: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Míľnik: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA prehľad aktuálneho stavu implementácie jednotlivých zazmluvnených projektov so stavom VO, aktuálnym stavom stavebných prác a plánovaným termínom ukončenia. 15.11.2025	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predkladať NIKA na mesačnej frekvencii (spolu s monitorovacími správami) prehľad aktuálneho stavu implementácie jednotlivých zazmluvnených projektov so stavom VO, aktuálnym stavom stavebných prác, plánovaným termínom ukončenia, rizikovou projektom a stavu diela.	Pravidelne na mesačnej frekvencii.
--	------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva SR
(ďalej len „MH SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov (K19I2)

Cieľ: Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (437 587 m²)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhodnotiť a finančne vysporiadať všetky žiadosti o platbu. 15.10.2025	
Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia. 31.12.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (poskytnúť dáta v zmysle operačnej dohody, zhodnotiť stav projektov a riziko nesplnenia a stav ich kontroly zo strany SIEA príp. MHSR).	Pravidelne na mesačnej báze.
--	------------------------------

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)

Cieľ: Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 3029 z celkového počtu 3332)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Zabezpečiť prípravu a podpis Zmluvy o PPM s prijímateľom MH Invest na zabezpečenie výstavby ultrarýchlych nabíjacích staníc (2. etapa – budovanie samotných nabíjacích staníc). 30.8.2025 Stav: Zmluva o PPM bola podpísaná 21.9.2026.	
Zabezpečiť podpis poslednej zmluvy o PPM so zostávajúcim prijímateľom na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických kapacít). 30.8.2025 Stav: Z dôvodu zmien v umiestnení dvoch trafostaníc a potrebnej úpravy a doplnenia projektovej dokumentácie, ktoré sú nevyhnutné aj na určenie celkovej výšky výdavkov, došlo k posunu termínu uzatvorenia zmluvy so	

zostávajúcím prijímateľom na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc. Predpoklad uzatvorenia zmluvy do 02/2026.	
Po posúdení žiadostí a vyhodnotení výsledkov výziev čo najskôr uzatvoriť zmluvy o PPM s budúciimi prijímateľmi. 30.10.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Vzhľadom na dobu realizácie projektov a blížiaci sa koniec obdobia oprávnenosti POO priebežne sledovať stav realizácie projektov a plnenie zmlúv o PPM. K 15.3.2026 predložiť na NIKA informáciu o stave plnenia cieľa so stručnou analýzou aktuálnych rizík a prehľadom prípadných problémových projektov.	Pravidelne na mesačnej báze.
---	------------------------------

Opatrenie: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE (K1I1)

Cieľ: Nová kapacita OZE (minimálne 120 MW)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	Pravidelne na mesačnej báze.
---	------------------------------

Opatrenie: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) (K1I2)

Cieľ: Rekonštruovaná kapacita OZE (minimálne 70 MW)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	Pravidelne na mesačnej báze.
---	------------------------------

Opatrenie: Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE (K1I3)

Cieľ: Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav (minimálne 96,70 MW)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	Pravidelne na mesačnej báze.
---	------------------------------

Opatrenie: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – modernizácia distribučných sústav (**K1911**)

Cieľ: Dokončenie investícií do modernizácie distribučných sústav v Slovenskej republike (navýšenie kapacity distribučných sústav minimálne o 1263 MW)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	Pravidelne na mesačnej báze.
---	------------------------------

Ministerstvo dopravy SR

(ďalej len „MD SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)

Cieľ: Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6 krajoch SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vytvorenie softvérového riešenia tarifnej integrácie a nasadenie najmenej v 6 krajoch. 30.6.2026 Stav: Práce zatiaľ pokračujú podľa plánu. 17.2.2025 boli zverejnené zmluvy so zhotoviteľom na implementáciu a prevádzkovanie národného integrovaného cestovného lístka. V máji bola ukončená fáza analýzy a dizajnu, od júna sa pokračuje fázou implementácie.	
---	--

Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)

Cieľ: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (aspoň 49,7 vážených)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmlúv so zhotoviteľmi tak, aby sa zabezpečilo splnenie minimálne 90% hodnoty cieľa. 30.12.2024 Stav: Pri 7 projektoch z 10 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. Z toho 5 projektov už bolo vecne dokončených (prebieha administratívne vysporiadanie projektu). Vzhľadom na prietahy vo verejnom obstarávaní bolo nutné v záujme splnenia cieľa dva pôvodne zaradené projekty nahradiť tromi náhradnými projektami. Pri dvoch projektoch z týchto náhradných projektov už bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom, pri jednom ešte prebieha proces verejného obstarávania.	
MD SR v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky predloží zoznam náhradných projektov, ktoré umožnia dosiahnuť cieľ opatrenia. Uvedené projekty musia spĺňať všetky zákonné podmienky, podmienky zadefinované v POO a musia byť realizovateľné v období časovej oprávnenosti POO.	

15.11.2025	
Stav: Bol predložený zoznam náhradných projektov, vid' opatrenie vyššie.	
Dôsledne monitorovať prípravu a realizáciu projektov za účelom minimalizácie rizika nesplnenia cieľa.	
30.6.2026	

Ďalšie potrebné kroky:

Urýchlene zabezpečiť ukončenie procesu verejného obstarávania pri zostávajúcim náhradnom projekte (vid' popis stavu projektu vyššie).	10.2.2026
Po ukončení procesu verejného obstarávania pri poslednom náhradnom projekte urýchlene uzatvoriť zmluvu o dielo s budúcim zhotoviteľom.	28.2.2026
Urýchlene zabezpečiť podpísanie zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre zostávajúce projekty zo zoznamu projektov realizovaných v rámci POO.	31.3.2026

Cieľ: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (aspoň 82 vážených km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Podpísať zmluvu o dielo pre projekt, pri ktorom bolo opätovne vyhlásené verejné obstarávanie. 15.8.2025 Stav: Zmluva o dielo je účinná od 14.11.2025.	
Vyhodnotiť verejné obstarávanie, zabezpečiť podpis zmluvy o dielo a zahájiť realizáciu aj pri druhom z náhradných projektov. 30.11.2025 Stav: Vzhľadom na veľké omeškanie pri procese VO pri jednom z projektov je nevyhnutné uvedený projekt nahradiť inými vhodnými projektami. Aktuálne prebieha diskusia medzi MD SR, ŽSR a NIKA k určeniu nových vhodných projektov spĺňajúcich kritériá POO. Po stanovení finálneho zoznamu náhradných projektov urýchlene zabezpečiť ich implementáciu. Pri projektoch, kde ešte neprebieha realizácia, je potrebné vykonať kroky k čo najskoršiemu zahájeniu výstavby. V prípade už ukončených projektov zabezpečiť ich administratívno-finančné ukončenie. Všetky kroky je potrebné zabezpečiť tak, aby projekty boli ukončené do 30.6.2026.	

Ďalšie potrebné kroky

Urýchlene zabezpečiť podpísanie zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre zostávajúce projekty zo zoznamu projektov realizovaných v rámci POO.	31.3.2026
---	-----------

Opatrenie: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy (K3I3)

Cieľ: Počet 1000 ks obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek v jednotkách TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhlásiť štvrtú výzvu na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek (len ak sa preukáže záujem z radov potenciálnych žiadateľov). 15.11.2025 Stav: Štvrtá výzva na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek bola vyhlásená dňa 19.11.2025.	
V prípade vyhlásenia štvrtej výzvy na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek urýchlene vyhodnotiť žiadosti o PPM predložené v rámci výzvy. 31.1.2026 Stav: Štvrtá výzva na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek bola otvorená do 19.1.2026. Aktuálne prebieha posudzovanie žiadostí.	

Ďalšie potrebné kroky:

Po ukončení štvrtej výzvy na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek urýchlene vyhodnotiť žiadosti o PPM predložené v rámci výzvy a zabezpečiť čo najskorší podpis zmlúv o PPM (ak relevantné).	15.2.2026
---	-----------

Opatrenie: Reforma 3: Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov (K19R3)

Cieľ: Dokončí sa zber údajov týkajúcich sa energetických certifikátov a pasportov obnovy budov v prípade aspoň 2 050 verejných budov, z ktorých aspoň 500 má podlahovú plochu nad 2 000 m², a údaje sa nahrávajú do novej funkčnej dátovej platformy.

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Informovať a predložiť dôkazy o plnení jednotlivých fáz zmluvného harmonogramu: Analýza a dizajn Nákup technických prostriedkov 15.12.2025	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Informovať a predložiť dôkazy o plnení jednotlivých fáz zmluvného harmonogramu.	15.03.2026
Informovať o stave plnenia míľníka v súvislosti s výzvou a priamymi vyzvaniami na obstaranie energetických certifikátov a pasportov obnovy verejných budov	15.03.2026

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (**K19I3**)

Cieľ: Celková plocha (130 731 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30%

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Informovať o priebežnom plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov. 30.11.2025 Stav: Vykonávateľ poskytol detailné informácie o aktuálnom stave jednotlivých projektov a o stave ich kontroly.	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Informovať o priebežnom plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov (stav projektov a ich kontrola).	15.03.2026
Informovať o rizikových projektoch v súvislosti s ukončením projektov a ich záverečnou kontrolou.	15.03.2026

Opatrenie: Zefektívnenie verejných investícií (**K18R3**)

Míľnik: Uplatňovanie metodiky postupov pri príprave a prioritizácii investícií

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť návrh úpravy zákona č. 142/2024 Z.z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete v súvislosti s plnením Reformy 3, Komponent 18.	28.2.2026
--	-----------

Ministerstvo životného prostredia SR

(ďalej len „MŽP SR“)

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Proces zonácie národných parkov (K5R2)

Milník: Nadobudnutie účinnosti a začatie uplatňovania vládnych vyhlášok, ktorými sa zriaďujú národné parky, ich zóny a chránené územia

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok a z nich vyplývajúce úpravy návrhu zonácie Národného parku Malá Fatra. 15.9.2025	
Prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok a z nich vyplývajúce úpravy návrhu zonácie Tatranského národného parku. 15.9.2025	
Prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok a z nich vyplývajúce úpravy návrhu zonácie Národného parku Nízke Tatry. 31.10.2025	
Príprava legislatívneho materiálu, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Malá Fatra. 30.11.2025	
Príprava legislatívneho materiálu, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Tatranský národný park. 30.11.2025	
Príprava legislatívneho materiálu, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Nízke Tatry. 30.11.2025 Stav: Vykonávateľ informoval, že materiál je pripravený a do konca januára bude predložený na interné pripomienkové konanie.	
Legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Poloniny má ukončené MPK, všetky pripomienky sú zapracované a dokument je upravený. 30.11.2025 Stav: Podľa aktuálnych informácií stále prebieha zapracovanie rozporov, ktoré vzišli z MPK.	
Informovať NIKA, kedy bude návrh novely zákona č. 543/2002 Z. z. predložený na hlasovanie v NR SR. 11.11.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Pripraviť komparatívnu analýzu pre NP Poloniny spolu s mapovými podkladmi, kde bude jasne vymedzený prístup podľa národnej a podľa európskej metodiky <i>Commission guidelines for defining, mapping, monitoring and strictly protecting EU primary and old-growth forests</i> .	2.2.2026
Začatie medzirezortného pripomienkové konania pre legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Tatranský národný park.	15.2.2026
Začatie medzirezortného pripomienkové konania pre legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Nízke Tatry.	15.2.2026
Predložiť na rokovanie vlády Legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Poloniny.	15.3.2026

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Schválenie metodík a 2 pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)

Cieľ: Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. („go-to areas“)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Delegovaná spoločná úloha pre MH SR a MŽP SR: Akcelerovať prípravu pilotných zón na základe uznesenia vlády č. 371/2023, ktoré realizuje JESS, a.s. 30.7.2025 Stav: V rámci konaní o posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) pri pilotných akceleračných zónach sú aktuálne určené rozsahy hodnotenia pre jednotlivé pilotné akceleračné zóny (december 2025). Nasledujúcim krokom, ktorý je nutné urýchlene dokončiť, je vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti pre jednotlivé pilotné akceleračné zóny zo strany navrhovateľa.	
Delegovaná spoločná úloha pre MŽP SR, MH SR a JESS: S ohľadom na dohodnutý postup doplnenia spôsobu, akým SR reportuje splnenie míľnika C19.8. bude súčasťou deklarovaného legislatívneho rámca pre vytvorenie akceleračných (go-to) zón aj finálne vyhlásené znenie metodiky pre určenie akceleračných zón pre VE. 28.10.2025	

Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (K19I4)

Cieľ: Počet (4080) obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Poskytnúť informácie o aktuálnom plnení cieľa v súvislosti s konzultáciami plánovanej výzvy financovanej z Modernizačného fondu (spracovanie 20 000 žiadostí/konzultácií). Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa v čase, na základe termínov splnenia opatrenia, ako aj stavebnej sezóny. 31.7.2025	
Predložiť stav plnenia cieľa T19.22: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou. 30.11.2025 Stav: K 30.11.2025 bolo uzavretých 4580 zmlúv. Prijatých bolo 2 942 ŽoP a schválených 2 056 ŽoP. K 28.01.2026 je stav nasledovný: Počet uzatvorených zmlúv: 4 602 Počet prijatých ŽoP: 3 584 Počet schválených ŽoP: 3 006	
Predložiť stav plnenia cieľa T19.23: Počet poskytnutých konzultácií. 30.11.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť stav plnenia cieľa T19.22: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou.	15.03.2026
Predložiť stav plnenia cieľa T19.23: Počet poskytnutých konzultácií, ako aj podrobné informácie o plánovanej výzve z Modernizačného fondu.	15.03.2026

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť aktualizovaný implementačný plán, ktorý bude reflektovať aktuálny posun na Morave 1. 11.11.2025	
--	--

Na základe posledného zasadnutie revitalizačnej komisie na MŽP informovať NIKA o schválených revitalizáciách formou prehľadnej tabuľky. 15.11.2025	
---	--

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1)

Cieľ: Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa v čase. 31.7.2025	
--	--

Zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu minimálne na úrovni 250 žiadostí o platbu/týždeň resp. do konca 11/2025 schváliť minimálne 18 400 žiadostí o platbu celkovo. 30.11.2025 Stav: K 30.11.2025 bolo celkovo schválených minimálne 18 400 žiadostí o platbu	
--	--

Na základe predloženého implementačného plánu zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu a do konca 12/2025 schváliť minimálne 20 000 žiadostí o platbu celkovo. 31.12.2025 Stav: K 28.01.2026 bolo schválených 20 379 žiadostí o platbu.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Na základe predloženého implementačného plánu zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu a do konca 02/2026 schváliť minimálne 21 000 žiadostí o platbu celkovo.	28.2.2026
Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa a v prípade potreby navrhnuť mitigačné opatrenia.	15.3.2026

Opatrenie: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)

Cieľ: Finalizácia projektov dekarbonizácie priemyslu podporovaných z RRF

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia vrátane projektov po revízii (stav projektov a ich kontrola).	Pravidelne na mesačnej báze.
---	------------------------------

Opatrenie: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Rozbehnúť a akcelerovať prijímanie zamestnancov v rámci posilnenia špecializovanej štátnej správy pre zrýchlenie posudzovania vplyvov na životné prostredie. 31.8.2025 Stav: Od vstupu legislatívnych zmien do účinnosti (01.11.2025) prebehli do 13.01.2026 prvé výberové konania, výsledkom ktorých bolo prijatie viacerých nových zamestnancov, v súlade s cieľmi reformy. V nasledujúcom mesiaci budú výberové konania pokračovať.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Písomne informovať NIKA o stave prijímania zamestnancov na Slovenskej inšpekcii životného prostredia.	6.2.2026
---	----------

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

(ďalej len "MIRRI SR")

Problematické opatrenia v 8. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Zapojenie sa do európskych cezhraničných projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Míľnik: Superpočítač pre Slovenskú republiku

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vypracovať a predložiť aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Vývoj a konštrukcia superpočítača, ktorá prešla schvaľovacím procesom ÚHP. 31.8.2025 Stav: ÚHP sa vyjadrilo, že berie aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti na vedomie a ďalšie hodnotenie po podpise zmluvy už ÚHP robiť nebude.	
Zabezpečiť technickú prípravu prepojenia HPC klastrov TUKE a CSČ SAV. 15.12.2025 Stav: HPC klastre na TUKE sa spustili do prevádzky v priebehu 11/2025. Prepojenie klastrov TUKE a SAV sa uskutoční po dobudovaní časti na SAV, nakoľko došlo k predĺženiu harmonogramu do 3/2026. Aktuálne prebiehajú stretnutia pracovných skupín TUKE a SAV a rokovania ohľadne vhodného technického riešenia.	

Cieľ: Účasť na cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhlasiť verejné obstarávanie/verejné obstarávania na „ <i>EBSI use case</i> “. 31.12.2025 Stav: VO na use case je v príprave.	
--	--

Opatrenie: Preventívne opatrenia, rýchlosť detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)

Míľnik: Bezpečnostné audity IT systémov a aplikácií v prostredí verejnej správy a rekonštrukcia zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zavedenie nového nástroja auditu, ktorý systematicky posudzuje zraniteľnosť IT systémov z hľadiska kybernetickej bezpečnosti. Zraniteľnosť IT aplikácií z hľadiska kybernetickej bezpečnosti sa posudzuje pomocou penetračných testov. 30.4.2025 Stav: V rámci investície je 1 nový nástroj a po schválení revízie MIRRI deklaruje úlohu ako splnenú.	
Ukončenie rekonštrukcie 50 priestorov kritickej infraštruktúry. 15.10.2025 Stav: V plnení, 10/50 priestorov zrekonštruovaných.	

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17 I1)

Cieľ: Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmlúv s dodávateľmi zostávajúcich centrálnych komponentov / modulov pre plnohodnotné sfunkčnenie platformy pre rozvoj životných situácií. 15.9.2025 Stav: Zmluvy pre 12 z 15 komponentov/modulov v rámci rozvoja platformy (v gescii MIRRI SR a NASES) boli uzatvorené. Od posledného odpočtu boli uzavreté ďalšie zmluvy pre komponent: COP, IAM v rozsahu Systémového integrátora. Neuzatvorené sú zmluvy pre nasledovné komponenty: CPK, DO, IAM. Pričom pre CPK prebieha finalizácia náhradného riešenia a DO uzavretie zmluvy predpoklad do 31.1.2026.	
Predložiť NIKA detailný harmonogram nasadenia jednotlivých 16 životných situácií v granularite za každé OVM samostatne spolu s dôkazom o záväzku dodávateľov zabezpečiť plnenie včas. 15.11.2025	
Zabezpečiť nasadenie komponentov/modulov platformy do produkcie. 30.3.2026 Stav: V rámci plnenia relevantného cieľa bola NIKA predložená žiadosť o zmenu Priameho vyzvania, ktorá znamená zásadnú zmenu scou projektu a predpokladá významné navýšenie finančnej alokácie. Žiadosť o zmenu Priameho vyzvania je predmetom posudzovania NIKA.	

Opatrenie: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy (K17 I2)**Cieľ:** Digitálna transformácia úsekov verejnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Uzatvorenie zmluvy s MŠVVaM v rámci projektovej výzvy pre doplnenie úsekov v Investícii 2. 31.7.2025 Stav: Zmluva doposiaľ nebola uzatvorená, nakoľko nebola predložená prijímateľovi na podpis. Prijímateľ bol určený vládou SR dňa 19. marca 2025.	
Predložiť NIKA detailný harmonogram nasadenia 34 úsekov v granularite za každé OVM spolu s dôkazom o záväzku dodávateľov zabezpečiť plnenie včas. 15.11.2025	

Opatrenie: Podpora projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií a infraštruktúry (K17 I4)**Cieľ:** Počet projektov na vývoj v oblasti digitálnych technológií (KPI 44)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zazmluvnenie 44 úspešných žiadateľov z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska (17I04-04-V04). 31.8.2025 Stav: Aktuálne prebieha finalizácia odborného hodnotenia ŽoPPM výzvy 17I04-04-V05, následne budú vydané oznámenia o splnení/nespĺnení PPM a pristúpi sa k príprave a podpisu zmlúv o PPM.	
--	--

Opatrenie: Vzdelávanie a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17 R5)**Cieľ:** Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (600)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Ukončiť verejné obstarávania (podpis zmlúv) na dodávku vzdelávacích materiálov a školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti. 15.11.2024	
--	--

Stav: Verejné obstarávanie na dodávku vzdelávacích materiálov e-Learning bolo vyhodnotené a zazmluvnené.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť nástroj na zvyšovanie povedomia o hrozbách vo VS	16.2.2026
---	-----------

Opatrenie: Digitálne zručnosti seniorov a znevýhodnených osôb (K17 I7)

Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti digitálnych zručností, ktorí dostali digitálne vybavenie (100 440)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa naplnil stanovený cieľ. (100 440).	
---	--

30.9.2024

Stav: Pokračuje sa v školeniach, stav vyškolených k 09.01.2025 je 54 919/100 440 seniorov a znevýhodnených osôb.

Predloženie 8. žiadosti o platbu

Predloženie 8. žiadosti o platbu je plánované na apríl 2026. Táto žiadosť obsahuje 28 míľnikov a cieľov a predpokladaná výška 8. žiadosti o platbu je 735 mil. €. Ôsma žiadosť o platbu zahŕňa viaceré významné investície, napríklad podporu internacionalizácie v akademickom prostredí, zabezpečenie vybavenia škôl alebo obstaranie superpočítača pre Slovenskú republiku. Súčasťou tejto žiadosti o platbu sú aj významné reformy, ako napr. zavedenie desegregačných štandardov, optimalizácia siete nemocníc alebo podpora udržateľnej energetiky.