

Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - aktualizácia k 30.6.2025

ČASŤ I – Odpočet plnenia opatrení

Úvod

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 125/2024 k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vykázali dosiahnutý pokrok v realizácii identifikovaných opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) v rámci monitorovacej správy za máj 2025, ktorá bola predložená národnej implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“).

Na základe predložených monitorovacích správ, ako aj na základe odpočtov úloh pre vykonávateľov, súvisiacich s plnením relevantných míľnikov a cieľov, sa vláde SR predkladá správa o dosiahnutom pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam. Posúdenie vykonala NIKA.

Údaje uvedené v správe boli aktualizované ku dňu 30.6.2025. V prípade niektorých opatrení mohlo dôjsť do momentu prerokovania tohto materiálu na rokovaní vlády k ďalšiemu pokroku pri plnení úloh.

Opatrenia v správe sú zoradené podľa jednotlivých vykonávateľov opatrení plánu obnovy a zároveň členené na vybrané opatrenia v rámci nasledujúcich žiadostí o platbu (7.-9.).

Legenda posúdenia dosiahnutého pokroku

V časti “posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:

úloha bola splnená	
čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy	
pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne	
úloha nebola splnená v stanovenom termíne	

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

(ďalej len „MŠVVaM SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma (K7R1)

Cieľ: Zavedenie on-line maturity (záverečnej skúšky absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl): 100%

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Vybudovanie plne funkčnej platformy pre online maturitu.	30.09.2025
Ukončenie pilotného testovania (vrátane záťažového overovania systému).	31.12.2025

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)

Cieľ: Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením z 30 % na 90 %

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhlásené verejné obstarávanie cez dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) a podpísaná zmluva s dodávateľom na 3. etapu škôl. 29.11.2024	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 4. etapu škôl. 10.1.2025	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 5. etapu škôl. 28.2.2025	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 6. etapu škôl. 25.4.2025	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 7. etapu škôl. 25.6.2025	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 8. etapu škôl.	

20.8.2025	
-----------	--

Ďalšie potrebné kroky:

Digitálne vybavenie komplexne dodané do 50 % škôl	31.8.2025
Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 15 % školách	31.8.2025
Digitálne vybavenie komplexne dodané do 75 % škôl	31.10.2025
Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 70 % školách	31.10.2025
Digitálne vybavenie komplexne dodané do 90 % škôl	31.12.2025
Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 90 % školách	31.12.2025

**Výskumná a inovačná autorita – Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy
a znalostnú ekonomiku**
(ďalej len „VAIA“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja (K9I2)

Cieľ: Počet podporených projektov spolupráce a voucherov (3538 projektov)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I02-03-V03 na inovačné vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra).

31.12.2024

Stav: Vykonávateľ odpočtoval mierny pokrok v plnení úlohy. Bolo zaslaných 477 Oznámení o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a 65 Oznámení o nesplnení podmienok (z celkového počtu 1178 Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu).

Ide o značný posun k celkovému cieľu investície, ku ktorému má táto výzva prispievať celkovo 500 inovačnými voucherami, a ktoré je potrebné vykázat v rámci 9. ŽoP.

Úloha bola vo vzťahu k 6. ŽoP splnená, má ale vplyv na celkové splnenie cieľov investície v 9. ŽoP. Aj po dosiahnutí 500 voucherov bude potrebné plnohodnotne ukončiť proces voči ostatným žiadateľom a dokončiť posudzovanie všetkých 1178 žiadostí. Eviduje sa veľmi pomalý pokrok, čo môže znamenať, že dokončenie úlohy bude až vo veľmi výraznom sklze oproti plánu.

Ďalšie potrebné kroky:

Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I02-03-V03 na inovačné vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra) pre dokončenie zazmluvnenia všetkých úspešných žiadostí.	30.9.2025
Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I02-03-V04 na digitálne vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra) pre dokončenie zazmluvnenia všetkých úspešných žiadostí.	31.8.2025

Ministerstvo spravodlivosti SR
(ďalej len „MS SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (93 663 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť včasné dokončenie projektovej dokumentácie pri všetkých projektoch rekonštrukcie budov súdov. 15.12.2023 Stav: Zo 14 projektov rekonštrukcie budov súdov má 13 projektov hotovú projektovú dokumentáciu: • KS Košice – splnené • OS Trenčín – splnené • OS Spišská Nová Ves – splnené • OS Senica – splnené • OS Banská Bystrica (SS) – splnené • OS Banská Bystrica (budova Auris) – splnené • MS Bratislava II – splnené • OS Liptovský Mikuláš – splnené • OS Poprad – splnené • KS Nitra – splnené • MS Bratislava III – splnené • OS Žilina – splnené • OS Trebišov – splnené • KS Bratislava – nesplnené	
Zabezpečiť vyhlásenie verejných obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác pri všetkých projektoch rekonštrukcie budov súdov. 31.1.2024 Stav: Úloha je nesplnená. Len 10 projektov zo 14 majú vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. • KS Košice – splnené • OS Banská Bystrica – splnené • OS Senica – splnené • OS Spišská Nová Ves – splnené • OS Liptovský Mikuláš – splnené • OS Banská Bystrica (SS) – splnené • OS Poprad – splnené	

• MS Bratislava II – splnené • KS Nitra – splnené • OS Trenčín - splnené • KS v Bratislave – nesplnené • MS Bratislava III – nesplnené • OS Trebišov – nesplnené • OS Žilina – nesplnené	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť podpis zmlúv so zhotoviteľmi stavebných prác na modernizáciu budov súdov.	31.8.2025
--	-----------

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (24 909 m²)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác (fit-out budovy) pre Okresný súd Žilina. 1.2.2025	
---	--

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)

Míľnik: Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmluvy na dodávku vývoja IS Obchodný register (časť Backend). 28.2.2025 Stav: Verejné obstarávanie stále nie je ukončené. Po odoslaní informácie o úspešnom uchádzačovi bola podaná námietka voči rozhodnutiu dňa 13.6.2025. Verejné obstarávanie je aktuálne predmetom posudzovania ÚVO od 20.6.2025.	
--	--

Ministerstvo vnútra SR

(ďalej len „MV SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Milník: Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov (v m²) (45 000)

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpísanie zmluvy na zhotoviteľa stavby SOŠ PZ Pezinok.	
31.3.2025	
Stav: Verejné obstarávanie je predmetom posudzovania ÚVO.	

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)

Milník: Stratégia spravovania budov štátnej správy

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Spracovať finálnu verziu stratégie.	
1.3.2025	
Stav: Finálna verzia stratégie spravovania budov štátnej správy bola spracovaná.	
Spustiť schvaľovací proces stratégie.	
1.4.2025	
Stav: V mesiaci jún 2025 prebehlo interné pripomienkové konanie MV SR, následne 11.6.2025 bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré bolo ukončené 17.6.2025.	
Predloženie a schválenie stratégie na vláde.	
30.6.2025	
Stav: Vzhľadom k oneskoreniu pri príprave strategického dokumentu došlo aj k posunu termínov IPK a MPK, prebieha vyhodnocovanie pripomienok po ukončení MPK, následne môže byť materiál predložený na rokovanie vlády SR.	

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Míľnik: Úplné sfunkčnenie automatizácie systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA analýzu realizovateľnosti investície v termínoch plánu obnovy, spolu s návrhom variantných riešení pri ďalšej implementácii opatrenia.	15.7.2025
Predložiť NIKA technickú architektúru a návrh integrácií s existujúcimi informačnými systémami, vrátane prepojenia na existujúceho vysúťáženého dodávateľa zabezpečujúceho SLA a už zakúpený hardvér.	15.7.2025

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Míľnik: Sfunkčnenie integrovaného bezpečnostného centra a virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť ÚHP projektový zámer so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi pre projekt Virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra v súlade s vyhláškou č. 401/2021 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.	30.9.2025
Predložiť NIKA projektový zámer so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi pre projekt Virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra v súlade s vyhláškou č. 401/2021 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.	30.9.2025
Návrh technickej a dátovej integrácie Virtuálneho IBC so systémami IZS – tiesňové linky 150, 155, 158 – s dôrazom na interoperabilitu, výmenu informácií v reálnom čase a spoločné riadenie incidentov so zohľadnením aktuálne platných SLA zmlúv, aktívnych dodávateľských vzťahov a už obstaraného hardvéru pre zabezpečenie efektívneho a súladného nasadenia riešenia.	30.9.2025

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Cieľ: Modernizácia hasičských staníc (2)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Ukončiť spracovanie projektových dokumentácií pri všetkých hasičských staniciach. 31.12.2023 • Bratislava, HS Hálkova, rekonštrukcia – splnené • Poltár HS, výstavba objektu – splnené	
Podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom na rekonštrukciu hasičskej stanice Bratislava – Hálkova. 31.3.2025	

Ministerstvo zdravotníctva SR
(ďalej len „MZ SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby (K11I4)

Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchranej zdravotnej služby: 55

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA dôkaz o splnení Míľníka č.5 (ukončenie stiech a výplní otvorov) Zmluvy o dielo so zhotoviteľmi pre 18 staníc ZZS z prvých dvoch verejných obstarávaní. 30.5.2025	
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” na zvyšných 37 (resp. 40) staníc ZZS. 30.5.2025	
Predložiť výsledok kontroly verejného obstarávania “Výstavba staníc ZZS” pre všetky zostávajúce stanice (37 resp. 40). 15.6.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA dôkaz o splnení Míľníka č.6 (ukončenie HVAC, ZTI, ELI, omietok, poterov) Zmluvy o dielo so zhotoviteľmi pre 18 staníc ZZS z prvých dvoch verejných obstarávaní.	31.7.2025
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” na zvyšných 37 (resp. 40) staníc ZZS.	31.7.2025
Vypracovať a predložiť návrh súhrnného dokumentu.	29.8.2025

Opatrenie: Centralizácia riadenia najväčších nemocníc (K11R3)

Cieľ: Počet nemocníc zapojených do systému centrálného riadenia

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Vypracovať a predložiť návrh súhrnného dokumentu.	29.8.2025
---	-----------

Opatrenie: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (K12 R1)

Milník: Zriadenie dvoch koordinačných orgánov pre duševné zdravie

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky

Predložiť do NR SR návrh legislatívnej úpravy o psychologickú činnosť a psychoterapeutickú činnosť, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušných míľnikov a cieľov.	30.9.2025
Vypracovať a predložiť návrh súhrnného dokumentu.	29.8.2025

Opatrenie: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve (K12 I8)

Cieľ: Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Vypracovať a predložiť návrh súhrnného dokumentu.	29.8.2025
---	-----------

Opatrenie: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti (K13 I2)

Cieľ: Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Vypracovať a predložiť návrh súhrnného dokumentu.	29.8.2025
---	-----------

Opatrenie: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti (K13 I3)

Cieľ: Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Vypracovať a predložiť návrh súhrnného dokumentu.	29.8.2025
---	-----------

Opatrenie: Investície v rámci komponentov 12 a 13 v gescii MZ SR, v rámci ktorých sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoPPM

Ciele:

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti (počet podporovaných poskytovateľov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (počet prevádzkovateľov nových a prestavaných hospicov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (počet vytvorených a obnovených lôžok)

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Počet založených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok alebo vybudovaním lôžok následnej starostlivosti (minimálny počet zrekonštruovaných alebo novovytvorených lôžok následnej starostlivosti)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA návrh s predbežným časovým harmonogramom na naplnenie minimálnych ukazovateľov v rámci cieľa „Vytvorenie 650 lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok alebo vybudovaním lôžok následnej starostlivosti (Q2 2026)“ .	31.7.2025
Vybrať chýbajúcich prijímateľov pre splnenie cieľa C13-14 v rámci Investície 3 Komponentu 13 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov), a to prostredníctvom výzvy alebo priameho vyzvania. Zabezpečiť zazmluvnenie celkovo 26 nových alebo existujúcich mobilných hospicov (nezapočítavajúc porušenia či odstúpenia od zmlúv).	31.7.2025

Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)

Cieľ: Počet nemocníc (19) pripojených k centrálnemu systému ERP

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA konečnú verziu dokumentu obsahujúceho výsledky rozdielovej analýzy, vrátane podrobnej špecifikácie riešenia integrácie nemocníc do CES	
---	--

30.4.2025	
Predložiť NIKA aktualizovaný costing pre danú investíciu	
30.4.2025	
Predložiť dôkaz o vyhlásení verejného obstarávania na Centrálnu integračnú platformu.	
30.4.2025	
Stav: verejné obstarávanie na Centrálnu integračnú platformu je v omeškaní.	

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhlásenie verejného obstarávania na Centrálnu integračnú platformu, konkrétne v časti týkajúcej sa obstarania hardvéru a softvérových licencií prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS).	31.7.2025
Vyhlásenie verejného obstarávania na Centrálnu integračnú platformu, zamerané na služby implementácie, integrácie, školení a prevádzkovej podpory.	30.9.2025

Opatrenie: Vybudovanie psychosociálnych centier (K12I3)

Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4)

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5)

Milník: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 28

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Po sumarizácii harmonogramov prác jednotlivých projektov sledovať ich implementáciu a podávať k uvedenému na mesačnej báze NIKA aktualizáciu prehľadu, a to vo forme prílohy k monitorovacej správe opatrenia.	
Od 31.10. mesačne vždy k 10. pracovnému dňu v mesiaci.	

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a zazmluvnenie úspešných žiadateľov vo výzve 12I05-21-V36.	31.7.2025
--	-----------

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)**Cieľ:** Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 30.5.2025. 30.5.2025	
Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť k nahliadnutiu dokument Stavebné povolenie, ktorý povoľuje stavbu vrchnej časti objektu nemocnice s potvrdením právoplatnosti. Poznámka: Stavebné povolenie predložené 13.6.2025 s predpokladaným termínom právoplatnosti 7/2025. 30.5.2025	
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 30.5.2025. 30.5.2025	
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť k nahliadnutiu dokument Stavebné povolenie ktorý povoľuje stavbu vrchnej časti objektu nemocnice s potvrdením právoplatnosti. 30.5.2025	
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok. 30.5.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť k nahliadnutiu výslednú podobu nemocnice v prípade, že nastali zmeny v projekte.	31.7.2025
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť k nahliadnutiu výslednú podobu nemocnice v prípade že nastali zmeny v projekte.	31.7.2025
Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 31.7.2025.	31.7.2025

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť k nahliadnutiu dokument Stavebné povolenie, ktorý povoľuje stavbu vrchnej časti objektu nemocnice s potvrdením právoplatnosti.	31.7.2025
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 31.7.2025.	31.7.2025
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok.	31.7.2025
Vyčíslieť a určiť spôsob dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc nad rámec financií z Plánu obnovy ktoré sú určené priamym vyzvaním.	31.7.2025
Predložiť NIKA priebežnú monitorovaciu správu v súvislosti s implementáciou projektu „Diagnosticke laboratorium BSL3“.	31.7.2025

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(ďalej len „MPSVR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)

Cieľ 3: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (vytvorených 3982 jednotiek váženej kapacity v dokončených budovách, z toho 2119 jednotiek váženej kapacity v dokončených budovách v zariadeniach komunitného typu a 1863 jednotiek váženej kapacity v dokončených budovách v nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Cieľ 4: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (vytvorených 1259 jednotiek váženej kapacity v dokončených budovách)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predkladať NIKA prehľad aktuálneho stavu implementácie jednotlivých zazmluvnených projektov s plánovaným termínom ukončenia.	
Priebežne, do 15. dňa každého mesiaca	

Ďalšie potrebné kroky:

Ukončiť uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s úspešnými žiadateľmi v rámci navýšenej alokácie po revízii Plánu obnovy a odolnosti.	31.7.2025
---	-----------

Opatrenie: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti (K13R1)

Milník: Nový systém financovania sociálnych služieb - zavedenie osobného rozpočtu

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA návrh novej legislatívy.	
30.4.2025	
Stav: Na príprave legislatívy sa pracuje, zatiaľ však návrh nebol predložený NIKA.	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA rozpracovaný návrh podkladov k reforme, ktoré boli vyžiadané zo strany Európskej komisie z dôvodu omeškania implementácie reformy • Konkrétny harmonogram legislatívneho procesu, vrátane predpokladaného dátumu prijatia zákona a dátumov nadobudnutia účinnosti, predpokladaný dátum zavedenia príspevku /osobného rozpočtu. • Konkrétne kroky a výdavky spojené s reformou, ktoré budú realizované do júla 2026. • Vysvetlenie plánovaných zmien v systéme v porovnaní s aktuálne platnou legislatívou. • Porovnanie nákladov medzi súčasným a novým systémom, plánované navýšenie rozpočtu MPSVR SR.	13.7.2025
Predložiť NIKA finálne podklady k reforme, ktoré sú uvedené vyššie.	31.7.2025

Ministerstvo hospodárstva SR
(ďalej len „MH SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Kapacity na reformy na zníženie regulačného zaťaženia (K14I1)

Cieľ: Pravidlo 1 in 2 out, ex-ante hodnotenie s cieľom zabrániť goldplatingu a ex-post hodnotenie existujúcich regulácií

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vykonať minimálne 250 ex-post hodnotení účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií v dostatočnej kvalite.	
30.6.2025	

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkoveho hospodárstva na Slovensku (K19R2)

Milník: Opatrenia na podporu zavádzania vodíka - Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych a iných záväzných opatrení

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť prijatie legislatívnych zmien, tak aby boli účinné a platné pre účely podania 7. žiadosti o platbu (novela zákona č. 251/2012 Zb. o energetike a novela zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výrobe).	
7. žiadosť o platbu	
Stav: Čiastočne splnené, v prípade technických noriem z prijatia ÚNMS ako aj schválením novely zákona o EIA. Návrh zákona novelizujúci zákon 251/2012 Z.z. a 309/2009 Z.z. nachádza v parlamente, schválený po prvom čítaní.	
Predložiť analytický dokument rozvoja vodíkoveho ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050.	
7. žiadosť o platbu	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť návrh analytického dokumentu rozvoja vodíkového ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050 pred MPK.	15.9.2025
Predložiť Vládou SR schválený analytický dokument rozvoja vodíkového ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050.	22.10.2025

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov (K19I2)

Cieľ: Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (184 000 m²)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhodnotiť a finančne vysporiadať všetky žiadosti o platbu.	15.10.2025
---	------------

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)

Cieľ: Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 3029 z celkového počtu 3332)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť prípravu a podpis Zmluvy o PPM s prijímateľom MH Invest na zabezpečenie výstavby ultrarýchlych nabíjacích staníc (2. etapa – budovanie samotných nabíjacích staníc).	30.8.2025
Zabezpečiť podpis poslednej zmluvy o PPM so zostávajúcim prijímateľom na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických kapacít).	30.8.2025
Čo najskôr vyhodnotiť výzvy pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V05) a pre samosprávy (kód výzvy 03I04-26-V06). (Žiadosti o PPM je možné podávať do 30.6.2025.).	15.9.2025
Po posúdení žiadostí a vyhodnotení výsledkov výziev čo najskôr uzatvoriť zmluvy o PPM s budúcimi prijímateľmi.	30.10.2025

Ministerstvo dopravy SR

(ďalej len „MD SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (K2I2)

Cieľ: Celková plocha (101 220 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30%

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť ukončenie projektov zodpovedajúcich splneniu cieľa 101 220 m ² . 9. žiadosť o platbu	
Zabezpečiť podpis zmlúv o PPM so všetkými prijímateľmi. 28.02.2025 Stav: Splnené, aktuálne nie je žiadna zmluva pred uzavretím.	

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)

Cieľ: Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6 krajoch SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Stav: Práce zatiaľ pokračujú podľa plánu. 17.2. 2025 boli zverejnené zmluvy so zhotoviteľom na implementáciu a prevádzkovanie národného integrovaného cestovného lístka. V máji bola ukončená fáza analýzy a dizajnu, od júna sa pokračuje fázou implementácie. 30.6.2026, 9. žiadosť o platbu	
---	--

Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)

Cieľ: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (aspoň 49,7 vážených km z celkového počtu 55 km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmlúv so zhotoviteľmi tak, aby sa zabezpečilo splnenie minimálne 90% hodnoty cieľa. Stav: Pri 7 projektoch z 9 už bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác, pre zvyšné 2 projekty sa predpokladá podpis zmluvy o dielo v 07-08/2025 (pôvodný predpoklad bol Q1/2025, avšak vzhľadom na prieťahy vo verejnom obstarávaní dochádza k posunu termínu). 30.12.2024	
Dôsledne monitorovať prípravu a realizáciu projektov za účelom minimalizácie rizika nesplnenia cieľa. priebežne	

Cieľ: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (aspoň 82 vážených km z celkového počtu 91 km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhodnotiť verejné obstarávanie pre projekt, pri ktorom bolo opätovne vyhlásené verejné obstarávanie.	15.7.2025
Podpísať zmluvu o dielo pre projekt, pri ktorom bolo opätovne vyhlásené verejné obstarávanie.	15.8.2025

Opatrenie: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy (K3I3)

Cieľ: Počet 1000 ks obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek v jednotkách TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Po uzatvorení druhého kola výziev (žiadosti na predmet podpory bolo možné podávať do 25.4.2025) urýchlene posúdiť žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 30.5.2025 Stav: Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky výziev bol zverejnený na stránke www.mindop.sk dňa 27.6.2025.	
Po posúdení žiadostí a vyhodnotení výsledkov druhého kola výziev čo najskôr uzatvoriť zmluvy o PPM s budúcimi prijímateľmi. 30.6.2025	

Stav: Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky výziev bol zverejnený na stránke www.mindop.sk dňa 27.6.2025.

Ďalšie potrebné kroky:

Po vyhlásení a ukončení tretej výzvy na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek urýchlene vyhodnotiť žiadosti o PPM predložené v rámci výzvy.	15.9.2025
Zabezpečiť čo najskorší podpis zmlúv o PPM s úspešnými uchádzačmi z tretej výzvy na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek.	15.10.2025

Opatrenie: Reforma 3: Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov (**K19R3**)

Cieľ: Dokončí sa zber údajov týkajúcich sa energetických certifikátov a pasportov obnovy budov v prípade aspoň 4 100 verejných budov, z ktorých aspoň 1 000 má podlahovú plochu nad 2 000 m², a údaje sa nahrajú do novej funkčnej dátovej platformy.

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Ukončiť integráciu dokumentu pasport obnovy budovy do existujúceho informačného systému Inforeg a spustenie možnosti generovania pasportu obnovy budovy. 15.2.2025 Stav: Nesplnené - systém Inforeg stále neumožňuje finálne generovanie dokumentu pasport obnovy budovy.	
Vyhlásiť výzvy na poskytnutie prostriedkov mechanizmu za obstaranie energetických certifikátov a pasportov obnovy verejných budov. 15.2.2025	
Vyhodnotiť predložené ponuky VO v súvislosti s Digitálnou platformou údajov o energetickej hospodárnosti budov. 28.02.2025 Stav: Splnené k 30.6.2025 - vykonávateľ k 30.6.2025 vybral úspešného uchádzača z predložených ponúk.	
Uzavrieť zmluvu s víťazom VO. 31.3.2025	

Stav: Nesplnené, k 30.6.2025 vykonávateľ neuzavrel zmluvu s vybraným uchádzačom. V prípade, ak nedôjde k podpisu zmluvy s uchádzačom najneskôr do 31.7.2025, pôjde o rizikové opatrenie s vysokým rizikom splnenia cieľa.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa v čase.	31.7.2025
--	-----------

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3)

Cieľ: Celková plocha (130 720 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30%

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť ukončenie projektov zodpovedajúcich splneniu cieľa 130 720 m². 9. žiadosť o platbu	
---	--

Ministerstvo životného prostredia SR

(ďalej len „MŽP SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Akcelerovať prípravu novely pre plné dosiahnutie ambície míľnika, v súlade s návrhom na technickú úpravu znenia míľnika a predložiť návrh novely do MPK.

28.2.2025

Stav: MŽP SR ku koncu roka 2024 prostredníctvom zákona č. 350/2024 Z. z., novelizovalo zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol cieľ čiastočne zohľadnený. MŽP SR pripravuje ďalšiu novelu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je aktuálne v štádiu vyhodnocovania pripomienok vyplývajúcich z medzirezortného pripomienkového konania.

V priebehu prvého štvrtroku 2025 MŽP SR v súčinnosti s NIKA pripravilo a prerokovalo s EK návrh revízie znenia míľnika pre jednoznačnejšie znenie a zvýšenie pravdepodobnosti úspešného splnenia míľnika.

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť novelu zákona o EIA po vysporiadaní rozporových konaní na rokovanie vlády a následne do národnej rady SR.

14.8.2025

Opatrenie: Proces zonácie národných parkov (K5R2)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti a začatie uplatňovania vládnych vyhlášok, ktorými sa zriaďujú národné parky, ich zóny a chránené územia

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť pravidelné informovanie NIKA o priebehu dokončovania zonácií v jednotlivých národných parkoch na základe vypracovaných implementačných plánov pre každý národný park.

31.7.2025

Realistické identifikovanie rizík s potenciálom ovplyvniť priebeh implementácie.	31.7.2025
--	-----------

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (**K19R2**)

Milník: Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. („go-to areas“) Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“).

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť na rokovanie pracovnej skupiny pre rozvoj VE návrh formy, akou bude po dopracovaní prijatá metodika pre rozvoj akceleračných zón. 15.3.2025 Stav: Čiastočne splnené, vhodnosť využitia formy metodického usmernenia nebola zo strany Vykonávateľa ústne potvrdená, ani neinformoval o inom návrhu.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Delegovaná spoločná úloha pre MH SR a MŽP: Predložiť na rokovanie vlády návrh na vyhlásenie prípravy pilotných zón pre veterné elektrárne za strategické investície, ktoré na základe prenesenia časti úloh CID a najmä poverenia, vyplývajúceho z uznesenia vlády č. 371/2023 realizuje JESS, a.s. Mechanizmus strategickú investíciu sa uplatní v podobnom modeli ako pri príprave strategických priemyselných parkov.	30.7.2025
Delegovaná spoločná úloha pre MH SR a MŽP: Akcelerovať prípravu pilotných zón na základe uznesenia vlády č. 371/2023, ktoré realizuje JESS, a.s.	30.7.2025
Poskytnúť potrebnú súčinnosť MH SR a v rámci realizácie presunutých úloh spoločnosti JESS a.s. pri predkladaní návrhov na posúdenie vplyvov na životné prostredie pre účely určenia pilotných zón vrátane zaradenia do územných plánov.	30.7.2025

Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (**K19I4**)

Cieľ: Počet (4080) obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhodnotiť žiadosti a podpísať zmluvy so všetkými úspešnými žiadateľmi vo výzvach. 30.4.2025	
---	--

Stav: k 19.6.2025 je v centrálnom registri zmlúv zverejnených: - 891 zmlúv z výzvy Obnov dom mini č.1 - 96,3% (výzva uzavretá 6.9.2024) - 336 zmlúv z výzvy Obnov dom mini č.2 - 1.kolo - 94,6% (výzva uzavretá 31.10.2024) - 240 zmlúv z výzvy Obnov dom mini č.2 - 2. kolo - 40,5% (výzva uzavretá 10.1.2025) - 0 zmlúv z výzvy Obnov dom mini č.2 - 3. kolo - 0% (výzva uzavretá 22.4.2025) Spolu ide o 1467 zverejnených zmlúv. Tempo vyhodnocovania žiadostí a zmluvňovania je nedostatočné, v prípade ak nedôjde k uzavretiu zmlúv do 31.8.2025, pôjde o vysoko rizikové opatrenie.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Poskytnúť informácie o aktuálnom plnení cieľa (spracovanie 20 000 žiadostí/konzultácií) a v súvislosti s konzultáciami plánovanej výzvy financovanej z Modernizačného fondu.	31.7.2025
Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa v čase.	

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Pripraviť implementačný plán revitalizačných prác na Morave 1.	15.7.2025
Realistické identifikovanie rizík s potenciálom ovplyvniť priebeh implementácie.	31.7.2025

Cieľ: Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhlásiť výzvu č. 6 na zabezpečenie plnenia cieľa - 25 164 obnovených rodinných domov. 31.10.2024 Stav: Výzva č. 6 bola vyhlásená, avšak s alokáciou nepostačujúcou pre dosiahnutie cieľa. Aj po navýšení alokácie V06 zo dňa 5.6.2025 nie je možné	
--	--

zabezpečiť zostávajúci počet zmlúv, ktorý by zabezpečil plnenie celkového cieľa 25 164 obnovených rodinných domov. 25.6.2025 NIKA schválila navýšenie alokácie V06 o 5,7 mil. EUR, to znamená navýšenie o 300 ŽoPPM. Opatrenie možno považovať za splnené v prípade, že zmena výzvy bude vyhlásená najneskôr k 30.6.2025.	
Vyhodnotiť všetky výzvy a uzatvoriť zmluvy s prijímateľmi (zabezpečiť minimálne 25 164 zmlúv). 31.3.2025 Stav: K dátumu 19.6.2025 bolo uzavretých spolu celkovo 21 357 zmlúv. K zazmluvneniu 25 164 zmlúv (nie je zahrnutá potrebná rezerva) je potrebné uzatvoriť ešte 3807 zmlúv. Posunom termínu sa zvyšuje riziko nesplnenie cieľa daného opatrenia.	
Zintenzívniť komunikáciu s prijímateľmi, vo vzťahu k plneniu cieľa je potrebné zabezpečiť dostatočný počet prijatých žiadostí o platbu zo strany prijímateľov, do 30.6.2025 zabezpečiť celkovo minimálne 16 000 žiadostí o platbu. 30.6.2025 Stav: K 19.6.2025 je počet prijatých žiadostí o platbu zo strany prijímateľov 14 977.	
Zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu minimálne na úrovni 250 žiadostí o platbu/týždeň resp. do konca 09/2025 schváliť minimálne 16 000 žiadostí o platbu celkovo. 30.9.2025 Stav: K 19.6.2025 je schválených 13 615 žiadostí o platbu.	

Ďalšie potrebné kroky:

Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa v čase.	31.7.2025
---	-----------

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Na základe pracovných rokovaní je potrebné na strane MŽP SR prijať organizačno-technické a personálne opatrenia za účelom úspešnej implementácie reformy, pre prípravu posilnenia špecializovanej štátnej správy pre zrýchlenie posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s pripravovanými legislatívnymi a procesnými zmenami v danej oblasti.	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Rozbehnúť a akcelerovať prijímanie zamestnancov v rámci posilnenia špecializovanej štátnej správy pre zrýchlenie posudzovania vplyvov na životné prostredie.	31.8.2025
--	-----------

Opatrenie: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)

Míľnik: Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 121 956,66 ton ekvivalentu CO₂)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť uzavretie zmlúv s úspešnými žiadateľmi z výzvy.	
--	--

31.12.2024	
------------	--

Predložiť NIKA sumár dosiahnutého plnenia cieľa v nadväznosti na alokácie opatrenia po nakontrahovaní obidvoch výziev na dekarbonizáciu priemyslu.	
--	--

31.12.2024	
------------	--

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)

Milník: Bezpečnostné audity aplikácií v prostredí verejnej správy

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Zavedenie nových alebo revidovaných nástrojov auditu zraniteľnosti verejných IT aplikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 30.4.2025 Stav: MIRRI preveruje oprávnenosť zavedenia nástrojov auditu, ktoré sú navrhnuté na odpočtovanie.	
Počet priestorov kritickej infraštruktúry 51, ktoré budú predmetom zazmluvnenia s úspešnými žiadateľmi (mimo 3 priestorov – interná realizácia MIRRI SR). 31.5.2025 Stav: Deklarované 40 zazmluvnených priestorov kritickej infraštruktúry. Zmluva na 1 priestor je pripravená na podpis. Súčasne je pripravený návrh na priame určenie budúceho prijímateľa, ktorým sa zabezpečí 10-15 priestorov.	

Ďalšie potrebné kroky:

Ukončenie rekonštrukcie 54 priestorov kritickej infraštruktúry.	15.10.2025
---	------------

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Milník: Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum (NSCC)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania na základovú dosku pre superpočítač v lokalite Bratislava pre CSC SAV.	15.7.2025
Vypracovať a predložiť aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Vývoj a konštrukcia superpočítača, ktorá prešla schvaľovacím procesom UHP.	31.8.2025

Opatrenie: : Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy (K17 I2)

Cieľ: Digitálna transformácia úsekov verejnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Uzatvorenie zmluvy s MŠVVaM v rámci projektovej výzvy pre doplnenie úsekov v Investícii 2.	31.7.2025
--	-----------

Opatrenie: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17 R5)

Cieľ: Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (600)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zahájiť školenia zamestnancov verejnej správy. 01.09.2024 Stav: S ohľadom na absentujúce vyhodnotené obstarávanie nebol proces školení doposiaľ zahájený.	
Ukončiť verejné obstarávania (podpis zmlúv) na dodávku vzdelávacích materiálov a školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti. 15.11.2024 Stav: VO vyhlásené 11.03.2024, uzavreté 8.7.2024. Prebieha proces vyhodnotenia VO.	
Vyhodnotenie verejného obstarávania na Školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (školiace aktivity) na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“ a uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi. 28.2.2025 Stav: 13.6.2025 uplynula lehota na predkladanie ponúk, prebieha vyhodnocovanie VO.	

Opatrenie: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií (K17 I4)

Cieľ: Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií (KPI 53)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Zazmluvnenie 34 úspešných žiadateľov z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska (17I04-04-V04).	31.8.2025
--	-----------

Opatrenie: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov (K17 I7)

Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností (105 440)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa naplnil stanovený cieľ. (105 440). 30.9.2024 Stav: Pokračuje sa v školeniach, stav vyškolených k 23.6.2025 je 34 395 seniorov a znevýhodnených osôb.	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Uzatvorenie rámcových zmlúv pre zabezpečenie organizácie školení cez dodávateľov a VO na dodanie Senior tabletov.	15.7.2025
---	-----------

Predloženie 6. a 7. žiadosti o platbu

Finalizácia prípravy 6. žiadosti o platbu s plánovaným podaním k 30.6.2025. Táto žiadosť o platbu obsahuje celkom 31 míľnikov a cieľov, ktorých splnenie je podmienené úspešnou implementáciou najmä dôležitých investícií, zameraných napríklad na obnovu rodinných domov, výstavbu a rekonštrukciu nemocníc, rozširovanie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, podporu digitálnych technológií a iné dôležité opatrenia. Splnenie všetkých míľnikov a cieľov je základnou podmienkou, aby v rámci 6. žiadosti o platbu mohla byť Slovensku vyplatená suma vo výške 844 mil. €.

Predloženie 7. žiadosti o platbu je plánované na október 2025.