

Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - aktualizácia k 31.10.2025

ČASŤ I – Odpočet plnenia opatrení

Úvod

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 125/2024 k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vykázali dosiahnutý pokrok v realizácii identifikovaných opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) v rámci monitorovacej správy za september 2025, ktorá bola predložená národnej implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“).

Na základe predložených monitorovacích správ, ako aj na základe odpočtov úloh pre vykonávateľov, súvisiacich s plnením relevantných míľnikov a cieľov, sa vláde SR predkladá správa o dosiahnutom pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam. Posúdenie vykonala NIKA.

Údaje uvedené v správe boli aktualizované ku dňu 31.10.2025. V prípade niektorých opatrení mohlo dôjsť do momentu prerokovania tohto materiálu na rokovaní vlády k ďalšiemu pokroku pri plnení úloh.

Opatrenia v správe sú zoradené podľa jednotlivých vykonávateľov opatrení plánu obnovy a zároveň členené na vybrané opatrenia v rámci nasledujúcich žiadostí o platbu (7.-9.).

Legenda posúdenia dosiahnutého pokroku

V časti “posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:

úloha bola splnená	
čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy	
pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne	
úloha nebola splnená v stanovenom termíne	

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

(ďalej len „MŠVVaM SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma (K7R1)

Milník: Zavedenie on-line záverečnej skúšky (maturity) pre všetky stredné školy

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vybudovanie plne funkčnej platformy pre online maturitu. 30.9.2025	
Ukončenie pilotného testovania (vrátane záťažového overovania systému). 31.12.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečenie prihlásenia všetkých stredných škôl na online maturitu a poskytnutie zoznamu prihlásených škôl.	31.1.2026
--	-----------

Milník: Implementácia kurikulárnej reformy a nových učebných materiálov do škôl

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pripraviť metodiku k nákupu učebníc pre školy a spustenie implementácie. 15.09.2025 Stav: Metodika k nákupu učebníc bola pripravená. Verejné obstarávanie na nákup učebníc nie je zatiaľ v implementačnej fáze.	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhlásenie metodického usmernenia k udeleniu príspevku školám alebo vyhlásenie VO na nákup učebných materiálov podľa nového kurikula.	15.11.2025
---	------------

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)

Cieľ: Školy vybavené základnou úrovňou digitálneho vybavenia (60 %)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 15 % školách. 31.8.2025 Stav: Vykonávateľ reportoval infraštruktúru nainštalovanú na 17 školách, t.j. 0,6%.	R
Digitálne vybavenie komplexne dodané do 45 % škôl (pred revíziou 75 % zo všetkých škôl, vrátane východiskovej hodnoty 30 %, po revízii bez zohľadnenia východiskovej hodnoty). 31.10.2025 Stav: Digitálne vybavenie dodané do 53 % škôl.	R
Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 40 % školách (pred revíziou 70 % zo všetkých škôl, vrátane východiskovej hodnoty 30 %, po revízii bez zohľadnenia východiskovej hodnoty). 31.10.2025 Stav: Vykonávateľ reportoval infraštruktúru nainštalovanú na 17 školách, t.j. 0,6%	R
Digitálne vybavenie komplexne dodané do 60 % škôl (pred revíziou 90 % zo všetkých škôl, vrátane východiskovej hodnoty 30 %, po revízii bez zohľadnenia východiskovej hodnoty). 31.12.2025 Stav: Digitálne vybavenie dodané do 53 % škôl.	R
Digitálna infraštruktúra komplexne nainštalovaná v 60 % školách (pred revíziou 90 % zo všetkých škôl, vrátane východiskovej hodnoty 30 %, po revízii bez zohľadnenia východiskovej hodnoty). 31.12.2025	R

Opatrenie: Dobudovanie školskej infraštruktúry (K7I2)

Cieľ: Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Zazmluvnených najmenej 35 prijímateľov (100 % cieľa).	30.11.2025
---	------------

**Výskumná a inovačná autorita – Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy
a znalostnú ekonomiku**
(ďalej len „VAIA“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja (K9I2)

Milník: Implementácia výziev na projekty podpory spolupráce medzi firmami, akademickou obcou a organizáciami výskumu a vývoja a voucherov.

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I02-03-V03 na inovačné vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra). 31.12.2024 Stav: Vykonávateľ odpočtoval pokrok v plnení úlohy. Bolo zaslaných 605 Oznámení o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a 121 Oznámení o nesplnení podmienok (z celkového počtu 1178 Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu). Ide o značný posun k celkovému cieľu investície, ku ktorému má táto výzva prispievať celkovo 500 inovačnými voucherami (v navrhovanej revízii 450 voucherov). Úloha bola vo vzťahu k 6. ŽoP splnená, je však potrebné rátať aj s rizikom prípadných odstúpení od zmluvy. Aj po dosiahnutí 500 (450) voucherov bude potrebné plnohodnotne ukončiť proces voči ostatným žiadateľom a dokončiť posudzovanie všetkých žiadostí. Podľa informácií od sprostredkovateľa sú všetky žiadosti vyhodnotené a aktuálne sa pripravujú oznámenia o splnení/nesplnení podmienok.	R
Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I02-03-V03 na inovačné vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra) pre dokončenie zazmluvnenia všetkých úspešných žiadostí. 30.9.2025 Stav: V plnení. K 22.10.2025 bolo zazmluvnených 516 inovačných voucherov z celkového cieľa 500 zazmluvnených a vyplatených inovačných voucherov (v navrhovanej revízii 450 voucherov).	R

Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I02-03-V04 na digitálne vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra) pre dokončenie zazmluvnenia všetkých úspešných žiadostí.

31.8.2025

Stav: K 22.10.2025 bolo zazmluvnených 825 digitálnych voucherov z celkového cieľa 800 zazmluvnených a vyplatených digitálnych voucherov (720 po revízií).

R

Ministerstvo spravodlivosti SR

(ďalej len „MS SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (53 764 m²)

Termín: Q4 2025, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Zabezpečiť podpis zmlúv so zhotoviteľmi stavebných prác na modernizáciu budov súdov.

31.8.2025

Stav: Úloha je ukončená. 10 projektov zo 14 má podpísanú zmluvu so zhotoviteľom, 4 projekty sa nestihnú zrealizovať a boli predmetom poslednej revízie POO.

1. OS Senica
2. OS Spišská Nová Ves
3. OS Liptovský Mikuláš
4. OS Poprad
5. MS BA II
6. SS Banská Bystrica
7. OS Banská Bystrica
8. OS Trebišov
9. OS Trenčín
10. KS Nitra

R

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA správu o stave rekonštrukčných prác na úrovni jednotlivých projektov.

15.12.2025

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (24 909 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Pripraviť a predložiť NIKA návrh súhrnného dokumentu k splneniu cieľa C15.4.

15.12.2025

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)

Míľnik: Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pripraviť a predložiť NIKA dokument Detailný návrh riešenia (DNR).	
31.10.2025	
Stav: NIKA bola predložená pracovná verzia Detailného návrhu riešenia. Finálne predloženie dokumentu sa očakáva koncom novembra 2025.	

Ministerstvo vnútra SR

(ďalej len „MV SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Míľnik: Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov (v m²) (45 000)

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpísanie zmluvy na zhotoviteľa stavby SOŠ PZ Pezinok.	
31.3.2025	
Predložiť NIKA projektové hodnotenia budov pôvodného stavu pre všetky rekonštruované budovy a energetické certifikáty nového stavu pri budovách, pri ktorých už bola ukončená rekonštrukcia s podpismi a pečiatkami. Projektové hodnotenia budov a energetické certifikáty majú byť vyhotovené v súlade s vyhláškou č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.	
30.9.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA preberacie protokoly a energetické certifikáty s podpismi a pečiatkami pre všetkých 17 rekonštruovaných policajných budov. Energetické certifikáty majú byť vyhotovené v súlade s vyhláškou č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.	15.11.2025
---	------------

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)

Míľnik: Stratégia spravovania budov štátnej správy

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Míľnik: Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy ústrednej štátnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť návrh implementačného plánu v súvislosti so zriadením ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy.	
30.9.2025	
Stav: Návrh implementačného plánu bol spracovaný a predložený NIKA.	

Ďalšie potrebné kroky:

Začať medzirezortné pripomienkové konanie v súvislosti s implementačným plánom.	1.12.2025
Predložiť a schváliť implementačný plán vládou SR.	31.1.2026
Schváliť legislatívne zmeny týkajúce sa zriadenia ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy vládou SR.	31.3.2026
Nadobudnutie účinnosti záväzného právneho aktu, ktorým sa zriaďuje koordinačný orgán.	30.6.2026

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Milník: Modernizácia systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA technickú architektúru a návrh integrácií s existujúcimi informačnými systémami, vrátane prepojenia na existujúceho vysúťaženého dodávateľa zabezpečujúceho SLA a už zakúpený hardvér.	
15.7.2025	
Predložiť NIKA analýzu aktuálneho stavu („AS-IS“) a cieľového stavu („TO-BE“) automatizácie systému evidencie a odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky, vrátane identifikácie plánovaných zlepšení a prínosov implementovaných zmien.	
15.9.2025	
Predložiť NIKA úplný zoznam, vrátane konkrétnych zmlúv a objednávok, súvisiacich s úplným sfunkčnením systému evidencie a odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky.	
15.9.2025	
Stav: MV SR predložilo NIKA informácie o zmluvách a objednávkach v súvislosti aktivitami realizovanými v roku 2024. Objednávky a zmluvy k Transakčnému modulu, úprave systému CESDAP, ako aj prípadnému obstaraniu radarov, NIKA doposiaľ neobdržala.	

Milník: Nová platforma umelej inteligencie

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA implementačný plán a objednávku na realizáciu novej platformy umelej inteligencie.	15.11.2025
---	------------

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Milník: Dodanie integrovaného bezpečnostného centra a virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Návrh technickej a dátovej integrácie Virtuálneho IBC so systémami IZS – tiesňové linky 150, 155, 158 – s dôrazom na interoperabilitu, výmenu informácií v reálnom čase a spoločné riadenie incidentov so zohľadnením aktuálne platných SLA zmlúv, aktívnych dodávateľských vzťahov a už obstaraného hardvéru pre zabezpečenie efektívneho a súladného nasadenia riešenia. 30.9.2025 Stav: Návrh časti integračných prepojení je súčasťou projektovej dokumentácie a Detailného návrhu riešenia, ktorý MV SR sprístupnilo NIKA. Úprava dokumentácie v súvislosti s integráciou linky 155 ešte prebieha.	
Predložiť ÚHP a NIKA projektový zámer so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi pre projekt Virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra v súlade s vyhláškou č. 401/2021 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 30.9.2025 Stav: MV SR sprístupnilo NIKA pracovnú verziu pripravovanej dokumentácie v súlade s vyhláškou 401/2021 Z.z. Po finalizácii bude predložená ÚHP a NIKA.	
Predložiť NIKA úplný zoznam, vrátane konkrétnych zmlúv a objednávok súvisiacich so sfunkčnením Virtuálneho integrovaného bezpečnostného centra. 15.9.2025 Stav: MV SR sprístupnilo NIKA časť zmlúv a objednávok, avšak z hľadiska implementácie sa očakáva vystavenie objednávok aj v roku 2026, z toho dôvodu je úloha splnená len čiastočne.	

Predložiť NIKA v rámci druhej časti rekonštrukcie IBC na Tomášikovej ulici podpísanú zmluvu so zhotoviteľom stavby.	
15.9.2025	
Stav: VO na dodávateľa vyhlásené 3.11.2025. Podpis sa očakáva v novembri 2025.	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA Harmonogram Implementačných prác na novom SW ako aj Harmonogram Integrácie jednotlivých bezpečnostných liniek na nový systém.	15.12.2025
--	------------

Opatrenie: Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4)

Míľnik: Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu (Ministerstvo vnútra SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA implementačný plán a analýzu rozdelenia hardvérového vybavenia na jednotlivé útvary MV SR.	15.11.2025
---	------------

Míľnik: Nové hardvérové vybavenie pre verejnú správu

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA implementačný plán a analýzu rozdelenia hardvérového vybavenia na jednotlivé inštitúcie verejnej správy.	15.11.2025
---	------------

Ministerstvo zdravotníctva SR

(ďalej len „MZ SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (K12 R1)

Milník: Zriadenie jednej inštitúcie pre duševné zdravie a rozšírenie kompetencií združenia psychológov

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť do NR SR návrh legislatívnej úpravy o psychologickú činnosť a psychoterapeutickú činnosť, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušných míľnikov a cieľov.

30.9.2025

Stav: Zákon o psychologickú činnosť bol prijatý NR SR dňa 10. septembra 2025 s účinnosťou od 1. októbra 2025.

Opatrenie: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti (K13 I3)

Cieľ: Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vybrať chýbajúcich prijímateľov pre splnenie cieľa C13-14 v rámci Investície 3 Komponentu 13 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov), a to prostredníctvom výzvy alebo priameho vyzvania. Zabezpečiť zazmluvnenie celkovo 26 nových alebo existujúcich mobilných hospicov (nezapočítavajúc porušenia či odstúpenia od zmlúv).

31.7.2025

Ďalšie potrebné kroky:

Ukončiť vecnú aj finančnú realizáciu chýbajúcich projektov do splnenia cieľa.

15.11.2025

Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)

Cieľ: Obstaranie centrálnej integračnej platformy (CIP) pre 19 centrálnych riadených verejných nemocníc.

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku | Sekcia plánu obnovy | Tomášikova 14366/64A | 831 04 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 209 25 969 | e-mail: planobnovy@vlada.gov.sk | www.vicepremier.gov.sk

Vyhlásenie verejného obstarávania na Centrálnu integračnú platformu, konkrétne v časti týkajúcej sa obstarania hardvéru a softvérových licencií prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS). 31.7.2025 Stav: Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na Centrálnu integračnú platformu.	
Vyhlásenie verejného obstarávania na Centrálnu integračnú platformu, zamerané na služby implementácie, integrácie, školení a prevádzkovej podpory. 30.9.2025 Stav: Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na Centrálnu integračnú platformu.	

Opatrenie: Vybudovanie komunitných centier pre duševné zdravie (K12I3)

Míľnik: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 27

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Po sumarizácii harmonogramov prác jednotlivých projektov sledovať ich implementáciu a podávať k uvedenému na mesačnej báze NIKA aktualizáciu prehľadu, a to vo forme prílohy k monitorovacej správe opatrenia. Od 31.10. mesačne vždy k 10. pracovnému dňu v mesiaci.	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA finálny zoznam zazmluvnených prijímateľov, ktorý bude obsahovať aktuálny stav projektov a predpokladaný termín kompletného ukončenia projektov.	30.11.2025
---	------------

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby (K11I4)

Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchranej zdravotnej služby: 55

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Predložiť NIKA dôkaz o priebežnom plnení Míľníka č. 7 Zmluvy o dielo so zhotoviteľmi pre 18 staníc ZZS z prvých dvoch verejných obstarávaní (ukončenie obkladov, dlažieb, sadrokartónových konštrukcií, malieb, zámočníckych a stolárskych výrobkov, ukončenie montáže zariadení predmetov a technologických zariadení). 31.10.2025	
---	--

Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” zhotoviteľ a Metrostav Slovakia a.s. pre každú stanicu samostatne. 31.10.2025	
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” zhotoviteľ a ZOYTEC s.r.o. pre každú stanicu samostatne. 31.10.2025	
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” zhotoviteľ a ODU – trade, s.r.o. pre každú stanicu samostatne. 31.10.2025	
V prípade omeškania, predložiť akceleračný plán pre dobehnutie omeškania a uviesť zoznam opatrení ktoré boli do dnešného dňa aplikované. 31.10.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA dôkaz o priebežnom plnení Míľníka č. 7 Zmluvy o dielo so zhotoviteľmi pre 18 staníc ZZS z prvých dvoch verejných obstarávaní (ukončenie obkladov, dlažieb, sadrokartónových konštrukcií, malieb, zámočníckych a stolárskych výrobkov, ukončenie montáže zariadení).	31.12.2025
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” zhotoviteľ a Metrostav Slovakia a.s. pre každú stanicu samostatne.	31.12.2025
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” zhotoviteľ a ZOYTEC s.r.o. pre každú stanicu samostatne.	31.12.2025
Predložiť NIKA aktuálny stav plnenia časti investície - “Výstavba staníc ZZS” zhotoviteľ a ODU – trade, s.r.o. pre každú stanicu samostatne.	31.12.2025
V prípade omeškania, predložiť akceleračný plán – v požadovanej štruktúre – pre dobehnutie omeškania a uviesť zoznam opatrení, ktoré boli do dnešného dňa aplikované.	31.12.2025
Predložiť zoznam možných rizikových staníc ZZS, ktoré nebudú ukončené do 31.1.2026.	31.12.2025
Predložiť NIKA aktualizovaný materiál „Optimalizácia siete staníc ZZS, ktorý potvrdí, že nová sieť staníc ZZS bude spĺňať dostupnosť do 15 min. pre 90% populácie“.	15.11.2025

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)**Cieľ:** Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť k nahliadnutiu výslednú podobu nemocnice v prípade, že nastali zmeny v projekte. Stav: Realizačná projektová dokumentácia sa dokončuje priebežne v potrebnej podrobnosti.	
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť k nahliadnutiu výslednú podobu nemocnice v prípade že nastali zmeny v projekte. Stav: Realizačná projektová dokumentácia sa dokončuje priebežne v potrebnej podrobnosti.	
Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 31.10.2025. Stav: realizácia prebieha v zmysle platného harmonogramu.	
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu investície platného ku dňu 31.10.2025. Stav: Výstavba civilnej časti ešte nebola zahájená, priame vyzvanie v pripomienkovom konaní.	
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA revidovaný harmonogram. 31.10.2025 Stav: Uzavretá dohoda o urovaní sporných nárokov medzi zmluvnými stranami – akceleračný dodatok. Revidovaný harmonogram nebol doručený NIKA.	
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok. 31.10.2025 Stav: Prebieha realizácia jednotlivých projektov.	

Vyčíslit' a určiť spôsob dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc nad rámec financií z Plánu obnovy ktoré sú určené priamym vyzvaním. 31.10.2025 Stav: úloha nie je splnená, vykonávateľ realizuje proaktívne opatrenia na identifikáciu zdrojov dofinancovania.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 30.11.2025.	30.11.2025
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu platného ku dňu 30.11.2025.	30.11.2025
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu investície platného ku dňu 30.11.2025.	30.11.2025
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok.	30.11.2025
Vyčíslit' a určiť spôsob dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc nad rámec financií z Plánu obnovy ktoré sú určené priamym vyzvaním.	30.11.2025

Opatrenie: Ďalšie rizikové opatrenia

Míľnik: Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Míľnik: Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti renováciou akútnych a chronických lôžok alebo výstavbou nových lôžok následnej starostlivosti

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(ďalej len „MPSVR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti (K13R1)

Milník: Nový systém financovania sociálnych služieb - zavedenie osobného rozpočtu

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA návrh novej legislatívy. 30.4.2025	
Predloženie návrhu zákona do MPK. 15.10.2025 Stav: MPK bolo ukončené dňa 21. októbra 2025.	
Doručenie návrhu zákona do NR SR. 25.11.2025	

Opatrenie: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)

Milník: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Milník: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA prehľad aktuálneho stavu implementácie jednotlivých zazmluvnených projektov so stavom VO, aktuálnym stavom stavebných prác a plánovaným termínom ukončenia. 15.11.2025	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA prehľad aktuálneho stavu implementácie jednotlivých zazmluvnených projektov so stavom VO, aktuálnym stavom stavebných prác a plánovaným termínom ukončenia.	15.2.2026
--	-----------

Ministerstvo hospodárstva SR
(ďalej len „MH SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkoveho hospodárstva na Slovensku (K19R2)

Milník: Opatrenia na podporu zavádzania vodíka - Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych a iných záväzných opatrení

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť prijatie legislatívnych zmien, tak aby boli účinné a platné pre účely podania 7. žiadosti o platbu (novela zákona č. 251/2012 Zb. o energetike a novela zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výrobe). 31.10.2025 Stav: Splnené prijatím technických noriem (Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva) a schválením novely zákona o EIA a novely zákona o energetike.	
Predložiť návrh analytického dokumentu rozvoja vodíkoveho ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050 pred MPK. 15.9.2025 Stav: MH SR predložilo NIKA návrh dokumentu.	
Predložiť analytický dokument rozvoja vodíkoveho ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050. 31.10.2025 Stav: V čase prípravy Správy o pokroku MH SR pripravovalo dokument na predloženie na rokovanie vlády.	
Predložiť Vládou SR schválený analytický dokument rozvoja vodíkoveho ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050. 22.10.2025 Stav: S ohľadom na dohodnutý postup bol posunutý termín na 5.11.2025	

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov (K19I2)

Cieľ: Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (437 587 m²)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:**Opatrenie je predmetom revízie (R).**

Vyhodnotiť a finančne vysporiadať všetky žiadosti o platbu. 15.10.2025 Stav: Vykonávateľ a sprostredkovateľ pokračujú v kontrole a vyhodnocovaní žiadostí o platbu zo strany prijímateľov. Opatrenie bolo v omeškaní kvôli zdĺhavým problémom s prevádzkou tvorby pasportu obnovy budovy v systéme Inforeg v gescii MD SR. Požadovaná prevádzka systému Inforeg je už možná od 4.8.2025. Opatrenie je predmetom revízie, cieľ bude posunutý do 9. žiadosti o platbu.	R
--	---

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť detailné informácie o plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov opatrenia.	31.12.2025
--	------------

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)

Cieľ: Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 3029 z celkového počtu 3332)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Zabezpečiť prípravu a podpis Zmluvy o PPM s prijímateľom MH Invest na zabezpečenie výstavby ultrarýchlych nabíjacích staníc (2. etapa – budovanie samotných nabíjacích staníc). 30.8.2025 Stav: Vykonávateľ predložil návrh priameho vyzvania dňa 21.8.2025. Po odsúhlasení návrhu priameho vyzvania a posúdení ad hoc pomoci zo strany PMÚ SR bude možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o PPM. Predpoklad uzatvorenia zmluvy 12/2025.	
Zabezpečiť podpis poslednej zmluvy o PPM so zostávajúcim prijímateľom na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických kapacít). 30.8.2025 Stav: Z dôvodu zmien v umiestnení dvoch trafostaníc a potrebnej úpravy a doplnenia projektovej dokumentácie, ktoré sú nevyhnutné aj na určenie	

celkovej výšky výdavkov, dochádza k posunu termínu uzatvorenia zmluvy so zostávajúcim prijímateľom na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc. Predpoklad uzatvorenia zmluvy do 12/2025.	
Čo najskôr vyhodnotiť výzvy pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V05) a pre samosprávy (kód výzvy 03I04-26-V06). 15.9.2025 Stav: Výzvy boli ku koncu októbra 2025 posúdené a úspešným žiadateľom boli zaslané oznámenia o splnení podmienok výzvy. Výnimku tvoria oznámenia pri výzve pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V05) týkajúce sa podpory DC nabíjacích staníc, ktoré budú žiadateľom zaslané najneskôr do polovice novembra 2025.	
Po posúdení žiadostí a vyhodnotení výsledkov výziev čo najskôr uzatvoriť zmluvy o PPM s budúcimi prijímateľmi. 30.10.2025 Stav: Pri výzve pre samosprávy (kód výzvy 03I04-26-V06) boli uzatvorené zmluvy o PPM. Pri výzve pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V05) bude prebiehať uzatváranie zmlúv o PPM v priebehu októbra a novembra 2025.	

Ministerstvo dopravy SR

(ďalej len „MD SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)

Cieľ: Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6 krajoch SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vytvorenie softvérového riešenia tarifnej integrácie a nasadenie najmenej v 6 krajoch. 30.6.2026 Stav: Práce zatiaľ pokračujú podľa plánu. 17.2.2025 boli zverejnené zmluvy so zhotoviteľom na implementáciu a prevádzkovanie národného integrovaného cestovného lístka. V máji bola ukončená fáza analýzy a dizajnu, od júna sa pokračuje fázou implementácie.	
---	--

Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)

Cieľ: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (aspoň 49,7 vážených km z celkového počtu 55 km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmlúv so zhotoviteľmi tak, aby sa zabezpečilo splnenie minimálne 90% hodnoty cieľa. 30.12.2024 Stav: Pri 7 projektoch z 9 už bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. Pri zvyšných 2 projektoch, vzhľadom na prieťahy vo verejnom obstarávaní, ešte nedošlo k vyhodnoteniu verejného obstarávania a teda ani k podpisu ZoD (Zmluva o dielo). Zostávajúce dva projekty Veľký Horeš a Šelpice – Boleráz boli kvôli neúspešnému verejnému obstarávaniu vyradené zo zoznamu projektov pre Opatrenie K3I1. Aj na základe spoločného trilaterálneho stretnutia medzi MD SR, ŽSR a NIKA, ktoré sa konalo 28.10.2025 došlo k zhode na oprávnenosti obsahovej časti minimálne 5 projektov ŽSR, ktoré vedú úspešne nahradiť uvedené dva projekty v zozname.	
--	--

Ide o projekty Kral'ovany – Lubochna, Beša – Piál, Hul – Úľany, Tvrdošovce – Palárikovo a Cífer – Trnava.	
Dôsledne monitorovať prípravu a realizáciu projektov za účelom minimalizácie rizika nesplnenia cieľa.	
30.6.2026	

Ďalšie potrebné kroky:

MD SR v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky predloží zoznam náhradných projektov, ktoré umožnia dosiahnuť cieľ opatrenia. Uvedené projekty musia spĺňať všetky zákonné podmienky, podmienky zadefinované v POO a musia byť realizovateľné v období časovej oprávnenosti POO.	15.11.2025
---	------------

Cieľ: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (aspoň 82 vážených km z celkového počtu 91 km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Podpísať zmluvu o dielo pre projekt, pri ktorom bolo opätovne vyhlásené verejné obstarávanie.	
15.8.2025	
Stav: Bolo zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania. Predpoklad podpisu Zmluvy o dielo je 11/2025.	
MD SR spolu so ŽSR identifikovalo okrem pôvodného projektu diaľkového ovládania výhybne Slatinka ešte jeden rovnocenný projekt trate s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením zo železničnej stanice Jesenské, kde taktiež prebieha verejné obstarávanie s predpokladom podpisu Zmluvy o dielo v nasledujúcich týždňoch.	

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhodnotiť verejné obstarávanie, zabezpečiť podpis zmluvy o dielo a zahájiť realizáciu aj pri druhom z náhradných projektov.	30.11.2025
--	------------

Opatrenie: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy (K3I3)

Cieľ: Počet 1000 ks obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek v jednotkách TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Po posúdení žiadostí a vyhodnotení výsledkov druhého kola výziev čo najskôr uzatvoriť zmluvy o PPM s budúcimi prijímateľmi. 30.6.2025 Stav: Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky výziev bol zverejnený na stránke www.mindop.sk dňa 27.6.2025.	
Po vyhlásení a ukončení tretej výzvy na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek urýchlene vyhodnotiť žiadosti o PPM predložené v rámci výzvy. 22.9.2025 Stav: Žiadosti o PPM boli posúdené a v septembri 2025 boli uchádzačom zaslané oznámenia o splnení / nesplnení podmienok výzvy.	
Zabezpečiť čo najskorší podpis zmlúv o PPM s úspešnými uchádzačmi z tretej výzvy na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek. 22.10.2025 Stav V októbri 2025 boli návrhy zmlúv o PPM zaslané úspešným uchádzačom na podpis.	

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhlásiť štvrtú výzvu na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek (len ak sa preukáže záujem z radov potenciálnych žiadateľov).	15.11.2025
V prípade vyhlásenia štvrtej výzvy na obstaranie intermodálnych prepravných jednotiek urýchlene vyhodnotiť žiadosti o PPM predložené v rámci výzvy.	31.1.2026

Opatrenie: Reforma 3: Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov (K19R3)

Cieľ: Dokončí sa zber údajov týkajúcich sa energetických certifikátov a pasportov obnovy budov v prípade aspoň 2 050 verejných budov, z ktorých aspoň 500 má podlahovú plochu nad 2 000 m², a údaje sa nahrávajú do novej funkčnej dátovej platformy.

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Zaslať aktualizovaný implementačný plán s identifikovanými rizikami a návrhom ich riešenia. 31.7.2025	R
---	---

Stav: Vykonávateľ zaslal aktualizovaný implementačný plán. Vzhľadom na upravený harmonogram a termín dodania diela vykonávateľ uvádza, že v aktuálnej neeviduje žiadne riziko plynúce z implementácie. S ohľadom na termín nadobudnutia účinnosti zmluvy a absenciu časovej rezervy je predmetné opatrenie naďalej možné považovať za rizikové.	
Vypracovať detailný harmonogram plnenia míľnika v súvislosti s prípravou a odovzdaním Digitálnej platformy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov a vyhodnotiť plnenie harmonogramu. 30.9.2025 Stav: Vykonávateľ zaslal aktualizovaný harmonogram.	R

Ďalšie potrebné kroky:

Informovať a predložiť dôkazy o plnení jednotlivých fáz zmluvného harmonogramu: Analýza a dizajn Nákup technických prostriedkov	15.12.2025
---	------------

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3)

Cieľ: Celková plocha (130 731 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30%

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Informovať o priebežnom plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov. 30.9.2025	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Informovať o priebežnom plnení cieľa na úrovni jednotlivých projektov.	30.11.2025
--	------------

Ministerstvo životného prostredia SR

(ďalej len „MŽP SR“)

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Milník: Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť novelu zákona o EIA po vysporiadaní rozporových konaní na rokovanie vlády a následne do Národnej rady SR. 14.8.2025	
--	--

Opatrenie: Proces zonácie národných parkov (K5R2)

Milník: Nadobudnutie účinnosti a začatie uplatňovania vládnych vyhlášok, ktorými sa zriaďujú národné parky, ich zóny a chránené územia

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Realistické identifikovanie rizík s potenciálom ovplyvniť priebeh implementácie. 31.7.2025	
Prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok a z nich vyplývajúce úpravy návrhu zonácie Národného parku Malá Fatra. 15.9.2025 Stav: Aktuálne stále nie sú zapracované a vyhodnotené pripomienky.	
Prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok a z nich vyplývajúce úpravy návrhu zonácie Tatranského národného parku. 15.9.2025 Stav: Aktuálne stále nie sú zapracované a vyhodnotené pripomienky.	
Prerokovanie, vyhodnotenie pripomienok a z nich vyplývajúce úpravy návrhu zonácie Národného parku Nízke Tatry. 31.10.2025 Stav: Aktuálne stále nie sú zapracované a vyhodnotené pripomienky.	

Ďalšie potrebné kroky:

Príprava legislatívneho materiálu, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Malá Fatra.	30.11.2025
--	------------

Príprava legislatívneho materiálu, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Tatranský národný park.	30.11.2025
Príprava legislatívneho materiálu, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Nízke Tatry.	30.11.2025
Legislatívny materiál, ktorým sa vyhlasuje národný park pre Národný park Poloniny má ukončené MPK, všetky pripomienky sú zapracované a dokument je upravený.	30.11.2025
Informovať NIKA, kedy bude návrh novely zákona č. 543/2002 Z. z. predložený na hlasovanie v NR SR.	11.11.2025

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)

Cieľ: Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. („go-to areas“) Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“).

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Delegovaná spoločná úloha pre MH SR a MŽP: Predložiť na rokovanie vlády návrh na vyhlásenie prípravy pilotných zón pre veterné elektrárne za strategické investície, ktoré na základe prenesenia časti úloh CID a najmä poverenia vyplývajúceho z uznesenia vlády č. 371/2023 realizuje JESS, a.s. Mechanizmus strategickej investície sa uplatní v podobnom modeli ako pri príprave strategických priemyselných parkov. 31.12.2025 Stav: v súvislosti s plnením úlohy bolo vyhodnotené, že úlohu v súčasnosti nie je potrebné realizovať vzhľadom na aktuálnu fázu implementácie opatrenia plánu obnovy. Z uvedeného vyplýva zmena termínu plnenia úlohy na 31.12.2025.	
Delegovaná spoločná úloha pre MH SR a MŽP SR: Akcelerovať prípravu pilotných zón na základe uznesenia vlády č. 371/2023, ktoré realizuje JESS, a.s. 30.7.2025 Stav: Uskutočnila sa časť prípravných prác, je potrebné pokračovať predložením zámerov na posúdenie vplyvov a prípravou postupu štúdie pripojenia do sústavy pre finalizáciu Metodiky.	
Poskytnúť potrebnú súčinnosť MH SR a v rámci realizácie presunutých úloh spoločnosti JESS a.s. pri predkladaní návrhov na posúdenie vplyvov na životné prostredie pre účely určenia pilotných zón vrátane zaradenia do územných plánov.	

30.7.2025	
Delegovaná spoločná úloha pre MŽP SR, MH SR a JESS: S ohľadom na dohodnutý postup doplnenia spôsobu, akým SR reportuje splnenie míľníka C19.8. bude súčasťou deklarovaného legislatívneho rámca pre vytvorenie akceleračných (go-to) zón aj finálne vyhlásené znenie metodiky pre určenie akceleračných zón pre VE tak, aby vstúpila do účinnosti najneskôr 10.11.2025. Preto je potrebné vytvorenie finálnej verzie Metodiky v koordinácii JESS do 28.10.2025. 28.10.2025 Stav: Termín úlohy sa prispôbil zadaniu Európskej komisie.	

Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (K19I4)

Cieľ: Počet (4080) obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Vyhodnotiť žiadosti a podpísať zmluvy so všetkými úspešnými žiadateľmi vo výzvach. 30.4.2025 k 23.10.2025 je v centrálnom registri zmlúv zverejnených: - 915 zmlúv z výzvy Obnov dom mini č.1 - 99,3% (výzva uzavretá 6.9.2024) - 347 zmlúv z výzvy Obnov dom mini č.2 - 1.kolo - 99,4% (výzva uzavretá 31.10.2024) - 576 zmlúv z výzvy Obnov dom mini č.2 - 2. kolo – 98,8% (výzva uzavretá 10.1.2025) - 2611 zmlúv z výzvy Obnov dom mini č.2 - 3. kolo – 94,3% (výzva uzavretá 22.4.2025) Aktuálne je celkovo v centrálnom registri zverejnených 4449 zmlúv. (nadkontrahovanie o 9,04%). Možno konštatovať, že potrebný počet zmlúv, ktoré sú predpokladom pre úspešné splnenie cieľa, bol dosiahnutý v 09/2025.	
--	--

Poskytnúť informácie o aktuálnom plnení cieľa v súvislosti s konzultáciami plánovanej výzvy financovanej z Modernizačného fondu (spracovanie 20 000 žiadostí/konzultácií). Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa v čase, na základe termínov splnenia opatrenia, ako aj stavebnej sezóny. 31.7.2025 Stav: Podľa informácií SAŽP začala poskytovať konzultácie žiadateľom výzvy v 9/2025, ministerstvo má vyhlásiť výzvu v období 12/2025 – 01/2026, a predložiť žiadosti o poskytnutie prostriedkov bude možné v 03/2026 pre 16 900 projektov. Absentujú informácie o podmienkach poskytnutia príspevku, maximálnej výške príspevku, oprávnených opatreniach, synergiách, komplementaritách a deliacich líniách. Na základe požiadavky zo strany vykonávateľa bol cieľ v rámci predloženej revízie rozdelený na 2 samostatné ciele: T19.22: Investícia 4: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou do Q3/2025 T19.23: Počet poskytnutých konzultácií do Q2/2026	R
--	---

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť stav plnenia cieľa T19.22: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou.	30.11.2025
Predložiť stav plnenia cieľa T19.23: Počet poskytnutých konzultácií.	30.11.2025

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť aktualizovaný implementačný plán, ktorý bude reflektovať aktuálny posun na Morave 1.	11.11.2025
Na základe posledného zasadnutie revitalizačnej komisie na MŽP informovať NIKA o schválených revitalizáciách formou prehľadnej tabuľky.	15.11.2026

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1)

Cieľ: Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhodnotiť všetky výzvy a uzatvoriť zmluvy s prijímateľmi (zabezpečiť minimálne 25 164 zmlúv). 31.3.2025 Stav: K dátumu 23.10.2025 bolo uzavretých spolu celkovo 26 174 zmlúv. Možno konštatovať, že potrebný počet zmlúv, ktoré sú predpokladom pre úspešné splnenie cieľa, bol dosiahnutý v koncom 09/2025.	
Zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu minimálne na úrovni 250 žiadostí o platbu/týždeň resp. do konca 09/2025 schváliť minimálne 16 000 žiadostí o platbu celkovo. 30.9.2025 Stav: K 23.10.2025 je schválených 17 098 žiadostí o platbu.	
Realisticky identifikovať riziká opatrenia a zhodnotiť stav plnenia cieľa v čase. 31.7.2025 Stav: Vykonávateľ riziká neidentifikoval a nekomunikoval NIKA. NIKA považuje za riziko neskoré zazmluvnenie prijímateľov (15% zmlúv bolo zverejnených po 30.6.2025) vzhľadom na sezónnosť stavebnej produkcie a vzhľadom k tomu, že realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. marca 2026.	

Spracovať detailný implementačný plán s možnosťou merateľného odpočtu plnenia cieľa. 30.9.2025 Stav: Bol doručený implementačný plán 1.10.2025, NIKA požiadala o doplnenie relevantných dát a informácií, nakoľko z plánu nebolo možné merateľne odpočítavať plnenie cieľa v požadovanom termíne, SAŽP aktualizovala implementačný plán 23.10.2025.	
Zabezpečiť dostatočný počet prijatých žiadostí o platbu zo strany prijímateľov, do 30.9.2025 zabezpečiť celkovo minimálne 18 400 žiadostí o platbu. Stav: K 23.10.2025 bolo SAŽP doručených 18 532 žiadostí o platbu zo strany prijímateľov.	
Zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu minimálne na úrovni 250 žiadostí o platbu/týždeň resp. do konca 11/2025 schváliť minimálne 18 400 žiadostí o platbu celkovo. 30.11.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Na základe predloženého implementačného plánu zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu a do konca 12/2025 schváliť minimálne 20 000 žiadostí o platbu celkovo.	31.12.2025
Na základe predloženého implementačného plánu zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu a do konca 01/2026 schváliť minimálne 20 850 žiadostí o platbu celkovo.	31.1.2026

Opatrenie: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Rozbehnúť a akcelerovať prijímanie zamestnancov v rámci posilnenia špecializovanej štátnej správy pre zrýchlenie posudzovania vplyvov na životné prostredie. 31.8.2025 Stav: Po príprave zmien v organizačnej štruktúre Slovenskej inšpekcie životného prostredia pokračuje príprava prijímania zamestnancov. Z právneho hľadiska	
--	--

bude možné prijímať zamestnancov od vstupu legislatívnych zmien do účinnosti, plánovaného na 1.11.2025.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

(ďalej len "MIRRI SR")

Problematické opatrenia v 7. – 9. žiadosti o platbu

Opatrenie: Zapojenie sa do európskych cezhraničných projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Míľnik: Superpočítač pre Slovenskú republiku

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vypracovať a predložiť aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Vývoj a konštrukcia superpočítača, ktorá prešla schvaľovacím procesom ÚHP. 31.8.2025 Stav: Čiastočné plnenie, štúdia uskutočniteľnosti bola predložená na ÚHP na vydanie stanoviska.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť technickú prípravu prepojenia HPC klastrov TUKE a CSČ SAV.	15.12.2025
---	------------

Cieľ: Účasť na cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Po schválení revízie POO Radou ECOFIN vyhlásiť verejné obstarávanie/verejné obstarávania na „ <i>EBSI use case</i> “.	31.12.2025
---	------------

Opatrenie: Preventívne opatrenia, rýchlosť detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)

Míľnik: Bezpečnostné audity IT systémov a aplikácií v prostredí verejnej správy a rekonštrukcia zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Termín: Q1 2026, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Zavedenie nových alebo revidovaných nástrojov auditu zraniteľnosti verejných IT aplikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 30.4.2025 Stav: MIRRI SR momentálne deklaruje jeden nový nástroj. Po schválení revízie možno predpokladať, že úloha bude posúdená ako splnená.	R
---	---

Počet priestorov kritickej infraštruktúry 51, ktoré budú predmetom zazmluvnenia s úspešnými žiadateľmi (mimo 3 priestorov – interná realizácia MIRRI SR). 31.5.2025	R
Ukončenie rekonštrukcie 54 priestorov kritickej infraštruktúry. 15.10.2025 Stav: V plnení, 3/51 priestorov zrekonštruovaných.	R

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17 I1)

Cieľ: Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmlúv s dodávateľmi zostávajúcich centrálnych komponentov / modulov pre plnohodnotné sfunkčnenie platformy pre rozvoj životných situácií. 15.9.2025 Stav: Zmluvy pre 11 z 15 komponentov/modulov v rámci rozvoja platformy (v gescii MIRRI SR a NASES) boli uzatvorené. Neuzatvorené zmluvy pre nasledovné komponenty: CPK, DO, COP, IAM.	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA detailný harmonogram nasadenia jednotlivých 16 životných situácií v granularite za každé OVM samostatne spolu s dôkazom o záväzku dodávateľov zabezpečiť plnenie včas.	15.11.2025
Zabezpečiť nasadenie komponentov/modulov platformy do produkcie.	30.3.2026

Opatrenie: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy (K17 I2)

Cieľ: Digitálna transformácia úsekov verejnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Uzatvorenie zmluvy s MŠVVaM v rámci projektovej výzvy pre doplnenie úsekov v Investícii 2. 31.7.2025 Stav: Zmluva doposiaľ nebola uzatvorená, nakoľko nebola predložená prijímateľovi na podpis. Prijímateľ bol určený vládou SR dňa 19. marca 2025.	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA detailný harmonogram nasadenia 34 úsekov v granularite za každé OVM spolu s dôkazom o záväzku dodávateľov zabezpečiť plnenie včas.	15.11.2025
---	------------

Opatrenie: Podpora projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií a infraštruktúry (K17 I4)

Cieľ: Počet projektov na vývoj v oblasti digitálnych technológií (KPI 44)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zazmluvnenie 34 úspešných žiadateľov z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska (17I04-04-V04). 31.8.2025 Stav: MIRRI SR výzvy s kódom 17I04-04-V04 k 17.07.2025 zrušilo. Dňa 21.8.2025 bola vyhlásená nová výzva 17I04-04-V05, 3.10.2025 bola uzavretá, prebieha jej hodnotenie.	
--	--

Opatrenie: Vzdelávanie a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17 R5)

Cieľ: Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (600)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Zahájiť školenia zamestnancov verejnej správy. 01.09.2024 Stav: Verejné obstarávanie vyhodnotené, prebehlo zazmluvnenie 2 prijímateľov, školenia boli zahájené 20.10.2025.	
Ukončiť verejné obstarávania (podpis zmlúv) na dodávku vzdelávacích materiálov a školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti. 15.11.2024 Stav: Verejné obstarávanie na dodávku vzdelávacích materiálov e-Learning je aktuálne v podpisovom procese v rámci MIRRI SR.	

Vyhodnotenie verejného obstarávania na Školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (školiace aktivity) na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“ a uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi.	
28.2.2025	

Opatrenie: Digitálne zručnosti seniorov a znevýhodnených osôb (K17 I7)

Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti digitálnych zručností, ktorí dostali digitálne vybavenie (105 440)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Opatrenie je predmetom revízie (R).

Pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa naplnil stanovený cieľ. (105 440).	
30.9.2024	
Stav: Pokračuje sa v školeniach, stav vyškolených k 24.10.2025 je 45 450/100 440 (nová hodnota po revízii) seniorov a znevýhodnených osôb.	R
Vyhlasenie VO pre zabezpečenie organizácie školení v rámci 6 regiónov.	
15.9.2025	

Predloženie 7. žiadosti o platbu

Predloženie 7. žiadosti o platbu je plánované na koniec novembra 2025. Táto žiadosť obsahuje 18 míľnikov a cieľov a predpokladaná výška 7. žiadosti o platbu je 761 mil. €. Siedma žiadosť o platbu zahŕňa viaceré významné investície, napríklad debarierizácia stredných škôl, rozšírenie kapacít domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo rozšírenie obnova siete mobilných hospicov. Súčasťou tejto žiadosti o platbu sú aj významné reformy, napríklad Stratégia spravovania budov štátnej správy, zapojenie nemocníc do systému centrálného riadenia a iné.