

Názov projektu	NFP (EU zdroj)	Špecifický príspevok projektu k tematickej oblasti	SMART & GREEN	HORNÁ NITRA	CATCHING- UP REGIONS	Doplňujúca informácia	Plánované obdobie realizácie
D3 Zelený most "Svrčinovec"	17 000 000 €	Opatrenie pre migráciu fauny a ochranu životného prostredia	✓			Príprava súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenie VO 03/2019	01/2020-06/2021
I/66 Brezno - obchvat 2. etapa, I. úsek	18 824 100 €	Odklon tranzitnej dopravy z miest a možnosť transformovať dopravu v meste na preferenciu ekologických foriem - tvorba "zelenšieho" mesta. V rámci projektu budú aj premenlivé, SMART dopravné značky	✓			Prebieha projektová príprava. Dokumentácia pre stavebné povolenie je dodaná. Majetkové právne vysporiadanie nebolo nateraz začaté. Predpoklad ukončenia MPV je 2020.	4Q/2020-4Q/2022
I/51 Holič - obchvat, 2. etapa (I. časť)	9 129 034 €	Odklon tranzitnej dopravy z miest a možnosť transformovať dopravu v meste na preferenciu ekologických foriem - tvorba "zelenšieho" mesta. V rámci projektu budú aj premenlivé, SMART dopravné značky	✓			Prebieha príprava súťažných podkladov na projektovú dokumentáciu. Predpoklad začatia výstavby je rok 2020	3Q/2020-3Q/2022
Projekty Hornej Nitry (projektová príprava R2)	17 610 560 €	Projektová príprava úsekov rýchlostnej cesty R2 v regióne Hornej Nitry		✓		R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná, PD - Dňa 5.10.2017 podpísaná zmluva na vypracovanie DSP,DP,AD,KD,8a s účinnosťou 6.10.2017. Spracováva sa DSP. R2 Trenčianska Turná – Mníchova Lehota, PD - Dňa 12.9.2018 bolo zverejnené vo Vestníku Oznámenie o vyhlásení VO na vypracovanie DSP, Oznámenie 8a, dSZ, DP, výkon AD a KD. R2 Mníchova Lehota - Ruskovce, PD - Spracováva sa DSP - na základe spracovanej 8a predpokladáme nový proces EIA, zmenu DUR, zmenu UR a následne dopracovanie DSP, čo je zohľadnené v aktualizovanom HMG. V súčasnosti je 8a na MŽP. R2 Pravotice - Dolné Vestenice PD - Pripravuje sa výzva na vypracovanie a vyhodnotenie dopravného prieskumu na ceste I/9 pre úsek R2 Pravotice - Nováky. Predložené termíny sú nastavené na začiatok VO 05/2019. Termíny budú aktualizované na základe výsledkov DM a CBA pre úsek R2 Pravotice - Nováky. R2 Dolné Vestenice - Nováky PD - Stavba je navrhnutá do akčného plánu transformácie Hornej Nitry. Spracováva sa Oznámenie 8a. Zároveň sa pripravuje výzva na vypracovanie a dodanie dopravného prieskumu na ceste I/9 pre úsek R2 Pravotice - Nováky.	2014 - 2023
I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota	21 296 487 €	Modernizácia cesty I. triedy (napojenie Hornej Nitry)		✓		Dodané DSP, prebieha majetkové právne vysporiadanie	2020 - 2022
I/64 Obchvat mesta Prievidze I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64	11 966 625 €	Odklon dopravy z intravilánu mesta Prievidza (centrum regiónu Horná Nitra)		✓		Dodané DSP, MPV	2020 - 2022
I/68 Sabinov, preložka cesty	41 064 565 €	Účelom projektov je výstavba nových úsekov ciest I. triedy v prešovskom kraji s cieľom zlepšenia dopravy v regióne obsahujú aj SMART prvky:	✓		✓	Dodaná dokumentácia pre ponuku (možnosť začať verejné obstarávania po ukončení majetkového právneho vysporiadania). Predpoklad ukončenia MPV v roku 2019. Doteraz vykúpené cca 15 % pozemkov.	03/2020 – 12/2022
I/68 Plavnica preložka cesty	29 983 216 €	automatické sčítače dopravy ako zdroj informácií na ďalšie spracovanie, meteostanice s kamerovým systémom a premenlivým dopravným značením, iné premenlivé dopravné značenie (smer, sila vetra, druh zrážok, viditeľnosť), meranie vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a vozovky na cestnom telese aj na mostoch s upozornením námrazy, meranie priehybov a posunov mostných konštrukcií, detektor dĺžky kolóny pri nehode, časové zdržanie a informácie o odklone na náhradnú trasu, displej so zmenou povolenej maximálnej rýchlosti pri: kongesciách, pred križovatkami a pri úsekoch so zvýšeným výskytom nebezpečenstva tvorby námrazy, svetelná STOP čiara a podobné inteligentné prvky, ktoré včas predvídajú nebezpečenstvo.	✓		✓	Stavebné povolenie vydané, majetko-právne vysporiadanie ukončené. Dokumentácia pre ponuku dodaná (možnosť zahájenia verejného obstarávania okamžite)	01/2020 – 10/2022
I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka, I. etapa	40 000 000 €		✓		✓	Stavba je projektovo pripravená. V súčasnosti prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie (etapizácia stavby).	03/2021 – 11/2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. - 2. etapa, projektová dokumentácia	2 351 133 €	V rámci projektu bude zaobstaraná projektová dokumentácia potrebná na zabezpečenie realizačnej fázy projektov zameraných na modernizáciu vybraných úsekov ciest I. triedy v PO a BB kraji.			✓	Prebieha príprava súťažných podkladov.	09/2019 - 04/2020

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - 2.etapa	57 351 965 €	Účelom projektu je realizácia rekonštrukcie a modernizácie jestvujúcej vozovky s cieľom zabezpečiť požadované technické podmienky pre dopravu, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.			✓	Prebieha príprava súťažných podkladov na projektovú dokumentáciu. V rámci projektu budú realizované nasledovné úseky v PO kraji: I/68 Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa I/15 okr. hr. VV/SP – Sitník I/68 Kamenica - Lipany I/66 Poprad prieťah I/74 Kamenica nad Cirochou - Stakčín I/77 Tarnov - Zborov	09/2020 - 09/2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v BB kraji - 2.etapa	21 019 140 €	Účelom projektu je realizácia rekonštrukcie a modernizácie jestvujúcej vozovky s cieľom zabezpečiť požadované technické podmienky pre dopravu, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.			✓	Prebieha príprava súťažných podkladov na projektovú dokumentáciu. V rámci projektu budú realizované nasledovné úseky: I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa I/66 Valčová - Šumiac I/65 Orovnica - Nová Baňa I/9 Janova Lehota - Lutila I/69 Badín - Banská Bystrica	09/2020 - 09/2022
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO kraji 2. etapa	4 118 250 €	Predmetom projektu je realizácia stavebno-bezpečnostných opatrení za účelom zvýšenia pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO kraji.			✓	Prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie.	06/2020 - 06/2022
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa	6 137 000 €	Predmetom projektu je realizácia stavebno-bezpečnostných opatrení za účelom zvýšenia pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji.			✓	Prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie.	06/2020 - 06/2022
SPOLU:	297 852 076 €	-	-	-	-	-	-