



Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

február 2024





Úvod

Správa o pokroku v implementácii plánu obnovy (ďalej len „Správa o pokroku“), ako nadväzujúci materiál Správy o implementácii plánu obnovy (ďalej len Správa o implementácii) vychádza z úloh podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov, ktoré mu boli určené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 629/2023 z 29.11.2023 k Správe o implementácii (ďalej len „Uznesenie“).

Správa o pokroku obsahuje:

- odpočet pokroku v kritických opatreniach
- návrhy na úpravu opatrení plánu obnovy

Pokiaľ ide o odpočet pokroku v kritických opatreniach, účelom tejto časti je poukázať na pokrok pri implementácii identifikovaných kritických (5. žiadosť o platbu) a výhľadovo najdôležitejších opatrení.

Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov a vedúci Úradu vlády zabezpečuje prostredníctvom Národnej implementačnej a koordinačnej autority (ďalej len „NIKA“) posúdenie pokroku v implementácii na základe informácií predložených vykonávateľmi podľa bodu B.1 Uznesenia.

Vykonávatelia vykazovali v pravidelných dvojtýždňových intervaloch dosiahnutý pokrok v plnení úloh identifikovaných v Správe o implementácii. Na základe týchto odpočtov sa predkladá vláde Slovenskej republiky informácia o dosiahnutom pokroku. Pri najkritickejších a výhľadovo najdôležitejších opatreniach, NIKA identifikovala potrebné kroky s cieľom napredovať pri implementácii týchto opatrení.

Do Správy o pokroku sú doplnené aj ďalšie opatrenia, ktorých implementácia nenapreduje požadovaným tempom a neboli uvedené v Správe o implementácii¹. Zjednocuje sa tak postup voči vykonávateľom, ktorí implementujú opatrenia, ktoré si vyžadujú krízové riadenie².

S cieľom zjednodušiť a zosúladiť postupy s inými úlohami pre vykonávateľov, NIKA navrhuje aby vykonávatelia predkladali NIKA odpočet plnenia úloh v nadväznosti na schválenie tejto Správy o pokroku v monitorovacej správe danej investície alebo reformy.³

Druhá časť tohto materiálu obsahuje návrhy na technické rokovania s Európskou komisiou k úprave implementácie opatrení alebo potenciálnu cieľnú revíziu len nevyhnutných opatrení plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „plán obnovy“). Návrhy sú výsledkom analýzy opatrení, ktorých míľniky alebo ciele nie je možné podľa vykonávateľov splniť v požadovanom termíne, rozsahu alebo kvalite. Z týchto dôvodov by identifikované míľniky a ciele mohli byť predmetom diskusií s Európskou komisiou o úprave spôsobu implementácie opatrení alebo potenciálnej cieľnej revízii plánu obnovy.

¹ Vráťane opatrení, ktoré boli súčasťou krízových opatrení, ktoré vykonávalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

² Krízové riadenie podľa § 10 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³ Dokument podľa kapitoly č. 5.4 Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „SIPOO“).





Vykonávatelia mali informovať NIKA v termíne do 15.12.2023 o opatreniach plánu obnovy, ktoré už nie je naďalej možné z objektívnych dôvodov z časti alebo úplne zrealizovať. Vykonávatelia mali k jednotlivým opatreniam predložiť aj riadne odôvodnenie týchto objektívnych okolností.

Celkový počet predložených návrhov na potenciálnu cieľnú revíziu plánu obnovy zo strany vykonávateľov bol približne 50, čo tvorí asi jednu štvrtinu z celkového počtu míľnikov a cieľov v pláne obnovy. NIKA všetky návrhy na zmeny spolu s odôvodnením objektívnych okolností posúdila a vyhodnotila ich opodstatnenosť. 12 návrhov bolo zo strany NIKA identifikovaných ako vhodných pre ich úpravu a 38 návrhov bolo vyhodnotených ako nerelevantných z hľadiska nedostatočnej argumentácie pre účely revízie na základe článku 21 nariadenia (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Nariadenia“).

V časti “Návrhy na úpravu opatrení plánu obnovy” sú uvedené len tie opatrenia, ktoré NIKA po internej analýze identifikovala ako vhodné v rámci technických rokovaní s Európskou komisiou alebo potenciálnej cieľnej revízie v kontexte implementácie plánu obnovy.





Odpočít pokroku v kritických opatreniach

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 vykazovali v pravidelných dvojtýždňových intervaloch dosiahnutý pokrok v plnení úloh identifikovaných NIKA v Správe o implementácii. Na základe týchto pravidelných odpočtov sa predkladá vláde SR informácia o dosiahnutom pokroku, v prípade potreby aj s identifikovaním ďalších potrebných krokov týkajúcich sa najkritickejších a výhľadovo najdôležitejších opatrení.

V časti “vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:

- **Zelená** = úloha bola splnená
- **Oranžová** = čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy
- **Sivá** = pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne
- **Červená** = úloha nebola splnená v stanovenom termíne

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

(ďalej len ako „MŠVVaM SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Podpora desegregácie škôl (K6R5)

Míľnik: Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie

Termín (míľnik): Q3 2023, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandard vyplývajúce z prijatej metodiky: 100%

Termín (cieľ): Q4 2025, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Sfinalizovanie metodického príručky podľa pripomienok Európskej komisie.
- Vypracovanie štandardov desegregácie.
- Príprava komunikačného plánu k týmto materiálom tak, aby bola zabezpečená informovanosť všetkých aktérov vzdelávacieho procesu o desegregačných štandardoch a spustenie komunikačnej kampane.
- Implementácia desegregačných opatrení na školách (musí implementovať 100 % škôl na Slovensku).
- Sfinalizovanie konceptu monitorovania desegregácie a jeho následné uplatňovanie





Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Sfinalizovanie metodologickej príručky podľa pripomienok Európskej Komisie. Metodická príručka desegregácie vo výchove a vzdelávaní bola schválená MŠVVaM SR a je zverejnená na web stránke ministerstva: https://www.minedu.sk/desegregacia/	
Vypracovanie štandardov desegregácie. Štandardy k 31.1.2024 neboli vypracované a MŠVVaM SR nemá túto tému dostatočne uchopenú.	
Príprava komunikačného plánu k týmto materiálom tak, aby bola zabezpečená informovanosť všetkých aktérov vzdelávacieho procesu o desegregačných štandardoch a spustenie komunikačnej kampane. Komunikačná kampaň bola spustená novinárskymi raňajkami k desegregácii v decembri 2023. Zároveň prebiehajú aktivity súlade s komunikačným plánom k desegregácii. Ohľadom komunikačnej kampane prebiehajú ďalšie diskusie medzi MŠVVaM SR a NIKA.	
Implementácia desegregačných opatrení na školách (musí implementovať 100 % škôl na Slovensku). MŠVVaM SR je v termíne splnenia opatrenia. Nakoľko ešte nie sú vytvorené desegregačné štandardy, NIKA vníma riziko možného omeškania daného opatrenia.	
Sfinalizovanie konceptu monitorovania desegregácie a jeho následné uplatňovanie Koncept monitorovania bol schválený ministrom a zverejnený na webovej stránke MŠVVaM SR: https://www.minedu.sk/desegregacia/ . Na základe konceptu monitorovania bude vytvorená metodika monitorovania, podľa ktorej prebehne v Q1 2024 pilotné monitorovanie. Cieľom je na základe stanovenej metodológie vytvoriť prehľad o sledovaných indikátoroch a identifikovať lokality s rizikom segregácie a sledovanie týchto rizík v čase.	

NIKA vníma výrazné meškani pri implementácii reformy. MŠVVaM SR dlhodobo nemá doriešenú otázku desegregačných štandardov, ktoré sa majú v školách prijať a uplatňovať, rovnako ako otázku vyjasnenia si niektorých pojmov s Európskou komisiou, kde je potrebné zo strany MŠVVaM SR pripraviť konkrétnu formuláciu na zaslanie Európskej komisii. Zavedenie systému monitorovania mešká viac ako rok; informačné aktivity boli spustené s ročným oneskorením. Vnímame riziko ďalších omeškaní, a tým aj nesplnenie požadovaných úloh v stanovenom termíne.

Odporúčanie NIKA: Stanoviť konkrétne termíny splnenia nasledovných úloh a ich dodržiavanie:

- Vytvorenie metodiky monitorovania a zavedenie monitorovania desegregácie na školách.
- Vypracovanie štandardov desegregácie a spôsobu ich implementácie.

Opatrenie: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby (K7R2)

Cieľ: Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, v inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach: aspoň 55 % pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu





Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Vyhlásenie ďalšej výzvy na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj (na rok 2024).
- V spolupráci s NIKA pokračovať v diskusiách s Európskou komisiou o možnostiach započítania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vyškolených napr. aj v rámci iných opatrení daného komponentu.
- Verifikovať databázu vyškolených pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom odstránenia akýchkoľvek neakceptovaných duplicít vo vykazovaní a posúdenia súladu s Vykonávacím rozhodnutím.
- Intenzívna komunikácia a zvyšovanie motivácie samotných učiteľov ako aj riaditeľov škôl na zapájanie sa do vzdelávacích aktivít.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŠVVaM SR vyhlásilo uvedenú výzvu (metodické usmernenie č. 3) a zároveň NIKA uzavrela diskusiu s Európskou komisiou o možnosti započítania zamestnancov vyškolených aj cez iné opatrenia v K7R1. Tieto kroky prispievajú k plneniu cieľa.	
MŠVVaM SR je v procese vykonávania administratívnej finančnej kontroly, v rámci ktorej sa overuje aj splnenie súladu s Vykonávacím rozhodnutím. Bude stále potrebné verifikovať databázu vyškolených zamestnancov s cieľom odstránenia duplicít.	
Boli podniknuté vybrané kroky na zintenzívnenie komunikácie o možnostiach školenia.	

Opatrenie: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv (K8R1)

Cieľ: Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami (v percentách - najmenej 90 %).

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Potreba presadiť vyčlenenie potrebnej alokácie zo štátneho rozpočtu na výkonnostné zmluvy
- Uzavretie výkonnostných zmlúv so všetkými verejnými vysokými školami

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh: Potrebné kroky boli uskutočnené a cieľ bol splnený.	
---	--

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (K6R1)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti nového normatívneho systému financovania predprimárneho vzdelávania na základe standardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a





prevádzkových nákladov materských škôl, ako aj dosiahnutie požadovanej miery zaškolenosti detí vo veku štyroch rokov.

Termín (míľnik): Q1 2025, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Pre naplnenie míľnika bude potrebné novelizovať viaceré dotknuté právne predpisy, napr.:
 - Zákon č. 596/2003 Z. z. - Zákon upravuje poskytovanie finančných prostriedkov zo strany obcí a samosprávnych krajov základným umeleckým školám, materským školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a neštátnym zriaďovateľom pre ich základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia.
 - Zákon č. 597/2003 Z. z. - Do tohto zákona bude potrebné vložiť nové ustanovenia súvisiace s financovaním materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov v rámci prenesených kompetencií – normatívne financovanie. Zároveň bude potrebné upraviť ostatné ustanovenia, na ktoré bude mať zmena financovania vplyv (napr. § 1 až 3, § 4c, § 7, § 7a, § 8b, § 8c).
 - Zákon č. 245/2008 Z. z. - V tomto zákone bude potrebné upraviť ustanovenie o určovaní výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materských škôl (§ 28).
 - Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 597/2003 Z. z., ktorý určuje podrobnosti výpočtu normatívov a normatívnych príspevkov, o. i. aj pre základné školy a stredné školy všetkých zriaďovateľov a pre materské školy a školské zariadenia len v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálnych úradov školskej správy. Do tohto nariadenia bude potrebné vložiť nové ustanovenia, na základe ktorých sa určí postup výpočtu normatívov pre materské školy pre obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a upraviť ostatné ustanovenia súvisiace s výpočtom normatívov (napr. § 1, § 3, § 4).
 - Zákon č. 564/2004 Z. z. – Potrebná je úprava výnosu dane pre obce z dôvodu, že obce už nebudú financovať materské školy. V súčasnosti je výnos dane, ktorý je príjmom obcí, vo výške 70 %. Tie budú financované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Gestorom tohto zákona je MF SR. Bude potrebné rozhodnúť, ako sa upraví pre obce % z dane z príjmu fyzických osôb z dôvodu, že bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky do rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR, z ktorej sa budú financovať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov podobne ako školy normatívnym spôsobom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
 - Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 564/2004 Z. z. a upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, obciam a samosprávnym krajom. V prílohe č. 3 bude potrebné vypustiť všetky koeficienty súvisiace s financovaním detí v materských školách (4 koeficienty), doplniť koeficient na stravovanie dieťaťa v materskej škole a vypustiť tab. č. 2 z prílohy č. 3. Zároveň bude potrebné upraviť v prílohe č. 4 vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane.





- V rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) bude potrebné sa vysporiadať aj s očakávanými odlišnými stanoviskami zainteresovaných strán. K uvedenému je možné očakávať rozsiahlejšiu diskusiu, preto je potrebné legislatívny proces spustiť s predstihom.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŠVVaM SR informovalo NIKA o vypracovaní návrhu legislatívnej úpravy zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. a o ich predložení na sekciu legislatívno-právnu, na spracovanie paragrafového znenia týchto zákonov. Uvedené návrhy zatiaľ na NIKA predložené neboli. Ohľadom zmeny zákona č. 564/2004 Z. z. prebiehajú rokovania s relevantnými aktérmi.	
MŠVVaM SR uskutočnilo v priebehu januára 2024 niekoľko stretnutí ohľadom zmeny financovania materských škôl, najmä s MF SR, Zväzom miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.	

Opatrenie: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (**K6R1**)

Cieľ: Počet novovytvorených kapacít: 9114 miest

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Prerokovať s NIKA možnosti vyhlásenia výzvy na projektovú podporu pri rozširovaní kapacít materských škôl, keďže jedným z identifikovaných problémov je nedostatok odborných kapacít potencionálnych žiadateľov.
- Pripraviť analýzu dopytu po rozširovaní kapacít materských škôl, z ktorej bude zrejmé, koľko kapacít je reálne potrebné a možné vybudovať v rámci plánu obnovy.
- V prípade potreby zjednodušiť nastavenia vyhlásenej výzvy, napr. zväžiť odstránenie podmienky požadujúcej rozšírenie kapacity minimálne o 10 miest.
- Pripraviť komunikáciu smerom k zriaďovateľom materských škôl o plánovaných zmenách výzvy (možnosti odstránenia podmienok týkajúcich sa minimálneho počtu vybudovaných kapacít) ako aj o zavádzaní právneho nároku na miesto v materskej škole (z dôvodu očakávaného vyššieho náporu na kapacity materských škôl po zavedení právneho nároku na miesto v materskej škole pre deti od 3 a 4 rokov).

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

NIKA neviduje návrhy zo strany MŠVVaM SR súvisiace s odstránením identifikovaného problému nedostatku odborných kapacít potencionálnych žiadateľov.	
K 31.1.2024 NIKA neviduje analýzu dopytu ohľadne potrebných kapacít materských škôl. V rámci danej analýzy je potrebné zohľadniť aj skutočnú potrebu miest materských škôl ako aj presné informácie o už realizovaných projektoch z iných zdrojov (napr. Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“))	





V rámci zjednodušovania podmienok uvedených vo výzve MŠVVaM SR zaslalo NIKA návrh výzvy bez verejného obstarávania (ďalej len „VO“) dňa 1.2.2024, ktorú NIKA v súčasnosti posudzuje.	
Vzhľadom na nízky dopyt po výzve (kapacity, ktoré by boli vytvorené na základe už podaných žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“, momentálne zodpovedajú cca 30 % cieľa) NIKA očakáva, že MŠVVaM SR zvýši intenzitu komunikácie s potenciálnymi žiadateľmi.	

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)

Cieľ: Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením z 30 % na 90 %

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Dokončenie zberu informácií o stave digitalizácie jednotlivých škôl (proces pasportizácie)
- Bude potrebné vyriešiť zásadné otázky o realizácii časti investície, ktorá sa týka zlepšenia digitálnej infraštruktúry, ako napríklad forma VO a jeho nositeľa (centrálne verejné obstarávanie na MŠVVaM SR vs. obstarávanie na úrovni prijímateľov), najmä pri časti týkajúcej sa prípadných stavebných úprav na školách, zabezpečenia internetového pripojenia a súvisiacich služieb a pod.
- Príprava podkladov do VO a začatie využívania dynamického nákupného systému na nákup digitálneho vybavenia.
- Priebežné obstarávanie a doručenie vybavenia potrebného na splnenie štandardu vstupnej digitálnej úrovne do škôl.
- Predloženie informácie NIKA, akým spôsobom bude realizovaná časť investície týkajúca sa digitálnej infraštruktúry (v zmysle definície použitej pri príprave projektovej dokumentácie schválenej MIRRI SR) a doplnenie relevantných krokov do implementačného plánu.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŠVVaM SR už zozbieralo údaje o aktuálnom stave digitalizácie na > 90% škôl (podľa vyjadrenia MŠVVaM SR ku 31.1.2024) a proces pasportizácie má byť v blízkej dobe ukončený.	
Následne bude možné pripraviť detailné podklady do VO a začať priebežné obstarávanie digitálneho vybavenia cez dynamický nákupný systém.	
Zatiaľ neboli uzavreté kľúčové otázky o spôsobe a pláne realizácie časti investície týkajúcej sa infraštruktúry (najmä v otázke VO).	





3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. (K6R2)

Cieľ: Počet vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov: 10 000

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Aktuálny stav implementácie:

- NIKA eviduje riziko nestanovených efektívnych procesov ako aj neefektívnej komunikácie medzi MŠVVaM SR ako vykonávateľom a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVAM) ako sprostredkovateľom. NIKA momentálne nedisponuje ani priebežným stavom vyškolených pedagogických/odborných zamestnancov; ako ani finálnymi odpoveďami na otázky Európskej komisie z 5.12.2023.

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Pripraviť a predložiť NIKA odpovede pre Európsku komisiu na mail z 5.12.2023.
- Doplniť k monitorovacím správam priebežný prehľad naplnenia cieľa C6.6 plánu obnovy – počet vyškolených pedagogických/odborných zamestnancov (SIPOO - Príloha č. 5.1 - 4 Prehľad k verifikačnému mechanizmu).

Ministerstvo spravodlivosti SR

(ďalej len „MS SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

MS SR nemá žiadne míľniky a ciele v 5. žiadosti o platbu. Kritické sú 3 míľniky v 8. žiadosti o platbu.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (111 931 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach a Okresného súdu v Banskej Bystrici a následne vyhlásiť VO na zhotoviteľa rekonštrukcie, a to najneskôr do 15.12.2023.
- Zabezpečiť včasné dokončenie projektovej dokumentácie a následne pripraviť podklady na zaslanie priamych vyzvaní a VO na zhotoviteľov stavebných prác pri ostatných budovách súdov.





Vyjadrenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Krok zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach nebol splnený z dôvodu, že Krajský súd v Košiciach (prijímateľ) a vykonávateľ riešili zmenu rozsahu stavebných prác (ich rozšírenie) nad rámec pôvodne schváleného rozsahu. Tento postup vykonávateľa spôsobil ďalšie omeškanie projektu o 3 až 4 mesiace.	
Krok zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Okresného súdu v Banskej Bystrici nebol splnený z dôvodu zdlhavej diskusie k navýšeniu rozpočtu na daný projekt medzi prijímateľom a vykonávateľom. Podľa aktualizovaného harmonogramu predloženého vykonávateľom sa vyhlásenie priameho vyzvania oneskorí o ďalšie 3 mesiace.	
Pri ďalších projektoch aktuálne prebieha príprava projektovej dokumentácie (5 projektov).	
Pri desiatich projektoch bolo verejné obstarávanie na dodanie projektovej dokumentácie neúspešné. Od novembra 2023 pri týchto desiatich projektoch nenastal žiadny posun - pôvodný zámer, nadviazať spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou (STU) Bratislava pri príprave projektovej dokumentácie, sa nepodarilo zrealizovať, nevyhlásili sa ani nové verejné obstarávania. Bude potrebné urýchlene vyhlásiť opakované verejné obstarávanie, čo spôsobí ďalšie omeškanie implementácie míľnika.	
3 projekty sú pred podpisom zmluvy na dodávku projektovej dokumentácie, pri 1 projekte prebieha VO.	

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (24 909 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Bezodkladne vykonať nevyhnutné kroky pre výber a obstaranie budovy pre Mestský súd III a Mestský súd IV najneskôr do konca januára 2024.
- Zabezpečiť včasnú prípravu podkladov na vyhlásenie priamych vyzvaní a VO na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpených budov súdov.

Vyjadrenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Krok vykonať nevyhnutné kroky pre výber a obstaranie budovy pre Mestský súd III a Mestský súd IV najneskôr do konca januára 2024 sa nepodarilo zrealizovať. Vykonávateľ pristúpil k opätovnému procesu výberu budovy pre dané súdy a k zámeru vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, pričom ukončenie tohto procesu predpokladá do konca marca 2024. Finálny termín ukončenia realizácie projektu (december 2025) by aj napriek tomuto posunu mal byť dodržaný.	
Krok zabezpečiť včasnú prípravu podkladov na vyhlásenie priamych vyzvaní a VO na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpených budov súdov - je v plnení. Aktuálne prebieha príprava investičnej štúdie pre úpravu priestorov Okresného súdu v Žiline, ktorá bude	





podkladom pri príprave priameho vyzvania. Termín na vyhlásenie priameho vyzvania – najneskôr do 31.3.2024.

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)

Míľnik: Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Príprava analýzy existujúcich procesov a definícia funkčných požiadaviek pre nový IS. Je potrebné zabezpečiť výstupy v dostatočnej kvalite, aby boli ihneď využiteľné pre nového dodávateľa informačného systému a to najneskôr do 31.12.2023.

Vyjadrenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Príprava analýzy existujúcich procesov do 31.12.2023 nebola splnená k danému termínu. V období 1.10.2023 - 31.12.2023 boli analyzované procesy pre civilné a trestné konanie. V rámci analýzy boli realizované stretnutia s kľúčovými užívateľmi súdu k vypracovaniu analýzy, dodanie výstupov od analytikov a zapracovanie pripomienok vznesených od kľúčových užívateľov súdu. Aktuálne je stav analýzy pre ostatné konania pozastavený z dôvodu nedisponovania personálnych kapacít procesných analytikov (analytici mali uzatvorené zmluvy len do 31.12.2023). Touto problematikou sa MS SR zaoberá.

Ministerstvo vnútra SR

(ďalej len „MV SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (K16I1)

Míľnik: Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii (goAML, Centrálny register účtov, rekonštrukcie a vybavenie)

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR (resp. MF SR):

- Vykonať potrebné kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy s dodávateľom hardvérového riešenia pre IS goAML, resp. preskúmať alternatívne riešenia pre umiestnenie systému najneskôr do 15.12.2023.
- Zabezpečiť potrebné kroky v súvislosti so zmenou vykonávateľa časti opatrenia, resp. uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v prípade, že k zmene vykonávateľa nedôjde, najneskôr do 15.12.2023.
- Zabezpečiť schválenie záväzného vykonávacieho predpisu, ktorým sa ustanovia podrobnosti ohľadom zasielania údajov do Centrálného registra účtov do 31.12.2023.





Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zmluva s dodávateľom hardvérového riešenia pre IS goAML uzatvorená - krok splnený. Je potrebné s dodávateľom dokomunikovať čo najskoršie možné dodanie a následne rýchla konfigurácia údajov zo strany Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ktorý je dodávateľom softvéru.	
Vykonávateľ (MV SR) a prijímateľ (MF SR) sa nedohodli na zmene vykonávateľa. Dodatok k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom zriadenia informačného systému Centrálny register účtov nebol k 31.1.2024 uzatvorený - krok nebol splnený. Dodatok je už týždne v štádiu prípravy. Momentálne je v procese vnútrorezortného pripomienkového konania (ďalej len „VPK“) na MF SR.	
MF SR sa zaviazalo k vydaniu vykonávacieho predpisu k 1.2.2024. Vykonávací predpis nebol k 1.2.2024 vydaný - krok nesplnený. Vydanie vykonávacieho predpisu je kľúčovým elementom z hľadiska naplnenia systému údajmi. Je potrebné jeho bezodkladné vydanie predpisu následné podpísanie integračných dohôd.	

2. Výchľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4)

Cieľ: Zriadenie centier zdieľaných služieb (20)

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Upraviť výzvu na predkladanie ŽoPPM tak, aby bola prispôbená potrebám samospráv, a zároveň aby bola v súlade požiadavkami vyplývajúcimi z opatrenia Plánu obnovy.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

K 31.1.2024 nebola žiadosť o zmenu výzvy doručená. MV SR spolu s MIRRI SR navrhlo zmenu výzvy na spôsob priamych vyzvaní. NIKA s touto zmenou nesúhlasí. Vzhľadom na časové omeškanie a možné riziká NIKA navrhuje úpravu už existujúcej výzvy. MV SR do 15.2.2024 predloží NIKA finálne rozhodnutie podložené analýzou o spôsobe zmeny prístupu k výzve - krok zatiaľ nesplnený

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Cieľ: Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier (2)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Uzatvoriť zmluvu s dodávateľom projektovej dokumentácie pre projekt integrovaného bezpečnostného centra v Banskej Bystrici najneskôr do 8.12.2023.
- Zabezpečiť všetky prípravné práce pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby, ako aj technického vybavenia integrovaného bezpečnostného centra.





Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie pre projekt integrovaného bezpečnostného centra v Banskej Bystrici bola dňa 25.1.2024 uzatvorená - krok splnený.	
MV SR avizovalo, že podnikne všetky potrebné kroky k vyhláseniu VO na zhotoviteľa stavby ako aj technického vybavenia, avšak až po dodaní projektovej dokumentácie. Vzhľadom na výrazné omeškanie v implementácii NIKA žiada, aby boli podklady k VO na zhotoviteľa stavby ako i technické vybavenie vypracovávané priebežne, už počas prípravy projektovej dokumentácie, najneskôr však počas realizácie územného a stavebného konania, následne s realizáciou VO na zhotoviteľa stavby tak, aby po obdržaní stavebného povolenia mohol zhotoviteľ stavby bezodkladne začať so stavebnými prácami - krok nespĺnený.	

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19 R4)

Míľnik: Stratégia spravovania budov štátnej správy

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Míľnik: Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Na účely spracovania prvej časti stratégie - štúdie mapujúcej systémy a nástroje podpory obnovy budov pre postupy hĺbkovej obnovy a energetického manažmentu budov (do Q1 2024) je potrebné zabezpečiť odborné kapacity.
- Následne má byť stratégia spracovaná a prijatá vládou.
- Na základe prijatej stratégie má byť zriadený a začať činnosť ústredný koordinačný orgán pre administratívne budovy štátnej správy.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Uznesením vlády SR č. 31/2024 bolo ako vykonávateľ reformy pre časť kapitoly REPowerEU (reformy „Reforma spravovania budov štátnej správy“) Plánu obnovy Slovenskej republiky určené MV SR. Aj z dôvodu zmeny vykonávateľa zatiaľ nedošlo ku krokom vedúcim k pokroku v implementácii tohto opatrenia. Na spoločnom pracovnom stretnutí 23.1.2024 sa NIKA dohodla s MV SR na vytvorení pracovnej skupiny na technickej úrovni za účelom včasného plnenia míľnikov predmetnej reformy.

Opatrenie: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku (K 10 I1)

Cieľ: Vybudovanie troch plne funkčných stredísk („one-stop shopov“) poskytujúcich komplexné služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku





Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Vypracovanie koncepčného dokumentu na zriadenie troch stredísk (one-stop shopov) a jeho predloženie na NIKA.
- Vybudovanie troch plne funkčných stredísk (one-stop shopov) do Q4 2024.
- Poskytnutie komplexných podkladov k zámeru realizácie online platformy.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MV SR ako vykonávateľ mal predložiť koncepčný dokument na zriadenie stredísk do 30.9.2023. Do dnešného dňa, predmetný koncepčný dokument nebol predložený NIKA. V súvislosti s online platformou neboli NIKA poskytnuté doposiaľ žiadne podklady.

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16 I3)

Cieľ: Modernizácia hasičských staníc (7)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Uzatvoriť zmluvy s dodávateľmi projektových dokumentácií pre hasičské stanice v Devínskej Novej Vsi a Zvolene bezodkladne, najneskôr do 15.2.2024.
- Vyhlásiť VO na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stanicu na Radlinského ulici v Bratislave bezodkladne, najneskôr do 15.2.2024.

Úrad vlády SR - Výskumná a inovačná autorita

(ďalej len „VAIA“)

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Finančné nástroje na podporu inovácií (K9I6)

Míľnik: Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany VAIA:

- Pre splnenie daného míľnika je potrebné v investičnej fáze a v súlade s investičnou stratégiou/zmluvnou dohodou spustiť minimálne dva finančné nástroje. Finančné nástroje podporujú inovácie v podnikoch a zahŕňajú tieto schémy:
 - kapitálový vstup v ranej fáze životného cyklu podniku
 - kapitálový vstup v rastovej fáze podnikov
- Na oba finančné nástroje už bola podpísaná Zmluva o financovaní finančného nástroja s Osobou vykonávajúcou finančné nástroje, ktorou je Slovak Investment Holding, a.s. (ďalej len “SIH”).
- Ďalšie potrebné kroky:





- v prípade kapitálového vstupu v rastovej fáze - v najbližšej dobe (Q1 2024) podpísať zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi,
- v prípade kapitálového vstupu v ranej fáze - v priebehu roka 2024 spustiť investičnú fázu nástroja.

Ministerstvo zdravotníctva SR

(ďalej len „MZ SR“)

MZ SR je nad rámec odpočtovania pokroku jednotlivých opatrení uvedených v úlohe B1 Uznesenia taktiež uložená úloha vykonať krízové opatrenia, ktorá mu bola uložená uznesením vlády SR č. 513 zo dňa 11. októbra 2023 a predkladať odpočty týchto opatrení vo frekvencii raz mesačne, pričom súčasť uvedených odpočtov tvorí stanovisko NIKA k ich zneniu. NIKA pravidelne vykonáva dôkladné posudzovanie odpočtu plnenia vyššie uvedených úloh a na základe tohto posúdenia identifikovala potrebu zjednotenia predmetných úloh a to nasledovným spôsobom:

- Úlohy, ktoré sú v tomto materiáli (nižšie) identifikované v rámci aktuálne najkritickejších míľnikov a cieľov, ako aj v rámci výhľadovo najdôležitejších opatrení a ktoré sú súčasne predmetom krízových opatrení boli modifikované tak, aby reflektovali obsah uložených krízových opatrení a tiež aktualizovali ich obsah, súčasne reflektujú a aktualizujú aj úlohy uložené Uznesením. Nižšie uvedené textácie preto predstavujú aktualizáciu uvedených úloh, pričom ich odpočet reflektuje doterajší pokrok pri ich plnení aj v kontexte pôvodného znenia dotknutých úloh.
- Úlohy, ktoré boli uložené MZ SR v rámci krízových opatrení a v rámci ktorých nedošlo podľa posúdenia NIKA k požadovanému pokroku a splneniu stanovených opatrení, pričom tieto neboli subjektom úlohy B1 uloženej Uznesením sú uvádzané v tejto kapitole nižšie, v časti **Ďalšie problematické opatrenia**. Na základe realizácie uvedeného postupu a ďalšej povinnosti odpočtovať nižšie uvádzané úlohy zaniká potreba odpočtovania vyššie spomenutých krízových opatrení, čo je reflektované v návrhu uznesenia vlády SR k tomuto materiálu.

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Centralizácia riadenia najväčších nemocníc (K11R3)

Míľnik: Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Počet (19) nemocníc zapojených do systému centrálného riadenia

Termín (cieľ): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je potrebné kriticky zhodnotiť schopnosť zimplementovať predmetnú reformu a s ňou súvisiacu investíciu v stanovenom rozsahu a termíne. Komplexnú analýzu je potrebné vypracovať so zapojením relevantných aktérov s cieľom reálne zhodnotiť možnosti riadnej a včasnej





implementácie dotknutých opatrení a navrhnuť spôsob vykonania opatrení. Uvedené kroky je potrebné vykonať bezodkladne, najneskôr však do 15.12.2023 a informovať o ich vykonaní NIKA.

- Ďalšie kroky je potrebné realizovať v súlade s úlohami a termínmi uloženými v krízových opatreniach.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Vykonávateľ investície (MZ SR) kriticky zhodnotil schopnosť zimplementovať predmetnú reformu a s ňou súvisiacu investíciu v stanovenom rozsahu a termíne. Kritické zhodnotenie implementácie predmetnej reformy a investície bolo komunikované v materiáli “Zoznam opatrení Plánu obnovy vo vecnej pôsobnosti vykonávateľa, ktoré nie je možné z objektívnych dôvodov z časti alebo úplne zrealizovať”.	
Zároveň, vzhľadom na fakt, že doposiaľ nebola prijatá potrebná legislatívna zmena, ktorá umožní zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc, je nevyhnutné aby vykonávateľ realizoval všetky kroky potrebné pre včasné prijatie potrebných legislatívnych úprav.	
Proces prípravy legislatívnej zmeny na strane vykonávateľa prebieha, ide však len o mierny pokrok v plnení úlohy, ktorú je spolu so zriadením orgánu pre centrálné riadenie potrebné verifikovať do podania 5. žiadosti o platbu.	

Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)

Míľnik: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení

Termín: Q4 2024, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Vybavenie troch ústavov srdcovocievnych chorôb navigačným systémom na vykonávanie zákrokov pri liečbe fibrilácie predsiení.

Termín: Q4 2024, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

Jednotlivé kroky je potrebné realizovať v súlade s úlohami a termínmi uloženými v krízových opatreniach.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Vykonávateľ preukázal pokrok v implementácii opatrení. VO a proces inštalácie pre Národný ústav srdcových chorôb v Bratislave bolo ukončené a operatívne výkony novou technológiou sa začali realizovať. VO pre Stredoslovenský a Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb bude ukončené v najbližších týždňoch a bude realizovaná inštalácia potrebných technológií. Vzhľadom k preukázanému pokroku v implementácii opatrení, odporúča sa uvedené opatrenie v ďalšej správe o pokroku vypustiť.	
---	--





2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Vybudovanie psychosociálnych centier (K12I3)

Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4)

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5)

Milník: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 28

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je nevyhnutné, aby zo strany MZ SR došlo k zrevidovaniu implementačného potenciálu v prípade uvedeného opatrenia, tzn. je potrebné komplexne a kriticky zhodnotiť:
- Možnosti riadneho a včasného splnenia príslušného cieľa zo strany jednotlivých prijímateľov, ktorým v dôsledku omeškaní na strane MZ SR nebude poskytnutý primeraný čas na realizáciu stavebných a rekonštrukčných projektov.
- Akým spôsobom bude naplnený príslušný cieľ, nakoľko prostredníctvom výziev nebol vybraný dostatočný počet prijímateľov.
- Súčasťou tohto hodnotenia má byť návrh riešenia, ktorý bude obsahovať konkrétne kroky, vrátane termínov ich splnenia. Tento výstup má byť zo strany MZ SR vyhotovený a zdieľaný s NIKA bezodkladne.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Splnenie dotknutého kumulovaného cieľa (vybudovanie 28 komunitných centier) je stále vysoko rizikové, jednak z perspektívy meškajúcich procesov na strane vykonávateľa (posudzovanie ŽoPPM, zazmluvňovanie prijímateľov, príprava nových výziev na predkladanie ŽoPPM, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť), ako aj z perspektívy stavebného charakteru plnenia investície, nakoľko v dôsledku vzniknutých oneskorení na strane vykonávateľa nie je k dispozícii primeraný čas potrebný na výstavbu nových budov či realizáciu rozsiahlych rekonštrukcií, vrátane všetkých súvisiacich procesov.	
Vo výraznom omeškaní sú všetky implementačné kroky potrebné k včasnému splneniu cieľa, tzn. zahájeniu a včasnému dokončeniu rekonštrukcie a výstavby predmetných centier. Konkrétne ide o vysporiadanie vlastníckych vzťahov, vydanie stavebných povolení, územných rozhodnutí, vyhlasovanie VO na projektovú dokumentáciu a VO na zhotoviteľov stavieb. Ide o procesy, ktoré podľa informácií NIKA neboli zahájené, čo priamo súvisí s tým, že dosiaľ nedošlo k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi. Zároveň platí, že z troch výziev, ktoré majú prispievať k plneniu dotknutého cieľa, nevzišiel dostatočný počet prijímateľov a opakované výzvy doposiaľ neboli realizované.	

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)

Milník: Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc

Termín: Q1 2024, 6. žiadosť o platbu





Cieľ: Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Pri projektoch výstavby nemocníc - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici (ďalej len „FNsP“) a Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine (ďalej len „UNsvM“) je potrebné zo strany MZ SR dôsledne monitorovať harmonogram prípravy projektu a proaktívne mitigovať všetky prípadné riziká spojené s implementáciou oboch projektov.
- Pri projektoch, kde boli prijímatelia vybraní prostredníctvom výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10 je potrebné vykonávať dôsledné monitorovanie implementácie investície a včasného vykonávania všetkých potrebných implementačných krokov v jednotlivých projektoch (kontrola VO, poskytovanie platieb, manažment rizík a i.) tak, aby sa v predstihu identifikovali možné problémy a existoval dostatočný časový priestor na ich vyriešenie.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

NIKA dôsledne monitoruje projekt UNsvM v Martine a očakáva čo najskoršie ukončenie procesov VO na zhotoviteľa stavby.	
FNsP v Banskej Bystrici postupuje podľa harmonogramu. Čo sa týka ďalších rekonštrukčných projektov implementovaných v rámci Investície 2 Komponentu 11, niektorí prijímatelia vybraní prostredníctvom výzvy č. 11I0121V09 (projekty nad 5 mil. eur) avizujú omeškania v plnení.	

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby (K11I4)

Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchranej zdravotnej služby: 55

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Predložiť harmonogram výstavby staníc záchranej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) so zohľadnením termínu vydania právoplatného stavebného povolenia pre poslednú stanicu a dodržať termín zahájenia výstavby tejto stanice.
- Prostredníctvom operačného strediska záchranej zdravotnej služby (ďalej len „OS ZZS“) OS ZZS zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre všetky stanice ZZS, a to na konkrétne lokality a v zmysle aktualizovaného harmonogramu.
- Prostredníctvom OS ZZS zabezpečiť právoplatné stavebné povolenia ku všetkým stanicám ZZS v zmysle aktualizovaného harmonogramu.
- Zahájiť výstavbu posledných staníc ZZS v zmysle aktualizovaného harmonogramu a následne dôsledne kontrolovať priebeh výstavby a všetkých súvisiacich procesov.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Ku dňu 2.2.2024 je Dodatok č. 2 k zmluve s projekčnou kanceláriou podpísaný, taktiež sú podpísané rámcové zmluvy so siedmimi zhotoviteľmi stavieb. Harmonogram je potrebné	
--	--





neodkladne aktualizovať tak, aby boli zrejmé všetky posuny, ktoré budú mať vplyv na odovzdanie posledných staníc ZZS a následne plniť termíny podľa tohto harmonogramu.

Opatrenie: Investície v rámci komponentov 12 a 13 v gescii MZ SR, v rámci ktorých sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoPPM

Ciele:

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti (počet podporovaných poskytovateľov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (počet vytvorených a obnovených lôžok)

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Počet založených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (počet prevádzkovateľov nových a prestavaných hospicov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok (minimálny počet zrekonštruovaných lôžok následnej starostlivosti)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

Je potrebné bezodkladne dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov pri uzavretých výzvach:

- 13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
- 13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov)
- 12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov)
- 12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier)

Zároveň je potrebné čo najskôr sfinalizovať a vyhlásiť nové výzvy, ktorých opätovné vyhlásenie je nevyhnutné z dôvodu vysokého rizika nesplnenia cieľa. Ide o nasledovné výzvy:

- Rozšírenie siete mobilných hospicov
- Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra
- Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti
- Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Pretrvávajúce meškania pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a tiež pri uzatváraní zmlúv so žiadateľmi, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu naďalej predstavuje významné riziko nesplnenia viacerých cieľov naviazaných





predovšetkým na opatrenia Komponentu 12 a 13. Uvedené platí predovšetkým, nie však výlučne, pri stavebných projektoch, v rámci ktorých je potrebná dostatočná časová alokácia na projektové aktivity. Ďalším významným rizikom pre včasné a úplné splnenia cieľov naviazaných na dotknuté investície je neúmerne zdĺhavá príprava výziev, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť, a to napriek tomu, že ich substantívna stránka je vopred daná znením pôvodných výziev.

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii⁴

Opatrenie: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (K12 R1)

Míľnik: Zriadenie dvoch koordinačných orgánov pre duševné zdravie

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Aktuálny stav implementácie:

Na základe dlhodobého a detailného mapovania pokroku v implementácii tohto opatrenia zo strany NIKA je potrebné konštatovať, že implementácia nenapreduje požadovaným tempom - sú navyšované omeškania v plnení jednotlivých čiastkových krokov (ktoré aktuálne dosahujú mieru omeškania viac ako jeden rok) a je zásadne ohrozené včasné a riadne plnenie príslušného míľnika. Napriek tomu, že uvedené opatrenie bolo predmetom krízových opatrení, v zásade žiaden z čiastkových krokov, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne napredovanie implementácie, nebol splnený. NIKA zároveň nedisponuje primeraným uistením, že k ich plneniu dôjde v horizonte krátkeho času. Konkrétne, kľúčovými krokmi sú predovšetkým:

- Vyhlásenie VO na dodanie registra psychológov naprieč rezortami (so stanoveným termínom plnenia Q2 2022)
- Vládou schválená legislatívna úprava o psychologickéj činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje SKP (so stanoveným termínom plnenia v Q4 2022)

V dôsledku vyššie uvedeného iniciovalo MZ SR návrh na úpravu spôsobu implementácie opatrenia, v rámci ktorej by sa termín plnenia uvedeného míľnika posunul z Q2 2025 na Q4 2025.

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je nevyhnutné bezodkladne vyhlásiť VO na vytvorenie registra psychológov, pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychodiagnostických metód (viď stať k Investícii 6 Komponentu 12)
- Následne je potrebné uzatvoriť zmluvu s dodávateľom registra psychológov, z obsahu ktorej bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr do konca Q2 2025, nakoľko napriek požiadavke MZ SR, aby tento termín bol predmetom úpravy s navrhovaným posunom na Q4 2025, pokiaľ nie je uvedené revidované, je potrebné postupovať v súlade s platným znením Vykonávacieho rozhodnutia.

⁴ Nakoľko nižšie uvedené opatrenia neboli dosiaľ predmetom úloh uložených rezortu uznesením vlády tak, ako opatrenia uvádzané vyššie, vyjadrenie NIKA k pokroku v ich plnení nižšie sa neuvádza.





- Príprava legislatívnej úpravy o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušných míľnikov a cieľov a jej bezodkladné predloženie na schválenie vládou SR.

Opatrenie: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód (K12I6)

Cieľ: Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Aktuálny stav implementácie:

Na základe dlhodobého a detailného mapovania pokroku v implementácii tohto opatrenia zo strany NIKA je potrebné konštatovať, že implementácia nenapreduje požadovaným tempom - sú navyšované omeškania v plnení jednotlivých čiastkových krokov (a je zásadne ohrozené včasné a riadne plnenie príslušného cieľa. Napriek tomu, že uvedené opatrenie bolo predmetom krízových opatrení, v zásade žiaden z čiastkových krokov, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne napredovanie implementácie, nebol splnený. NIKA zároveň nedisponuje primeraným uistením, že k ich plneniu dôjde v horizonte krátkeho času. Konkrétne, kľúčovými krokmi sú predovšetkým:

- Národný digitálny register psychodiagnostických metód - vyhlásenie VO na vytvorenie registra (so stanoveným termínom plnenia v Q2 2022)
- Uzatvorenie zmluvy s výskumnou inštitúciou, ktorá bola vybraná pre výkon štandardizácie, resp. reštandardizácie identifikovaných psychodiagnostických metód (so stanoveným termínom plnenia v Q4 2022)
- Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód (so stanoveným termínom plnenia v Q2 2023)

V dôsledku vyššie uvedeného iniciovalo MZ SR návrh na úpravu, v rámci ktorej by sa termín plnenia uvedeného cieľa posunul z Q2 2025 na Q4 2025.

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je nevyhnutné bezodkladne vyhlásiť VO na vytvorenie registra psychodiagnostických metód (pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychológov - vid' stať k Reforme 1 Komponentu 12).
- Paralelne je potrebné čo najskôr uzatvoriť zmluvu s inštitúciou, ktorá vykoná štandardizáciu a reštandardizáciu psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ včasne a riadne splnený.
- Po uzavretí príslušného VO je potrebné čo najskôr uzatvoriť zmluvu s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ včasne a riadne splnený.





Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(ďalej len „MPSVR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Reforma posudkovej činnosti (K13R2)

Míľnik: Zjednotenie posudkovej činnosti

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Sfinalizovať návrh zákona a začať legislatívny proces.
- Pripraviť priame vyzvanie a uzatvoriť zmluvu s prijímateľom, ktorý následne vyhlási VO.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Na návrhu zákona rezort pracuje, prebiehajú zasadnutia pracovnej skupiny a uskutočňuje sa zapracovávanie pripomienok. Návrh zákona nebol k 31.1.2024 sfinalizovaný. Míľnik bol však navrhnutý na úpravu. V prípade úspešnej revízie by došlo k posunu termínu splnenia míľnika na z Q1 2024 na Q4 2025, čím by sa znížilo riziko neplnenia míľnika v termíne a reforma by sa časovo zosúladiť so súvisiacou reformou financovania sociálnych služieb. Druhý z uvedených krokov je splnený priame vyzvanie bolo zverejnené a došlo aj k uzatvoreniu zmluvy s prijímateľom (Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR) na obstaranie kancelárskeho a počítačového vybavenia pre posudzovateľov.

Opatrenie: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu (K13R3)

Míľnik: Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Bezodkladne identifikovať kroky potrebné k majetkovo-právnemu zabezpečeniu budov pobočiek inšpekcie v tých krajocho, kde k uvedenému ešte nedošlo⁵ a tieto kroky zaviesť bezodkladne do praxe.
- Je potrebné zanalyzovať potreby debariérizácie jednotlivých priestorov inšpekcie v kontexte časových a rozpočtových nárokov a uvedené zdieľať s NIKA. Zároveň je potrebné uvedené projekty debariérizácie realizovať čo najskôr tak, aby došlo k včasnému a riadnemu splneniu príslušného cieľa.⁶
- Nábor zamestnancov je celkovo potrebné akcelarováť v prípade všetkých pobočiek inšpekcie tak, aby bol plný stav (168 zamestnancov) dosiahnutý čo možno najskôr.

⁵ Pozn.: Uvedený text bol modifikovaný v nadväznosti na pokrok v plnení úloh.

⁶ Uvedený krok je týmto materiálom zavedený, k jeho plneniu sa preto NIKA nižšie nevyjadruje.





Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V súvislosti s majetkovo právnym zabezpečením budov pobočiek inšpekcie došlo k miernemu posunu – v prípade Bratislavského kraja sa čaká na prevzatie budovy. V prípade Prešovského a Košického kraja nedošlo k želanému pokroku. Nábor zamestnancov taktiež nenapreduje želaným tempom (počet zamestnancov k 31.01.2024 bol 84). Ďalšie výberové konania by mal rezort začať realizovať bezodkladne a to v adekvátnom počte naprieč jednotlivými krajinami.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)

Cieľ: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (441 jednotiek váženej kapacity (= 200 miest))

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (154 jednotiek váženej kapacity (= 154 miest))

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Je potrebné nájsť spôsoby motivácie prijímateľov a zefektívnenia procesov tak, aby bol potrebný počet stavieb alebo rekonštrukcií s korešpondujúcim počtom miest v zariadeniach sociálnych služieb dokončený optimálne do Q2 2024, najneskôr však do termínu podávania 6. žiadosti o platbu v Q1 2025.
- Zároveň je potrebné zo strany vykonávateľa zvýšiť záujem špecificky o ambulantné sociálne služby, tzn. nájsť spôsoby motivácie potenciálnych žiadateľov o to, aby sa prihlásili do výzvy s cieľom vytvárať nové kapacity ambulantných služieb.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Rezort prijal viaceré podporné opatrenia (analýzu výstupov dotazníka potenciálnych žiadateľov, webináre k VO v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie, telefonické zisťovanie aktuálneho stavu a prípadných problémov pri príprave ŽoPPM na ambulantné služby). Prijaté opatrenia však NIKA nepovažuje za dostatočné; vysoké riziko nesplnenia príslušných cieľov sa neznížilo a naďalej pretrváva. Rezort navrhol príslušné ciele na úpravu, avšak pokým k nedôjde k zrealizovaniu predmetnej zmeny je potrebné postupovať v súlade s platným znením Vykonávacieho rozhodnutia Rady, tzn. vyvíjať adekvátnu snahu smerujúcu k čo najskoršiemu splneniu príslušných parciálnych cieľov.





Ministerstvo hospodárstva SR

(ďalej len „MH SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Aktuálne za MH SR vo vzťahu k 5. žiadosti o platbu neevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE (K1I3)

Cieľ: Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav (52 MW)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Zabezpečiť čo najskoršie vyhlásenie zostávajúcich výziev (spojená výzva na podporu výstavby batériových úložísk a modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární, a výzva na podporu výroby vodíka elektrolýzou).
- Výzva na podporu výstavby batériových úložísk a modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární by mala byť vyhlásená ešte do konca roka 2023, vodíková výzva by mala byť vyhlásená v mesiaci január 2024, pričom sa očakáva, že MH SR zašle pracovný návrh výzvy na NIKA ešte v decembri 2023.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MH SR zverejnilo výzvu na podporu výstavby batériových úložísk a modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární 19. decembra 2023.	
MH SR zaslalo pracovný návrh výzvy na podporu elektrolýzérovo na výrobu obnoviteľného vodíka 21. decembra 2023.	
Výzva na podporu elektrolýzérovo na výrobu obnoviteľného vodíka nebola v mesiaci január 2024 vyhlásená. MH SR však zaslalo NIKA dopracovaný pracovný návrh výzvy 30. januára 2024. Z vyjadrenia vykonávateľa k odpočtu úlohy B2 v zmysle Uznesenia, ktoré bolo NIKA predložené 31. januára 2024 vyplýva, že predmetná výzva už bola predložená na VPK. V zmysle vyjadrenia MH SR, po spracovaní pripomienok z VPK, bude finálny návrh výzvy predložený NIKA na schválenie a predpokladaný termín jej vyhlásenia je február 2024.	

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)

Cieľ: Počet nabíjajúcich bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 3029 z celkového počtu 3332)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu





Potrebné kroky zo strany MH SR:

- V súlade s cieľom danej investície je potrebné vyhlásiť zostávajúce výzvy pre ultrarýchle nabíjacie stanice (1. etapa) a vodíkové plniace stanice do konca Q1 2024.
- V súčinnosti s ďalšími relevantnými stranami analyzovať potrebu úpravy legislatívy, pokiaľ ide o výstavbu vodíkových plniacich staníc a pripraviť príslušné legislatívne návrhy.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V prípade výzvy na budovanie ultrarýchlych nabíjacich staníc plánuje MH SR pracovné stretnutie s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (ďalej len „NDS“) a prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav (ďalej len „PDS“) v priebehu februára 2024. V prípade akéhokoľvek ďalšieho časového sklzu je realizácia predmetnej investície ohrozená.	
NIKA, v nadväznosti na pracovné stretnutia s MH SR, ktoré sa uskutočnili 12. a 23. januára 2024, v záujme zabezpečenia čo najrýchlejšieho progresu a v snahe vyhnúť sa nespĺneniu investície, zvolala ďalšie pracovné stretnutie s MH SR a NDS na 15. februára 2024 tak, aby bola predmetná výzva vyhlásená do konca Q1 2024.	
V gescii MH SR bol v rámci pracovnej skupiny, ktorej členmi sú všetky zainteresované strany, vypracovaný zoznam primárnej a sekundárnej legislatívy, ako aj ďalších štandardov a noriem, úprava ktorých by mala prispieť k zjednodušeniu a zrýchleniu budovania vodíkových plniacich staníc na Slovensku. V nadväznosti na to MH SR predpokladá, že návrhy na úpravu jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov a nelegislatívnych dokumentov by mali byť vypracované najneskôr do 31. marca 2024. Plnenie predmetného míľnika nie je ku dňu predloženia tejto správy ohrozené.	

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkoveho hospodárstva na Slovensku (K19R2)

Míľnik: Opatrenia na podporu zavádzania vodíka Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych a iných záväzných opatrení

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Iniciovať začiatok procesu prijatia potrebných legislatívnych zmien relevantných pre splnenia druhého míľnika daného opatrenia do konca Q1 2024.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V gescii MH SR bol v rámci pracovnej skupiny, ktorej členmi sú všetky zainteresované strany, vypracovaný zoznam primárnej a sekundárnej legislatívy, ako aj ďalších štandardov a noriem, úprava ktorých by mala prispieť k zjednodušeniu a zrýchleniu budovania vodíkových plniacich staníc na Slovensku. V nadväznosti na to MH SR predpokladá, že návrhy na úpravu jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov a nelegislatívnych dokumentov by mali byť vypracované najneskôr do 31. marca 2024. Plnenie predmetného míľnika nie je ku dňu predloženia tejto správy ohrozené.	
--	--





Opatrenie: Čiastkové opatrenie 3: Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy (K19R2)

Míľnik: Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy

Termín: Q1 2025, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- V prípade identifikácie potreby úpravy primárnej legislatívy začať legislatívny proces do Q1 2024.
- Zároveň je vhodné preskúmať možnosti úpravy právnych predpisov v oblasti urýchlenia rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) v rámci jedného legislatívneho procesu (napr. go-to zóny pre veternú energiu alebo rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu v gescii MŽP SR).

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Čiastočná úprava primárnej legislatívy, ktoré už bola identifikovaná, bola predložená v rámci vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže. Pri ďalších úpravách primárnej legislatívy je potrebné začať legislatívny proces do Q1 2024.	
NIKA berie na vedomie argumentáciu MH SR, že vzhľadom na časové riziko pri spoločnom legislatívnom procese spolu s opatreniami MŽP SR, bude úprava právnych predpisov v rámci opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy prebiehať samostatne.	

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov (K19I2)

Cieľ: Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (184 000 m²)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Je potrebné dokončiť prípravu predmetnej výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) a zabezpečiť jej včasné vyhlásenie, keďže pred samotnou realizáciou opatrení je potrebné zrealizovať verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Ku dňu predloženia tejto správy Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) pracuje na príprave vyhlásenia predmetnej výzvy a priebežne komunikuje s NIKA, posledné pracovné rokovanie sa uskutočnilo 9. februára 2024. Ničmenej nateraz nebol zo strany SIEA predložený oficiálny návrh výzvy so všetkými predpísanými prílohami na účely vydania súhlasného stanoviska NIKA. Ku dňu predloženia tejto správy nebola zatiaľ	
---	--





podpísaná tzv. sprostredkovateľská zmluva medzi MH SR a SIEA na účely implementácie daného opatrenia.

Ministerstvo dopravy SR

(ďalej len „MD SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Aktuálne za MD SR vo vzťahu k 5. žiadosti o platbu neevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (K2I2)

Cieľ: Celková plocha (48 011 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Celková plocha (93 622 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3)

Cieľ: Celková plocha (123 122 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

- Zabezpečiť posúdenie relevantných prijatých ŽoPPM najneskôr do 31. decembra 2023.
- Zintenzívniť proces uzatvárania zmlúv na poskytnutie prostriedkov mechanizmu s úspešnými žiadateľmi.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MD SR posúdilo, z pohľadu úplnosti, všetky prijaté žiadosti v rámci výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (ďalej len „Výzva č. 1“). Zo 162 úplných žiadostí, ktoré sa nachádzajú v rámci disponibilnej alokácie Výzvy č. 1 má 56 žiadostí vydané oznámenie o splnení podmienok, v prípade ďalších 21 žiadostí je oznámenie o splnení podmienok v procese schvaľovania vykonávateľom a v prípade zvyšných 85 žiadostí boli žiadatelia vyzvaní na odstránenie nedostatkov (po vecnej stránke) alebo sú tieto v procese kontroly doplnených dokladov po odstránení nedostatkov.





Zmluvy na poskytnutie prostriedkov mechanizmu pripravuje MD SR priebežne po zaslaní oznámenia o schválení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a doručení dodatočných informácií od žiadateľa potrebných na uzavretie zmluvy. Aktuálne je 38 uzavretých zmlúv na poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Monitorovací krok EÚ (24 006 obnovených m2 podlahovej plochy) ku Q4 2023 nebol splnený. Realizácia opatrenia je v omeškaní.

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)

Cieľ: Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6-tich krajinách SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

Vzhľadom na časovú, organizačnú a odbornú náročnosť celého procesu je vhodné zo strany MD SR venovať zvýšenú pozornosť napĺňaniu tohto cieľa. V nadväznosti na prijatie Zákona o verejnej osobnej doprave z hľadiska implementácie reformy verejnej osobnej dopravy je potrebné:

- pripraviť vykonávacie predpisy k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave,
- založiť a zabezpečiť činnosť Národnej dopravnej autority (ďalej len „NADA“) v zmysle Zákona o verejnej osobnej doprave,
- sfinalizovať štúdiu realizovateľnosti najneskôr do konca januára 2024 a pripraviť dokument s návrhom spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému,
- nastaviť schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy predajných a vybavovacích systémov dopravcov do Q4 2024,
- implementovať a uviesť do prevádzky predajné a vybavovacie systémy dopravcov do Q1 2026.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Pokiaľ ide o vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnej osobnej doprave“), je plnenie tohto kroku v omeškaní, čo je čiastočne spôsobené výrazným omeškaním pri príprave samotného Zákona o verejnej osobnej doprave. MD SR na týchto dokumentoch kontinuálne pracuje, prebehlo VPK a niekoľko vykonávacích všeobecne záväzných právnych predpisov je pripravených na predloženie do MPK. MD SR ku dňu predloženia tejto správy predpokladá, že predmetné vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy by mali byť prijaté a zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do konca apríla 2024.

Pokiaľ ide o zabezpečenie činnosti NADA, táto vznikla ako rozpočtová organizácia MD SR 1. januára 2024, k 29. decembru 2023 bola skompletizovaná Rada objednávateľov, ktorá v januári 2024 schválila do funkcie generálneho riaditeľa - štatutára, ktorého úlohou je





zabezpečiť riadne fungovanie NADA a plnenie jej povinností v zmysle Zákona o verejnej osobnej doprave.	
Pokiaľ ide o zavedenie národného integrovaného dopravného systému a jednotného cestovného lístka, pripravuje sa štúdia realizovateľnosti na podporu implementácie národného integrovaného cestovného dokladu, ktorá mala byť ukončená do konca januára 2024. Stále však prebieha spracovanie časti "TO BE" - návrhu požadovaného stavu, dopracováva sa analýza nákladov a výnosov. Tzn., že dochádza k omeškaniu voči pôvodným predpokladom na ukončenie štúdie realizovateľnosti. Ďalším monitorovacím krokom je nastavenie schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy vybavovacích systémov dopravcov s termínom plnenia Q4 2024.	

Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)

Cieľ 1: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (49,7 vážených km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Cieľ 2: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (82 vážených km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

- Je potrebné prijať opatrenia na včasnú finalizáciu prípravy a efektívnejšie verejné obstarávanie projektov Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), aby sa ich realizácia neodsúvala, kľúčové ciele boli včas splnené a realizáciou obnovy úsekov v zlom stave sa odstránili príčiny častého meškania vlakov.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MD SR prijalo jedno z opatrení na včasnú finalizáciu prípravy - stanovilo záväzné termíny vyhlasovania verejných obstarávaní na projekty ŽSR. Bez prijatia ďalších opatrení, ktoré by eliminovali príčiny nedodržania doterajších termínov, nie sú splnené predpoklady na zabezpečenie včasnej realizácie projektov.	
MD SR avizovalo prijatie opatrení na efektívnejšie verejné obstarávanie projektov ŽSR. Rizikom je, že až pre 8 projektov bol stanovený rovnaký termín na vyhlásenie verejného obstarávania – do 31. marca 2024. NIKA upozornila, že viacero súťaží v krátkom časovom rozpätí by znamenalo: - časovú kolíziu prípravy ponúk na viacero podobných zákaziek – rekonštrukcií tratí – s neželanými dôsledkami: obmedzením hospodárskej súťaže, vyššími cenovými ponukami i väčším rizikom kolúzneho správania uchádzačov, - a taktiež zvýšené riziko nedostatkov na strane ŽSR, ktoré by následne mohli viesť k námietkam predlžujúcim proces verejného obstarávania.	





MD SR prisľúbilo, že vyvinie úsilie na zabezpečenie adekvátnych časových rozstupov medzi vyhlasovaním verejných obstarávaní jednotlivých zákaziek.

Ministerstvo životného prostredia SR

(ďalej len „MŽP SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Reforma krajinného plánovania (K5R1)

Míľnik: Reforma krajinného plánovania

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Odstrániť zásadné rozpory brániace ďalšiemu postupu v legislatívnom procese.
- Zabezpečiť prijatie zákona o krajinnom plánovaní, ktorý bude v súlade s požiadavkami Vykonávacieho rozhodnutia.
- Paralelne s postupom v legislatívnom procese zabezpečiť vypracovanie metodiky na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Podľa informácií poskytnutých zo strany MŽP SR, zásadné rozpory neboli odstránené.	
Predmetný návrh zákona nebol predložený do ďalšej fázy legislatívneho procesu, t.j. na rokovanie vlády SR.	
Určitý posun nastal v tom, že MŽP SR predložilo NIKA začiatkom februára 2024 vypracovanú rozdielovú analýzu v súčasnosti platnej právnej úpravy a požiadaviek, ktoré by mal napĺňať zákon o krajinnom plánovaní. Potrebné kroky zo strany MŽP SR neboli teda nateraz splnené, avšak predložená rozdielová analýza je dobrým základom pre opätovné naštartovanie procesu implementácie, v ktorom je potrebné napredovať tak, aby bol zákon o krajinnom plánovaní prijatý najneskôr do podania 5. žiadosti o platbu.	

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha)
- aspoň 12 258 ha

Termín (cieľ): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha)
- aspoň 23 640 ha

Termín (cieľ): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu





Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Odporúča sa rokovať s Európskou komisiou o riešení problémov s implementáciou daného opatrenia.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V prípade predmetného opatrenia predložilo MŽP SR 31. januára 2024 návrh na jeho úpravu, ktorý však nateraz neobsahuje dostačujúce zdôvodnenie objektívnych okolností na účely jeho predloženia na posúdenie Európskej komisii.

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Termín (cieľ): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien

Termín (míľnik): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Na strane MŽP SR je potrebné prijať organizačno-technické a personálne opatrenia za účelom úspešnej implementácie reformy, najmä pokiaľ ide o prijatie legislatívnych a procesných zmien v danej oblasti.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŽP SR informovalo NIKA, že príslušná sekcia MŽP SR pracuje na príprave návrhu novely zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých prijatie je potrebné na účely implementácie predmetného opatrenia v súlade s Vykonávacím rozhodnutím. Ku dňu predloženia tejto správy MŽP SR predložilo do MPK návrh novely, ktorá čiastočne napĺňa požiadavky Plánu obnovy, no zatiaľ nepredložilo NIKA príslušné podklady.

Podľa informácií poskytnutých NIKA zo strany MŽP SR by procesné a ďalšie potrebné opatrenia na úrovni MŽP SR, resp. jemu podriadených orgánov, mali vyplývať z vyššie uvedených legislatívnych zmien. Z návrhu novely vyplývajú procesné zmeny v malej miere.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1)

Cieľ: Počet (13 000) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu





Cieľ: Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Zabezpečiť urýchlenie uzatvárania zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktoré je momentálne v omeškani.
- Pokračovať v posudzovaní prijatých ŽoPPM.
- Priebežne zabezpečiť efektívne spracovávanie prijatých žiadostí o platbu.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Ku dňu predloženia tejto správy bolo Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) prijatých celkovo 20 579 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, z toho bolo 6003 riadne zazmluvnených prijímateľov. Bolo doručených 1234 žiadostí o platbu, z nich bolo vyplatených 155 (čo predstavuje 0,99 % naplnenia cieľa – 13 000 obnovených rodinných domov), čo predstavuje vysoké riziko nenaplnenia cieľa tohto opatrenia.	
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné bezodkladne prijať potrebné opatrenia zo strany MŽP SR a SAŽP, najmä v súvislosti s urýchlením kontroly prijatých žiadostí o platbu.	

Opatrenie: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)

Míľnik: Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z Plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO₂)

Termín (míľnik): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Je potrebné kriticky zhodnotiť schopnosť zimplementovať predmetnú investíciu v stanovenom rozsahu a termíne.
- Odporúča sa rokovať s Európskou komisiou o riešení problémov s implementáciou daného opatrenia.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Implementácia investície tak, ako ju predpokladá v súčasnosti platné Vykonávacie rozhodnutie, nie je objektívne možná a úprava predmetného cieľa, v súlade s Nariadením o pláne obnovy tak, aby bolo možné toto opatrenie implementovať do 30. júna 2026, je nevyhnutná.	
Ku dňu predloženia tejto správy MŽP SR nepredložilo NIKA návrh na úpravu cieľa predmetného opatrenia, ktorý by mohol byť podkladom na účely návrhu na zmenu Plánu obnovy, ktorý by mal byť preložený na posúdenie Európskej komisii.	





Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (K19I4)

Cieľ: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Termín (cieľ): Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

Do konca novembra 2023 je nutné, aby vykonávateľ určil definíciu energetickej chudoby a aby pokračoval v príprave výzvy.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Tak MŽP SR, ako aj SAŽP a NIKA požiadali MPSVR o poskytnutie súčinnosti pri implementácii predmetného opatrenia (najmä pokiaľ ide o definovanie energetickej chudoby na účely opatrenia a poskytnutie potrebných dát, ktorá MŽP SR, resp. SAŽP nemá k dispozícii), komunikácia medzi zúčastnenými stranami naďalej prebieha. SAŽP má záujem vyhlásiť predmetnú výzvu v Q1 2024. Dňa 13. februára 2024 sa uskutočnilo trojstranné pracovné stretnutie, predmetom ktorého bolo, okrem iného, predstavenie návrhu definície energetickej chudoby pre potreby výzvy.

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)

Milník: Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto vhodných oblastí

Termín (milník): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Vytvorenie pilotných oblastí na rozvoj veternej energie („go-to areas“) s celkovým potenciálnym inštalovaným výkonom najmenej 300 MW. Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“)

Termín (cieľ): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Kľúčové je zabezpečenie koordinácie a spolupráce relevantných ministerstiev a ďalších zainteresovaných strán v oblasti energetiky, územného plánovania a rozličných povolovacích konaní ako aj zabezpečenie transparentného a participatívneho procesu.
- Je potrebné pokračovať v rokovaní so zainteresovanými stranami pri príprave zmien relevantných právnych predpisov, návrhu metodiky a pilotných go-to zón.
- Pri implementácii je potrebné reflektovať prijatie Smernice EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v revidovanom znení schválenom v októbri 2023 (tzv. RED III).
- Zároveň je vhodné preskúmať možnosti úpravy právnych predpisov v oblasti urýchlenia rozvoja OZE v rámci jedného legislatívneho procesu (napr. integrácia OZE do elektrizačnej sústavy alebo rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu).





Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Aj vzhľadom na organizačné a personálne zmeny na MŽP SR nenastal v implementácii reformy žiadny progres.	
V súvislosti s prípravou zmien relevantných právnych predpisov, návrhu metodiky a vytvorenia pilotných go-to zón nedošlo ku dňu predloženia tejto správy k žiadnemu posunu.	
Vzhľadom na stagnáciu implementácie opatrenia nebolo nateraz reflektované prijatie novely smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, ako to predpokladá Vykonávacie rozhodnutie.	
Dosiaľ nebola zo strany MŽP SR preskúmaná možnosť úpravy relevantných predpisov v oblasti urýchlenia rozvoja OZE v rámci jedného legislatívneho procesu. NIKA však berie na vedomie argumentáciu MH SR vo vzťahu k opatreniu na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy.	

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 52 km

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Aktuálny stav implementácie: Dosiaľ nebola začatá realizácia revitalizačných prác na žiadnom z vybraných 6 úsekov, pričom projektová dokumentácia je vypracovaná len pre 1 úsek. MŽP SR avizuje omeškanie viac ako 18 mesiacov. Zo strany MŽP SR bol 31. januára 2024 predložený návrh na úpravu predmetného opatrenia, ktorý však neobsahuje dostačujúce zdôvodnenie objektívnych okolností.

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Bezodkladne prijať opatrenia umožňujúce, čo najskôr obstarat' projektové dokumentácie na revitalizáciu vodných úsekov Morava 2, Tisa, Dunaj 1 a Dunaj 2 ako aj revitalizačnú štúdiu pre úsek Latorica.
- Zabezpečiť zazmluvnenie realizátora revitalizačných prác na úseku Morava 1.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
(ďalej len "MIRRI SR")

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií (K17R1)





Míľnik: Plán prioritných životných situácií

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- MIRRI SR ako ústredný gestor eGovernment riešení a vykonávateľ zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v komponente 17, vyžiada súčinnosť MŠVVaM SR pri schvaľovaní sfinalizovaných plánov životných situácií, s termínom do 15. decembra 2023.
- Schváliť investičné plány pre zvyšné životné situácie riadiacim výborom MIRRI SR pre investíciu 1 a reformu 1.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Plán prioritných životných situácií – úloha bola splnená	
--	--

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)

Cieľ: Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment (16 životných situácií)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- MIRRI SR ako ústredný gestor eGovernment riešení a vykonávateľ zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v komponente 17, vyžiada súčinnosť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len "MPaRV SR"), MS SR, MŠVVaM SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len "ŠVaPS SR") pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na základe priameho vyzvania k implementácii prioritných životných situácií v rámci investície 1 komponentu 17 Plánu obnovy s termínom najneskôr do 15. decembra 2023. Vykonať všetky potrebné kroky na zabezpečenie plynulej implementácie investície naprieč dotknutými orgánmi verejnej správy.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Vo väčšine prípadov dotknutých orgánov verejnej správy je poskytnutá súčinnosť na implementáciu prioritných životných situácií	
na základe bodu B5 Uznesenia, mal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže, minister spravodlivosti a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka poskytnúť súčinnosť ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na základe priameho vyzvania k implementácii prioritných životných situácií a to do 15. decembra 2023	
významný pokrok v spolupráci nastal na úrovni MŠVVaM SR	
s MS SR nenastal pokrok, naďalej prebiehajú diskusie k participácii na prioritných životných situáciách z dôvodu prekryvania komponentu 17 s komponentom MS SR	





pri MPA RV SR a ŠVaPS SR indikuje MIRRI SR problémy v súčinnosti pri podpise zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)

Míľnik: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií – Slovensko 3.0

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Zabezpečiť čo najskôr implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie. V súlade s aktuálne platným harmonogramom vyhlasovaných výziev a priamych vyzvaní NIKA odporúča v súčinnosti s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej len “NASES”) podniknúť potrebné kroky pre implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Uznesením vlády SR č. 14 bol 10.1.2024 NASES schválený ako prijímateľ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti za účelom modernizácie platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií Detail uznesenia Portal OV (gov.sk) , čím nastal výrazný pokrok v implementácii	
11.1.2024 boli z MIRRI SR zaslané na NIKA podklady k žiadosti na vydanie záväzného stanoviska k priamemu vyzvaniu na modernizáciu platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií pre NASES. NIKA predložila 1.2.2024 na MIRRI SR pripomienky k predloženému návrhu priameho vyzvania	
bol stanovený rozsah dodávky pre míľnik s ohľadom na projektové závislosti, bol vypracovaný harmonogram plnenia podľa jednotlivých modulov (MIRRI SR + NASES),	
z dôvodu medziprojektových závislostí sa eviduje omeškanie splnenia EÚ monitorovacieho kroku s názvom Platforma - minimum viable product. Aktuálne prebieha príprava projektovej dokumentácie a súťažných podkladov pre VO. Splnenie EÚ monitorovacieho kroku sa očakáva v Q2 2024, omeškanie EU monitorovacieho kroku nemá vplyv na splnenie míľnika.	

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Míľnik: Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum

Termín (míľnik): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Vyhlásenie VO Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) na dodávku technológie pre superpočítač s odporúčaným termínom do 31. januára 2024.





- Vyhlásenie VO SAV na úpravu priestorov výpočtového strediska, kde bude technológia umiestnená s odporúčaným termínom do 31. januára 2024.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Verejné obstarávania zatiaľ neboli vyhlásené. Centrum spoločenských činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i. plánuje rozdeliť VO na 3 samostatné celky a to:

- VO č. 1: dodávka technológie pre superpočítač, vyhlásenie do 29.2.2024;
- VO č. 2: energetické centrum a chladenie pre superpočítač do 30.4.2024;
- VO č. 3: stavebná príprava priestorov - základná betónová doska do 31.10.2024.

K týmto celkom sú potrebné samostatné trhové konzultácie, ktoré sa navzájom sa ovplyvňujú, preto bolo potrebné vykonať tri kolá predbežných trhových konzultácií. Na základe predbežných trhových konzultácií bude vykonaná aj aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti pre Úrad hodnoty za peniaze. Plánované uzavretie zmluvného vzťahu medzi Centrom spoločenských činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i. a Národným superpočítačovým centrom, z. z. p. o. do 7.2.2024. Zároveň prebieha formalizácia nového Riadiaceho výboru na kontrolu realizácie investície. Riadiaci výbor bude zodpovedný za monitorovanie pokroku podľa harmonogramu a za schvaľovanie požiadaviek na zmeny v projekte s dôrazom na dodržanie celkového plnenia míľnika 181.

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Cieľ: Účasť na 2 cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Príprava a bezodkladné vyhlásenie VO na dodávateľa služieb (koncept a štandardy EBSI, Stratégia budovania Blockchain aplikácií na EBSI infraštruktúre, Implementácia prostredia a zapojenie do EBSI (troch uzlov) s odporúčaným termínom do 31. januára 2024.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Verejné obstarávanie zatiaľ nebolo vyhlásené. Naďalej prebiehajú interné kroky na MIRRI SR smerujúce k vyhláseniu VO s predpokladom ukončenia schvaľovacieho procesu medzi 19.2. - 1.3.2024.

Opatrenie: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov (K17 I7)

Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností (105 440)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu





Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Bezodkladne pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne.

Vyjadrenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MIRRI SR zatiaľ nezačalo hlavnú fázu školení a pokračuje vo forme školení nastavených v pilotnej fáze projektu s indikovaným počtom vyškolených 2 554 osôb (z toho 1423 v pilotnej fáze), z toho 237 zdravotne znevýhodnených osôb (9,2%). Zároveň bolo obstaraných 40 000 tabletov (z toho 8000 je distribuovaných v regionálnych centrách), 50 000 dátových balíkov a bolo ukončených 13 čiastkových výziev na organizáciu školení pocelom Slovensku a prebiehajú následné administratívne procesy. Zároveň je v príprave ďalších 6 čiastkových výziev.

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)

Cieľ: Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy (1000)

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Míľnik: Bezpečnostné audity aplikácií v prostredí verejnej správy

Termín (míľnik): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Zabezpečenie spustenia prevádzky bezpečnostných dohľadových centier (SOC -Security Operation Centre), napojených na EWS (Early Warning System) s odporúčaným termínom do 15. apríla 2024.
- Príprava a bezodkladné vyhlásenie VO na dodanie licencií pre EDR/XDR (Endpoint Detection and Response, resp. jeho rozšírená verzia Extended Detection and Response). Ide o označenie pre integrované riešenie zabezpečenia koncového bodu (napr. PC, laptop, server), ktoré kombinuje nepretržité monitorovanie a zhromažďovanie údajov koncového bodu v reálnom čase s automatickými funkciami vzdialenej odozvy, čiže reakcie a analýzy založenej na pravidlách. Technológia EDR/XDR predstavuje spojenie štandardného antivírusového riešenia s real-time monitoringom, analýzou, vyhodnocovaním incidentov a automatickou reakciou na ne. Vyhlásenie VO s odporúčaným termínom do 15. februára 2024.
- Príprava a bezodkladné vyhlásenie VO na dodanie licencie pre Threat Intelligence platformu (knižnica o kybernetických hrozbách) ako zdroj dát pre bezpečnostné dohľadové centrum (SOC -Security Operation Centre), ktoré prevádzkujú Vládna jednotka CSIRT a NASES. Vyhlásenie VO s odporúčaným termínom do 15. februára 2024.
- Zahájenie a postupné zabezpečenie IT systémov - nástrojov systému včasného varovania (EWS – Early Warning System), ktoré budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy s odporúčaným termínom do 31. mája 2024.





- Bezodkladne pokračovať v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ a míľnik naplnili v určenom termíne.

Opatrenie: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17 R5)

Cieľ: Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (600)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Príprava a bezodkladné vyhlásenie VO na školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (školiace aktivity) na zabezpečenie zvýšenia odbornosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti u definovanej cieľovej skupiny zamestnancov verejnej správy: kategória používateľov „manažér v kybernetickej bezpečnosti“, „IT manažér“, „informatik“, „zamestnanec v kybernetickej bezpečnosti“.

Vyhlásenie VO s odporúčaným termínom do 15. februára 2024.

- Príprava a bezodkladné vyhlásenie VO na vzdelávacie materiály pre školenie zamestnancov verejnej správy – e-learning (vytvorenie e-learningových vzdelávacích materiálov) s odporúčaným termínom do 15. februára 2024
- Príprava a vyhlásenie výzvy na Vybudovanie Kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách s odporúčaným termínom 31.3.2024.
- Bezodkladne pokračovať v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne.





Návrhy na úpravu opatrení plánu obnovy¹

Návrhy na úpravu opatrení plánu obnovy môže členský štát predložiť Európskej komisii len v súlade s článkom 21 ods.1 Nariadenia. Znamená to, že o zmenu možno požiadať len v prípade, ak už dotknutý členský štát z dôvodu objektívnych okolností nie je schopný zrealizovať niektoré opatrenia plánu obnovy vrátane príslušných míľnikov a cieľov, a to z časti alebo úplne.

Podľa Nariadenia má Európska komisia plnú právomoc vyhodnotiť opodstatnenosť a relevantnosť predložených návrhov na požadovanú revíziu členským štátom.

Proces identifikácie návrhov na úpravy opatrení

V zmysle úlohy B.2 z Uznesenia predložili vykonávatelia NIKA zoznam opatrení, ktoré nie je podľa nich možné z objektívnych dôvodov z časti alebo úplne zrealizovať. Návrhy mali vykonávatelia predložiť spolu s riadnym odôvodnením týchto objektívnych okolností. Celkový počet návrhov na úpravu opatrení zo strany vykonávateľov bol približne 50, z toho 12 návrhov bolo zo strany NIKA identifikovaných ako vhodných pre ich úpravu a 38 návrhov NIKA vyhodnotila ako nerelevantných z hľadiska nedostatočnej argumentácie na základe článku 21 Nariadenia.

V zmysle úlohy B.4 NIKA posúdila súlad navrhovaných úprav s článkom 21 Nariadenia, a to aj v kontexte odôvodnení úprav predložených Európskej komisii v minuloročnej revízii plánu obnovy. Pokiaľ by zdôvodnenie predložené vykonávateľom nebolo dostatočné, návrh zmeny by v prípade úprav plánu obnovy nebolo možné s Európskou komisiou diskutovať. V takýchto prípadoch bol vykonávateľ (aj opakovane) vyzvaný na dopracovanie odôvodnenia. V prípade, ak aj dodatočné odôvodnenie zo strany vykonávateľa nebolo dostatočné a nespĺňalo podmienky podľa článku 21 Nariadenia, NIKA návrh nezaradila do zoznamu návrhov na úpravy.

Niektoré návrhy na úpravy týkajúce sa posunu termínu implementácie boli zo strany NIKA vyhodnotené ako zmeny, ktoré nie je potrebné s Európskou komisiou rokovať v prípade úpravy plánu obnovy. Pri predkladaní žiadostí o platbu existuje určitá flexibilita a možnosť posunúť v rámci daného roka jej predloženie Európskej komisii na čas po splnení problematických opatrení. Detailnejší opis postupu NIKA pri hodnotení návrhov na úpravy zo strany vykonávateľov je uvedený v časti “Metodológia k hodnoteniu opodstatnenosti návrhov na úpravy opatrení”.

NIKA ako jednotný kontaktný bod pre komunikáciu s Európskou komisiou bude v nadväznosti na schválenie tohto materiálu viesť diskusiu s Európskou komisiou za účelom úpravy spôsobu implementácie opatrení. V rámci celého procesu bude potrebné, aby vykonávatelia, zodpovední za implementáciu dotknutých opatrení, poskytovali NIKA plnú súčinnosť.

Metodológia k hodnoteniu opodstatnenosti návrhov na úpravu opatrení

NIKA každý predložený návrh vykonávateľa interne zanalyzovala z pohľadu opodstatnenosti návrhu v zmysle požiadaviek Nariadenia.

Opatrenia, ktoré NIKA identifikovala, spĺňajú kritériá pre prípadné úpravy vyplývajúce z Nariadenia. Tieto opatrenia sú uvedené v tejto Správe o pokroku.





V opatreniach, ktoré NIKA neodporúča upravovať, nepreukázal vykonávateľ splnenie kritérií pre potenciálnu cieľnú revíziu vyplývajúce z Nariadenia., alebo ich úprava nie je potrebná. Tieto opatrenia v Správe o pokroku uvedené nie sú.

Možné dôvody nezariadenia opatrenia do potenciálnej cieľnej revízie:

1. Navrhnutá zmena nespĺňa podmienky pre cieľnú revíziu podľa článku 21 Nariadenia (objektívne okolnosti)

Argumentácia založená na objektívnych okolnostiach, ktoré znemožňujú implementáciu celého opatrenia alebo jeho časti, podľa čl. 21 Nariadenia, musí spĺňať špecifické kritériá. Definícia objektívnych okolností limituje rozsah akceptovateľných odôvodnení, ktoré sú predpokladom schválenia jednotlivých revízií návrhov zo strany Európskej komisie.

Pri argumentovaní objektívnych okolností je potrebné dokázať prítomnosť dvoch základných elementov.

Prvým je, že okolnosť, ktorá znemožnila implementáciu opatrenia, členský štát nemohol nijako ovplyvniť. Z uvedeného vyplýva, že zo strany členského štátu je nevyhnutné preukázať externé faktory, ktoré mali vplyv na schopnosť implementovať dané opatrenie, čím sa zároveň vylučujú dôvody týkajúce sa národných a politických procesov, omeškaní na národnej úrovni, alebo náročných administratívnych postupov.

Druhým elementom je dokázanie nemožnosti predvídania okolností, ktorá znemožňuje implementáciu. Zdôvodnenie musí obsahovať jasné vysvetlenie, že členský štát nemohol vopred predvídať a predchádzať negatívnym vplyvom na implementáciu, spôsobených objektívnymi okolnosťami.

Viaceré návrhy na úpravu vybraných opatrení plánu obnovy neboli zo strany vykonávateľov predložené s dostatočnou argumentáciou.

2. Navrhnutá zmena je riziková z dôvodu, že opatrenie už raz bolo upravované

Možnosti zmeny opatrení, ktoré už boli predmetom prvej revízie v roku 2023, môžu byť značne limitované a súhlas Európskej komisie s ich ďalšou potenciálnou úpravou je menej pravdepodobný. Hlavným dôvodom je, že súčasťou argumentácie potreby úpravy daných opatrení boli aj dôvody, prečo jednotlivé opatrenia už nie je možné za pôvodne stanovených podmienok ďalej implementovať. Pri opätovnej úprave toho istého opatrenia (na úrovni míľnikov a cieľov) bude Európska komisia vyžadovať predloženie nových objektívnych okolností (ktoré nastali po revízii v roku 2023), v dôsledku ktorých je nevyhnutné vykonať opätovné zmeny podmienok (obsahových, či časových) implementácie relevantných opatrení.

V prípade opätovných úprav bude teda nevyhnutné brať do úvahy aj objektívne okolnosti, ktorými bola odôvodnená zmena v rámci prvej revízie, a zároveň bude potrebné predložiť a zdokladovať nové objektívne okolnosti nad rámec tých, ktorými bola odôvodnená revízia v roku 2023.

3. Navrhnutá zmena je riziková z dôvodu časového posunu a ohrozenia čerpania prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Negociovanie posunov termínov splnenia stanovených míľnikov a cieľov v čase a špecificky zmena priradenia jednotlivých míľnikov a cieľov k žiadostiam o platbu predstavuje vysoké riziko v kontexte ohrozenia ich financovania. S vysokou pravdepodobnosťou možno predpokladať, že takéto zmeny budú mať vplyv na zmenu finančného profilu, t. j. zmeny výšky platieb pre Slovenskú republiku.





Súčasťou Vykonávacieho rozhodnutia je zoznam míľnikov a cieľov, ktoré patria do jednej žiadosti o platbu. Aj napriek tomu, že plán obnovy je výkonnostne orientovaný nástroj a výška jednotlivých žiadostí nekorešponduje s hodnotou jej míľnikov a cieľov, Európska komisia má pri posunoch míľnikov a cieľov do neskoršej žiadosti o platbu právomoc hodnotu tejto žiadosti o platbu zvýšiť a naopak znížiť sumu predchádzajúcich žiadostí o platbu.

Problematickými teda zostávajú presuny do neskorších žiadostí o platbu, ktoré môžu negatívne ovplyvniť finančný profil tým, že vyplatenie finančných prostriedkov potrebných na implementáciu míľnikov a cieľov podmieni splnením míľnikov a cieľov v neskorších žiadostiach o platbu. Zmena finančného profilu a zvýšenie hodnoty neskorších žiadostí o platbu môže mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. Uvedené by znamenalo, že na národnej úrovni nebudeme mať dostatok finančných prostriedkov na krytie výdavkov na realizáciu plánu obnovy a bez zapojenia štátneho rozpočtu nebude dostatok finančných prostriedkov na financovanie jednotlivých opatrení.

4. Navrhnutá zmena nie je potrebná – riziko nesplnenia v čase bude mitigované iným spôsobom

Časové posuny termínu splnenia míľnikov a cieľov o jeden až dva kvartály nie je potrebné upravovať, keďže pri predkladaní žiadosti o platbu Európskej komisii existuje možnosť posunúť predloženie v rámci daného roka na čas po splnení problematických opatrení.

Pokiaľ ide o opatrenie, ktoré je v omeškaní dva kvartály, členský štát môže v krajných prípadoch predložiť žiadosť o platbu a problematické opatrenie sfinalizovať v nápravnej lehote 6 mesiacov. Tento proces je rizikový, keďže ide o aktiváciu procesu žiadosti z hľadiska čiastkovej platby, ktorá môže potenciálne spôsobiť zníženie finančného príspevku pre Slovensko.

Nesplnenie míľnika alebo cieľa

Míľnik alebo cieľ môže za nesplnený vyhodnotiť Európska komisia na základe posúdenia žiadosti o platbu. Takáto situácia môže nastať, ak členský štát predkladá na posúdenie Európskej komisii žiadosť o platbu, v ktorej deklaruje uspokojivé splnenie všetkých míľnikov a cieľov v rámci danej žiadosti o platbu. Ak Európska komisia nesúhlasí s členským štátom, že všetky míľniky a ciele boli uspokojivo splnené, vydáva členskému štátu negatívne predbežné hodnotenie k nesplneným míľnikom alebo cieľom. Bližšie informácie k ďalšiemu postupu sú v nižšie uvedenej schéme.

Míľnik alebo cieľ môže za nesplnený vyhodnotiť aj vykonávateľ alebo NIKA. V takomto prípade má členský štát možnosť predložiť Európskej komisii žiadosť o platbu, v ktorej informuje Európsku komisiu, že niektoré míľniky alebo ciele v rámci danej žiadosti o platbu neboli uspokojivo splnené, tak ako uvádzajú podmienky vo Vykonávacom rozhodnutí.

V prípade nesplnenia míľnika alebo cieľa Európska komisia aplikuje v rámci hodnotenia žiadosti o platbu nižšie uvedený proces.





Proces pri nesplnení míľníka/cieľa

ČŠ predkladá ŽoP Európskej komisii

(ČŠ má možnosť v rámci ŽoP informovať EK o neúplnom splnení/nesplnení niektorých M/T v rámci danej ŽoP)



EK vydáva ČŠ **pozitívne predbežné hodnotenie** k splneným M/C
súčasne

EK vydáva ČŠ **negatívne predbežné hodnotenie** pre nesplnené M/C



ČŠ má **1 mesiac** na odpoveď pre EK a prezentovať argumenty, ak nesúhlasí s negatívnym predbežným hodnotením k nesplneným M/C



Ak argumenty ČŠ nie sú dostatočné EK vydáva tzv.
suspension decision



ČŠ má 6 mesiacov na
nápravu nesplneného M/C,
tak aby mohol byť zo strany
EK opätovne vyhodnotený
ako splnený

Súčasne EK pokračuje
v hodnotení uspokojivo
splnených M/T v danej ŽOP
a vydáva hodnotenie pre
EFC



Ak nedôjde k náprave, EK pristúpi ku **kráteniu finančných prostriedkov** pre daný M/C (výpočet podľa partial payment metodológie)

ČŠ budú vyplatené prostriedky za splnené M/C v danej ŽOP **ponížené o hodnotu zvráteného M/C**





Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len ako „MŠVVaM SR“)

K6 R1 Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov

Cieľ: 9 114 novovytvorených miest v materských školách

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Zníženie cieľa z dôvodu nižšej reálnej potreby, alikvotné zníženie alokácie.

Odôvodnenie vykonávateľa: Vykonávateľ požaduje zníženie cieľa vzhľadom na nižší demografický rast populácie ako sa predpokladalo pri tvorbe Plánu obnovy, v kombinácii s vyššou mierou budovania kapacít materských škôl z EŠIF. Vplyv daných faktorov vedie k nižšiemu záujmu v regiónoch, vzhľadom na nižšiu potrebu miest.

Relevantnosť návrhu: *N/A – poskytnuté informácie bude potrebné ďalej doplniť*

Vyjadrenie NIKA: Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia sa na základe poskytnutých informácií javí ako opodstatnená, vykonávateľ však musí predložiť ďalšie podporné dôkazy.

K7 I2 Dobudovanie školskej infraštruktúry

Cieľ: odstránenie dvojzmennej prevádzky na 35 školách

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Zníženie cieľa z dôvodu nemožnosti realizovať opatrenie bez porušenia princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie

Odôvodnenie vykonávateľa: MŠVVaM SR uviedlo ako dôvod nemožnosť realizovať projekty v niektorých z obcí z dôvodu nedodržania 3D princípu (riešenia by viedli k segregácii a getoizácii obyvateľstva), nízky záujem a nízku schopnosť žiadateľov zrealizovať opatrenie.

Relevantnosť návrhu: *Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke opodstatnená.*

Vyjadrenie NIKA: MŠVVaM SR predložilo niektoré relevantné argumenty. NIKA a MŠVVaM SR budú o riešení daného problému ďalej diskutovať.

Ministerstvo zdravotníctva SR

K13 I3 Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Milník: Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (ukazovateľ: počet prevádzkovateľov nových a prestavaných hospicov)





Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Úprava počtu podporených novovzniknutých mobilných hospicov na nižší počet: z pôvodných 20 nových na 16 nových a navýšenie počtu existujúcich mobilných hospicov z pôvodných 6 na 10. Spolu by sa podporil rovnaký počet 26 hospicov.

Odôvodnenie vykonávateľa: Výzva “Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (kód výzvy: 13I03-21-V01)”, bola uzavretá 30.11.2022. Z počtu žiadateľov, ktorí splnili podmienky (25), bolo 14 nových mobilných hospicov (zazmluvnených 11, v procese podpisu 1, späťvzatie 1, predpokladané späťvzatie, zatiaľ písomne nepotvrdené 1), pričom existujúcich mobilných hospicov bolo 11 (zazmluvnených 9, rezervný zoznam 2). Je potrebné opätovné vyhlásenie výzvy, ktorá je momentálne v príprave. Je potrebné upraviť počet podporených novovzniknutých hospicov v celi na nižší počet (z pôvodných 20 nových) na 16 nových a existujúcich (pôvodný počet 6) na vyšší počet, tzn. 10.

Relevantnosť návrhu: *Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke opodstatnená.*

Vyjadrenie NIKA: Návrh je opodstatnený a NIKA má za to, že o návrhu bude možné ďalej diskutovať s Európskou komisiou na technickej úrovni. Celkový počet podporených mobilných hospicov zostane rovnaký, len sa ich rozdelenie na nové a existujúce viac prispôbi realnému dopytu.

K13 I2 Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti

Cieľ: Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok (ukazovateľ: minimálny počet zrekonštruovaných lôžok následnej starostlivosti)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: MZ SR navrhuje miernu modifikáciu popisu cieľa tak, aby bolo možné nové lôžka následnej starostlivosti vytvoriť nielen rekonštrukciou akútnych a chronických, ale aj iných typov lôžok.

Odôvodnenie vykonávateľa: Záujem žiadateľov súvisiaci práve s charakterom rekonštruovaných lôžok, či zapojením viacerých potenciálnych žiadateľov do inej výzvy v gescii MZ SR (Investícia 2 Komponentu 11). V pripravovanej opakovanej výzve rozširuje MZ zoznam oprávnených žiadateľov na všetky úrovne nemocníc, čo zvyšuje pravdepodobnosť naplnenia cieľa.

Relevantnosť návrhu: *Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke opodstatnená.*

Vyjadrenie NIKA: Návrh je opodstatnený a NIKA má za to, že o návrhu bude možné ďalej diskutovať s Európskou komisiou na technickej úrovni za predpokladu, že bude dodržaná podstata cieľa, tzn. Vybudovanie nových lôžok následnej starostlivosti.





Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

K13 R2 Posudzovanie potrieb starostlivosti

Míľnik: Zjednotenie systému posudzovania

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Posun termínu splnenia míľnika na z Q1 2024 na Q4 2025.

Odôvodnenie vykonávateľa: Uvedená zmena vyplýva zo skutočnosti, že pracovná skupina na prípravu reformy posudkovej činnosti, ktorej členmi sú zástupcovia samospráv, mimovládnych organizácií zdravotne znevýhodnených, odborníci na posudkové lekárstvo i zástupcovia štátnej správy sa zhodujú na zásadnej požiadavke zjednotenia termínu účinnosti zákona o integrovanej posudkovej činnosti s termínom účinnosti reformy financovania sociálnych služieb z Komponentu 13, Reforma 1 plánu obnovy, ktorá bude implementovaná prostredníctvom nového zákona o sociálnych službách s účinnosťou od Q4 2025. Zásadným dôvodom je vzájomná podmienenosť oboch reforiem a doterajšia diskusia pracovnej skupiny jednoznačne preukázala, že ak sa termíny nezjednotia, bude po prijatí zákona o posudkovej činnosti okamžite potrebná jeho novela s účinnosťou od Q4 2025. Okrem toho je zrejmé, že doterajšie diskusie nepriniesli uspokojivé výsledky, pokiaľ ide o hľadanie všeobecne akceptovateľných riešení. Napokon, najmä odborní zástupcovia mimovládnych organizácií žiadajú viac času na vyhodnotenie ich pripomienok a požiadaviek v oblasti metodiky reformovanej posudkovej činnosti. Navrhnutým posunutím míľnika sa tak rezort vyhne dvojrokovej zmene zákona a zároveň docieli synergický efekt s reformou financovania sociálnych služieb. Z hľadiska systémovej a legislatívnej prepojenosti na zmeny vykonané v zákone o sociálnych službách súvisiace so zmenou financovania sociálnych služieb (príspevok na starostlivosť poskytovaný klientovi) je logické, aby právna úprava, ktorou sa zavedie reforma posudkovej činnosti korelovala s novým financovaním sociálnych služieb, nakoľko práve nový systém posudzovania má byť zameraný na posudzovanie na príspevok na starostlivosť. V rámci legislatívneho procesu by MPSVR SR návrh zákona o integrovanej posudkovej činnosti, prostredníctvom ktorého sa Reforma 2 implementuje, predložilo na rokovanie vlády SR v Q2 2025 a na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v Q3 2025.

Relevantnosť návrhu: *Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke opodstatnená.* **Vyjadrenie NIKA:** Požiadavka je opodstatnená, ambicióznosť opatrenia nebude znížená, len bude termín splnenia míľnika zosúladený so súvisiacou reformou.

K 13 I1 Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Cieľ: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených jednotiek váženej kapacity) / parciálny cieľ

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Rozšírenie kapacít ambulantnej služby (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených jednotiek váženej kapacity) / parciálny cieľ

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu





Podstata navrhovanej zmeny: Zlúčenie kvantitatívnych ukazovateľov (cieľových hodnôt) v rámci Investície 1 do jedného spoločného kumulovaného cieľa pre ambulantné aj pobytové služby komunitnej sociálnej starostlivosti a zároveň zmena obsahu parciálneho cieľa z dodania 15% kapacít na zazmluvnenie 15% kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti.

Odôvodnenie vykonávateľa: Dôvodom navrhovaného zlúčenia kvantitatívnych ukazovateľov je väčšia flexibilita vykonávateľa pri realizácii investície, čo umožní efektívne čerpať prostriedky alokované na investíciu v súlade s dopytom zo strany žiadateľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Ako dôvody návrhu úpravy parciálneho cieľa na zazmluvnenie 15% kapacít z pôvodného dodania (skolaudovania) kapacít vykonávateľ uviedol posunutie termínov vyhlásenia výziev, dĺžku trvania povoľovacích a iných procesov (územné / stavebné konania, VO, kolaudácia stavby) ako aj nepripravenosť projektov. Z prieskumu realizovaného medzi potencionálnymi žiadateľmi vyplýva, že z 226 projektov (pobytových aj ambulantných služieb) je neúmerne vysoký podiel, až 37 % z nich (84 projektov) len vo fáze prípravy projektovej dokumentácie a 32 % (72 projektov) aktuálne prechádza územným / stavebným konaním. Drvivá väčšina žiadateľov preto bude žiadať o prostriedky mechanizmu až v 1. polroku 2024 a neskôr, najmä vzhľadom k napredovaniu jednotlivých procesov vrátane rozhodnutí stavebných úradov.

Relevantnosť návrhu: *Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke opodstatnená.* **Vyjadrenie NIKA:** Požiadavka je opodstatnená, parciálny cieľ nie je možné splniť v termíne. Vykonávateľovi bolo odporučené namiesto zlúčenia kvantitatívnych ukazovateľov (cieľových hodnôt) v rámci Investície 1 do jedného spoločného, navrhnúť aj alternatívne riešenie, v ktorom by zostali dva ciele zachované, len by sa zmenil počet cieľových kapacít pre jednotlivé typy služieb tak, aby lepšie reflektoval predpokladaný dopyt zo strany žiadateľov.

K13 I1 Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Cieľ: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených jednotiek váženej kapacity) / celkový cieľ

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Cieľ: Rozšírenie kapacít ambulantnej služby (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených jednotiek váženej kapacity) / celkový cieľ

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Zlúčenie kvantitatívnych ukazovateľov (cieľových hodnôt) v rámci Investície 1 do jedného spoločného pre ambulantné aj pobytové služby komunitnej sociálnej starostlivosti

Odôvodnenie vykonávateľa: Dôvodom navrhovaného zlúčenia kvantitatívnych ukazovateľov je väčšia flexibilita vykonávateľa pri realizácii investície, čo umožní efektívne čerpať investíciu v súlade s dopytom zo strany žiadateľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Relevantnosť návrhu: *Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke opodstatnená.* **Vyjadrenie NIKA:** Požiadavka je opodstatnená. Vykonávateľovi bolo odporučené namiesto zlúčenia kvantitatívnych ukazovateľov (cieľových hodnôt) v rámci Investície 1 do jedného





spoločného, navrhnuť aj alternatívne riešenie, v ktorom by zostali dva ciele zachované, len by sa zmenil počet cieľových kapacít pre jednotlivé typy služieb tak, aby lepšie reflektoval predpokladaný dopyt zo strany žiadateľov.

Ministerstvo spravodlivosti SR

K15 I2 Digitalizácia a analytické kapacity

Míľnik: Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia (Nové súdne podania možno spracúvať digitálne)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Zníženia ambície cieľa daného míľnika - jeho čiastočné plnenie.

Odôvodnenie vykonávateľa: Ako dôvody pre revíziu míľnika vykonávateľ uviedol:

1. Žiadosti o nápravu, námietky v procese VO výrazne posúvajú termín dodávky diela a poukazujú na obmedzenú absorpčnú kapacitu trhu.
2. Veľké množstvo dát z jednotlivých databáz súdov pre migráciu do IS CSSR za krátke časové obdobie.
3. Množstvo a obťažnosť jednotlivých súdnych agend rozdelených podľa inšancií súdov.

Relevantnosť návrhu: *Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke opodstatnená.*

Vyjadrenie NIKA: Vykonávateľ ako dôvod úpravy cieľa míľnika uvádza zdĺhavý proces verejného obstarávania. Verejné obstarávanie vyhlásené 12.6.2023 bolo 11.1.2024 zrušené a bude potrebné ho opakovať. Vykonávateľ avizoval, že na kompletnú realizáciu míľnika potrebuje 36 mesiacov. Oproti pôvodnému harmonogramu, ktorý bol schválený vykonávateľom a MIRRI (28 mesiacov; začiatok realizácie 9/2023, koniec realizácie 12/2025) je to o 8 mesiacov dlhšie. Je potrebné odôvodniť predĺženie doby realizácie z 28 na 36 mesiacov. Okrem toho je potrebné predložiť ďalšie podklady k novej úprave implementácie míľnika.

Úrad vlády SR - Výskumná a inovačná autorita

K9 I1 Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Cieľ: Finančná podpora prihlášok a zapojených projektov v programoch Horizont Európa dosiahne v rámci výziev financovaných z fondu obnovy

Termín: Q2, 2026, 9. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Úprava cieľa tak, aby sa reportoval počet projektov a nie suma vyplatených prostriedkov.

Odôvodnenie vykonávateľa: Ciele v investíciách 2 – 6 v Komponente 9 sú nastavené na počet podporených projektov/podnikov/výskumníkov. Výnimku v tomto ohľade tvorí iba investícia 1, ktorej konečný cieľ je nastavený na počet vyplatených prostriedkov. Z pohľadu hospodárnosti, efektívnosti, ako





aj zaručenia dopadu investície, ktorým je zvýšenie účasti slovenských inštitúcií, výskumných pracovníkov a spoločností na najmodernejších projektoch Európskeho výskumného priestoru (EVP) - má vykonávateľ za to, že takýto cieľ investície by sa mal merať práve počtom úspešných projektov, nie ich rozpočtov. Aj v tejto investícii by mal preto byť celkový cieľ nastavený na splnenie daného počtu podporených projektov. Pri celi zameranom na výšku investovaných prostriedkov nie je zjavná účelnosť, hospodárnosť a účinok takto vynaložených prostriedkov.

Preto sa navrhuje zmena formulácie cieľa – mernej jednotky, z „mil. EUR“ na „počet projektov“. To všetko pri zachovaní obsahu investície a jej pôvodnej ambície. Táto zmena neznižuje ambicióznosť, naopak zvyšuje konzistentnosť medzi investíciami, podporuje transparentnosť, hospodárnosť a zvyšuje efektívnosť podpory.

Predmetná úprava spôsobu implementácie opatrenia nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a plánu obnovy.

Relevantnosť návrhu: *Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke opodstatnená.*

Vyjadrenie NIKA: Požiadavka je opodstatnená, ambicióznosť opatrenia nebude znížená keďže rozsah opatrenia je zachovaný oproti dátam, z ktorých sa vychádzalo pri nákladovom ohodnotení investície, rovnako tak sa nemení ani alokácia investície, mení sa iba aspekt náhľadu na cieľ - mení sa jednotka, na ktorú sa bude opatrenie sústreďovať, tak, aby malo väčší zmysel, reflektovalo účel reformy (zvýšenie účasti na programe Horizont Európa závisí od počtu projektov, nie od výšky ich rozpočtov) a bolo v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR

K4 I1 Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu

Míľnik: Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z Plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO₂)

Termín: Q2, 2026, 9. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny:

Implementácia opatrenia tak, ako ju predpokladá v súčasnosti platné Vykonávacie rozhodnutie nie je objektívne možná a úprava spôsobu implementácie predmetného cieľa tak, aby bolo možné opatrenie implementovať do 30. júna 2026, je pravdepodobne potrebná.

Vykonávateľ dosiaľ nezaslal návrh na zmenu spôsobu implementácie opatrenia.

Odôvodnenie vykonávateľa: Opatrenie nebolo predmetom návrhu na úpravu spôsobu implementácie zo strany MŽP SR predloženého NIKA 31. januára 2024.

Relevantnosť návrhu: Nakoľko, ako je uvedené vyššie, vykonávateľ nepredložil žiadny návrh na úpravu spôsobu implementácie opatrenia, nie je nateraz možné posúdiť jeho prípadný súlad s Nariadením, resp. ďalšie relevantné aspekty.





Vyjadrenie NIKA: Implementácia investície tak, ako ju predpokladá v súčasnosti platné Vykonávacie rozhodnutie, nie je objektívne možná a úprava predmetného cieľa tak, aby bolo možné opatrenie implementovať do 30. júna 2026, je pravdepodobne potrebná. Ku dňu predloženia tejto správy MŽP SR nepredložilo NIKA návrh na úpravu spôsobu implementácie cieľa predmetného opatrenia.,

K5 I1 Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) - aspoň 12 258 ha

Termín: Q4, 2023, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) - aspoň 23 640 ha

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Vykonávateľ navrhuje nahradenie predmetného opatrenia novým opatrením.

Odôvodnenie vykonávateľa: MŽP SR argumentuje nemožnosťou implementácie pôvodného opatrenia, a to najmä z dôvodu nesprávneho nastavenia pôvodného vyčíslenia nákladov, t.j. nepostačujúcej alokácie na implementáciu opatrenia v stanovenom rozsahu, ako aj značného nezájmu vlastníkov o odpredaj pozemkov v nadväznosti na 1. výzvu vyhlásenú zo strany MŽP SR v júli 2023.

Relevantnosť návrhu: *N/A – poskytnuté informácie bude potrebné ďalej doplniť.*

Vyjadrenie NIKA: Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia, je po vecnej stránke opodstatnená. Berúc do úvahy výsledky realizovanej výzvy na výkup pozemkov a potrebu efektívneho vynakladania prostriedkov EÚ je ďalšia implementácia tohto opatrenia vysoko riziková a vzhľadom na časový rámec a súčasný stav implementácie, nie je jeho implementácia v pôvodne stanovenom rozsahu pravdepodobne možná, a to nielen sčasti, ale úplne. Návrh na úpravu spôsobu implementácie opatrenia bude potrebné ďalej posúdiť a prediskutovať s Európskou komisiou na technickej úrovni.

K5 I1 Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 52 km

Termín: Q4, 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km

Termín: Q2, 2026, 9. žiadosť o platbu

Podstata navrhovanej zmeny: Vykonávateľ navrhuje výrazné poníženie parciálneho aj celkového cieľa, a to poníženie z 52 km na 10 km revitalizovaných tokov pri parciálnom ciele a poníženie z 90 km na 40 km, resp. 20 km revitalizovaných tokov pri celkovom ciele. Zároveň navrhuje posun termínu parciálneho cieľa z Q4 2024 na Q4 2025 a pri celkovom ciele možnosť ukončenia revitalizačných prác až v Q4 2026.





Odôvodnenie vykonávateľa: Vykonávateľ argumentuje potrebou aktualizácie nesprávne nastaveného pôvodného vyčíslenia nákladov, v ktorom neboli zohľadnené faktory ako veľkosť vybraných tokov či zvolené technické riešenie, ktoré výrazne ovplyvňujú cenu revitalizačných opatrení. Zároveň sa odvoláva na navýšenie cien stavebných materiálov a prác.

Odôvodnenie posunu termínu absentuje.

Relevantnosť návrhu: *N/A – poskytnuté informácie bude potrebné ďalej doplniť.*

Vyjadrenie NIKA: Požiadavka na úpravu spôsobu implementácie opatrenia je po vecnej stránke čiastočne opodstatnená.

Ďalšie kroky v kontexte úpravy implementácie opatrení plánu obnovy

Zoznam opatrení uvedený v tomto dokumente spolu s ich vyhodnotením je výsledkom podrobnej expertnej analýzy, ktorú NIKA vykonala na základe návrhov zaslaných vykonávateľmi. Opatrenia, ktoré boli vyhodnotené ako relevantné bude NIKA naďalej komunikovať s Európskou komisiou a spoločne hľadať možnosti ako tieto problematické opatrenia implementovať.

Úlohou NIKA ako jednotného kontaktného bodu pre komunikáciu s Európskou komisiou bude zabezpečiť a viesť všetky technické rokovania s Európskou komisiou. Pri jednotlivých rokovaníach bude potrebná súčinnosť aj vykonávateľov jednotlivých opatrení, o implementácii ktorých je potrebné rokovať.

V prípade, že ďalšie rokovania o spôsobe implementácie problematických opatrení neidentifikujú priestor na alternatívny spôsob implementácie, v krajnom prípade môže NIKA pristúpiť k navrhnutiu individuálnych opatrení na ciele revízie. Je potrebné uviesť, že podľa Nariadenia, má Európska komisia podľa čl. 21 výhradnú právomoc nad hodnotením všetkých návrhov na zmeny v plánoch obnovy a odolnosti členských krajín. Členský štát je povinný riadne odôvodniť každú navrhovanú zmenu v pláne obnovy podľa predmetného nariadenia Európskej komisii.

Európska komisia hodnotí žiadosť členského štátu, a na jeho základe pripraví revidované znenie Vykonávacieho rozhodnutia, ktoré schvaľuje Rada (EÚ). Pre finalizáciu celkového procesu revízie plánu obnovy na európskej úrovni bude po schválení Vykonávacieho rozhodnutia Radou (EÚ) úlohou NIKA rokovať s Európskou komisiou o novej Operačnej dohode, ktorá má obsahovať verifikačné mechanizmy potrebné k vyhodnoteniu uspokojivého splnenia míľnikov a cieľov zo strany Európskej komisie, a taktiež v prípade potreby aj novú Finančnú dohodu na základe, ktorej budú môcť byť Slovenskej republike po úspešnom splnení míľnikov a cieľov za jednotlivé žiadosti o platbu vyplatené finančné prostriedky.

Identifikovanie problémového opatrenia, ani jeho potenciálne zaradenie do cielej revízie by nemalo byť dôvodom na znížovanie implementačného nasadenia zo strany vykonávateľov jednotlivých opatrení. V prípade, že rokovania s Európskou komisiou k alternatívnemu spôsobu implementácie alebo potenciálnej revízie z dôvodu objektívnych okolností nebudú úspešné, je potrebné predpokladať určité riziko nesplnenia niektorých míľnikov alebo cieľov.

