



Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

aktualizácia k 15.8.2024





ČASŤ I – Odpočet plnenia opatrení

Úvod

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 125/2024 k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vykázali dosiahnutý pokrok v realizácii identifikovaných opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) v rámci monitorovacej správy za júl 2024, ktorá bola predložená národnej implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“).

Na základe týchto odpočtov sa vláde SR predkladá správa so závermi posúdenia dosiahnutého pokroku vo vzťahu k najkritickejšim a výhľadovo najdôležitejším opatreniam. Posúdenie vykonala NIKA.

Údaje uvedené v správe boli aktualizované ku dňu 15.8.2024. V prípade niektorých opatrení boli v čase finalizácie dokumentu k dispozícii aktuálnejšie informácie o stave implementácie týchto opatrení, ktoré boli zohľadnené.

Posúdenie pokroku v kritických opatreniach

V časti “posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:

- **Zelená** = úloha bola splnená
- **Oranžová** = čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy
- **Sivá** = pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne
- **Červená** = úloha nebola splnená v stanovenom termíne

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

(ďalej len „MŠVVaM SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Podpora desegregácie škôl (K6R5)

Míľnik: Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie

Termín (míľnik): Q3 2023, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandard vyplývajúce z prijatej metodiky: 100%

Termín (cieľ): Q4 2025, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Vypracovanie štandardov desegregácie.
- Implementácia desegregačných opatrení na školách (musí implementovať 100 % škôl na Slovensku).





Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Sú vypracované štandardy desegregácie a metodika monitoringu ich uplatňovania.	
Desegregačné opatrenia na školách ešte implementované nie sú, postupuje sa však v súlade s harmonogramom.	

MŠVVaM SR vypracovalo desegregačné štandardy, ktoré sa majú v školách prijať a uplatňovať, ako aj metodiku monitoringu ich uplatňovania. Európskej komisii bola zaslaná koncepcia implementácie K6R5 a bolo dohodnuté stretnutie, ktorého predmetom bude diskusia k pripraveným dokumentom. Bol spustený pilotný systém monitorovania rizika segregácie na základných školách.

Je potrebné zabezpečiť:

- Predloženie návrhu úpravy definície segregácie v školskom zákone v rámci schôdze NR SR a zabezpečenie úpravy metodického materiálu v zmysle záverov diskusie s Európskou komisiou v odporúčanom termíne do 30.9.2024.
- Vypracovanie súhrnného dokumentu k splnenému míľniku C6.10. (T.: 31.10.2024)

Opatrenie: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby (K7R2)

Cieľ: Percentuálny podiel vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov, najmä v príprave na nové kurikulum, v inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach: aspoň 55 % pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Pripraviť a verifikovať databázu vyškolených pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom odstránenia akýchkoľvek chýb alebo duplícít vo vykazovaní a zabezpečenie súladu so stanoveným cieľom.
- Predložiť databázu s údajmi o miere plnenia cieľa NIKA.
- V prípade, že počet vyškolených pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorých je možné zahrnúť do databázy, nebude dostatočný na splnenie cieľa, prijať vhodné opatrenia.
- V súvislosti s otvorenými možnosťami vzdelávania, zintenzívniť komunikáciu a zvýšiť motiváciu samotných učiteľov ako aj riaditeľov škôl na zapájanie sa do vzdelávacích aktivít.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Boli prijaté opatrenia na posilnenie personálnych kapacít, ktoré majú minimalizovať riziko omeškania pri výkone finančných kontrol. Toto riziko však nie je úplne eliminované. Proces administratívnej finančnej kontroly vo vzťahu k prijímateľom bol oddelený od posúdenia možnosti vykázat' vyškolených zamestnancov v rámci cieľa.	
Údaje o miere naplnenia cieľa nie sú ešte finálne a potvrdené.	
Boli podniknuté kroky na zintenzívnenie komunikácie o možnostiach školenia.	





2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (**K6R1**)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti nového normatívneho systému financovania predprimárneho vzdelávania na základe standardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a prevádzkových nákladov materských škôl, ako aj dosiahnutie požadovanej miery zaškolenosti detí vo veku štyroch rokov.

Termín (míľnik): Q1 2025, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Pre naplnenie míľnika bude potrebné novelizovať viaceré dotknuté právne predpisy, napr.:
 - Zákon č. 596/2003 Z. z. - Zákon upravuje poskytovanie finančných prostriedkov zo strany obcí a samosprávnych krajov základným umeleckým školám, materským školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a neštátnym zriaďovateľom pre ich základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia.
 - Zákon č. 597/2003 Z. z. - Do tohto zákona bude potrebné vložiť nové ustanovenia súvisiace s financovaním materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov v rámci prenesených kompetencií – normatívne financovanie. Zároveň bude potrebné upraviť ostatné ustanovenia, na ktoré bude mať zmena financovania vplyv (napr. § 1 až 3, § 4c, § 7, § 7a, § 8b, § 8c).
 - Zákon č. 245/2008 Z. z. - V tomto zákone bude potrebné upraviť ustanovenie o určovaní výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materských škôl (§ 28).
 - Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 597/2003 Z. z., ktorý určuje podrobnosti výpočtu normatívo a normatívnych príspevkov, o. i. aj pre základné školy a stredné školy všetkých zriaďovateľov a pre materské školy a školské zariadenia len v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálnych úradov školskej správy. Do tohto nariadenia bude potrebné vložiť nové ustanovenia, na základe ktorých sa určí postup výpočtu normatívo pre materské školy pre obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a upraviť ostatné ustanovenia súvisiace s výpočtom normatívo (napr. § 1, § 3, § 4).
 - Zákon č. 564/2004 Z. z. – Potrebná je úprava výnosu dane pre obce z dôvodu, že obce už nebudú financovať materské školy. V súčasnosti je výnos dane, ktorý je príjmom obcí, vo výške 70 %. Tie budú financované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Gestorom tohto zákona je MF SR. Bude potrebné rozhodnúť, ako sa upraví pre obce % z dane z príjmu fyzických osôb z dôvodu, že bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky do rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR, z ktorej sa budú financovať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov podobne ako školy normatívnym spôsobom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.





- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 564/2004 Z. z. a upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, obciam a samosprávnym krajom. V prílohe č. 3 bude potrebné vypustiť všetky koeficienty súvisiace s financovaním detí v materských školách (4 koeficienty), doplniť koeficient na stravovanie dieťaťa v materskej škole a vypustiť tab. č. 2 z prílohy č. 3. Zároveň bude potrebné upraviť v prílohe č. 4 vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane.
- V rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) bude potrebné sa vysporiadať aj s očakávanými odlišnými stanoviskami zainteresovaných strán. K uvedenému je možné očakávať rozsiahlejšiu diskusiu, preto je potrebné legislatívny proces spustiť s predstihom.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

13.6.2024 bolo ukončené MPK k novele zákona č. 597/2003 Z. z. a nadväzujúcim zákonom. Legislatívne zmeny sú v omeškaní voči harmonogramu. Podľa MŠVVaM SR toto oneskorenie nebude mať negatívny vplyv na účinnosť legislatívnych zmien od 1.1.2025. MŠVVaM SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 931/2024 predložilo na rokovanie vlády SR návrhy zmien zákonov súvisiacich so zmenou financovania materských škôl dňa 21.8.2024.

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)

Cieľ: Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením z 30 % na 90 %

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Priebežné obstarávanie a doručenie vybavenia potrebného na splnenie štandardu vstupnej digitálnej úrovne do škôl.
- Čo najskoršie možné vyhlásenie verejného obstarávania na zabezpečenie digitálnej infraštruktúry na jednotlivých školách.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŠVVaM SR pripravuje detailné podklady pre obstaranie digitálneho vybavenia pre prvú skupinu škôl. Po vyriešení metodicko-procesných otázok bude spustený nákup tohto vybavenia cez zriadený dynamický nákupný systém. MŠVVaM SR tiež pripravilo podklady k verejnému obstarávaniu licencií k balíku kancelárskych aplikácií.

MŠVVaM SR ukončilo prípravné trhové konzultácie a pripravuje podklady do verejného obstarávania na digitálnu infraštruktúru škôl.





Ministerstvo spravodlivosti SR

(ďalej len „MS SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

MS SR nemá žiadne míľniky a ciele v 5. žiadosti o platbu.

2. Výhl'adovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (111 931 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach a Okresného súdu v Banskej Bystrici a následne vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie, a to najneskôr do 15.12.2023.
- Zabezpečiť včasné dokončenie projektovej dokumentácie pri všetkých 21 projektoch rekonštrukcie budov súdov a následne pripraviť podklady na zaslanie priamych vyzvaní a dokončenie verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác pri ostatných budovách súdov.
- Je potrebné zrýchliť tempo implementácie. Významne sa zvyšuje riziko, že projekty nebudú ukončené včas. Hrozí, že minimálne 50 % cieľa rekonštruovanej plochy budov súdov nebude ukončených v stanovenom termíne. Vykonávateľ plánuje navýšiť rozpočet na administratívne kapacity, ktoré plánuje okrem prostriedkov plánu obnovy financovať aj z prostriedkov štátneho rozpočtu.
- Okrem toho vykonávateľ zabezpečí organizáciu interných procesov na implementáciu míľnikov a cieľov POO tak, aby tieto trvali minimum času – napr. príprava priamych vyzvaní, príprava podkladov pre verejné obstarávanie, kontrolné procesy budú realizované max. do 30 dní – a to najneskôr do 20.6.2024.
- Príprava priamych vyzvaní na realizáciu stavebných úprav sa oneskoruje aj z dôvodu, že dodávatelia projektovej dokumentácie nedodržiavajú stanovené lehoty v zmluve, resp. dodané dokumenty vyžadujú následné úpravy/opravy, ktoré dodávateľ nie je schopný vybaviť v krátkom čase. V tejto súvislosti vykonávateľ navrhne také opatrenia a kroky, ktoré zabezpečia plnenia dodávok stanovených v zmluvách v požadovaných termínoch a kvalite a to najneskôr do 20.6.2024. Je potrebné, aby vykonávateľ, resp. prijímateľ kontrolovali aj priebežné výstupy dodávok a eliminovali tak potrebu ich následných opráv a úprav.
- Zo strany vykonávateľa je potrebné predložiť návrhy opatrení, ktoré zabezpečia skrátenie procesu implementácie jednotlivých projektov (napr. aplikácia alternatívnych technologických procesov a pod.) a to najneskôr do 31.5.2024. V prípade projektov, pri ktorých nebola vysúťážená projektová dokumentácia, zvážiť postup obstarávania prostredníctvom „žltého fidic-u“.

Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa pre Okresný súd Banská Bystrica zatiaľ vyhlásené nebolo, nakoľko ešte nie sú pripravené a schválené podklady pre verejné





obstarávanie. Vyhlásenie verejného obstarávania vykonávateľ očakáva začiatkom septembra 2024.	
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa pre Krajský súd v Košiciach zatiaľ vyhlásené nebolo. Dôvodom je oneskorená príprava a schvaľovanie stavebného zámeru, ako aj chyby v projektovej dokumentácii, ktoré je potrebné najskôr odstrániť. Vykonávateľ v poslednej monitorovacej správe uvádza, že verejné obstarávanie by malo byť vyhlásené v priebehu septembra 2024.	
V auguste 2024 bola ukončená administratívna finančná kontrola verejného obstarávania na obstaranie projektovej dokumentácie pri všetkých 21 projektoch rekonštrukcie budov súdov, čím bolo zabezpečené zrýchlenie implementácie. Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia. Prijímatelia pokračujú v príprave projektovej dokumentácie. Z dôvodu vykonávania tohoto administratívneho kroku sa príprava projektovej dokumentácie predĺžila minimálne o 3-4 mesiace.	
Z 21 projektov rekonštrukcie budov súdov aktuálne pri 10 projektoch prebiehajú projekčné práce, pri 6 projektoch bolo v júli a auguste 2024 spustené opakované verejné obstarávanie na dodanie projektovej dokumentácie, pri 2 projektoch sa očakáva vyhlásenie verejného obstarávania v septembri 2024. Jeden projekt sa realizovať nebude a bude nahradený iným projektom. Pri 2 projektoch sa už pripravuje realizačná fáza zhotovenia rekonštrukcie.	
Napriek tomu, že projektová dokumentácia pri niektorých projektoch sa pripravuje, pretrváva významné riziko, že daný míľnik nebude splnený v stanovenom termíne.	
V súvislosti so zrýchlením tempa implementácie vykonávateľ pripravil zmenu organizačnej štruktúry Sekcie implementácie POO. Vykonávateľ prijal 4 nových špecialistov v oblasti projektového inžinierstva a stavebníctva. Aktuálne prebieha nábor ďalších 4 nových zamestnancov.	
Krok zabezpečiť organizáciu interných procesov na implementáciu míľnikov a cieľov plánu obnovy tak, aby tieto trvali minimum času, bol splnený. Opatrenia rezort predložil v rámci plnenia úlohy B.20 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 306/2024.	
Krok navrhnúť opatrenia, ktoré zabezpečia, že požadované zmluvné plnenie bude dodávateľmi projektovej dokumentácie poskytnuté v požadovaných termínoch a kvalite, bol splnený. Opatrenia rezort predložil v rámci plnenia úlohy B.20 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 306/2024.	

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (24 909 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Bezodkladne vykonať nevyhnutné kroky pre výber a obstaranie budovy pre Mestský súd III a Mestský súd IV najneskôr do konca januára 2024.
- Zabezpečiť včasnú prípravu podkladov na vyhlásenie priamych vyzvaní a verejného obstarávania na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpených budov súdov.





Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Výber a obstaranie budovy pre Mestský súd III a Mestský súd IV sa v termíne do konca januára 2024 nepodarilo zrealizovať. Vykonávateľ pristúpil k opätovnému procesu výberu budovy pre dané súdy a 15.7.2024 vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na obstaranie budovy. Ukončenie súťaže a výber budovy vykonávateľ očakáva do konca augusta 2024. Dňa 12.8.2024 bolo vydané stanovisko NIKA k priamemu vyzvaniu na obstaranie budovy. Predpokladáme, že finálny termín ukončenia realizácie projektu (december 2025) by aj napriek tomuto posunu mal byť dodržaný.	
Bolo vyhlásené priame vyzvanie na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpenej budovy pre Okresný súd Žilina. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia na úpravu priestorov novej budovy pre Okresný súd Žilina. Práce na jej príprave prebiehajú zatiaľ podľa stanoveného harmonogramu. Po ukončení projektovej dokumentácie bude nasledovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa.	

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)

Míľnik: Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Príprava analýzy existujúcich procesov a definícia funkčných požiadaviek pre nový informačný systém. Je potrebné zabezpečiť výstupy v dostatočnej kvalite, aby boli ihneď využiteľné pre nového dodávateľa informačného systému a to najneskôr do 31.12.2023.
- Dňa 11.1.2024 bolo zrušené verejné obstarávanie. Je potrebné bezodkladne vyhlásiť nové verejné obstarávanie pre daný projekt.

Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Príprava analýzy existujúcich procesov do 31.12.2023 nebola splnená k danému termínu. V období 1.10.2023 - 31.12.2023 boli analyzované procesy pre civilné a trestné konanie. Výstupom ďalšej analýzy má byť popísaný existujúci stav procesov v správnom konaní so zapojením kľúčových užívateľov zo Správneho súdu v Banskej Bystrici.	
Nové verejné obstarávanie pre IS CSSR bolo vyhlásené 26.6.2024. Úloha bola splnená. Lehota na predkladanie ponúk bola zmenená zo 6.8.2024 na 10.9.2024 z dôvodu veľkého množstva otázok uchádzačov a podania jednej námietky.	

Ministerstvo vnútra SR

(ďalej len „MV SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (K16I1)





Míľnik: Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii (goAML, Centrálny register účtov, rekonštrukcie a vybavenie)

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR (resp. MF SR):

- Zabezpečiť uzatvorenie dohôd o integračnom zámere so všetkými povinnými finančnými inštitúciami za účelom naplnenia systému dátami.
- Spustenie finálnej verzie informačného systému Centrálny register účtov so všetkými zákonom preddefinovanými funkcionalitami s prístupom k údajom finančných inštitúcií, najneskôr 30.8.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V súvislosti s podpísaním Záverečného akceptačného protokolu dňa 14. 8. 2024, v ktorom Objednávateľ (MF SR) preberá a akceptuje informačný systém Centrálny register účtov bez výhrad, sa potvrdzuje, že informačný systém centrálny register účtov bol vyvinutý a dodaný v súlade so Zmluvou.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4)

Cieľ: Zriadenie centier zdieľaných služieb (20)

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Vypracovať nový návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) tak, aby bola prispôbena potrebám samospráv, a zároveň aby bola v súlade požiadavkami vyplývajúcimi z opatrenia plánu obnovy a predložiť návrh výzvy NIKA na posúdenie a vydanie záväzného stanoviska do 28.6.2024

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MV SR spolu s MIRRI SR navrhlo zmenu spôsobu implementácie opatrenia z výzvy na priame vyzvania. K 15.8.2024 nebol NIKA doručený návrh novej výzvy / priameho vyzvania. NIKA si vyžiadala od MV SR implementačný plán, ktorý MV SR nepredložilo z dôvodu nedostatku informácií na jeho vypracovanie. Termín na predloženie priameho vyzvania bol na základe uznesenia vlády č. 354 C.10. zo dňa 19.06.2024 zmenený na 30.09.2024 (z pôvodného konca júna 2024). V piatok 23.08.2024 bude k uvedenému vyzvaniu ešte osobné stretnutie so všetkými auditovanými subjektami v Prešove za účasti všetkých zainteresovaných strán.

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Cieľ: Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier (2)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu





Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Zabezpečiť všetky prípravné práce pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ako aj technického vybavenia integrovaného bezpečnostného centra.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MV SR avizovalo, že podnikne všetky potrebné kroky k vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby ako aj technického vybavenia, avšak až po dodaní projektovej dokumentácie. MV SR predložilo implementačný plán, ktorý predpokladá spustenie centier až v Q4/2027. MV SR uviedlo, že pôvodne nastavený harmonogram bol príliš ambiciózný, až nereálny. V rámci pravidelných stretnutí MV SR informovalo, že situáciou sa aktívne zaoberá a investícia je vysokou prioritou a hľadá riešenia na splnenie cieľa.

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)

Míľnik: Stratégia spravovania budov štátnej správy

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Míľnik: Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Na účely spracovania prvej časti stratégie - štúdie mapujúcej systémy a nástroje podpory obnovy budov pre postupy hĺbkovej obnovy a energetického manažmentu budov (do Q1 2024) je potrebné zabezpečiť odborné kapacity.
- Následne má byť stratégia spracovaná a prijatá vládou.
- Na základe prijatej stratégie má byť zriadený a začať činnosť ústredný koordinačný orgán pre administratívne budovy štátnej správy.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Uznesením vlády SR č. 31/2024 bolo vykonávaním reformy spravovania budov štátnej správy určené MV SR. Uskutočnili sa spoločné pracovné stretnutia MV SR a NIKA, predmetom ktorých bola implementácia predmetnej reformy. K 15.8.2024 nebola spracovaná štúdia mapujúca systémy a nástroje podpory obnovy budov, ktorá má byť súčasťou stratégie spravovania budov štátnej správy. Realizačná zmluva na obstaranie „*Systému efektívneho spravovania nehnuteľného majetku štátu a návrh riešenia v oblasti centralizácie jeho správy – Fáza I*“ bola uzatvorená dňa 18.07.2024, výstupom ktorej má byť spracovanie mapovacej štúdie, aj samotnej stratégie. .





Opatrenie: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku (**K10I1**)

Cieľ: Vybudovanie troch plne funkčných stredísk („one-stop shopov“) poskytujúcich komplexné služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Vybudovanie troch plne funkčných stredísk (one-stop shopov) do Q4 2024.
- Poskytnutie komplexných podkladov k zámeru realizácie online platformy.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MV SR ako vykonávateľ mal predložiť koncepčný dokument na zriadenie stredísk do 30.9.2023. Uskutočnilo sa niekoľko bilaterálnych stretnutí medzi NIKA a MV SR, ktorých záverom bol prísľub poskytnutia príslušných informácií. MV SR zaslalo NIKA koncepčný dokument na zriadenie troch stredísk poskytujúcich komplexné služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku dňa 31.5.2024.

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (**K16I3**)

Cieľ: Modernizácia hasičských staníc (7)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Uzatvoriť zmluvu so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stanicu na Radlinského ulici v Bratislave.
- Ukončiť spracovanie projektových dokumentácií pri všetkých hasičských staniach.
- Vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby pre hasičskú stanicu Bratislava - Háľková, najneskôr do 30.9.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zmluva so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stanicu na Radlinského ulici v Bratislave nebola uzavretá, prebieha vyhodnocovanie ponúk (krok nesplnený).

Je spracovaná 1 zo 7 projektových dokumentácií. Projektová dokumentácia na hasičskú stanicu Bratislava - Háľková je vypracovaná a schválená (krok čiastočne splnený). MV SR predložilo implementačný plán, ktorý predpokladá ukončenie realizácie 2 zo 7 staníc v Q2 2027 a 3 zo 7 staníc v Q3 až Q4 2027. MV SR informovalo, že situáciou sa aktívne zaoberá. Zároveň rezort vyjadril záujem pokračovať v implementácii.





Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Míľnik: Elektronizácia postupov udeľovania povolení na pobyt s cieľom zjednodušiť postupy pre verejnosť

Termín (míľnik): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Zadať objednávku dodávateľovi SW do 21.6.2024.
- Uvedenie nových modulov IS ECU s kľúčovými funkciami definovaných v pláne obnovy do plnej prevádzky do 31.12.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

K 20.8.2024 bola objednávka zadaná dodávateľovi SW.	
---	--

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Míľnik: Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov (v m²) (45 000)

Termín (míľnik): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Zabezpečiť podpísanie zmlúv (6) na zhotoviteľov stavieb pri budovách, kde bolo ukončené predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania, najneskôr do 15.9.2024.
- Vyhlásiť verejné obstarávanie (3) na zhotoviteľov stavieb pri zvyšných budovách, najneskôr do 30.9.2024.

Ministerstvo zdravotníctva SR

(ďalej len „MZ SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Centralizácia riadenia najväčších nemocníc (K11R3)

Míľnik: Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Vytvoriť útvar centrálného riadenia nemocníc, najmä novelizáciou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
- Predložiť NIKA finálnu verziu súhrnného dokumentu so všetkými dôležitými dokumentami potrebnými k predloženiu žiadosti o platbu.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:





Dňa 27.6.2024 bol Národnou radou SR schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy s dátumom účinnosti od 1.9.2024. Legislatíva zavádza centrálnu koordináciu procesov riadenia. Novelizáciou tohto zákona boli pripravené podmienky pre vznik útvaru na MZ SR, ktorý má koordináciu procesov riadenia vykonávať. Podľa informácií poskytnutých zo strany MZ SR budú jednotlivé kompetencie a úlohy tohto útvaru definované pri jeho zriadení pripravovanou organizačnou zmenou, čím podľa vykonávateľa dôjde k úplnému splneniu míľnika.

2. Výchľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)

Míľnik: Počet nemocníc (19) pripojených k centrálnemu systému ERP

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je nevyhnutné, aby MZ SR pokračovalo v spolupráci s MF SR na zabezpečení rozdielovej analýzy pre zavádzanie IS CES v prípade vybraných nemocníc.
- Po jej vypracovaní rozdielovej analýzy je potrebné zo strany MZ SR určiť ďalšiu stratégiu pre implementáciu dotknutej investície. Je potrebné na základe harmonogramu výziev a priamych výzvaní predložiť NIKA pre účely vydania záväzného stanoviska priame výzvanie na zavedenie nového ERP systému.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Podľa informácií NIKA, MF SR pripravuje verejné obstarávanie na rozdielovú analýzu.

Indikatívny dátum vyhlásenia priameho výzvania je september.

Opatrenie: Vybudovanie psychosociálnych centier (K12I3)

Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4)

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5)

Míľnik: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 28

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je potrebné, aby MZ SR v čo najkratšom čase zosumarizovalo predložené harmonogramy prác, aktualizovalo svoje implementačné plány a doručilo ich NIKA.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:



Z celkového plánovaného počtu 28 komunitných centier bolo zo strany MZ SR prostredníctvom vyhlásených výziev vybraných 11 úspešných žiadateľov pre projekty v rámci vybudovania siete psycho-sociálnych centier (K12I3) a 9 úspešných žiadateľov pre projekty v rámci rozširovania siete psychiatrických stacionárov (K12I4). Všetci títo žiadatelia sú zazmluvnení a MZ SR má k dispozícii harmonogramy prác od takmer všetkých z nich. Splnenie kumulovaného cieľa, ktorým je vybudovanie 28 komunitných centier, zostáva aj napriek prijatým opatreniam MZ SR stále rizikové. Napriek tomu, že predmetné zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sú podpísané, v prípade viacerých prijímateľov nie sú vlastnícke vzťahy vysporiadané, nedošlo k vydaniu stavebných povolení, územných rozhodnutí, či k vyhláseniu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu a na zhotoviteľov stavieb a nedošlo k začatiam samotnej realizácie jednotlivých stavebných, resp. rekonštrukčných projektov.	
V auguste MZ SR vyhlásilo opakované výzvy na doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4) a na vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5). Obe opakované výzvy budú otvorené po dobu dvoch mesiacov, čím sa zabezpečí dostatočný časový priestor pre zapojenie potenciálnych žiadateľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.	

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)

Milník: Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc

Termín: Q1 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine (ďalej len „UNsvM“) dňa 5.6.2024 podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom, pričom cena je vyššia ako prostriedky alokované na tento projekt z plánu obnovy. Je potrebné určiť spôsob dofinancovania projektu do štádia "Full fit out", vrátane prístrojového vybavenia. Zhotoviteľ dňa 12.6.2024 predložil podrobný harmonogram výstavby, ktorý tvorí prílohu ku zmluve so zhotoviteľom. Je potrebné zo strany MZ SR aj naďalej dôsledne monitorovať harmonogram prípravy a realizácie projektu a v predstihu proaktívne mitigovať všetky prípadné riziká spojené s implementáciou projektu.
- Pri projekte výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici (ďalej len „FNsP BB“) bola s úspešným uchádzačom dňa 20.5.2024 podpísaná Zmluva o dielo na výstavbu novej nemocnice. Je potrebné zo strany MZ SR aj naďalej dôsledne monitorovať harmonogram prípravy a realizácie projektu a v predstihu proaktívne mitigovať všetky prípadné riziká spojené s implementáciou projektu.
- Pri projektoch, kde boli prijímatelia vybraní prostredníctvom výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, je potrebné vykonávať dôsledné monitorovanie implementácie investície



a včasného vykonávania všetkých potrebných implementačných krokov v jednotlivých projektoch (kontrola verejného obstarávania, procesovanie žiadostí o platbu, manažment rizík a i.) , nakoľko v niektorých projektoch sú avizované zmeny, ako napr. práce navyšiac a zmena účelu projektu. Je potrebné v predstihu identifikovať možné problémy, resp. implementačné riziká, aby existoval dostatočný časový priestor na ich vyriešenie.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V projekte výstavby UNsvM v Martine boli zemné práce zahájené 1.7.2024. Výkopové práce sa na základe deklarovaného aktuálneho stavu realizujú v miernom omeškaní oproti predloženému harmonogramu. S cieľom zabezpečiť schopnosť prijímateľa operatívne reagovať na dožiadania zhotoviteľa v primeraných lehotách je potrebné skompletizovať projektový tím.	
FNsP BB postupuje podľa harmonogramu. Bola podpísaná Zmluva o dielo na stavebno-technický dozor na strane investora. Aktuálne zhotoviteľ pracuje na projektovej dokumentácii na stavebné povolenie, ktorá bude zachytávať výslednú podobu nemocnice. Búracie práce sú plánované na september 2024.	
V projektoch z výzvy 11I0121V09 (projekty nad 5 mil. eur) majú všetci prijímatelia zazmluvnených dodávateľov. Jeden prijímateľ avizuje nesplnenie cieľa v termíne Q2 2026 pre sprístupnenie lôžok v danej výzve.	
V projektoch z výzvy 11I0121V10 (projekty do 5 mil. eur) majú všetci prijímatelia zazmluvnených dodávateľov. Niektorí avizujú mierne omeškanie oproti zmluvným harmonogramom.	

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby (K11I4)

Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchranej zdravotnej služby: 55

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Priebežne aktualizovať harmonogram výstavby staníc záchranej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) so zohľadnením termínu vydania právoplatného stavebného povolenia pre poslednú stanicu tak, aby bolo možné splniť definovaný cieľ.
- Prostredníctvom Operačného strediska ZZS (ďalej len „OS ZZS“) zabezpečiť právoplatné stavebné povolenia ku všetkým staniciam ZZS v zmysle aktualizovaného harmonogramu verzie R12v3.
- Obstať zhotoviteľov staníc ZZS pre konkrétne lokality v zmysle aktualizovaného harmonogramu R12v3.
- Zahájiť výstavbu posledných staníc ZZS v zmysle aktualizovaného harmonogramu a následne dôsledne kontrolovať priebeh výstavby a všetkých súvisiacich procesov.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Aktuálne sú podpísané rámcové zmluvy so 7 zhotoviteľmi stavieb. Pre prvých 5 lokalít sú vybraní zhotovitelia. Harmonogram bol zo strany OS ZZS aktualizovaný na verziu R12v3, z čoho vyplynuli termíny pre dokončenie stavieb posledných staníc ZZS. Aktuálne sa vyhlasujú verejné obstarávania pre konkrétne lokality, a to	
--	--





postupne, podľa vydaných stavebných povolení. Predpokladaný termín zahájenia stavby prvých staníc je v 10/2024.

Opatrenie: Investície v rámci komponentov 12 a 13 v gescii MZ SR, v rámci ktorých sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoPPM

Ciele:

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti (počet podporovaných poskytovateľov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (počet vytvorených a obnovených lôžok)

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Počet založených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (počet prevádzkovateľov nových a prestavaných hospicov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok (minimálny počet zrekonštruovaných lôžok následnej starostlivosti)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

Je potrebné bezodkladne dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov pri uzavretých výzvach:

- 13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
- 13I02-21-V04 (Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
- 13I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov)
- 13I02-21-V17 (Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti)
- 13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov)

Zároveň je potrebné čo najskôr sfinalizovať a vyhlásiť nové výzvy, ktorých opätovné vyhlásenie je nevyhnutné z dôvodu rizika nesplnenia cieľa. Ide o nasledovné výzvy:

- Rozšírenie siete mobilných hospicov
- Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti
- Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti





Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zazmluvňovanie prijímateľov bolo ukončené pri výzvach č. 12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier), 12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov) a 13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti), ukončené nebolo v prípade výziev č. 13I02-21-V04 (Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti), 3I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov) a 13I02-21-V17 (Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti).	
V oblasti prípravy opakovaných výziev nastal za ostatné obdobie posun. MZ SR predložilo NIKA návrh výziev na Rozšírenie siete mobilných hospicov a na Obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti po zapracovaní časti pripomienok NIKA. MZ SR v auguste vyhlásilo opakovanú výzvu na Doplnenie siete psychiatrických stacionárov a na Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra. NIKA bola predložená aj výzva na Rozšírenie a obnovu kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti aj opakovaná výzva „Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti“. Je potrebné pripomienky NIKA zohľadniť a výzvy čo najskôr vyhlásiť.	

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (K12 R1)

Míľnik: Zriadenie dvoch koordinačných orgánov pre duševné zdravie

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Aktuálny stav implementácie:

Na základe dlhodobého mapovania pokroku v implementácii tohto opatrenia zo strany NIKA je potrebné konštatovať, že implementácia napreduje pomalším tempom. Sú omeškania v plnení jednotlivých čiastkových krokov a je ohrozené včasné a riadne plnenie príslušného míľnika.

V dôsledku vyššie uvedeného iniciovalo MZ SR návrh na úpravu spôsobu implementácie opatrenia, v rámci ktorej by sa termín plnenia uvedeného míľnika posunul z Q2 2025 na Q4 2025.

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je nevyhnutné bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávanie na vytvorenie registra psychológov, pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychodiagnostických metód (viď stať k I6K12).
- Následne je potrebné uzatvoriť zmluvu s dodávateľom registra psychológov, z obsahu ktorej bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr do konca Q2 2025.
- Príprava legislatívnej úpravy o psychologickéj činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaduje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušných míľnikov a cieľov a jej bezodkladné predloženie na schválenie vládou SR a následne do ďalšieho legislatívneho procesu.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:





MZ SR aplikuje akceleračné opatrenia v dôsledku ktorých je predpoklad splnenia daného míľnika a cieľa včas. MZ SR plánuje zabezpečiť realizáciu príslušného registra alternatívnym spôsobom, čo bude mať významný dopad na časovú úsporu realizácie danej aktivity. Zároveň MZ SR v 36. týždni predloží do VPK legislatívnu úpravu o psychologickú činnosť a psychoterapiu, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov. NIKA nedisponuje predloženým legislatívnym návrhom, čo je vnímané ako rizikový faktor.

Opatrenie: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód (K12I6)

Cieľ: Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Aktuálny stav implementácie:

Na základe dlhodobého mapovania pokroku v implementácii tohto opatrenia zo strany NIKA je potrebné konštatovať, že implementácia n tempom.napreduje pomalším tempom. Sú navyšované omeškania v plnení jednotlivých čiastkových krokov a je ohrozené včasné a riadne plnenie príslušného míľnika.

- MZ SR už v tejto fáze indikuje pomerne nízky záujem o štandardizáciu, resp. reštandardizáciu metód zo strany oslovených potenciálnych zainteresovaných aktérov z dôvodu, že považujú dostupný čas na realizáciu štandardizácie, resp. reštandardizácie metód za nedostatočný.

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je nevyhnutné bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávanie na vytvorenie registra psychodiagnostických metód (pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychológov - vid' stat' k R1K12) a vyhodnotiť problematiku štátnej pomoci vzhľadom na aktuálne navrhovaný spôsob realizácie opatrenia.
- Paralelne je potrebné čo najskôr uzatvoriť zmluvný vzťah s inštitúciou (inštitúciami), ktorá vykoná (vykonajú) štandardizáciu a reštandardizáciu psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ včasne a riadne splnený.
- Po uzavretí príslušného verejného obstarávania je potrebné čo najskôr uzatvoriť zmluvu s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ včasne a riadne splnený.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V súčasnosti podľa informácií poskytnutých MZ SR prebiehajú rokovania s relevantnými inštitúciami a externými odborníkmi, ktorí majú predložiť návrhy riešení na zabezpečenie dosiahnutia stanoveného cieľa. K identifikácii riešení a koncipovaniu ďalšej implementačnej stratégie dosiaľ s konečnou platnosťou nedošlo. MZ SR však aplikuje akceleračné opatrenia v dôsledku ktorých je predpoklad splnenia daného míľnika a cieľa včas. MZ SR plánuje zabezpečiť realizáciu príslušného registra alternatívnym spôsobom, čo bude mať významný dopad na časovú úsporu realizácie danej aktivity. MZ SR predpokladá vyhlásenie





príslušnej súťaže za účelom obstarávania psychodiagnostických metód v priebehu septembra 2024.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(ďalej len „MPSVR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Reforma posudkovej činnosti (K13R2)

Míľnik: Zjednotenie posudkovej činnosti

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Predložiť NIKA aktualizovaný implementačný plán opatrenia s jasným popisom konkrétnych krokov zabezpečujúcich splnenie míľnika, vrátane termínov ich plnenia tak, aby bolo možné splnenie míľnika deklarovať v rámci 5. žiadosti o platbu.
- Sfinalizovať návrh zákona a začať legislatívny proces.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Na základe záverov stretnutia medzi MPSVR SR a NIKA bude opatrenie implementované tak, aby bola legislatíva v čase podania žiadosti o platby platná. Implementačný plán zatiaľ nebol upravený a predložený NIKA.	
Na návrhu legislatívnej úpravy rezort pracuje, prebiehajú stretnutia s členmi pracovnej skupiny a ďalšími zainteresovanými aktérmi.	

Opatrenie: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu (K13R3)

Míľnik: Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Bezodkladne identifikovať kroky potrebné k majetkovo-právnomu zabezpečeniu budov pobočiek inšpekcie v tých krajoch, kde k uvedenému ešte nedošlo
- Nábor zamestnancov je celkovo potrebné akcelarovat' v prípade všetkých pobočiek inšpekcie tak, aby bol plný stav (168 zamestnancov) dosiahnutý čo možno najskôr.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V prípade Košického kraja došlo k majetkovo-právnomu vysporiadaniu priestorov nadobudnutím účinnosti kúpno-predajnej zmluvy. Aktuálne prebieha kontrola verejného obstarávania a finančné vysporiadanie. V prípade Prešovského kraja prebieha príprava znaleckého posudku k budove, ktorej majetkovo-právne zabezpečenie sa predpokladá do konca augusta 2024.	
--	--





Navyšovanie personálnych kapacít napreduje, avšak zatiaľ nedosahuje požadovaný stav.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)

Cieľ: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (441 jednotiek váženej kapacity (= 200 miest))

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (154 jednotiek váženej kapacity (= 154 miest))

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Je potrebné nájsť spôsoby motivácie prijímateľov a zefektívnenia procesov tak, aby bol potrebný počet stavieb alebo rekonštrukcií s korešpondujúcim počtom miest v zariadeniach sociálnych služieb dokončený optimálne do Q2 2024, najneskôr však do termínu podávania 6. žiadosti o platbu.
- Zároveň je potrebné zo strany vykonávateľa zvýšiť záujem špecificky o ambulantné sociálne služby, tzn. nájsť spôsoby motivácie potenciálnych žiadateľov, aby sa prihlásili do výzvy s cieľom vytvárať nové kapacity ambulantných služieb.
- Je zrejmé, že nedostatočný záujem pretrváva aj v prípade nízkokapacitných zariadení pobytových sociálnych služieb do 12 miest. Je preto potrebné prijať opatrenia na zvýšenie záujmu aj o tento typ služieb.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MPSVR SR vyhlásilo novú, jednokolovú výzvu so zjednodušenými podmienkami na vytvorenie ambulantných zariadení a pobytových zariadení s kapacitou do 12 miest. Nábeh prekladania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je aj v rámci uvedenej výzvy relatívne pomalý. Záujem o výzvu zo strany potenciálnych žiadateľov je predmetom prieskumu realizovaného v spolupráci s NIKA, ktorého cieľom je identifikovanie opatrení na zvýšenie záujmu o poskytovanie ambulantného typu služieb. Vysoké riziko nesplnenia príslušných cieľov aj naďalej pretrváva.

Ministerstvo hospodárstva SR

(ďalej len „MH SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Aktuálne za MH SR vo vzťahu k 5. žiadosti o platbu nevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele.





2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)

Cieľ: Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 3029 z celkového počtu 3332)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- V súlade s cieľom danej investície je potrebné pokračovať v implementácii opatrenia podpory pre ultrarýchle nabíjacie stanice (1. etapa) a výzvy pre vodíkové plniacie stanice v termíne do konca júna 2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MH SR predložilo v máji 2024 NIKA na posúdenie návrh priameho vyzvania na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických kapacít). NIKA vydala záväzné stanovisko k predmetným priamym vyzvaniam dňa 18.6.2024. Je nevyhnutné pokračovať v čo najskoršej implementácii tohto opatrenia, akékoľvek ďalšie zdržanie môže ohroziť realizáciu predmetnej investície.	
V súvislosti so zmenou v pravidlách štátnej pomoci boli upravené a zosúladené výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01) a pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V02), zmena je účinná od 20.6.2024. MH SR posúdi predložené žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s upravenou schémou štátnej pomoci a upravenými výzvami. Potreba opätovného posúdenia žiadostí spôsobí omeškanie pri vyhodnotení predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Toto omeškanie nateraz nemusí negatívne ovplyvniť plnenie cieľa opatrenia.	
Vyhlásenie Výzvy na podporu budovania pilotnej vodíkovej infraštruktúry pre cestnú dopravu bola úloha vyplývajúca z uznesenia vlády č. 306 z 23. mája 2024. Výzva bola vyhlásená dňa 3.7.2024 a žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je možné predkladať do 31.10.2024. Úloha je splnená.	

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkoveho hospodárstva na Slovensku (K19R2)

Milník: Uverejnenie akčného plánu pre vodík - Prijatie akčného plánu vládou

Termín: Q2 2024, 5. žiadosť o platbu

Milník: Opatrenia na podporu zavádzania vodíka - Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych a iných záväzných opatrení

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu





Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Na základe výstupov pracovnej skupiny pre legislatívu iniciovať začiatok procesu prijatia potrebných legislatívnych zmien, najmä prijať odborných pracovníkov/pracovníčky pre tvorbu legislatívnych návrhov.
- Predložiť NIKA analytický dokument bilancii budúcej spotreby, výroby a importu obnoviteľného vodíka v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ do roku 2030, resp. 2050 a priorit rozvoja vodíkového ekosystému.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V gescii MH SR bol v rámci pracovnej skupiny, ktorej členmi sú relevantné zainteresované strany, vypracovaný zoznam primárnej a sekundárnej legislatívy, ako aj ďalších štandardov a noriem, úprava ktorých by mala prispieť k zavádzaniu vodíka na Slovensku.	
--	--

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 3: Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy (K19R2)

Míľnik: Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy

Termín: Q1 2025, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- V súlade s bilaterálnou dohodou medzi MH SR a NIKA v priebehu roka 2024 pripraviť zdôvodnenie splnenia záväzkov opatrenia.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Čiastkové aspekty reformy boli zo strany MH SR reflektované v rámci novelizácie zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Ďalšie prvky reformy boli reflektované vo vyhláškach vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.	
--	--

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov (K19I2)

Cieľ: Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (184 000 m²)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Je potrebné dokončiť prípravu predmetnej výzvy zabezpečovanej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len "SIEA") a zabezpečiť jej včasné vyhlásenie.
- Vzhľadom na omeškanie v implementácii je potrebné bezodkladne vyhlásiť výzvu.
- Pre potreby plnenia cieľa je potrebné zabezpečiť efektívne vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a pokračovať v implementácii.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:





NIKA vydala záväzné stanovisko k výzve dňa 30.4.2024, tak aby mohla byť výzva vyhlásená v dohodnutom termíne 3.5.2024. Vykonávateľ výzvy vyhlásil 16.7.2024. Implementácia opatrenia ostáva v omeškaní.

Opatrenie: Kapacity na reformy na zníženie regulačného zaťaženia (K14I1)

Cieľ: Pravidlo 1 in 2out, ex-ante hodnotenie s cieľom zabrániť goldplatingu a ex-post hodnotenie existujúcich regulácií

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Vykonať minimálne 250 ex-post hodnotení účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií v dostatočnej kvalite do 31.12.2024, najneskôr však do 30.6.2025.

Ministerstvo dopravy SR

(ďalej len „MD SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Aktuálne za MD SR vo vzťahu k 5. žiadosti o platbu nevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (K2I2)

Cieľ: Celková plocha (48 011 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Celková plocha (93 622 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3)

Cieľ: Celková plocha (123 122 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

- Zabezpečiť posúdenie relevantných prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu najneskôr do 31.12.2023.





- Zintenzívniť proces uzatvárania zmlúv na poskytnutie prostriedkov mechanizmu s úspešnými žiadateľmi.
- Aktualizovať plán predpokladanej realizácie a ukončenia schválených projektov.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Výzva č. 1 na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov bola uzavretá 31.7.2023. Vykonávateľ pokračuje v spracovávaní a posudzovaní prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a pracuje na zasielaní oznámení, pripravuje a manažuje uzatváranie zmlúv, a zároveň spracováva žiadosti o zmenu projektu, žiadosti o kontrolu verejného obstarávania, žiadosti o platbu a pracuje na príprave priamych výzvaní. Schválených je 160 žiadostí z celkového počtu predpokladaných úspešných žiadostí cca 170 žiadostí, uzavretých je 120 zmlúv. Monitorovací krok (24 006 obnovených m² podlahovej plochy) ku Q4 2023 nebol splnený. Pre plnenie cieľov je potrebné deklarovať ukončenie projektov zodpovedajúcich vyššie uvedeným kvantitatívnym ukazovateľom. Realizácia opatrenia je v omeškaní.

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)

Cieľ: Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6 krajoch SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

Vzhľadom na časovú, organizačnú a odbornú náročnosť celého procesu je vhodné zo strany MD SR venovať zvýšenú pozornosť napĺňaniu tohto cieľa. V nadväznosti na prijatie Zákona o verejnej osobnej doprave z hľadiska implementácie reformy verejnej osobnej dopravy je potrebné:

- pripraviť vykonávacie predpisy k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave,
- založiť a zabezpečiť činnosť Národnej dopravnej autority v zmysle zákona o verejnej osobnej doprave,
- sfinalizovať štúdiu realizovateľnosti najneskôr do konca mája 2024 a pripraviť dokument s návrhom spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému,
- nastaviť schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy predajných a vybavovacích systémov dopravcov do Q4 2024,
- implementovať a uviesť do prevádzky predajné a vybavovacie systémy dopravcov do Q1 2026.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Pokiaľ ide o vykonávacie predpisy k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave, je plnenie tohto kroku v omeškaní, čo bolo spôsobené aj výrazným omeškaním pri príprave samotného zákona. V marci 2024 sa uskutočnilo MPK k vykonávacím predpisom. MD SR predpokladá, že predmetné vykonávacie predpisy by mali byť prijaté a zverejnené v Zbierke zákonov SR do konca augusta 2024.





Pokiaľ ide o zavedenie národného integrovaného dopravného systému a jednotného cestovného lístka, štúdia realizovateľnosti na podporu implementácie národného integrovaného cestovného dokladu bola spracovaná a zverejnená na webstránke ministerstva dopravy. Bolo spracované a zverejnené hodnotenie štúdie realizovateľnosti. Vzhľadom na časovú, organizačnú a odbornú náročnosť je vhodné zo strany MD SR venovať zvýšenú pozornosť napĺňaniu tohto opatrenia, každé ďalšie omeškanie môže ohroziť realizáciu míľnika.

Dňa 8.8.2024 bolo vydané záväzné stanovisko NIKA k návrhu priameho vyzvania pre Národnú dopravnú autoritu na implementáciu projektu Národný cestovný lístok.

Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)

Cieľ 1: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (49,7 vážených km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Cieľ 2: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (82 vážených km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

- Je potrebné prijať opatrenia na včasnú finalizáciu prípravy a efektívnejšie verejné obstarávanie projektov Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), aby sa ich realizácia neodsúvala, kľúčové ciele boli včas splnené a realizáciou obnovy úsekov v zlom stave sa odstránili príčiny častého meškania vlakov.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Finalizácia prípravy väčšiny projektov ŽSR naďalej zaostáva. Na väčšinu stavieb chýbajú stavebné povolenia. Výraznejší pokrok sa dosiahol vo vyhlasovaní súťaží na zhotoviteľov. ŽSR vyhlásili verejné obstarávanie na 8 projektov. Bez prijatia ďalších opatrení, ktoré by eliminovali príčiny omeškaní, hrozí riziko nesplnenia záväzných cieľov.

Uznesením vlády č. 391 z 9.7.2024 bola MD SR určená úloha do 31.10.2024 zabezpečiť prípravu a vyhlásenie verejných obstarávaní na zhotoviteľov pre náhradné projekty Železníc Slovenskej republiky, ktoré prispievajú k splneniu cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rozvoji železničnej infraštruktúry aspoň na 90 % hodnoty cieľa týkajúceho sa dĺžky digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí. K dnešnému dňu úloha nebola splnená. Prípadné nesplnenie úlohy v stanovenom termíne bude predstavovať vysoké riziko nesplnenia záväzných cieľov v budúcnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR

(ďalej len „MŽP SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Reforma krajinného plánovania (K5R1)





Míľnik: Reforma krajinného plánovania

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR

- V súčinnosti s MD SR prehodnotiť predložený návrh zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby bolo zaručené naplnenie vecnej podstaty reformy krajinného plánovania a zabezpečené splnenie príslušného míľnika do termínu predloženia 5. ŽoP.
- V súčinnosti s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR pripraviť finálnu verziu Metodiky na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov, ktorá bude v súlade s právnou úpravou, ktorou bude vykazované splnenie príslušného míľnika.
- V súčinnosti s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR a MD SR vypracovať zdôvodnenie, ktorým bude deklarované splnenie vecnej podstaty reformy a príslušného míľnika.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Reforma bude realizovaná prostredníctvom úpravy legislatívy týkajúcej sa územného plánovania. Po odsúhlasení s Európskou komisiou bude návrh zákona o krajinnom plánovaní stiahnutý z legislatívneho procesu. Reforma krajinného plánovania bude v súčinnosti s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR a MD SR implementovaná prostredníctvom právnej úpravy územného plánovania.	
Metodika na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov nebola finálne dopracovaná. Je potrebné zabezpečiť jej dopracovanie a zosúladenie v spolupráci s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR.	
Na príprave legislatívnych zmien nevyhnutných pre splnenie záväzkov opatrenia prostredníctvom právnych úprav územného plánovania sa pracuje.	

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) aspoň 12 258 ha

Termín (cieľ): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) aspoň 23 640 ha.

Termín (cieľ): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Odporúča sa rokovať s Európskou komisiou o riešení problémov s implementáciou daného opatrenia.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zo strany MŽP SR bolo deklarované splnenie príslušného cieľa. MŽP SR aktuálne pracuje na príprave zdôvodnenia splnenia cieľa, v ktorom sa má vykonávať	
--	--





vysporiadať s pripomienkami Európskej komisie, a následne bude zdôvodnenie predložené Európskej komisii ešte pred predložením 5. žiadosti o platbu.

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Termín (cieľ): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien

Termín (míľnik): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Na základe pracovných rokovaní je potrebné na strane MŽP SR prijať organizačno-technické a personálne opatrenia za účelom úspešnej implementácie reformy, pre prípravu posilnenia špecializovanej štátnej správy pre zrýchlenie posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s pripravovanými legislatívnymi a procesnými zmenami v danej oblasti.
- Je potrebné, v súlade s implementačným plánom pripraviť avizovanú ďalšiu novelu, ktorá zabezpečí plný súlad s cieľom.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŽP SR predložilo do skráteného MPK návrh novely zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý vláda SR schválila 27.3.2024. Novela bola následne predložená Národnej rade SR. Novela v navrhovanom znení obsahuje časť úprav v súlade s reformou, najmä čo sa týka tabuľky prahových hodnôt pre plné posúdenie a zisťovacie konanie.

Podľa predloženého implementačného plánu by procesné a ďalšie potrebné opatrenia na úrovni MŽP SR, resp. jemu podriadených organizácií, ako aj ďalšie zmeny mali vyplynúť z neskorších legislatívnych zmien, najmä z ďalšej novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci ďalšej novely je potrebné zabezpečiť súlad so stanoveným cieľom.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1)

Cieľ: Počet (13 000) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:





- Pokračovať v posudzovaní prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.
- Priebežne zabezpečiť efektívne spracovávanie prijatých žiadostí o platbu.
- Akcelerovať spracovávanie prijatých žiadostí o platbu

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) bolo ku dňu 15.8.2024 prijatých celkovo 22 485 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, z toho bolo 19 690 riadne zazmluvnených prijímateľov. Bolo doručených 5 600 žiadostí o platbu, z nich bolo schválených 1 183, čo aj naďalej predstavuje riziko.	
Aj napriek zavedeniu opatrení za účelom mitigácie rizika nesplnenia cieľa v predchádzajúcom období (napr. posilnením personálnych kapacít odborných pracovníkov, určením ďalšej regionálnej kancelárie venujúcej sa výhradne kontrole žiadostí o platbu, zmenou organizačnej štruktúry s cieľom urýchlenia kontroly), sa zatiaľ progres v plnení cieľa dostatočne neprejavil.	

Opatrenie: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)

Míľnik: Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO₂)

Termín (míľnik): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Po uzavretí druhej výzvy pod schémou štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu je potrebné správne vyhodnotiť výzvu z hľadiska uskutočnenia transparentného súťažného konania v rámci výzvy a maximalizácie ekonomicky efektívneho plnenia dekarbonizačného cieľa v súlade so záväzkom a schémou.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŽP SR pripravilo a k 31.5.2024 vyhlásilo novú výzvu na dekarbonizáciu priemyslu Výzva bola uzavretá 30.7.2024, v čase prípravy tejto správy prebieha formálne posúdenie predložených žiadostí.	
---	--

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 52 km

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Bezodkladne prijať opatrenia umožňujúce čo najskôr obstaráť projektové dokumentácie na revitalizáciu určených vodných úsekov Morava 2, Tisa, Dunaj 1 a Dunaj 2 ako aj revitalizačnú štúdiu pre úsek Latorica.





- Zabezpečiť uzavretie zmluvy s realizátorom revitalizačných prác na úseku Morava 1.
- Zabezpečiť nastavenie interných procesov tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu omeškaniu v implementácii opatrenia, okrem iného aj vo vzťahu k uzatvoreniu zmlúv s dodávateľmi projektovej dokumentácie a zhotoviteľom revitalizačných prác, ako aj majetkovo-právnomu vysporiadaniu.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Verejné obstarávanie na projektové dokumentácie (Morava2, Tisa, Dunaj 1 a Dunaj 2 a revitalizačná štúdia Latorica) boli zo strany Ministerstva životného prostredia SR ukončené a aktuálne je Ministerstvo vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešnými uchádzačmi.	
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na realizáciu projektu Morava 1 bude uzatvorená formou priameho vyzvania so Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p., aktuálne prebieha overovanie hospodárnosti na realizáciu projektu. S realizáciou prác by sa malo začať v súlade s uznesením vlády SR č. 306 z 23.5.2024, a to do 15.10.2024.	

Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (K19I4)

Cieľ: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Termín (cieľ): Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Vyhlásiť výzvu do konca Q2 2024 a nastaviť personálne kapacity SAŽP tak, aby bolo zabezpečené plynulé vyhodnocovanie prijatých žiadostí.
- Zabezpečiť efektívne spracovávanie prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a v prípade potreby pripraviť ďalšiu výzvu tak, aby bolo zabezpečené splnenie cieľa.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Výzva, ktorá je určená pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou (tzv. Obnov dom mini) bola vyhlásená 19.7.2024.	
Vzhľadom na termín plnenia cieľa Q3/2025 je potrebné vyhodnotiť výzvu, zabezpečiť efektívne spracovávanie prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a následne uzatváranie zmlúv a v prípade potreby vyhlásiť novú výzvu tak, aby bolo zabezpečené splnenie cieľa - čiastková obnova aspoň 3 060 rodinných domov osôb ohrozených energetickou chudobou.	

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto vhodných oblastí

Termín (míľnik): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu





Cieľ: Vytvorenie pilotných oblastí na rozvoj veternej energie („go-to areas“) s celkovým potenciálnym inštalovaným výkonom najmenej 300 MW. Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“)

Termín (cieľ): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Kľúčové je zabezpečenie súladu pripravovanej metodiky na určenie akceleračných zón zo strany MŽP SR s požiadavkami vyplývajúcimi zo záväzku. V spolupráci so sekciou energetiky MH SR a ďalšími relevantnými orgánmi je potrebné pokračovať, resp. naštartovať spoluprácu aj v oblasti regulácie energetiky, územného plánovania a ďalších povolovacích konaní, v strešnej koordinácii MŽP SR pre zabezpečenie transparentného a participatívneho procesu.
- Je potrebné pokračovať v rokovaní so zainteresovanými stranami pri príprave zmien relevantných právnych predpisov, návrhu metodiky a pilotných go-to zón, ako aj v rámci zmien legislatívy v gescii MŽP SR, najmä zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v súlade s K19 R1, čiastkovým opatrením 1.
- Pri implementácii je potrebné reflektovať prijatie Smernice EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v revidovanom znení schválenom v októbri 2023 (tzv. RED III).

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V implementácii reformy došlo k pokroku v príprave metodiky, no MŽP SR zatiaľ zo strany vecne príslušných útvarov neposúdilo, do akej miery návrhy častí metodiky napĺňajú požiadavky vyplývajúce zo záväzku v rámci K19 plánu obnovy, a ako budú zohľadnené v návrhoch na úpravu legislatívy.	
Prijatie novely smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie, bolo na pracovnej úrovni reflektované ako východisko pre ciele metodiky (akceleračné zóny). Zatiaľ nebol posúdený vplyv novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na implementáciu K19R2.	
Implementačný plán bol predložený.	

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

(ďalej len “MIRRI SR“)

1. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)

Cieľ: Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment (16 životných situácií)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany dotknutých OVM a MIRRI SR :

- MIRRI SR ako ústredný gestor eGovernment riešení a vykonávateľ zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v K17, vyžiada súčinnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len “MPaRV SR“) pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí





prostriedkov mechanizmu na základe priameho vyzvania k implementácii prioritných životných situácií v rámci K17 II plánu obnovy.

- Vykonať všetky potrebné kroky na zabezpečenie plynulej implementácie investície naprieč dotknutými orgánmi verejnej správy.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Dotknuté orgány verejnej správy poskytujú súčinnosť na implementáciu prioritných životných situácií. Prebehlo sfinalizovanie a schválenie implementačných plánov jednotlivých životných situácií. V spolupráci s dotknutými prijímateľmi sa kreujú plány práce projektových tímov a produktových zoznamov požiadaviek jednotlivých životných situácií.	
Úloha B.5 uznesenia vlády SR č. 629/2023 je splnená. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na základe priameho vyzvania k implementácii prioritných životných situácií s vybranými prijímateľmi sú uzatvorené a účinné.	
MS SR sa nezapojí do budovania životných situácií prostredníctvom K17 z dôvodu prekryvania K17 s opatrením plánu obnovy v gescii MS SR. V tejto súvislosti bol zadefinovaný obsah požiadaviek na MS SR, ktorého naplnenie je potrebné pre zabezpečenie implementácie prioritných životných situácií a splnenie míľnika.	

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)

Míľnik: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií – Slovensko 3.0
Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Zabezpečiť čo najskôr implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie. V súlade s aktuálne platným harmonogramom vyhlasovaných výziev a priamych vyzvaní NIKA odporúča v súčinnosti s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej len “NASES”) podniknúť potrebné kroky pre implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s prijímateľom NASES je uzatvorená a účinná (22.6.2024).	
Pokračuje sa v príprave projektovej dokumentácie k jednotlivým komponentom platformy za MIRRI SR a NASES. Pokračuje sa v príprave a realizácii verejných obstarávaní za MIRRI SR a NASES.	
Z dôvodu medziprojektových závislostí sa neeviduje omeškanie splnenia monitorovacieho kroku s názvom Platforma - minimum viable product. Pokračuje sa v príprave projektovej dokumentácie k jednotlivým komponentom platformy za MIRRI SR a NASES, pokračuje sa vo verejných obstarávaníach za MIRRI SR a NASES. Prípadné omeškanie monitorovacieho kroku nemá vplyv na splnenie míľnika.	





Úplná implementácia platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií – splnenie míľníka sa očakáva v Q2 2025.

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Míľník: Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum (NSCC)

Termín (míľník): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Vyhlásenie verejného obstarávania Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) na dodávku technológie pre superpočítač s odporúčaným termínom do 31.1.2024.
- Vyhlásenie verejného obstarávania SAV na úpravu priestorov výpočtového strediska, kde bude technológia umiestnená s odporúčaným termínom do 31.1.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Centrum spoločenských činností SAV, v. v. i. (CSČ SAV) realizuje 3 verejné obstarávania:

- Verejné obstarávanie č. 1 Vývoj a konštrukcia superpočítača Perún – t.j. IKT (informačno-komunikačné technológie) a KDC (kontajnerové dátové centrum) bolo vyhlásené so zníženým výkonom 25 ptFLOP/s dňa 21.5.2024 s termínom predkladania ponúk 28.8.2024.
- Verejné obstarávanie č. 2 na energetické centrum a rekonštrukciu trafostaníc bolo vyhlásené 10.7.2024 s termínom predkladania ponúk do 12.8.2024. Verejné obstarávanie č. 2 je uzavreté a ponuky sa vyhodnocujú.
- Verejné obstarávanie č. 3 na základovú dosku bolo vyhlásené 20.6.2024 s termínom predkladania ponúk 23.8.2024

V súvislosti s úlohou z uznesenia Vlády SR MIRRI SR predložilo na NIKA k 31.7.2024 aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti. Navrhované zmeny v štúdiu uskutočniteľnosti budú prediskutované s EK. Následné zmeny budú prerokované na rokovaní vlády SR a bude vyžiadany implementačný plán, ktorý preukáže, že bude projekt zrealizovaný riadne a v stanovenom termíne. V prípade uzatvorenia zmluvy na dodanie diela do 30.9.2024 a s následným dodaním diela do 10-12 mesiacov, bude míľník preukázaný ako splnený.

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Cieľ: Účasť na 2 cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa služieb - koncept a štandardy EBSI (European Blockchain Services Infrastructure, Európska





blockchainová infraštruktúra), Stratégia budovania Blockchain aplikácií na EBSI infraštruktúre, implementácia prostredia a zapojenie do EBSI (troch uzlov) s odporúčaným termínom do 31.1.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa služieb boli pripravené a prešli kontrolou na oddelení verejného obstarávania a na právnom oddelení. Vykonávateľ bude do 21.8.2024 vykonávať činnosti spojené s určením PHZ a následne bude vyhlásené verejné obstarávanie. Vyhlásenie verejného obstarávania sa predpokladá do 26.8.2024.

Opatrenie: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov (K17 I7)

Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností (105 440)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Bezodkladne pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MIRRI SR zatiaľ nezačalo hlavnú fázu školení a pokračuje vo forme školení nastavených v pilotnej fáze projektu s indikovaným počtom vyškolených 3 780 osôb, z toho 398 osôb zdravotne znevýhodnených (z 3 780 osôb bolo 1 423 vyškolených v pilotnej fáze) prostredníctvom škooliteľov – zamestnaných na základe dohody o vykonaní práce. Ich kapacita je však malá.

Zároveň je 40 000 obstaraných tabletov distribuovaných v regionálnych centrách po celom Slovensku. Bolo obstaraných 50 000 dátových balíkov, prebieha pravidelná mesačná distribúcia voucherov vyškoleným osobám v zmysle uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb.

Dňa 9.7.2024 bolo vyhlásených 5 čiastkových zákaziek v DNS pre školiace subjekty na krajské mestá Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina a Banská Bystrica a 12.7.2024 ďalšie 3 čiastkové zákazky na Trenčín, Prešov a Košice. Prebieha proces vyhodnotenia všetkých 8 čiastkových zákaziek. Súbežne prebieha príprava ďalších čiastkových výziev do DNS na okresy, ktoré zefektívnia proces zrealizovania školení s naplnením cieľa.

3. Ďalšie problematcké opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)

Cieľ: Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy (1 000)





Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Míľnik: Bezpečnostné audity aplikácií v prostredí verejnej správy

Termín (míľnik): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Zabezpečenie spustenia prevádzky bezpečnostných dohľadových centier (SOC - Security Operation Centre), napojených na EWS (Early Warning System – systém včasného varovania) s odporúčaným termínom do 15.4.2024.
- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie licencií pre EDR/XDR (Endpoint Detection and Response, resp. jeho rozšírená verzia Extended Detection and Response). Ide o označenie pre integrované riešenie zabezpečenia koncového bodu (napr. PC, laptop, server), ktoré kombinuje nepretržité monitorovanie a zhromažďovanie údajov koncového bodu v reálnom čase s automatickými funkciami vzdialenej odozvy, čiže reakcie a analýzy založenej na pravidlách. Technológia EDR/XDR predstavuje spojenie štandardného antivírusového riešenia s real-time monitoringom, analýzou, vyhodnocovaním incidentov a automatickou reakciou na ne. Vyhlásenie verejného obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024.
- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie licencie pre Threat Intelligence platformu (knížnica o kybernetických hrozbách) ako zdroj dát pre bezpečnostné dohľadové centrum (SOC - Security Operation Centre), ktoré prevádzkujú Vládna jednotka CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia) a NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby). Vyhlásenie verejného obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024.
- Zahájenie a postupné zabezpečenie IT systémov - nástrojov systému včasného varovania (EWS – Early Warning System), ktoré budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy s odporúčaným termínom do 31.5.2024.
- Bezodkladne pokračovať v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ a míľnik naplnili v určenom termíne.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MIRRI SR avizuje pokračovanie v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne. Vo vzťahu k zabezpečeniu spustenia prevádzky bezpečnostných dohľadových centier boli vyhodnotené žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z výzvy č. 17I06-04V01 - Podpora budovania bezpečnostných dohľadových centier v prostredí verejnej správy a MIRRI SR uzatvorilo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s 3 prijímateľmi – MPSVR SR, MS SR a MV SR s deklarovaním plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré zabezpečia preukázanie plnenia cieľa.

Dodanie licencií pre EDR/XDR - verejné obstarávanie bolo vyhlásené prostredníctvom DNS dňa 10.5.2024 a ukončené dňa 14.6.2024. Aktuálne prebieha vyhodnotenie ponúk.

Dodanie licencie pre Threat Intelligence platformu - verejné obstarávanie je pripravené a po jeho odsúhlasení bude v priebehu augusta 2024 vyhlásené.





Zabezpečenie IT systémov - nástrojov systému včasného varovania – má termín splnenia v 4Q2024.

Opatrenie: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17 R5)

Cieľ: Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (600)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (školiace aktivity) na zabezpečenie zvýšenia odbornosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti u definovanej cieľovej skupiny zamestnancov verejnej správy: kategória používateľov „manažér v kybernetickej bezpečnosti“, „IT manažér“, „informatik“, „zamestnanec v kybernetickej bezpečnosti“. Vyhlásenie verejného obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024.
- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na vzdelávacie materiály pre školenie zamestnancov verejnej správy – e-learning (vytvorenie e-learningových vzdelávacích materiálov) s odporúčaným termínom do 15.2.2024
- Príprava a vyhlásenie výzvy na vybudovanie kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách s odporúčaným termínom 31.3.2024.
- Bezodkladne pokračovať v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Verejné obstarávanie na školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti bolo vyhlásené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie dňa 11.3.2024 a v EÚ vestníku dňa 8.3.2024. Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 10.5.2024. Aktuálne prebieha proces vyhodnocovania ponúk.

Verejné obstarávanie na vzdelávacie materiály pre školenie zamestnancov verejnej správy (e-learning) bolo vyhlásené vo vestníku Úradu verejného obstarávania dňa 12.3.2024 a v EÚ vestníku dňa 11.3.2024. Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená do 8.7.2024. Prebieha hodnotenie žiadostí.

Výzva na vybudovanie kompetenčných centier bola vyhlásená 10.5.2024, uzavretá 31.7.2024 a prebieha proces hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Školenia zamestnancov verejnej správy zatiaľ neboli zahájené.





ČASŤ II – Ďalšie kroky

Predloženie 5. žiadosti o platbu

Predloženie 5. žiadosti o platbu sa aj naďalej očakáva koncom roka 2024. Predpokladom včasného predloženia žiadosti je splnenie všetkých míľnikov a cieľov v rámci 5. žiadosti o platbu.

Prehľad k stavu plnenia míľnikov a cieľov

5. žiadosť o platbu obsahuje 21¹ míľnikov a cieľov. 5. žiadosť o platbu sa spája s tranžou z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v celkovej hodnote 597 812 348 eur.

- 12 míľnikov/cieľov považuje NIKA za nerizikové
- pri 6 míľnikoch/cieľoch NIKA vníma omeškanie v ich implementácii
- 3 míľniky/ciele považuje NIKA za rizikové, kde hrozí nespĺnenie míľnika/cieľa

Stav rokovaní s Európskou komisiou

V súčasnosti NIKA spolu s vykonávateľmi opatrení komunikuje s Európskou komisiou o aktuálnom stave implementácie jednotlivých míľnikov a cieľov a rokuje o dokumentácii potrebnej pre úspešné posúdenie splnenia míľnikov a cieľov zo strany Európskej komisie. Diskusiu s Európskou komisiou si vyžadujú najmä nasledovné opatrenia:

- K5 I1 - Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi
- K5 R1 - Reforma krajinného plánovania
- K6 R5 - Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie
- K7 R2 - Percentuálny podiel učiteľov vyškolených v novom kurikulu, inkluzívnom vzdelávaní digitálnych zručnostiach
- K12 R3 - Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska
- K13 R2 - Zjednotenie systému posudzovania

Ďalší proces v súvislosti s predložením 5. žiadosti o platbu

NIKA predkladá žiadosť o platbu zaslaním relevantnej dokumentácie Európskej komisii. Táto dokumentácia obsahuje súhrnné dokumenty za jednotlivé splnené míľniky a ciele vypracované vykonávateľmi, súhrn auditov (pripravuje sekcia auditu a kontroly MF SR) a vyhlásenie riadiaceho subjektu (súhrnne vypracované na základe skutočností o splnení a nezvrátení míľnikov a cieľov deklarovaných vykonávateľmi) ďalšie dokumenty potvrdzujúce splnenie všetkých podmienok potrebných na hodnotenie míľnikov a cieľov zo strany Európskej komisie.

Po predložení žiadosti má Európska komisia dva mesiace na posúdenie žiadosti o platbu. Splnenie tohto termínu vyplývajúceho z nariadenia je možné za predpokladu, že Európska komisia má na posúdenie všetky potrebné informácie. V prípade chýbajúcich informácií

¹ 5. žiadosť o platbu pôvodne obsahovala 22 míľnikov a cieľov. Cieľ C11.12 - *Navігаčný systém pre liečbu fibrilácie predsiení v 3 ústavoch srdcovocievnych chorôb* bol do 5. žiadosti o platbu chybné zaradený v rámci revízie plánu v roku 2023. NIKA spolu s Európskou komisiou požiadali 31.5.2024 Radu (EÚ) o vydanie korigenda. Aktuálne sa očakáva vydanie opravenej verzie Vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ).





—zastavuje proces hodnotenia (z ang. „stop-the-clock“) a od členského štátu získava dodatočnú dokumentáciu. V tomto čase Európskej komisii neplynie lehota 60 dní.

Po ukončení procesu hodnotenia Európska komisia vydá predbežné hodnotenie žiadosti o platbu a požiada o stanovisko Hospodársky a finančný výbor. Až po prerokovaní žiadosti o platbu v rámci Rady EÚ (Hospodársky a finančný výbor, ktorého členmi sú zástupcovia členských štátov) môže Európska komisia požiadať o vyplatenie prostriedkov členskému štátu v rámci komitológie. Finančné prostriedky budú vyplatené až po finálnom schválení ostatnými členskými štátmi v rámci vyššie zmieneného procesu.

