



Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - aktualizácia



ČASŤ I – Odpočet plnenia opatrení

Úvod

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 125/2024 k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vykázali dosiahnutý pokrok v realizácii identifikovaných opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) v rámci monitorovacej správy za december 2024, ktorá bola predložená národnej implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“).

Na základe predložených monitorovacích správ, ako aj na základe odpočtov úloh pre vykonávateľov, súvisiacich s plnením relevantných míľnikov a cieľov, sa vláde SR predkladá správa o dosiahnutom pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam. Posúdenie vykonala NIKA.

Údaje uvedené v správe boli aktualizované ku dňu 31.01.2025. V prípade niektorých opatrení mohlo dôjsť do momentu prerokovania tohto materiálu na rokovaní vlády k ďalšiemu pokroku pri plnení úloh.

Opatrenia v správe sú zoradené podľa jednotlivých vykonávateľov opatrení plánu obnovy a zároveň členené na vybrané opatrenia, ktoré boli súčasťou 5. žiadosti o platbu a problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.).

Legenda posúdenia dosiahnutého pokroku

V časti “posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:

úloha bola splnená	
čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy	
pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne	
úloha nebola splnená v stanovenom termíne	

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

(ďalej len „MŠVVaM SR“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

Opatrenie: Podpora desegregácie škôl (K6R5)

Míľnik: Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie

Termín: Q3 2023, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť úpravu metodického materiálu v zmysle záverov diskusie s Európskou komisiou. 30.9.2024.	
Schválenie novely školského zákona s upresnením definície segregácie a súvisiacich ustanovení v NR SR. 31.10.2024	
Predloženie aktualizovaného metodického materiálu so zapracovaním pripomienok EK a so zohľadnením úpravy definície segregácie po prerokovaní na výboroch NR SR. 10.11.2024	
Aktualizácia a finalizácia súhrnného dokumentu k splnenému míľniku C6.10. 10.11.2024	

Opatrenie: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby (K7R2)

Cieľ: Percentuálny podiel vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov, najmä v príprave na nové kurikulum, v inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach: aspoň 55 % pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Prijatie vhodných opatrení na splnenie cieľa. 30.9.2024	
V súvislosti s otvorenými možnosťami vzdelávania, zintenzívniť komunikáciu a zvýšiť motiváciu samotných učiteľov ako aj riaditeľov škôl na zapájanie sa do vzdelávacích aktivít. 18.10.2024	



Pripraviť a predložiť NIKA návrh súhrnného dokumentu, ktorý bude obsahovať vecné odôvodnenie plnenia míľnika a dáta aktuálne k 31.10.2024.	
Pripraviť a verifikovať databázu vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov z Metodík 1-4 (s odstránením akýchkoľvek chýb alebo duplicít vo vykazovaní) a zo školení realizovaných NIVaM-om. 15.11.2024	
Zrealizovať ďalšie školenia na podporu splnenia míľnika. 20.11.2024	
Sfinalizovať súhrnný dokument k splneniu míľnika. 30.11.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhlasiť ďalšiu metodiku k čerpaniu prostriedkov POO na profesijný rozvoj PZ/OZ.	28.2.2025
--	-----------

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (**K6R1**)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti nového normatívneho systému financovania predprimárneho vzdelávania na základe štandardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a prevádzkových nákladov materských škôl, ako aj dosiahnutie požadovanej miery zaškolenosti detí vo veku štyroch rokov.

Termín: Q1 2025, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Schválenie potrebných legislatívnych zmien v NR SR. 31.10.2024	
Predloženie návrhu nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. na rokovanie vlády. V prílohe č. 3 bude potrebné vypustiť všetky koeficienty súvisiace s financovaním detí v materských školách (4 koeficienty), doplniť koeficient na stravovanie dieťaťa v materskej škole a vypustiť tab. č. 2 z prílohy č. 3. Zároveň bude potrebné upraviť v prílohe č. 4 vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane. 30.11.2024	
Predloženie návrhu nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. na rokovanie vlády. Do tohto nariadenia bude potrebné vložiť nové ustanovenia, na základe ktorých sa určí postup výpočtu normatífov pre materské školy pre obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a upraviť ostatné ustanovenia súvisiace s výpočtom normatífov (napr. § 1, § 3, § 4).	



30.11.2024

Opatrenie: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma (K7R1)

Cieľ: Zavedenie on-line maturity (záverečnej skúšky absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl): 100%

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Ukončenie verejného obstarávania k pilotnému riešeniu elektronického testovania a online maturity.

31.10.2024

Ďalšie potrebné kroky:

Predloženie opisu/možnosti implementácie opatrenia pre účely komunikácie s EK.	10.02.2025
Vyhlásenie VO na plne funkčné IT zabezpečenie na realizáciu on-line maturity.	10.02.2025

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)

Cieľ: Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením z 30 % na 90 %

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pripraviť podklady do verejného obstarávania na digitálnu infraštruktúru škôl. 30.9.2024	
Sfinalizovať chýbajúce podklady do verejného obstarávania na digitálnu infraštruktúru škôl. 31.10.2024	
Vyhlásené verejné obstarávanie na digitálnu infraštruktúru . 22.11.2024	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 2. etapu škôl. 30.10.2024 (VO bolo ukončené, zmluva s víťazom zatiaľ nebola podpísaná.)	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 3. etapu škôl. 29.11.2024	

Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 4. etapu škôl. 10.1.2025	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 5. etapu škôl. 28.2.2025	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 6. etapu škôl. 25.4.2025	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 7. etapu škôl. 25.6.2025	
Vyhlásené verejné obstarávanie cez DNS a podpísaná zmluva s dodávateľom na 8. etapu škôl. 20.8.2025	

Opatrenie: Podpora desegregácie škôl (K6R5)

Cieľ: Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky: 100%

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Schválenie novely školského zákona so zavedením povinnosti dodržiavania desegregačných štandardov pre školy. 31.10.2024	
--	--

Opatrenia: Infraštruktúrne investície v školstve (K6 R1, K6 I1, K7 I2, K8 I1)

K6 R1 Cieľ: Počet novovytvorených kapacít

K6 I1 Cieľ: Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

K7 I2 Cieľ: Počet odstránených dvojzmenných prevádzok

K8 I1 Cieľ: Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu, Q2 2025, 7. žiadosť o platbu – K6 I1

Ďalšie potrebné kroky:

Zrýchlenie procesov kontroly verejných obstarávaní významným navýšením kapacít na kontrolu VO alebo uplatnením iných účinných opatrení.	15.2.2025
---	-----------



Výskumná a inovačná autorita – Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy
a znalostnú ekonomiku
(ďalej len „VAIA“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

VAIA nemá v 5. žiadosti o platbu problematické míľniky.

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja (K9I2)

Cieľ: Počet podporených projektov spolupráce a voucherov (1770 projektov)

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Dokončiť hodnotenie projektov Transformačných a inovačných konzorcií (TIK), výzva 09I02-03-V01 – zorganizovať panel hodnotiteľov. 30.11.2024	
Zazmluvnenie projektov Transformačných a inovačných konzorcií. 31.1.2025	
Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I02-03-V03 na inovačné vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra). Stav: Bolo zaslaných 329 (z 1178) Oznámení o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. 31.12.2024	
Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I02-03-V03 na inovačné vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra). Cieľová hodnota 250 pre 6. ŽoP. Stav: Bolo uzavretých 20 zmlúv. 40 zmlúv je na podpise u žiadateľov a pri 129 ďalších už obdržala SIEA súčinnosť. Zazmluvňuje sa priebežne popri procese posudzovania žiadostí. 31.1.2025	



Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I02-03-V04 na digitálne vouchery (Sprostredkovateľ SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra).

Stav: Bolo zaslaných 638 Oznámení o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Uzavretých bolo 294 zmlúv (z cieľových 400 pre 6. ŽoP). V zazmluvňovaní sa pokračuje.

31.12.2024

Opatrenie: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky (K9I4)

Cieľ: Počet vybraných projektov na riešenie výziev zelenej transformácie (27 projektov)

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I04-03-V02 (Sprostredkovateľom – Výskumnou agentúrou).

31.12.2024

Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I04-03-V02.

Stav: zazmluvňovanie je v štádiu poskytnutia súčinnosti zo strany budúcich prijímateľov, samotné uzatváranie zmlúv prebieha.

31.1.2025

Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I04-03-V03 (Sprostredkovateľom – MH SR).

31.10.2024

Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I04-03-V03.

Stav: zazmluvňovanie je v štádiu poskytnutia súčinnosti zo strany budúcich prijímateľov, samotné uzatváranie zmlúv prebieha, pričom väčšina zmlúv z úspešných žiadostí už bola uzavretá

30.11.2024

Prijem žiadostí a následné posúdenie žiadostí vo výzve 09I04-03-V04 (Sprostredkovateľom – MH SR).

31.3.2025



Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I04-03-V04. 30.4.2025	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Dokončiť uzavretie zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I04-03-V02.	15.3.2025
Dokončiť uzavretie zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I04-03-V03.	28.2.2025

Opatrenie: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky (K9I5)

Cieľ: Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vybraných cez výzvy na riešenie úloh spojených s digitálnou transformáciou (140 projektov)

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I05-03-V02 (Sprostredkovateľom – Výskumnou agentúrou). 31.12.2024	
Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I05-03-V02. Stav: zazmluvňovanie je v štádiu poskytnutia súčinnosti zo strany budúcich prijímateľov, samotné uzatváranie zmlúv prebieha. 31.1.2025	
Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I05-03-V03 (Sprostredkovateľom – MH SR). 31.10.2024	
Vykonať všetky potrebné kroky k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I05-03-V03. Stav: všetky zmluvy (s výnimkou jednej, kde proces ešte prebieha) boli uzavreté 30.11.2024	



Dokončiť spustenie záručného finančného nástroja.

Stav: boli podpísané zmluvy s bankami ktoré postupne spúšťajú ponúkanie produktu klientom.

31.12.2024

Ďalšie potrebné kroky:

Dokončiť uzavretie zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I05-03-V02.	31.3.2025
Dokončiť uzavretie zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I05-03-V03.	15.2.2025
Dokončiť posudzovanie žiadostí vo výzve 09I05-03-V04.	31.3.2025
Dokončiť uzavretie zmlúv s prijímateľmi vo výzve 09I05-03-V04.	15.5.2025



Ministerstvo spravodlivosti SR

(ďalej len „MS SR“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

MS SR nemá žiadne míľniky a ciele v 5. žiadosti o platbu.

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Digitalizácia procesov insolvenčného konania (K14I2)

Míľnik: Jednotný digitalizovaný insolvenčný proces je plne funkčný.

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť začiatok 2. fázy implementácie - Vývoj informačného systému.	15.2.2025
Predložiť návrh súhrnného dokumentu k plneniu míľnika <i>Jednotný digitalizovaný insolvenčný proces je plne funkčný.</i>	15.3.2025

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (111 931 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Pozn.: Investícia bude modifikovaná v nadchádzajúcej revízii.

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť včasné dokončenie projektovej dokumentácie pri všetkých projektoch rekonštrukcie budov súdov. 15.12.2023 Z 19 projektov rekonštrukcie budov súdov 6 projektov má hotovú projektovú dokumentáciu, pri 13 z nich je úloha stále nesplnená. Revízia predpokladá zníženie cieľa na 14 budov. • KS Košice – splnené • OS Trenčín – splnené • OS Spišská Nová Ves – splnené • OS Senica – splnené • OS Banská Bystrica (SS) – splnené • OS Banská Bystrica (budova Auris) – splnené • KS Bratislava – nesplnené • KS Nitra – nesplnené • KS Trnava – nesplnené • KS Prešov – nesplnené • MS Bratislava II – nesplnené • MS Bratislava III – nesplnené	
--	--



• OS Liptovský Mikuláš – nesplnené • OS Poprad – nesplnené • OS Prešov – nesplnené • OS Prievidza – nesplnené • OS Trebišov – nesplnené • OS Humenné – nesplnené • OS Žilina – nesplnené	
Zabezpečiť vyhlásenie verejných obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác pri všetkých projektoch rekonštrukcie budov súdov. 31.1.2024 Úloha je nesplnená. Len 2 projekty zo 14 majú vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. • KS Košice – splnené • OS Banská Bystrica – splnené • KS v Bratislave – nesplnené • MS Bratislava II – nesplnené • MS Bratislava III – nesplnené • KS v Nitre – nesplnené • OS Trenčín – nesplnené • OS Liptovský Mikuláš – nesplnené • OS Poprad – nesplnené • OS Spišská Nová Ves – nesplnené • OS Senica – nesplnené • OS Banská Bystrica (SS) – nesplnené • OS Trebišov – nesplnené • OS Žilina – nesplnené	
Predložiť NIKA návrhy opatrení, ktoré zabezpečia skrátenie procesu implementácie jednotlivých projektov (napr. aplikácia alternatívnych technologických procesov a pod.) 31.5.2024	
Predložiť NIKA analýzu realizovateľnosti investície v termínoch plánu obnovy, spolu s návrhom variantných riešení pri ďalšej implementácii opatrenia. 15.11.2024	

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (24 909 m²)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác (fit-out budovy) pre Okresný súd Žilina.	
--	--



1.2.2025

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)

Míľnik: Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register

Termín: Q3 2024, 6. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť podpis zmluvy na dodávku vývoja IS Obchodný register (časť Backend).	28.2.2025
Predložiť návrh súhrnného dokumentu k plneniu míľnika <i>Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register.</i>	15.3.2025
Ukončiť fázu Analýza a návrh riešenia pre IS Obchodný register (časť Backend).	31.5.2025



Ministerstvo vnútra SR

(ďalej len „MV SR“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

Opatrenie: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (K16I1)

Míľnik: Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii (goAML, Centrálny register účtov, rekonštrukcie a vybavenie)

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť dopracovanie finálnej verzie súhrnného dokumentu na predloženie Európskej komisii. 15.11.2024	
Zabezpečiť naplnenie systému dátami zo všetkých relevantných finančných inštitúcií (viac ako 95%). 15.11.2024	

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Míľnik: Elektronizácia postupov udeľovania povolení na pobyt s cieľom zjednodušiť postupy pre verejnosť

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Uvedenie nových modulov IS ECU s kľúčovými funkciami definovaných v pláne obnovy do plnej prevádzky. 31.12.2024	
--	--

Ďalšie potrebné kroky:

Doručiť NIKA návrh súhrnného dokument a dokumentáciu preukazujúcu splnenie míľnika.	15.2.2025
---	-----------

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Míľnik: Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov (v m²) (45 000)

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu



Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpísanie zmlúv (6) na zhotoviteľov stavieb pri budovách, kde bolo ukončené predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania. 15.9.2024 - BA II OO PZ Mojmirova – splnené - BA III OR PZ, Vajnorská – splnené - Trnava KR PZ, Kollárova – splnené - Žilina, areál KR PZ – splnené - Lipany OO PZ – splnené - Bratislava, SOŠ PZ – splnené	
Vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby pri budove v Banskej Bystrici za účelom zabezpečenia priestorového vybavenia pre Úrad kriminalistickej techniky (ÚKT). 31.10.2024	
Zabezpečiť podpísanie ostávajúcej zmluvy na zhotoviteľa stavby (Kollárova). 15.11.2024	
Vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby pri budove v Bratislave (Osvetová) za účelom zabezpečenia priestorového vybavenia pre Úrad kriminalistickej techniky (ÚKT). 1.2.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť podpísanie zmluvy na zhotoviteľa stavby pri budove v Banskej Bystrici za účelom zabezpečenia priestorového vybavenia pre Úrad kriminalistickej techniky (ÚKT).	28.2.2025
Zabezpečiť podpísanie zmluvy na zhotoviteľa stavby SOŠ PZ Pezinok.	31.3.2025

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Cieľ: Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier (2)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Pozn.: Investícia bude modifikovaná v nadchádzajúcej revízii (R).

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť všetky prípravné práce pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ako aj technického vybavenia integrovaného bezpečnostného centra. Investícia bude modifikovaná v nadchádzajúcej revízii. 31.5.2024	R
---	---



Predložiť NIKA analýzu realizovateľnosti investície v termínoch plánu obnovy, spolu s návrhom variantných riešení pri ďalšej implementácii opatrenia.

15.11.2024

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Cieľ: Modernizácia hasičských staníc (7)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Pozn.: Investícia bude modifikovaná v nadchádzajúcej revízii.

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Ukončiť spracovanie projektových dokumentácií pri všetkých hasičských staniciach.

Investícia bude modifikovaná v nadchádzajúcej revízii. Revízia predpokladá zníženie cieľa na 2 hasičské stanice.

31.12.2023

- Bratislava HS, Radlinského, rekonštrukcia – **nesplnené**
- Bratislava, HS Háľkova, rekonštrukcia – **splnené**
- Devínska Nová Ves HS, výstavba – **nesplnené**
- Bratislava HS, Rača, výstavba – **nesplnené**
- Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia objektu – **nesplnené**
- BB HS, výstavba objektu – **nesplnené**
- Košice HS, výstavba objektu – **nesplnené**
- Poltár HS, výstavba objektu – **splnené**

Vyhásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby pre hasičskú stanicu Bratislava - Háľkova.

30.9.2024

Predložiť NIKA analýzu realizovateľnosti investície v termínoch plánu obnovy, spolu s návrhom variantných riešení pri ďalšej implementácii opatrenia

15.11.2024

Ďalšie potrebné kroky:

Podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom na rekonštrukciu hasičskej stanice v Poltári.

15.2.2025

Podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom na rekonštrukciu hasičskej stanice Bratislava – Háľkova.

31.3.2025

Opatrenie: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4)

Cieľ: Zriadenie centier zdieľaných služieb (20)



Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyzvať priamo určených 22 prijímateľov na uzavretie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 31.10.2024	
Podpísať Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu MV SR s 22 prijímateľmi (20 z 22 zmlúv je podpísaných). 15.12.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Pripraviť a zaslať NIKA návrh súhrnného dokumentu.	15.3.2025
--	-----------

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)

Milník: Stratégia spravovania budov štátnej správy

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Spracovanie prvej časti stratégie - štúdie mapujúcej systémy a nástroje podpory obnovy budov (Q1/2024) Vykonávateľ aktualizuje a finalizuje vstupnú štúdiu na zmapovanie systémov a nástrojov na podporu obnovy k stratégii spravovania budov štátnej správy. Momentálne je štúdia vo finálnom štádiu pripomienkovania medzi MV SR a NIKA. Termín zverejnenia do 31.10.2024	
Na účely spracovania prvej časti stratégie - štúdie mapujúcej systémy a nástroje podpory obnovy budov pre postupy hĺbkovej obnovy a energetického manažmentu budov (do Q1 2024) boli čiastočne zabezpečené odborné kapacity.	
Predložiť implementačný plán. 31.10.2024	
Spracovať finálnu verziu stratégie. 1.3.2025	
Spustiť schvaľovací proces stratégie. 1.4.2025	



Predloženie a schválenie stratégie na vláde.

30.6.2025



Ministerstvo zdravotníctva SR

(ďalej len „MZ SR“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

Opatrenie: Centralizácia riadenia najväčších nemocníc (K11R3)

Milník: Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA finálnu verziu súhrnného dokumentu spolu so všetkými relevantnými dokumentami potrebnými k predloženiu žiadosti o platbu so zapracovanými pripomienkami EK.

31.10.2024

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení (K11I3)

Cieľ: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Zber, agregácia a vyhodnotenie kvantitatívnych ukazovateľov v zmysle verifikačného mechanizmu a CID pre jednotlivé ústavy (navýšenie počtu zákrokov a zníženie trvania operácií)	15.4.2025
Vypracovať a predložiť NIKA návrh súhrnného dokumentu	31.3.2025
Predložiť harmonogram dovybavenia elektrofyziológických sál jednotlivých ústavov príslušnými technologickými zariadeniami	14.2.2025

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)

Milník: Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc

Termín: Q1 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu od zhotoviteľa, ktorý bol prílohou Zmluvy o dielo.

20.12.2024



Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť k nahliadnutiu výslednú podobu nemocnice v prípade, že nastali zmeny v projekte. 20.12.2024	
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu od zhotoviteľa, ktorý bol prílohou Zmluvy o dielo. 20.12.2024	
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť k nahliadnutiu výslednú podobu nemocnice v prípade že nastali zmeny v projekte. 20.12.2024	
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok. 6.12.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu od zhotoviteľa, ktorý bol prílohou Zmluvy o dielo.	31.3.2025
Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine: Predložiť k nahliadnutiu dokument Stavebné povolenie, ktorý povoľuje stavbu vrchnej časti objektu nemocnice.	31.3.2025
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť NIKA odpočet plnenia harmonogramu od zhotoviteľa, ktorý bol prílohou Zmluvy o dielo.	31.3.2025
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: Predložiť k nahliadnutiu dokument Stavebné povolenie ktorý povoľuje stavbu vrchnej časti objektu nemocnice.	31.3.2025
Pri projektoch, z výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, predložiť NIKA odpočet projektov, ktoré splnia cieľ Q2/2026 a v prípade, že pri niektorých prijímateľoch existuje potenciál nesplnenia cieľa, identifikovať mieru odchýlky ako časovú, tak aj v počte lôžok.	31.3.2025

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby (K11I4)

Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchranej zdravotnej služby: 55

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu



Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA aktualizovaný implementačný plán, z ktorého bude zrejmé, kedy bude zahájená a ukončená výstavba všetkých staníc zdravotnej záchrannej služby tak, aby bolo možné jasne určiť mieru splnenia celkového cieľa, vrátane termínov ukončenia kolaudačného konania a spustenia prevádzky.	
31.10.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA dôkaz o splnení Míľníka č.3 (ukončenie betónáže stropu 1.NP) Zmluvy o dielo so zhotoviteľmi pre 18 staníc ZZS z prvých dvoch verejných obstarávaní.	31.3.2025
Predložiť NIKA výsledky verejného obstarávania - “Výstavba staníc ZZS” na zvyšných 37 (resp. 40) staníc ZZS.	14.3.2025
Predložiť podpísané Zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi z verejného obstarávania “Výstavba staníc ZZS” pre všetky zostávajúce stanice (37 resp. 40).	31.3.2025

Opatrenie: Investície v rámci komponentov 12 a 13 v gescii MZ SR, v rámci ktorých sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoPPM

Ciele:

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti (počet podporovaných poskytovateľov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia

Termín: Q2 2025. 7. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (počet prevádzkovateľov nových a prestavaných hospicov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (počet vytvorených a obnovených lôžok)

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Počet založených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok (minimálny počet zrekonštruovaných lôžok následnej starostlivosti)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu



Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov pri uzavretých výzvach: • 13I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov) 30.9.2024	
Sfinalizovať a vyhlásiť nové výzvy, ktorých opätovné vyhlásenie je nevyhnutné z dôvodu rizika nesplnenia cieľa. Ide o nasledovné výzvy: • Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti 30.9.2024	
• Rozšírenie siete mobilných hospicov 31.10.2024	
• Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti 31.10.2024	
Dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov vo vzťahu k ŽoPPM došlým do 31.10.2024 v rámci výzvy. 12I08-21-V02 (Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie / Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva). Následne je potrebné tieto procesy realizovať priebežne, v zmysle stanovených lehôt. 30.11.2024	
Dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov vo vzťahu k ŽoPPM došlým do 31.10.2024 v rámci výzvy. 12I09-21-V03 (Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie). Následne je potrebné tieto procesy realizovať priebežne, v zmysle stanovených lehôt. 30.11.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhodnotiť prijaté žiadosti výzvy na Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti (13I02-21-V33).	31.3.2025
Vyhodnotiť prijaté žiadosti výzvy na Rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnovu kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti (kód výzvy 13I03-21-V34).	15.2.2025



Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)

Cieľ: Počet nemocníc (19) pripojených k centrálnemu systému ERP

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pripraviť a predložiť NIKA v spolupráci s MF SR rozdielovú analýzu pre zavádzanie IS CES v prípade vybraných nemocníc. 30.11.2024	
Poskytnúť NIKA osobitný implementačný plán pre tento projekt s jasne určenými implementačnými krokmi a termínmi ich plnenia. 31.10.2024	

Opatrenie: Vybudovanie psychosociálnych centier (K12I3)

Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4)

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5)

Milník: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 28

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zosumarizovať predložené harmonogramy prác a doručiť ich NIKA. 30.9.2024	
Aktualizovať svoje implementačné plány a doručiť ich NIKA. 30.9.2024	
Zaslať zosumarizovaný prehľad harmonogramov prác jednotlivých projektov s jasne určenými termínmi plnenia jednotlivých implementačných krokov a plnenia celkového cieľa. 31.10.2024	
Po sumarizácii harmonogramov prác jednotlivých projektov sledovať ich implementáciu a podávať k uvedenému na mesačnej báze NIKA aktualizáciu prehľadu, a to vo forme prílohy k monitorovacej správe opatrenia. Od 31.10. mesačne vždy k 10. pracovnému dňu v mesiaci	
Ukončiť interný audit prebiehajúci vo vzťahu k projektom Investície 3, a to vo forme poskytnutia správy z auditu. 30.11.2024	



Vyhodnotiť opakovane vyhlásené výzvy na doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4) a na vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5).

31.12.2024

Opatrenie: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (K12 R1)

Míľnik: Zriadenie dvoch koordinačných orgánov pre duševné zdravie

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť návrh legislatívnej úpravy o psychologickej činnosti a psychoterapii v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušných míľnikov a cieľov do medzirezortného pripomienkového konania.

15.11.2024

Vyhlásiť verejné obstarávanie na vytvorenie registra psychológov.

30.11.2024

Opatrenie: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód (K12I6)

Cieľ: Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Pozn.: Investícia sa neimplementuje, nakoľko bude odstránená v nadchádzajúcej revízii (R).

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vyhlásiť verejné obstarávanie, vyhodnotiť problematiku štátnej pomoci, uzatvoriť zmluvu s dodávateľom na vytvorenie registra psychodiagnostických metód.

R

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(ďalej len „MPSVR“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

Opatrenie: Integrácia a financovanie dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti (K13R1)

Míľnik: Uverejnenie koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť koncepciu financovania sociálnych služieb do medzirezortného pripomienkového konania. 5.11.2024	
Predložiť NIKA predbežný návrh súhrnného dokumentu dokazujúceho splnenie predmetného míľnika. 15.11.2024	
Vyhodnotiť pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania. 30.11.2024	

Opatrenie: Reforma posudkovej činnosti (K13R2)

Míľnik: Zjednotenie posudkovej činnosti

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Sfinalizovať návrh zákona a začať legislatívny proces.	
Predložiť NIKA predbežný návrh súhrnného dokumentu dokazujúceho splnenie predmetného míľnika. 15.11.2024	
Zabezpečiť schválenie zákona v NR SR a podpis prezidenta SR tak, aby zákon nadobudol platnosť. 15.11.2024	

Opatrenie: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu (K13R3)

Míľnik: Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:



Akcelerovať nábor zamestnancov v prípade všetkých pobočiek inšpekcie tak, aby bol plný stav (168 zamestnancov) dosiahnutý čo možno najskôr.	
Predložiť NIKA predbežný návrh súhrnného dokumentu dokazujúceho splnenie predmetného cieľa. 31.10.2024	
Dokončiť nábor zamestnancov v prípade všetkých pobočiek inšpekcie tak, aby boli všetky pobočky inšpekcie funkčné. 15.11.2024	

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)

Cieľ 1: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (441 jednotiek váženej kapacity (= vytvorených 200 miest))

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ 2: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (154 jednotiek váženej kapacity (= vytvorených 154 miest))

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Nájsť spôsoby motivácie prijímateľov a zefektívnenia procesov tak, aby bol potrebný počet stavieb alebo rekonštrukcií s korešpondujúcim počtom miest v zariadeniach sociálnych služieb dokončený optimálne do Q2 2024, najneskôr však do termínu podávania 6. žiadosti o platbu.	
Ukončiť hodnotenie predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy viažucej sa na túto investíciu. 31.12.2024	
Ukončiť uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s úspešnými žiadateľmi. (splnené na 92% pre zariadenia typu A, 96% pre zariadenia typu B a 115% pre zariadenia typu C) 31.1.2025	



Ministerstvo hospodárstva SR

(ďalej len „MH SR“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkoveho hospodárstva na Slovensku (K19R2)

Milník: Uverejnenie akčného plánu pre vodík - Prijatie akčného plánu vládou

Termín: Q2 2024, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Predložiť NIKA analytický dokument bilancii budúcej spotreby, výroby a importu obnoviteľného vodíka v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ do roku 2030, resp. 2050 a priorít rozvoja vodíkoveho ekosystému. 31.10.2024	
Predložiť NIKA zoznam legislatívy a ďalších noriem, ktorý bude súčasťou súhrnného dokumentu k 5. žiadosti o platbu. 31.10.2024	
Predložiť NIKA doplnený návrh analytického dokumentu bilancii budúcej spotreby, výroby a importu obnoviteľného vodíka v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ do roku 2030, resp. 2050 a priorít rozvoja vodíkoveho ekosystému, doplnený na základe pripomienok EK a NIKA, ktorý bude súčasťou súhrnného dokumentu k 5. žiadosti o platbu. 31.10.2024	
Predložiť NIKA návrh súhrnného dokumentu. 31.10.2024	

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 3: Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy (K19R2)

Milník: Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy

Termín: Q1 2025, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pripraviť súhrnný dokument preukazujúci splnenie záväzkov opatrenia v súlade s bilaterálnou dohodou medzi MH SR a NIKA.	
Predložiť NIKA na posúdenie prvý návrh súhrnného dokumentu. 30.11.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Predložiť NIKA na posúdenie návrh súhrnného dokumentu po zapracovaní pripomienok NIKA.	15.02.2025
--	------------

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkového hospodárstva na Slovensku (**K19R2**)

Míľnik: Opatrenia na podporu zavádzania vodíka - Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych a iných záväzných opatrení

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Na základe výstupov pracovnej skupiny pre legislatívu iniciovať začiatok procesu prijatia potrebných legislatívnych zmien, najmä prijať odborných pracovníkov/pracovníčky pre tvorbu legislatívnych návrhov. Nesplnené, pozície nie sú obsadené. 15.11.2024	
Spustiť začiatok procesu prijatia potrebných legislatívnych zmien. Nesplnené, návrh zmien, uvedený v plnení míľnika C19.10, nebol predložený. Čiastočne splnené, v prípade technických noriem z prijatia ÚNMS. 15.11.2024	
Zabezpečiť prijatie legislatívnych zmien, tak aby boli účinné a platné pre účely podania 7. žiadosti o platbu (novela zákona č. 251/2012 Zb. o energetike a novela zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výrobe). Čiastočne splnené, v prípade technických noriem z prijatia ÚNMS ako aj schválením novely zákona o EIA. 7. žiadosť o platbu	
Predložiť analytický dokument rozvoja vodíkového ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050. 7. žiadosť o platbu	

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov (**K19I2**)

Cieľ: Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (184 000 m²)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť efektívne vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.	
---	--



31.10.2024	
Uzavrieť zmluvy s prijímateľmi.	
31.12.2024	

Opatrenie: Kapacity na reformy na zníženie regulačného zaťaženia (K14I1)

Cieľ: Pravidlo 1 in 2out, ex-ante hodnotenie s cieľom zabrániť goldplatingu a ex-post hodnotenie existujúcich regulácií

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Vykonať úpravu tabuliek s vykonanými kontrolami legislatívnych materiálov v rámci pravidla 1in2out. 31.12.2024	
Zadať úlohy v uznesení vlády gestorom, ktorým uplynula lehota 45 kalendárnych dní od vyhlásenia právneho predpisu v Zbierke zákonov SR a nedodali aktuálnu verziu časti 3.1 Náklady regulácie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie na adresu 1in2out@mhsr. 31.12.2024	
Zadať úlohy v uznesení vlády všetkým predkladateľom materiálov, s cieľom dodania aktuálnej verzie časti 3.1 Náklady regulácie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie najneskôr 45 kalendárnych dní od vyhlásenia právneho predpisu v Zbierke zákonov SR na adresu 1in2out@mhsr. 31.12.2024	
Zabezpečiť aktualizáciu legislatívnych materiálov, ktorých aktuálnu verziu časti 3.1 Náklady regulácie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie gestor doručí Ministerstvu hospodárstva SR na virtuálny účet v rámci pravidla 1in2out. 31.12.2024	
Vykonať minimálne 250 ex-post hodnotení účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií v dostatočnej kvalite. 30.6.2025	

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)

Cieľ: Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 3029 z celkového počtu 3332)



Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

MH SR vyhodnotí predložené žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s aktuálnym znením výziev (kód výzvy 03I04-26-V01).	
MH SR vyhodnotí predložené žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s aktuálnym znením výziev (kód výzvy 03I04-26-V02).	
Stav: MH SR identifikovalo v rámci dotknutých výziev problém so štátnou pomocou.	
30.11.2024	
Zaslať budúcim prijímateľom priame vyzvania na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických kapacít) spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. -	
Čiastočne splnené, po vydaní záväzného stanoviska NIKA k priamym vyzvaniam a ich zmenám na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických kapacít) v dňoch 6.6.2024 a 20.9.2024. Dňa 17.12.2024 MH SR opätovne požiadalo o zmenu týchto priamych vyzvaní, záväzné stanovisko bolo vydané 24.1.2025.	
31.10.2024	
Zabezpečiť schválenie sprostredkovateľskej zmluvy s MH Invest.	
31.10.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Ukončenie prehodnotenia správneho nastavenia výziev 03I04-26-V01) pre samosprávy a (03I04-26-V02) pre podnikateľov a stanovenie ďalšieho postupu realizácie investície. V prípade rozhodnutia o zrušení výziev zaslať NIKA návrh novej výzvy na posúdenie.	15.02.2025
Zaslať budúcim prijímateľom priame vyzvania na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických kapacít) spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.	15.02.2025
Zaslať na NIKA finálny návrh spôsobu realizácie 2. etapy budovania kostrovej infraštruktúry ultrarýchlonabíjacích bodov na vybraných odpočívadlách TEN-T koridorov zo stany vykonávateľa.	28.02.2025



Ministerstvo dopravy SR

(ďalej len „MD SR“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

MD SR nemá v 5. žiadosti o platbu problematické míľniky a ciele.

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (K212)

Cieľ: Celková plocha (48 011 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

K 15.10. bolo schválených je 167 žiadostí z celkového počtu predpokladaných úspešných žiadostí cca 177 žiadostí, uzavretých je 160 zmlúv. Uvedený počet zmlúv predstavuje cca 244 tis m2. Realizácia opatrenia je v omeškaní z dôvodu, že pre plnenie cieľov je potrebné deklarovat' ukončenie projektov zodpovedajúcich vyššie uvedeným kvantitatívnym ukazovateľom. Aktuálny stav plnenia celkového cieľa je na úrovni 9 %.	
Zabezpečiť ukončenie projektov zodpovedajúcich splneniu čiastkového cieľa 48 011 m ² . Plnenie čiastkového cieľa je v omeškaní. Aktuálny stav plnenia celkového cieľa je na úrovni 9 %. 6. žiadosť o platbu	

Cieľ: Celková plocha (93 622m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmlúv o PPM s prijímateľmi, prostredníctvom ktorých dôjde k splneniu cieľa 93 622 m ² . 31.10.2024	
Zabezpečiť ukončenie projektov zodpovedajúcich splneniu cieľa 93 622 m ² . 9. žiadosť o platbu	



Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť podpis zmlúv o PPM so všetkými prijímateľmi.	28.02.2025
---	------------

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3)

Cieľ: Celková plocha (123 122 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť podpis zmlúv o poskytnutie prostriedkov Mechanizmu s prijímateľmi, prostredníctvom ktorých dôjde k splneniu cieľa 123 122 m ² . 31.10.2024	
Zabezpečiť ukončenie projektov zodpovedajúcich splneniu cieľa 123 122 m ² . 9. žiadosť o platbu	

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)

Cieľ: Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6 krajoch SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zpracovať pripomienky Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo k vykonávacím predpisom k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave, aby mohli nadobudnúť účinnosť najneskôr k 1.11.2024.	
Spracovať súťažné podklady a vyhlásiť verejné obstarávanie na obstaranie systémov tarifnej integrácie a prevádzkovanie jednotného cestovného lístka. 1.11.2024	
Nastaviť schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy predajných a vybavovacích systémov dopravcov do Q4 2024. 31.12.2024	



Implementovať a uviesť do prevádzky predajné a vybavovacie systémy predajcov.

9. žiadosť o platbu

Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)

Cieľ: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (aspoň 49,7 vážených km z celkového počtu 55 km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Príprava projektov ŽSR zaostáva. Pri viacerých stavbách chýbajú stavebné povolenia. ŽSR vyhlásili 6 verejných obstarávaní na rekonštrukciu železničných tratí, pri štyroch z nich už bola zverejnená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Pokrok v plnení úloh: Pri 4 projektoch zo 6 už bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác, pre zvyšné 2 projekty sa predpokladá podpis zmluvy o dielo v Q1/2025.

31.12.2023

Zabezpečiť podpis zmlúv so zhotoviteľmi tak, aby sa zabezpečilo splnenie minimálne 90% hodnoty cieľa.

30.12.2024

Posúdiť ďalšie projekty (aj mimo ŽSR), ktoré by prispeli k splneniu cieľa a vyhlásiť pre ne verejné obstarávanie, prípadne podpísať zmluvy so zhotoviteľmi.

31.12.2024

Ďalšie potrebné kroky:

Dôsledne monitorovať prípravu a realizáciu projektov za účelom minimalizácie rizika nesplnenia cieľa.

priebežne

Cieľ: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (aspoň 82 vážených km z celkového počtu 91 km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:



Uznesením vlády č. 391 z 9.7.2024 bola MD SR určená úloha do 31.10.2024 zabezpečiť prípravu a vyhlásenie verejných obstarávaní na zhotoviteľov pre náhradné projekty Železníc SR (ŽSR), ktoré prispievajú k splneniu cieľov Plánu obnovy a odolnosti v rozvoji železničnej infraštruktúry na aspoň 90 % hodnoty cieľa. Čiastočne splnené - Uznesením vlády č. 732 zo 4.12.2024 bol termín úlohy predĺžený do 31.12.2024. V novembri 2024 boli k náhradným projektom ŽSR doručené stanoviská MŽP SR k EIA a NATURA2000. V decembri 2024 pripravili ŽSR investičné zadania pre 2 náhradné projekty, ako podklad pre prípravu súťažných podkladov. Verejné obstarávanie pre uvedené 2 projekty bude vyhlásené do 28.2.2025. 31.10.2024	
Zabezpečiť alternatívne riešenie, posúdiť ďalšie projekty (aj mimo ŽSR), ktoré by prispeli k splneniu cieľa. 31.12.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť vyhlásenie verejných obstarávaní na zhotoviteľov pre 2 náhradné projekty a podpis zmluvy o dielo pre jeden projekt Železníc Slovenskej republiky, ktoré prispievajú k splneniu aspoň 90 % hodnoty cieľa (t.j. 82 vážených km z 91 vážených km).	28.02.2025
Vzhľadom na náročnosť budovania infraštruktúrnych projektov dôsledne monitorovať prípravu a realizáciu projektov za účelom minimalizácie rizika nespĺnenia cieľa.	priebežne

Opatrenie: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy (K3I3)

Cieľ: Počet 1000 ks obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek v jednotkách TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pomalé vyhodnocovanie výziev (čiastočne spôsobené potrebou úpravy schémy štátnej pomoci), nízky počet žiadateľov, pokles cargo prepráv v celej Európe a z toho vyplývajúci možný nízky záujem aj o budúce výzvy predstavujú riziká, ktoré môžu ohroziť splnenie cieľa. Vyhlásené výzvy neboli do septembra 2024 vyhodnotené. Pokrok v implementácii: Dňa 15.1.2025 boli výzvy zrušené Dôvodom zrušenia predmetných výziev sú zistenia vnútorného auditu MD SR č. 3/2024.	
--	--



Urýchlene doriešiť vyhodnotenie prvého kola výziev a pripraviť návrh druhého kola výziev. V prípade zrušenia / nevyhodnotenia prvého kola výziev pripraviť návrh nových výziev. Nové návrhy výziev zaslať NIKA na posúdenie.

31.10.2024

Ďalšie potrebné kroky:

Urýchlene pripraviť a vyhlásiť nové výzvy na rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy.

28.2.2025

Opatrenie: Opatrenie: Reforma 3: Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov (K19R3)

Cieľ: Dokončí sa zber údajov týkajúcich sa energetických certifikátov a pasportov obnovy budov v prípade aspoň 4 100 verejných budov, z ktorých aspoň 1 000 má podlahovú plochu nad 2 000 m², a údaje sa nahrajú do novej funkčnej dátovej platformy.

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhodnotiť predložené ponuky VO.

28.02.2025

Uzavrieť zmluvu s víťazom VO.

31.3.2025

Ukončiť integráciu dokumentu pasport obnovy budovy do existujúceho informačného systému Inforeg a spustenie možnosti generovania pasportu obnovy budovy.

15.2.2025

Vyhlásiť výzvy na poskytnutie prostriedkov mechanizmu za obstaranie energetických certifikátov a pasportov obnovy verejných budov.

15.2.2025



Ministerstvo životného prostredia SR

(ďalej len „MŽP SR“)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

Opatrenie: Reforma krajinného plánovania (K5R1)

Milník: Reforma krajinného plánovania

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Reforma krajinného plánovania je v súčinnosti s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR a MD SR implementovaná prostredníctvom právnej úpravy územného plánovania. Novelizácia zákona bola schválená na 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, uznesením číslo 731 zo dňa 4. 12. 2024. Novela zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní bola zverejnená v Zbierke zákonov dňa 14.12.2024, pod číslom 350/2024.	
Metodika na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov je finálne dopracovaná a zverejnená na webovom sídle SAŽP 15.10.2024	
Zabezpečiť dopracovanie a zosúladienie Metodiky na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov v spolupráci s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR. 31.10.2024	
Pripraviť návrh súhrnného dokumentu. 15.11.2024	

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) - aspoň 12 258 ha

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Pozn.: Investícia bude modifikovaná v nadchádzajúcej revízii.

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Tento cieľ nebol z objektívnych dôvodov úplne splnený a z tohto dôvodu bude predmetom revízie POO podľa článku 21 nariadenia 241/2021. V súčasnosti pokračujú rokovania s Európskou komisiou k návrhu alternatívnych opatrení. 15.11.2024	R
---	---



Pripraviť návrh revízneho opatrenia v spolupráci s MPRV SR.

Ďalšie potrebné kroky:

Poskytovať NIKA súčinnosť vo vzťahu k odôvodneniu plnenia cieľa.

Do
ukončenia
hodnotenia
5. ŽoP

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1)

Cieľ: Počet (13 000) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Akcelerovať proces hodnotenia prijatých žiadostí o platbu

Splnené, pre zabezpečenie splnenia cieľa je potrebné pokračovať v tempe vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu minimálne 303 žiadostí o platbu/týždeň.

31.12.2024

Zintenzívniť komunikáciu s prijímateľmi vo vzťahu k predkladaniu žiadostí o platbu

Splnené počas sledovaného obdobia bolo tempo prijímania žiadostí o platbu v období do konca 12/2024 vzostupné, pre zabezpečenie dostatočného počtu prijatých žiadostí je potrebné zabezpečiť dostatočnú komunikáciu s prijímateľmi.

31.12.2024

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť tempo vyhodnocovania prijatých žiadostí o platbu minimálne na úrovni 303 žiadostí o platbu/týždeň resp. do konca 02/2025 vyhodnotiť minimálne 7860 žiadostí o platbu celkovo.

28.2.2025

Zabezpečiť 13 000 prijatých žiadostí o platbu.

15.5.2025

Cieľ: Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:



Vyhlásiť výzvu č. 6 na zabezpečenie plnenia cieľa - 25 164 obnovených rodinných domov. Výzva č. 6 bola vyhlásená, avšak s alokáciou nepostačujúcou pre dosiahnutie cieľa. 31.10.2024	
Vyhodnotiť všetky výzvy a uzatvoriť zmluvy s prijímateľmi (zabezpečiť minimálne 25 164 zmlúv). 31.3.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Navýšiť alokáciu výzvy č.6 na zabezpečenie plnenia cieľa - 25 164 obnovených rodinných domov.	28.02.2025
---	------------

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 52 km

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Verejné obstarávanie na projektové dokumentácie (Morava 2, Tisa a Dunaj 2) a revitalizačnú štúdiu (Latorica) boli zo strany MŽP SR ukončené. Zmluvy s dodávateľmi boli uzavreté. Opatrenie čiastočne splnené, keďže stále prebieha proces verejného obstarávania na dodanie projektovej dokumentácie pre úsek Dunaj 1, dĺžku ktorého MŽP SR nevie ovplyvniť. 31.7.2024	
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na realizáciu projektu Morava 1 nebola uzatvorená formou priameho vyzvania so Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p. Čiastočne splnené: Priame vyzvanie bolo schválené NIKA dňa 31.01.2025 15.10.2024	
Zabezpečiť začatie realizácie revitalizačných prác vodného úseku Morava 1. (Realizačné práce neboli začaté, úloha z uznesenia vlády SR č. 306 z 23.5.2024, nebola splnená.) 31.10.2024	



Uzavrieť zmluvy s dodávateľmi projektových dokumentácií (Dunaj 1) a revitalizačnej štúdie (Latorica).	
31.10.2024	
Pokračovať v diskusiách s Európskou komisiou o možnostiach naplnenia cieľa.	

Ďalšie potrebné kroky:

Poskytovať súčinnosť v rokovaní s Európskou komisiou o možnostiach naplnenia cieľa.	priebežne
Ukončiť proces verejného obstarávania na dodanie projektovej dokumentácie pre úsek Dunaj 1.	15.3.2025

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)

Milník: Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto vhodných oblastí

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. („go-to areas“) Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“).

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť súlad pripravovanej metodiky na určenie akceleračných zón zo strany MŽP SR. V spolupráci so sekciou energetiky MH SR a ďalšími relevantnými orgánmi je potrebné pokračovať, resp. naštartovať spoluprácu aj v oblasti regulácie energetiky, územného plánovania a ďalších povolovacích konaní.	
15.11.2024	
Pokračovať v rokovaní so zainteresovanými stranami pri príprave zmien relevantných právnych predpisov, návrhu metodiky a pilotných go-to zón, ako aj v rámci zmien legislatívy v gescii MŽP SR, najmä zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.	
Čiastočne splnené, posudzovanie potrebných úprav zákona je v príprave.	
15.11.2024	



Poskytnúť súčinnosť MH SR v transpozícii častí smernice RED III, relevantných pre akceleračné zóny pre rozvoj VE v súlade s návrhmi pracovnej skupiny pre rozvoj VE. Čiastočne splnené, návrh čiastočnej transpozície nebol zo strany MH SR zatiaľ predložený. 31.10.2024	
Predložiť návrh metodiky na vytvorenie akceleračných zón pracovnej skupine pre rozvoj VE, s využitím podkladu expertnej skupiny, koordinovanej JESS. 4.11.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť zdieľanie pracovného návrhu metodiky pre diskusiu odbornej verejnosti.	7.2.2025
Zabezpečiť zaradenie potrebných úprav legislatívy v gescii MŽP SR, vyplývajúcich z metodiky - najmä zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – do pripravovanej novely.	28.2.2025
Predložiť na rokovanie pracovnej skupiny pre rozvoj VE návrh formy, akou bude po dopracovaní prijatá metodika pre rozvoj akceleračných zón.	15.3.2025

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Milník: Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Na základe pracovných rokovaní je potrebné na strane MŽP SR prijať organizačno-technické a personálne opatrenia za účelom úspešnej implementácie reformy, pre prípravu posilnenia špecializovanej štátnej správy pre zrýchlenie posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s pripravovanými legislatívnymi a procesnými zmenami v danej oblasti. Čiastočne splnené, návrh opatrení zatiaľ nepredložený.	
Pripraviť avizovanú ďalšiu novelu v súlade s implementačným plánom, ktorá zabezpečí plný súlad s cieľom. 31.12.2024	
Predložiť návrh štruktúry posilnenia špecializovanej štátnej správy pre zrýchlenie posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s pripravovanými legislatívnymi a procesnými zmenami v danej oblasti.	



Čiastočne splnené, návrh opatrení komunikovaný na stretnutí, zatiaľ nepredložený.

31.12.2024

Ďalšie potrebné kroky:

Bola identifikovaná potreba technickej revízie znenia čiastkového opatrenia bez zmeny ambície. Pripraviť návrh technickej revízie - upraveného znenia popisu míľnikov.	24.1.2025
Akcelerovať prípravu novely pre plné dosiahnutie ambície míľníka, v súlade s návrhom na technickú úpravu znenia míľníka a predložiť návrh novely do MPK.	28.2.2025

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) aspoň 23 640 ha.

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Pozn.: Investícia bude modifikovaná v nadchádzajúcej revízii (R).

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Tento cieľ nebol z objektívnych dôvodov úplne splnený a z tohto dôvodu bude predmetom revízie POO podľa článku 21 nariadenia 241/2021. V súčasnosti pokračujú rokovania s Európskou komisiou k návrhu alternatívnych opatrení. 15.11.2024	R
Pripraviť návrh revízneho opatrenia v spolupráci s MPRV SR.	

Ďalšie potrebné kroky:

Poskytovať NIKA súčinnosť v rokovaní s EK vo vzťahu k odôvodneniu plnenia cieľa.	Do ukončenia hodnotenia 5. ŽoP
--	--------------------------------

Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (K19I4)

Cieľ: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečiť efektívne spracovávanie prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu tak, aby bolo zabezpečené splnenie cieľa.	
Vzhľadom na počet prijatých ŽoPPM vo výzve č.1 je potrebné vyhlásiť výzvu č.2 - splnené, výzva č.2 bola vyhlásená v požadovanom termíne. 15.10.2024	
Vyhodnotiť žiadosti a podpísať zmluvy výzvy č.1 Čiastočne splnené k termínu predkladania správy o pokroku nie sú všetky žiadosti vyhodnotené a nie sú podpísané zmluvy s úspešnými žiadateľmi. 31.12.2024	
Vyhodnotiť žiadosti a podpísať zmluvy výzvy č.2 31.1.2025	

Ďalšie potrebné kroky:

Vzhľadom na počet prijatých ŽoPPM v predchádzajúcich výzvach je potrebné vyhlásiť výzvu, prípadne vyhlásiť nové kolo výzvy č.2 na zabezpečenie splnenia cieľa (vrátane navýšenej hodnoty cieľa, ktorý je predmetom revízie Plánu obnovy a odolnosti SR).	28.2.2025
Vyhodnotiť žiadosti a podpísať zmluvy so všetkými úspešnými žiadateľmi vo výzvach.	31.03.2025

Opatrenie: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)

Milník: Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO₂)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Po uzavretí druhej výzvy pod schémou štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu vyhodnotiť výzvu z hľadiska uskutočnenia transparentného súťažného konania v rámci výzvy a maximalizácie ekonomicky efektívneho plnenia dekarbonizačného cieľa v súlade so záväzkom a schémou. 15.11.2024	
Dokončiť formálne a odborné hodnotenie Výzvy č. 2 na dekarbonizáciu priemyslu v súlade so schémou. 15.11.2024	
Predložiť NIKA návrh revízie opatrenia, resp. predloženie náhradných opatrení. 15.11.2024	
Zabezpečiť uzavretie zmlúv s úspešnými žiadateľmi z výzvy.	



Nesplnené, k termínu neboli uzavreté zmluvy. 31.12.2024	
Predložiť NIKA sumár dosiahnutého plnenia cieľa v nadväznosti na alokácie opatrenia po nakontrahovaní obidvoch výziev na dekarbonizáciu priemyslu. Nesplnené, v termíne prípravy tejto správy nebol predložený sumár predpokladaného plnenia cieľa v nadväznosti na uzavretie zmlúv s úspešnými žiadateľmi. 31.12.2024	

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

(ďalej len “MIRRI SR”)

1. Opatrenia v 5. žiadosti o platbu

MIRRI SR nemá v 5. žiadosti o platbu žiadne problematické míľniky a ciele.

2. Problematické opatrenia v nasledujúcich žiadostiach o platbu (6.-9.)

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17 I1)

Cieľ: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Ďalšie potrebné kroky:

Uzatvoriť zmluvy s dodávateľmi v rámci projektov, ktoré sú súčasťou kritickej cesty pri platforme k životným situáciám.	15.3.2025
Príprava návrhu súhrnného dokumentu.	15.3.2025

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Cieľ: Účasť na 2 cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Implementácia prostredia a zapojenie do EBSI (troch uzlov). 31.01.2024	
---	--

Ďalšie potrebné kroky:

Uzavretie verejného obstarávania na dodávateľa služieb - koncept a štandardy EBSI (European Blockchain Services Infrastructure, Európska blockchainová infraštruktúra).	15.2.2025
---	-----------

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Míľnik: Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum (NSCC)

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:



Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania č. 3 - CSČ SAV - na základovú dosku. 31.10.2024	
Predložiť NIKA aktualizovaný implementačný plán projektu, ktorý bude obsahovať prvky vzájomnej spolupráce medzi CSČ SAV a TUKE. 31.10.2024	
Zahájiť rekonštrukciu priestorov – chladenie, zálohovanie, elektroinštalácie v rámci lokality TUKE. 31.10.2024	
Vyhlásenie verejného obstarávania na IKT v rámci lokality TUKE. 31.10.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhodnotenie verejného obstarávania č. 1 - CSČ SAV - Vývoj a konštrukcia superpočítača Perún – t.j. IKT (informačno-komunikačné technológie) a KDC (kontajnerové dátové centrum) a podpis zmluvy s dodávateľom.	15.2.2025
Vyhodnotenie verejného obstarávania na IKT v rámci lokality TUKE a podpis zmluvy s dodávateľom.	15.2.2025

Opatrenie: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17 R5)

Cieľ: Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (600)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zahájiť školenia zamestnancov verejnej správy. 01.09.2024	
Ukončiť verejné obstarávania (podpis zmlúv) na dodávku vzdelávacích materiálov a školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti. 15.11.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Vyhodnotenie verejného obstarávania na Školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (školiace aktivity) na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“ a uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi.	28.2.2025
---	-----------

Opatrenie: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)

Cieľ: Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy (1 000)

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Zabezpečenie spustenia prevádzky bezpečnostných dohľadových centier (SOC - Security Operation Centre), napojených na EWS (Early Warning System – systém včasného varovania).	
Stav: čiastočne splnené, 2 zo 4 v prevádzke.	
15.04.2024	
Zabezpečenie IT systémov - nástrojov systému včasného varovania (EWS – Early Warning System), ktoré budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.	
31.05.2024	
Vyhodnotenie verejného obstarávania pre technológiu EDR/XDR (vyhlásené 10.05.2024), oznámenie o zadaní zákazky, realizácia zmluvných vzťahov.	
31.10.2024	
Vyhodnotenie verejného obstarávania pre Threat Intelligence System, (vyhlásené prostredníctvom DNS 22.8.2024), oznámenie o zadaní zákazky, realizácia zmluvných vzťahov.	
30.11.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečenie 300 IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.	15.2.2025
Zabezpečenie 600 IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.	15.3.2025
Predložiť NIKA návrh súhrnného dokumentu.	15.3.2025
Zabezpečenie 1000 IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.	15.4.2025



Opatrenie: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov (K17 I7)

Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností (105 440)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Posúdenie NIKA k dosiahnutému pokroku:

Pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa naplnil stanovený cieľ. (11 446/105 440). 30.9.2024	
Uzatvoriť zmluvy z čiastkových výziev v DNS pre okresy v trvaní na 12 mesiacov. 30.11.2024	
Predložiť NIKA analýzu o priebehu školení a počtov vyškolených seniorov a znevýhodnených osôb, spolu s návrhom variantných riešení pri ďalšej implementácii opatrenia. 8.12.2024	

Ďalšie potrebné kroky:

Zabezpečiť vyškolenie minimálne 17 500 seniorov a znevýhodnených osôb.	28.2.2025
--	-----------



ČASŤ II – Ďalšie kroky

Ďalší proces v súvislosti s predložením 5. žiadosti o platbu

Piata žiadosť o platbu, ktorá obsahuje 21 míľnikov a cieľov a ktorá sa spája s tranžou v celkovej hodnote 597 812 348 eur, bola predložená 16. decembra 2024. V súčasnosti prebieha štandardný proces hodnotenia žiadosti. Momentálne má Európska komisia dva mesiace na posúdenie žiadosti o platbu. Nakoľko jedno z opatrení, ktoré bolo súčasťou 5. žiadosti o platbu a ktoré sa týkalo majetkového vysporiadania pozemkov so súkromnými vlastníkmi nebolo možné z objektívnych príčin splniť riadne a včas, toto opatrenie bude predmetom revízie Plánu obnovy, ktorá sa momentálne pripravuje.

Po ukončení procesu hodnotenia Európska komisia vydá predbežné hodnotenie žiadosti o platbu a požiada o stanovisko Hospodársky a finančný výbor. Až po prerokovaní žiadosti o platbu v rámci Rady EÚ (Hospodársky a finančný výbor, ktorého členmi sú zástupcovia členských štátov) môže Európska komisia požiadať o vyplatenie prostriedkov členskému štátu v rámci komitológie. Finančné prostriedky budú vyplatené až po finálnom schválení ostatnými členskými štátmi v rámci vyššie zmieneného procesu.

Predloženie 6. a 7. žiadosti o platbu

V súčasnosti už prebieha intenzívna príprava 6. žiadosti o platbu, ktorá by mala byť predložená na Európsku komisiu do konca júna 2025. Táto žiadosť o platbu obsahuje celkom 30 míľnikov a cieľov, ktorých splnenie je podmienené úspešnou implementáciou najmä dôležitých investícií, zameraných napríklad na obnovu rodinných domov, výstavbu a rekonštrukciu nemocníc, rozširovanie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, podporu digitálnych technológií a iné dôležité opatrenia. Splnenie všetkých míľnikov a cieľov je základnou podmienkou, aby v rámci 6. žiadosti o platbu mohla byť Slovensku vyplatená suma vo výške 870 mil. €.

Predloženie 7. žiadosti o platbu je plánované na október 2025.