

Informácia o realizácii krízových opatrení na základe Návrhu krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 34 zo dňa 25. januára 2023 uložila ministrovi zdravotníctva vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených v schválenom materiáli Návrh krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „návrh krízových opatrení“) ako vykonávateľovi, zodpovednému za realizáciu investícií a reforiem pre oblasť zdravotníctva v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a predkladať odpočty týchto opatrení mesačne.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pripravilo informáciu k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočtovaného obdobia, a to 10.03.2023 – 06.04.2023:

Investícia 4/ Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby“ v celkovej alokácii 30 634 346 EUR

Cieľ Počet (minimálne 55) vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc do konca II. kvartálu 2025

Krízové opatrenia, časť 1.):

Krízové opatrenie	Stav k 06.04.2023	Identifikované riziko
1. Uzatvorenie zmluvy s projektantom typových staníc (uzatvorená zmluva o dielo) medzi OS ZZS a dodávateľom projektovú dokumentáciu do 28.2.2023.	<u>Splnené.</u> Zmluva s projektantom bola uzatvorená s časovým predstihom 13.02.2023.	Žiadne

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 2. | Dodanie finálnej projektovej dokumentácie od dodávateľa projektovej dokumentácie pre OS ZZS, pripravenej na podanie žiadosti na stavebné povolenia do 28.6.2023. | <u>Plnenie prebieha.</u>
Finálnu projektovú dokumentáciu vypracuje dodávateľ podľa plánu. | Žiadne |
| 3. | Dodanie finálneho zoznamu vybraných minimálne 55 pozemkov / objektov vhodných na výstavbu / obnovu budov ZZS do 8.3.2023. | <u>Splnené po termíne.</u>
30.03.2023 OZ ZZS SR dodalo zoznam minimálne 55 pozemkov/objektov vhodných na výstavbu/obnovu budov ZZS. Zoznam je vypracovaný k 29.03.2023 a nie je konečným zoznamom. Na pozemkovej agende OS ZZS SR stále pracuje. Konečný zoznam s vysporiadanými vlastníckymi vzťahmi bude predložený v zmysle harmonogramu, t. j. do 30.09.2023 | Žiadne |
| 4. | Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k minimálne (kúpa, prenájom) 55 pozemkom vhodných na výstavbu / obnovu budov ZZS do 29.9.2023. | <u>Plnenie prebieha.</u> | Stredné |
| 5. | Vyhlásenie verejného obstarania (ďalej len „VO“), vyhlasovateľ: OS ZZS, na zhotoviteľa výstavby / rekonštrukcie staníc do 28.6.2023. | <u>Plnenie nezačalo.</u> | Žiadne |
| 6. | Podpis zmluvy so zhotoviteľom všetkých 55 budov ZZS do 8.2.2024. | <u>Plnenie nezačalo.</u> | Vysoké |
| 7. | Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov. | <u>Splnené čiastočne.</u>
Na základe práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov vykonávateľa a iných osôb, ktorí sa podieľali alebo podieľajúcich sa na vykonávaní mechanizmu implementáciou investície (Investícia | Žiadne |

Termín: bezodkladne pri každej osobe
podieľajúcej sa na implementácii investície.

4/Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby“) určených pred schválením ani po schválení uznesenia (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 484 z 20. júla 2022 k návrhu na určenie Operačného strediska záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky, ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby a obnovy staníc záchranej zdravotnej služby v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) žiadna z týchto osôb nebola a nie je v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu.

Investícia 5/ Komponent 11 „Obnova vozového parku záchranej zdravotnej služby“ v celkovej alokácii 22 208 770 EUR

Cieľ do IV. kvartálu 2024 zrealizovať nákup definovaných vozidiel záchranej zdravotnej služby

MZ SR pristúpilo k ukončeniu realizácie uvedenej Investície 5 v celom rozsahu, ako je popísaná v Pláne obnovy a odolnosti. Celkovú alokáciu z Investície 5 navrhuje presunúť v celom rozsahu do Investície 2 – Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie. Návrh na zrušenie bol aplikovaný na základe vznesenia zásadnej pripomienky k Návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené 24. marca 20223.

Reforma 4 / Komponent 11 „Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti“

Cieľ do konca I. kvartálu 2023 úprava Zákona o optimálnej sieti ZZS a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Krízové opatrenia, časť 3.):

Krízové opatrenie	Stav k 06.04.2023	Identifikované riziko
1. Finálne dopracovanie analýzy siete ZZS, do stavu, aby boli splnené parametre CID míľníka do 30.1.2023.	<u>Nesplnené.</u> Dňa 30.01.2023 bola zaslaná existujúca analýza siete ZZS. Na NIKA bola zaslaná elektronicky dňa 30.01.2023. Analýza siete ZZS bude aktualizovaná po kompletizácii OSN, aby nadväzovala na aktuálne dáta a nastavenia. Doplnkové služby poskytované nemocnicami sa neustále vyvíjajú a sú základom pre stanovenie novej siete staníc ZZS. Termín na finálnu podobu OSN, kde budú špecifikované doplnkové programy, bol predĺžený do 06.04.2023.	Žiadne
2. Diskusia legislatívnych úprav zákonov 576/2004, 578/2004 a 579/2004 s odbornou verejnosťou, implementácia výsledkov analýzy siete ZZS do legislatívnych materiálov a deklarácia plnenia kvalitatívnych zmien v súlade s POO do 30.1.2023.	<u>Splnené v neskoršom termíne.</u> Prebehla komunikácia s hlavnými odborníkmi MZ SR pre urgentnú medicínu a zdravotnícke záchranárstvo a s odbornou verejnosťou na stretnutiach na pôde MZ SR. Materiál bol komunikovaný aj so Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov, Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof a Asociáciou záchranej zdravotnej služby.	Žiadne

Informáciu o implementácii výsledkov analýzy siete ZZS do legislatívnych materiálov a čiastočná deklarácia plnenia kvalitatívnych zmien v súlade s POO bola zaslaná NIKA dňa 02.02.2023 zo strany OS ZZS.

Subjekty boli informované o možnosti vzniesť pripomienky v rámci MPK tak, ako to predpokladá zákon. Pripomienky sú vyhodnocované tak, ako udáva zákon. Deklarácia čiastočného plnenia míľnikov bola NIKA zaslaná 23.2.2023 zo strany MZ SR. Aktuálne prebieha audit možných úprav, ktorými by sa splnili kritériá reformy 4.

3. Spustenie MPK k príslušným legislatívnym úpravám zákonom 576/2004, 578/2004 a 579/2004 do 2.2.2023.

Splnené v neskoršom termíne.

Vysoké

MPK nebolo spustené do 02.02.2023 z dôvodu zapracovávanie pripomienok po PPK. Materiál bol zverejnený na slov-lex na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 13.02.2023. Subjekty boli informované o možnosti vzniesť pripomienky v rámci MPK tak, ako to predpokladá zákon. Pripomienky boli vyhodnocované tak, ako udáva zákon.

Prebehli rozporové konania k zásadným pripomienkam.

4. Schválenie materiálu k príslušným legislatívnym úpravám zákonom 576/2004, 578/2004 a 579/2004 na vláde do 8.3.2023.

Plnenie prebieha.

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo návrh zákona 578 s čiastočnou úpravou zákona 579 na hospodársku a sociálnu radu vlády SR, kde bola návrh prerokovaný a schválený s pripomienkou. Návrh bol prerokovaný na legislatívnej rade vlády SR 5.4.2023 bez pripomienok.

5. Schválenie materiálov k príslušným legislatívnym úpravám zákonom 576/2004,

Plnenie nezačalo.

- 578/2004 a 579/2004 v parlamente do 24.3.2023. Materiál bude predložený na schválenie NR SR po schválení Vládou SR, na ktorú bude materiál doručený v riadnom termíne.
6. Predloženie vyhlášky od MZ SR o optimalizovanej sieti ZZS NIKA do 31.1.2023. Nesplnené.
Dňa 30.01.2023 bola zaslaná existujúca analýza siete ZZS elektronicky na NIKA.
Analýza siete ZZS bude aktualizovaná po kompletizácii OSN, aby nadväzovala na aktuálne dáta a nastavenia. Doplnkové služby poskytované nemocnicami sa neustále vyvíjajú a sú základom pre stanovenie novej siete staníc ZZS. Termín na finálnu podobu OSN, kde budú špecifikované doplnkové programy, bol predĺžený do 06.04.2023. Výsledky analýzy budú následne reflektované v pripravovanej vyhláške o optimalizovanej sieti ZZS.
7. Vydanie vyhlášky o optimalizovanej sieti ZZS do 27.3.2023. Plnenie nezačalo.
Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vznikla, definuje parametre pre novú analýzu siete ZZS na svojom prvom rokovaní (očakávaný termín do 21.4.2023). Následne bude súbor parametrov doručený na OS ZZS, ktoré zadá Žilinskej univerzite zadania na dopracovanie analýzy ZZS. Výsledok, t. j. finálnu analýzu očakáva MZ SR do dvoch mesiacov odo dňa zadania. Výsledok analýzy siete ZZS bude tvoriť základ pre vyhlášku o optimalizovanej sieti ZZS, ktorá prejde VPK, MPK a bude schválená ministrom zdravotníctva.

Investícia 2 / Komponent 11 „Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie“

Cieľ výstavba koncovkej nemocnice do štádia „hrubá stavba“ do II. kvartálu 2026 v celkovej alokácii 281 000 000 EUR

Krízové opatrenia, časť 4.):

Krízové opatrenie	Stav k 06.04.2023	Identifikované riziko
1. Do 30.1.2023 vypracovať komplexný harmonogram so všetkými procesmi dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinieringu, procesu EIA, verejného obstarávania, štátnej expertízy, stavebného povolenia, podpisu zmluvy s dodávateľom stavby a zahájenia výstavby v grafickej podobe tak, aby bol stotožnený so všetkými účastníkmi projektu. Závazne potvrdiť termín, kedy bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Tento termín premietnuť do harmonogramu a prijať potrebné opatrenia.	<u>Čiastočne splnené.</u> MZ SR predložilo elektronicky dňa 24.01.2023 harmonogram. Pripomienky NIKA boli zapracované a elektronicky zaslané dňa 30.01.2023. Po zapracovaní nových termínov plnenia z dôvodu zmeny zadania zo strany MZ SR zo dňa 17.02. pokynom ministra MZ SR na Zhotoviteľa, je predpoklad vyhlásenia VO 01.09.2023. Harmonogram bol doplnený ku dňu 29.3.2023 o termíny zhotoviteľa na odovzdanie ďalších stupňov dokumentácie, do procesu EIA je spracované Svetlotechnické posúdenie, dokončujú sa ďalšie štúdie, rozsah hodnotenia bol zverejnený. Predpokladá sa dodržanie termínu vydania záverečnej správy.	Vysoké
2. Identifikovať príčiny nedostatočného personálneho obsadenia projektového tímu od momentu účinnosti Zmluvy o dielo dňa 15.7.2022. Zabezpečiť, aby sa podobná situácia nezopakovala. Identifikovať chýbajúce pozície a okamžite podniknúť kroky na doplnenie všetkých chýbajúcich pozícií v projektovom tíme. T: Neodkladne (január – február 2023).	<u>Čiastočne splnené.</u> MZ SR realizuje od novembra 2022 všetky potrebné kroky k tomu, aby personálne obsadil projektový tím. Vo februári 2023 bol zriadený Odbor realizácie projektu Rázsochy. Aktuálne prebieha audit externých zmlúv a zaradenia interných zamestnancov na projekte, vrátane	Vysoké

	preverovania spôsobilostí. MZ SR preložilo návrh pracovného tímu 20.03.2023. Prebiehajú 2 výberové konania a na ďalšie 2 pozície sa pripravujú výberové konania.	
3.	Je bezpodmienečne nutné, aby MZ SR funkčne oddelilo projektový tím NUN Rázsochy od rušivých vplyvov iných osôb, ktoré nie sú uvedené v štruktúre tímu. T: Neodkladne (január – február 2023).	Žiadne
	Čiastočne splnené. Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva vznikol nový samostatný odbor realizácie projektu Rázsochy, ktorý bude realizovať investíciu a tým funkčne oddelil projektový tím Rázsochy. Na týždňovej báze prebieha kontrola plnenia úloh, a kontrola harmonogramu realizácie všetkých činností interne na odbore realizácie projektu Rázsochy. Bola spracovaná analýza rizík.	
4.	Zabezpečiť včasnú reakciu MZ SR na dodané čiastkové podklady, ktoré je nevyhnutné kontrolovať a pripomienkovať. Určiť zodpovedné osoby za odborné pracovné tímy, ktoré sa vyjadrujú k dodaným podkladom. T: Neodkladne (január – február 2023).	Vysoké
	Čiastočne splnené MZ SR reaguje operatívne, zasiela prípadne pripomienky a včas v zmysle Zmluvy o dielo. Zodpovedné osoby sa určia na základe tematického zamerania podkladov. Plán odsúhlasovania podkladov zo strany MZ, míľniky pre MZ sú súčasťou celkového harmonogramu. Organizačná štruktúra bola doplnená o technikov, odborníkov z oblasti stavebníctva a technického zariadenia budov. S predstaviteľmi SZU, LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, s ktorými prebieha pripomienkovanie odovzdanej dokumentácie.	

5. Odôvodniť presnú príčinu navýšenia plochy nemocnice. Zodpovedná osoba (pracovná skupina) musí určiť, či navýšenie vyplýva zo skutočnej potreby a aktuálnych noriem alebo či vzniklo nedopatrením/ nedorozumením, prípadne z iného (akého?) dôvodu. Určiť, aký vplyv bude mať navýšenie plochy na cenu projektovej dokumentácie, zhotovenie diela, povoľovacie procesy, termín zahájenia a dokončenia stavby, prípadne iné dopady. T: Neodkladne (január – február 2023).
- Ku záverečnej akceptácii predkladanej dokumentácie sa vyjadrí Komisia Rázsochy, pracovná skupina na MZ.
- Čiastočne splnené.
- Dňa 21.2.2023 bol zaslaný rozpočet, ktorý je potrebné dopracovať.
- MZ zobralo do úvahy výsledky štúdie uskutočniteľnosti (SHS) a výsledky konzultácií s odborníkmi v procese pripomienkovania predložených dokumentov, na základe toho bol pokynom ministra upravený počet lôžok. Posúdenie vplyvu navýšenia plôch na zhotovenie diela a termíny povoľovacích procesov bude možné až pri odsúhlasovaní Kompletnej urbanisticko-architektonickej štúdie.
- Program P2.0 bol prevzatý s pripomienkami dňa 22.3.2023, tak aby proces dokončovania ďalších stupňov dokumentácie plynule pokračoval. Aktualizácia odhadu investičných nákladov bola odovzdaná spolu s P3.0 a kompletnou urbanisticko-architektonickou štúdiou.

Vysoké riziko navýšenia ceny diela v čase a následný možný problém s dofinancovaním projektu NUN Rázsochy.

Investícia 3 / Komponent 11 „Digitalizácia v zdravotníctve“

Cieľ do konca IV. kvartálu 2023 obstarat' navigačný systém na liečbu fibrilácie predsiení v troch ústavoch srdcovo cievnych chorôb, digitalizovaná rádiológia, digitalizovaná patológia, centrálné riadenie nemocníc, a ďalšie v celkovej alokácii 41 000 000 EUR

Krízové opatrenia, časť 5.):

Krízové opatrenie	Stav k 06.04.2023	Identifikované riziko
1. Okamžité definovanie odborne a projektovo zodpovednej osoby, resp. osôb, zodpovedných za plnenie implementácie investície 3 K11. T: 30.1.2023.	<u>Splnené.</u> NIKE bola do termínu oznámená odborne a projektovo zodpovedná osoba – generálny riaditeľ Sekcie digitalizácie. Kontaktná osoba, ktorá je zodpovedná za kontrolu plnenia investície bola definovaná na SIPOOR.	Žiadne
2. Špecificky pre túto investíciu týždenný reporting novo zadefinovanej a zodpovednej osoby pre NIKA k odpočtu aktuálnych úloh T: s okamžitou platnosťou.	<u>Plnenie prebieha.</u> Reporting k Investícii 3 je NIKA elektronický zasielaný na týždennej báze.	Žiadne
3. Doručenie návrhu výzvy pre digitalizovanú patológiu do 30.1.2023.	<u>Nesplnené v termíne</u> Na MZ SR (Sekcia digitalizácie) aktuálne prebieha proces definovania <i>Národného archívu patologických vyšetrení</i> a jeho prepojenie s nastavením projektu Národný archív obrazových vyšetrení, naďalej prebiehajú stretnutia s odbornými garantmi. Vyhlásenie výzvy bolo posunuté na jún 2023. Zmena termínu bola komunikovaná a odsúhlasená NIKA.	Žiadne

Reforma 1 / Komponent 13 „Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti“

Cieľ nadobudnutie účinnosti nového zákona o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti a regulácie financovania paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti; T: 1.kvartál 2023

Krízové opatrenia, časť 6.):

Krízové opatrenie	Stav k 06.04.2023	Identifikované riziko
1. Primerané zabezpečenie odborného pokrytia danej agendy a kontaktu na vecného gestora, ktorý bude NIKA k dispozícii pre technickú komunikáciu k tomuto opatreniu podľa potreby. T: 31.1.2023.	<u>Splnené.</u> MZ SR elektronicky zaslalo dňa 17.01.2023 na NIKA informáciu o osobe zodpovednej za odbornú realizáciu Reformy integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti v Komponente 13.	Žiadne
2. Dodanie detailného zhodnotenia aktuálneho stavu implementácie, tzn. aktuálneho stavu prípravy príslušných vykonávacích predpisov s analýzou, aký je ich príspevok k plneniu CID cieľa a aký je plánovaný termín nadobudnutia účinnosti každého z nich. Po prvotnom dodaní je potrebné zabezpečiť opakovanú aktualizáciu príslušného hodnotenia podľa potreby, na základe požiadaviek NIKA. T: 31.1.2023.	<u>Splnené.</u> Ide o cenové opatrenie a úhradové mechanizmy, ktoré boli dňa 25.01.2023 schválené v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR pre finančné právo. Účinnosť nadobudlo 01.02.2023. MZ SR priebežne informovalo NIKA o aktuálnom stave a dňa 03.02.2023 elektronicky zaslalo na NIKA informáciu o aktuálnom stave implementácie, tzn. aktuálnom stave prípravy príslušných vykonávacích predpisov s analýzou, aký je ich príspevok k plneniu CID cieľa a aký je plánovaný termín nadobudnutia účinnosti každého z nich. Dňa 07.02.2023 NIKA elektronicky potvrdila splnenie CID míľnika.	Žiadne
3. Finalizácia a schválenie všetkých relevantných vykonávacích predpisov tak, aby bolo zabezpečené riadne naplnenie CID míľnika. Príprava týchto dokumentov musí byť riadne	<u>Splnené.</u> Návrhu dokumentu, ktorým sa dokazuje plnenie míľnika, bol NIKA zaslaný dňa 16.2.2023.	Žiadne

komunikovaná s NIKA po procesnej aj obsahovej stránke. T: 28.2.2023.	Vykonávacie predpisy súvisiace s Komponentom 13 sa aktuálne finalizujú. Uvedené vykonávacie predpisy nie sú podmienkou uskutočniteľnosti a realizovateľnosti CID míľníka, avšak sú podpornou legislatívou k čo najlepšiemu uplatneniu dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti, následnej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej starostlivosti. Vyhlášky č. 84/2016 a č. 92/2018 - ukončené MPK, 15.3.2023 schválené na legislatívnej komisii vlády bez pripomienok a uverejnené na slov-lex s účinnosťou od 31. 03. 2023: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/89/vyhlasene_znenie.html https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/90/vyhlasene_znenie.html. Vykonávacie predpisy súvisiace s Komponentom 13 boli prijaté do konca 1Q/2023.	
4. Dodanie zhodnotenia príspevku vyššie uvedených vykonávacích predpisov k plneniu príslušného CID cieľa v dokumente, ktorý poskytuje dôkaz o jeho uspokojivom splnení (tzv. „cover note“), a to v požadovanej kvalite, zohľadňujúc pripomienky NIKA k predmetnému dokumentu. T: 7.3.2023.	<u>Splnené.</u> Cover note, ktorý dokazuje plnenie míľníka, bol elektronicky zaslaný na NIKA dňa 16.02.2023 k pripomienkam. Pripomienky boli doručené na SIPOOR dňa 06.02.2023 k zapracovaniu. Upravený Cover note na základe pripomienok bol opätovne zaslaný na NIKA dňa 10.3.2023.	Žiadne

Reforma/ Investícia Investície v rámci všetkých zdravotníckych zariadení Komponentov 11, 12, 13, kde sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Míľnik/ Cieľ Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Krízové opatrenia, časť 7.):

Krízové opatrenie	Stav k 06.04.2023	Identifikované riziko
1. Pokiaľ je termín uzavretia výzvy na predkladanie ŽoPPM stanovený ako konkrétny dátum, resp. dátum, kedy dôjde k vyčerpaniu alokovaných finančných prostriedkov (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), všetky ŽoPPM musia byť posudzované priebežne tak, aby bolo možné určiť, ktorá skutočnosť nastala skôr. T: bezodkladne.	<u>Plnenie prebieha.</u> MZ SR pripravilo všetky potrebné administratívne úkony ku spusteniu formalizovaného posudzovania výziev, týkajúcich sa tohto bodu: „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov“ a Vybudovanie psychosociálnych centier, ktoré začalo dňa 13.03.2023. Od 24.3.2023 prebieha odborné posúdenie nezávislými hodnotiteľmi.	Posilnila sa personálna kapacita, ktorá je stále v štádiu riešenia. Pretrvávajúce riziko nevyužívania ISPO, a tým zvýšená administratívna záťaž.
2. Pokiaľ výzva na predkladanie ŽoPPM stanovuje jednotlivé hodnotiace kolá, je nutné dodržať nimi stanovené termíny a ŽoPPM posudzovať priebežne, najneskôr však bezodkladne po uplynutí konkrétného hodnotiaceho kola. T: bezodkladne.	<u>Plnenie prebieha.</u> Je v snahe MZ SR posudzovať žiadostí pri výzvach, ktoré sa týkajú tohto bodu, t.z. obsahujú hodnotiace kolá: „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“, „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“. Bolo zaslaných 11 výziev na doplnenie a čaká sa na vyjadrenie žiadateľov, na základe ktorých budú môcť byť hodnotiace kolá ukončené.	Vid' vyššie.
3. V prípade, ak výzva neobsahuje termíny hodnotiacich kôl ani konkrétny termín uzavretia, je potrebné ŽoPPM posudzovať priebežne, a to	<u>Plnenie prebieha.</u> Pri výzvach, ktoré sa týkajú tohto bodu, a to „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov	Vid' vyššie.

tak, aby bol proces posudzovania ŽoPPM ukončený a ďalšie procesné kroky vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.. T: bezodkladne.

4. V prípade výziev na predkladanie ŽoPPM, pri ktorých posudzovanie ŽoPPM aktuálne nenapĺňa požiadavky uvedené v bodoch vyššie je potrebné zabezpečiť bezodkladnú nápravu tak, aby nedochádzalo k ďalším oneskoreniam. Pri výzvach, ktoré nie sú uzavreté je okrem nápravy potrebné zabezpečiť dodržanie uvedených lehôt pri ŽoPPM prijatých odo dňa dátumu účinnosti tohto dokumentu. T: bezodkladne.

všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“, „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie / Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva“, „Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie“ sú ŽoPPM zaradované do posudzovania priebežne. Pri vyhodnocovaní je snaha vykonať proces posudzovania do 2 mesiacoch. Prebehol audit procesov, na základe ktorého sa darí skrátiť obdobie posudzovania ŽoPPM.

Plnenie prebieha.

Pri niektorých výzvach týkajúcich sa tohto bodu, a to „Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov“ bolo odosielaných 18 výziev na doplnenie, pri výzve „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ prebiehlo 2.kolo výziev na doplnenie pri 11 žiadostiach a pri výzve „Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ sa odoslali výzvy na doplnenie.

Žiadosti pri uvedených 3 výzvach je potrebné vyhodnotiť, na základe ktorého sa stanoví bodové poradie úspešných žiadateľov.

MZ SR sa snaží priebežne optimalizovať procesy poskytovaním aktívnej podpory žiadateľom pri výzvach na doplnenie.

Vid' vyššie.