



Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

aktualizácia k 15.6.2024





ČASŤ I – Odpočet plnenia opatrení

Úvod

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 125/2024 k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vykázali dosiahnutý pokrok v realizácii identifikovaných opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) v rámci monitorovacej správy za máj 2024, predloženej národnej implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“).

Na základe týchto odpočtov sa vláde SR predkladá správa so závermi posúdenia dosiahnutého pokroku vo vzťahu k najkritickejšim a výhľadovo najdôležitejším opatreniam. Posúdenie vykonala NIKA.

Údaje uvedené v správe boli aktualizované ku dňu 15.6.2024.

Posúdenie pokroku v kritických opatreniach

V časti “posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:

- **Zelená** = úloha bola splnená
- **Oranžová** = čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy
- **Sivá** = pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne
- **Červená** = úloha nebola splnená v stanovenom termíne

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

(ďalej len „MŠVVaM SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Podpora desegregácie škôl (K6R5)

Míľnik: Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie

Termín (míľnik): Q3 2023, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky: 100%

Termín (cieľ): Q4 2025, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Vypracovanie štandardov desegregácie.
- Implementácia desegregačných opatrení na školách (musí implementovať 100 % škôl na Slovensku).

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Sú vypracované pracovné verzie štandardov a metodiky monitoringu rizika segregácie.





Desegregačné opatrenia na školách ešte implementované nie sú.

NIKA naďalej vníma meškania pri implementácii reformy, ale MŠVVaM SR urobilo pokrok v otázke desegregačných štandardov, ktoré sa majú v školách prijať a uplatňovať, ako aj vo vytvorení metodiky monitoringu rizika segregácie. Európskej komisii bola zaslaná koncepcia implementácie K6R5 s požiadavkou na diskusiu na technickej úrovni. Bol spustený pilotný systém monitorovania rizika segregácie na základných školách.

Je potrebné zabezpečiť:

- Vypracovanie finálnej verzie štandardov desegregácie (T.: 31.7.2024)
- Vytvorenie metodiky monitorovania uplatňovania desegregačných štandardov na školách. (T.: 31.7.2024)

Opatrenie: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby (K7R2)

Cieľ: Percentuálny podiel vyškolených pedagogických a odborných zamestnancov, najmä v príprave na nové kurikulum, v inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach: aspoň 55 % pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Verifikovať databázu vyškolených pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ("PZ/OZ") s cieľom odstránenia akýchkoľvek neakceptovaných duplícít vo vykazovaní a posúdenia súladu s cieľom.
- V spolupráci s NIKA otvoriť diskusiu s Európskou komisiou a prijať krízové riešenia v prípade, že údaje v existujúcich databázach nebudú dostatočné na splnenie cieľa.
- Intenzívna komunikácia a zvyšovanie motivácie samotných učiteľov ako aj riaditeľov škôl na zapájanie sa do vzdelávacích aktivít (najmä Metodické usmernenie č. 3 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2024).

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŠVVaM SR vykonáva administratívnu finančnú kontrolu. Do konca mája 2024 bolo ukončených 506 kontrol z celkového počtu 3 149 kontrol. Boli prijaté personálne opatrenia, avšak stále hrozí, že nebude možné ukončiť všetky kontroly do termínu podania 5. žiadosti o platbu. Z tohto dôvodu je proces administratívnej finančnej kontroly vo vzťahu k prijímateľom oddelený od posúdenia možnosti vykázat vyškolených zamestnancov v rámci cieľa.

Na základe priebežnej verifikácie údajov a odstraňovania duplícít v databázach zamestnancov vyškolených z rôznych metodík sa javí, že doposiaľ zrealizované aktivity nebudú dostatočné pre splnenia cieľa a bude potrebné prijať krízové riešenia.

Boli podniknuté kroky na zintenzívnenie komunikácie o možnostiach školenia.





2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (**K6R1**)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti nového normatívneho systému financovania predprimárneho vzdelávania na základe standardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a prevádzkových nákladov materských škôl, ako aj dosiahnutie požadovanej miery zaškolenosti detí vo veku štyroch rokov.

Termín (míľnik): Q1 2025, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Pre naplnenie míľnika bude potrebné novelizovať viaceré dotknuté právne predpisy, napr.:
 - Zákon č. 596/2003 Z. z. - Zákon upravuje poskytovanie finančných prostriedkov zo strany obcí a samosprávnych krajov základným umeleckým školám, materským školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a neštátnym zriaďovateľom pre ich základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia.
 - Zákon č. 597/2003 Z. z. - Do tohto zákona bude potrebné vložiť nové ustanovenia súvisiace s financovaním materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov v rámci prenesených kompetencií – normatívne financovanie. Zároveň bude potrebné upraviť ostatné ustanovenia, na ktoré bude mať zmena financovania vplyv (napr. § 1 až 3, § 4c, § 7, § 7a, § 8b, § 8c).
 - Zákon č. 245/2008 Z. z. - V tomto zákone bude potrebné upraviť ustanovenie o určovaní výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materských škôl (§ 28).
 - Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 597/2003 Z. z., ktorý určuje podrobnosti výpočtu normatívov a normatívnych príspevkov, o. i. aj pre základné školy a stredné školy všetkých zriaďovateľov a pre materské školy a školské zariadenia len v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálnych úradov školskej správy. Do tohto nariadenia bude potrebné vložiť nové ustanovenia, na základe ktorých sa určí postup výpočtu normatívov pre materské školy pre obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a upraviť ostatné ustanovenia súvisiace s výpočtom normatívov (napr. § 1, § 3, § 4).
 - Zákon č. 564/2004 Z. z. – Potrebná je úprava výnosu dane pre obce z dôvodu, že obce už nebudú financovať materské školy. V súčasnosti je výnos dane, ktorý je príjmom obcí, vo výške 70 %. Tie budú financované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Gestorom tohto zákona je MF SR. Bude potrebné rozhodnúť, ako sa upraví pre obce % z dane z príjmu fyzických osôb z dôvodu, že bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky do rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR, z ktorej sa budú financovať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov podobne ako školy normatívnym spôsobom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.





- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 564/2004 Z. z. a upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, obciam a samosprávnym krajom. V prílohe č. 3 bude potrebné vypustiť všetky koeficienty súvisiace s financovaním detí v materských školách (4 koeficienty), doplniť koeficient na stravovanie dieťaťa v materskej škole a vypustiť tab. č. 2 z prílohy č. 3. Zároveň bude potrebné upraviť v prílohe č. 4 vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane.
- V rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) bude potrebné sa vysporiadať aj s očakávanými odlišnými stanoviskami zainteresovaných strán. K uvedenému je možné očakávať rozsiahlejšiu diskusiu, preto je potrebné legislatívny proces spustiť s predstihom.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

24.5.2024 bolo spustené medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona č. 597/2003 Z. z. a nadväzujúcim zákonom. Legislatívne zmeny sú v omeškaní voči harmonogramu. Podľa MŠVVaM SR toto oneskorenie nebude mať negatívny vplyv na účinnosť legislatívnych zmien od 1.1.2025.

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)

Cieľ: Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením z 30 % na 90 %

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:

- Príprava podkladov do verejného obstarávania a začatie využívania dynamického nákupného systému na nákup digitálneho vybavenia.
- Priebežné obstarávanie a doručenie vybavenia potrebného na splnenie štandardu vstupnej digitálnej úrovne do škôl.
- Čo najskoršie možné vyhlásenie verejného obstarávania na zabezpečenie digitálnej infraštruktúry na jednotlivých školách.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŠVVaM SR pripravuje detailné podklady pre obstaranie digitálneho vybavenia pre prvú skupinu škôl. Po vyriešení metodicko-procesných otázok bude spustený nákup tohto vybavenia cez zriadený dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“). MŠVVaM SR tiež pripravilo podklady k verejnému obstarávaniu licencií k balíku kancelárskych aplikácií.

MŠVVaM SR ukončilo prípravné trhové konzultácie a pripravuje podklady do verejného obstarávania na digitálnu infraštruktúru škôl.





Ministerstvo spravodlivosti SR

(ďalej len „MS SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

MS SR nemá žiadne míľniky a ciele v 5. žiadosti o platbu. Kritické sú 3 míľniky v 8. žiadosti o platbu.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)

Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (111 931 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach a Okresného súdu v Banskej Bystrici a následne vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie, a to najneskôr do 15.12.2023.
- Zabezpečiť včasné dokončenie projektovej dokumentácie a následne pripraviť podklady na zaslanie priamych vyzvaní a verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác pri ostatných budovách súdov.
- Zo strany vykonávateľa je potrebné zrýchliť tempo implementácie. Termíny, ku ktorým sa vykonávateľ zaviazal neboli dodržané. Významne sa zvyšuje riziko, že projekty nebudú ukončené včas. Hrozí, že minimálne 50% cieľa rekonštruovanej plochy budov súdov nebude ukončených v stanovenom termíne. Vykonávateľ plánuje navýšiť rozpočet na administratívne kapacity, ktoré plánuje okrem prostriedkov plánu obnovy financovať aj z prostriedkov štátneho rozpočtu.
- Okrem toho vykonávateľ zabezpečí organizáciu interných procesov na implementáciu míľnikov a cieľov POO tak, aby tieto trvali minimum času – napr. príprava priamych vyzvaní, príprava podkladov pre verejné obstarávanie, kontrolné procesy budú realizované max. do 30 dní – a to najneskôr do 20.6.2024.
- Príprava priamych vyzvaní na realizáciu stavebných úprav sa oneskoruje aj z dôvodu, že dodávateľia projektovej dokumentácie nedodržiavajú stanovené lehoty v zmluve, resp. dodané dokumenty vyžadujú následné úpravy/opravy, ktoré dodávateľ nie je schopný vybaviť v krátkom čase. V tejto súvislosti vykonávateľ navrhne také opatrenia a kroky, ktoré zabezpečia plnenia dodávok stanovených v zmluvách v požadovaných termínoch a kvalite a to najneskôr do 20.6.2024. Je potrebné, aby vykonávateľ, resp. prijímateľ kontrolovali aj priebežné výstupy dodávok a eliminovali tak potrebu ich následných opráv a úprav.
- Zo strany vykonávateľa je potrebné predložiť návrhy opatrení, ktoré zabezpečia skrátenie procesu implementácie jednotlivých projektov (napr. aplikácia alternatívnych technologických procesov a pod.) a to najneskôr do 31.5.2024. V prípade projektov, pri ktorých nebola vysúťažená projektová dokumentácia, zvážiť postup obstarávania prostredníctvom „žltého fidic-u“.





Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Krok zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Okresného súdu v Banskej Bystrici bol splnený. Vykonávateľ zaslať žiadosť o vydanie stanoviska NIKA k priamemu vyzvaniu dňa 6.6.2024.	
Pri ďalších projektoch aktuálne prebieha príprava projektovej dokumentácie (9 projektov). Z dôvodu prebiehajúcej administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania na obstaranie projektovej dokumentácie je však jej príprava v niektorých prípadoch pozastavená a čaká sa na ukončenie kontroly.	
Pri desiatich projektoch bolo verejné obstarávanie na dodanie projektovej dokumentácie neúspešné. Bude potrebné urýchlene vyhlásiť opakované verejné obstarávanie, čo spôsobí ďalšie omeškanie implementácie cieľa – daný krok nebol splnený. Momentálne vykonávateľ vyhodnocuje predpokladanú hodnotu zákazky pre vyhlásenie nových verejných obstarávaní, a zároveň prehodnocuje vypracované investičné štúdie. Očakáva sa vyhlásenie verejného obstarávania do 30. júna 2024. Pri 2 projektoch bola dohodnutá spolupráca na príprave projektovej dokumentácie s univerzitami, čo skráti čas na prípravu.	
V súvislosti so zrýchlením tempa implementácie vykonávateľ pripravil zmenu organizačnej štruktúry Sekcie implementácie POO. Navýšenie rozpočtu na administratívne kapacity je v procese schvaľovania zo strany MF SR. Po jeho schválení bude možné pristúpiť k náboru 8 nových zamestnancov.	
Krok zabezpečiť organizáciu interných procesov na implementáciu míľnikov a cieľov POO tak, aby tieto trvali minimum času, je v procese plnenia. Opatrenia rezort predloží do 20.6.2024.	
Krok navrhnuť kroky, ktoré zabezpečia, že požadované zmluvné plnenie bude dodávateľmi poskytnuté v požadovaných termínoch a kvalite, je v procese plnenia. Opatrenia rezort predloží do 20.6.2024.	

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K1511)

Cieľ: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (24 909 m²)

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Bezodkladne vykonať nevyhnutné kroky pre výber a obstaranie budovy pre Mestský súd III a Mestský súd IV najneskôr do konca januára 2024.
- Zabezpečiť včasnú prípravu podkladov na vyhlásenie priamych vyzvaní a verejného obstarávania na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpených budov súdov.
- Zo strany vykonávateľa je potrebné zrýchliť tempo implementácie. Termíny, ku ktorým sa vykonávateľ zaviazal, neboli dodržané. Významne sa zvyšuje riziko, že projekty nebudú ukončené včas. Vykonávateľ plánuje navýšiť rozpočet na administratívne kapacity, ktoré plánuje okrem prostriedkov plánu obnovy financovať aj z prostriedkov štátneho rozpočtu.
- V prípade dotvorenia vnútorného priestoru (tzv. „fit-out“) budovy OS ZA zvážiť jeho obstaranie prostredníctvom „žltého fidic-u“.





Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Výber a obstaranie budovy pre Mestský súd III a Mestský súd IV sa v termíne do konca januára 2024 nepodarilo zrealizovať. Vykonávateľ pristúpil k opätovnému procesu výberu budovy pre dané súdy a k zámeru vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, pričom ukončenie tohto procesu predpokladá do konca októbra 2024. Finálny termín ukončenia realizácie projektu (december 2025) by aj napriek tomuto posunu mal byť dodržaný.	
Krok – zabezpečiť včasnú prípravu podkladov na vyhlásenie priamych vyzvaní a verejného obstarávania na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpených budov súdov, je v plnení. Investičná štúdia pre úpravu priestorov Okresného súdu v Žiline, ktorá je podkladom pri príprave priameho vyzvania, je hotová. Vykonávateľ zaslal žiadosť o vydanie stanoviska NIKA k priamemu vyzvaniu na úpravu priestorov budovy súdu dňa 6.6.2024. Pre dodržania celkových termínov realizácie projektu vykonávateľ aktuálne rokuje s univerzitou o vypracovaní projektovej dokumentácie pre úpravu budovy.	

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)

Míľnik: Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Príprava analýzy existujúcich procesov a definícia funkčných požiadaviek pre nový informačný systém. Je potrebné zabezpečiť výstupy v dostatočnej kvalite, aby boli ihneď využiteľné pre nového dodávateľa informačného systému a to najneskôr do 31.12.2023.
- Dňa 11.1.2024 bolo zrušené verejné obstarávanie. Je potrebné bezodkladne vyhlásiť nové verejné obstarávanie pre daný projekt.





Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh:

Príprava analýzy existujúcich procesov do 31.12.2023 nebola splnená k danému termínu. V období 1.10.2023 - 31.12.2023 boli analyzované procesy pre civilné a trestné konanie. V rámci analýzy boli realizované stretnutia s kľúčovými užívateľmi súdu k vypracovaniu analýzy, dodanie výstupov od analytikov a zapracovanie pripomienok vznesených od kľúčových užívateľov súdu. Aktuálne je stav analýzy pre ostatné konania pozastavený z dôvodu nedostatku personálnych kapacít – procesných analytikov (analytici mali uzatvorené zmluvy len do 31.12.2023).

Aktuálne prebieha výber procesných analytikov na základe predložených CV. Vykonávateľ plánuje do 6/2024 výber ukončiť.

Kľúčovým užívateľom boli predĺžené Dohody o výkone práce na základe dodatkov do konca roka 2024.

Výstupom ďalšej analýzy má byť popísaný existujúci stav procesov v správnom konaní so zapojením kľúčových užívateľov zo Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktoré plánuje vykonávateľ v mesiaci júl.

Nové verejné obstarávanie pre IS CSSR nebolo k dátumu predloženia správy vyhlásené. Na základe uznesenia vlády SR č. 306/2024 zo dňa 23.5.2024 má rezort danú úlohu splniť do 30.6.2024.

Ministerstvo vnútra SR

(ďalej len „MV SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (K1611)

Míľnik: Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii (goAML, Centrálny register účtov, rekonštrukcie a vybavenie)

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR (resp. MF SR):

- Zabezpečiť uzatvorenie dohôd o integračnom zámere so všetkými povinnými finančnými inštitúciami za účelom naplnenia systému dátami.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Doposiaľ nedošlo k uzatvoreniu všetkých dohôd o integračnom zámere. MF SR k 30.4.2024 eviduje zo strany finančných inštitúcií zatiaľ celkovo 23 žiadostí o uzatvorenie dohody o integračnom zámere, pričom v prípade šestnástich (16) dohôd došlo už k ich uzatvoreniu. – krok zatiaľ nesplnený.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K1614)





Cieľ: Zriadenie centier zdieľaných služieb (20)

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Vypracovať nový návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku Mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) tak, aby bola prispôsobená potrebám samospráv, a zároveň aby bola v súlade požiadavkami vyplývajúcimi z opatrenia plánu obnovy a predložiť návrh výzvy NIKA na posúdenie a vydanie záväzného stanoviska do 28. júna 2024

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MV SR spolu s MIRRI SR navrhlo zmenu výzvy na priame vyzvania. MV SR malo pôvodne do 15.2.2024 predložiť NIKA finálne rozhodnutie podložené analýzou, resp. odôvodnením navrhovaného spôsobu realizácie opatrenia. K 10.6.2024 nebolo NIKA doručené odôvodnenie ani návrh novej výzvy / priameho vyzvania. NIKA si vyžiadala od MV SR implementačný plán, ktorý MV SR nepredložilo z dôvodu nedostatku informácií na jeho vypracovanie – krok zatiaľ nesplnený.

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Cieľ: Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier (2)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Zabezpečiť všetky prípravné práce pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ako aj technického vybavenia integrovaného bezpečnostného centra.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MV SR avizovalo, že podnikne všetky potrebné kroky k vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby ako aj technického vybavenia, avšak až po dodaní projektovej dokumentácie. MV SR predložilo implementačný plán, ktorý predpokladá spustenie centier až v Q4/2027. V rámci pravidelných stretnutí MV SR informovalo, že situáciou sa aktívne zaoberá a investícia je vysokou prioritou. Zároveň vyjadrilo záujem pokračovať v implementácii. MV SR uviedlo, že pôvodne nastavený harmonogram bol príliš ambiciózny, až nereálny.

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)

Míľnik: Stratégia spravovania budov štátnej správy

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Míľnik: Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu





Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Na účely spracovania prvej časti stratégie - štúdie mapujúcej systémy a nástroje podpory obnovy budov pre postupy hĺbkovej obnovy a energetického manažmentu budov (do Q1 2024) je potrebné zabezpečiť odborné kapacity.
- Následne má byť stratégia spracovaná a prijatá vládou.
- Na základe prijatej stratégie má byť zriadený a začať činnosť ústredný koordinačný orgán pre administratívne budovy štátnej správy.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Uznesením vlády SR č. 31/2024 bolo vykonávateľom reformy pre časť kapitoly REPowerEU (reformy „Reforma spravovania budov štátnej správy“) určené MV SR. Uskutočnili sa spoločné pracovné stretnutia MV SR a NIKA, predmetom ktorých bola implementácia predmetnej reformy. K 10.6.2024 nebola zatiaľ spracovaná štúdia mapujúca systémy a nástroje podpory obnovy budov. Implementácia opatrenia je v omeškaní.

Opatrenie: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku (K10I1)

Cieľ: Vybudovanie troch plne funkčných stredísk („one-stop shopov“) poskytujúcich komplexné služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Vypracovanie koncepčného dokumentu na zriadenie troch stredísk (one-stop shopov) a jeho predloženie na NIKA.
- Vybudovanie troch plne funkčných stredísk (one-stop shopov) do Q4 2024.
- Poskytnutie komplexných podkladov k zámeru realizácie online platformy.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MV SR ako vykonávateľ mal predložiť koncepčný dokument na zriadenie stredísk do 30.9.2023. Uskutočnilo sa niekoľko bilaterálnych stretnutí medzi NIKA a MV SR, ktorých záverom bol príslub poskytnutia príslušných informácií. MV SR zaslalo NIKA koncepčný dokument na zriadenie troch stredísk poskytujúcich komplexné služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku dňa 31.5.2024.

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)

Cieľ: Modernizácia hasičských staníc (7)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Uzatvoriť zmluvy s dodávateľmi projektových dokumentácií pre hasičské stanice v Devínskej Novej Vsi a Zvolene bezodkladne, najneskôr do 15.2.2024.





- Vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stanicu na Radlinského ulici v Bratislave bezodkladne, najneskôr do 15.2.2024.
- Uzatvoriť zmluvu so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stanicu na Radlinského ulici v Bratislave.
- Ukončiť spracovanie projektových dokumentácií pri všetkých hasičských staniach.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie pre hasičskú stanicu v Devínskej Novej Vsi bola 18.4.2024 podpísaná - krok splnený.

Zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie pre hasičskú stanicu vo Zvolene bola k 22.3.2024 uzavretá - krok splnený.

Verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stanicu na Radlinského ulici v Bratislave bolo k 27.5.2024 vyhlásené - krok splnený.

MV SR predložilo implementačný plán, ktorý predpokladá ukončenie realizácie 2 zo 7 staníc v Q2 2027 a 3 zo 7 staníc v Q3 až Q4 2027. MV SR nepredložilo návrhy riešení vzniknutej situácie ani plán ako znížiť omeškanie. MV SR informovalo, že situáciou sa aktívne zaoberá. Zároveň vyjadrilo záujem pokračovať v implementácii.

Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2)

Míľnik: Elektronizácia postupov udeľovania povolení na pobyt s cieľom zjednodušiť postupy pre verejnosť

Termín (míľnik): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Ukončiť špecifikáciu požiadaviek do 31.5.2024.
- Zadať objednávku dodávateľovi SW do 21.6.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Špecifikácia požiadaviek na SW bola sfinalizovaná a odsúhlasená - krok splnený.

Podľa posledných dostupných informácií nebola objednávka doposiaľ zadaná dodávateľovi SW – krok zatiaľ nesplnený.





Úrad vlády SR - Výskumná a inovačná autorita

(ďalej len „VAIA“)

Opatrenie: Finančné nástroje na podporu inovácií (K9I6)

Míľnik: Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany VAIA:

- Pre splnenie daného míľnika je potrebné v investičnej fáze a v súlade s investičnou stratégiou/zmluvnou dohodou spustiť minimálne dva finančné nástroje. Finančné nástroje podporujú inovácie v podnikoch a zahŕňajú tieto schémy:
 - kapitálový vstup v ranej fáze životného cyklu podniku
 - kapitálový vstup v rastovej fáze podnikov
- Na oba finančné nástroje už bola podpísaná Zmluva o financovaní finančného nástroja s Osobou vykonávajúcou finančné nástroje, ktorou je Slovak Investment Holding, a.s. (ďalej len “SIH”).
- Ďalšie potrebné kroky:
 - v prípade kapitálového vstupu v rastovej fáze - v najbližšej dobe (Q1 2024) podpísať zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi,
 - v prípade kapitálového vstupu v ranej fáze - v priebehu roka 2024 spustiť investičnú fázu nástroja.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V plnení úloh bol zaznamenaný pokrok.

- Spustenie finančného nástroja kapitálový vstup v rastovej fáze životného cyklu podniku bolo dokončené.
- K zmluve o financovaní druhého finančného nástroja “kapitálový vstup v ranej fáze” bol podpísaný Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť 12. júna 2024 a ktorý umožňuje spustenie nástroja formou priamych investícií.

Ministerstvo zdravotníctva SR

(ďalej len „MZ SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Centralizácia riadenia najväčších nemocníc (K11R3)

Míľnik: Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

Je nevyhnutné realizovať medzirezortnú spoluprácu, a to predovšetkým s MF SR a uskutočniť potrebné legislatívne úpravy, príp. úpravy ďalších materiálov, ktoré sú potrebné pre





implementáciu reformy centralizácie riadenia nemocníc a riadne splnenie príslušného míľníka. Zároveň je potrebné, aby sa pripravované legislatívne zmeny proaktívne komunikovali s NIKA a predišlo sa tak riziku možného neuspokojivého splnenia míľníka. Uznesením vlády č. 306/2024 sa ukladá MZ SR úloha B.23 – predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite návrh úprav príslušných legislatívnych predpisov, ktorými sa zabezpečí centrálné riadenie nemocníc a splnenie míľníka C11.4 (Komponent 11) do 14. júna 2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Dňa 13.6.2024 Výbor Národnej Rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj schválil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnomu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.575/2001 Z.z. pričom uvedený návrh bol pred týmto procesom zdieľaný s NIKA. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú okrem zákona č. 575/2001 Z.z. taktiež zákona č. 576/2004 Z.z. a zákona č.578/2004 Z.z.	
---	--

2. Výchľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)

Míľnik: Počet nemocníc (19) pripojených k centrálnemu systému ERP

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je nevyhnutná spolupráca MZ SR s MF SR pre účely zabezpečenia rozdielovej analýzy pre zavádzanie IS CES v prípade vybraných nemocníc. Po jej zrealizovaní je potrebné na strane MZ SR na základe výstupov predmetnej analýzy určiť ďalšiu stratégiu pre implementáciu dotknutej investície.
- Nevyhnutnosťou pri implementácii tohto opatrenia je tiež vylúčenie dvojitého financovania.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Podľa informácií NIKA bolo sprostredkované splnenie pre MF SR.	
NIKA nemá informácie o komplexnom posúdení rizika dvojitého financovania, pričom podľa dostupných informácií nie je k dispozícii sfinalizovaná rozdielová analýza.	

Opatrenie: Vybudovanie psychosociálnych centier (K12I3)

Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4)

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5)

Míľnik: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 28

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Vzhľadom na skutočnosť, že z celkového očakávaného počtu 28 komunitných centier MZ SR prostredníctvom výzvy získalo 11 úspešných žiadateľov na vybudovanie siete



psycho-sociálnych centier (K12I3), a 13 úspešných žiadateľov na doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4), je nevyhnutné, aby MZ SR zabezpečilo čo najskorší podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi s cieľom poskytnúť budúcim prijímateľom primeraný čas na realizáciu projektov. Nevyhnutnosťou je získať v čo najkratšom čase harmonogramy realizácie stavebných alebo rekonštrukčných projektov, nakoľko toto opatrenie umožní NIKA a rovnako MZ SR vyhodnotiť reálnu mieru implementačného rizika a predvídať priebeh implementácie týchto investícií.

- Po zbere údajov od úspešných žiadateľov o plánovaných stavebných alebo rekonštrukčných prácach je nevyhnutná analýza týchto údajov a následná aktualizácia implementačných plánov. Táto aktualizácia by mala zahŕňať vyhodnotenie potenciálnych rizík spojených s danými investíciami a návrhy ich riešení, ktoré budú obsahovať konkrétne kroky, vrátane termínov ich splnenia. Tento výstup má byť zo strany MZ SR vyhotovený a zdieľaný s NIKA bezodkladne.
- V prípade K12I4 a K12I5 je potrebné vyhlásiť opakované výzvy v čo najkratšom čase, s cieľom poskytnúť potenciálnym prijímateľom dostatočný čas na realizáciu projektov. Vzhľadom na termín naviazaného cieľa definovaného vo Vykonávacom rozhodnutí Rady (Q4 2025) a aktuálny stav implementácie investície je potrebné, aby príslušné výzvy boli vyhlásené bezodkladne, najneskôr však v prvej polovici mesiaca máj 2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Splnenie dotknutého kumulovaného cieľa (vybudovanie 28 komunitných centier) je stále vysoko rizikové. Dôvodom sú meškajúce procesy na strane MZ SR (posudzovanie žiadostí, zazmluvňovanie prijímateľov, príprava nových výziev, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť). V dôsledku vzniknutých oneskorení hrozí, že nebude dostatok času potrebného na výstavbu nových budov či realizáciu rozsiahlych rekonštrukcií, vrátane všetkých súvisiacich procesov.	
Vo výraznom omeškaní sú všetky implementačné kroky potrebné k včasnému splneniu cieľa, tzn. zahájeniu a včasnému dokončeniu rekonštrukcie a výstavby predmetných centier. Konkrétne ide o vysporiadanie vlastníckych vzťahov, vydanie stavebných povolení, územných rozhodnutí, vyhlasovanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu a verejného obstarávania na zhotoviteľov stavieb. Ide o procesy, ktoré podľa informácií NIKA neboli zahájené, čo priamo súvisí s tým, že dosiaľ nedošlo k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi. Zároveň platí, že z troch výziev, ktoré majú prispievať k plneniu dotknutého cieľa nevzišiel dostatočný počet prijímateľov a opakované výzvy doposiaľ neboli vyhlásené.	

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)

Milník: Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc

Termín: Q1 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu



Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine (ďalej len „UNsvM“) dňa 5.6.2024 podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom, pričom cena je vyššia ako prostriedky alokované na tento projekt z plánu obnovy. Je potrebné určiť spôsob dofinancovania projektu do štádia "Full fit out", vrátane prístrojového vybavenia. Zhotoviteľ dňa 12.6.2024 predložil podrobný harmonogram výstavby ktorý tvorí prílohu ku zmluve so zhotoviteľom. Je potrebné zo strany MZ SR aj naďalej dôsledne monitorovať harmonogram prípravy a realizácie projektu a v predstihu proaktívne mitigovať všetky prípadné riziká spojené s implementáciou projektu.
- Pri projekte výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici (ďalej len „FNsP BB“) bola s úspešným uchádzačom dňa 20.5.2024 podpísaná Zmluva o dielo na výstavbu novej nemocnice. Je potrebné zo strany MZ SR aj naďalej dôsledne monitorovať harmonogram prípravy a realizácie projektu a v predstihu proaktívne mitigovať všetky prípadné riziká spojené s implementáciou projektu.
- Pri projektoch, kde boli prijímatelia vybraní prostredníctvom výziev č. 11I02-21-V09 a 11I02-21-V10, je potrebné vykonávať dôsledné monitorovanie implementácie investície a včasného vykonávania všetkých potrebných implementačných krokov v jednotlivých projektoch (kontrola verejného obstarávania, procesovanie žiadostí o platbu, manažment rizík a i.) tak, aby sa v predstihu identifikovali možné problémy a existoval dostatočný časový priestor na ich vyriešenie.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V projekte výstavby UNsvM v Martine došlo k podpisu zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby. Zhotoviteľ predložil harmonogram prípravy a realizácie výstavby nemocnice ktorý je potrebné dôsledne dodržiavať. Predpokladané zahájenie výstavby je stanovené na 17.6.2024.	
FNsP BB postupuje podľa harmonogramu. Dňa 20.5.2024 bola s úspešným uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo na výstavbu novej nemocnice.	
V projektoch z výzvy 11I0121V09 (projekty nad 5 mil. eur) má 6 prijímateľov zazmluvnených dodávateľov, jeden prijímateľ vyhodnocuje ponuky uchádzačov. Jeden prijímateľ avizuje omeškanie v plnení celkového cieľa s termínom v Q2 2026.	
V projektoch z výzvy 11I0121V10 (projekty do 5 mil. eur) má väčšina prijímateľov zazmluvnených dodávateľov.	

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby (K11I4)

Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchranej zdravotnej služby: 55

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Priebežne aktualizovať harmonogram výstavby staníc záchranej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) so zohľadnením termínu vydania právoplatného stavebného povolenia pre poslednú stanicu tak, aby bolo možné splniť cieľ definovaný vo Vykonávacom rozhodnutí Rady.
- Prostredníctvom OS ZZS zabezpečiť právoplatné stavebné povolenia ku všetkým staniciam ZZS v zmysle aktualizovaného harmonogramu verzie R12v3.





- Obstarat' zhotoviteľov staníc ZZS pre konkrétne lokality v zmysle aktualizovaného harmonogramu.
- Zahájiť výstavbu posledných staníc ZZS v zmysle aktualizovaného harmonogramu a následne dôsledne kontrolovať priebeh výstavby a všetkých súvisiacich procesov.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

2.2.2024 došlo k podpísaniu Dodatku č. 2 k zmluve s projekčnou kanceláriou. Taktiež sú podpísané rámcové zmluvy so 7 zhotoviteľmi stavieb. Pre prvých 5 lokalít sú vybraní zhotovitelia. Harmonogram bol aktualizovaný na verziu R12v3, z čoho vyplynuli termíny pre dokončenie stavieb posledných staníc ZZS. Je potrebné harmonogram dôsledne dodržiavať.

Opatrenie: Investície v rámci komponentov 12 a 13 v gescii MZ SR, v rámci ktorých sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoPPM

Ciele:

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti (počet podporovaných poskytovateľov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (počet vytvorených a obnovených lôžok)

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Počet založených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (počet prevádzkovateľov nových a prestavaných hospicov)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok (minimálny počet zrekonštruovaných lôžok následnej starostlivosti)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

Je potrebné bezodkladne dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov pri uzavretých výzvach:

- 13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
- 13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov)
- 12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier)
- 12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov)

Zároveň je potrebné čo najskôr sfinalizovať a vyhlásiť nové výzvy, ktorých opätovné vyhlásenie je nevyhnutné z dôvodu vysokého rizika nesplnenia cieľa. Ide o nasledovné výzvy:





- Rozšírenie siete mobilných hospicov
- Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti
- Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra
- Doplnenie siete psychiatrických stacionárov
- Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti
- Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MZ SR má aktuálne zazmluvnených 101 zo 103 úspešných žiadateľov v rámci uvedených výziev, u ktorých nedošlo k zrušeniu zo strany žiadateľa. Je potrebné zazmluvniť aj posledných žiadateľov v rámci výzvy 13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov). Od májovej aktualizácie správy o pokroku nenastal v tejto veci posun.	
V oblasti prípravy opakovaných výziev nastal za ostatné obdobie len minimálny posun. Vyššie uvedené výzvy zatiaľ neboli predložené NIKA na vydanie záväzného stanoviska, resp. neboli zaslané verzie so zapracovanými pripomienkami NIKA. Všetky dotknuté výzvy je potrebné vyhlásiť bezodkladne.	

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii¹

Opatrenie: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (K12 R1)

Míľnik: Zriadenie dvoch koordinačných orgánov pre duševné zdravie

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Aktuálny stav implementácie:

Na základe dlhodobého mapovania pokroku v implementácii tohto opatrenia zo strany NIKA je potrebné konštatovať, že implementácia nenapreduje požadovaným tempom. Sú navyšované omeškania v plnení jednotlivých čiastkových krokov (aktuálne dosahujú mieru omeškania viac ako jeden rok) a je významne ohrozené včasné a riadne plnenie príslušného míľnika. Napriek tomu, že uvedené opatrenie bolo predmetom krízových opatrení, v čiastkové kroky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne napredovanie implementácie, neboli splnené. Nie je zrejmé, či k ich plneniu dôjde v horizonte krátkeho času. Kľúčovými krokmi sú predovšetkým:

- Vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie registra psychológov naprieč rezortami (so stanoveným termínom plnenia Q2 2022)
- Vládou schválená legislatívna úprava o psychologickéj činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov (so stanoveným termínom plnenia v Q4 2022)

V dôsledku vyššie uvedeného iniciovalo MZ SR návrh na úpravu spôsobu implementácie opatrenia, v rámci ktorej by sa termín plnenia uvedeného míľnika posunul z Q2 2025 na Q4 2025.

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

¹ Nakoľko nižšie uvedené opatrenia neboli dosiaľ predmetom úloh uložených rezortu uznesením vlády tak, ako opatrenia uvádzané vyššie, vyjadrenie NIKA k pokroku v ich plnení nižšie sa neuvádza.





- Je nevyhnutné bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávanie na vytvorenie registra psychológov, pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychodiagnostických metód (viď stat' k I6K12).
- Následne je potrebné uzatvoriť zmluvu s dodávateľom registra psychológov, z obsahu ktorej bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr do konca Q2 2025, nakoľko napriek požiadavke MZ SR, aby tento termín bol predmetom úpravy s navrhovaným posunom na Q4 2025, pokiaľ nie je uvedené revidované, je potrebné postupovať v súlade s platným záväzkom. z
- Príprava legislatívnej úpravy o psychologickú činnosť a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušných míľnikov a cieľov a jej bezodkladné predloženie na schválenie vládou SR.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Implementácia nezaznamenáva pokrok a súčasne sú opakovane identifikované nové prekážky pri implementácii tejto investície. Riziko nesplnenia príslušného míľnika hodnotí NIKA ako vysoké.

Opatrenie: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód (K12I6)

Cieľ: Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Aktuálny stav implementácie:

Na základe dlhodobého mapovania pokroku v implementácii tohto opatrenia zo strany NIKA je potrebné konštatovať, že implementácia nenapreduje požadovaným tempom. Sú navyšované omeškania v plnení jednotlivých čiastkových krokov a je významne ohrozené včasné a riadne plnenie príslušného cieľa. Napriek tomu, že uvedené opatrenie bolo predmetom krízových opatrení, čiastkové kroky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne napredovanie implementácie, neboli splnené. Nie je zjavné, či k ich plneniu dôjde v horizonte krátkoho času. Kľúčovými krokmi sú predovšetkým:

- Národný digitálny register psychodiagnostických metód - vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra (so stanoveným termínom plnenia v Q2 2022)
- Uzatvorenie zmluvy s výskumnou inštitúciou, ktorá bola vybraná pre výkon štandardizácie, resp. reštandardizácie identifikovaných psychodiagnostických metód (so stanoveným termínom plnenia v Q4 2022)
- Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód (so stanoveným termínom plnenia v Q2 2023)

V súčasnosti MZ SR v súvislosti s danou investíciou opätovne preveruje otázku štátnej pomoci. MZ SR už v tejto fáze indikuje nesplnenie daného cieľa v plnej miere a deklaruje jeho budúce čiastočné splnenie, približne na úrovni 50%, čo je odôvodnené nízkym záujmom o štandardizáciu, resp. reštandardizáciu metód zo strany oslovených potenciálnych zainteresovaných aktérov. Dôvodom nízkeho záujmu je, že potenciálne inštitúcie, ktoré by mali implementovať opatrenie, považujú dostupný čas na realizáciu štandardizácie, resp. reštandardizácie metód za nedostatočný.





V dôsledku vyššie uvedeného iniciovalo MZ SR návrh na úpravu, v rámci ktorej by sa termín plnenia uvedeného cieľa posunul z Q2 2025 na Q4 2025.

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je nevyhnutné bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávanie na vytvorenie registra psychodiagnostických metód (pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychológov - vid' stat' k R1K12) a vyhodnotiť problematiku štátnej pomoci vzhľadom na aktuálne navrhovaný spôsob realizácie opatrenia.
- Paralelne je potrebné čo najskôr uzatvoriť zmluvný vzťah s inštitúciou (inštitúciami), ktorá vykoná (vykonajú) štandardizáciu a reštandardizáciu psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ včasne a riadne splnený.
- Po uzavretí príslušného verejného obstarávania je potrebné čo najskôr uzatvoriť zmluvu s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ včasne a riadne splnený.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Implementácia nezaznamenáva pokrok a súčasne sú opakovane identifikované nové prekážky pri implementácii tejto investície. Vykonávateľ očakáva len čiastkové budúce plnenie cieľa. Riziko nesplnenia príslušného míľnika hodnotí NIKA ako vysoké.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(ďalej len „MPSVR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Reforma posudkovej činnosti (K13R2)

Míľnik: Zjednotenie posudkovej činnosti

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Predložiť NIKA aktualizovaný implementačný plán opatrenia s jasným popisom konkrétnych krokov zabezpečujúcich splnenie míľnika C13.4, vrátane termínov ich plnenia tak, aby bolo možné splnenie míľnika deklarovať v rámci 5. žiadosti o platbu.
- Sfinalizovať návrh zákona a začať legislatívny proces.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Aktualizovaný implementačný plán opatrenia bol predložený na NIKA dňa 31.5.2024. Podľa neho je prijatie zákona naplánované na Q4 2024, s nadobudnutím platnosti zákona v termíne 1.1.2025.





Na návrhu zákona rezort pracuje, uskutočňujú sa stretnutia s členmi pracovnej skupiny a ďalšími zainteresovanými aktérmi, ako aj konzultácie materiálu so sekciou legislatívy MPSVR SR. Návrh zákona nebol k 15.6.2024 sfinalizovaný.

Opatrenie: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu (K13R3)

Milník: Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Bezodkladne identifikovať kroky potrebné k majetkovo-právnomu zabezpečeniu budov pobočiek inšpekcie v tých krajocho, kde k uvedenému ešte nedošlo² a tieto kroky zaviesť bezodkladne do praxe.
- Je potrebné zanalyzovať potreby debariérizácie jednotlivých priestorov inšpekcie v kontexte časových a rozpočtových nárokov a uvedené zdieľať s NIKA. Zároveň je potrebné uvedené projekty debariérizácie realizovať čo najskôr tak, aby došlo k riadnemu splneniu príslušného cieľa do podania 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku voči EK.
- Nábor zamestnancov je celkovo potrebné akcelerovať v prípade všetkých pobočiek inšpekcie tak, aby bol plný stav (168 zamestnancov) dosiahnutý čo možno najskôr.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V prípade Prešovského a Košického kraja stále nedošlo k majetkovo-právnomu vysporiadaniu priestorov. K tomuto by však malo dôjsť v krátkom čase, pričom rezort deklaruje prebratie oboch priestorov zhruba v mesiaci júl a začatie ich užívania v septembri 2024.	
Analýza potreby debariérizácie jednotlivých priestorov inšpekcie v kontexte časových a rozpočtových nárokov ešte nebola predložená, avšak rezortom bolo deklarované, že proces debariérizácie prebehne po splnení cieľa POO a nebude pokrývaný z rozpočtu POO na toto opatrenie. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné uvedené v kontexte implementácie opatrenia naďalej monitorovať.	
Nábor zamestnancov napreduje, avšak naďalej nedosahuje požadovaný stav.	

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)

Cieľ: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (441 jednotiek váženej kapacity (= 200 miest))

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (154 jednotiek váženej kapacity (= 154 miest))

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu

² Pozn.: Uvedený text bol modifikovaný v nadväznosti na pokrok v plnení úlohy.





Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Je potrebné nájsť spôsoby motivácie prijímateľov a zefektívnenia procesov tak, aby bol potrebný počet stavieb alebo rekonštrukcií s korešpondujúcim počtom miest v zariadeniach sociálnych služieb dokončený optimálne do Q2 2024, najneskôr však do termínu podávania 6. žiadosti o platbu v Q1 2025.
- Zároveň je potrebné zo strany vykonávateľa zvýšiť záujem špecificky o ambulantné sociálne služby, tzn. nájsť spôsoby motivácie potenciálnych žiadateľov o to, aby sa prihlásili do výzvy s cieľom vytvárať nové kapacity ambulantných služieb.
- Je zrejmé, že nedostatočný záujem pretrváva aj v prípade nízkokapacitných zariadení pobytových sociálnych služieb do 12 miest. Je preto potrebné prijať opatrenia na zvýšenie záujmu aj o tento typ služieb.
- Je potrebné sfinalizovať a vyhlásiť novú výzvu na vytvorenie ambulantných zariadení a pobytových zariadení s kapacitou do 12 miest čo najskôr.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MPSVR SR pokračovalo v písomných, telefonických a osobných konzultáciách so záujemcami ohľadom predloženia projektových zámerov a žiadostí. Vysoké riziko nesplnenia príslušných cieľov však naďalej pretrváva. Vykonávateľ pripravil a zaslal NIKA návrh novej, jednokolovej výzvy so zjednodušenými podmienkami, ktorá by mohla zabezpečiť dodatočných záujemcov o vytvorenie ambulantných zariadení a pobytových zariadení s kapacitou do 12 miest. Vykonávateľ sa nevysporiadal s rizikom nesplnenia potrebného počtu miest v ambulantných službách. Je potrebné výzvu po procese pripomienkovania a vydania záväzného stanoviska NIKA vyhlásiť čo možno najskôr.

Ministerstvo hospodárstva SR

(ďalej len „MH SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Aktuálne za MH SR vo vzťahu k 5. žiadosti o platbu nevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE (K1I3)

Cieľ: Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav (52 MW)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Zabezpečiť čo najskoršie vyhlásenie zostávajúcej výzvy na podporu výroby vodíka (elektrolýzou).





Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MH SR 30.5.2024 vyhlásilo výzvu na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie.

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)

Cieľ: Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 3029 z celkového počtu 3332)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- V súlade s cieľom danej investície je potrebné vyhlásiť zostávajúce výzvy pre ultrarýchle nabíjacie stanice (1. etapa) a vodíkové plniace stanice v termíne do konca júna 2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MH SR predložilo v máji 2024 NIKA na posúdenie návrh priameho vyzvania na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických kapacít). Prebieha pripomienkovanie a dolad'ovanie znenia priamych vyzvaní, ako aj finalizácia lokalít, ktoré budú predmetom vyzvaní. MH SR takisto pokračuje v príprave koncesie, čo bude predmetom 2. etapy budovania ultrarýchlych nabíjacích staníc. Akékoľvek ďalšie zdržanie môže ohroziť realizáciu predmetnej investície.

V nadväznosti na novelizáciu nariadenia (EÚ) č. 651/2014 MH SR predložilo PMÚ návrh dodatku dotknutej schémy štátnej pomoci, ktorá bola schválená PMÚ SR a dňa 24.5.2024 zverejnená v Obchodnom vestníku. V nadväznosti na to boli upravené a zosúladené výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01) a pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V02). MH SR následne, po zverejnení zmeny výziev, posúdi predložené žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s upravenou schémou štátnej pomoci.

Potreba opätovného posúdenia žiadostí spôsobí omeškanie pri vyhodnotení predložených žiadostí. Toto omeškanie nemusí nateraz negatívne ovplyvniť plnenie cieľa opatrenia.

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkoveho hospodárstva na Slovensku (K19R2)

Milník: Uverejnenie akčného plánu pre vodík - Prijatie akčného plánu vládou

Termín: Q2 2024, 5. žiadosť o platbu

Milník: Opatrenia na podporu zavádzania vodíka - Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych a iných záväzných opatrení

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu



Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Na základe výstupov pracovnej skupiny pre legislatívu iniciovať začiatok procesu prijatia potrebných legislatívnych zmien relevantných pre splnenie druhého míľníka daného opatrenia, najmä prijať odborných pracovníkov/pracovníčky pre tvorbu legislatívnych návrhov.
- Predložiť na rokovanie vlády cestovnú mapu vodíkovej dekarbonizácie tak, aby bolo možné jej schválenie deklarovať v rámci piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, ktorá sa bude predkladať Európskej komisii.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V gescii MH SR bol v rámci pracovnej skupiny, ktorej členmi sú relevantné zainteresované strany, vypracovaný zoznam primárnej a sekundárnej legislatívy, ako aj ďalších štandardov a noriem, úprava ktorých by mala prispieť k zavádzaniu vodíka na Slovensku. Návrhy na úpravu jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov a nelegislatívnych dokumentov by mali byť vypracované odbornými kapacitami MH SR. Predmetné návrhy úprav nie sú k dispozícii.

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 3: Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy (K19R2)

Míľník: Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy

Termín: Q1 2025, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- V prípade identifikácie potreby úpravy primárnej legislatívy začať legislatívny proces do Q1 2024.
- Zároveň je vhodné preskúmať možnosti úpravy právnych predpisov v oblasti urýchlenia rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) v rámci jedného legislatívneho procesu (napr. go-to zóny pre veternú energiu alebo rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu v gescii MŽP SR).

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Čiastočná úprava primárnej legislatívy, ktoré už bola identifikovaná, bola predložená v rámci návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže. Niektoré aspekty reformy boli zo strany MH SR reflektované v rámci novelizácie zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Ďalšie prvky reformy boli reflektované vo vyhláškach vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Momentálne prebieha diskusia NIKA s MH SR ohľadom identifikácie ďalších krokov potrebných pre uspokojivé splnenie míľníka.

NIKA zobrala na vedomie argumentáciu MH SR, že vzhľadom na časové riziko pri spoločnom legislatívnom procese spolu s opatreniami MŽP SR, bude úprava právnych predpisov v rámci opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy prebiehať samostatne.



Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov (K19I2)

Cieľ: Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (184 000 m²)

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Je potrebné dokončiť prípravu predmetnej výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len "SIEA") a zabezpečiť jej včasné vyhlásenie, keďže pred samotnou realizáciou opatrení je potrebné zrealizovať verejné obstarávania na výber zhotoviteľa.
- Vzhľadom na omeškanie v implementácii je potrebné bezodkladne vyhlásiť výzvu.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

NIKA vydala záväzné stanovisko k výzve dňa 30.4.2024, tak aby mohla byť výzva vyhlásená v dohodnutom termíne 03.5.2024. Aj napriek vyššie uvedenému a úlohe B.1 vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 36 /2024 však vykonávateľ výzvy ku dňu 10.6.2024 nevyhlásil. V záujme zabezpečenia včasného splnenia cieľov tejto investície je potrebné, aby bola výzva vyhlásená v čo najskoršom možnom termíne. Implementácia opatrenia je v omeškaní.

Ministerstvo dopravy SR

(ďalej len „MD SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Aktuálne za MD SR vo vzťahu k 5. žiadosti o platbu nevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (K2I2)

Cieľ: Celková plocha (48 011 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Celková plocha (93 622 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3)

Cieľ: Celková plocha (123 122 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30





Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

- Zabezpečiť posúdenie relevantných prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu najneskôr do 31.12.2023.
- Zintenzívniť proces uzatvárania zmlúv na poskytnutie prostriedkov mechanizmu s úspešnými žiadateľmi.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Vykonávateľ pokračuje v spracovávaní a posudzovaní prijatých žiadostí a pracuje na zasielaní oznámení, pripravuje a manažuje uzatváranie zmlúv a zároveň spracováva žiadosti o zmenu projektu, žiadosti o kontrolu verejného obstarávania, žiadosti o platbu a pracuje na príprave priamych vyzvaní. Zmluvy na poskytnutie prostriedkov mechanizmu pripravuje MD SR priebežne po zaslaní oznámenia o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a doručení dodatočných informácií od žiadateľa potrebných na uzavretie zmluvy. Aktuálne je schválených 151 žiadostí z celkového počtu predpokladaných úspešných žiadostí cca 170 žiadostí, uzavretých je 75 zmlúv. Monitorovací krok (24 006 obnovených m² podlahovej plochy) ku Q4 2023 nebol splnený. Realizácia opatrenia je v omeškaní.

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)

Cieľ: Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6-tich krajoch SR)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

Vzhľadom na časovú, organizačnú a odbornú náročnosť celého procesu je vhodné zo strany MD SR venovať zvýšenú pozornosť napĺňaniu tohto cieľa. V nadväznosti na prijatie Zákona o verejnej osobnej doprave z hľadiska implementácie reformy verejnej osobnej dopravy je potrebné:

- pripraviť vykonávacie predpisy k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave,
- založiť a zabezpečiť činnosť Národnej dopravnej autority v zmysle zákona o verejnej osobnej doprave,
- sfinalizovať štúdiu realizovateľnosti najneskôr do konca mája 2024 a pripraviť dokument s návrhom spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému,
- nastaviť schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy predajných a vybavovacích systémov dopravcov do Q4 2024,
- implementovať a uviesť do prevádzky predajné a vybavovacie systémy dopravcov do Q1 2026.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Pokiaľ ide o vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave, je plnenie tohto kroku v omeškaní, čo





bolo spôsobené aj výrazným omeškaním pri príprave samotného zákona. V marci 2024 sa uskutočnilo MPK k vykonávacím predpisom. MD SR predpokladá, že predmetné vykonávacie predpisy by mali byť prijaté a zverejnené v Zbierke zákonov SR do konca júna 2024.

Pokiaľ ide o zavedenie národného integrovaného dopravného systému a jednotného cestovného lístka, pripravuje sa štúdia realizovateľnosti na podporu implementácie národného integrovaného cestovného dokladu. Štúdia realizovateľnosti sa aktuálne finalizuje, jej zverejnenie je možné očakávať v priebehu júna 2024. Omeškanie v jej príprave (pôvodný predpoklad na jej ukončenie bol január 2024), však môže spôsobiť omeškanie v ďalších krokoch, ktoré je potrebné vykonať.

Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)

Cieľ 1: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (49,7 vážených km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Cieľ 2: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (82 vážených km)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MD SR:

- Je potrebné prijať opatrenia na včasnú finalizáciu prípravy a efektívnejšie verejné obstarávanie projektov Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), aby sa ich realizácia neodsúvala, kľúčové ciele boli včas splnené a realizáciou obnovy úsekov v zlom stave sa odstránili príčiny častého meškania vlakov.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Finalizácia prípravy väčšiny projektov ŽSR naďalej zaostáva. Na väčšinu stavieb chýbajú stavebné povolenia. Výraznejší pokrok sa dosiahol iba vo vyhlasovaní súťaží na zhotoviteľov. ŽSR vyhlásili verejné obstarávanie na 8 projektov. Bez prijatia ďalších opatrení, ktoré by eliminovali príčiny omeškaní, hrozí riziko nesplnenia záväzných cieľov.

MD SR avizovalo prijatie opatrení na efektívnejšie verejné obstarávanie až pre možné náhradné projekty ŽSR.

Ministerstvo životného prostredia SR

(ďalej len „MŽP SR“)

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: Reforma krajinného plánovania (K5R1)

Míľnik: Reforma krajinného plánovania





Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR

- Zo strany MŽP SR je potrebné opätovne pripraviť podrobný implementačný plán reformy s jasným popisom jednotlivých implementačných krokov zabezpečujúcich splnenie míľnika do termínu predloženia 5. ŽoP, vrátane určenia útvarov, ktoré budú za jednotlivé kroky zodpovedné.
- V súčinnosti s MD SR prehodnotiť predložený návrh zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby bolo zaručené naplnenie vecnej podstaty reformy krajinného plánovania a zabezpečené splnenie príslušného míľnika do termínu predloženia 5. ŽoP.
- V súčinnosti s MD SR pripraviť finálnu verziu Metodiky na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov, ktorá bude v súlade s právnou úpravou, ktorou bude vykazované splnenie príslušného míľnika.
- V súčinnosti s MD SR vypracovať súhrnný dokument, ktorým bude deklarované splnenie vecnej podstaty reformy a príslušného míľnika.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Predložený implementačný plán reformy je potrebné dopracovať.	
Návrh zákona o krajinnom plánovaní bol schválený na 37. schôdzi vlády Slovenskej republiky a predložený do NR SR v skrátenom legislatívnom konaní, pričom boli zohľadnené pripomienky MD SR.	

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) aspoň 12 258 ha

Termín (cieľ): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Cieľ: Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) aspoň 23 640 ha

Termín (cieľ): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Odporúča sa rokovať s Európskou komisiou o riešení problémov s implementáciou daného opatrenia.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zo strany MŽP SR bol predstavený návrh alternatívneho riešenia implementácie opatrenia, ktorý si vyžaduje dopracovanie pre potreby diskusie s EK.	
---	--





Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení

Termín (cieľ): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien

Termín (míľnik): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Na strane MŽP SR je potrebné prijať organizačno-technické a personálne opatrenia za účelom úspešnej implementácie reformy, najmä pokiaľ ide o prijatie legislatívnych a procesných zmien v danej oblasti.
- Pre posúdenie miery naplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo záväzku, novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá bola v čase predkladania tejto správy v 2. čítaní v Národnej rade SR posunutá na septembrové rokovanie, je potrebné vypracovať tabuľku zhody znenia novely v aktuálnom znení so záväzkom. V rámci obdobia po presunutí prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní je potrebné zo strany MŽP SR v maximálnej možnej miere zabezpečiť súlad predmetnej novely so záväzkom.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŽP SR predložilo do skráteného MPK návrh novely zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý vláda SR schválila 27.3.2024 a bol následne predložený do NR SR. Novela v navrhovanom znení obsahuje časť úprav v súlade s reformou, najmä čo sa týka tabuľky prahových hodnôt pre plné posúdenie a zisťovacie konanie.

Podľa informácií poskytnutých NIKA by procesné a ďalšie potrebné opatrenia na úrovni MŽP SR, resp. jemu podriadených organizácií, ako aj ďalšie zmeny mali vyplývať z neskorších legislatívnych zmien, najmä z ďalšej novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, plánovanej podľa Legislatívneho plánu na jeseň 2024. Na základe predloženého implementačného plánu opatrenia sa však s novelou počíta až v druhom štvrtroku 2025. Prípadný časový posun novely zúži priestor pre prípravu vhodných úprav v prípade, že aktuálne posudzovaná novela nedosiahne požadovaný stav. Preto je potrebné v maximálnej možnej miere zabezpečiť súlad so záväzkom už v rámci presunutého rokovania NR SR k predloženej novele.

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1)

Cieľ: Počet (13 000) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %





Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Zabezpečiť urýchlenie uzatvárania zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktoré je momentálne v omeškaní.
- Pokračovať v posudzovaní prijatých ŽoPPM.
- Priebežne zabezpečiť efektívne spracovávanie prijatých žiadostí o platbu.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) bolo prijatých celkovo 22 167 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, z toho bolo 14 987 riadne zazmluvnených prijímateľov. Bolo doručených 3557 žiadostí o platbu, z nich bolo vyplatených 651, čo stále predstavuje riziko nenaplnenia cieľa tohto opatrenia. V nadväznosti na stav implementácie treba oceniť, že SAŽP uskutočňuje opatrenia na mitigáciu rizika (viď nižšie).	
SAŽP pokračuje v zavádzaní opatrení za účelom mitigácie rizika nesplnenia cieľa, a to napr. začatím prác na automatizačnom nástroji pre výkon finančnej kontroly, na rozvoji IT nástroja pre ŽoP, posilnením personálnych kapacít odborných pracovníkov, určením ďalšej regionálnej kancelárie venujúcej sa výhradne kontrole žiadostí o platbu, zmenou organizačnej štruktúry s cieľom urýchlenia kontroly, zefektívnenie aktivít kancelárií pre zvýšenie koncentrácie a zlepšenie kvality predkladaných žiadostí o platbu.	

Opatrenie: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)

Míľnik: Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO₂)

Termín (míľnik): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Po vyhlásení druhej výzvy pod schémou štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu je potrebné správne vyhodnotiť výzvu z hľadiska uskutočnenia transparentného súťažného konania v rámci výzvy a maximalizácie ekonomicky efektívneho plnenia dekarbonizačného cieľa.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŽP SR pripravilo a vyhlásilo novú výzvu na dekarbonizáciu priemyslu.	
---	--

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 52 km

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km





Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Bezodkladne prijať opatrenia umožňujúce čo najskôr obstaráť projektové dokumentácie na revitalizáciu vodných úsekov Morava 2, Tisa, Dunaj 1 a Dunaj 2 ako aj revitalizačnú štúdiu pre úsek Latorica.
- Zabezpečiť uzavretie zmluvy s realizátorom revitalizačných prác na úseku Morava 1.
- Zabezpečiť nastavenie interných procesov tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu omeškaniu v implementácii opatrenia, okrem iného, vo vzťahu k uzatvoreniu zmlúv s dodávateľmi projektovej dokumentácie a zhotoviteľom revitalizačných prác, ako aj majetkovo-právneho vysporiadaniu.
- Poskytovať NIKA plnú súčinnosť pri príprave revízie návrhu poníženia cieľa.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MŽP SR vyhlásilo verejné obstarávanie na projektové dokumentácie na revitalizáciu vodných úsekov Morava 2, Tisa, Dunaj 1 a Dunaj 2, ako aj verejné obstarávanie na revitalizačnú štúdiu pre úsek Latorica.	
Zmluva s realizátorom revitalizačných prác na úseku Morava 1 nebola uzavretá. Avizované je oddialenie začatia realizácie revitalizačných prác až na jeseň roku 2024.	
Predložený návrh revízie predmetného opatrenia bude potrebné dopracovať.	

Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (K19I4)

Cieľ: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou

Termín (cieľ): Q3 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Do konca novembra 2023 je nutné, aby vykonávateľ určil definíciu energetickej chudoby a aby pokračoval v príprave výzvy.
- Vyhlásiť výzvu do konca Q2 2024 a nastaviť personálne kapacity SAŽP tak, aby bolo zabezpečené plynulé vyhodnocovanie prijatých žiadostí.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Tak MŽP SR, ako aj SAŽP pokračujú na príprave výzvy, ktorú predpokladá komponent REPowerEU a ktorá bude určená pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou (tzv. Obnov dom mini). Potrebné dáta budú získavané prostredníctvom spolupráce so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, Finančnou správou SR a MV SR - prebehla komunikácia k nastaveniu spolupráce s týmito inštitúciami. Prebieha príprava výzvy pre čiastkovú obnovu rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. SAŽP ukončila výberové konanie na pozície „front-office“ regionálnych kancelárií a pripravuje sa navýšenie počtu zamestnancov na trvalý pracovný pomer tak, aby bola zabezpečená implementácia opatrenia. SAŽP má záujem vyhlásiť predmetnú výzvu v Q2 2024.	
--	--





Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto vhodných oblastí

Termín (míľnik): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Cieľ: Vytvorenie pilotných oblastí na rozvoj veternej energie („go-to areas“) s celkovým potenciálnym inštalovaným výkonom najmenej 300 MW. Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“)

Termín (cieľ): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Kľúčové je zabezpečenie súladu pripravovanej metodiky na určenie akceleračných zón zo strany MŽP SR s požiadavkami vyplývajúcimi zo záväzku. V spolupráci so sekciou energetiky MH SR a ďalšími relevantnými orgánmi je potrebné pokračovať, resp. naštartovať spoluprácu aj v oblasti regulácie energetiky, územného plánovania a ďalších povolovacích konaní, v strešnej koordinácii MŽP SR pre zabezpečenie transparentného a participatívneho procesu.
- Je potrebné pokračovať v rokovaní so zainteresovanými stranami pri príprave zmien relevantných právnych predpisov, návrhu metodiky a pilotných go-to zón, ako aj v rámci zmien legislatívy v gescii MŽP SR, najmä zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v súlade s K19, Reformou 1, čiastkovým opatrením 1.
- Pri implementácii je potrebné reflektovať prijatie Smernice EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v revidovanom znení schválenom v októbri 2023 (tzv. RED III).
- Zároveň je vhodné preskúmať možnosti úpravy právnych predpisov v oblasti urýchlenia rozvoja OZE v rámci jedného legislatívneho procesu (napr. integrácia OZE do elektrizačnej sústavy alebo rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu).
- Bez zbytočného odkladu predložiť NIKA detailný implementačný plán s termínovanými konkrétnymi krokmi potrebnými na zabezpečenie riadnej a včasnej implementácie opatrenia.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

V implementácii reformy došlo k pokroku v príprave metodiky, no MŽP SR zatiaľ neposúdilo, do akej miery návrh metodiky napĺňa požiadavky vyplývajúce zo záväzku v rámci komponentu REPowerEU, a bude zohľadnený do návrhov na úpravu legislatívy.	
V súčasnosti je najdôležitejšie sústrediť sa na tú časť opatrenia, ktorá predpokladá nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z vetra („go-to areas“) v súlade s požiadavkami K19.	
Nateraz nebolo reflektované prijatie novely smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie, resp. posúdený vplyv novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na implementáciu reformy.	





Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
(ďalej len “MIRRI SR”)

1. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)

Cieľ: Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment (16 životných situácií)

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany dotknutých OVM a MIRRI SR :

MIRRI SR ako ústredný gestor eGovernment riešení a vykonávateľ zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v komponente 17, vyžiada súčinnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len “MPaRV SR”) pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na základe priameho vyzvania k implementácii prioritných životných situácií v rámci investície 1 komponentu 17 plánu obnovy.

- Vykonať všetky potrebné kroky na zabezpečenie plynulej implementácie investície naprieč dotknutými orgánmi verejnej správy.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Dotknuté orgány verejnej správy poskytujú súčinnosť na implementáciu prioritných životných situácií. Prebehlo sfinalizovanie implementačných plánov jednotlivých životných situácií u prijímateľov. Prebieha definovanie sprievodcov pre implementáciu životných situácií, sfunkčnenie programovej úrovne ich riadenia. V spolupráci s dotknutými orgánmi verejnej správy sa kreujú plány realizácie jednotlivých životných situácií.	
Na základe bodu B.5 uznesenia vlády SR č. 629/2023 mal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka poskytnúť súčinnosť ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na základe priameho vyzvania k implementácii prioritných životných situácií, a to do 15.12.2023. MPaRV SR finalizuje povinné prílohy (rozpočty) a finalizuje sa príprava podpisu zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – indikovaný termín podpisu zmluvy je jún 2024.	
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu č. 639/2024 na budovanie životných situácií so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR bola podpísaná 31.5.2024 .	
MS SR sa nezapojí do budovania životných situácií prostredníctvom Komponentu 17 z dôvodu prekrývania komponentu 17 s komponentom MS SR. V tejto súvislosti bol zadefinovaný obsah požiadaviek na MS SR, ktorého naplnenie je potrebné pre zabezpečenie implementácie prioritných životných situácií a splnenie míľnika. Pripravuje sa formálne zastrešenie spolupráce s MS SR na implementáciu životných situácií náhradným spôsobom (mimo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) s predpokladaným termínom uzatvorenia spolupráce do konca septembra 2024.	





Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)

Míľnik: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií – Slovensko 3.0

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Zabezpečiť čo najskôr implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie. V súlade s aktuálne platným harmonogramom vyhlasovaných výziev a priamych vyzvaní NIKA odporúča v súčinnosti s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej len “NASES”) podniknúť potrebné kroky pre implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie.
- Uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s NASES, najneskôr do 30.6.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Zabezpečiť podpis Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s prijímateľom NASES v termíne do 15.6.2024	
Pokračovanie v príprave projektovej dokumentácie k jednotlivým komponentom platformy za MIRRI SR a NASES. Pokračovanie v príprave a realizácii verejných obstarávaní za MIRRI SR a NASES.	
Z dôvodu medziprojektových závislostí sa eviduje omeškanie splnenia monitorovacieho kroku s názvom Platforma - minimum viable product. Pokračuje sa v príprave projektovej dokumentácie k jednotlivým komponentom platformy za MIRRI SR a NASES, pokračuje sa vo verejných obstarávaníach za MIRRI SR a NASES. Splnenie monitorovacieho kroku sa očakáva v Q2 2024, omeškanie monitorovacieho kroku nemá vplyv na splnenie míľnika.	
Úplná implementácia platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií – splnenie míľnika sa očakáva v Q2 2025.	

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Míľnik: Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum (NSCC)

Termín (míľnik): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Vyhlásenie verejného obstarávania Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) na dodávku technológie pre superpočítač s odporúčaným termínom do 31.1.2024.
- Vyhlásenie verejného obstarávania SAV na úpravu priestorov výpočtového strediska, kde bude technológia umiestnená s odporúčaným termínom do 31.1.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Centrum spoločenských činností SAV, v. v. i. (CSC SAV) plánuje realizovať 3 verejné obstarávania – dodávka technológie pre superpočítač a kontajnerové dátové	
---	--





centrum, energetické centrum a chladenie pre superpočítač a stavebná príprava priestorov - základná betónová doska.

CSČ SAV vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávku technológie pre superpočítač a kontajnerové dátové centrum 21.5.2024.

Technická špecifikácia na základovú dosku je pripravená a je stanovená PHZ. Verejné obstarávanie na základovú dosku má byť vyhlásené najneskôr do 25.6.2024. Aktuálne prebieha príprava súťažných podkladov.

Spolupráca CSČ SAV a NSCCC bola vyriešená formou dohody o pracovnej činnosti. Priebežne prebieha realizácia aktivity B – budovanie ekosystému: identifikácia stakeholderov a konzultácie s vybranými výskumnými skupinami ku konkrétnym projektom.

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)

Cieľ: Účasť na 2 cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa služieb (koncept a štandardy EBSI (European Blockchain Services Infrastructure, Európska blockchainová infraštruktúra), Stratégia budovania Blockchain aplikácií na EBSI infraštruktúre, Implementácia prostredia a zapojenie do EBSI (troch uzlov) s odporúčaným termínom do 31.1.2024.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa služieb (koncept a štandardy EBSI, Stratégia budovania Blockchain aplikácií na EBSI infraštruktúre, Implementácia prostredia a zapojenie do EBSI (troch uzlov), Zastupovanie v EÚ komisiách, lokálna podpora agendy) sú pripravené a boli odovzdané na Odbor verejného obstarávania.

Súťažné podklady boli dopracované na základe viacerých kôl pripomienok. Očakáva sa finálne vyjadrenie Odboru verejného obstarávania a začiatok procesu verejného obstarávania (do konca júna 2024).

Predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania a podpísanie zmluvy s vysúťaženým dodávateľom služieb je august 2024.

Opatrenie: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov (K17 I7)

Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností (105 440)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu





Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Bezodkladne pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MIRRI SR zatiaľ nezahájilo hlavnú fázu školení a pokračuje vo forme školení nastavených v pilotnej fáze projektu s indikovaným počtom vyškolených 3 250 osôb (z toho 1423 v pilotnej fáze). Zároveň bolo obstaraných 40 000 tabletov a prebehla ich distribúcia do regionálnych centier po celom Slovensku. Bolo obstaraných 50 000 dátových balíkov. Kontinuálne prebiehajú školenia prostredníctvom školiteľov – dohodárov. Ich kapacita je však malá. Oneskorenie procesu zazmluvňovania školiacich subjektov z ukončených čiastkových výziev bolo spôsobené z dôvodu zrušenia čiastkovej zmluvy z dôvodu identifikovaných pochybení.

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii

Opatrenie: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)

Cieľ: Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy (1000)

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu

Míľnik: Bezpečnostné audity aplikácií v prostredí verejnej správy

Termín (míľnik): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Zabezpečenie spustenia prevádzky bezpečnostných dohľadových centier (SOC -Security Operation Centre), napojených na EWS (Early Warning System – systém včasného varovania) s odporúčaným termínom do 15.4.2024.
- Príprava a bezodkladné vyhlásenie VO na dodanie licencií pre EDR/XDR (Endpoint Detection and Response, resp. jeho rozšírená verzia Extended Detection and Response). Ide o označenie pre integrované riešenie zabezpečenia koncového bodu (napr. PC, laptop, server), ktoré kombinuje nepretržité monitorovanie a zhromažďovanie údajov koncového bodu v reálnom čase s automatickými funkciami vzdialenej odozvy, čiže reakcie a analýzy založenej na pravidlách. Technológia EDR/XDR predstavuje spojenie štandardného antivírusového riešenia s real-time monitoringom, analýzou, vyhodnocovaním incidentov a automatickou reakciou na ne. Vyhlásenie verejného obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024.
- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie licencie pre Threat Intelligence platformu (knihnica o kybernetických hrozbách) ako zdroj dát pre bezpečnostné dohľadové centrum (SOC - Security Operation Centre), ktoré prevádzkujú Vládna jednotka CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia) a NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby). Vyhlásenie verejného obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024.





- Zahájenie a postupné zabezpečenie IT systémov - nástrojov systému včasného varovania (EWS – Early Warning System), ktoré budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy s odporúčaným termínom do 31.5.2024.
- Bezodkladne pokračovať v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ a míľnik naplnili v určenom termíne.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

MIRRI SR avizuje pokračovanie v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne. Plnenie termínov stanovených v správe o implementácii je v omeškaní.

Vo vzťahu k zabezpečeniu spustenia prevádzky bezpečnostných dohľadových centier bolo predkladanie žiadostí 04.12.2023 ukončené, boli prijaté 4 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Všetci žiadatelia boli požiadaní, na základe otázok zo strany odborných hodnotiteľov, o poskytnutie doplňujúcich informácií. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o doplnenia podkladov, ktoré nadväzujú na vydanie odborných stanovísk iných rezortov (MF SR/ÚHP a schválenie projektu zo strany MIRRI SR v META IS), žiadatelia požadovali predĺženie lehoty na doplnenie informácií. Aktuálne sú tri žiadosti vyhodnotené a v súčasnosti sa vykonáva dodatočné odborné hodnotenie jednej zo žiadostí.

Dodanie licencií pre EDR/XDR - verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 10.5.2024 prostredníctvom DNS. Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená do 10.6.2024 z dôvodu predložených otázok potenciálnych uchádzačov.

Dodanie licencie pre Threat Intelligence platformu - verejné obstarávanie bolo zrušené, bude vyhlásené nové verejné obstarávanie prostredníctvom systému DNS v priebehu 06/2024. Predpokladaný dátum splnenia je 07/2024.

Zabezpečenie IT systémov - nástrojov systému včasného varovania - predpokladané omeškanie vzhľadom na posuny pri realizácii verejných obstarávaní.

Opatrenie: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17 R5)

Cieľ: Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti (600)

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (školiace aktivity) na zabezpečenie zvýšenia odbornosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti u definovanej cieľovej skupiny zamestnancov verejnej správy: kategória používateľov „manažér v kybernetickej bezpečnosti“, „IT manažér“, „informatik“, „zamestnanec v kybernetickej bezpečnosti“. Vyhlásenie verejného obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024.





- Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na vzdelávacie materiály pre školenie zamestnancov verejnej správy – e-learning (vytvorenie e-learningových vzdelávacích materiálov) s odporúčaným termínom do 15.2.2024
- Príprava a vyhlásenie výzvy na vybudovanie kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách s odporúčaným termínom 31.3.2024.
- Bezodkladne pokračovať v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne.

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:

Verejné obstarávanie na školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti bolo vyhlásené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie dňa 11.3.2024 a v EÚ vestníku dňa 8.3.2024. Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 10.5.2024. Aktuálne prebieha proces vyhodnocovania ponúk vzhľadom na nastavené kritériá – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka a vyhodnotenia. Verejné obstarávanie na vzdelávacie materiály pre školenie zamestnancov verejnej správy – e-learning bolo vyhlásené vo vestníku Úradu verejného obstarávania dňa 12.3.2024 a v EÚ vestníku dňa 11.3.2024. Pred uplynutím lehoty boli doručené ďalšie otázky so žiadosťou o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti a následne žiadosti od ďalších uchádzačov na základe čoho boli korigendom upravené súťažné podklady v časti kritérií a predĺžená lehota na predkladanie ponúk do 28.06.2024.	
NIKA vydala záväzné stanovisko k Výzve na vybudovanie kompetenčných centier 03.05.2024. Výzva bola vyhlásená 10.5.2024 a je otvorená do 31.07.2024.	





ČASŤ II – Informácia o revízii plánu obnovy

Ďalšie kroky týkajúce sa revízie plánu obnovy

V druhej časti tejto správy uvádzame informáciu o ďalších krokoch týkajúcich sa revízie plánu obnovy a jeho ďalšej implementácie, zohľadňujúc výsledky technických rokovaní s Európskou komisiou. Táto informácia sa predkladá v zmysle bodu B.4. uznesenia vlády č. 125 zo 6. marca 2024 k Správe o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

V prípade, že členský štát vyhodnotí, že z objektívnych dôvodov nie je možné uspokojivo splniť celé alebo časť opatrenia plánu obnovy má možnosť predložiť Európskej komisii žiadosť o jeho revíziu v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „nariadenie“).

Hodnotenie žiadosti o revíziu plánu obnovy z pozície Európskej komisie je komplexný a administratívne náročný proces, ktorý okrem možnosti znížiť riziko nesplnenia míľnikov a cieľov naviazaných na problematiku opatrenia predstavuje pre členský štát pomerne významné riziká.

S cieľom zváženia potenciálnych rizík a benefitov NIKA vykonala analýzu troch možných scenárov vo vzťahu k revízii plánu obnovy.

Možnosť č. 1 – revízia všetkých problematických opatrení plánu obnovy

Táto alternatíva by znamenala predloženie žiadosti o revíziu všetkých doteraz identifikovaných problematických opatrení plánu obnovy a s nimi súvisiacich míľnikov a cieľov, bez ohľadu na žiadosť o platbu, do ktorej je zaradený míľnik alebo cieľ naviazaný na dané opatrenie.

Výhodou tejto možnosti by bolo zabezpečenie vhodnejšieho nastavenia požiadaviek pre implementáciu dotknutých opatrení. Tým by sa znížilo riziko nenaplnenia stanovených míľnikov a cieľov.

Nevýhodou a významným rizikom tejto alternatívy je okrem zdĺhavého a náročného administratívneho procesu, ktorý môže veľmi negatívne ovplyvniť celý proces implementácie plánu obnovy, aj skutočnosť, že revízia by bola sprevádzaná opätovným hodnotením systému vnútornej kontroly.

Možnosť č. 2 – implementácia plánu obnovy bez revízie

Táto možnosť uvažuje so scenárom, že žiadosť o revíziu plánu obnovy by zatiaľ nebola predložená Európskej komisii a štátny rozpočet by znášal finančné dôsledky, ktoré by vyplynuli z predloženia neúplnej žiadosti o platbu (tzn. niektoré míľniky a ciele by v čase predloženia žiadosti o platbu neboli uspokojivo splnené).

Samozrejme, nevýhodou je v tomto prípade aj riziko finančných škôd v dôsledku vyhodnotenia niektorých míľnikov a cieľov ako nesplnených.

Možnosť č. 3 – cieleňá technická revízia 5. žiadosti o platbu – ex ante výber opatrení na revíziu

Táto možnosť predpokladá prípravu cieleňej technickej revízie zameranej na úpravu tých opatrení, ktorých míľniky a ciele nie je možné splniť v požadovanom rozsahu a majú byť deklarované ako splnené v rámci predloženia 5. žiadosti o platbu.





Revízia môže byť vykonaná ex ante, teda pred predložením žiadosti o platbu, alebo spolu so žiadosťou o platbu.

Výhodou cieľenej revízie v kontexte 5. žiadosti o platbu by bol relatívne menej náročný administratívny proces na strane vykonávateľov, ako aj na strane NIKA.

Za nevýhodu tohto prístupu by mohla byť považovaná potreba opakovania cieľenej revízie pri predkladaní ďalších žiadostí o platbu. Je však potrebné zdôrazniť, že aj revízia s rozsahom limitovaným na jednu žiadosť o platbu sa spája aj s opätovným hodnotením systému vnútornej kontroly.

Indikatívny termín predloženia 5. žiadosti o platbu, pri ktorej by tento scenár potenciálne pripadal do úvahy je koniec roka 2024.

Možnosť č. 3a – cieľená technická revízia 5. žiadosti o platbu – výber opatrení na revíziu až počas hodnotenia žiadosti o platbu

Pri revízii vykonanej ex ante má členský štát istotu v tom, ako sa zmenil záväzok a vie predvídať svoju schopnosť preukázať Európskej komisii uspokojivé splnenie míľnikov alebo cieľov.

Možnosť č. 3b – cieľená technická revízia v kontexte 5. žiadosti o platbu – revízia až počas hodnotenia žiadosti o platbu

Žiadosť o cieľnú technickú revíziu v kontexte 5. žiadosti o platbu je možné predložiť aj spolu s touto žiadosťou, resp. po je predložená Európskej komisii, čo umožní adresovať v rámci revízie tie elementy, ktoré Európska komisia identifikuje ako problematické pri samotnom hodnotení žiadosti o platbu.

Vyhodnotenie jednotlivých možností

V nadväznosti na analýzu výhod a nevýhod jednotlivých možností, ako pristúpiť k revízii plánu obnovy, NIKA odporúča oddialiť revíziu plánu obnovy.

NIKA bude aj naďalej aktívne konzultovať revízne návrhy s jednotlivými vykonávateľmi tak, aby bola pripravená na otvorenie prípadnej revízie. Zároveň je však potrebné nepoľavovať v implementácii opatrení, aby sa zabezpečilo plnenie míľnikov a cieľov a predkladanie jednotlivých žiadostí o platbu.

V rámci implementácie plánu obnovy však v súčasnosti NIKA identifikuje opatrenia, s ktorými sa spája významné riziko, že ich nebude možné zrealizovať alebo budú realizované len v malej miere. S cieľom predísť strate časti finančnej alokácie z dôvodu nesplnenia niektorých míľnikov a cieľov je potrebné, aby na národnej úrovni boli v čo najkratšom čase identifikované náhradné opatrenia, ktoré by boli zamerané na plnenie rovnakých cieľov ako v prípade kritických opatrení, a zároveň je možné tieto opatrenia zrealizovať do polovice roka 2026. Aby bolo možné tieto opatrenia zahrnúť pri prípadnej revízii do plánu obnovy a súčasne, aby boli včas splnené ciele týchto opatrení, je potrebné čo najskôr začať aj s ich samotnou implementáciou. Na to je ale potrebné v úvodnej fáze implementácie týchto opatrení alokovať prostriedky štátneho rozpočtu.





Závazok k pokračovaniu v implementácii opatrení plánu obnovy

V nadväznosti na dosiahnutý pokrok v implementácii problematických opatrení plánu obnovy uvedených v tomto materiáli je potrebné zo strany vykonávateľov naďalej pokračovať v implementácii im zverených opatrení a v plnení stanovených úloh tak, aby boli minimalizované implementačné riziká na úrovni dotknutých opatrení.

Pre vyčerpanie alokácie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti určenej Slovenskej republike, a teda aj pre úspešnú implementáciu plánu obnovy je kľúčové, aby vykonávatelia zabezpečili splnenie všetkých relevantných míľnikov a cieľov v stanovenom čase, rozsahu a kvalite, pričom v súčasnosti je potrebné osobitný dôraz dávať najmä na tie opatrenia, ktoré sú súčasťou 5. žiadosti o platbu, ktorá sa má predložiť Európskej komisii ešte v roku 2024.

Uvedené je potrebné dôsledne dodržiavať aj napriek tomu, že NIKA identifikuje potrebu revízie plánu obnovy podľa článku 21 nariadenia. NIKA pravidelne monitoruje a vyhodnocuje riziká súvisiace predložením žiadosti o revíziu a pravidelne o nich informuje vládu SR.

Nesplnenie míľnikov a cieľov, ktoré aktuálne predstavujú záväzky plánu obnovy so sebou nesú riziká okamžitých aj dlhodobých finančných škôd.

Okamžité finančné škody

V prípade neschopnosti deklarovať splnenie príslušných míľnikov a cieľov sa Slovenská republika vystavuje možnosti krátenia alokácie v jednotlivých žiadostiach o platbu. V prípade plánu obnovy sa rovnaký postih aplikuje na nesplnenie ale aj zvrátenie už splnených opatrení. Okamžité finančné škody spôsobené nesplnením alebo zvrátením míľnika budú zúčtované v rámci jednotlivých žiadostí o platbu, a teda vytvoria okamžitý tlak na štátny rozpočet.

Dlhodobé finančné škody

Implementácia reforiem obsiahnutých v rámci cyklu Európskeho semestra a reformy a investície plánu obnovy sú kľúčovým cieľom, voči ktorému Európska komisia nastavuje nový celoeurópsky fiškálny rámec v rámci nariadenia 2024/1263 o účinnej koordinácii hospodárskych politík a mnohostrannom rozpočtovom dohľade.

Plnenie a nezvrátenie vybraných reforiem a investícií plánov obnovy a Európskeho semestra je v tomto ohľade smerodajné pre dĺžku doby ozdravovania verejných financií členských štátov.

