

Informácia o realizácii krízových opatrení na základe Návrhu na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 343 zo dňa 21. júna 2023

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 513 zo dňa 11. októbra 2023 uložila ministrom zdravotníctva vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených v schválenom materiáli Návrh na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 343 zo dňa 21. júna 2023 (ďalej len „návrh krízových opatrení“) ako vykonávateľovi, zodpovednému za realizáciu investícií a reforiem pre oblasť zdravotníctva v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a predkladať odpočty týchto opatrení prvýkrát do 10. novembra 2023 a následne mesačne, ktoré pred podaním verifikuje Národná implementačná a koordinačná autorita (ďalej len „NIKA“).

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pripravilo informáciu k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočítavaného obdobia, a to od 03. novembra do 30.11.2023:

Reforma 4/ Komponent 11

“Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti”

Cieľ reformy a očakávané plnenie

Úprava zákona o optimálnej sieti záchranej zdravotnej služby a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Legislatívnymi zmenami sa zavedie nová sieť akútnej zdravotnej starostlivosti a nové vymedzenie pojmu neodkladná zdravotná starostlivosť. Nová sieť zaručí dostupnosť záchranných služieb do 15 minút pre 90 % obyvateľstva. Je geograficky a procedurálne napojená na novú sieť nemocníc podľa OSN. Nová definícia neodkladnej starostlivosti určuje počet oprávnených používateľov záchranných služieb a spôsob, ako reagovať na žiadosť týchto používateľov.

Očakávaný stav implementácie:

Vypracovať analýzu aktuálnej siete staníc záchranej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) a navrhnúť legislatívnu zmenu zavádzajúcu nové rozmiestnenie (siete) tak, aby bola splnená plošná dostupnosť definovaná v POO, resp. v CID míľniku naviazanom na uvedené opatrenie, tzn. aby uvedené bolo v plnom rozsahu v súlade s obsahom CID míľnika uvádzaného v odseku vyššie.

Aktuálny stav implementácie:

Reforma je k 30. 09. 2023 splnená len čiastočne. Legislatívnymi zmenami bola predovšetkým zavedená nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zmysle obsahu druhej časti prvej vety a poslednej vety v popise príslušného míľnika. Realizácia úplného splnenia reformy je však v omeškaní, nakoľko termín plnenia uplynul v Q1 2023. Ďalšie kroky je preto potrebné vykonať bezodkladne.

Krízové opatrenia, časť 1.):

1. Zaslanie nového zadania zo strany MZ SR pre Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby (ďalej len „OS ZZS“), ktoré zadá požiadavku na prepracovanie skôr dodanej, resp. vypracovanie novej analýzy siete ZZS tak, aby mohla analýza siete ZZS byť zrealizovaná čo možno najskôr a aby v nej boli reflektované parametre definované príslušným CID míľnikom.

T: bezodkladne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Opatrenie považujeme za splnené, nové zadanie – finálna analýza bola zo strany Žilinskej univerzity v Žiline dodaná v stanovenom termíne, t. j. do 17.11.2023. Splnenie reformy sa docieli schválením a zverejnením opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovia sídla staníc záchranej zdravotnej služby, kde bol implementovaný Model 3 z predmetnej analýzy s konkrétnym zoznamom sídiel staníc záchranej zdravotnej služby. Uvedené opatrenie MZ SR bude všeobecným právnym predpisom.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

2. Požadovať od realizátora analýzy výsledky analýzy pred jej spracovaním do štruktúrovaného výstupu a zdieľať ich s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (ďalej len „NIKA“) tak, aby vzniklo primerané uistenie o plynulej implementácii opatrenia v prípade, že taká možnosť existuje. V prípade, že daná možnosť neexistuje, MZ SR bude informovať NIKA o postupe prác na analýze siete ZZS tak, aby bolo naďalej možné riadne a včasne splniť príslušný míľnik.

T: október 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Výsledky analýzy boli doručené MZ SR v stanovenom termíne, t. j. do 17.11.2023. O výsledku analýzy bola NIKA informovaná e-mailom dňa 20.11.2023.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

3. Pripraviť znenie príslušného všeobecne záväzného predpisu, resp. legislatívnej úpravy a zdieľať daný materiál s NIKA.

T: v priebehu októbra 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Opatrenie považujeme za splnené. Návrh príslušného všeobecne záväzného predpisu bol v stanovenom termíne zdieľaný s NIKA. Schválený všeobecne záväzný predpis bude doručený na NIKA bezodkladne po jeho schválení.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

4. Výstupy štruktúrovanej analýzy zohľadniť pri príprave všeobecne záväzného predpisu, ktorý prejde vnútorným pripomienkovým konaním a interným schválením MZ SR a ktorý bude následne zaslaný NIKA.

T: 24. 11. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Výstupy analýzy siete ZZS boli zohľadnené pri príprave všeobecne záväzného predpisu, ktorý sa od 28.11.2023 interne schvaľuje na MZ SR. O schválení a ďalších procesoch bude NIKA informovaná a MZ SR postupuje tak, aby boli pripravené všetky potrebné dokumenty k podaniu 4. ŽoP.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí s dodatkom, že predmetný všeobecne záväzný predpis bol NIKA zaslaný s omeškaním voči požadovanému termínu 24.11.2023.

5. Pripraviť súhrnný dokument o plnení príslušného CID míľnika a zaslať ho NIKA, a to:

A. V pracovnej verzii pred finalizáciou implementácie reformy.

T: 31. 10. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Opatrenie považujeme za splnené. Súhrnný dokument bol zaslaný NIKA v pracovnej verzii v termíne.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

B. Finalizovaný súhrnný dokument obsahujúci všetky aspekty potrebné k predloženiu dôkazov o splnení

príslušného míľníka.

T: 30. 11. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Súhrnný dokument (Cover Note) k Reforme 4 – Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti bude zaslaný NIKA v stanovenom termíne, t. j. do 30.11.2023.

Stanovisko NIKA:

*NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí s **dodatkom**, že finalizovaný súhrnný dokument (Cover Note) k Reforme 4 – Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol zaslaný NIKA v omeškaní voči požadovanému termínu, a síce 5.12.2023.*

Investícia 4/ Komponent 11

Cieľ investície a očakávané plnenie

Očakávaný stav implementácie:

“Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby” v celkovej alokácii 30 634 346 EUR

Počet (minimálne 55) vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc do konca II. kvartálu 2025.

OS ZZS, t. j. prijímateľ investície, by mal mať k termínu 06/2023 (vychádzajúc z Prílohy 1.1. harmonogramu monitorovacích krokov Systému implementácie POO):

- vysporiadané vlastnícke vzťahy všetkých pozemkov, kde budú sídla staníc umiestnené alebo rekonštruované;
- ukončené správne konanie o územnom rozhodnutí;
- hotovú projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.

Žiadny z uvedených procesov nebol k 06/2023 (tzn. k termínu príslušného monitorovacieho kroku) ukončený, reálny stav implementácie k 30. 09. 2023 je uvedený v odseku nižšie.

Aktuálny stav implementácie:

Aktualizovaný harmonogram výstavby staníc ZZS, verzia R12.3, ktorý je prílohou Dodatku č. 1 k priamemu vyzvaniu, definuje lehotu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa do 10. 09. 2023, podpis rámcovej zmluvy so zhotoviteľom v 12/2023, podpis zmluvy so zhotoviteľmi staníc ZZS na konkrétne lokality v 03/2024, ukončenie stavebného konania v 04/2024 a zahájenie stavebných prác v 05/2024. Je potrebné dodržiavať aktualizovaný harmonogram R12.3 prípravy a výstavby staníc ZZS a dodržať termín vysporiadania pozemkov.

NIKA eviduje meškanie v plnení monitorovacích krokov definovaných v POO, resp. Harmonograme monitorovacích

krokov v Investícii 4, a síce:

- vysporiadanie vlastníckych vzťahov – monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q2 2022,
- územné rozhodnutie - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q3 2022 a následné právoplatné stavebné povolenie,
- stavebné povolenia - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q3 2023 - aktuálne predpokladané vydanie stavebného povolenia má termín v 27.4.2024,
- ukončený výber zhotoviteľa staníc ZZS - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q4 2023 - lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na Zhotoviteľa je plánovaná na 09. 10. 2023 s predpokladaným vyhlásením výsledkov Q1 2024 a podpisom zmluvy so Zhotoviteľmi staníc ZZS v 03/2024.

Uvedené monitorovacie kroky ovplyvňujú nadväzujúce procesy, predovšetkým čas potrebný na samotnú realizáciu stavieb - staníc ZZS a je nevyhnutné, aby žiaden z nadväzujúcich krokov nebol v omeškaní. NIKA hodnotí súčasnú situáciu v investícii, vzhľadom na uvedené, ako vysoko rizikovú.

Je preto potrebné dodržiavať alebo skracovať, v prípade že je to možné, lehoty definované v harmonograme OS ZZS, verzia R12.3, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS s predpokladaným prevzatím staveniska a zahájením výstavby v 05/2024 a predpokladaným ukončením v 09/2025.

Zároveň, je aj naďalej potrebné vylúčiť akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov všetkých zúčastnených osôb, najmä v prípade verejných obstarávaní (pri príprave súťažných podkladov, priebehu VO a vyhodnocovaní ponúk).

OS ZZS ako prijímateľ investície musí optimalizovať všetky procesy prípravy tak, aby čas potrebný na výstavbu 55 objektov staníc ZZS vychádzal z reálnych možností stavebných procesov. MZ SR ako vykonávateľ je zodpovedný za realizáciu investície.

Krízové opatrenia, časť 2.):

Striktné dodržiavanie aktualizovaného harmonogramu projektu:

Odpočít plnenia krízových opatrení MZ SR:

Hodnotenie stavu plnenia investície nie je zo strany NIKA správne, nakoľko OS ZZS SR viaže zmluvný harmonogram R12.3 nie harmonogram monitorovacích krokov. Ďalej NIKA pri odpóčte krízových opatrení k 31. 08. 2023 na základe hodnotenia plnenia harmonogramu R12.3 definovala vyššie spomínané procesy po stránke rizika ako žiadne, resp. nízke

riziko. Nakoľko sa termíny harmonogramu R 12.3 dodržiavajú, trváme na hodnotení súčasného stavu rizika investície ako nízke.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia nesúhlasí.

Termíny definované v harmonograme R12.3 sa nedodržiavajú. V čase zaslania Odpočtu plnenia krízových opatrení zo strany MZ SR bol z vyjadrenia OS ZZS známy posun vyhodnotenia VO na Zhotoviteľa na 7.12.2023, na čo nadväzuje aj predpokladaný posun podpisu rámcovej zmluvy so Zhotoviteľmi. Avizovaný bol tiež posun dokončenia projektovej dokumentácie pre osadenie časti stavieb z 9/2023 na 2/2024 a posun termínu zahájenia výstavby pre časť staníc na 8/2024.

1. Aktualizovať harmonogram R12.3 prípravy a výstavby staníc ZZS na verzie 12.4, 12.5 atď. na mesačnej báze alebo v rámci odpočtu krízových opatrení so zakresľovaním skutočného priebehu procesov, predovšetkým verejného obstarávania na zhotoviteľa, podpisu zmluvy so zhotoviteľmi, predpokladaného priebehu územného a stavebného konania v súlade s platným zákonom o územnom plánovaní a stavebným poriadkom a procese vysporiadania pozemkov.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Aktualizácia HMG R12.3 na vyššie verzie bude vykonávaná na pravidelnej báze.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí. V tejto súvislosti by bolo z pohľadu NIKA žiadúce, aby aktualizovaný harmonogram tvoril prílohu odpočtu krízových opatrení.

2. Na základe aktualizovaných termínov prehodnocovať lehoty definované v harmonograme OS ZZS, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS na území celého Slovenska s predpokladaným ukončením v 09/2025.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Lehotu potrebnú na výstavbu nie je možné prehodnocovať.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia nesúhlasí.

V čase zaslania krízových opatrení bolo na základe vyjadrenia OS ZZS známe, že pre časť staníc sa posunie predpokladané zahájenie výstavby z 5/2024 na 8/2024, čím sa skráti lehota na výstavbu o zhruba 3 mesiace. Túto skutočnosť je potrebné včas komunikovať so Zhotoviteľmi.

3. Zabezpečiť potrebný právny vzťah ku všetkým pozemkom postačujúci pre účely územného a stavebného konania do 31. 10. 2023 a následné vysporiadanie právnych vzťahov ku všetkým pozemkom pre potreby POO.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Právny vzťah potrebný pre UK a SK je ku dňu 24.11.2023 zabezpečený k 48 pozemkom. Ďalšie zmluvy sú priebežne pripravované s tým, že konca decembra 2023 sa predpokladá podpis ďalších 7 zmlúv. Podpis zmlúv nemá vplyv na podanie žiadostí o územné, resp. stavebné povolenie.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia čiastočne súhlasí.

Pre zahájenie stavebného konania je potrebné doložiť právny vzťah k pozemku. Bez právneho vzťahu k pozemku nebude zahájené stavebné konanie.

4. Zahájenie územného konania všetkých staníc v zmysle harmonogramu R12.3 k priamemu vyzvaniu do 31.10.2023.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

ÚK a SK sú vo verzii R12.3 definované so začiatkom 09/2023 a ukončením v termíne 04/2024. Aktuálne je podaných 20 ÚK a 8 SP do konca decembra 2023 je v pláne podanie ďalších 10 konaní.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia čiastočne súhlasí.

Na 9. zasadnutí pracovnej skupiny k výstavbe a obnove sídiel staníc ZZS z POO bolo povedané, že je podaných 20 žiadostí na územné konania a 8 na stavebné konania. Avšak OS ZZS taktiež informovalo, že zahájené je len jedno územné konanie a do konca roka sa predpokladá zahájenie približne 10 územných konaní.

5. Vyhlásenie výsledkov verejného obstarávania, na zhotoviteľa výstavby / rekonštrukcie staníc v termíne uvedenom v aktualizovanom harmonograme.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

VO je ku dňu 23.11.2023 ukončené a prebieha vyhodnotenie výsledkov. Cenové vyhodnotenie je ukončené, aktuálne

prebieha vyhodnotenie splnenia podmienok u všetkých uchádzačov. Predpoklad ukončenia vyhodnotenia je do konca novembra 2023

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia nesúhlasí.

V čase zaslania odpočtu krízových opatrení bol na základe vyjadrenia OS ZZS známy posun termínu vyhodnotenia verejného obstarávania na Zhotoviteľa na 7.12.2023 s predpokladaným vyhlásením výsledkov 8.12.2023.

6. Podpis zmluvy so zhotoviteľom všetkých 55 budov ZZS do termínu uvedeného v aktualizovanom harmonograme.
7. Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov a to pri každej osobe podieľajúcej sa na implementácii tohto opatrenia.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Opakovane splnené a potvrdené.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

Je potrebné aj naďalej predchádzať možnému konfliktu záujmov pri všetkých procesoch prípravy a vo všetkých fázach implementácie investície .

Reforma 3/ Komponent 11

Cieľ reformy a očakávané plnenie

“Centralizácia riadenia najväčších nemocníc”

Reforma požaduje zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska do Q4 2023, ako aj počet (19) pilotných nemocníc zapojených do systému centrálného riadenia (ERP) do Q4 2025.

Pre naplnenie reformy je okrem iného potrebné prijať príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc, oficiálne uverejnený v zbierke zákonov.

Investícia 3/ Komponent 11

Cieľ investície a očakávané plnenie

“Digitalizácia v zdravotníctve” v celkovej alokácii 41mil. EUR

CID cieľ č. 114 “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” definuje: “19 verejných nemocníc musí byť pripojených k centrálnemu ERP systému, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach”

do Q4 2025 v celkovej alokácii 8 mil. EUR.

CID cieľ č. 115 “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” definuje vybavenie 3 ústavov kardiovaskulárnych chorôb (BA, BB, KE) navigačným systémom PFA (Pulse Field Ablation) spolu s príslušenstvom, ktorý skráti čas strávený na operácii o 30% a zvýši počet operácií o 20% a tým aj dostupnosť terapie fibrilácie srdcových predsiení významne, a to s inštaláciou do Q4 2023 a priebežným verifikovaním reálneho efektu od 01/2024 minimálne do času predloženia 5. ŽoP (Q 3-4/2024) – vid’ verifikačný mechanizmus investície cieľa. Celková alokácia: 6 mil. EUR.

Aktuálny stav implementácie:

Meškanie pri implementácii v prípade reformy, ako aj pri plnení príslušných CID cieľov:

- značne oneskorený legislatívny proces prijatia právneho predpisu, ktorým sa zriaďuje (resp. umožňuje MZ SR zriadiť) ústredný riadiaci orgán pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska. Riziko neskorej implementácie reformy (resp. nesplnenia reformy), ktorá podmieňuje 5. žiadosť o platbu voči Európskej komisii;
- oneskorené verejné obstarávanie technológií PFA (navigačný systém na liečbu fibrilácie predsiení) a príslušenstva; inštalácia technológie potrebná do Q4 2023, nakoľko od 01/2024 bude prebiehať verifikácia implementácie v definovaných ukazovateľoch;
- v projekte “Počet (19) nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” bol identifikovaný značný prekryv so systémom CES (centrálny ekonomický systém) implementovaným Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“); pričom 14 nemocníc (príspevkové organizácie MZ SR) musia byť zo zákona o elektronickej fakturácii pripojené do CES, tzn. ide o sprostredkované plnenie CID, kde je potrebné poverenie zo strany súčasného vykonávateľa investície MZ SR pre sprostredkovaného vykonávateľa investície MF SR. Zároveň, v prípade akciových spoločností, t. j. 5 nemocníc je rovnako nevyhnutná súčinnosť s MF SR. Jednak pre včasné vypracovanie rozdielovej analýzy, na základe ktorej je vykonávateľ investície povinný definovať následný postup implementácie tak, aby bola absolútne vylúčená duplicita, resp. dvojité financovanie, ako aj pre včasné a úplné plnenie a implementácia investície s CID cieľom č. 114.

Krízové opatrenia, časť 3.):

1. Zabezpečenie prípravy a prijatia príslušného právneho predpisu pre Reformu 3 tak, aby nebola ohrozená včasná implementácia reformy. Aktualizácia procesu priebežne.

T: Q1 2024

Odpočít plnenia krízových opatrení MZ SR:

Aktuálne prebieha finalizovanie legislatívneho návrhu novely zákona. Následne, po schválení vedením MZ SR bude návrh zákona predložený do riadneho legislatívneho procesu.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

2. Včasné plnenie implementačných krokov prioritne pre CID ciele č. 114 a 115, s dôrazom na nasledovné:
 - v prípade investície “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” je vzhľadom na identifikovanú duplicitu so systémom CES nevyhnutná okamžitá a priebežná súčinnosť rezortov MZ SR a MF SR. Je potrebné vypracovať rozdielovú analýzu, analyzovať výstupy a prijať jednoznačne postupy implementácie v nadväznosti na ne, t. j. určiť deliace línie implementácie pre MZ SR a MF SR.

T: Q4 2023

Odpočít plnenia krízových opatrení MZ SR:

MZ SR aktívne spolupracuje s MF SR na vyhlásení verejného obstarávania na dodávateľa rozdielovej analýzy. MZ SR čaká na stanovisko zo strany NIKA k spôsobu úpravy zmluvného vzťahu medzi MZ SR a MF SR v rámci spolupráce na I3.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí čiastočne.

Stanovisko NIKA k spôsobu úpravy zmluvného vzťahu medzi MZ SR a MF SR v rámci spolupráce pri implementácii cieľa č. 114 bolo komunikované MZ SR 30.11.2023 e-mailom.

- realizovať poverenie pre sprostredkované plnenie, definovať kompetencie a záväzky MZ SR a MF SR

T: Q4 2023

Súčinnosť rezortov a vylúčenie dvojitého financovania je pri implementácii tejto investície absolútnou prioritou a nevyhnutnosťou.

- v prípade CID cieľa č. 115 “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” je nevyhnutné manažérsky zabezpečiť včasný a transparentný priebeh verejného obstarávania, ako aj úplnú a včasnú implementáciu technológie vo všetkých ústavoch do Q4 2023

T: bezodkladne a priebežne

Zároveň, termín na inštaláciu všetkých potrebných technológií je najneskôr do 12/2023, pričom od 01/2024 sa bude verifikovať reálny efekt použitia technológie v praxi, v kontexte platného verifikačného mechanizmu, čo je nevyhnutný podklad pre vykázanie splnenia cieľa EK v roku 2024.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Momentálne prebiehajú procesy viacerých VO. SIPOOR priebežne zabezpečuje manažérsky dohľad nad projektovými aktivitami. Pripravované zmeny priamych vyzvaní a dodatky zmlúv s ústavmi sú v procese, s cieľom zabezpečiť plnenie cieľa podľa harmonogramu do Q4 2024. Zároveň dopĺňujeme informáciu, že názov CID cieľa č. 115 bol v rámci revízie Operačnej dohody upravený „Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení“.

Centrálne VO v gescii MZ SR:

1. PFA konzoly / generátory - bolo ukončené, víťazný uchádzač dostal oznámenie 22.11.2023, nasleduje podpisovanie zmlúv medzi ústavmi a dodávateľom, dodanie a uvedenie do prevádzky.

2. Angiografy s USG - bolo vyhlásené 7.11.2023 s termínom predkladania ponúk do 4.12.2023

VO v gescii ústavov:

1. VÚSCH – VO bolo ukončené, očakávané dodanie prístrojov do konca novembra 2023.

2. SÚSCH – VO bolo vyhlásené s termínom predkladania ponúk do 21.12.2023.

3. NÚSCH – VO bolo vyhlásené s termínom predkladania ponúk do 19.12.2023.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

3. Zabezpečiť dostatočné odborné kapacity na kvalitné projektové riadenie Reformy 3, ako aj Investície 3 s včasným plnením vecných a projektových úloh. Súčinnosť interných útvarov MZ SR (SIPOOR a SDI) je nevyhnutná, najmä pri výkone verejných obstarávaní a zabezpečení včasnej implementácie technológií pri všetkých projektoch (aktuálne prioritne: navigačné systémy PFA a príslušenstvo pre 3 kardiouštiny, ako aj technológia pre rádioterapie, kde výzva bola uzavretá 05/2023).

T: bezodkladne a priebežne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Pokračujú pravidelné týždenné stretnutia SIPOOR a SDI s cieľom priebežne riešiť vzniknuté situácie a v prípade potreby urgencie SIPOOR adresuje eskalácie na príslušné sekcie a vedenie MZ SR. Pre projekt rádioterapie bol zadefinovaný nový model VO, súťaž je náročná na prípravu vzhľadom na kritériá vyhodnotenia - pomer ceny a kvality. Súťažné podklady sú v procese finalizácie pred vyhlásením VO.

Aktuálne sa čaká na vyjadrenie vedenia o zriadení Útvaru a následne bude podstatné zabezpečiť dostatočné odborné kapacity, ako aj potrebnú technológiu na vznik a následné fungovanie Útvaru centrálného riadenia. V rámci implementácie Útvaru MZ SR požiadalo o TSI projekt (KOMPLEXNÁ REFORMA ZDRAVOTNÍCTVA – FÁZA II), ktorého jedným z hlavných cieľov je podporiť implementáciu Útvaru prostredníctvom konzultantov a expertov, a to na základe požiadaviek MZ SR. Projekt bol schválený MF SR a DG REFORM.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

4. Pravidelný odpočet reálnych úloh za dané obdobie v detailoch voči NIKA.

T: týždenne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Prebiehajú pravidelné týždenné status stretnutia s NIKA, ako aj zasielanie odpočtu úloh.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

Reforma 1/ Komponent 12:

„Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia“

Cieľ reformy a očakávané plnenie

Zriadia sa dva koordinačné orgány: 1. Rada vlády SR pre duševné zdravie; 2. Komora psychológov

Rada koordinuje politiky príslušných ministerstiev v oblasti duševného zdravia. Vypracuje Národný program duševného zdravia s akčným plánom, ktorý sa musí predložiť na schválenie vláde SR.

Komora je registrovanou stavovskou organizáciou psychológov vo všetkých funkčných odvetviach (t. j. nielen v sektore zdravotnej starostlivosti). Prevádzkuje digitálny register profesionálnych psychológov pracujúcich v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútorných vecí, obrany a iných.

Aktuálny stav implementácie:

Plnenie je v omeškaní - vid' termíny jednotlivých monitorovacích krokov opatrenia, ktoré neboli k 30. 09. 2023 splnené:

A. Verejné obstarávanie na dodanie registra psychológov naprieč rezortami

T: Q2 2022

B. Vládou schválená legislatívna úprava o psychologickkej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov

T: Q4 2022

Krízové opatrenia, časť 4.):

1. Vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra psychológov, pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychodiagnostických metód (vid' stať k Investícii 6 Komponentu 12)

T: najneskôr 30.11.2023

Odpčet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Snem SKP a zároveň voľby do orgánov SKP sú plánované na 8.12.2023. Následne oslovíme nového prezidenta SKP so žiadosťou o nomináciu zástupcu SKP do riadiaceho výboru a projektového tímu.

Termín vyhlásenia VO bude najskôr januári 2024 (pred vyhlásením VO je ešte potrebné schválenie projektu na strane MIRRI).

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpčtom plnenia krízového opatrenia súhlasí. Uvedené informácie sú v plnom súlade s realitou. Zároveň však platí, že ďalšie posuny v plnení, ktoré MZ avizuje, vníma NIKA ako kroky s vysokým potenciálom priameho ohrozenia

včasného a riadneho plnenia príslušného cieľa (termín splnenia: Q2 2025).

2. Uzavretie zmluvy s dodávateľom registra psychológov, z obsahu ktorej bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr do konca Q2 2025

T: 31. 01. 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Termín splnenia je nereálny, vzhľadom na potrebu schválenia projektu na strane MIRRI (vid' bod 1), najskôr v apríli 2024.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí čiastočne.

Termín nie je zo strany MZ možné splniť, dôvodom však nie je čas potrebný pre posudzovanie projektu na strane MIRRI, ale to, že implementácia opatrenia nie je na strane MZ vykonávaná efektívne. V dlhodobom procese pravidelného monitorovania implementácie tohto opatrenia NIKA zaznamenáva minimálne posuny, pričom MZ komunikuje postupné navyšovanie zdržaní, ktorých miera je k dnešnému dňu taká, že NIKA nemá primerané uistenie o schopnosti MZ SR včasne splniť príslušný cieľ definovaný vo Vykonávacom rozhodnutí Rady.

3. Príprava legislatívnej úpravy o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušného CID cieľa (vid' vyššie):

- Finalizácia legislatívnej úpravy a jej predloženie do medzirezortného pripomienkového konania

T: november 2023

- Predloženie legislatívnej úpravy na schválenie vládou SR

T: do 31. 01. 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Vypracovanie finálnej verzie návrhu zákona bude hotové do 30.11.2023 a následne bude materiál zaslaný na Odbor legislatívy MZ SR. Predpokladaný termín na predloženie do medzirezortného pripomienkového konania je február 2024. Predloženie legislatívnej úpravy na rokovanie vlády SR je plánované na apríl 2024.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí čiastočne.

MZ SR neuvádza nepravdivé informácie, avšak už v tomto štádiu deklaruje plánované oneskorenie v plnení tohto krízového opatrenia o 3 mesiace a oneskorenie voči termínu plnenia príslušného monitorovacieho kroku o minimálne jeden rok a 4 mesiace, pričom nie je známe, či MZ SR vykonalo adekvátne kroky tak, aby obmedzilo ďalšie zdržania pri finalizácii materiálu na minimum, resp. na obdobie kratšie, než je uvádzané vo vyjadrení MZ SR vyššie.

4. Predloženie Národného programu duševného zdravia, vrátane akčného plánu, resp. akčných plánov na schválenie vládou SR

T: 31. 12. 2023 (schválenie vládou)

Odpočít plnenia krízových opatrení MZ SR:

Aktuálne zapracovávame pripomienky po VPK. Následne (v decembri 2023) predložíme materiál na prerokovanie na gremiálnej porade MZ SR a po schválení zašleme materiál do PPK na MH SR (doba pripomienkovania 7 pracovných dní). Predpokladáme v priebehu decembra 2023 predloženie materiálu na MPK (10 pracovných dní) a zároveň zverejnenie materiálu v Slov-Lex. Predloženie materiálu na rokovanie vlády SR je plánované na február 2024.

Stanovisko NIKA:

*NIKA s odpočítom plnenia krízového opatrenia súhlasí **s upozornením**, že MZ SR aj v tomto bode vopred anticipuje omeškanie pri plnení príslušného krízového opatrenia o viac ako dva mesiace, pričom nie je známe, aké kroky MZ SR podniklo v procese prípravy materiálu k tomu, aby tieto meškania boli eliminované.*

Investícia 6/ Komponent 12:

„Zriadenie fondu psychodiagnostických metód“

Cieľ investície a očakávané plnenie:

Zriadenie digitálneho registra psychodiagnostických metód. Z celkového cieľa 77 nových a aktualizovaných štandardizovaných metód sa zabezpečí štandardizácia pre 72 metód, ktoré vyberie expertná skupina.

Aktuálny stav implementácie:

Plnenie je v značnom omeškaní, vid' termíny jednotlivých monitorovacích krokov opatrenia, ktoré neboli k 30. 09. 2023 splnené: Národný digitálny register psychodiagnostických metód - vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra.

T: Q2 2022

- A. Uzatvorenie zmluvy s výskumnou inštitúciou, ktorá bola vybraná pre výkon štandardizácie, resp. reštandardizácie identifikovaných psychodiagnostických metód

T: Q4 2022

- B. Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód
T: Q2 2023

Krízové opatrenia, časť 5.):

1. Vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra psychodiagnostických metód (pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychológov - vid' stat' k Reforme 1 Komponentu 12).

T: najneskôr 30.11.2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Snem SKP a zároveň voľby do orgánov SKP sú plánované na 8.12.2023. Následne oslovíme nového prezidenta SKP so žiadosťou o nomináciu zástupcu SKP do riadiaceho výboru a projektového tímu.

Termín vyhlásenia VO najskôr január 2024 (pred vyhlásením VO je ešte potrebné schválenie projektu na strane MIRRI).

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí. Uvedené informácie sú v plnom súlade s realitou. Zároveň však platí, že ďalšie posuny v plnení, ktoré MZ avizuje, vníma NIKA ako kroky s vysokým potenciálom priameho ohrozenia včasného a riadneho plnenia príslušného cieľa (termín splnenia: Q2 2025).

2. Uzavretie zmluvy s inštitúciou, ktorá vykoná štandardizáciu a reštandardizáciu psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr ku koncu Q2 2025.

T: 31.12.2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

V súčasnosti prebieha pripomienkovanie podkladov pred vyhlásením VO v rámci MZ SR. Po odsúhlasení podkladov môže byť najskôr v decembri 2023 vyhlásené VO a zmluvy s výskumnými tímami môžu byť uzatvorené najskôr do konca januára 2024.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí s upozornením, že nedisponuje primeraným uistením, že zdržania v rámci tohto procesu nebudú rezultovať do nemožnosti plniť príslušný cieľ v požadovanom termíne a rozsahu.

3. Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr ku koncu Q2 2025.

T: 31. 01. 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Termín splnenia je nereálny, vzhľadom na potrebu schválenia projektu na strane MIRRI (vid' bod 1), najskôr v apríli 2024.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí čiastočne.

Termín nie je zo strany MZ možné splniť, Dôvodom však nie je čas potrebný pre posudzovanie projektu na strane MIRRI, ale to, že implementácia opatrenia nie je na strane MZ vykonávaná efektívne. V dlhodobom procese pravidelného monitorovania implementácie tohto opatrenia NIKA zaznamenáva minimálne posuny, pričom MZ komunikuje postupné navyšovanie zdržaní, ktorých miera je k dnešnému dňu taká, že NIKA nemá primerané uistenie o schopnosti MZ SR včasne splniť príslušný cieľ definovaný vo Vykonávacom rozhodnutí Rady.

Reforma/ Investícia

Investície v rámci všetkých komponentov v gescii MZ SR, kde sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Míľnik/ Cieľ

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Očakávaný stav implementácie:

Ukončené procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) a zazmluvňovania prijímateľov v rámci uzavretých výziev. Priebežné formalizované a odborné posudzovanie prichádzajúcich žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a to tak, aby bola dodržaná diktá stanovená v jednotlivých výzvach, ako aj lehoty stanovené Systémom implementácie POO, a tiež aby bol prístup voči žiadateľom nastavený transparentným a predvídateľným spôsobom a nebola ohrozená implementácia jednotlivých investícií, na ktoré sa výzvy viažu.

Aktuálny stav implementácie:

NIKA eviduje zdržania pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predkladaných v jednotlivých výzvach naprieč komponentami v gescii MZ SR a následnom zazmluvňovaní žiadateľov, ktorých žiadosti splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Pretrvávajúce meškanie pri vyhodnocovaní výziev, ako aj pri zazmluvňovaní úspešných žiadateľov predstavuje významné riziko, že projektové aktivity nebudú dokončené do konca oprávneného obdobia. Uvedené platí najmä pri stavebných projektoch, v rámci ktorých je potrebná dostatočná časová

alokácia na projektové aktivity. Ďalším významným rizikom pre včasné a úplné splnenie míľnikov a cieľov v rámci daných investícií je neskorá identifikácia výziev, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť, ako aj zdĺhavá príprava nových, resp. upravených výziev.

Krízové opatrenia, časť 6.):

Je nevyhnutné, aby boli lehoty pre posudzovanie ŽoPPM a zazmluvňovanie prijímateľov nastavené primeraným, a predvídateľným spôsobom, a to špecificky podľa rámcov nastavených v jednotlivých výzvach. Ďalej je potrebné plniť nasledujúce opatrenia:

1. Dokončiť všetky procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu pri uzavretých výzvach:
 - 13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti T: bezodkladne, najneskôr do 30.11.2023)
 - V prípade “stavebných” výziev, najmä komunitné centrá v Komponente 12, ako aj v Komponente 13 - zariadenia pre následnú dlhodobú starostlivosť, ktorých implementácia je ohraničená termínom do Q4 2025, je nevyhnutné, aby pre včasnú implementáciu boli všetci žiadatelia zazmluvnení najneskôr do 01/2024 (termín zohľadňuje minimálny čas potrebný pre stavebné aktivity).

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Vybudovanie psycho-sociálnych centier 12I03-21-V16 – hodnotenie bolo v priebehu novembra ukončené. Z predložených 14 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 11 žiadostí, 3 žiadosti podmienky nespĺnili.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

Doplnenie siete psychiatrických stacionárov 12I04-21-V12 – hodnotenie bolo v priebehu novembra ukončené. Z predložených 16 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 10 žiadostí, 5 žiadostí podmienky nespĺnilo a 1 žiadosť bola vzatá späť.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra 12I05-21-V15 – hodnotenie bolo v priebehu

novembra ukončené. Z predložených 6 žiadostí nesplnila podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu ani jedna žiadosť.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti 13I02-21-V17 – Z predložených 19 žiadostí bola 1 žiadosť vzatá späť, 8 žiadostí nesplnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 10 žiadostí je v procese posudzovania - z toho pri 5-tich žiadostiach bola odoslaná 2. výzva na doplnenie.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti 13I03-21-V18 – z predložených 11 žiadostí 6 žiadostí nesplnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 2 žiadosti splnili podmienky. Pri 3 žiadostiach pokračuje proces posudzovania.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí. Podľa údajov od Vykonávateľa boli dve žiadosti, ktoré splnili podmienky, vzaté späť. Výzvu bude potrebné vyhlásiť opätovne v čo najskoršom čase.

2. V prípade, že výzvy obsahujú jednotlivé hodnotiace kolá a výzva je naďalej otvorená, je potrebné vyhodnotiť ŽoPPM zaslané v príslušnom hodnotiacom kole (období) vždy bezodkladne, najneskôr však do 90 kalendárnych dní od uzavretia hodnotiaceho kola (obdobia):

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti 12I07-21-V13 – v priebehu 4. časového obdobia (uzavreté 30.10.2023) boli predložené 4 žiadosti, z toho 2 žiadosti splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu a pri zvyšných 2 žiadostiach bola spracovaná 1. výzva na doplnenie.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

3. V prípade, ak je výzva otvorená a neobsahuje termíny hodnotiacich kôl, ani konkrétny termín uzavretia, je potrebné ŽoPPM posudzovať priebežne, a to tak, aby bol proces posudzovania ŽoPPM ukončený a ďalšie procesné kroky vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.
- 12I08-21-V02 (Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie)
 - 12I09-21-V03 (Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti duševného zdravia)

T: bezodkladne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Proces uzatvárania zmlúv prebieha priebežne. Navrhovaný proces ukončenia procesných krokov do 2 mesiacov od prijatia ŽoPPM po zverejnenie zmluvy v CRZ považujeme za nerealizovateľný, keďže len samotný proces uzatvárania zmlúv je administratívne zdĺhavý a trvá približne 1 mesiac. V praxi je žiadateľovi zasielané oznámenie o splnení podmienok, kde je žiadaný na predloženie podkladov k príprave zmluvy, na predloženie ktorých má lehotu 7 pracovných dní. Následne je pripravovaná zmluva a zasielaná na podpis žiadateľovi, kde mu plyní lehotu 10 pracovných dní na ich doručenie. Po doručení prebieha podpisový proces na MZ SR v rozsahu cca 2 týždne, po ktorom ešte nasleduje kontrola a zverejňovanie jednotlivých zmlúv v centrálnom registri zmlúv. Dôvodom dlhšieho trvania podpisovania zmlúv s prijímateľmi bol aj vzniknutý časový sklz z dôvodu personálnych zmien v rezorte zdravotníctva. Ďalším dôvodom je neúmerne veľká administratívna záťaž, týkajúca sa evidencie žiadateľov a prijímateľov vzhľadom k nefunkčnosti ISPO a nedostatočný počet administratívnych kapacít pre dané množstvo projektov.

Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva 12I08-21-V02 – z doteraz predložených 357 žiadostí, 175 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 140 žiadostí nesplnilo podmienky, 10 žiadostí je v procese posudzovania.

Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva 12I09-21-V03 – z doteraz predložených 522 žiadostí, 370 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 30 žiadostí nesplnilo podmienky a 90 žiadostí je v procese posudzovania.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí čiastočne.

NIKA eviduje informácie o viacerých žiadostiach, ktoré neboli v rámci oboch vyššie spomenutých výziev posúdené v horizonte vyššieho počtu mesiacov.

4. Dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov pri uzavretých výzvach:

- 13I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov)
- 13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
- 13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov)
- 11I02-21-V10 (Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti)
- 12R03-21-V14 (Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov)
T: bezodkladne, najneskôr do 31. 10. 2023
- 12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov)
- 12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier)
T: bezodkladne, najneskôr do 30. 11. 2023
- 13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti)
T: bezodkladne, najneskôr do 31. 12. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

13I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí, eviduje však pretrvávajúce meškanie a dlhé lehoty pri zazmluvňovaní väčšiny úspešných žiadateľov v rámci predmetnej výzvy.

11I02-21-V10 (Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia

ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí s upozornením, že vzhľadom na charakter projektov je potrebné zazmluvniť všetkých prijímateľov bezodkladne.

12R03-21-V14 (Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov) – Splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier) – V procese (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí.

13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti) – V procese (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“). Projekty nie sú v procese implementácie.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia súhlasí. Podľa údajov od Vykonávateľa v rámci predmetnej výzvy zatiaľ nie sú úspešní žiadatelia (žiadatelia, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu), ktorí by mohli byť zazmluvnení. Jediné dve žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktoré doteraz podľa vyhodnotenia splnili podmienky, boli vzaté späť.

5. Predloženie nových / upravených výziev, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť, na posúdenie NIKA:

- Rozšírenie siete mobilných hospicov (plánovaný termín vyhlásenia, tzn. termín vyhlásenia uvedený v aktualizovanom indikatívnom harmonograme výziev a priamych vyzvaní: október 2023)

- Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (plánovaný termín vyhlásenia: október 2023)
- Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (plánovaný termín vyhlásenia: november 2023)

T: najneskôr do 31. 10. 2023 (nakoľko termín pre ich zaslanie na NIKA uplynul 31. 08. 2023)

- Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (plánovaný termín vyhlásenia neuvedený)
- T: najneskôr do 30. 11. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

V procese plnenia. Výzvy - Rozšírenie siete mobilných hospicov, Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti (650), Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti boli zaslané NIKA za účelom vydania záväzného stanoviska. Pri ostatných výzvach v rámci Komponentu 12 sa analyzujú potreby opätovného vyhlásenia výziev. Opätovné vyhlásenie výziev je plánované na január 2024.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia krízového opatrenia nesúhlasí.

Návrh novej výzvy K13, cieľ č. 135 “Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti”, ktorý MZ SR zaslala NIKA nespĺňal podmienky a náležitosti novej výzvy, pričom NIKA požiadala MZ SR o prepracovanie návrhu novej výzvy tak, aby:

- a) reflektovala čiastkové plnenie pôvodnej výzvy (avizovaných 550 – 600 lôžok) a zároveň**
- b) korektne reflektovala metodické náležitosti návrhu novej výzvy.**

Do 30.11.2023 návrh novej výzvy pre túto investíciu predložený na posúdenie NIKA doručený nebol.

Návrh novej výzvy pre “Vybudovanie centier pre poruchy autistického centra” bol doručený na posúdenie NIKA 30.11.2023.

Návrh novej výzvy pre “Doplnenie siete psychiatrických stacionárov”: MZ predmetnú výzvu podľa informácií NIKA nepripravuje.

Dovoľujeme si upozorniť na povinnosť vykonávateľov investícií a reforiem POO zasielať návrh výzvy so všetkými povinnými prílohami na posúdenie NIKA 2 mesiace pred plánovaným vyhlásením. Výzvy, ktoré doposiaľ neboli doručené na posúdenie NIKA, nie je reálne možné vyhlásiť v januári 2024.