

Projekt	Inštitúcia	Zaradenie v harmonograme	Náklady v bežných cenách*	Obdobie realizácie	Súčasný stav projektu (5/2025)
D2- BA /Viedenská cesta/- hranica, etapa IIb VSP	NDS	áno	5 399 822 €	dlhodobý projekt	Výstavba
D2- BA/Viedenská, IIa etapa	NDS	nie	200 000 €	2025 - 2026	Výstavba
R1- Banská Bystrica - Kremnička, dobudovanie križovatky	NDS	nie	11 345 951 €	dlhodobý projekt	ÚR
R1- Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter	NDS	nie	5 702 555 €	dlhodobý projekt	EIA
R1- Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa	NDS	áno	108 889 201 €	dlhodobý projekt	Výstavba
R1- Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. etapa	NDS	nie	134 780 760 €	dlhodobý projekt	ÚR
R2- Bátka - Figa	NDS	áno	114 236 881 €	dlhodobý projekt	Stavebné povolenie
D1- Beharovce - Branisko 2. profil	NDS	áno	328 354 341 €	dlhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D1- Behárovce - Branisko II. etapa, portál. objekt-y-stav. časť VSP	NDS	áno	15 567 €	projekt ukončený	Výstavba
D1- Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP	NDS	áno	249 867 €	projekt ukončený	Výstavba
D1- Bidovce - Dargov	NDS	áno	353 097 251 €	dlhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R7- Bratislava - Dunajská Lužná	NDS	áno	25 523 548 €	projekt ukončený	Výstavba
D1/D4- Bratislava – Triblavina, most D1/D4	NDS	áno	7 035 006 €	projekt ukončený	Výstavba
D1- Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina	NDS	áno	53 411 575 €	projekt ukončený	Výstavba
D2- Bratislava /Vied. cesta/- hranica, etepa I VSP	NDS	áno	1 174 877 €	do 2025	Výstavba
D2- Bratislava /Vied. cesta/- hranica, etepa III VSP	NDS	áno	458 215 €	do 2025	Výstavba
D4- Bratislava Jarovce - Ivanka Sever	NDS	áno	176 137 315 €	do 2026	Výstavba
R7- Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz	NDS	áno	55 653 777 €	projekt ukončený	Výstavba
D4- Bratislava Rača - Záhorská Bystrica	NDS	áno	979 759 955 €	dlhodobý projekt	ZS EIA
D4- Bratislava, Ivanka Sever- Rača	NDS	áno	44 634 463 €	projekt ukončený	Výstavba
D2- Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD	NDS	nie	42 383 934 €	do 2029	
D1- Budimír - Bidovce	NDS	áno	240 515 254 €	projekt ukončený	Výstavba
D3- Čadca Bukov - Svrčinovec OPII	NDS	áno	292 710 514 €	projekt ukončený	Výstavba
R7- Čaka - Veľký Krtíš	NDS	nie	176 915 €	dlhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D1- D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie	NDS	nie	251 520 039 €	dlhodobý projekt	ÚR
D1- D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina)	NDS	áno	142 206 909 €	dlhodobý projekt	Výstavba
D1- D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec)	NDS	nie	250 244 257 €	dlhodobý projekt	DSP
D4R7- D4R7 AVP Platba spolu	NDS	áno	633 819 902 €	dlhodobý projekt	
D1- Dargov - Michalovce	NDS	áno	374 305 519 €	dlhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D4- Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR	NDS	nie	1 089 403 €	dlhodobý projekt	
D1- Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD	NDS	áno	12 890 €	projekt ukončený	
D2- Diaľnica D2 - Križovatka Rohožník	NDS	áno	20 847 182 €	dlhodobý projekt	Prebieha VO na zhotoviteľa
D1- Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most	NDS	áno	3 165 623 €	projekt ukončený	Výstavba
D1- Diaľničný prívádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa	NDS	áno	76 700 315 €	do 2031	Prebieha VO na zhotoviteľa
D1- Diaľničný prívádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa	NDS	áno	38 879 792 €	dlhodobý projekt	Výstavba
D1- Diaľničný prívádzač, III/068010 Prešov – Vysieláč	NDS	áno	103 320 €	do 2025	Výstavba
R3- Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová	NDS	áno	44 052 106 €	dlhodobý projekt	ÚR
R2- Dolné Vestenice - Nováky	NDS	nie	3 980 135 €	dlhodobý projekt	ÚR
R7- Dolný Bar - Zemné	NDS	nie	129 812 339 €	dlhodobý projekt	ÚR
D1- Dolný Kubín juh - Križovatka D1	NDS	áno	2 569 081 €	dlhodobý projekt	
NM- Doplnenie SW pre CR5 tunelov	NDS	áno	399 950 €	dlhodobý projekt	
YT- Dopravné značenie Bratislavy	NDS	áno	4 676 193 €		Proces VO na zhotoviteľa
D1- Dubná Skala - Turany	NDS	áno	168 184 749 €	do 2025	Výstavba
D1- Dubná Skala - Turany, vysunutý pracovisko SSÚD Žilina	NDS	áno	3 203 591 €	projekt ukončený	Výstavba
R4- Giraltove - Kukuová	NDS	áno	473 402 350 €	dlhodobý projekt	Štúdia
HM- GNSS anténa (geodetický prístroj)	NDS	áno	17 950 €	projekt ukončený	
R2- Gombasek - Rožňava	NDS	áno	1 490 000 €	dlhodobý projekt	Štúdia
D1- Hasičská stanica Prešov - Vydumanec	NDS	áno	5 161 700 €	do 2027	SP
R2- Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen	NDS	áno	5 388 154 €	dlhodobý projekt	Výstavba
D2- HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojsstranne)	NDS	áno	752 190 €	do 2025	
D1- HM - vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojsstranne)	NDS	áno	652 675 €	do 2025	
HM- HM-AB Polianky	NDS	áno	518 897 €	dlhodobý projekt	
R7- Holice - Mliečany	NDS	nie	123 014 882 €	dlhodobý projekt	ÚR
D1- Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP	NDS	áno	587 504 €	do 2025	Výstavba
R3- Horná Štubňa - Ráztoko	NDS	nie	4 792 002 €	dlhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D2- Hraničný prechod Brodské	NDS	nie	17 526 097 €	dlhodobý projekt	Príprava VO na zhotoviteľa
D2- Hraničný prechod Čunovo	NDS	nie	9 181 790 €	do 2030	pozastavená príprava
R5- Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec	NDS	nie	3 874 537 €	do 2029	DSP
D1- Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza)	NDS	áno	526 878 154 €	do 2025	Výstavba
D1- Hubová - Ivachnová (II. fáza)	NDS	áno	765 262 016 €	dlhodobý projekt	Výstavba
D1- Chochoľná - Skala VSP	NDS	áno	1 494 439 €	do 2027	Výstavba
I/61- I/61Bratislava - Senec	NDS	áno	219 234 851 €	dlhodobý projekt	DÚR
I/64- I/64 Komárno, obchvat	NDS	nie	5 643 448 €	dlhodobý projekt	EIA
I/66- I/66 Krupina obchvat	NDS	áno	58 499 553 €	dlhodobý projekt	DSP
I/66- I/66 Šahy - obchvat	NDS	nie	53 043 665 €	dlhodobý projekt	EIA
I/9/D1- I/9 Drietoma - Križovatka D1	NDS	nie	4 093 800 €	dlhodobý projekt	
R2- Jablonov nad Turňou - Včeláre	NDS	nie	2 853 378 €	dlhodobý projekt	DÚR
D1- Jánovce - Jablonov, I. úsek	NDS	áno	102 043 566 €	projekt ukončený	Výstavba
D1- Jánovce - Jablonov, II. úsek	NDS	áno	142 919 661 €	do 2025	Výstavba
R1- Korytnica - Liptovská Osada	NDS	nie	4 804 482 €	dlhodobý projekt	
R4- Košice - Milhošť	NDS	áno	100 548 958 €	projekt ukončený	Výstavba
R4- Košice - Milhošť, odpočívadlo	NDS	áno	12 102 935 €	dlhodobý projekt	Výstavba
R2- Kriváň - Mýtá	NDS	áno	315 959 826 €	dlhodobý projekt	Výstavba
R2- Križovatka Bánovce - východ	NDS	áno	11 138 575 €	do 2030	Štúdia
D2- Križovatka Bratislava - Čunovo	NDS	áno	39 795 377 €	projekt ukončený	ZS EIA
R2,D1- Križovatka D1 - Trenčianska Turná	NDS	nie	289 146 478 €	dlhodobý projekt	ÚR
D2- Križovatka Dúbravka	NDS	áno	6 103 100 €	do 2029	Štúdia
D1- Križovatka Hendrichovce	NDS	nie	2 947 522 €	do 2029	Príprava VO na zhotoviteľa
D1- Križovatka Chminianská Nová Ves	NDS	nie	2 122 180 €	do 2029	
D1- Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovej vetvy	NDS	áno	128 750 €	do 2028	
R1- Križovatka Nová Baňa	NDS	nie	989 418 €	do 2027	DRS
R1- Križovatka Podlavice	NDS	nie	1 514 100 €	do 2027	DRS
D1- Križovatka Spišský Štvrtok	NDS	nie	2 206 588 €	dlhodobý projekt	Príprava VO na zhotoviteľa
D2- Križovatka Studienka	NDS	áno	21 331 258 €	dlhodobý projekt	EIA
D2- Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2	NDS	áno	40 787 759 €	do 2025	Výstavba
R4- Kukuová - Lipníky	NDS	nie	12 022 148 €	dlhodobý projekt	Štúdia
D2- Kúty - Malacky	NDS	áno	287 732 €	do 2032	Výstavba
D3- Kysucké Nové Mesto - Ošadnica	NDS	áno	412 175 956 €	do 2032	Prebieha VO na zhotoviteľa
D1- Ladce - Sverepec VSP	NDS	nie	373 400 €	do 2026	Výstavba
R4- Ladomirová - Hunkovce	NDS	áno	411 948 380 €	dlhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D2- Lamač - Staré Grunty	NDS	áno	122 146 014 €	do 2027	Výstavba
D1- Lietavská Lúčka - Višňové	NDS	áno	16 044 647 €	projekt ukončený	Výstavba
D1- Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela	NDS	áno	66 427 484 €	dlhodobý projekt	Výstavba
D1- Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel	NDS	áno	337 599 555 €	dlhodobý projekt	Výstavba
D1- Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala (II. fáza)	NDS	áno	197 207 405 €	dlhodobý projekt	Výstavba
R4- Lipníky - Kapušany	NDS	áno	183 920 933 €	dlhodobý projekt	ÚR
R1- Liptovská Osada - Ružomberok juh	NDS	nie	5 420 000 €	dlhodobý projekt	Štúdia
R2- Lovinobaňa - Ožďany I. etapa	NDS	áno	245 272 973 €	dlhodobý projekt	ÚR
D2- Lozorno - Stupava	NDS	nie	150 000 €	dlhodobý projekt	Štúdia
R3- Martin - Rakovo	NDS	áno	15 316 866 €	dlhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D1- Mengusovce - Jánovce I.úsek	NDS	áno	10 785 €	projekt ukončený	MPV
D1- Mengusovce-Jánovce, III. úsek km 14,23-25,85	NDS	áno	25 818 €	projekt ukončený	Výstavba
R6- Mestečko - Púchov	NDS	nie	51 562 199 €	dlhodobý projekt	Štúdia
D1- Mierová - Senecká VSP	NDS	áno	4 606 962 €	do 2027	Výstavba
D1- Michalovce - Sobrance	NDS	áno	255 973 461 €	dlhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R7- Mliečany - Dolný Bar	NDS	nie	100 627 634 €	dlhodobý projekt	ÚR
R2- Mníchova Lehota - Ruskovce	NDS	áno	324 091 809 €	dlhodobý projekt	ÚR
D1- Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlostných ciest	NDS	áno	24 335 078 €	do 2025	
YT- Modernizácia PDZ tunela Sitina a príľahých úsekov diaľnice D2 vrátane križovatiek Lamač a Staré Grunty, príjazdu od Harmincovej a odklonovej komunikácie za mostom Lafranconi	NDS	nie	4 191 320 €	do 2027	

R2- Moldava nad Bodvou - Šaca	NDS	nie	26 882 561 €	dĺhodobý projekt	ÚR
R1- Most pri Bratislave - Vičkovce	NDS	áno	218 836 894 €	dĺhodobý projekt	
R3- Mošovce - Horná Štubňa	NDS	nie	187 498 718 €	dĺhodobý projekt	
R2- Mýtna - Lovinobaňa	NDS	áno	159 974 956 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
D1- Nemšová - Ladce VSP	NDS	nie	1 104 711 €	do 2027	Výstavba
R8- Nitra - križovatka R2	NDS	áno	9 165 072 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R3- Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou	NDS	áno	85 517 262 €	dĺhodobý projekt	ÚR
NM- NM- Informačný systém eDZ	NDS	áno	4 220 696 €	dĺhodobý projekt	
NM- NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW	NDS	áno	36 096 358 €	dĺhodobý projekt	
NM- NM-Softvérové licencie	NDS	áno	53 268 749 €	dĺhodobý projekt	
YT- NM-Systém ETC - SW	NDS	áno	19 078 796 €	dĺhodobý projekt	
R2- Nováky - Žiar nad Hronom	NDS	nie	106 986 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D1- Nové Mesto nad Vahom-Chocholná VSP	NDS	nie	344 043 €	do 2025	Výstavba
R7- Nové Zámky - Čaka	NDS	nie	48 144 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D2- Odpočívadlo Sekule, ľavá strana	NDS	nie	5 513 628 €	do 2030	ÚR
D2- Odpočívadlo Sekule, pravá strana	NDS	nie	6 676 967 €	dĺhodobý projekt	DSP
D1/I/537- Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské – búranie	NDS	áno	438 280 €	projekt ukončený	
R3- Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh	NDS	áno	1 729 412 €	dĺhodobý projekt	Zámer EIA
D3- Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil	NDS	áno	323 603 313 €	do 2032	Prebieha VO na zhotoviteľa
R2- Oždany - Zacharovce	NDS	áno	143 729 750 €	dĺhodobý projekt	ÚR
D1- Pevné trvalé snehové zábrany D1	NDS	áno	568 685 €	do 2025	DSP
R1- PHS Banská Bystrica	NDS	áno	40 848 066 €	dĺhodobý projekt	SP
R1- PHS Banská Bystrica - Rakytovce	NDS	áno	10 759 162 €	do 2032	Hluková štúdia
D1- PHS D1 Petrovany - Drienovská Nová Ves	NDS	áno	27 612 518 €	do 2030	Hluková štúdia
D1- PHS Nová Polhora	NDS	áno	1 582 125 €	do 2029	Hluková štúdia
D1- PHS Svät	NDS	áno	1 032 000 €	do 2030	
R1- PHS Žarnovica	NDS	áno	10 258 745 €	do 2031	Hluková štúdia
D1- Pozdišovce - Michalovce	NDS	nie	13 950 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R2- Pravotice - Dolné Vestenice	NDS	nie	4 444 455 €	dĺhodobý projekt	ÚR
II/572;D4- Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave	NDS	áno	11 897 118 €	do 2026	Výstavba
II/572- Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice	NDS	áno	6 595 286 €	do 2026	Výstavba
D1- Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava - Trnava	NDS	áno	29 966 €	do 2025	
R4- Prešov - severný obchvat I. etapa	NDS	áno	201 173 095 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
R4- Prešov - severný obchvat II. etapa	NDS	áno	367 611 587 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
D1- Prešov západ - Prešov juh	NDS	áno	446 955 024 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
R4- Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena	NDS	áno	1 415 567 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
R4- Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS	NDS	áno	168 776 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
R4- Privádzač Košice VSS - Červený Rak	NDS	áno	1 225 363 €	do 2029	Výstavba
D1- Privádzač Púchov VSP	NDS	áno	90 033 €	projekt ukončený	Výstavba
D1- Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa	NDS	nie	15 560 246 €	dĺhodobý projekt	DSP
D1- Privádzač Trenčín VSP	NDS	áno	131 225 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
D2- Protiluková stena Jarovce	NDS	áno	2 755 442 €	projekt ukončený	Výstavba
D2- Protiluková stena Lamač	NDS	áno	22 420 434 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
D2- Protiluková stena most Lafranconi – tunel Sitina	NDS	nie	1 033 107 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R1- Protiluková stena Nitra – Kynek	NDS	áno	5 613 729 €	do 2029	Hluková štúdia
R1- Protiluková stena Váhovce	NDS	áno	5 495 229 €	do 2029	Hluková štúdia
R1- R1 AVP Platba za dostupnosť PPP	MD SR	áno	1 381 702 253 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
R1- R1 Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvolen centrum - Zvolen, doplnenie IRSĐ	NDS	nie	36 282 578 €	do 2031	
R4- Radoma - Giraltovce	NDS	nie	11 235 049 €	dĺhodobý projekt	
R4- Rakovčik - Radoma	NDS	áno	389 252 084 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R3- Rakovo - Mošovce	NDS	nie	1 535 000 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D1- Regionálne operátorské pracovisko Bratislava	NDS	nie	25 034 066 €	do 2034	
YT- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS	NDS	nie	7 000 000 €		
YT- Rekonštrukcia budovy Milietičova	NDS	áno	8 620 000 €	do 2027	Štúdia
D1- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš	NDS	áno	398 192 €	dĺhodobý projekt	
YT- Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií	NDS	nie	230 000 €	dĺhodobý projekt	Príprava VO na zhotoviteľa
R2- Roňňava - Jablonov nad Turňou	NDS	nie	129 820 299 €	projekt ukončený	DP
I/18 - Ružomberok juh - križovatka I/18	NDS	nie	87 562 125 €	dĺhodobý projekt	DÚR
I/18;D1- Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1	NDS	nie	3 183 275 €	dĺhodobý projekt	ZS EIA
D1- Senec - Blatné, križovatka Blatné	NDS	áno	29 586 941 €	projekt ukončený	
R1- Sereď - Šoporňa VSP	NDS	áno	1 900 259 €	do 2029	
D1- Skala - Nemšová VSP	NDS	áno	615 666 €	do 2026	Výstavba
D3- Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil	NDS	nie	1 334 628 €	dĺhodobý projekt	ÚR
R1- Slovenská Lupča - Korytnica	NDS	nie	54 618 689 €	dĺhodobý projekt	Štúdia
D1- Sobrance - št. hranica SR/UA	NDS	áno	185 322 802 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R4- SSÚD – vysunuté pracovisko, Veľký Šariš	NDS	áno	12 009 405 €	dĺhodobý projekt	SP
D1- SSÚD Žilina	NDS	nie	45 636 260 €	do 2029	Príprava VO na zhotoviteľa
R4- SSÚR Košice	NDS	nie	281 855 €	do 2025	Výstavba
R2- SSÚR Lučenec	NDS	nie	20 405 505 €	dĺhodobý projekt	ÚR
R4- SSÚR Šebastovce	NDS	áno	22 401 307 €	dĺhodobý projekt	SP
D1- Štupava - Bratislava, Lamač	NDS	nie	779 688 €	dĺhodobý projekt	
R4- Svidník - Rakovčik	NDS	áno	85 935 183 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R4- Svidník, preložka cesty – rozšírenie na 4-pruh	NDS	nie	1 235 000 €	do 2032	
D3- Svrčinovec - Skalité (II. fáza)	NDS	áno	404 164 012 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
R5- Svrčinovec - št. hranica SR/ČR	NDS	nie	897 411 €	dĺhodobý projekt	DSP
R2- Šaca - Košické Oľšany I.úsek	NDS	áno	191 363 107 €	do 2034	DSP
R2- Šaca - Košické Oľšany II.úsek	NDS	áno	229 912 848 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
R2- Šaca – Košické Oľšany, II.úsek, revitalizácia mokrade vo Valalikoch	NDS	nie	1 486 806 €	do 2025	Výstavba
R1- Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie	NDS	áno	222 548 €	do 2025	Výstavba
R6- Štátna hranica SR/ČR - Mestečko	NDS	nie	59 898 574 €	dĺhodobý projekt	Štúdia
R4- Štátna hranica SR/PR – Hunkovce km 0,0 - 1,0 (1. úsek)	NDS	nie	1 922 556 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R4- Štátna hranica SR/PR – Hunkovce km 1,0 - KÚ (2. úsek)	NDS	nie	10 050 000 €	dĺhodobý projekt	
R2- Tornaľa - Gombasek	NDS	nie	3 708 659 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R2- Trenčianska Turná - Mníchova Lehota	NDS	nie	128 302 494 €	dĺhodobý projekt	DÚR
R1- Trnava - Nitra, doplnenie IRSĐ	NDS	nie	14 585 466 €	do 2031	DSPRS
D1- Turany - Hubová	NDS	áno	1 527 278 582 €	dĺhodobý projekt	Prebieha VO na zhotoviteľa
R3- Tvrdosín - Nižná	NDS	áno	88 721 824 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
D1- Važec - Mengusovce VSP	NDS	áno	187 608 €	do 2025	Výstavba
R2- Včeláre - Moldava nad Bodvou	NDS	nie	2 034 371 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
R7- Veľký Krtíš - Lučenec	NDS	nie	23 900 €	dĺhodobý projekt	Štúdia realizovateľnosti
D1- Višňové - Dubná Skala	NDS	áno	17 508 651 €	projekt ukončený	Výstavba
R1- VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď	MD SR	áno	3 701 766 €	do 2025	Výstavba
D1- Vrtižer - Hričovské Podhradie	NDS	áno	540 377 €	do 2026	Výstavba
R1- VSP Báb - Kynek - Nitra	NDS	áno	1 411 324 €	do 2025	
D1- VSP Bajkalská - Mierová	NDS	áno	585 904 €	do 2025	Výstavba
R1- VSP Banská Bystrica - Uľanka	NDS	áno	181 500 €		
D1- VSP Bratislava - Senec	NDS	áno	121 139 €	projekt ukončený	
D1- VSP Fričovce obchvat	NDS	áno	21 866 €	do 2025	Výstavba
D1- VSP Hlohovec - Piešťany	NDS	áno	44 661 €	do 2025	Výstavba
D1- VSP Hybe - Važec	NDS	áno	541 451 €	do 2026	Výstavba
R2- VSP I/50 Šaca - Včeláre	NDS	áno	2 902 774 €	dĺhodobý projekt	Výstavba
D1- VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš	NDS	áno	254 540 €	projekt ukončený	Výstavba
R1- VSP Jalná - Hronská Breznica	NDS	áno	1 444 886 €	do 2026	Výstavba
R4- VSP Košice - Barca	NDS	áno	1 218 220 €		Výstavba
R2- VSP Košice - Šaca	NDS	áno	4 396 253 €	do 2031	Výstavba
R4- VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./	NDS	nie	15 353 767 €	do 2032	Výstavba
R1- VSP Kremnička - Banská Bystrica	NDS	áno	3 189 937 €	do 2027	
D1- VSP Ličartovce - Budimír	NDS	áno	1 096 887 €	do 2025	Výstavba
D1- VSP Liptovský Hrádok - Hybe	NDS	áno	4 049 562 €	do 2027	Výstavba
D1- VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok	NDS	áno	1 877 674 €	do 2025	Výstavba
D1- VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján	NDS	áno	1 780 482 €	do 2025	Výstavba

D2- VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta	NDS	áno	352 214 €	do 2025	Výstavba
D2- VSP Most Lafranconi (Bratislava, Staré Grunty – Bratislava, Viedenská cesta)	NDS	áno	100 000 €		
R1- VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa)	NDS	nie	130 101 €	do 2025	Výstavba
R1- VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy	NDS	áno	136 500 €	do 2025	Výstavba
D1- VSP Piešťany - Horná Streda	NDS	áno	254 305 €	projekt ukončený	Výstavba
D1- VSP Prešov - Ličartovce	NDS	nie	80 630 €	projekt ukončený	Výstavba
R4- VSP Privádzač Košice - Budimír	NDS	nie	7 919 032 €	do 2033	Výstavba
D1- VSP Privádzač Poprad Kežmarok, I.etapa, 2.časť	NDS	áno	43 970 €	do 2029	Výstavba
R1- VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica	NDS	áno	160 035 €	do 2025	Výstavba
R1- VSP Sliac - Kremnička	NDS	áno	1 474 997 €	do 2026	Výstavba
R1- VSP Šášovské Podhradie - Jalná	NDS	áno	209 676 €	projekt ukončený	Výstavba
R2- VSP Zvolen - Pustý Hrad - Neresnica	NDS	áno	3 005 112 €	do 2026	Výstavba
D1- Vybavenie obidvoch odpočívadiel Červeník na D1 kamerovým monitorovacím systémom	NDS	áno	742 620 €	do 2029	
R2- Zacharovce - Bátka	NDS	áno	180 623 320 €	dlhodobý projekt	DSP
HM- Záložný zdroj energie IPM Milhošť	NDS	nie	100 000 €		Štúdia
D3- Zelený most Svrčinovec	NDS	áno	22 420 377 €	dlhodobý projekt	Výstavba
R7- Zemné - Nové Zámky	NDS	nie	97 335 563 €	dlhodobý projekt	ÚR
R3- Zvolen- Šahy	NDS	nie	413 637 €	dlhodobý projekt	
R2- Zvolen východ - Pstruša (II. fáza)	NDS	áno	85 749 533 €	projekt ukončený	Výstavba
R2- Zvolen západ - Zvolen východ	NDS	áno	347 066 440 €	dlhodobý projekt	Správa EIA
YT- Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie technologického vybavenia tunela Bôrik a prifalých diaľničných úsekov	NDS	nie	8 300 000 €	do 2027	
D3- Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto	NDS	áno	608 146 310 €	do 2032	Prebieha VO na zhotoviteľa
D3- Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza)	NDS	áno	282 097 788 €	projekt ukončený	Výstavba
D3- Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač	NDS	áno	30 236 383 €	dlhodobý projekt	Výstavba
Cesta I/51, k.ú. Holíč	SSC	áno	49 980 €	2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cesta I/63, k.ú. Šamorín	SSC	áno	15 000 €	2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cesta I/64 - Opatrenia na cestnom hraničnom priechode Komárno(SK) - Komárom (HU)	SSC	áno	440 000 €	2025 - 2028	
Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 1. stavba	SSC	áno	20 000 €	2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cesta I/64, k. ú. Hurbánovo	SSC	áno	15 000 €	2025 - 2027	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cesta I/64, k.ú. Komjatice	SSC	áno	14 000 €	2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cesta I/64, k.ú. Zobor, Chrenová	SSC	áno	20 000 €	2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cesta I/66 na úseku Lučatín - Nemecká v km 104,350 - 114,00	SSC	áno	7 973 587 €	2023 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cesta I/66 prietiah obcou Závadka nad Hronom	SSC	nie	4 097 000 €	2025 - 2028	DSP
Cesta I/66, k.ú. Šahy	SSC	áno	82 000 €	2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cesta I/75 Šafa - obchvat	SSC	áno	107 387 235 €	2022 - 2030	Výstavba
Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota	SSC	áno	53 474 525 €	2022 - 2027	Výstavba
Cesta I/9 v úseku Lutla - intravilán Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska v km 207,700 až 213,500	SSC	áno	7 608 873 €	2023 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Cestné prepojenie v koridore Nitra - Hlohovec - križovatka D1 (SR)	SSC	áno	270 000 €	2027 - 2028	Štúdia
Dobudovanie odbočovacieho pruhu v križovatke I/63, III/1057 a III/1058 v Dunajskej Lužnej	SSC	nie	1 289 218 €	2026 - 2030	
Dopravno bezpečnostná štúdia skapacitnenia ciest I/59 a I/70	SSC	áno	138 375 €	2026 - 2027	
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste I/67. Dobšiná - Dobšinský kopec	SSC	nie	250 000 €	2026 - 2029	
I/ 61 Hloža - most 081	SSC	áno	512 455 €	2025 - 2028	
I/02 Most cez jarok Balážka v obci Malacky, most 02 – 018	SSC	nie	714 469 €	2026 - 2030	
I/02 Most cez potok v k. ú. Štupavou, most 02 – 030	SSC	áno	679 469 €	2026 - 2030	
I/02 Most cez rieku Myjava za obcou Kúty, most 02 – 007	SSC	áno	1 840 400 €	2026 - 2030	
I/02 Most cez zátkové územie pred Štupavou, most 02 – 026	SSC	áno	444 469 €	2026 - 2030	
I/02 Most nad železnicou Praha - Bratislava, v k.ú. Brodské (02-004, M6525)	SSC	nie	10 000 000 €	2026 - 2029	
I/10 – II/507 Bytča – križovatka	SSC	nie	1 982 125 €	2025 - 2028	
I/10 Bytča . Ul. Bottova - dobudovanie protihlukovej steny	SSC	nie	1 192 350 €	2026 - 2029	
I/10 Makov - most 240	SSC	nie	1 318 525 €	2027 - 2031	
I/11 Horelica - most 210	SSC	nie	799 450 €	2027 - 2031	
I/11 Kysucký Lieskovec - most 227 - horná stavba (MPV, PD, SP)	SSC	áno	498 837 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/11 Svrčinovec - most 202	SSC	áno	2 921 104 €	2025 - 2029	
I/12 Skalité - most 009	SSC	áno	701 550 €	2027 - 2032	
I/13 Hraničný most MR-SR cez Dunaj v Medvedove ev.č. 13-007	SSC	nie	9 357 500 €	2026 - 2032	
I/13 Most cez odvodňovací kanál Čalovo - Medvedov, most 13-003	SSC	nie	849 204 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/14 Čremošné - most 017	SSC	nie	1 113 200 €	2027 - 2032	
I/14 Čremošné - most 018	SSC	nie	1 181 575 €	2027 - 2032	
I/14 Harmanec - rekonštrukcia mosta ev. č. 14 - 001	SSC	áno	910 880 €	2023 - 2028	DSP
I/14 Harmanec - rekonštrukcia mosta ev. č. 14 - 003	SSC	áno	1 098 275 €	2023 - 2028	DSP
I/15 Stropkov preložka cesty	SSC	áno	58 767 914 €	2022 - 2029	Priprava VO na zhotoviteľa
I/15-001 Majerovce most M6625	SSC	áno	909 937 €	2026 - 2028	
I/15-007 Malá Domaša most M1723	SSC	nie	1 140 000 €	2029 - 2032	
I/15-012 Breznica most M2950	SSC	áno	2 383 361 €	2023 - 2025	Výstavba
I/15-016 Tisínec most M7433	SSC	áno	435 928 €	2026 - 2028	
I/15-017 Duplín most M1942	SSC	nie	410 000 €	2027 - 2030	
I/15-018 Duplín most M6953	SSC	nie	625 000 €	2027 - 2030	
I/15-019 Duplín most M1892	SSC	nie	645 000 €	2029 - 2032	
I/16 - 288 Soroška most M2181	SSC	áno	906 205 €	2026 - 2028	
I/16 - 293 Jablonov nad Turňou most M1273	SSC	áno	732 381 €	2026 - 2028	
I/16 Mýtna - rekonštrukcia mosta ev. č. 16 - 213	SSC	áno	817 754 €	2023 - 2028	DSP
I/16 Soroška rekonštrukcia	SSC	nie	57 903 418 €	2022 - 2028	DSP
I/16 Uderiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16 - 218	SSC	áno	1 007 565 €	2024 - 2027	DSP
I/16(50) - 275 Plešivec most M2948	SSC	nie	1 045 000 €	2027 - 2030	
I/16-266 Čoltovo most M863	SSC	nie	673 957 €	2026 - 2028	
I/16-269 Bohúňovo most M1895	SSC	áno	673 980 €	2026 - 2028	
I/16-290 Soroška most M1620	SSC	nie	370 000 €	2028 - 2031	
I/17 (68)-076 Haniska most M6250	SSC	nie	370 000 €	2026 - 2030	
I/18 - 001 Poprad most M2547	SSC	áno	659 786 €	2026 - 2028	
I/18 - 386 Svít most M6241	SSC	áno	768 452 €	2026 - 2028	
I/18 - 414 Nemešany most M3276	SSC	áno	766 925 €	2026 - 2028	
I/18 - 488 Vranov nad Topľou most M1312	SSC	nie	1 380 000 €	2027 - 2030	
I/18 Ružomberok - most 326A	SSC	áno	2 216 738 €	2026 - 2030	
I/18 -439 Chminianska Nová Ves M2563	SSC	nie	95 132 €	2026 - 2028	
I/18 -440 Chminianska Nová Ves M2924	SSC	nie	71 089 €	2026 - 2028	
I/18 a III/3225 Levoča križovatka	SSC	nie	1 161 186 €	2026 - 2033	
I/18 Branisko rekonštrukcia	SSC	nie	15 790 000 €	2026 - 2032	
I/18 Hanušovce nad Topľou - Hlinné rekonštrukcia	SSC	nie	14 270 000 €	2026 - 2031	Štúdia
I/18 Hanušovce nad Topľou, protihlukové opatrenia	SSC	nie	1 052 000 €	2026 - 2028	
I/18 Hubová - opatrenia pred padajúcimi skalami, km 509,467-510,000	SSC	nie	969 346 €	2022 - 2028	DSP
I/18 Chminianska Nová Ves - Prešov, rekonštrukcia cesty	SSC	áno	14 644 000 €	2025 - 2028	Priprava VO na zhotoviteľa
I/18 Korytné – HP Branisko, rekonštrukcia cesty	SSC	nie	18 258 750 €	2024 - 2027	DSP
I/18 Lisková - most 331	SSC	áno	982 399 €	2026 - 2030	
I/18 Lubochňa - most 319	SSC	nie	1 940 200 €	2027 - 2032	
I/18 Makov-zosuv	SSC	áno	55 300 €	2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/18 Martin Priekopa - most 291 - nad železnicou	SSC	áno	1 424 000 €	2025 - 2030	
I/18 Nižný Hrabovec-Petrovce nad Laborcrom, preložka	SSC	nie	72 880 808 €	2022 - 2034	DSP
I/18 Podtureň - most 356	SSC	nie	1 252 050 €	2027 - 2031	
I/18 Ružomberok - most 326	SSC	áno	2 635 217 €	2026 - 2030	
I/18 Ružomberok - most 328 podchod pre peších	SSC	áno	1 797 734 €	2026 - 2030	
I/18 Sof, rekonštrukcia cesty	SSC	nie	5 665 000 €	2025 - 2028	

I/18 Trojpruh ZA-MT sanácia zosuvu vozovky a krajnice v km 468,500	SSC	áno	1 750 806 €	2023 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/18 Važec- most 375	SSC	nie	1 113 200 €	2027 - 2032	
I/18 Vranov nad Topľou križovatka	SSC	nie	20 409 080 €	2022 - 2032	EIA
I/18 Vrútky - Dubná Skala - most 282	SSC	nie	1 379 417 €	2026 - 2031	
I/18 Žilina - Juhovýchod	SSC	nie	66 646 955 €	2022 - 2032	ÚR
I/18-389B Poprad most M5832	SSC	áno	630 683 €	2026 - 2028	
I/18-390 Poprad most M4815	SSC	áno	15 881 373 €	2024 - 2030	
I/18-392 Hôrka most M673	SSC	nie	370 000 €	2029 - 2032	
I/18-397 Spišský Štvrtok most M522	SSC	nie	595 000 €	2027 - 2030	
I/18-398 Dravce most M6835	SSC	áno	577 199 €	2026 - 2028	
I/18-407 Levoča most M431	SSC	nie	577 186 €	2026 - 2028	
I/18-413 Klčov most M1964	SSC	nie	370 000 €	2028 - 2031	
I/18-424 Branisko most M6705	SSC	nie	645 000 €	2029 - 2032	
I/18-425 Branisko most M6336	SSC	áno	767 430 €	2023 - 2028	DSP
I/18-428 Široké most M5247	SSC	nie	370 000 €	2029 - 2032	
I/18-438 Chminianská Nová Ves most M1869	SSC	nie	62 402 €	2026 - 2028	
I/18-439 Chminianska Nová Ves most M2653	SSC	nie	427 132 €	2026 - 2028	
I/18-441 Svinia most M3341	SSC	nie	62 408 €	2026 - 2028	
I/18-449 Šarišské ľúky nadjazd M4059	SSC	áno	2 140 427 €	2026 - 2029	
I/18-463 Bystré most M4119	SSC	nie	1 045 000 €	2028 - 2031	
I/18-464 Bystré most M6707	SSC	nie	909 934 €	2026 - 2028	
I/18-470 Hlinné most M6970	SSC	nie	909 698 €	2026 - 2028	
I/18-475 Hlinné most M2369	SSC	áno	908 880 €	2025 - 2028	
I/18-478 Soľ most M1927	SSC	nie	909 932 €	2026 - 2028	
I/18-481 Čaklov most M6749	SSC	áno	745 387 €	2024 - 2028	
I/18-487A Vranov nad Topľou most M77	SSC	nie	645 000 €	2029 - 2032	
I/18-499A Nižný Hrabovec most M4251	SSC	nie	370 000 €	2027 - 2030	
I/18-502 Strážske most nad žel. traťou M209	SSC	áno	1 460 000 €	2025 - 2028	
I/18-503 Strážske most M6854	SSC	nie	370 000 €	2029 - 2032	
I/19 - 376 Tibava most M5754	SSC	áno	544 000 €	2025 - 2030	
I/19 (50)-376A Tibava most M4576	SSC	nie	370 000 €	2027 - 2030	
I/19 (50)-380 Krčava most M6230	SSC	nie	380 000 €	2027 - 2030	
I/19 a III/3650 Dargov križovatka	SSC	nie	1 750 634 €	2023 - 2034	DSP
I/19 a III/3736 križovatka pred obcou Horovce	SSC	nie	693 016 €	2023 - 2028	
I/19(50)-377 Tibava most M1189	SSC	nie	907 482 €	2026 - 2028	
I/19(50)-378 Orechová most M4159	SSC	nie	655 000 €	2027 - 2030	
I/19-325 Košické Oľšany most M849	SSC	nie	1 140 000 €	2029 - 2032	
I/19-350 Horovce most M6348	SSC	nie	1 680 000 €	2029 - 2032	
I/19-356 Pozdišovce most M3312	SSC	áno	907 698 €	2026 - 2028	
I/2 Most cez kanál v obci Moravský Svätý Ján, most 02-009	SSC	áno	890 465 €	2026 - 2030	
I/2 Most cez kanál pri obci Sekule, most 02-008	SSC	áno	870 649 €	2026 - 2030	
I/2 Most cez potok Hlavina	SSC	áno	693 695 €	2025 - 2030	
I/20-002 Prešov most M1776	SSC	nie	370 000 €	2026 - 2030	
I/20-003 Ľubotice most M2845	SSC	nie	645 000 €	2026 - 2030	
I/21 - 013 Okružle most M885	SSC	áno	502 713 €	2026 - 2028	
I/21 Gíraltove - Fijaš	SSC	nie	2 357 197 €	2022 - 2029	
I/21 Chmeľov rekonštrukcia	SSC	áno	4 158 000 €	2025 - 2028	
I/21 Šarišský Štiavnik - Rakovčík sanácia	SSC	nie	5 609 470 €	2022 - 2028	DSP
I/21-007 Kračúnovce most M1066	SSC	nie	644 000 €	2027 - 2030	
I/21-008 Kračúnovce most M5423	SSC	áno	596 830 €	2026 - 2028	
I/21-009 Gíraltove most M4913	SSC	nie	1 365 000 €	2029 - 2032	
I/21-010 Gíraltove most M2643	SSC	áno	617 114 €	2026 - 2028	
I/21-011 Francovce most M549	SSC	áno	536 726 €	2026 - 2028	
I/49 Dolné Kočkovce - most 065	SSC	nie	701 550 €	2027 - 2031	
I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka	SSC	áno	2 326 848 €	2024 - 2025	Výstavba
I/51 Banská Beľa - priesťah	SSC	nie	8 572 000 €	2026 - 2030	DSP
I/51 Banská Štiavnica - rekonštrukcia mosta ev. č 51 - 181	SSC	áno	737 468 €	2023 - 2028	DSP
I/51 Banská Štiavnica - Banská Beľa	SSC	nie	51 916 128 €	2022 - 2035	DÚR
I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (1.časť)	SSC	nie	16 485 182 €	2022 - 2032	DSP
I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (2.časť)	SSC	nie	28 352 945 €	2026 - 2035	ÚR
I/51 Hontianske Nemce - Prenčov	SSC	nie	24 266 000 €	2026 - 2031	
I/51 Hronská Breznica - Banská Beľa	SSC	áno	21 327 000 €	2026 - 2030	
I/51 III/1279 Križovatka Trnava (Zavar)	SSC	nie	15 100 000 €	2028 - 2033	
I/51 Levice - obchvat	SSC	nie	31 047 735 €	2022 - 2034	Štúdia
I/51 Most cez miestny potok v obci Čífare, most 51 – 134	SSC	áno	665 269 €	2026 - 2030	
I/51 Most cez potok Raková v k.ú. Obce Trstín, most 51 – 083	SSC	áno	714 469 €	2026 - 2030	
I/51 Most cez potok Selenec za mestom Nitra - Chrenová, most 51 – 120	SSC	áno	726 769 €	2026 - 2030	
I/51 Most cez potok Trnávka pred obcou Boleráz, most 51-088	SSC	áno	2 238 930 €	2026 - 2030	
I/51 Most cez rieku Hron Kalná nad Hronom, most 51 – 140	SSC	áno	3 047 284 €	2022 - 2028	DSP
I/51 Most cez zátopové územie za obcou Čífare, most 51 – 135	SSC	áno	515 919 €	2026 - 2030	
I/51 Most nad riekou Myjava v obci Jablonica, most 51-077	SSC	áno	2 003 711 €	2022 - 2030	
I/51 Most nad železničnou traťou pri obci Jablonica, most 51 – 082	SSC	áno	2 030 765 €	2026 - 2030	
I/51 Senica - Jablonica - Trstín, 1.stavba, obchvat Senice	SSC	nie	54 869 546 €	2022 - 2035	Štúdia
I/51, I/64 a III/1661 Nitra - križovatka pod Zoborom	SSC	nie	6 020 000 €	2026 - 2031	
I/57 Most ponad Vážsky kanál - č.120	SSC	nie	39 605 €	2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. č 59 - 027	SSC	áno	2 751 401 €	2024 - 2029	DSP
I/59 Donovaly - križovatka (MPV, PD)	SSC	áno	4 432 420 €	2022 - 2028	Výstavba
I/59 Donovaly - núdzový záliv	SSC	nie	12 795 928 €	2022 - 2029	DSP
I/59 Donovaly - autobusová križovatka	SSC	nie	2 735 000 €	2026 - 2031	DÚR
I/59 Motyčky - štúdia napojenia	SSC	nie	4 260 000 €	2023 - 2035	Štúdia
I/59 Ružomberok - most 061	SSC	áno	3 412 000 €	2025 - 2031	
I/59 Štubne - rekonštrukcia mosta ev. č 59 - 032	SSC	áno	580 813 €	2023 - 2028	DSP
I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky - PD, MPV	SSC	áno	1 950 416 €	2022 - 2029	
I/61 Horný Hričov - most 255A	SSC	nie	2 636 650 €	2027 - 2031	
I/61 Ilava - most 073	SSC	nie	1 181 575 €	2027 - 2031	
I/61 Kaplná - most 015	SSC	áno	824 100 €	2022 - 2029	DSP
I/61 Most cez odvodňovací járok v obci Blatné, most 61 – 012	SSC	áno	715 469 €	2026 - 2030	
I/61 Most cez potok Blava pri obci Bužany, most 61-024	SSC	áno	1 022 388 €	2026 - 2029	DSP
I/61 Most cez potok Parná, Hrnčiarovce nad Parnou, most 61-020	SSC	áno	1 320 956 €	2026 - 2029	DSP
I/61 Nové Mesto nad Váhom - most 038	SSC	áno	770 225 €	2026 - 2031	
I/61 Nové Mesto nad Váhom - most 041	SSC	nie	701 550 €	2027 - 2031	
I/61 Predmier - most 103 cez potok Hradné	SSC	áno	928 392 €	2023 - 2028	MPV
I/61 Sverepec - most 088	SSC	nie	907 575 €	2027 - 2032	
I/61 Trenčianske Bohuslavice - most 042	SSC	nie	1 664 200 €	2027 - 2031	
I/61 Trenčianske Bohuslavice - most 043	SSC	nie	976 150 €	2027 - 2031	
I/61 Trnava - južný obchvat	SSC	áno	46 881 714 €	2022 - 2036	DSP
I/61Most č. 61-055, 056, Trenčín	SSC	nie	79 725 349 €	2022 - 2031	DSP
I/62 Most cez odvodňovací kanál v obci Veľká Mača, most 62 – 011	SSC	áno	716 469 €	2026 - 2030	
I/63 Iža, križovatka	SSC	nie	1 528 400 €	2022 - 2030	DSP
I/63 Kútники - rekonštrukcia odvodnenia	SSC	nie	327 875 €	2026 - 2028	
I/63 Most cez inundačné územie pred Komárnom, most 63 – 022	SSC	áno	1 090 400 €	2026 - 2030	
I/63 Mosty nad železnicou a MK, Estakády v Komárne a PHS, most 63 – 023A, 023B s protihlukovými opatreniami (lokalita ul. Zlatého muža)	SSC	áno	7 734 000 €	2026 - 2032	
I/64 Fačkov - most 088	SSC	nie	1 064 000 €	2027 - 2031	
I/64 Fačkov - most 089	SSC	nie	2 069 650 €	2027 - 2032	
I/64 hranica okresu TO-PD - most 047	SSC	nie	770 225 €	2027 - 2031	
I/64 Komjatice - Nitra I. etapa (Nitra - Ivánka pri Nitre)	SSC	nie	88 417 682 €	2022 - 2035	Štúdia
I/64 Lietavská Lúčka - most 108	SSC	nie	1 320 525 €	2027 - 2031	
I/64 Most cez Rajčiansky potok v obci Rajčany, most 64 – 035	SSC	nie	666 219 €	2025 - 2030	
I/64 Most cez rieku Nitra pred obcou Čakajovce, most 64-022	SSC	áno	1 067 881 €	2024 - 2028	DSP
I/64 Most cez rieku Nitra za mestom Topoľčany, most 64 – 030	SSC	áno	1 327 487 €	2025 - 2030	
I/64 Most cez Solčiansky potok v obci Horné Chlebany, most 64 – 034	SSC	áno	666 219 €	2025 - 2030	
I/64 Nitrianske Pravno - most 080	SSC	nie	770 225 €	2027 - 2031	
I/64 Nové zámky - rekonštrukcia križovatiek v km 28,240-28,440 vrátane mosta cez rieku Nitra, most 64-012	SSC	nie	7 000 000 €	2026 - 2031	

I/64 Prievidza - obchvat, II.etapa (štúdia realizovateľnosti)	SSC	áno	627 300 €	2026	
I/64 Sklopny most cez rameno Dunaja v Komárne	SSC	nie	8 177 000 €	2027 - 2032	
I/64 Zbyňov - zosuv	SSC	áno	1 893 472 €	2022 - 2028	MPV
I/64 Zemianske Kostofany - most 059	SSC	áno	1 031 860 €	2025 - 2030	
I/64 Zemianske Kostofany - most 062	SSC	nie	1 320 525 €	2027 - 2031	
I/64 Žilina - Juhozápad	SSC	nie	26 998 720 €	2026 - 2033	Štúdia
I/64 Žilina - Protihlukové opatrenia ul. Severná -Saleziánska	SSC	nie	625 000 €	2025 - 2028	
I/64, R1A Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra	SSC	nie	247 312 683 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/65 Košťany nad Turcom - križovatka	SSC	nie	5 853 945 €	2022 - 2029	DÚR
I/65 Kremnické Bane-hranica kraja	SSC	áno	24 543 733 €	2022 - 2033	DÚR
I/65 Most cez odpad z drenáže pri majeri Malanta, Nitra – Chrenová, most 65 – 002	SSC	nie	639 969 €	2026 - 2030	
I/65 Most cez zrážkový potok pri majeri Malanta, Nitra – Chrenová, most 65 – 003	SSC	áno	664 569 €	2026 - 2030	
I/65 Most nad železničnou pri Zlatých Moravciach, most 65-020	SSC	áno	874 257 €	2022 - 2028	DSP
I/65 Protihluková stena Turčianske Teplice	SSC	nie	1 531 375 €	2025 - 2028	
I/65 Stará Kremnička - rekonštrukcia mosta ev. č. 65 - 059	SSC	áno	923 447 €	2023 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/65 Stará Kremnička - rekonštrukcia mosta ev. č. 65 - 060	SSC	áno	648 819 €	2023 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/65 Stará Kremnička - Protihluková stena	SSC	nie	8 326 399 €	2024 - 2028	Štúdia
I/65 Turček, odstránenie havarijného stavu	SSC	nie	3 598 597 €	2022 - 2028	DSP
I/65D Martin - križovatka	SSC	nie	977 895 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/66 (67)-073 Spišská Belá most M3444	SSC	nie	370 000 €	2028 - 2031	
I/66 -075 Tatranská Kotlina most M2480	SSC	áno	1 733 938 €	2024 - 2028	DSP
I/66 a II/540 Veľká Lomnica križovatka	SSC	áno	1 050 000 €	2022 - 2031	DÚR
I/66 Beňuš- rekonštrukcia mosta ev. č. 66 - 112	SSC	áno	536 768 €	2023 - 2028	DSP
I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek	SSC	nie	44 151 089 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/66 Brezno obchvat II. etapa, 2. úsek	SSC	áno	46 380 955 €	2022 - 2035	Štúdia
I/66 Brusno - rekonštrukcia mosta ev. č. 66 - 090	SSC	áno	1 234 038 €	2023 - 2028	DSP
I/66 Dobra Niva - obchvat	SSC	nie	20 717 000 €	2026 - 2034	Štúdia
I/66 Kežmarok - Spišská Belá preložka	SSC	nie	74 100 000 €	2026 - 2036	Štúdia
I/66 Most cez potok Štiavnička, k. ú. obce Tupá, most 66 – 009	SSC	nie	2 728 300 €	2026 - 2030	
I/66 Most cez Selecký potok Šahy, most 66-005	SSC	áno	1 110 105 €	2022 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/66 Podbrezová - obchvat	SSC	nie	62 917 000 €	2026 - 2034	Štúdia
I/66 Podbrezová Skalica- rekonštrukcia mosta ev. č. 66 - 098	SSC	áno	888 582 €	2023 - 2028	DSP
I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce	SSC	áno	109 808 897 €	2022 - 2033	DÚR
I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce, objekt kruhovej križovatky I/66 a II/540	SSC	nie	3 000 000 €	2026 - 2028	DSP
I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 2.úsek I/66 Huncovce - Kežmarok	SSC	nie	91 799 634 €	2025 - 2032	DÚR
I/66 Poprad Juh - Poprad východ, preložka cesty	SSC	nie	300 000 €	2026 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/66 rozšírenie cesty v PP	SSC	nie	600 000 €	2025	DSP
I/66 Šumiac - Telgárt	SSC	nie	19 247 000 €	2026 - 2030	DSP
I/66 Ždiar – hr. pr. SR/PR, rekonštrukcia cesty	SSC	áno	25 649 000 €	2026 - 2030	DSP
I/66(67)-037 Stratená most M4378	SSC	nie	909 720 €	2026 - 2028	
I/66(67)-068 Strážky most M2494	SSC	nie	835 000 €	2027 - 2031	
I/66(67)-080 Ždiar most M3026	SSC	nie	665 000 €	2028 - 2031	
I/66-066 Kežmarok most M521	SSC	nie	695 000 €	2027 - 2030	
I/66A- 056 Matejovce most M639	SSC	nie	645 000 €	2027 - 2030	
I/66A-053 Matejovce most M504	SSC	áno	595 628 €	2026 - 2028	
I/67 Betlar - Henckovce rekonštrukcia	SSC	nie	8 260 000 €	2027 - 2032	Štúdia
I/67 Lenartovce - rekonštrukcia mosta ev. č. 67 - 001	SSC	áno	315 777 €	2023 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/67 Štrkovec - rekonštrukcia mosta ev. č. 67 - 006	SSC	áno	439 368 €	2023 - 2027	Proces VO na zhotoviteľa
I/67 Vlachovo - Dobšinská rekonštrukcia	SSC	nie	11 290 000 €	2028 - 2033	Štúdia
I/67-014 Betliar most M3101	SSC	nie	645 000 €	2026 - 2030	
I/67-018 Henckovce most M3592	SSC	nie	830 000 €	2027 - 2030	
I/67-022 Nižná Slaná most M4528	SSC	nie	595 000 €	2028 - 2031	
I/67-023 Gočovo most M7763	SSC	nie	686 040 €	2026 - 2028	
I/67-027 Vlachovo most M6462	SSC	áno	910 804 €	2026 - 2028	
I/67-028 Vlachovo most M7239	SSC	nie	370 000 €	2027 - 2030	
I/67-039 Dobšinská ťadová jaskyňa most M6222	SSC	áno	691 723 €	2026 - 2028	
I/68 - 044 Orkucany most M2283	SSC	áno	698 088 €	2026 - 2028	
I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka	SSC	áno	1 178 106 €	2022 - 2026	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/68 Červenica pri Sabinove odvodnenie	SSC	nie	1 425 659 €	2025 - 2028	DSP
I/68 Chmeľnica odvodnenie - hávária	SSC	áno	1 304 516 €	2022 - 2028	DÚR
I/68 Kremná zosuv	SSC	áno	6 135 164 €	2022 - 2030	DSP
I/68 Kremná zosuv, hávária	SSC	áno	1 540 632 €	2022 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/68 Lipany - Sabinov rekonštrukcia	SSC	áno	14 340 000 €	2027 - 2033	Štúdia
I/68 Lipany preložka	SSC	nie	42 800 000 €	2025 - 2036	Štúdia
I/68 Ľubotín preložka	SSC	nie	28 100 000 €	2025 - 2035	Štúdia
I/68 Plavnica preložka cesty	SSC	áno	45 176 406 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/68 Prešov, protihlukové opatrenia	SSC	nie	2 840 000 €	2026 - 2028	
I/68 Sabinov preložka cesty (obchvat)	SSC	áno	102 540 192 €	2022 - 2028	Výstavba
I/68 Šarišské Michaľany - Prešov, rek. cesty	SSC	áno	41 781 000 €	2022 - 2030	ÚR
I/68-008 Stará Ľubovňa most M2171	SSC	nie	968 485 €	2026 - 2028	
I/68-009 Stará Ľubovňa most M6289	SSC	nie	1 322 481 €	2026 - 2028	
I/68-010 Stará Ľubovňa most M4643	SSC	nie	1 045 000 €	2029 - 2032	
I/68-010A Stará Ľubovňa most M7712	SSC	nie	645 000 €	2029 - 2032	
I/68-017 Hromoš most M2020	SSC	nie	645 000 €	2029 - 2032	
I/68-019 Plaveč most M4413	SSC	áno	1 167 504 €	2024 - 2028	
I/68-023 Ďurková most M1091	SSC	nie	645 000 €	2028 - 2031	
I/68-029 Kamenica most M6568	SSC	nie	645 000 €	2027 - 2030	
I/68-030 Lipany most M2476	SSC	áno	819 261 €	2023 - 2028	DSP
I/68-036 Červenica pri Sabinove most M6500	SSC	nie	371 753 €	2025 - 2031	
I/68-037 Červenica pri Sabinove most M518	SSC	nie	615 000 €	2029 - 2032	
I/68-038 Pečovská Nová Ves most M1017	SSC	nie	698 115 €	2026 - 2028	
I/68-066 Janovik most M6502	SSC	nie	908 927 €	2026 - 2028	
I/69 Sliach - rekonštrukcia mosta ev. č. 69 - 006	SSC	áno	1 062 691 €	2023 - 2027	Proces VO na zhotoviteľa
I/69 Sliach - rekonštrukcia mosta ev. č. 69 - 009	SSC	áno	648 351 €	2023 - 2027	Proces VO na zhotoviteľa
I/70 Istebné - most 011	SSC	áno	624 940 €	2024 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/70 Veličná - most 013	SSC	áno	1 320 757 €	2026 - 2030	
I/72 Nižná Boca - most 070	SSC	nie	778 425 €	2027 - 2032	
I/72 Rim. Kosiha - Rim. Baňa MPV	SSC	nie	30 215 €	2023 - 2027	Dobeh stavebne ukončených projektov
I/72 v úseku Horský prechod Čertovica - stabilizácia cestného telesa	SSC	nie	100 960 000 €	2026 - 2033	Štúdia
I/74 - 006 Humenné most M4240	SSC	áno	1 383 698 €	2026 - 2028	
I/74 - 030 Stakčín most M2414	SSC	áno	1 036 120 €	2026 - 2028	
I/74 - 033 Stakčín most M1316	SSC	áno	909 721 €	2026 - 2028	
I/74 - 034 Kolonica most M5124	SSC	áno	900 010 €	2026 - 2028	
I/74 - 039 Ladomírov most M4270	SSC	áno	910 941 €	2026 - 2028	
I/74 - 043 Ľbňa most M7607	SSC	áno	1 164 060 €	2023 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/74 - 046 Ľbňa most M1939	SSC	áno	548 000 €	2025 - 2030	DSP
I/74 a III/3831 Humenné križovatka	SSC	nie	618 648 €	2024 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/74 Brekov - Humenné preložka	SSC	nie	93 001 200 €	2022 - 2035	DSP
I/74 Humenné - Snina rekonštrukcia	SSC	áno	20 400 000 €	2028 - 2034	Štúdia
I/74 Humenné križovatka , okružná križovatka	SSC	nie	368 000 €	2026 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/74 Ladomírov - Ľbňa, rekonštrukcia cesty	SSC	nie	9 409 700 €	2025 - 2028	Príprava VO na zhotoviteľa
I/74 Snina-Kolonica preložka	SSC	nie	26 455 989 €	2022 - 2030	DSP
I/74-001 Brekov most M6681	SSC	nie	1 135 000 €	2027 - 2030	
I/74-002 Brekov most M1746	SSC	nie	370 000 €	2029 - 2032	
I/74-018 Dlhé nad Cirochou most M6677	SSC	nie	390 000 €	2028 - 2031	
I/74-019 Dlhé nad Cirochou most M3525	SSC	nie	370 000 €	2028 - 2031	
I/74-020 Dlhé nad Cirochou most M632	SSC	nie	370 000 €	2028 - 2031	
I/74-023 Belá nad Cirochou most M4166	SSC	nie	615 000 €	2028 - 2031	

I/74-025 Snina most M1170	SSC	nie	1 075 000 €	2029 - 2032	
I/74-031 Stakčín most M1159	SSC	nie	595 000 €	2028 - 2031	
I/74-032 Stakčín most M4423	SSC	nie	370 000 €	2028 - 2031	
I/74-042 Ubľa most M5960	SSC	áno	1 526 060 €	2024 - 2027	
I/75 Čebovce - rekonštrukcia mosta ev. č. 75 - 048	SSC	áno	1 134 898 €	2024 - 2028	DSP
I/75 Luboreč - rekonštrukcia mosta ev. č. 75 - 066	SSC	áno	1 295 266 €	2023 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
I/75 Lučenec - preložka I. etapy	SSC	nie	66 355 333 €	2022 - 2034	Štúdia
I/75 Mašková - rekonštrukcia mosta ev. č. 75 - 069	SSC	áno	1 356 480 €	2023 - 2028	DSP
I/75 Most cez odvodňovací kanál pred obcou Jatov, most 75-008	SSC	áno	1 096 771 €	2025 - 2030	DSP
I/75 Most cez odvodňovací kanál pri obci Jatov, most 75-010	SSC	áno	1 832 364 €	2022 - 2028	DSP
I/75 Most cez rieku Žitava pred obcou Dvory nad Žitavou, most 75-019	SSC	áno	1 002 040 €	2026 - 2030	
I/75 Plachtince - sanácia zosuvu	SSC	áno	555 000 €	2026 - 2029	
I/75 Pôtor - sanácia zosuvu	SSC	áno	555 000 €	2026 - 2029	
I/75-003 Most nad obvodovou komunikáciou v meste Šafa (M5040)	SSC	áno	734 148 €	2026 - 2029	DSP
I/75-004 Most cez rieku Váh v meste Šafa (M6115)	SSC	áno	6 818 074 €	2026 - 2029	DSP
I/76-024 Most nad železnicou a cestou I/51 v Kalnej nad Hronom, k.ú. Kalná nad Hronom (M3124)	SSC	nie	2 114 679 €	2026 - 2030	
I/77 - 007 Toporec most M6287	SSC	áno	592 813 €	2026 - 2028	
I/77 - 029 Ruská Voľa most M784	SSC	áno	866 949 €	2026 - 2028	
I/77 - 032 Lenartov most M2196	SSC	áno	563 205 €	2026 - 2028	
I/77 - 037 Malcov most M6517	SSC	áno	546 398 €	2026 - 2028	
I/77 - 038 Malcov most M1705	SSC	áno	615 655 €	2026 - 2028	
I/77 Bardejov - B.Kúpele rekonštr.	SSC	nie	37 449 763 €	2022 - 2031	ÚR
I/77 Bardejov - Bardejovská Nová Ves	SSC	nie	1 801 000 €	2025 - 2027	
I/77 Bušovce - Podolíne rekonštrukcia	SSC	nie	3 882 950 €	2022 - 2029	Štúdia
I/77 Čirč - Lenartov rekonštrukcia	SSC	nie	16 322 000 €	2025 - 2032	Štúdia
I/77 Malcov - Tarnov rekonštrukcia	SSC	nie	15 295 000 €	2026 - 2032	Štúdia
I/77 Podolíne - Hniezdne preložka	SSC	nie	97 500 000 €	2025 - 2035	Štúdia
I/77-004 Bušovce most M904	SSC	áno	591 902 €	2026 - 2028	
I/77-019 Lacková most M7428	SSC	áno	1 449 881 €	2023 - 2028	DSP
I/77-025 Orlov most M1384	SSC	nie	872 403 €	2026 - 2028	
I/77-027 Orlov most M3205	SSC	nie	403 403 €	2026 - 2028	
I/77-030 Ruská Voľa most M3514	SSC	nie	370 000 €	2027 - 2030	
I/77-034 Lenartov most M5979	SSC	nie	379 574 €	2026 - 2028	
I/77-035 Lenartov most M485	SSC	áno	1 170 815 €	2022 - 2025	Dobeh stavebné ukončených projektov
I/77-036 Malcov most M7626	SSC	nie	820 000 €	2027 - 2030	
I/77-052 Bardejov most M1083	SSC	nie	370 000 €	2026 - 2030	
I/78 Hruštín - most 005	SSC	áno	604 785 €	2025 - 2028	
I/78 Lokca - most 013	SSC	nie	1 525 550 €	2027 - 2031	
I/78 Oravská Polhora - most 030	SSC	nie	907 575 €	2027 - 2032	
I/78 Oravský Podzámok - most 001	SSC	áno	640 865 €	2026 - 2030	
I/78 Oravský Podzámok, sanácia zosuvu km 4,75-6,00	SSC	áno	6 276 411 €	2022 - 2026	Výstavba
I/78 Zubrohla - most 021	SSC	nie	2 500 400 €	2027 - 2031	
I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec križovatka	SSC	nie	2 072 097 €	2022 - 2028	DÚR
I/79 Hriady - Trebišov, preložka	SSC	nie	80 832 115 €	2022 - 2033	EIA
I/79 Hriady - Trebišov, rekonštrukcia cesty	SSC	áno	3 879 742 €	2023 - 2024	Dobeh stavebné ukončených projektov Dobeh stavebné ukončených projektov
I/79 Trebišov prietah	SSC	nie	31 000 €	2025	
I/79-003 Čemerné most M2554	SSC	nie	370 000 €	2026 - 2030	
I/79-008 Sačurov most M2366	SSC	nie	420 000 €	2026 - 2030	
I/79-015 Hriady most M1361	SSC	nie	835 000 €	2029 - 2032	
I/79-020 Trebišov most M7802	SSC	nie	716 020 €	2026 - 2028	
I/79-021 Trebišov nadjazd M6028	SSC	áno	1 670 092 €	2025 - 2028	
I/79-034 Borša most M1300	SSC	nie	360 000 €	2026 - 2030	
I/79-037 Somotor most M5956	SSC	nie	1 140 000 €	2029 - 2032	
I/79-038 Svätá Mária most M3203	SSC	nie	420 000 €	2027 - 2030	
I/79-044 Kráľovský Chlmec most M2112	SSC	nie	585 000 €	2028 - 2031	
I/9 Handlová - križovatka	SSC	nie	10 196 250 €	2026 - 2031	
I/9 Handlová - rekonštrukcia cesty v intraviláne mesta	SSC	nie	7 570 000 €	2026 - 2031	
I/9 hranica okresu Partizánske/Prievidza - most 112	SSC	áno	700 554 €	2026 - 2030	
I/9 Nitrianske Sučany - križovatka - Dopravná štúdia	SSC	nie	30 750 €	2025 - 2027	Štúdia
I/9 Nitrianske Sučany - mosty 118, 119	SSC	áno	2 064 750 €	2026 - 2030	
I/9 Nováky - most 123	SSC	áno	2 091 650 €	2026 - 2031	
I/9 Svinná - most 097	SSC	áno	976 150 €	2026 - 2031	
I/9 Svinná - most 095	SSC	áno	486 338 €	2025 - 2029	
Križovatka ciest I/11 - III/2053 a I/11 - III/2056 v KÚ Povina (Technická štúdia)	SSC	áno	86 100 €	2025	
Križovatka ciest I/18 a III/2337 v k.ú. Okoličné	SSC	nie	1 001 312 €	2026 - 2030	
Križovatka ciest I/51, II/564 a MK (Koháňho ul.) Levice	SSC	nie	6 020 000 €	2026 - 2031	
Križovatka ciest I/65 a I/14	SSC	nie	702 674 €	2022 - 2027	DSP
Križovatka ciest I/69 s cestami III. triedy 2413 a 2415 - prestavba na okružnú križovatku	SSC	nie	636 500 €	2026 - 2029	
Križovatka ciest I/69 s cestami III. triedy 2448 a 2449 - prestavba na okružnú križovatku	SSC	nie	636 500 €	2026 - 2029	
Križovatka ciest I/70 - III/2262 v KÚ Veľký Bysterec	SSC	nie	967 100 €	2025 - 2029	
Križovatka ciest I/76, II/564 a III/1585 Tímať	SSC	nie	3 340 000 €	2026 - 2031	
Križovatka I/02 – Pribinova ulica v k. ú. Malacky	SSC	nie	442 000 €	2025 - 2030	
Križovatka I/35 a III/1343 Galanta	SSC	áno	2 000 000 €	2026 - 2030	
Križovatka I/63 a III/1394 Dunajská Streda	SSC	áno	3 723 719 €	2025 - 2030	ÚR
Križovatka I/63 Kráľov	SSC	nie	1 864 789 €	2026 - 2027	SP
Križovatka I/66 a MK (Severná ul.) Šahy	SSC	nie	430 000 €	2026 - 2029	
Križovatka ciest I/18 a III/2335 v k.ú. Okoličné	SSC	nie	1 001 312 €	2026 - 2030	
M 5310 66_034 Most cez potok Tevča pri obci Devičie	SSC	nie	786 000 €	2026 - 2029	
M1031 cez rieku Hron pred obcou Pohorelská Maša	SSC	áno	1 125 880 €	2026 - 2029	
M1145 cez potok Štiavnička v obci Jarabá (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	604 880 €	2026 - 2029	
M1165 cez miestne komunikácie v obci Sebechleby (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 110 900 €	2026 - 2029	
M1180 cez potok Štiavnička v Hornej Jarabej (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	909 790 €	2024 - 2029	
M1320 cez potok Bystrianka v obci Podbrezová (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 313 363 €	2024 - 2029	
M1462 cez potok Neresnica pred mestom Zvolen (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	716 880 €	2026 - 2029	
M1484 - 65_042 Most nad železničnou traťou pri obci Bzenica	SSC	áno	1 019 000 €	2026 - 2030	
M188 66_049 Most cez potok Neresnica pri meste Zvolen	SSC	nie	1 507 000 €	2026 - 2029	
M1975 cez železničnú trať pri obci Medzilbrod (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 115 900 €	2026 - 2029	
M21 cez potok z lesa pri Jarabej (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 109 900 €	2026 - 2029	
M214 cez potok Hradský pri obci Oronica	SSC	áno	499 880 €	2026 - 2029	
M2191 cez rieku Rimava v meste Rimavská Sobota	SSC	áno	1 646 830 €	2026 - 2029	
M2208 cez sútok rieky Hron a potoka Stračianik za Červenou Skalou	SSC	áno	1 334 830 €	2026 - 2029	
M2235 cez potok Bystrica za obcou Harmanec	SSC	áno	856 380 €	2026 - 2029	
M2277 - 66_082 Most cez potok Ľupčica pri odbočke do obce Slovenská Ľupča	SSC	nie	1 019 000 €	2026 - 2030	
M2382 cez rieku Hron v obci Valkovňa-Šváboľka	SSC	áno	1 332 830 €	2026 - 2029	
M2457 - 75_063 Most cez potok Pravica, k.ú. Závada	SSC	áno	1 019 000 €	2026 - 2030	
M2469 cez potok Kováčová za obcou Kováčová (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 109 900 €	2026 - 2029	
M2517 - 66_088 Most cez potok a miestnu komunikáciu pri obci Brusno-Hronov	SSC	áno	1 019 000 €	2026 - 2030	
M2621 cez rieku Hron pred obcou Bzenica	SSC	áno	3 276 000 €	2026 - 2029	
M2686 - 66_082A Most cez miestny potok v obci Slovenská Ľupča	SSC	nie	1 019 000 €	2026 - 2030	
M2723 cez potok Štiavnička v obci Jarabá (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 113 400 €	2026 - 2029	
M2852 cez potok Branica v obci Závada (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 517 080 €	2024 - 2028	
M2889 cez železničnú trať pri meste Zvolen	SSC	áno	2 659 388 €	2026 - 2029	
M298 - 65_054 Most cez jarok za obcou Lehôtka pod Brehmi	SSC	nie	1 019 000 €	2026 - 2030	
M3073 cez miestny potok pri obci Lučatin	SSC	áno	917 880 €	2026 - 2029	
M3118 - 72_050 Most cez potok Bystrianka za obcou Piesok	SSC	nie	1 019 000 €	2026 - 2030	
M312 cez potok v areáli Tisovec - Bánovo (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	899 900 €	2024 - 2029	
M3327 cez Veľký Potok pri obci Závada nad Hronom	SSC	áno	798 580 €	2026 - 2029	
M3355 cez potok Slatinka, k.ú. Viglaš (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	709 880 €	2026 - 2029	
M3458 cez potok Bystrica nad Harmaneckou jaskyňou	SSC	áno	913 880 €	2026 - 2029	
M3489 - 66-102 Most cez potok Bystrianka v Podbrezovej	SSC	nie	1 019 000 €	2026 - 2030	
M3691 51_164 Most cez potok Štiavnička v obci Hontianske Nemce	SSC	nie	1 095 000 €	2026 - 2029	
M3793 cez rieku Hron pred obcou Valkovňa - Nová Maša	SSC	áno	1 337 430 €	2026 - 2029	

M3805, ev. č. 50-182: „Most cez rieku Slatina pri obci Môťová“	SSC	áno	686 000 €	2026 - 2029	
M3888 cez potok Maková za obcou Beňuš	SSC	áno	794 380 €	2026 - 2029	
M4056 cez Čierny potok pri obci Švermovo (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	2 222 049 €	2024 - 2029	
M4460 cez bezmenný potok pri obci Biskupice	SSC	áno	865 380 €	2026 - 2029	
M4693 cez horský potok pred obcou Bzenica (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	862 172 €	2024 - 2028	DSP
M4698 nad železničnou traťou v meste Lučenec (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	4 783 345 €	2024 - 2028	DSP
M4737 cez miestnu komunikáciu - prjazd na železniciu - v obci Predajná	SSC	áno	2 197 000 €	2026 - 2029	
M502 - 72_040 Most cez potok za obcou Rohozná	SSC	áno	1 019 000 €	2026 - 2030	
M5056 cez potok Istebník pri obci Slovenská Lúpa	SSC	áno	911 880 €	2026 - 2029	
M5057 nad miestnou komunikáciou do osady Hanesy	SSC	áno	1 015 880 €	2026 - 2029	
M5259 - 16_253 Most cez potok Turiec pri obci Behynce	SSC	áno	1 019 000 €	2026 - 2030	
M5498 cez rieku Hron v obci Pohorelská Maša	SSC	áno	1 338 830 €	2026 - 2029	
M5500 - 66_080 Most cez potok Istebník pro obci Šalková	SSC	nie	1 019 000 €	2026 - 2030	
M5548 cez bezmenný potok a miestnu komunikáciu v obci Kosihoce (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	2 480 989 €	2024 - 2029	
M5619 cez bezmenný potok v obci Štrkovec	SSC	áno	861 380 €	2026 - 2029	
M6369 cez Strieborný potok v Tisovci	SSC	áno	864 380 €	2026 - 2029	
M6543 - 66_084 Most cez poľnú cestu pri obci Medzibrod	SSC	nie	1 019 000 €	2026 - 2030	
M6720 cez zrážkový potok pri obci Žemberovce (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 116 900 €	2026 - 2029	
M6737 nad miestnou komunikáciou do osady Hanesy	SSC	áno	802 580 €	2026 - 2029	
M6763 - 16_246 Most cez zátopové územie pred obcou Bátka	SSC	nie	1 019 000 €	2026 - 2030	
M677 - 65_045 Most cez Vyhniarsky potok v obci Bzenica	SSC	áno	1 019 000 €	2026 - 2030	
M6830 cez laseniarsky potok a miestnu komunikáciu v obci Predajná	SSC	áno	1 131 900 €	2026 - 2029	
M6865 cez potok Kunštovo v Kunštovskej doline (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	605 880 €	2026 - 2029	
M7052 - 75_062 Most cez Chrtiansky potok, k.ú. Chrtany	SSC	áno	1 019 000 €	2026 - 2030	
M7159 cez inundačné územie pred Tisovcom (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	1 092 585 €	2024 - 2029	
M754 cez Štiavnický potok, k.ú. Banská Štiavnica	SSC	áno	1 123 880 €	2026 - 2029	
M7657 cez jarok pri obci Slovenské Kľačany (DSPRS, DP, AD)	SSC	áno	981 277 €	2024 - 2028	DSP
M827 cez potok Štiavnička pri obci Jarabá	SSC	áno	861 380 €	2026 - 2029	
Moder. vyb. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 okr. hr. VV/SP - Turany nad Ondavou	SSC	nie	12 848 407 €	2022 - 2028	MPV
Moder. vybr. úsekov ciest I. tr. 2. et. v ZA a TN kraji-I/57 št. hranica ČR/SR - Horné Šrie, PD a MPV	SSC	nie	7 363 807 €	2022 - 2029	DSP
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/11 Radofa - most 229, rekonštr. mosta	SSC	áno	937 844 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 Palúdzka - most 347A, rekonštrukcia mosta	SSC	áno	245 333 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 Strečno - most 266	SSC	áno	588 581 €	2022 - 2029	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 Strečno - most 269	SSC	áno	820 470 €	2022 - 2029	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/59 Valaská Dubová - mosty 065, 066	SSC	áno	473 052 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/78 Námetovo - most 032, rekonštr. Mosta	SSC	áno	463 011 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/59 Valaská Dubová - most 067	SSC	áno	540 001 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)	SSC	áno	1 406 795 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Prievidla - most 067	SSC	áno	467 414 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vyb. úsekov ciest I. tr. - I/79 Vefaty - Slovenské Nové Mesto	SSC	áno	12 257 658 €	2022 - 2025	Výstavba
Modernizácia vyb. úsekov ciest I. tr. v TT a NR kraji - I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň	SSC	áno	7 075 466 €	2022 - 2027	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica, úsek Hranovnica	SSC	nie	19 183 000 €	2022 - 2030	MPV
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica, úsek Vernár	SSC	áno	18 542 002 €	2022 - 2025	Výstavba
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany	SSC	áno	14 712 987 €	2022 - 2025	Výstavba
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 Breznica	SSC	nie	9 210 643 €	2023 - 2028	MPV
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 Miňovce	SSC	nie	10 301 481 €	2022 - 2028	MPV
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/68 Mníšek na Popradom - Stará Ľubovňa	SSC	nie	19 470 000 €	2022 - 2029	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/74 Kamenica nad Cirochou - Belá nad Cirochou	SSC	nie	4 897 247 €	2024 - 2028	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/74 Snina - Stakčín	SSC	nie	8 643 986 €	2022 - 2028	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/77 Bardejov - Zborov	SSC	nie	11 159 309 €	2022 - 2027	MPV
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/77 Tarnov - Mokroluh	SSC	nie	12 211 236 €	2022 - 2027	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/65 Orovnica-Nová Baňa	SSC	nie	6 073 549 €	2022 - 2030	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Valkovňa-Šumiac	SSC	nie	7 935 048 €	2022 - 2029	SP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/69 Badín-Banská Bystrica	SSC	nie	3 565 391 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa	SSC	áno	5 532 971 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14	SSC	áno	17 997 149 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny - MPV	SSC	áno	5 998 848 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rakovec - križovatka II/526	SSC	áno	3 582 886 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik - MPV	SSC	áno	9 003 175 €	2022 - 2025	Výstavba
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/51 Ladžany - Sebechleby (PD, MPV)	SSC	nie	7 547 420 €	2022 - 2028	MPV
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Krupina (PD, MPV)	SSC	nie	13 349 588 €	2022 - 2028	Príprava VO na zhotoviteľa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/72 Hnúšťa (PD, MPV)	SSC	nie	8 372 752 €	2022 - 2028	MPV
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa, PD a MPV	SSC	áno	10 133 712 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/75 Veľký Krtíš (PD, MPV)	SSC	nie	2 147 552 €	2022 - 2029	MPV
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/9 Janova Lehota - Lutíla, PD a MPV	SSC	áno	4 649 295 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/51 Gollanovo - Vráble	SSC	áno	8 443 372 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Blatná na Ostrove - Vieska	SSC	áno	10 467 371 €	2022 - 2029	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Tõň - Zlatná na Ostrove	SSC	áno	5 492 202 €	2022 - 2027	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - križovatka I/13 a III/1394 - Medvedov	SSC	nie	9 670 741 €	2022 - 2028	Príprava VO na zhotoviteľa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov)	SSC	nie	31 979 083 €	2022 - 2031	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/18 Ľubefa - Liptovský Mikuláš	SSC	áno	6 409 081 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/49 hranica ČR/SR - Záriečie	SSC	nie	23 969 498 €	2022 - 2030	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom	SSC	áno	3 245 028 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica	SSC	áno	5 717 049 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany	SSC	nie	9 884 155 €	2022 - 2031	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, II. etapa, I/61 Bučany - Trakovice - Madunice	SSC	nie	5 085 350 €	2026 - 2030	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, II. etapa, I/61 Madunice	SSC	nie	1 874 500 €	2026 - 2030	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, II. etapa, I/2 Holíč - Kopčany	SSC	nie	11 225 000 €	2025 - 2029	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, II. etapa, I/51 Holíč - Popudinské Močidlany	SSC	nie	14 225 000 €	2026 - 2029	DSP
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, II. etapa, I/51 Seľpice - Trnava	SSC	nie	4 769 100 €	2026 - 2030	
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/59 Staré Hory-križovatka I/59 a I/14 (PD,MPV)	SSC	nie	26 273 539 €	2022 - 2030	DSP
Most cez potok Chvojníca pri obci Trnovec (M4549)	SSC	áno	1 398 162 €	2026 - 2030	
Most cez rieku Ipeľ v meste Šahy, most 66-003	SSC	nie	1 672 500 €	2026 - 2029	
Most na ceste I/62 nad cestou I/61 v meste Senec (M62)	SSC	áno	1 207 533 €	2026 - 2030	DSP
MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - I/59 Lipt. Osada - Ružomberok - PD, MVP	SSC	nie	9 307 873 €	2022 - 2028	DSP
MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - I/64 Rajecká Lesná - Rajec - PD, MPV	SSC	áno	7 399 935 €	2022 - 2026	Výstavba
MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/49 Mestečko - Púchov - PD, MPV	SSC	nie	4 786 880 €	2024 - 2029	DSP
MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica-Dubnica - Dubnica nad Váhom PD, MPV	SSC	nie	3 335 737 €	2022 - 2028	MPV
MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji-Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové-Opatovce - PD, MPV	SSC	nie	5 853 718 €	2022 - 2031	DSP
Preložka I/61 v meste Trenčín	SSC	nie	108 774 665 €	2026 - 2033	Štúdia

Preložka I/61 v meste Trenčín - štúdia realizovateľnosti	SSC	nie	11 340 €	2023	Štúdia
Príprava (PD, MPV) I/64 Obchvat mesta Prievidza, I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64	SSC	áno	50 226 878 €	2022 - 2029	Proces VO na zhotoviteľa
Privádzač Selenec (prepojenie ciest I/51 a I/65)	SSC	nie	12 026 800 €	2026 - 2036	Štúdia
Rekonš. križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a I/63 Veľký Meder	SSC	áno	1 167 877 €	2022 - 2027	Dobeh stavebne ukončených projektov
Rekonštr. križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1404 Medveďov	SSC	áno	1 335 188 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Rekonštr. križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1407 Ižop	SSC	nie	2 179 198 €	2022 - 2028	Príprava VO na zhotoviteľa
Rekonštr. križov. na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň	SSC	áno	341 375 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Rekonštrukcia betónových vozoviek Bratislavskom regióne (I/62)	SSC	nie	1 280 000 €	2026 - 2029	DSP
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/9 Nitrica - križovatka	SSC	áno	651 785 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v KE kraji - I/18 a I/74 Strážske križovatka	SSC	nie	1 339 848 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.	SSC	áno	1 804 506 €	2022 - 2027	Dobeh stavebne ukončených projektov
Rekonštrukcia križovatky ciest I/16-I/72-II/531 v Rimavskej Sobote	SSC	áno	5 077 263 €	2023 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024)	SSC	áno	1 091 724 €	2022 - 2028	DSP
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-025)	SSC	áno	3 211 264 €	2022 - 2028	DSP
Rekonštrukcia úseku cesty I/9 hr. kraja BB/TN-Handlová	SSC	nie	22 529 300 €	2026 - 2031	
Rekonštrukcia úseku cesty I/9 Nováky - Dolné Vestenice - Pravotice	SSC	nie	20 339 900 €	2026 - 2031	
Sanácia skalného brala v blízkosti cesty I/76 Hronský Beňadikt - geologická úloha	SSC	nie	2 625 000 €	2026 - 2029	
VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/10 Bytča - most 251	SSC	áno	3 386 785 €	2022 - 2028	DSP
VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/11 Čadca - most 206	SSC	áno	1 359 672 €	2022 - 2028	DSP
VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Mojšova Lúčka - most 263 - nový most	SSC	áno	14 237 295 €	2022 - 2030	DSP
VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Stréčno Starhrad - galéria 272A (MPV)	SSC	áno	12 660 771 €	2022 - 2030	DSP
VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/59 Ružomberok - most 063	SSC	áno	1 207 625 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/64 Porúbka - most 107	SSC	áno	2 095 854 €	2022 - 2027	Proces VO na zhotoviteľa
VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/66-083 Podspády most	SSC	áno	3 240 519 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/13 Medveďov, most ev. č. 13 - 004	SSC	áno	1 011 048 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/13 Medveďov, most ev. č. 13 - 006	SSC	áno	9 067 291 €	2022 - 2029	DSP
VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/51 Montianske Nemce - most ev. č. 51 - 168	SSC	áno	994 455 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/18 Kľačany - most 315	SSC	áno	1 590 662 €	2022 - 2028	DSP
VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/59 Biely Potok most 057, PD a MPV	SSC	áno	2 669 005 €	2022 - 2025	Proces VO na zhotoviteľa
VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/59 Podsuchá most 054, PD a MPV	SSC	áno	1 354 938 €	2022 - 2028	DSP
VaZBP mostov na cestách I. triedy 2.etapa -I/16 Vidiná-rekonštrukcia mosta ev.č. 16-226	SSC	áno	505 981 €	2022 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
VaZBP mostov na cestách I.tr. 2.et.-I/71 Šiatorská Bukovinka-most nad železničnou traťou ev.č.71-007	SSC	áno	1 152 563 €	2022 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
VaZBPM na cestách I. tr. 2. etapa I/71 Holiša - most cez železničnú trať ev. č. 71 - 002, MPV a PD	SSC	áno	3 570 294 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa I/16 Lučenec - Opatová - most nad želez. traťou ev. č. 16-227	SSC	áno	5 086 943 €	2022 - 2029	DSP
VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa I/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16-225	SSC	áno	584 218 €	2022 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa I/72 Čertovica - Lajštrok - rekonštrukcia mosta ev. č. 72-065	SSC	áno	1 767 030 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Vysporiadanie starých stábiel v prevádzke	SSC	áno	55 407 779 €	2023 - 2036	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepš. bezp. parametrov mostov na cestách I. tr. 1.etapa - I/10 Makov - Trojačka most 238	SSC	áno	975 213 €	2022 - 2025	Výstavba
Výstavba a zlepš.bezp.parametrov mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/78 Oravská Jasenica - most 017	SSC	áno	1 796 152 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpeč. parametrov mostov na cestách I.triedy 2.etapa - I/66-064 Kežmarok most	SSC	áno	2 434 600 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Turany - most 303	SSC	áno	546 469 €	2022 - 2028	Príprava VO na zhotoviteľa
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/54 Moravské Lieskové - most 107	SSC	áno	749 413 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Liptovská Osada - most 052	SSC	áno	992 400 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 2 etapa - I/59 Staré Hory - most ev.č. 59-020	SSC	áno	857 594 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2 etapa - I/18 Hybe - most 366	SSC	áno	474 734 €	2023 - 2027	DSP
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2 etapa - I/64 Nitrianske Pravno - most 081	SSC	áno	355 638 €	2025 - 2028	
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2 etapa - I/78 Ťapešovo - most 016	SSC	áno	360 164 €	2022 - 2027	DSP
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/50 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev.č. 50-158	SSC	áno	797 504 €	2022 - 2027	Proces VO na zhotoviteľa
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Pienčín - most 51-169	SSC	áno	1 276 684 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 089	SSC	nie	659 943 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097	SSC	áno	602 911 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 72 - 045	SSC	áno	805 505 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76 - 035	SSC	áno	1 061 234 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sereď, most 62-013	SSC	áno	12 048 599 €	2022 - 2027	Proces VO na zhotoviteľa
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji - I/59 Trstená - most 099	SSC	áno	1 523 907 €	2022 - 2027	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/15 - 014 Stropkov, most	SSC	áno	524 208 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/18 - 383 Lučivná most	SSC	áno	3 339 105 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/18 - 389A Poprad most	SSC	áno	906 844 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/18 - 392 Hôrka most	SSC	áno	428 309 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou	SSC	áno	1 170 550 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/19 - 351 Trhovište most	SSC	áno	574 302 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/20-058 Drienovská Nová Ves most	SSC	áno	1 173 500 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/21 - 015 Šarišský Štiavnik most	SSC	áno	992 847 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/59 Staré Hory - most ev. č. 022	SSC	áno	1 003 583 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/66 - 057 Veľká Lomnica most	SSC	áno	1 238 534 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/66 - 073 Spišská Belá most	SSC	áno	941 022 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/67 - 015 Gemerská Poloma most	SSC	áno	490 009 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/67 - 033 Stratená most	SSC	áno	384 013 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/67-021 Nižná Slaná most	SSC	áno	451 044 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/68 - 014 odb Lubovnianske kúpele most	SSC	áno	795 730 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/68 - 041 Sabinov most	SSC	áno	1 195 338 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/68 - 042 Sabinov most	SSC	áno	1 041 674 €	2022 - 2025	Výstavba
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/68-024 pred odb. Šarišské Jastrabie most	SSC	áno	684 232 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/77 - 012 Podolinec most	SSC	áno	2 936 126 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/77 - 033 Lenartov most	SSC	áno	343 191 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/15-011a Miňovce most M251	SSC	nie	2 389 598 €	2023 - 2025	Výstavba
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/15-013 Breznica most M6548	SSC	áno	1 195 015 €	2023 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/16 Tornaľa - most ev.č. 16 - 255	SSC	áno	1 912 163 €	2022 - 2025	Výstavba
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/51 Ladžany most ev.č. 51 - 158	SSC	áno	1 259 856 €	2022 - 2025	Výstavba
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/66 Hámor - most ev. č. 66 - 123	SSC	áno	3 384 192 €	2022 - 2028	Príprava VO na zhotoviteľa
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/72 Hačava most ev.č. 72-014	SSC	áno	2 453 249 €	2022 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I.triedy 2.etapa , I/51 Lopašov, most 51-069	SSC	áno	1 376 425 €	2022 - 2028	DSP
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I.triedy 2.etapa , I/61 Bučany, most 61-023	SSC	áno	1 374 090 €	2022 - 2027	DSP
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I.triedy 2.etapa , I/75 Slatina, most 75-041	SSC	áno	2 201 349 €	2022 - 2028	DSP
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I.triedy 2.etapa, I/76 Čata, most 76-013	SSC	áno	727 345 €	2022 - 2028	DSP
Zabez. zvýš.bezp.a plyn.premávky na cestách I.tr. v BBkrají-I/66 Podbrezová-rekonštrukcia cestyII.et.	SSC	nie	1 727 897 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji -I/51 Banská Belá-sanácia zosuvu	SSC	áno	961 005 €	2022 - 2027	Príprava VO na zhotoviteľa
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji -I/65 Kremnica - upokojenie dopravy	SSC	áno	1 362 784 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti plynulosti premávky na cestách I. trieda v PO a KE kraji - I/74 Ubľa zosuv	SSC	áno	565 141 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/67 Dobšinský kopec, zosuv	SSC	áno	7 661 543 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora	SSC	áno	14 706 322 €	2022 - 2027	Výstavba
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v BB kraji II. etapa (I/66)	SSC	áno	23 073 043 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji, I. etapa	SSC	áno	12 180 419 €	2022 - 2023	Dobeh stavebne ukončených projektov
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji II. etapa (I/18 hr. Kraja PO - Jánovce, I/18 Levoča - Švinia)	SSC	nie	33 289 700 €	2022 - 2029	DSP
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji II. etapa /I/18 Ratkovo - hr.kr.PO)	SSC	áno	28 938 110 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na ceste I/66 v úseku Šahy - Zvolen v km 0,000 až 69,885	SSC	nie	22 909 174 €	2026 - 2028	Príprava VO na zhotoviteľa
ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/67 Nižná Slaná zosuv	SSC	áno	4 790 426 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/68 Mníšek nad Popradom – Hraničné zosuvy	SSC	áno	3 240 190 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
ZZBaPP na cestách I. tr. v BB kraji - I/66 Telgárt – Besník, sanácia zosuvu, PD a MPV	SSC	áno	3 586 313 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
ZZBaPP na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Predajná, križovatka - nevhodové miesto	SSC	áno	8 760 850 €	2022 - 2025	Dobeh stavebne ukončených projektov
ZZBaPP na cestách I. triedy v BB kraji - I/72 Rohožná - zosuv	SSC	áno	1 946 724 €	2022 - 2024	Dobeh stavebne ukončených projektov
Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach Ži	ZŠR	áno	320 000 €	2025	V prevádzke/ukončené
Barca, OV č.21 - 34	ZŠR	áno	17 243 000 €	2025 - 2027	Investičná činnosť
Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, kofaje č. 1	ZŠR	áno	12 906 219 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
Bratislava - Kvetoslavov	ZŠR	áno	300 000 €	2029 - 2031	Štúdia realizovateľnosti
Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽŽ kof. č. 1, 2	ZŠR	áno	31 231 619 €	2023 - 2026	Výstavba/realizácia
Bratislava - Pezinok - Trnava	ZŠR	áno	400 000 €	2029 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Bratislava - Senec	ZŠR	áno	400 000 €	2029 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Bratislava hl. st., žilinské zhlavie - jednoduchá reprodukcia výhybiek	ZŠR	nie	3 974 930 €	2025	Výstavba/realizácia
Bratislava hl. stanica rekonštrukcia budovy ŽST	ZŠR	nie	2 400 000 €	2025	Nezačatá investičná akcia
Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia	ZŠR	áno	2 050 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM	ZŠR	áno	18 255 032 €	2025 - 2028	Majetkoprávne vysporiadanie
Bratislava-Petržalka - AT	ZŠR	áno	210 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Bzovik zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952	ZŠR	áno	409 769 €	2023 - 2024	Výstavba/realizácia
Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce	ZŠR	áno	280 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Cielené investície, Hradlo Mlynárce	ZŠR	áno	1 105 000 €	2030	Nezačatá investičná akcia
Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka	ZŠR	áno	233 000 €	2029 - 2030	Vydané stavebné povolenie
Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie	ZŠR	áno	5 450 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou	ZŠR	nie	102 006 €		Vydané stavebné povolenie
Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou	ZŠR	nie	965 000 €	2029 - 2030	Vydané stavebné povolenie
Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie	ZŠR	nie	49 875 €		Investičná činnosť
Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie	ZŠR	áno	144 104 €	2023 - 2024	Vydané stavebné povolenie
Cielené investície, ŽST Medzilaborce	ZŠR	áno	1 500 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie	ZŠR	áno	1 080 000 €	2030	Príprava verejného obstarávania
Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec	ZŠR	áno	980 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie	ZŠR	áno	90 444 €	2024	Vydané stavebné povolenie
Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie	ZŠR	áno	2 800 000 €	2030	Dokumentácia pre realizáciu stavby
Cielené investície, ŽST Pribenik	ZŠR	áno	107 000 €		Investičná činnosť
Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom	ZŠR	áno	3 500 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie	ZŠR	áno	90 900 €		Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie	ZŠR	áno	2 600 000 €	2029 - 2030	Pozastavená príprava
Cielené investície, ŽST Veľký Horeš	ZŠR	áno	1 900 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou	ZŠR	nie	154 528 €	2023	Investičná činnosť
Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013	ZŠR	áno	938 750 €	2024 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Čierna nad Tisou - Úprava trakčného vedenia na Obecnej rampe (kofaj 102a)	ZŠR	nie	30 887 €	2024 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Čierna nad Tisou, ŠRT KR k.č. 7155; 7165	ZŠR	áno	817 100 €		V prevádzke/ukončené
ČNT, KR výhybiek č. 1455-1475, 1505-1525,1545-1595,1615, 1625 - 14 výhybiek	ZŠR	áno	1 891 479 €		V prevádzke/ukončené
ČNT, NR , KR výh.č.891,892,893,873	ZŠR	áno	1 000 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Dátový sklad diagnostiky	ZŠR	nie	2 235 000 €	2024	V prevádzke/ukončené
Devínska Nová Ves- Bratislava Lamač, KRŽŽ kof.č.1,2 v dĺžke 13,5 km	ZŠR	áno	950 000 €	2027	Nezačatá investičná akcia
Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy kofaje	ZŠR	nie	3 161 800 €	2025	Výstavba/realizácia
Digitalizácia agentúry ľudských zdrojov	ZŠR	nie	289 000 €	2025	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Dispečerizácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné	ZŠR	áno	30 000 000 €	2027 - 2028	Príprava verejného obstarávania
Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupišť ,PD	ZŠR	áno	245 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342	ZŠR	áno	411 306 €		V prevádzke/ukončené
Dobudovanie oddeľovacieho transformátora pre skúšobnú vnn vo Vrútkach	ZŠR	nie	477 364 €	2025 - 2029	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Dod. a montáž merania spotreby el. trakcie na výstupnej str. 38 ks	ZŠR	áno	9 459 614 €	2026 - 2029	Vydané stavebné povolenie
Dodávka a montáž kompenzačného zariadenia jalovej dodávky napájacej linky vlastnej spotreby TNS Púchov	ZŠR	nie	19 430 €	2023	V prevádzke/ukončené
Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane 38 ks trakčných napájacích staníc a trakčných meniarň - PD	ZŠR	nie	2 006 645 €	2023 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ZŠR	ZŠR	nie	402 012 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby

Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR - realizácia -- neobsahuje úpravu na trakčnom vedení	ŽSR	nie	7 800 000 €	2026 - 2029	Vydané stavebné povolenie
Dodávka a spravidzkovanie multinaťahového zdroja trakčného elektrického napätia	ŽSR	nie	190 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia	ŽSR	áno	4 120 531 €	2026	Pozastavená príprava
Doplnenie optickej kabeľizácie v obvode OR Trnava	ŽSR	áno	972 700 €	2025 - 2030	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Drážovce, Vojenská železničná rampa	ŽSR	nie	4 038 504 €	2026 - 2029	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST	ŽSR	nie	7 837 961 €	2025 - 2027	Výstavba/realizácia
Elektrifikácia a zdvojkoľajnenie trate BA - Dunajská Streda - Komárno) – predprojektová a projektová príprava"	ŽSR	nie	600 000 €	2026 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Energet.úspora, OSM TT, BA Petržalka, AB	ŽSR	nie	26 050 €	2024	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Energetická úspora OSM TT, BA Petržalka AB	ŽSR	nie	26 050 €	2024	Nešpecifikované
Galanta - Palárikovo fáza 1	ŽSR	áno	400 000 €	2029 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Galanta - Sereď	ŽSR	áno	110 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Gáň – Sereď, rekonštrukcia kofaje. č. 1	ŽSR	áno	3 301 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Geodetický GNSS prijímač	ŽSR	nie	206 850 €	2024 - 2025	Nezačatá investičná akcia
Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia	ŽSR	áno	83 931 647 €	2023 - 2026	V prevádzke/ukončené
Hlohovec - Alekšince rekonštrukčné práce na zlepšenie dynamiky jazdy	ŽSR	nie	403 170 €	2025	Nešpecifikované
Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky	ŽSR	áno	110 000 €	2030 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Hul – Ťufany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050	ŽSR	áno	1 008 889 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica	ŽSR	áno	52 051 050 €	2023 - 2026	Výstavba/realizácia
Integrácia hlasových služieb do VDS, EDD	ŽSR	nie	350 000 €	2025	Nezačatá investičná akcia
JR ŽST Palárikovo k. č.1,2, vých.č. 3,5, stred DKS, 21,22,24,25,26,27	ŽSR	nie	4 999 710 €	2025	Nešpecifikované
JR ŽST Tvrdosovce, k.č.1,2	ŽSR	nie	4 432 230 €	2025	Nešpecifikované
JR ŽST Tvrdosovce-ŽST Palárikovo - prvky OZT	ŽSR	nie	2 192 360 €	2025	Nešpecifikované
Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak - Plaveč, 18,060 km	ŽSR	áno	250 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km	ŽSR	áno	255 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina	ŽSR	áno	9 500 000 €	2025 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Lubochňa	ŽSR	áno	298 550 €	2024 - 2030	Vydané stavebné povolenie
Komplexná rekonštrukcia DOZZ v n. z. Okoč, zrušenie samovratných zariadení v ŽST Zlatna na Ostrove a v ŽST Veľký Meder	ŽSR	áno	1 795 000 €	2025 - 2026	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia KB B1, B2 vrátane ich ovládania v ŽST Žilina-Teplička	ŽSR	áno	1 067 400 €	2029	Príprava verejného obstarávania
Komplexná rekonštrukcia KO s kofajovým prijímačom WSSB	ŽSR	nie	2 315 408 €	2029	Príprava verejného obstarávania
Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563	ŽSR	áno	130 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km	ŽSR	áno	130 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km	ŽSR	áno	200 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR	ŽSR	nie	1 000 000 €	2025	Nešpecifikované
Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Košice	ŽSR	áno	283 500 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Trnava	ŽSR	áno	175 500 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Zvolen	ŽSR	áno	250 400 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Žilina	ŽSR	áno	82 800 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia ochrannej stavby, odolného úkrytu civilnej ochrany (BV-12), Bratislava hlavná stanica	ŽSR	nie	11 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Komplexná rekonštrukcia PZZ km 1,292 TU Šurany – Ťufany nad Žitavou,	ŽSR	áno	722 350 €	2025 - 2029	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Košice	ŽSR	áno	200 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Trnava	ŽSR	áno	231 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Zvolen	ŽSR	áno	200 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Žilina	ŽSR	áno	200 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice	ŽSR	áno	524 380 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou	ŽSR	áno	18 180 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1	ŽSR	áno	1 450 467 €	2025 - 2026	Vydané stavebné povolenie
Komplexná rekonštrukcia železničného priestestia v žkm 45,938 - Rožkovany	ŽSR	áno	1 681 024 €	2024 - 2025	Výstavba/realizácia
Komplexná rekonštrukcia žl vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz	ŽSR	áno	9 911 498 €	2025 - 2026	Príprava verejného obstarávania
Kontajnerova trakčná meieraň pre OR	ŽSR	nie	1 300 000 €	2029	Príprava verejného obstarávania
Košice - Čierna nad Tisou, projektová dokumentácia	ŽSR	nie	23 000 000 €	2027 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Košice - Kysak + DOZZ, ETCS	ŽSR	áno	400 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Košice - Slivník	ŽSR	áno	400 000 €	2029 - 2031	Nezačatá investičná akcia
KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikorozynej ochrany OK mosta km 297,876 kofaj č.1, kofaj č.2 /Kraľovany - Lubochňa/	ŽSR	áno	1 393 000 €	2027 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne	ŽSR	áno	2 139 408 €	2026	Vydané stavebné povolenie
KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo)	ŽSR	áno	2 500 000 €	2028 - 2031	Nezačatá investičná akcia
KR mosta Kraľovany - Trstená , km 16,746	ŽSR	áno	1 700 000 €	2026 - 2029	Príprava verejného obstarávania
KR optiky návest. za LED OR	ŽSR	nie	377 558 €	2024	V prevádzke/ukončené
KR portálu Lupkovského tunela	ŽSR	áno	145 000 €	2030	Nezačatá investičná akcia
KR priestestí v obvode OR TT,ZV,KE	ŽSR	áno	600 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo)	ŽSR	áno	13 000 000 €	2029 - 2030	Posudzovanie vplyvov na ŽP
KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ	ŽSR	áno	4 000 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ	ŽSR	áno	4 000 000 €	2030	Nezačatá investičná akcia
KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou - št.hr. SR/ČR k.č.1	ŽSR	áno	2 000 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda	ŽSR	áno	12 467 932 €	2024 - 2027	Majetkoprávne vysporiadanie
KR železničného priestestia v ŽST Martin, žkm 305,230 (ul.Robotnícka)	ŽSR	áno	1 258 582 €	2025 - 2029	Investičná činnosť
KR železničného priestestia v ŽST Martin, žkm 306,077 (ul.Čsl.armády)	ŽSR	áno	963 581 €	2025 - 2029	Investičná činnosť
KRH5 25	ŽSR	nie	13 500 000 €	2025	Nešpecifikované
Kritická infraštruktúra	ŽSR	áno	1 500 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
KRZZ kofaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR	ŽSR	áno	117 950 €	2026 - 2030	Vydané stavebné povolenie
KRZZ výhybky č. 10ab v ŽST Ružomberok + prípojné polia	ŽSR	áno	1 000 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
kumulatívna položka pre mimoriadnosti	ŽSR	nie	6 806 756 €	2026 - 2029	Nešpecifikované
Kvetoslavov - Dunajská Streda	ŽSR	áno	410 000 €	2029 - 2030	Štúdia realizovateľnosti
Kysak - Plaveč št.hr.,km 66,730-66,834,sanácia žel.spodku	ŽSR	áno	735 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Kysak - Prešov	ŽSR	áno	400 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku	ŽSR	áno	24 800 000 €	2027 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Leopoldov - Sereď	ŽSR	áno	310 000 €	2029 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Lisková - Ružomberok - Lubochňa, rekonštrukcia DK a TK	ŽSR	nie	220 000 €	2029	Príprava verejného obstarávania
Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV	ŽSR	áno	11 634 451 €	2023 - 2030	Výstavba/realizácia
Majetkoprávne vysporiadanie	ŽSR	nie	4 475 631 €	2023 - 2030	Majetkoprávne vysporiadanie
Margecany - Č.Skala,km 22,640-23,274, KRŽŽ dl.634m	ŽSR	áno	501 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku	ŽSR	áno	10 061 403 €	2024 - 2026	Výstavba/realizácia
Maľovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia	ŽSR	áno	1 737 000 €	2027 - 2030	Vydané stavebné povolenie
Maľovce,v.č.25,65,85,95,105,215 a kof.č.2	ŽSR	áno	3 201 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Michalany - št.hr.PKP,km 21,880-30,400, KRŽŽ dl.8,520km	ŽSR	áno	9 121 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Michalany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate)	ŽSR	áno	300 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Modernizácia a elektrifikácia jednokofajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marcheg)-Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves	ŽSR	áno	13 614 254 €	2023 - 2026	Výstavba/realizácia
Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica	ŽSR	áno	6 123 329 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS	ŽSR	áno	350 025 661 €	2023 - 2028	Výstavba/realizácia
Modernizácia IV. koridoru BA Vajnory - NZ - Štúrovo/Komárno - št. hr.	ŽSR	áno	300 000 €	2026	Nezačatá investičná akcia
Modernizácia koridoru Bratislava Vajnory - Nové Zámky - Štúrovo/Komárno	ŽSR	nie	1 000 000 €	2027	Nezačatá investičná akcia
Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH	ŽSR	nie	200 000 €	2026	Nezačatá investičná akcia
Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real.	ŽSR	áno	4 441 731 €	2023	Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Kompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS	ŽSR	áno	6 518 360 €	2024 - 2026	Dokumentácia stavebného zámeru
Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR	ŽSR	áno	107 516 051 €	2023 - 2026	Výstavba/realizácia
Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT" - EIA-západ	ŽSR	áno	81 600 €	2027 - 2030	Posudzovanie vplyvov na ŽP
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real.	ŽSR	áno	422 897 978 €	2023 - 2032	Majetkoprávne vysporiadanie

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok	ŽSR	áno	903 927 011 €	2023 - 2030	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD	ŽSR	áno	15 167 760 €	2024	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná)	ŽSR	áno	126 385 429 €	2023 - 2026	V prevádzke/ukončené
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS)	ŽSR	áno	406 924 064 €	2023 - 2028	Výstavba/realizácia
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS)	ŽSR	áno	657 821 736 €	2024 - 2030	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Most v km 23, 896 na trati Lužianky-Leopoldov posúdenie variantného riešenia prestavby objektu	ŽSR	áno	50 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Motorový vozeň trakčného vedenia (MVTV)	ŽSR	nie	4 000 000 €	2028	Nezačatá investičná akcia
Náhrada nadzemného vedenia v úseku Humenné - Medzilaborce	ŽSR	áno	1 015 000 €	2027 - 2028	Vydané stavebné povolenie
Náhrada nadzemného vedenia v úseku Kraľovany - Párnica	ŽSR	nie	14 566 €	2024	V prevádzke/ukončené
Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa	ŽSR	áno	10 605 575 €	2028	Vydané stavebné povolenie
Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec	ŽSR	áno	1 376 197 €	2024 - 2029	Vydané stavebné povolenie
Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravných OR Košice	ŽSR	nie	7 622 663 €	2025 - 2026	Vydané stavebné povolenie
Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2	ŽSR	áno	27 683 881 €	2025 - 2026	Výstavba/realizácia
Nová dopravná koľaj v rámci TIOP Valaliky	ŽSR	áno	5 000 000 €	2026	Nezačatá investičná akcia
Nové Zámky - Štúrovo	ŽSR	áno	400 000 €	2029 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Nové Zámky (mimo) - Šurany - Nitra - Leopoldov (mimo)/Jelšovce (Dispečerizácia trate)	ŽSR	áno	200 000 €	2026	Nezačatá investičná akcia
NŽST Michalovce, výpravná budova – komplexná rekonštrukcia objektu	ŽSR	nie	3 300 000 €	2027 - 2029	Príprava verejného obstarávania
NŽST Tornaľa - vybudovanie EOv	ŽSR	áno	300 000 €	2027 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Obnova koľají v depozitári MDC	ŽSR	áno	170 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ	ŽSR	áno	4 350 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Obstaranie identity management systém (IDM)	ŽSR	nie	297 500 €	2025	Výstavba/realizácia
Odstránenie kritických stavov kotolní - časť 4, OSM Košice	ŽSR	nie	81 850 €	2025	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Odstránenie nedostatočnej šuntovej citlivosti KO v úseku Diviaky - Pribovice - Rakovo	ŽSR	nie	49 000 €	2025	Pozastavená príprava
OED - nový energetický dispečing ŽE	ŽSR	nie	4 250 000 €	2026 - 2030	Nezačatá investičná akcia
OR Košice - KR nástupišť v rámci standardizácie žel.staníc (Čierna nad Tisou, Michalany, Vranov nad Topľou)	ŽSR	nie	2 561 017 €	2025 - 2029	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Palárikovo - Šurany	ŽSR	áno	210 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Piaľ - Beša, sanácia zemného telesa	ŽSR	áno	7 104 056 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
Podzámkok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088	ŽSR	áno	429 158 €		Vydané stavebné povolenie
Pomodernizačné úpravy Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina	ŽSR	nie	101 947 €	2023	V prevádzke/ukončené
PP Tatry-Š. Pleso TEŽ; KR priepust km25,053	ŽSR	nie	15 600 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr.	ŽSR	áno	243 792 €	2030	Vydané stavebné povolenie
Prešov - Lipany	ŽSR	áno	160 000 €	2030	Nezačatá investičná akcia
Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv.č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1	ŽSR	áno	15 427 540 €	2023 - 2030	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
priecestie Bánovce n/O - Michalovce km 37,497	ŽSR	áno	100 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
priecestie Michalovce - Petrovce n/L km 43,951	ŽSR	áno	100 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov	ŽSR	áno	100 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše	ŽSR	áno	100 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Priecestie v km 7,215 Ivánska cesta Bratislava, rozšírenie o chodník pre chodcov	ŽSR	áno	505 000 €	2027 - 2028	Pozastavená príprava
Prievidza - Jelšovce	ŽSR	áno	503 339 300 €	2023 - 2030	Posudzovanie vplyvov na ŽP
Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP	ŽSR	áno	7 170 000 €	2031	Nezačatá investičná akcia
Projekty Programu zvyšovania energetickej efektívnosti ŽSR	ŽSR	nie	3 000 000 €	2027	Nezačatá investičná akcia
Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov zárody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou	ŽSR	áno	120 000 €	2027 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R	ŽSR	áno	2 450 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia ESTW AŽD-Siemens v ŽST Bratislava - Petržalka	ŽSR	áno	1 214 000 €	2026 - 2027	Vydané stavebné povolenie
Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - PD	ŽSR	áno	200 000 €	2027 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - realizácia	ŽSR	áno	1 350 000 €	2027 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia Milavského tunela	ŽSR	nie	3 690 298 €	2025 - 2026	Investičná činnosť
Rekonštrukcia mostov (spodné stavby) v úseku Tisovec-Pohronská Polhora	ŽSR	áno	2 000 000 €	2027 - 2028	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok	ŽSR	nie	921 800 €	2025	Príprava verejného obstarávania
Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso	ŽSR	áno	22 277 775 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
Rekonštrukcia priepustu v km 15,542, trate Barca – ŽST Rožňava	ŽSR	nie	15 730 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia priepustu v km 24,510, trate Poprad Tatry - Štrbské Pleso TEŽ	ŽSR	nie	16 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia priepustu v km 30,125 tr. Plešivec-Muráň	ŽSR	nie	16 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia priepustu v km 5,860, trate Poprad Tatry – Podolíneč	ŽSR	nie	17 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia priepustu v km 53,529 Čierna nad Tisou št.hr. – ŽST Košice	ŽSR	nie	16 150 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia priepustu v km 54,285 Čn/T št.hr.-Košice	ŽSR	nie	15 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia priepustu v km 7,043 Michalany – Palota št. hr	ŽSR	nie	15 000 €	2025	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a spevnených plôch v obvode v ŽST Slanec	ŽSR	áno	126 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia protilávňových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica	ŽSR	áno	2 033 860 €		V prevádzke/ukončené
Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolíneč-Plaveč	ŽSR	áno	1 533 700 €	2025 - 2029	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia Štubníanskeho tunela na trati H. Štubňa - Handlová	ŽSR	áno	1 748 500 €	2025 - 2027	Príprava verejného obstarávania
Rekonštrukcia vetrania Čremošianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa	ŽSR	áno	320 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Bratislava východ - adm. bud. ŽST,soc.prev.bud. St. II	ŽSR	nie	143 970 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Filákov - nová výpravná budova	ŽSR	nie	41 185 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Levice - TO SMSÚ administratívna budova	ŽSR	nie	50 380 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Levice - výpravná budova	ŽSR	nie	53 730 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Matejovce pri Poprade	ŽSR	nie	63 450 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Nové Zámky – admin. budova EaE	ŽSR	nie	48 391 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – OTV Margecany	ŽSR	nie	60 930 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Plešivec - výpravná budova	ŽSR	nie	73 680 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Slovenské Nové Mesto - výpravná budova	ŽSR	nie	107 900 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – SMSÚ TO Krompachy kancelárie a sklady TO	ŽSR	nie	93 150 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – SMSÚ TO Mníšek nad Hnilcom	ŽSR	nie	109 714 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Stará Ľubovňa - Výpravná budova žst.	ŽSR	nie	144 030 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Studený Potok	ŽSR	nie	52 430 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Štrbské Pleso	ŽSR	nie	146 740 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Tatranská Lomnica	ŽSR	nie	74 539 €	2024 - 2025	Príprava verejného obstarávania
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava - budovný obvod, sklad+kancelárie	ŽSR	nie	74 050 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby

Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Veľký Meder- výpravná budova	ŽSR	nie	164 300 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Vyšné Hágy	ŽSR	nie	47 040 €	2024 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Rekonštrukcia výhybiek žst. Zvolen, os. st. II. etapa	ŽSR	áno	7 669 239 €	2025 - 2026	Príprava verejného obstarávania
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice v budove ATU Žilina - PD+realizácia	ŽSR	nie	120 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia zabezpečeného priestestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712	ŽSR	áno	636 178 €	2024 - 2029	Príprava verejného obstarávania
Rekonštrukcia žel. priestestia v úseku trate Hlohovec - Leopoldov, žkm 27,077	ŽSR	áno	120 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia žel. priestestia v ŽST Bratislava Vajnory, žkm 64,889	ŽSR	áno	100 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia žel. priestestia v ŽST Šafa, žkm 114,666	ŽSR	áno	1 496 955 €	2026	Štúdia realizovateľnosti
Rekonštrukcia ŽZ Filákov - št.hr.SR/MR, km 134,546-145,442,dl.11,106km	ŽSR	áno	4 001 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcia ŽZ Lučenec - št.hr.SR/MR, km 100,728-105,506,dl.11,116km	ŽSR	áno	4 000 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
Rekonštrukcie zariadení EPS v sieti ŽSR	ŽSR	áno	248 000 €	2025 - 2027	Výstavba/realizácia
rezerva	ŽSR	nie	1 000 000 €	2025	Nešpecifikované
Riešenie zosuvu časti gabiónového zárubného múru v úseku ŽST Bytča – ŽST Dolný Hričov	ŽSR	nie	1 276 319 €	2024	Vydané stavebné povolenie
Rozvoj aplikačno-integračného prostredia	ŽSR	nie	529 700 €	2024	Výstavba/realizácia
Rozvoj VDS Kontrola času vlakového výkonu rušňovodiča (PHZ 330 000,00 eur) (O410)	ŽSR	nie	330 000 €	2025	Nezačatá investičná akcia
Rozvojové moduly OLTIS	ŽSR	nie	36 352 €	2024	Príprava verejného obstarávania
Rožňava - Dobšiná v km 62,534	ŽSR	nie	63 295 €	2023	V prevádzke/ukončené
Ruskov TM, rekonštrukcia	ŽSR	áno	19 620 774 €	2025 - 2028	Príprava verejného obstarávania
Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia kof. č. 1	ŽSR	áno	2 660 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Ružomberok - Lubochňa, sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211	ŽSR	áno	2 000 000 €	2028 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica	ŽSR	áno	2 804 000 €		V prevádzke/ukončené
Senec - Galanta	ŽSR	áno	600 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Simulátor	ŽSR	nie	150 000 €	2025	Nezačatá investičná akcia
Sklené pri Handlovej – Handlová, rekonštrukcia Bralského tunela	ŽSR	áno	210 000 €	2026 - 2029	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT	ŽSR	áno	12 317 509 €	2023	V prevádzke/ukončené
Spevnená plocha pre pätkové zdviháky na zdvihanie a váženie dráhových vozidiel	ŽSR	nie	452 100 €	2025	Výstavba/realizácia
Spíšská Nová Ves - Margecany	ŽSR	áno	600 000 €	2029 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Spíšské Vlchy - staničné zabezpečovacie zariadenie	ŽSR	áno	7 000 000 €	2028 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina	ŽSR	áno	363 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Stankovany, rekonštrukcia budovy zastávky	ŽSR	nie	400 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Strážske - Prešov, km 38,490-38,520, sanácia žel.spodku	ŽSR	áno	790 100 €	2024 - 2027	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Studený Potok- železničná stanica- komplexná rekonštrukcia- vypracovanie PD	ŽSR	nie	100 000 €	2029	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
SZNR - Nákup meracej techniky pre potreby VVUŽ	ŽSR	nie	496 614 €	2024 - 2025	Výstavba/realizácia
Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765	ŽSR	áno	100 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Šahy - VB, rekonštrukcia vykurovania s vybudovaním novej kotolne	ŽSR	nie	20 800 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku kofaje č. 1	ŽSR	áno	13 328 886 €	2023 - 2025	V prevádzke/ukončené
ŠR Zvýšenie priepustnosti trate BA – DS – KN	ŽSR	áno	500 000 €	2026	Štúdia realizovateľnosti
Štandardy - ŽST Liptovská Teplá KR nástupišť č. 1,2,3	ŽSR	nie	250 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Štandardy železničných staníc - ŽST Bratislava Petržalka - rekonštrukcia staničnej budovy a príslúchajúcich objektov	ŽSR	nie	2 000 000 €	2028	Nezačatá investičná akcia
Štandardy železničných staníc - ŽST Komárno - rekonštrukcia staničnej budovy a príslúchajúcich objektov ("ŽST Komárno - rekonštrukcia staničnej budovy a príslúchajúcich objektov")	ŽSR	nie	2 500 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Štandardy železničných staníc - ŽST Štúrovo - rekonštrukcia staničnej budovy a príslúchajúcich objektov ("ŽST Štúrovo - rekonštrukcia staničnej budovy a príslúchajúcich objektov")	ŽSR	nie	3 000 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia VB a príslúchajúcich objektov	ŽSR	áno	14 000 000 €	2026 - 2029	Štúdia realizovateľnosti
Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a príslúchajúcich objektov	ŽSR	nie	1 839 311 €	2024 - 2026	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km)	ŽSR	áno	250 000 €	2026 - 2027	Štúdia realizovateľnosti
Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km)	ŽSR	áno	250 000 €	2030 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen (74 km)	ŽSR	áno	200 000 €	2026	Nezačatá investičná akcia
Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km)	ŽSR	áno	300 000 €	2026 - 2027	Štúdia realizovateľnosti
Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR	ŽSR	áno	2 586 830 €	2024 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Šurany - Levice	ŽSR	áno	800 000 €	2029 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia	ŽSR	áno	17 067 932 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
TIOP Bratislava, Železničná zastávka Bratislava Železná studienka a jej okolie – Revitalizácia	ŽSR	áno	3 550 000 €	2027 - 2028	Príprava verejného obstarávania
TM Spíšská Nová Ves - PdM Vydriňák KR vn linky 22kV č. 437	ŽSR	nie	57 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV	ŽSR	áno	3 259 889 €	2025 - 2027	Vydané stavebné povolenie
TNS Nové Zámky vybudovanie filtračno-kompenzačné zariadenie a KR rozvodne 27 kV,	ŽSR	áno	142 344 €		Vydané stavebné povolenie
Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova	ŽSR	nie	500 000 €	2025	Príprava verejného obstarávania
ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia kofají č. 1, 2	ŽSR	áno	15 300 400 €	2028 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ					
v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno	ŽSR	áno	854 886 €	2023 - 2030	Výstavba/realizácia
Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda	ŽSR	nie	203 270 €	2024 - 2026	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Úzol Bratislava - aktualizácia	ŽSR	áno	250 000 €	2026	Štúdia realizovateľnosti
Úzol Bratislava (východ) fáza 1	ŽSR	áno	250 107 547 €	2024 - 2032	Posudzovanie vplyvov na ŽP
Úzol Bratislava (západ) fáza 1	ŽSR	áno	418 011 168 €	2024 - 2032	Posudzovanie vplyvov na ŽP
Vážec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real.	ŽSR	nie	1 442 667 €	2023 - 2029	Vydané stavebné povolenie
Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia kofaje č. 1, 2	ŽSR	áno	39 780 359 €	2023 - 2026	Výstavba/realizácia
Verejná interaktívna mapa	ŽSR	nie	230 000 €	2025	Nezačatá investičná akcia
Vrútky - Liptovský Mikuláš	ŽSR	áno	410 000 €	2029 - 2030	Štúdia realizovateľnosti
Vybudovanie identifikácie dopravy a vstupného merania EPZ - realizácia	ŽSR	nie	289 212 €	2023 - 2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Vybudovanie identifikácie dopravy trakčnej sústavy na EPZ	ŽSR	nie	110 921 €	2027	Nezačatá investičná akcia
Vybudovanie merania elektrických predkurovacích zariadení (EPZ) a identifikácie dopravy trakčnej sústavy pre potreby vyhodnotenia spotreby elektriny	ŽSR	nie	641 249 €	2027	Nezačatá investičná akcia
Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo	ŽSR	áno	3 000 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Vybudovanie stanovišť TT 110/25 kV v OR Trnava	ŽSR	áno	3 201 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST	ŽSR	nie	3 595 441 €	2023 - 2027	Vydané stavebné povolenie
Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km	ŽSR	áno	2 950 000 €	2027 - 2031	Nezačatá investičná akcia
Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie	ŽSR	nie	1 179 869 €	2023 - 2026	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Výhybňa Kónská pri Rajci	ŽSR	nie	1 476 282 €	2025	Nezačatá investičná akcia
Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10	ŽSR	nie	7 790 680 €	2025 - 2027	Vydané stavebné povolenie
Výhybňa Štrkovec - vybudovanie EOv	ŽSR	áno	200 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie	ŽSR	áno	9 000 700 €	2025 - 2027	Príprava verejného obstarávania
Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie	ŽSR	áno	2 264 600 €	2023 - 2029	Príprava verejného obstarávania
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Dobrá Niva	ŽSR	nie	630 629 €	2025	Nezačatá investičná akcia
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Kamenica nad Cirochou	ŽSR	nie	850 639 €	2025	Príprava verejného obstarávania
Zariadenie na preskúšanie presnosti merania a diagnostikovanie chýb merania	ŽSR	áno	200 000 €	2027 - 2029	Nezačatá investičná akcia
Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.)	ŽSR	áno	41 374 €	2026	Výstavba/realizácia
Zastávka Nové Košariská – záhytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real.	ŽSR	nie	3 746 212 €	2023 - 2026	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Zdvíhojkojznenie trate Devínska Nová Ves – Štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava"	ŽSR	áno	2 961 400 €	2026 - 2028	Posudzovanie vplyvov na ŽP
Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ	ŽSR	áno	4 080 150 €	2024 - 2030	Štúdia realizovateľnosti
Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR	ŽSR	nie	9 694 551 €	2026 - 2029	Príprava verejného obstarávania
Zriadenie zabezpečeného priestestia Červená Skala - Banská Bystrica žkm 15,620	ŽSR	áno	200 000 €	2027	Nezačatá investičná akcia
Zriadenie zabezpečeného priestestia Maťovce - Bánovce nad Ondavou žkm 15,170	ŽSR	áno	200 000 €	2027	Nezačatá investičná akcia
Zriadenie zabezpečeného priestestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ)	ŽSR	áno	45 619 €		Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Čierna nad Tisou - Košice žkm 43,640	ŽSR	áno	200 000 €	2027	Nezačatá investičná akcia

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969	ŽSR	áno	2 954 500 €	2025 - 2026	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava	ŽSR	áno	209 316 €	2023 - 2029	Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia na stavebné povolenie
Zvolen - Podbrezová - Brezno, rekonštrukcia zárubných múrov	ŽSR	nie	1 350 205 €	2025 - 2027	a realizáciu stavby
Zvolen, budova OR, rekonštrukcia elektroinštalácie	ŽSR	nie	55 000 €	2025	Nezačatá investičná akcia
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ ŽST Kysak – PPS. Štátna hranica (PKP) -nz. Orlov, PZZ v km 40,329	ŽSR	nie	66 400 €	2025	Príprava verejného obstarávania
Zvýšenie bezpečnosti priecestí, TÚ Čadca – Makov, PZZ v km 4,506	ŽSR	nie	58 800 €	2025	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno	ŽSR	áno	91 000 €	2025 - 2031	Posudzovanie vplyvov na ŽP
Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maľovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200	ŽSR	áno	3 100 000 €	2025 - 2031	Pozastavená príprava
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Hálny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372	ŽSR	áno	347 600 €		V prevádzke/ukončené
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619	ŽSR	áno	432 305 €		V prevádzke/ukončené
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411	ŽSR	áno	545 738 €	2025	Výstavba/realizácia
Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708	ŽSR	áno	423 401 €		V prevádzke/ukončené
Zvýšenie zabezpečenia priecestí „TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425“	ŽSR	áno	692 756 €	2023	V prevádzke/ukončené
Zvýšenie zabezpečenia priecestí na trati Žilina - Košice, PZZ v km 291,997 -Svošov	ŽSR	nie	20 500 €	2025	Príprava verejného obstarávania
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čadca - Makov, PZZ v km 1,200	ŽSR	nie	35 100 €	2023	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257	ŽSR	áno	79 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Hronská Dúbrava - Palárikovo, PZZ v km 25,995	ŽSR	nie	361 778 €	2023 - 2024	Výstavba/realizácia
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Humenné - Stakčín, PZZ v km 16,747	ŽSR	nie	484 990 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Michalany - Medzilaborce, PZZ v km 73,645	ŽSR	nie	32 450 €	2023	Nezačatá investičná akcia
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537	ŽSR	áno	693 935 €	2023 - 2025	Výstavba/realizácia
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904	ŽSR	áno	600 000 €	2027 - 2030	Príprava verejného obstarávania
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880	ŽSR	nie	393 938 €	2023 - 2025	Nezačatá investičná akcia
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733	ŽSR	nie	691 764 €	2023 - 2025	Nezačatá investičná akcia
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060	ŽSR	áno	541 450 €	2023 - 2029	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Devínska Nová Ves –Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850	ŽSR	áno	561 393 €	2023 - 2025	V prevádzke/ukončené
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389	ŽSR	nie	431 894 €	2023 - 2025	Výstavba/realizácia
Železničné priecestie Rožňava	ŽSR	áno	500 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
Železničný zárez pri Poriadi, IGP - orientačná etapa“ na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - št. hr. ČR, na úseku trate v záreze od km 31,625 – po km 32,050 („Poriadsky zárez“) - prieskum a monitoring	ŽSR	áno	2 470 000 €	2027 - 2028	Štúdia realizovateľnosti
ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov	ŽSR	áno	53 005 000 €	2025 - 2029	Štúdia realizovateľnosti
ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti	ŽSR	áno	1 692 080 €	2023	Štúdia realizovateľnosti
ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real.	ŽSR	áno	528 198 565 €	2023 - 2027	Výstavba/realizácia
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real.	ŽSR	áno	244 209 398 €	2023 - 2026	Výstavba/realizácia
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa)	ŽSR	áno	48 155 028 €	2024 - 2030	Posudzovanie vplyvov na ŽP
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťových rýchlostí do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá)	ŽSR	áno	488 448 074 €	2023 - 2025	V prevádzke/ukončené
ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, MPV	ŽSR	nie	188 459 €	2023 - 2029	Výstavba/realizácia
ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce	ŽSR	áno	552 761 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava	ŽSR	áno	34 000 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov-Šurany	ŽSR	áno	500 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maľovce ŠRT-Haniska pri Košiciach ŠRT	ŽSR	áno	201 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maľovce-Bánovce nad Ondavou-PD	ŽSR	áno	500 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Medzilaborce-Bánovce nad Ondavou-PD	ŽSR	áno	500 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Nálepko-Cervená Skala	ŽSR	áno	500 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Stakčín-Humenné-PD	ŽSR	áno	500 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov	ŽSR	áno	19 205 978 €	2023 - 2027	Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka	ŽSR	áno			
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána	ŽSR	nie	8 300 108 €	2023 - 2026	Výstavba/realizácia
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakúňa	ŽSR	áno	5 286 578 €	2023 - 2025	V prevádzke/ukončené
ŽSR, Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov	ŽSR	áno	43 171 619 €	2025 - 2026	Výstavba/realizácia
ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914	ŽSR	áno	831 922 €	2023 - 2025	V prevádzke/ukončené
ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6,7,8	ŽSR	áno	6 876 168 €	2023 - 2026	Vydané stavebné povolenie
ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty	ŽSR	áno	42 159 142 €	2023 - 2025	Výstavba/realizácia
ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupišť	ŽSR	áno	16 161 798 €	2023 - 2027	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3	ŽSR	áno	1 404 701 €	2029	Vydané stavebné povolenie
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20	ŽSR	áno	12 501 843 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
ŽST Barca, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia	ŽSR	áno	12 500 000 €	2026	Nezačatá investičná akcia
ŽST Bratislava hl. st. eliminovanie hluku z jzd koľajových vozidiel	ŽSR	nie	180 000 €	2023	V prevádzke/ukončené
ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov	ŽSR	áno	550 000 €	2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Bratislava hlavná stanica, transformačná stanica 22/0,42 kV, 50Hz a náhradný zdroj elektriny	ŽSR	nie	200 000 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
ŽST Bratislava Nové Mesto - OKLK a OKLV koľají a výhybiek	ŽSR	nie	4 574 130 €	2025	Nešpecifikované
ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupišť v dopravných	ŽSR	áno	2 520 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Čadca, KR manipulačnej plochy pri k.č. 106 (makovské zhlavie) cca 2000 m2	ŽSR	áno	190 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
ŽST Čadca, rekonštrukcia VB a AB	ŽSR	nie	2 000 000 €	2027	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc	ŽSR	áno	6 000 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Čierna nad Tisou - ochrana podzemných vôd, III. etapa	ŽSR	nie	131 100 €	2025	Investičná činnosť
ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia ČOV	ŽSR	nie	18 000 €	2025	Investičná činnosť
ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia príjímacej budovy	ŽSR	nie	100 000 €	2025	Príprava verejného obstarávania
ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOv	ŽSR	áno	11 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Dolný Kubín - rekonštrukcia objektov stanice	ŽSR	nie	119 370 €	2025	Príprava verejného obstarávania
ŽST Dubová, KR výhybiek č.1,2 a A1	ŽSR	áno	797 598 €	2029	Vydané stavebné povolenie
ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20	ŽSR	áno	10 163 210 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
ŽST Fíľakovo – Vyh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku	ŽSR	áno	24 476 485 €	2025	Výstavba/realizácia
ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek č. 1-9 a č. 12-20	ŽSR	áno	361 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Hliník nad Hronom – výbudovanie EOv	ŽSR	nie	644 775 €	2024 - 2029	Príprava verejného obstarávania
ŽST Hlohovec, predĺženie užitkových dĺžok koľají č. 2 a č. 4	ŽSR	áno	14 350 953 €	2029	Vydané stavebné povolenie
ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3	ŽSR	áno	310 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7	ŽSR	áno	350 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOv + kiosková TS	ŽSR	áno	30 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu	ŽSR	nie	2 199 776 €	2024 - 2025	Výstavba/realizácia
ŽST Košice – rekonštrukcia nástupišť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1	ŽSR	áno	20 004 754 €	2023 - 2025	Výstavba/realizácia
ŽST Košice, obnova výhybiek č.176,178ab,186ab,188ab,194,197,198,197XA,198XA,182,185,187,199	ŽSR	áno	2 551 000 €	2028 - 2029	Nezačatá investičná akcia
ŽST Košice, výbudovanie koľajovej spojky z koľaje 8a na koľaj 2	ŽSR	nie	21 000 €	2023	Vydané stavebné povolenie
ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2	ŽSR	áno	13 708 499 €	2023	V prevádzke/ukončené
ŽST Kraľovany, rekonštrukcia EOv výh.č.1-33,101 (34 v.j.)	ŽSR	áno	681 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia

ŽST Kriváň, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre TS 22/0,42 kV a real.	ŽSR	nie	280 690 €	2025 - 2029	Príprava verejného obstarávania
ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30	ŽSR	áno	6 708 089 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34	ŽSR	áno	6 608 944 €	2025 - 2026	Príprava verejného obstarávania
ŽST Lamač, rekonštrukcia výhybiek č. 9, 10, 11 až 14,	ŽSR	nie	800 000 €	2029	Pozastavená príprava
ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo))	ŽSR	áno	40 473 071 €	2025 - 2026	Výstavba/realizácia
ŽST Liptovský Hrádok, jednoduchá reprodukcia výhybiek č. 12, 13, 14, 15, 16, 17 a prípojných polí.	ŽSR	nie	2 214 740 €	2025	Nešpecifikované
ŽST Lučenec, ŽST Radvaň. (jednoduchá reprodukcia výhybiek)	ŽSR	nie	1 869 780 €	2025	Výstavba/realizácia
ŽST Lužianky, predĺženie nástupištia pri kofaji č. 3, 5	ŽSR	áno	1 501 000 €	2025 - 2030	Výstavba/realizácia
ŽST Margecany - komplexná rekonštrukcia VO + TS	ŽSR	nie	1 951 000 €	2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Maťovce, predĺženie kofaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV	ŽSR	áno	8 975 507 €	2024 - 2026	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV	ŽSR	nie	13 000 €	2025	Vydané stavebné povolenie
ŽST Michalany, KR objektov areálu MDS+BO	ŽSR	nie	450 000 €	2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Michalany, v.č.39,40,44,45	ŽSR	áno	181 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
ŽST Nitra, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy a prísluších objektov	ŽSR	nie	1 500 000 €	2027	Nezačatá investičná akcia
ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOv	ŽSR	áno	11 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Nové Košariská rekonštrukcia kofají a výhybiek	ŽSR	áno	15 029 304 €	2024 - 2026	Investičný zámer
ŽST Nové Zámky – ŽST Paľárikovo, modernizácia kofaje č. 1 a č. 2	ŽSR	áno	37 357 304 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
ŽST Nové Zámky, reprodukcia výhybiek č. 48, 49, 52, 53, 54 a 55	ŽSR	nie	1 976 460 €	2025	Nešpecifikované
ŽST Plaveč - zriadenie EOv	ŽSR	nie	62 199 €	2023 - 2025	Vydané stavebné povolenie
ŽST Plešivec - zriadenie EOv	ŽSR	nie	279 600 €	2024 - 2030	Investičná činnosť
ŽST Pribenik, KR výhybiek č.14 – 20	ŽSR	áno	3 359 000 €	2028	Výstavba/realizácia
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty	ŽSR	áno	2 000 000 €	2031	Nezačatá investičná akcia
ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť	ŽSR	áno	2 147 192 €	2029	Vydané stavebné povolenie
ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia	ŽSR	áno	270 299 €	2025	Príprava verejného obstarávania
ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie	ŽSR	áno	5 698 287 €	2025 - 2026	Vydané stavebné povolenie
ŽST Stará Turá, KR kofají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť	ŽSR	áno	2 320 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy	ŽSR	nie	140 000 €	2025	V prevádzke/ukončené
ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOv + kiosková TS	ŽSR	áno	38 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Štrba - jednoduchá reprodukcia výhybiek výhybiek.	ŽSR	nie	1 906 000 €	2025	Výstavba/realizácia
ŽST Štúrovo, KR ostrovných nástupíšť	ŽSR	áno	1 440 000 €	2029	Nezačatá investičná akcia
ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty	ŽSR	áno	10 300 000 €	2029 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Tatranská Lomnica , rekonštrukcia budovy a nástupíšť	ŽSR	áno	2 559 000 €	2026 - 2029	Nezačatá investičná akcia
ŽST Trebišov - zriadenie EOv	ŽSR	áno	63 000 €	2027 - 2030	Nezačatá investičná akcia
ŽST Trebišov, rekonštrukcia 1. nástupíštia	ŽSR	áno	546 000 €	2027 - 2028	Nezačatá investičná akcia
ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava	ŽSR	áno	3 817 900 €	2025 - 2026	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia kofaje č. 1 a č. 2	ŽSR	áno	44 078 140 €	2023 - 2024	V prevádzke/ukončené
ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1	ŽSR	áno	150 000 €	2027 - 2031	Nezačatá investičná akcia
ŽST Ufanka, vybudovanie nového NZE	ŽSR	nie	200 000 €	2025	Príprava verejného obstarávania
ŽST Valaliky, kontajnerova trakčná meniareň	ŽSR	áno	5 100 000 €	2025 - 2026	Príprava verejného obstarávania
ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS)	ŽSR	nie	1 000 000 €	2025	Príprava verejného obstarávania
ŽST Zbehy predĺženie kofaje č. 1 a č. 3	ŽSR	áno	9 705 089 €	2024 - 2026	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
ŽST Zvolen, rekonštrukcia stiech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy	ŽSR	nie	61 760 €	2024 - 2025	V prevádzke/ukončené
ŽST Žilina - Architektonicko stavebný zámer	ŽSR	nie	83 000 €	2024 - 2025	Dokumentácia pre realizáciu stavby
ŽST Žilina – Teplica, protihlukové opatrenia – rekonštrukcia protihlukovej steny v mieste stožiaru TV č.267	ŽSR	nie	15 380 €	2025	Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
ŽST Žilina, KR výhybiek 15, 20N, 21N a kofají č. 7b, 9a a 11a	ŽSR	nie	1 357 000 €	2025	Výstavba/realizácia
Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina	ŽSR	áno	1 540 000 €	2025 - 2029	Investičná činnosť

*pri SSC uvedené s DPH