

Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava

I. Základné informácie o akčnom pláne (AP)

Dátum schválenia AP vládou	14. september 2016
Dátum schválenia dodatku č. 1 k AP	6. december 2017
Dátum schválenia dodatku č. 2 k AP	13. september 2018
Predpokladaný rozpočet	113 mil. €, z toho EŠIF 54,4 mil. €, RP 4,66 mil. €
Miera nezamestnanosti k 31. 8. 2016 v okrese	20,73 %
Cieľová miera nezamestnanosti podľa AP*	16,10 %
Miera nezamestnanosti k 30. 9. 2018 v okrese	14,07 %
Miera nezamestnanosti k 30. 9. 2019 v okrese	12,14 %
Zmena miery nezamestnanosti od 30. 9. 2018 v okrese	-1,93 %
Zmena miery nezamestnanosti od 30. 9. 2018 na Slovensku	-0,34 %
* - zníženie počtu UoZ k 31. 8. 2016 o cieľovú hodnotu vytvorenia pracovných miest	
Počet evidovaných UoZ v okrese k 31.8.2016	6 285
Počet evidovaných UoZ v okrese k 30. 9. 2018	4 216
Počet evidovaných UoZ v okrese k 30. 9. 2019	3 661
Cieľ AP do roku 2020 (počet vytvorených pracovných miest)	1 405
Pokles počtu evidovaných UoZ k 30. 9. 2019	2 624
Počet vytvorených pracovných miest k 30. 9. 2019 s podporou RP a EŠIF	3 087
Pokles počtu evidovaných UoZ od 30. 9. 2018 do 30. 9. 2019	555
Počet vytvorených pracovných miest od 24. 10. 2018 do 30. 9. 2019	875
Regionálny príspevok 2016 - 2019	3 765 000 €
Schválené žiadosti o regionálny príspevok ŽoRP	34
poskytnuté zo schválených	3 408 122 €
	2 701 150 €
	91 %
	79 %

II. Prehľad plnenia opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava

Názov opatrenia	Celková suma	EŠIF		RP	
		Plánované	Zazmluvnené	Plánované	Zazmluvnené
A. Systémové opatrenia na úrovni okresu	871 000	50 000	1 453 872	509 000	449 456
B. Prioritná oblasť Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky	61 789 000	24 070 000	11 487 245	1 392 000	960 793
C. Prioritná oblasť Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich odvetví	10 816 000	7 547 000	31 755 968	816 000	813 698
D. Prioritná oblasť Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania pre potreby trhu práce	7 211 000	6 246 000	16 750 234	435 000	250 000
E. Prioritná oblasť Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu	32 763 000	16 524 000	20 053 904	1 513 000	934 175
Spolu	113 450 000	54 437 000	81 501 223	4 665 000	3 408 122

Nárast zazml. prostriedkov z RP od posledného výjazdového rokovania: 2 166 971 € +174,6 %

Nárast zazml. prostriedkov z EŠIF od posledného výjazdového rokovania: 16 159 926 € + 24,7 %

III. Úlohy z uznesenia vlády SR č. 385 zo dňa 14. 9. 2016 a č. 490 zo dňa 24. 10. 2018 v súvislosti s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava

Uznesenie vlády RR č. 385/2016

Úrad vlády SR

B.2. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 3 060 000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava, z toho 800 000 eur v roku 2016, 1 100 000 eur v roku 2017, 900 000 eur v roku 2018, 965 000 eur v roku 2019 a 900 000 eur v roku 2020“

Termín: priebežne do roku 2020 – v plnení

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.3. „vybudovať prepojavaciu komunikáciu medzi priemyselným parkom Rožňava a cestou I. triedy I/67 vrátane rekonštrukcie existujúceho úrovňového nezabezpečeného železničného priecestia na priecestie zabezpečené svetelným zabezpečovacím zariadením“

Termín: rok 2017 vrátane realizácie – odklad termínu plnenia na 31.12.2019

Ministerstvo financií SR

B.4 „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava“

Termín: 31. 10. 2016 - splnené

Ministerstvo kultúry SR

C.1 „podporiť v rámci možnosti dotačného systému vybrané projekty zamerané na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území okresu Rožňava“

Termín: priebežne do roku 2020 – v plnení

Uznesenie vlády SR č. 490/2018

Podpredseda vlády a minister financií

C.1 „uvoľniť finančné prostriedky v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 1 410 000 eur podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia“

Termín: do 30. decembra 2018 - splnené

Príloha č. 1 Prehľad žiadostí a čerpania RP za okres Rožňava (v €)

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel Regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
A.	117/2018/RV	Centrum udržateľnej energetiky Gemer, n.o	Úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra udržateľnej energetiky Gemer n.o.	58 008	58 008	55 198	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12.12.2018
A.	077/2019/RV	Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o	Zabezpečenie aktivít, prevádzky a vybavenia Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, n.o	209 243	209 243	98 878	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 10.5.2019
A.	078/2019/RV	Centrum udržateľnej energetiky n.o.	Zabezpečenie pokračovania aktivít Centra udržateľnej energetiky, n.o	20 265	20 265	20 072	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 16.5.2019
B.	079/2019/RV	KÚN, s.r.o.	Rozšírenie ponuky regionálnych produktov o vlastné mäsové výrobky, ich následná distribúcia prostredníctvom vlastných predajní	120 000	120 000	-	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 28.5.2019
B.	295/2019/RV	Zoltán Dányi	Nákup strojového vybavenia na zvýšenie efektivity montáže elektrických vedení a úpravu terénu po inštalácii elektrických rozvodov a vedení	53 030	53 030	40 813	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 23.8.2019
B.	296/2019/RV	BTC trade s.r.o.	Nákup novej technológie a vybavenia za účelom zriadenia street foodovej prevádzky	87 290	87 290	-	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22.8.2019
B.	297/2019/RV	WEXIM TRUCK s.r.o.	Vybudovanie novej prevádzky autorservis	95 000	95 000	88 277	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 4.9.2019
B.	298/2019/RV	GLODER s.r.o.	Zvýšenie výrobnéj a administratívnej kapacity stavebného podniku	60 000	60 000	59 672	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 16.8.2019
B.	299/2019/RV	Obecná prevádzkáreň s.r.o. Jablonov.	Zakúpenie komunálnej techniky pre modernizáciu obecnej spoločnosti	76 500	76 500	26 550	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 18.9.2019

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel Regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
C.	015/2018/RV	Havesta s.r.o.	Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia pre spracovanie drevnej hmoty na biomasu a drevnú štiepku	121 320	121 320	121 320	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 23.10.2018
C.	060/2018/RV	Lesné družstvo Slavošovce	Úhrada výdavkov spojených so zriadením lesoparku, dobudovaním turistického areálu pri Slavošovskom tuneli, vybudovaním drevených prehádzok na lesnej bystrine Židlová a s lesohospodárskou činnosťou družstva	159 000	159 000	135 384	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22.11.2018
C.	103/2018/RV	UNIPRA s.r.o.	Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou a nákupom strojného zariadenia pre ťažbu a spracovanie drevnej hmoty na finálne výrobky	173 388	173 388	173 388	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 11.12.2018
C.	301/2019/RV	Wellys Capra s.r.o.	Vybudovanie prevádzky na spracovanie medu a výrobu medoviny - čiastočná rekonštrukcia budovy a vybavenie prevádzky	119 990	119 990	101 710	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22.8.2019
C.	302/2019	ENERGIA RV s.r.o.	Obstaranie techniky na výkon služieb v lesnom hospodárstve	60 000	60 000	60 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 17.8.2019
E.	049/2018/RV	O.Z. OTVOR DVOR	úhrada výdavkov spojených so zriadením krajčírskej dielne	28 979	28 979	28 979	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 15.11.2018
E.	055/2018/RV	Obec Ochtiná	úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni	179 978	179 978	179 334	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 24.10.2018
E.	101/2018/RV	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov	úhrada výdavkov spojených so zriadením pracovne v špecializovanom zariadení pre seniorov a domove	35 000	35 000	35 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12.12.2018

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel Regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
		sociálnych služieb	sociálnych služieb SUBSIDIUM				
E.	102/2018/RV	Občianske združenie Zálesák	úhrada výdavkov spojených s nákupom zdravotníckeho vybavenia, technológií pre vodojem a vybavenia pracovne pre zariadenie pre seniorov	53 000	53 000	52 508	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 11.12.2018
E.	125/2018/RV	Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava	úhrada výdavkov spojených s vypracovaním stratégie rozvoja cestovného ruchu a propagačných materiálov	15 000	15 000	15 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12.12.2018
E.	085/2019/RV	Mesto Rožňava	Zvýšenie návštevnosti Rožňavskej barokovej Kalvárie vytvorením atraktívnej oddychovej zóny	20 000	20 000	19 635	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 23.5.2019
E.	086/2019/RV	Obec Dedinky	Príprava realizačnej dokumentácie pre rekonštrukciu lanovej dráhy Dedinky-Geravy	118 000	118 000	118 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12.7.2019
E.	303/2019/RV	Obec Dedinky	Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky-Geravy - elektroinštalácie	200 000	200 000	82 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 1.8.2019
E.	304/2019/RV	ELGEO-BANSKÁ s.r.o.	Rekonštrukcia stavby pre účely vbudovania turistického a informačného centra	63 980	63 980	-	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 4.9.2019
E.	305/2019/RV	Ing. Dobos - DOBART s.r.o.	Rekonštrukcia a prestavba rekreačnej chaty na penzión rodinného typu s kapacitou 10 lôžok	25 000	25 000	24 917	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22.8.2019
E.	306/2019/RV	Dom seniorov Rejdová, n. o.	Skvalitnenie poskytovaných služieb v domove seniorov prostredníctvom nákupu konvektomatu do kuchyne	15 000	15 000	15 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 17.8.2019
Spolu podporené projekty od 15.10.2018-31.10.2019				2 166 971	2 166 971	1 551 634	
A.	023/2017/RV	Koordinačné centrum pre	úhrada výdavkov spojených so zabezpečením	161 940	161 940	147 923	Zmluva o poskytnutí RP účinná

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel Regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
		rozvoj okresu Rožňava	aktivít, prevádzky a vybavenia Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava				od 10.10.2017
B.	007/2016/RV	Mesto Rožňava	vjazd do priemyselnej zóny	30 000	30 000	30 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22.12.2016
B.	051/2017/RV	EURIS, spol. s r.o.	nákup CNC stroja a pásovej pily s automatickým podávačom	121 050	121 050	121 050	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 16.5.2018
B.	053/2017/RV	CELLTEX Hygiene s.r.o.	nákup technologických komponentov na inováciu a rekonštrukciu výrobných linky na výrobu detských a inkontinenčných plienok	137 923	137 923	90 788	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 28.4.2018
B.	035/2018/RV	Mikrovak, s.r.o.	úhrada výdavkov spojených s vybudovaním komplexnej výrobných prevádzky balených hotových jedál	180 000	180 000	180 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 10.10.2018
C.	034/2018/RV	Rosenau, s.r.o.	úhrada výdavkov spojených s vybudovaním prevádzky jemných pekárenských a lahôdkárskych výrobkov	180 000	180 000	180 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 10.10.2018
D.	003/2016/RV	Mesto Dobšiná	ZŠ Dobšiná - rozšírenie kapacitných priestorov	250 000	250 000	250 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22.12.2016
E.	111/2016/RV	Rejdovka, s.r.o.	zriadenie subjektu sociálnej ekonomiky	140 000	140 000	109 517	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 25.5.2018
E.	036/2018/RV	FOR REGION, n.o.	úhrada výdavkov spojených s nákupom špeciálneho vozidla na prepravu klientov	40 238	40 238	40 238	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 13.7.2018
Spolu podporené projekty od začiatku AP do 14.10.2018				1 241 151	1 241 151	1 149 516	
Spolu				3 408 122	3 408 122	2 701 150	

Príloha č. 2 Prehľad uzatvorených zmlúv financovaných z EŠIF za obdobie od 10/2018 – 10/2019

P.O.	Názov subjektu	Názov projektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu (v €)
A.	MAS Gemer-Rožňava	Financovanie animačných aktivít MAS Gemer - Rožňava	9.11.2018	60 000
A.	Občianske združenie KRAS	Animácia územia MAS KRAS	10.11.2018	76 400
A.	Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o.	Vytvorenie nízkouhlíkových stratégií v okrese Rožňava	6.6.2019	94 154
A.	Občianske združenie KRAS	Implementácia stratégie CLLD pre územie MAS KRAS	19.6.2019	924 945
B.	CMF Slovakia s.r.o.	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CMF Slovakia s.r.o.	24.5.2019	1 474 392
C.	obec Hrhov	Zberný dvor a sanácia skládky odpadu v obci Hrhov	11.12.2018	222 841
C.	GEMT s.r.o.	Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov GEMT, s.r.o.	17.1.2019	97 575
C.	Družstvo vlastníkov pozemkov, družstvo	Obstaranie techniky do lesného hospodárstva	26.2.2019	66 463
C.	WALKO, s.r.o.	Zvýšenie ekonomickej hodnoty lesov WALKO, s.r.o.	26.2.2019	24 320
C.	Lumber s. r. o.	Podpora investícií do lesníckych technológií - Lumber s.r.o.	15.5.2019	192 443
C.	MAS Gemer-Rožňava	MAS Gemer-Rožňava - Zakladanie nových a podpora existujúcich podnikov a SZČO a Rozvoj základnej infraštruktúry	14.6.2019	844 155
C.	Obec Brzotín	Zberný dvor Brzotín	26.6.2019	168 784
C.	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňa na toku Slaná, r.km 23,216	3.9.2019	107 531
D.	Mesto Rožňava	ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne	4.9.2018	17 140
D.	Stredná odborná škola technická	Kvalitná prax , úspech k zamestnanosti	8.1.2019	519 175
D.	Základná škola Krásnohorské Podhradie	Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Krásnohorské Podhradie	1.8.2019	82 800
D.	UPSVaR SR	Aktívne opatrenia trhu práce	30.9.2019	3 726 588
D.	Obec Bôrka	Novostavba MŠ v Bôrke - pavilón B	19.10.2019	230 931
D.	Obec Ochtiná	Novostavba MŠ Ochtiná	22.10.2019	271 437
E.	Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bôrka	Obec Bôrka	25.10.2019	70 047
E.	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Jarná 25, Rožňava	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	23.10.2019	302 292

P.O.	Názov subjektu	Názov projektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu (v €)
E.	Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Rochovce	Obec Rochovce	26.9.2019	87 535
E.	Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka	Obec Bretka	17.9.2019	55 824
E.	Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Krásnohorská Dlhá Lúka	Obec Krásnohorská Dlhá Lúka	6.9.2019	59 940
E.	Posilnenie bezpečnosti v obci Čierna Lehota formou miestnej občianskej poriadkovej služby	Obec Čierna Lehota	27.7.2019	100 611
E.	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná	Mesto Dobšiná	26.7.2019	823 528
E.	Miestne občianske poriadkové služby Ochťiná	Obec Ochťiná	23.7.2019	99 995
E.	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Plešivci	Obec Plešivec	20.7.2019	823 405
E.	Rekonštrukcia nevyužívanej budovy sup. č. 23 na spoločenský dom v obci Kružná	Obec Kružná	3.7.2019	141 464
E.	Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave	Mesto Rožňava	14.6.2019	49 381
E.	Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Honce	Obec Honce	12.6.2019	137 308
E.	Miestna občianska poriadková služba v obci Plešivec	Obec Plešivec	6.6.2019	145 372
E.	Rozšírenie poriadkových služieb v meste Dobšiná	Mesto Dobšiná	6.6.2019	221 447
E.	Miestna občianska poriadková služba v Krásnohorskom Podhradí II.	Obec Krásnohorské Podhradie	31.5.2019	245 362
E.	Športové a komunitné centrum Drnava	Obec Drnava	30.5.2019	138 753
E.	Miestna občianska poriadková služba v obci Gemerská Hôrka	Obec Gemerská Hôrka	29.5.2019	98 763
E.	Miestna občianska poriadková služba v obci Roštár	Obec Roštár	28.5.2019	98 763
E.	Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove	Obec Vlachovo	25.5.2019	136 573
E.	Vytvorenie WIFI zón v obci Vyšná Slaná	Obec Vyšná Slaná	17.5.2019	11 000
E.	Voľnočasový a športový areál - LIPOVNÍK	Obec Lipovník	15.5.2019	148 679
E.	Rekonštrukcia kultúrneho domu	Obec Gemerská Panica	25.4.2019	133 290
E.	Novostavba komunitného centra Brzotín	Obec Brzotín	19.4.2019	304 928
E.	Oprava a údržba Domu smútku v obci Jablonov nad Turňou	Obec Jablonov nad Turňou	30.3.2019	104 236
E.	Podpora opatrovateľskej služby	Obec Plešivec	22.3.2019	148 200

P.O.	Názov subjektu	Názov projektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu (v €)
E.	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Betliar	Obec Betliar	6.3.2019	367 820
E.	Podpora opatrovateľskej služby v obci Rejdová	Obec Rejdová	23.2.2019	14 820
E.	Zriadenie WIFI prístupových bodov v obci Rejdová	Obec Rejdová	20.2.2019	12 500
E.	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu - Čoltovo	Obec Čoltovo	13.2.2019	320 816
E.	Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie	Obec Krásnohorské Podhradie	12.1.2019	320 095
E.	Podpora opatrovateľskej služby v obci Gemerská Poloma	Obec Gemerská Poloma	1.1.2019	54 720
E.	Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce	Obec Slavošovce	8.12.2018	419 689
E.	Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne	Obec Silická Brezová	6.12.2018	37 072
E.	Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu - Dobšiná	Mesto Dobšiná	16.10.2018	658 832
E.	Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	4.10.2018	64 792
	Spolu			16 159 926

*V prehľade nie sú zahrnuté projekty, pri ktorých sa nedá stanoviť finančná alokácia pre daný okres.

Zdroj: ITMS2014+

Príloha č. 3. Stav realizácie projektov podporených uznesením vlády č. 490/2018

Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
mesto Dobšiná	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na komunálny a separovaný odpad na území celého mesta Dobšiná	135 000	v realizácii
mesto Rožňava	Rekonštrukcia časti chodníka na Námestí baníkov – východná časť	250 000	nezrealizovaný
mesto Rožňava	Úprava priestranstva pred Fontánou pri baníckych kahancoch	50 000	zrealizovaný
mesto Rožňava	Rekonštrukcia oplotenia školského ihriska Základnej školy Juraja Hronca Rožňava	15 000	nezrealizovaný
obec Ardovo	Rekonštrukcia strechy vidieckeho domu súpisné číslo 35	6 000	zrealizovaný
obec Betliar	Zriadenie verejných sociálnych zariadení pri kultúrnom dome v Betliari	15 000	v realizácii
obec Bohúňovo	Dokončenie domu smútku	6 000	nezrealizovaný
obec Bôrka	Rekonštrukcia obecnej komunikácie	5 000	zrealizovaný
obec Brdárka	Výmena strešnej konštrukcie na budove obecného úradu	3 000	zrealizovaný
obec Bretka	Rekonštrukcia strechy základnej školy a materskej školy	5 000	zrealizovaný
obec Brzotín	Rekonštrukcia komunikácie okolo cintorína	6 000	nezrealizovaný
obec Čierna Lehota	Rekonštrukcia strešnej konštrukcie na Pamätnej izbe SNP	5 000	zrealizovaný

Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
obec Čoltovo	Rekonštrukcia strechy základnej školy a materskej školy	15 000	nezrealizovaný
obec Čučma	Revitalizácia verejného priestranstva pred materskou školou	7 000	zrealizovaný
obec Dedinky	Rekonštrukcia strechy miestneho kultúrneho strediska – budova bývalej základnej školy	4 000	zrealizovaný
obec Dlhá Ves	Rekonštrukcia strechy obecného úradu	6 000	nezrealizovaný
obec Drnava	Rekonštrukcia budovy baníckej histórie súpisné číslo 244	6 000	v realizácii
obec Gemerská Hôrka	Vybudovanie chodníka nad odvodňovacím žľabom na Hlavnej ulici smerom na mesto Jelšava	15 000	v realizácii
obec Gemerská Panica	Rekonštrukcia obecných komunikácií	3 000	v realizácii
obec Gemerská Poloma	Rekonštrukcia príjazdového mosta k obecnému úradu	15 000	nezrealizovaný
obec Gočaltovo	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia fasády a strešnej konštrukcie na dome smútku	5 000	nezrealizovaný
obec Gočovo	Rekonštrukcia chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty	35 000	v realizácii
obec Hanková	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejného priestranstva na námestí pred kostolom a obecným úradom a vybudovanie autobusového prístrešku	5 000	zrealizovaný
obec Henckovce	Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome	20 000	v realizácii
obec Honce	Rekonštrukcia strešnej konštrukcie na dome smútku súpisné číslo 219 a rekonštrukcia strechy na bývalej budove materskej školy súpisné číslo 108	7 000	nezrealizovaný
obec Hrhov	Výmena kotla a rekonštrukcia ústredného kúrenia vrátane regulácie v základnej škole	5 000	v realizácii
obec Hrušov	Úprava koryta miestneho potoka	5 000	nezrealizovaný
obec Jablonov nad Turňou	Rekonštrukcia sociálnych miestností v obvodnom zdravotnom stredisku	15 000	zrealizovaný
obec Jovice	Výmena strechy materskej školy	6 000	zrealizovaný
obec Kečovo	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	7 000	zrealizovaný
obec Kobeliarovo	Výmena okien na obecnom úrade	5 000	zrealizovaný
obec Kocel'ovce	Rekonštrukcia miestnej komunikácie pred evanjelickým kostolom	3 000	zrealizovaný
obec Kováčová	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	3 000	zrealizovaný
obec Krásnohorské Podhradie	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	5 000	v realizácii
obec Krásnohorská Dlhá Lúka	Rekonštrukcia strechy obecného úradu	5 000	nezrealizovaný
obec Kružná	Výstavba plochy pod umelé trávnaté ihrisko	5 000	zrealizovaný
obec Kunova Teplica	Rekonštrukcia a modernizácia ústredného kúrenia obecného úradu a kultúrneho domu	15 000	zrealizovaný
obec Lipovník	Výstavba chodníka na Hlavnej ulici ku katolíckemu kostolu	15 000	nezrealizovaný
obec Lúčka	Rekonštrukcia cesty k husitskému kostolu	5 000	zrealizovaný
obec Markuška	Rekonštrukcia oplotenia cintorína	20 000	v realizácii
obec Meliata	Výstavba vodovodu k cintorínu	15 000	nezrealizovaný
obec Nižná Slaná	Rekonštrukcia bývalej ľudovej školy pre zriadenie baníckeho múzea na Letnej ulici č. 17 v Nižnej Slanej	28 000	v realizácii
obec Pašková	Výmena strechy na knižnici a hasičskej zbrojnici	15 000	zrealizovaný

Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
obec Plešivec	Rekonštrukcia obecných komunikácií	15 000	nezrealizovaný
obec Rudná	Rekonštrukcia domu smútku	5 000	nezrealizovaný
obec Silická Brezová	Obnova koryta potoka	4 000	nezrealizovaný
obec Silická Jablonica	Rekonštrukcia obecných komunikácií	15 000	zrealizovaný
obec Slavec	Rozšírenie verejného osvetlenia	5 000	nezrealizovaný
obec Silica	Rekonštrukcia obecných komunikácií	5 000	nezrealizovaný
obec Ochtná	Výmena strešnej krytiny na klube dôchodcov a rekonštrukcia miestnej komunikácie	5 000	nezrealizovaný
obec Pača	Výmena okien multifunkčnej budovy obecného úradu	7 000	zrealizovaný
obec Petrovo	Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej na cintorín	20 000	zrealizovaný
obec Rakovnica	Rekonštrukcia strechy objektu bývalej materskej školy súpisné číslo 173	24 000	zrealizovaný
obec Rejdová	Rekonštrukcia chodníka na miestnom cintoríne	20 000	zrealizovaný
obec Rochovce	Rekonštrukcia strechy na dome smútku	5 000	zrealizovaný
obec Roštár	Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej do osady	5 000	v realizácii
obec Rozložná	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	5 000	nezrealizovaný
obec Rožňavské Bystré	Výmena strešnej krytiny na dome smútku	24 000	zrealizovaný
obec Slavoška	Rekonštrukcia miestnej komunikácie na cintoríne	4 000	v realizácii
obec Slavošovce	Rekonštrukcia javiska, sociálnych zariadení v kultúrnom dome a vybavenie sály kultúrneho domu	30 000	zrealizovaný
obec Stratená	Rekonštrukcia starej cesty okolo Stratenského tunela	5 000	nezrealizovaný
obec Štítnik	Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska	15 000	zrealizovaný
obec Vlachovo	Modernizácia vnútorného vybavenia základnej školy s materskou školou	10 000	zrealizovaný
obec Vyšná Slaná	Rekonštrukcia strechy a sociálnych priestorov kultúrneho domu	22 000	nezrealizovaný
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná	Rekonštrukcia strechy fary a hospodárskej budovy na ulici Zimná súpisné číslo 106 Dobšiná	2 000	nezrealizovaný
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňava	Rekonštrukcia budovy Základnej školy Zeleného stromu Rožňava – telocvičňa	5 000	nezrealizovaný
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vlachovo	Rekonštrukcia chodníka k miestnemu evanjelickému kostolu v Gočove	2 000	nezrealizovaný
Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobšiná	Rekonštrukcia strechy katolíckeho kostola v Dobšinej	2 000	nezrealizovaný
ŠK Dobšiná	Materiálno-technické zabezpečenie športového klubu	7 000	zrealizovaný

Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná	Materiálno technické zabezpečenie zariadenia v sídle organizácie Niže Mesta súpisné číslo 1044 Dobšiná	2 000	zrealizovaný
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Dobšiná	Obstaranie elektrického agregátu na výlov rýb	3 000	zrealizovaný
"Mestský športový klub Dobšiná - stolný tenis"	Materiálno-technické vybavenie klubu	3 000	zrealizovaný
Jasanim Rožňava	Zriadenie stolárskej dielne	3 000	zrealizovaný
mesto Rožňava	Rekonštrukcia a revitalizácia Póschovej záhrady	300 000	nezrealizovaný
Folklorný súbor Dubina, Detský folklórny súbor Haviarik	Zakúpenie krojov a hudobných nástrojov	6 000	zrealizovaný
Folklorný súbor Haviar	Zakúpenie krojov a hudobných nástrojov	4 000	zrealizovaný
Spolu		1 410 000	

Príloha č. 4. Odpočty úloh z uznesenia vlády SR č. 385 zo dňa 14.9. 2016 a č. 490 zo 24. 10. 2019

Úrad vlády SR

B.2. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 4 665 000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava, z toho 800 000 eur v roku 2016, 1 100 000 eur v roku 2017, 900 000 eur v roku 2018, 965 000 eur v roku 2019 a 900 000 eur v roku 2020“

Termín priebežne do roku 2020

Úloha sa priebežne plní.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.3. „vybudovať prepojovaciu komunikáciu medzi priemyselným parkom Rožňava a cestou I. triedy I/67 vrátane rekonštrukcie existujúceho úrovňového nezabezpečeného železničného priecestia na priecestie zabezpečené svetelným zabezpečovacím zariadením“

Termín: rok 2017 vrátane realizácie

Dôvodom nesplnenia úlohy je nepredloženie projektovej dokumentácie zo strany mesta Rožňava Železničiam SR, ktoré bolo podmienkou na rekonštrukciu priecestia. Technické riešenie zabezpečovacieho zariadenia ako aj samotná rekonštrukcia priecestia závisí od riešenia prepojovacej komunikácie. Vzhľadom na okolnosti súvisiace s povinnosťami mesta Rožňava nebolo možné rekonštrukciu priecestia v požadovanom termíne zrealizovať.

Dňa 23. 11. 2017 bol listom predsedu vlády SR č. 10700/2017/KPV schválený odklad termínu realizácie úlohy do 31. 12. 2019.

Ministerstvo financií SR

B.4 „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava“

Úlohy, ktoré ukladali MF uvoľnenie finančných prostriedkov, boli splnené v stanovených objemoch a termínoch.

Úloha je evidovaná ako splnená

Ministerstvo kultúry SR

C.1 „podporiť v rámci možnosti dotačného systému vybrané projekty zamerané na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území okresu Rožňava“

Termín priebežne do roku 2020

„Do hodnotiacich kritérií odbor projektového riadenia MK SR a Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program prioritná os 3 (ďalej len SO pre IROP PO3 MK SR) zapracoval bodové zvýhodnenia žiadateľov projektov realizovaných na území najmenej rozvinutých okresov. V rámci roku 2016, pred účinnosťou predmetných uznesení vlády SR, poskytlo MK SR dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok a na podporu kultúry znevýhodnených skupín finančné prostriedky vo výške 508 400 € pre žiadateľov projektov realizovaných na území NRO. Ďalej si dovoľujem informovať, že dotačný systém MK SR ešte len prijíma žiadosti od žiadateľov na podporu projektov realizovaných na území NRO na obnovu kultúrnych pamiatok a podporu kultúry znevýhodnených skupín s termínom vyhodnotenia apríl 2017. MK SR v rámci svojho dotačného systému a interných postupov SO pre IROP PO 3 bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a metodickými usmerneniami CKO rešpektovať prvky sociálneho verejného obstarávania pri kontrole predložených verejných obstarávaní. MK SR ako SO pre IROP PO3 zabezpečuje informovanosť vyhlasovaných výziev v rámci Integrovaného operačného programu pre najmenej rozvinuté okresy prostredníctvom portálu ITMS2014+ a tiež na webovom sídle MK SR.“

Úloha sa priebežne plní.

Uznesenie vlády SR č. 490/2018

Podpredseda vlády a minister financií

C.1 „uvoľniť finančné prostriedky v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 1 410 000 eur podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia“

Termín: do 30. decembra 2018

„Dňa 26.11.2018 boli listom č. MF/018085/2018-442 uvoľnené finančné prostriedky vo výške 1 371 000 eur a dňa 10.12.2018 boli listom č. MF/018086/2018-442 uvoľnené finančné

*prostriedky vo výške 39 000 eur. Spolu bolo uvoľnených 1 410 000 eur príjmom dotácií podľa prílohy
č. 1 uznesenia vlády č. 490 zo dňa 24.10.2018“
Úloha je evidovaná ako splnená.*