

Dohoda o ukončení Zmluvy o Dielo ("Dohoda")

Objednávateľove registračné číslo: ZM/2014/0188

Zhotoviteľove registračné číslo: SOD00105519

ohľadom Zmluvy o Dielo („Zmluva“) na projekt:

**„D1 Diaľnica Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala“
(„Projekt“)**

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č: 3518/B
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Salini Impregilo S.p.A**
Sídlo: Via dei Missaglia 97, 20142 Milan, Italy
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 52 55 02
IČ DPH: 02895590962
Konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
Obchodné meno: Salini Impregilo S.p.A., organizačná zložka
Sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Slovak Republic
Právna forma: organizačná zložka
IČO: 47 863 617
IČ DPH: SK 4020447112
(ďalej len "Vedúci člen združenia")

Obchodné meno: **DÚHA, a. s.**
Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská Republika
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 6515/B
IČO: 31 690 360
IČ DPH: SK2020519666

(ďalej len ako "Člen združenia")

(spoločne označovaní ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako "Strany")

Q 1 

Kedže:

- (A) Dňa 11. júna 2014 Strany uzavreli Zmluvu a k zahájeniu Diela došlo dňa 27. júna 2014.
- (B) Po ich rokovaníach a za účelom zabezpečenia riadnej realizácie Projektu sa Strany dohodli, že vedia prijať vzájomne vyhovujúce riešenie vzájomných problémov zahŕňajúce: i) uzavretie tejto Dohody a (ii) uzavretie troch Dohôd o riešení sporov prostredníctvom Komisie na riešenie sporov („KRS“) zo dňa 28. januára 2019 (**“Dohoda o KRS”**) ktorými sa menuje KRS pozostávajúca z nezávislých medzinárodných odborníkov, ktorým budú predložené spory vyplývajúce zo Zmluvy a tejto Dohody.
- (C) Strany uznávajú, že táto Dohoda si kladie za cieľ, okrem iného: (i) dosiahnuť rýchle prebratie Diela Objednávateľom v takom stave v akom sa nachádza ku Dňu účinnosti za účelom ďalšieho pokračovania v Projekte, (ii) zabezpečenie úplného vyplatenia všetkých podzhotoviteľov participujúcich na Projekte spôsobom uspokojivým pre Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- (D) Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha 1 obsahuje (i) identifikáciu všetkých dodávateľov a/alebo podzhotoviteľov, ktorí pracovali a/alebo dodávali materiál a/alebo služby na Projekt, a ktorí neboli v celom rozsahu za tieto práce a/alebo dodávky vyplatení a (ii) splatnú a/alebo neuhradenú sumu ich pohľadávok k 28. februáru 2019.
- (E) Vedúci člen združenia sa zaväzuje, že sám obstará vydanie Novej zábezpeky na vykonanie prác (ako je definovaná nižšie) a taktiež zabezpečí, že v prípade konkurzu alebo obdobnej udalosti týkajúcej sa ktoréhokoľvek člena Zhotoviteľa ostane celá zábezpeka platná a plne vymáhateľná.
- (F) Strany tiež uznávajú, že získali všetky nevyhnutné súhlasy od verejných orgánov, aby mohli uzavrieť túto Dohodu a aby táto Dohoda nadobudla účinnosť ako platná a záväzná podľa príslušných právnych predpisov.

Článok 1 Ukončenie

1.1. Podpísaním tejto Dohody, podliehajúci Článku 8.3 nižšie, sa obe Strany spoločne dohodli, v súlade s § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, že Zmluvu ku Dňu účinnosti (ako je definovaný v Článku 8.2 nižšie) zrušujú, s výnimkou toho, čo je uvedené v Článku 1.2 nižšie.

1.2. Strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy, na ktoré táto Dohoda výslovne odkazuje, ako aj tie ustanovenia, ktoré podľa svojej povahy majú trvať aj po jej ukončení za účelom riadneho vykonania tejto Dohody, ako aj tie ustanovenia, ktoré sa môžu aplikovať na práva a povinnosti Strán a ktoré nie sú v rozpore s touto Dohodou, zostávajú účinné aj po ukončení Zmluvy podľa Článku 1.1. a budú vykladané a aplikované pre účely implementácie tejto Dohody. Pre vylúčenie pochybností celý Článok 11 (*Zodpovednosť za vady*) a Článok 20 (*Nároky, spory a arbitrážne konanie*) Zmluvných podmienok (okrem Podčlánkov 11.13 a 20.6 Osobitných Zmluvných podmienok) zostávajú v plnej platnosti v celom rozsahu s ich zmenami uvedenými v tejto Dohode a považujú sa za súčasť tejto Dohody. V prípade rozdielov medzi ustanoveniami tejto Dohody a Zmluvy, má prednosť táto Dohoda.

Článok 2 Nároky

2.1. Strany uznávajú, že Dohoda o KRS je súčasťou zmierlivého riešenia medzi Stranami a nie je nahradená touto Dohodou v žiadnom ohľade. V lehote 90 dní odo Dňa účinnosti Strany predĺžia trvanie

Dohody o KRS až do doby, kým KRS nerozhodne o nárokoch na ktoré odkazuje Článok 2.2 nižšie.

2.2. Strany súhlasia, že predložia, bez potreby splnenia procesných požiadaviek v zmysle Podčlánku 2.5 a/alebo 3.5 Zmluvných podmienok, a sú oprávnené predložiť na KRS ustanovenú Dohodou o KRS:

i) všetky aktuálne a potenciálne nároky a Zmeny uvedené v Prílohe č. 2 (*Nároky Zhotoviteľa*) a Prílohe č. 3 (*Nároky Objednávateľa*) k tejto Dohode,

ii) nároky, ktoré môžu vzniknúť z dôvodov, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní Diela v lehote plynúcej od 28. februára 2019 do Dňa účinnosti (alebo z dôvodov o ktorých sa príslušná Strana mohla dozvedieť až v lehote plynúcej od 28. februára 2019 do Dňa účinnosti), avšak za podmienky, že takéto nároky budú písomne oznámené druhej Strane do piatich (5) pracovných dní nasledujúcich po Dni účinnosti,

iii) nároky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkonom Bezpečnostných a ochranných prác,

iv) iné nároky vyplývajúce z Dohody a výslovne predpokladané touto Dohodou, vrátane nárokov vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia tejto Dohody,

v) nároky založené na alebo vo vzťahu k akejkoľvek korešpondencii doručenej Zhotoviteľovi Stavebným dozorom pred alebo po 15. februárom 2019 avšak pred Dňom podpisu.

Pred predložením nároku alebo iného sporu KRS, Strana, ktorá ho predkladá, oznámi druhej Strane svoj zámer predložiť nárok alebo iný spor KRS a Strany sa pokúsia urovnať nárok alebo spor zmierlivo pred predložením nároku alebo sporu KRS („**Oznámenie pred KRS**“) („**Urovanie pred KRS**“). Pokiaľ sa obe Strany nedohodnú inak, konanie pred KRS môže byť začaté pätnástym (15) dňom alebo po pätnástom (15) dni nasledujúcom po dni, v ktorom bolo doručené Oznámenie pred KRS druhej Strane.

Žiadna zo Strán nie je povinná doručiť Oznámenie pred KRS a postupovať podľa Urovnania pred KRS ohľadom akéhokoľvek nároku o ktorom rozhodol Stavebný dozor podľa podčlánku 3.5 Zmluvných podmienok pred Dňom podpisu.

2.3 Strany sa vzdávajú a súhlasia, že sa vzdajú a považujú za vzájomne úplne vysporiadané akékoľvek iné nároky (zmluvné aj mimozmluvné), ktoré nie sú uvedené v Článku 2.2. tejto Dohody bez ohľadu na ich titul.

2.4. Objednávateľ nebude fakturovať zmluvné pokuty potenciálne vyplývajúce z Podčlánku 8.7. Zmluvných podmienok až do vydania konečného rozhodnutia KRS o nárokoch vo vzťahu k míľnikom a/alebo zmluvným pokutám. Bez ohľadu na vyššie uvedené, obmedzenie Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa neuplatní, ak (i) na Vedúceho člen združenia je vyhlásený konkurz, úpadok alebo vstúpi do reštrukturalizácie alebo do akéhokoľvek ujednania s jeho veriteľmi, ktoré má podobné účinky ako konkurz, úpadok alebo reštrukturalizácia podľa akýchkoľvek príslušných právnych predpisov, (ii) by nekonanie Objednávateľa zabránilo alebo obmedzilo alebo inak bránilo Objednávateľovi pri výkone vyššie uvedeného v budúcnosti, a to ak by hrozilo bezprostredné riziko, že zmluvná pokuta bude premlčaná.

Článok 3 **Zábezpeka na vykonanie prác**

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Vedúci člen združenia získa (na vlastné náklady) novú zábezpeku na vykonanie prác od dôveryhodnej banky alebo doplnenie existujúcej Zábezpeky na vykonanie prác doručenej Objednávateľovi podľa Podčlánku 4.2 Zmluvných podmienok, v každom prípade súladnú s požiadavkami Podčlánku 4.2 Zmluvných podmienok ("**Nová zábezpeka na vykonanie prác**", ktorá môže byť rozšírená alebo nahradená alebo upravená v súlade s týmto Článkom 3), na zabezpečenie Zhotoviteľových povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a z tejto Dohody. Zhotoviteľ doručí originál Novej zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľovi v lehote 21 dní odo Dňa podpisu, a to vo všetkých podstatných ohľadoch v zhodnej forme, ako je uvedená v Prílohe č. 5. V prípade, ak sa Vedúci člen združenia rozhodne pre doručenie novej zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľovi, Vedúci člen združenia zabezpečí doručenie Novej zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľovi (za asistencie Objednávateľa a Člena združenia súvisiacej s prebratím existujúcej Zábezpeky na vykonanie prác) a Objednávateľ zabezpečí vrátenie existujúcej Zábezpeky na vykonanie prác Vedúcemu členovi združenia, resp. Členovi združenia, pričom Strany rozumejú, že doručenie Novej zábezpeky na

vykonanie prác neprebehne, ak v rovnakom čase nebude vrátená existujúca Zábezpeka na vykonanie prác; primerane, vrátenie existujúcej Zábezpeky na vykonanie prác nie je potrebné ak Nová zábezpeka na vykonanie prác nie je doručená Objednávateľovi; pre tento účel sa príslušní štatutárni zástupcovia alebo iní riadne oprávnení zástupcovia Vedúceho člena združenia a Člena združenia osobne dostavia do sídla Objednávateľa.

3.2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Nová zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná odo Dňa účinnosti (najneskôr), bez ohľadu na stav členov Zhotoviteľa, až do riadneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

(i) Zhotoviteľ plne urovnal alebo uhradil:

(a) do 1. decembra 2019 všetky sumy, ako sú uvedené v Prílohe č. 1 splatné podzhotoviteľom, a/alebo dodávateľom, a

(b) všetky sumy splatné podzhotoviteľom ktorý boli zapojení do Bezpečnostných a ochranných prác (ako sú definované v Článku 4.2 nižšie) pokiaľ tieto práce boli schválené Stavebným dozorom (a uhradené Objednávateľom) v príslušnom Priebežnom platobnom potvrdení, ktoré bolo vydané vo vzťahu k takýmto Bezpečnostným a ochranným práca, a

(ii) nároky Objednávateľa uvedené v Prílohe č. 3, časti A a časti B boli buď:

(a) zamietnuté alebo odmietnuté zo strany KRS, alebo

(b) plne vyrovnané Zhotoviteľom (podľa okolností).

3.3. Strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok podľa Novej zábezpeky na vykonanie prác a čerpať z Novej zábezpeky na vykonanie prác (podľa okolností, buď v celosti alebo v príslušnej časti) v prípade, že (a) Zhotoviteľ neuhradí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek rozhodnutia KRS vo vzťahu k akémukoľvek nároku Objednávateľa uvedenom v Prílohe č. 3, Časti A a Časti B tejto Dohody do 45 dní po vydaní takéhoto rozhodnutia, (b) Zhotoviteľ neuhradí alebo neurovná akékoľvek a všetky čiastky splatné podzhotoviteľom a dodávateľom, ako sú uvedené v Prílohe č. 1 v súlade s Článkom 6.1 nižšie, avšak v každom prípade do 1. decembra 2019, a v súlade s Článkom 3.5. nižšie, (c) Zhotoviteľ nepredĺži Novú zábezpeku na vykonanie prác podľa Článku 3.4. nižšie, (d) Zhotoviteľ neuhradí príslušnú čiastku podzhotoviteľovi podľa Článku 3.6. nižšie, (e) Zhotoviteľ neuhradí zmluvné pokuty v súlade Článkom 2.4 vyššie, (f) Zhotoviteľ nesplatí čiastku uvedenú v Článku 4.6 nižšie, alebo (g) Zhotoviteľ neuhradí alebo nevyrovná akékoľvek a všetky čiastky splatné podzhotoviteľom a dodávateľom v súlade s Článkom 4.2 nižšie a v súlade s Článkom 3.5 nižšie.

3.4. Zhotoviteľ zabezpečí, že Nová zábezpeka na vykonanie prác bude platná a vymáhateľná do riadneho splnenia všetkých podmienok uvedených v Článku 3.2 vyššie. Originál Novej zábezpeky na vykonanie prác doručený Objednávateľovi podľa Článku 3.1 bude platný a vymáhateľný aspoň do (i) 31. decembra 2019 vo vzťahu k čiastke 40.980.000,05 EUR a do (ii) 31. marca 2021 vo vzťahu k čiastke 21.294.000,05 EUR, podliehajúc Článku 3.7. Ak by Nová zábezpeka na vykonanie prác (alebo ktorákoľvek nasledujúca predĺžená Nová zábezpeka na vykonanie prác) mala uplynúť pred riadnym splnením všetkých podmienok uvedených v Článku 3.2 vyššie, Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred takýmto uplynutím predĺži platnosť Novej zábezpeky na vykonanie prác (ako môže byť upravená podľa Článku 3.7 nižšie), až pokiaľ všetky tieto podmienky nebudú riadne splnené; Zhotoviteľ je povinný predĺžiť Novú zábezpeku na vykonanie prác (ako môže byť upravená podľa Článku 3.7 nižšie) vždy najmenej o 6 (šesť) mesiacov. Nesplnenie povinností Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety oprávňuje Objednávateľa čerpať plnú sumu Novej zábezpeky na vykonanie prác a Objednávateľ bude zároveň oprávnený zadržať plnú načerpanú sumu namiesto Novej zábezpeky na vykonanie prác a uspokojiť z nej všetky nároky, ktoré by mohol čerpať z Novej zábezpeky na vykonanie prác.

3.5. Pokiaľ Zhotoviteľ neuhradil alebo nevyrovnal:

(a) akúkoľvek sumu splatnú akémukoľvek podzhotoviteľovi a/alebo dodávateľovi ako je uvedené v Prílohe č. 1 do 45 dní od Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu podľa Článku 6.1 nižšie, avšak v každom prípade do 1. decembra 2019, alebo

R

dm

(b) akúkoľvek sumu splatnú akémukoľvek podzhotoviteľovi a/alebo dodávateľov, s ktorými bola uzavretá zmluva na výkon prác na ktoré odkazuje Článok 4.2., podľa okolností,

bude Objednávateľ oprávnený čerpať z Novej záruky na vykonanie prác sumu zodpovedajúcu sume splatnej príslušnému podzhotoviteľovi a/alebo dodávateľovi.

Objednávateľ bude oprávnený previesť túto sumu priamo príslušnému podzhotoviteľovi a/alebo dodávateľovi v mene Zhotoviteľa (alebo jeho príslušného člena). Zhotoviteľ týmto výslovne oprávňuje a splnomocňuje Objednávateľa na vykonanie takéhoto prevodu v mene a na účet Zhotoviteľa; v prípade, že takéto oprávnenie/splnomocnenie uplynie alebo je odvolané z akéhokoľvek dôvodu, Objednávateľ bude oprávnený zadržať takúto sumu dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyplatí alebo sa nevyrovná s príslušným podzhotoviteľom a/alebo dodávateľom alebo dovtedy, kým bude oprávnenie obnovené (v takomto prípade sa uplatní predchádzajúca veta tohto Článku).

3.6. Ak (i) sa Zhotoviteľovo vyhlásenie v preambule (D) ukáže ako nepravdivé alebo neúplné v akomkoľvek ohľade a ak príslušná čiastka (neuvedená v Prílohe č. 1) splatná podzhotoviteľovi je buď (a) dohodnutá medzi takýmto podzhotoviteľom a Zhotoviteľom alebo (b) inak určená právoplatným súdnym alebo rozhodcovským rozhodnutím (podľa okolností) ("**Čiastka dodatočného podzhotoviteľa**"), a (ii) Čiastka dodatočného podzhotoviteľa nebola vyrovnaná v lehote 15 dní od splnenia podmienky podľa písmena (a) alebo (b) vyššie, je Objednávateľ oprávnený čerpať z Novej zábezpeky na vykonanie prác v sume Čiastky dodatočného podzhotoviteľa. Článok 3.5 vyššie sa uplatní primerane.

3.7. Ak sa nastane akýkoľvek Prípád zníženia (ako je vymedzený v Prílohe č. 8 tejto Dohody), Nová zábezpeka na vykonanie prác platná v tom čase sa automaticky poníži o čiastku zhodnú s časťou Čiastky zníženia (ako je vymedzená v Prílohe č. 8) po výskyte príslušnej Čiastky zníženia (ako je vymedzená v Prílohe č. 8) a bude považovaná za neplatnú v rozsahu takéhoto zníženia and Objednávateľ sa zaväzuje vydať bez zbytočného odkladu písomné potvrdenie ohľadom takéhoto zníženia najvyššej sumy zabezpečovanej Novou zábezpekou na vykonanie prác; pre vylúčenie pochybností Nová zábezpeka na vykonanie prác platná v tom čase bude naďalej platná a vymáhateľná v rozsahu neovplyvnenom znížením. Zhotoviteľ je povinný a Objednávateľ súhlasí so zabezpečením výmeny Novej zábezpeky na vykonanie prác platnej v tom čase za novú, takto zníženú Novú zábezpeku na vykonanie prác. Ak nastal Prípád konečného zníženia (ako je vymedzený v Prílohe č. 8), Objednávateľ vráti Novú zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi alebo banke, ktorá ju vydala (pokiaľ tak určí Zhotoviteľ alebo Nová zábezpeka na vykonanie prác) a od momentu nastania Prípadu konečného zníženia až do momentu tohto vrátenia sa považuje táto Nová zábezpeka na vykonanie prác za neplatnú.

Článok 4 Preberanie Diela

4.1. Strany sa dohodli, že (i) Dielo vyhotovené Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou predlo Dňom účinnosti, vrátane akéhokoľvek Diela vykonaného Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou, ktoré nebolo pokryté príslušným PPP (ak existuje), (ii) Technologické zariadenia a Materiál, ktoré sú v súlade so Zmluvou dovezené na Stavenisko (ktorých orientačný, ale nezáväzný zoznam tvorí Prílohu č. 9), (iii) Dokumentácia Zhotoviteľa (ktorej orientačný, ale nezáväzný zoznam tvorí Prílohu č. 10) vyhotovená Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou predlo Dňom účinnosti, a (iv) určité špecifické Zariadenie Zhotoviteľa a Dočasné Dielo (ktorých orientačný, ale nezáväzný zoznam sa nachádza v Prílohe č. 6) budú:

(A) prebraté Objednávateľom podľa Článku 4 tejto Dohody, a

(B) budú ohodnotené a vyrovnané podľa Článkov 4 a 5 tejto Dohody (ibaže by ktorákoľvek časť Diela, Technologického zariadenia a Materiálu, Dokumentácie Zhotoviteľa a Zariadenia Zhotoviteľa a Dočasného Diela už bola Zhotoviteľovi uhradená alebo inak vyrovnaná predlo Dňom účinnosti).

4.2. Odo Dňa účinnosti Zhotoviteľ prestane vykonávať všetky ďalšie práce podľa Zmluvy, okrem tých, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela a ktoré sú uvedené v zozname, ktorý je priložený k tejto Dohode ako Príloha č. 4 ("**Bezpečnostné a ochranné práce**"). Bezpečnostné a ochranné práce budú vykonávané podzhotoviteľmi schválenými Objednávateľom; Zhotoviteľ je zodpovedný za konanie alebo neplnenie podzhotoviteľov v súlade

R

[Signature]

s Podčlánkom 4.4 Zmluvných podmienok. Stavebný dozor môže podľa vlastnej úvahy nariadiť vykonanie dodatočných činností, ktoré sú v súlade so Zmluvou nevyhnutné pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela a ktoré budú považované za časť Bezpečnostných a ochranných prác. Cena za Bezpečnostné a ochranné práce bude určená (pokiaľ nie je v Prílohe č. 4 uvedené inak) na základe Nákladov, ako je uvedené v Podčlánku 1.1.4.3. Zmluvných podmienok. Objednávateľ zaplatí cenu za Bezpečnostné a ochranné práce na základe Priebežných platobných potvrdení vo vzťahu k takýmto Bezpečnostným a ochranným prácam vydaných Stavebným dozorom a na základe príslušných faktúr vydaných v súlade s takýmito potvrdeniami v lehote uvedenej v Článku 5.1 nižšie. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, že Stavebný dozor bude vydávať Priebežné platobné potvrdenia vo vzťahu k Bezpečnostným a ochranným prácam; ak Stavebný dozor nevydá ktorékoľvek Priebežné platobné potvrdenie, tak sa primerane aplikuje postup uvedený v Článku 4.3 – bode III. a nasledovných odsekoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť podzhotoviteľom Bezpečnostných a ochranných prác na účely tohto odseku do 5 dní odo dňa, kedy obdrží platbu od Objednávateľa za príslušnú časť Bezpečnostných a ochranných prác (uplatní sa princíp *back-to-back*).

4.3. Dňom účinnosti začnú Strany proces inventarizácie Staveniska a Projektu. Strany posúdia rozsah a hodnotu (i) Diela vyhotoveného Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou pred Dňom účinnosti, vrátane akéhokoľvek Diela vykonaného Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou, ktoré nebolo pokryté príslušným PPP (ak existuje), (ii) Technologického zariadenia a Materiálu, ktorý bol v súlade so Zmluvou dovezený na Stavenisko, (iii) Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovenej Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou pred Dňom účinnosti (iv) určitého špecifického Zariadenia Zhotoviteľa a Dočasného Diela, a to v súlade so Zmluvou berúc do úvahy všetky relevantné okolnosti.

I. Proces inventarizácie bude uskutočnený za prítomnosti riadne oprávnených zástupcov za Stavebný dozor, Zhotoviteľa a Vedúceho člena združenia a Člena združenia a bude zaznamenaný v preberacom protokole ("**Preberací protokol**"), ktorý bude podpísaný zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa do 30 dní odo Dňa účinnosti. V prípade rozporu medzi Stranami ohľadom určitých položiek (napr. vykonaných prác, dodaného materiálu, ich hodnoty alebo ceny, atď.) Strany nevyhotovia Preberací protokol, ale v tejto 30-dňovej lehote vyhotovia predbežný preberací protokol ("**Predbežný preberací protokol**"), ktorý bude obsahovať spoločne s položkami, ktoré sú odsúhlasené aj tie, o ktorých je rozpor, s uvedením všetkých dôvodov a vysvetlení pre tento rozpor.

II. Do 5 dní odo dňa vyhotovenia Predbežného preberacieho protokolu sa budú Objednávateľ a Stavebný dozor usilovať o dosiahnutie dohody alebo o vykonanie akejkoľvek nápravy za účelom dosiahnutia dohody. V prípade, ak Zhotoviteľ a Stavebný dozor vyriešia položky, o ktorých je rozpor, Strany vyhotovia adekvátny Preberací protokol.

III. V prípade ak nezhoda pretrváva aj po vyššie uvedenej 5-dňovej lehote, Zhotoviteľ a Objednávateľ budú v rámci ďalších 5 dní zmierlivo usilovať o dosiahnutie dohody. V prípade, ak Strany dosiahnu dohodu, Strany vyhotovia dohodnutý Preberací protokol.

IV. V prípade ak nezhoda medzi Stranami pretrvá aj po vyššie uvedenej 5-dňovej lehote, nezávislý expert uvedený v Prílohe č. 7 k tejto Dohode posúdi sporné záležitosti a bude sprostredkovať dohodu medzi Stranami v dodatočnej lehote 10 dní.

V. V prípade, ak bude mediácia úspešná, Strany vyhotovia Preberací protokol a v prípade, ak mediácia nie je v celku alebo v časti úspešná (alebo v prípade ak mediácia neprebehne z akéhokoľvek dôvodu), Strany budú mať dodatočných 5 dní, aby zmierlivo dosiahli dohodu.

V prípade ak nezhoda medzi Stranami pretrvá aj po vyššie uvedenej 5-dňovej lehote, Strany podpíšu nový Predbežný preberací protokol ("**Konečný predbežný preberací protokol**"), v každom prípade v spomínanej 5-dňovej lehote, v ktorom uvedú sporné aj nesporné záležitosti s tým, že sporné záležitosti postúpia na rozhodnutie KRS. KRS vydá jedno rozhodnutie o všetkých sporných položkách ("**Konečné rozhodnutie KRS o prebratí**"); žiadne Urovnanie pred KRS nie je v takom prípade potrebné.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, počas procesu inventarizácie je Objednávateľ oprávnený odmietnuť akékoľvek vadné položky alebo položky, ktoré nie sú iným spôsobom v súlade so Zmluvou alebo touto Dohodou; v prípade sporov medzi Stranami týkajúcich sa uvedeného, Strany zaznamenajú odmietnuté položky v Konečnom predbežnom preberacom protokole.

4.4. Bezodkladne (v každom prípade najneskôr do 3 dní) potom ako Zhotoviteľ obdržal platbu(platby) od Objednávateľa podľa Článku 5.1 (ii) až (viii) nižšie (alebo jej(ich) časť(časti)) v celkovej sume najmenej 23.500.000 euro ("**Minimálna hraničná suma**" ako môže byť upravená v súlade s touto Dohodou), vrátane taktiež sumy dohodnutej ako splatnej Objednávateľom podľa Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, položky, ktoré budú uvedené v Konečnom predbežnom preberacom protokole ako rozporované Objednávateľom, nebudú považované za splatné) a vrátane sumy splatnej Objednávateľom buď dohodnutej ako splatnej alebo určenej ako splatnej podľa Článku 4.2 vyššie v tom čase, Strany implementujú Preberací protokol alebo Konečný predbežný preberací protokol, podľa okolností (a ak Konečný predbežný preberací protokol nebude Stranami podpísaný v lehote predpokladanej Článkom 4.3, tak protokol spísaný nezávislým expertom bude *prima facie* považovaný za konečný pre účely tejto Dohody, pričom Strany rozumejú, že ktorákoľvek Strana má právo predložiť KRS nárok, ak sa domnieva, že protokol spísaný Stavebným dozorom je nesprávny v akejkoľvek podstatnej časti) nasledovne:

(i) Zhotoviteľ odovzdá (a) Dielo vyhotovené Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou pred Dňom účinnosti ako je zaznamenané v Preberacom protokole alebo Konečnom predbežnom preberacom protokole, (b) Technologické zariadenie a Materiál, ktoré sú v súlade so Zmluvou dovezené na Stavenisko, (ktorých orientačný, ale nezáväzný zoznam je uvedený v Prílohe č. 9) ako sú zaznamenané v Preberacom protokole alebo Konečnom predbežnom preberacom protokole, (c) Dokumentáciu Zhotoviteľa (ktorej orientačný, ale nezáväzný zoznam je uvedený v Prílohe č. 10) vyhotovenú Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou pred Dňom účinnosti ako je zaznamenaná v Preberacom protokole alebo Konečnom predbežnom preberacom protokole, a (d) určité špecifické Zariadenie Zhotoviteľa a Dočasné Dielo (ktorých orientačný, ale nezáväzný zoznam je uvedený v Prílohe č. 6) ako sú zaznamenané v Preberacom protokole alebo Konečnom predbežnom preberacom protokole ("**Preberané položky**") a Zhotoviteľ a Objednávateľ spíšu písomný protokol zaznamenávajúci skutočne odovzdané Preberané položky ("**Konečný preberací protokol o Preberaných položkách**"),

(ii) Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zabezpečí, že vlastnícke právo k Preberaným položkám prejde na Objednávateľa automaticky, najneskôr uhradením Minimálnej hraničnej sumy Zhotoviteľovi,

(iii) Zhotoviteľ odstráni všetko ostatné Vybavenie zo Staveniska s výnimkou toho, ktoré je potrebné pre Bezpečnostné a ochranné práce na základe pokynu Stavebného dozoru a odovzdá a vyprace Stavenisko,

(iv) Objednávateľ bude mať automaticky právo na výlučnú držbu a plnú kontrolu Staveniska a všetkých Preberaných položiek a Zhotoviteľ nebude mať žiadne právo ani kontrolu vo vzťahu k Stavenisku a Preberaným položkám okamžite po odovzdaní podľa odseku (i) tohto Článku 4.4. vyššie, ale v akomkoľvek prípade do 3 dní odkedy Zhotoviteľ obdržal platbu, podľa prvého odseku Článku 4.4 vyššie, Minimálnej hraničnej sumy a ďalej taktiež sumy dohodnutej ako splatnej Objednávateľom podľa Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, položky, ktoré budú uvedené v Konečnom predbežnom preberacom protokole ako rozporované Objednávateľom, nebudú považované za splatné) a ďalej taktiež sumy splatnej Objednávateľom buď dohodnutej ako splatnej alebo určenej ako splatnej podľa Článku 4.2 vyššie v tom čase (bez ohľadu na to, či sa odovzdanie naozaj uskutočnilo) ("**Uvoľnenie Staveniska**").

4.5. Zhotoviteľ prestáva byť zodpovedný za starostlivosť o Dielo Uvoľnením Staveniska Zhotoviteľom. Pre vylúčenie pochybností, Zhotoviteľ, podliehajúci Článku 4.8 nižšie, ukončí Bezpečnostné a ochranné práce vykonávané podľa Článku 4.2 tejto Dohody do Uvoľnenia Staveniska. Bez ohľadu na uvedené, Zhotoviteľ bude zodpovedný za akékoľvek vady Diela a/alebo Dokumentácie Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou.

4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že nebude žiadny kvantitatívny rozdiel medzi (i) Preberanými položkami ako sú zaznamenané v Preberacom protokole alebo Konečnom predbežnom preberacom protokole a (ii) Preberanými položkami skutočne odovzdanými Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Článku 4.4. (i) ako sú zaznamenané v Konečnom preberacom protokole o Preberaných položkách, v opačnom prípade požiada Objednávateľ Zhotoviteľa, aby napravil takýto rozdiel a Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ obdrží všetky Preberané položky ako sú zaznamenané

7



v Preberacom protokole alebo Konečnom predbežnom preberacom protokole bez zbytočného odkladu, v každom prípade do 7 dní odo dňa doručenia Objednávateľovej výzvy. V prípade, že Zhotoviteľ porušil vyššie uvedenú povinnosť, tak preplatí Objednávateľovi sumu zaplatenú Objednávateľom Zhotoviteľovi za príslušnú(príslušné) Preberanú (Preberané) položku(položky) a v prípade neuhradenia zo strany Zhotoviteľa v rámci dodatočných 5 dní od požiadania Objednávateľa bude Objednávateľ oprávnený (i) započítať si nároky na preplatenie proti akýmkoľvek nárokom Zhotoviteľa voči Objednávateľovi podľa tejto Dohody, alebo (ii) čerpať z Novej zábezpeky na vykonanie prác do výšky zodpovedajúcej sume zaplatenej za príslušnú(príslušné) Preberanú (Preberané) položku(položky). Ak Zhotoviteľ alebo Objednávateľ nespĺnia svoje povinnosti podľa Článku 4.4.(i) vyššie, bude tento spísaný nezávislým expertom a bude považovaný za konečný pre účely tejto Dohody, pričom Strany rozumejú, že ktorákoľvek Strana má právo predložiť KRS nárok, ak sa domnieva, že Konečný preberací protokol o Preberaných položkách spísaný nezávislým expertom je nesprávny v akejkoľvek podstatnej časti.

4.7. Zhotoviteľ vykonal posúdenie všetkých položiek, ktoré majú byť odovzdané Objednávateľovi ako sú uvedené v príslušných prílohách tejto Dohody (najmä Príloha č. 6, Príloha č. 9, Príloha č. 10) podľa najlepšieho odhadu Zhotoviteľa. Ak proces inventarizácie Staveniska a Projektu odhalí, že (i) je menej Preberaných položiek, ktoré majú byť odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi podľa Článku 4.3. a 4.4. vyššie, (ii) ako Preberaných položiek určených v príslušných prílohách tejto Dohody (najmä Prílohe č. 6, Prílohe č. 9, Prílohe č. 10), tak Minimálna hraničná suma uvedená v Článku 4.4 sa zníži o sumu rovnajúcu sa 70% hodnoty tohto nedostatku vo vyššie uvedenom a takto upravená suma bude považovaná pre účely tejto Zmluvy za Minimálnu hraničnú sumu. Pre účely Článku 8.3. je nezávislý expert oprávnený určiť výšku tohto nedostatku primeraným ohodnotením príslušného nedostatku s použitím odbornej starostlivosti.

4.8. Bez ohľadu na Článok 4.5 vyššie, Zhotoviteľ bude pokračovať v dodatočných Bezpečnostných a ochranných prácach (ako sú uvedené v Prílohe č. 4 nižšie), ak, a v rozsahu písomne nariadenom Stavebným dozorum či už pred Uvoľnením Staveniska alebo po ňom. Zhotoviteľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie takýchto dodatočných Bezpečnostných a ochranných prác nariadených mu Stavebným dozorum, a to za podmienok určených Stavebným dozorum.

4.9. Zhotoviteľ týmto v súlade s Podčlánkom 1.10 Zmluvných podmienok dáva Objednávateľovi nezrušiteľnú, prevoditeľnú, nevýhradnú, bezodplatnú licenciu na rozmnožovanie, používanie a distribúciu Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane vytvárania a používania ich úprav. Táto licencia bude:

(i) aplikovaná počas skutočnej alebo zamýšľanej životnosti (ktorákoľvek bude trvať dlhšie) príslušných častí Diela (ako predpokladá Zmluva),

(ii) oprávňovať akúkoľvek osobu riadne držiacu príslušné časti Diela na rozmnoženie, použitie a distribúciu Dokumentácie Zhotoviteľa (a akýchkoľvek iných Preberaných položiek) za účelom dokončenia, prevádzky, údržby, zmeny, úpravy, opravy a búrania Diela a/alebo Projektu, a

(iii) v prípade Dokumentácie Zhotoviteľa (a akýchkoľvek iných Preberaných položiek), ktorá je v podobe počítačových programov alebo iného softwaru, oprávňovať na ich použitie na akejkoľvek počítači na Stavenisku a na iných miestach ako predpokladá Zmluva, vrátane na náhradách akýchkoľvek počítačov dodaných Zhotoviteľom.

Ak bude Objednávateľ požadovať licenciu s možnosťou udelenia podlicencie, tak do rozsahu v akom je táto podlicencia možná a dostupná, Zhotoviteľ zabezpečí takúto podlicenciu na princípe „skutočných nákladov“.

Článok 5

Platby od Objednávateľa

5.1. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou:

(i) sumy za vykonanie Bezpečnostných a ochranných prác, ktoré budú splatné do 20 dní od vydania príslušného PPP Stavebným dozorum (podliehajú predchádzajúcemu vystaveniu príslušnej faktúry Zhotoviteľom),

- (ii) sumy uvedené v Preberacom protokole a nesporné sumy uvedené v Konečnom predbežnom preberacom protokole, ktoré budú splatné do 20 dní od podpisu príslušného protokolu,
- (iii) sumy podľa Konečného rozhodnutia KRS o prebratí, ktoré budú splatné do 20 dní odo dňa doručenia Konečného rozhodnutia KRS o prebratí Objednávateľovi,
- (iv) sumy splatné podľa Článku 5.3, ktoré budú splatné do 20 dní odo dňa od vydania príslušného PPP Stavebným dozorom (podliehajú predchádzajúcemu vydaniu príslušnej faktúry Zhotoviteľom v súlade s príslušným PPP) a sumy splatné podľa faktúr č. 305180018 (vydaná Členom združenia) a č. 20181201 (vydaná Vedúcim členom združenia), ktoré budú splatné do 5 dní odo Dňa účinnosti na bankový účet uvedený v Článku 5.7 nižšie,
- (v) sumy splatné podľa ktoréhokoľvek PPP vydaného v súvislosti s Dielom vykonaným pred Dňom účinnosti (ibaže by Dielo bolo už uhradené Zhotoviteľovi), ktoré budú splatné do 20 dní odo dňa od vydania príslušného PPP Stavebným dozorom (podliehajú predchádzajúcemu vydaniu príslušnej faktúry Zhotoviteľom v súlade s príslušným PPP),
- (vi) 50% Zádržného splatného podľa Článku 5.6.(i) nižšie do 5 dní po podpísaní Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu podľa okolností,
- (vii) zostávajúcich 50% Zádržného splatného podľa Článku 5.6.(ii), t.j. bezodkladne po doručení Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľovi,
- (viii) sumy splatné podľa akéhokoľvek iného rozhodnutia KRS, pokiaľ nie je v tejto Dohode ustanovené inak, budú splatné do 20 dní od doručenia príslušného rozhodnutia KRS Objednávateľovi alebo Zhotoviteľovi.

Strany sa dohodli, že ak sa akákoľvek platba stane splatnou v lehote medzi Dňom podpisu a Dňom účinnosti, bude táto platba uhradená do 5 dní po Dni účinnosti.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zhotoviteľ nebude oprávnený obdržať akúkoľvek platbu, ktorá by predstavovala dvojité kompenzáciu/náhradu vo vzťahu k rovnakej položke, alebo časti Diela (ako príklad, ak akákoľvek položka bola uhradená na základe Priebežného platobného potvrdenia vydaného Stavebným dozorom, takáto položka nesmie byť opakovane kompenzovaná v rámci platby na základe Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu a naopak; pre prípad akýchkoľvek opakujúcich sa položiek, položka nebude rovnaká ak sa týka odlišného obdobia alebo odlišného množstva, podľa okolností), bez ohľadu na to, či akákoľvek platba bola obdržaná pred alebo po Dni účinnosti.

5.2. Strany berú na vedomie, že Stavebný dozor nepotvrdil pre špecifické dôvody niektoré sumy uvedené v Zhotoviteľovej Žiadosti o Predbežné platobné potvrdenie ku dňu 6. február 2019 ("**Januárová žiadosť o PPP**"), ktoré súvisia so skutočne vykonanými prácami.

5.3. Vzhľadom na skutočnosť, že platby podzhotoviteľom sú potrebné s extrémnou naliehavosťou, Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vydá tak skoro ako to bude možné po Dni účinnosti žiadosť o platbu zahŕňajúcu sumy splatné za nesporne vykonané práce, ktoré boli uvedené v Januárovej žiadosti o PPP, doplnenú o požadovanú dokumentáciu. Objednávateľ potvrdzuje, že bude inštruovať Stavebný dozor, aby v najväčšej možnej miere urýchlil posúdenie tejto žiadosti o platbu a aby zväzil vykonanie opravy alebo úpravy príslušného PPP. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 5 dní od jej obdržania zaplatiť celú sumu obdržanú od Objednávateľa podzhotoviteľom uvedeným v Prílohe 1 do výšky tam uvedenej alebo jej príslušnej časti, s tým, že celá obdržaná platba podľa tohto Článku 5.3 bude Zhotoviteľom platená len subjektom uvedeným v Prílohe č. 1. Strany sa dohodli, že splnenie Zhotoviteľovej povinnosti uvedenej v tomto ustanovení bude zabezpečené Novou zábezpekou za vykonanie prác a že nespĺnenie takejto Zhotoviteľovej povinnosti bude považované za porušenie zmluvnej povinnosti podľa tejto Dohody a podľa Podčlánku 4.2. Zmluvných podmienok. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi splnenie jeho povinnosti uvedenej v tomto ustanovení predložením výpisu z účtu do 14 dní od obdržania platby od Objednávateľa podľa tohto Článku 5.3.

5.4. Strany súhlasia, že Príloha č. 1 obsahuje informácie, ktoré sa považujú za obchodné tajomstvo – dôverné, a preto nemôže byť zverejnená alebo sprístupnená tretím stranám.

5.5. V prípade, ak Stavebný dozor potvrdí, že stále nie je spokojný s dokumentáciou podporujúcou Žiadosť o Platbu alebo s akúkoľvek jej časť, záležitosť ohľadom príslušnej spornej časti bude predložená KRS.

5.6. Strany súhlasia, že Zádržné zadržané Objednávateľom podľa Podčlánku 14.3. Zmluvných podmienok bude vyplatené Zhotoviteľovi nasledovným spôsobom: (i) 50% z neho do 5 dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu (podľa okolností), a (ii) 50% po doručení Objednávateľovi Zábezpeky za záručné opravy vydané slovenskou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na Slovensku akceptovateľnou Objednávateľom vo výške sumy rovnajúcej sa sume, ktorá má byť takto vyplatená späť a získaná Vedúcim členom združenia zabezpečujúca splnenie povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa akýchkoľvek existujúcich alebo potenciálnych väd Diela alebo Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj akýchkoľvek Preberaných položiek. Zhotoviteľ doručí Zábezpeku za záručné opravy Objednávateľovi do 30 dní odo Dňa účinnosti (pokiaľ tak Zhotoviteľ neučiní, tak Minimálna hraničná suma bude znížená o sumu zhodnú so sumou Zábezpeky za záručné opravy). Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi (alebo primerane zníži) Zábezpeku za záručné opravy nasledovným momentom (podľa toho, ktorý nastane skôr): (i) v prípade, že nový zhotoviteľ bude pokračovať vo vykonávaní príslušných Zhotoviteľových prác, pre ktoré bolo Zádržné zadržané, a v prípade, že takéto vykonávanie prác zahŕňa (minimálne) také krytie a/alebo iný zásah a/alebo pokračovanie v prácach, ktoré je podstatné, alebo (ii) v každom prípade po uplynutí 60 mesiacov od Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu, podľa okolností.

5.7. Strany uznávajú, že všetky platby Zhotoviteľovi podľa tejto Dohody budú vykonané na bankový účet č. IBAN: SK5511110000001270939004, BIC: UNCRSKBX, držiteľ: Salini Impregilo S.p.A., organizačná zložka, banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Bez ohľadu na vyššie uvedené, pokiaľ bude musieť Objednávateľ vykonať zo zákona podľa tejto Dohody akúkoľvek platbu inak, ako platbou na bankový účet uvedený v predchádzajúcej vete (napr. v dôsledku exekúcie, príkazu alebo rozhodnutia súdu alebo správcu konkurznej podstaty alebo v dôsledku oznámenia záložného veriteľa), Objednávateľ vykoná túto platbu ako je požadované príslušnými právnymi predpismi.

Článok 6

Platby Zhotoviteľa

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť alebo vyrovať všetky sumy voči podzhotoviteľom a dodávateľom uvedeným v Prílohe č. 1 v lehote 45 dní odo dňa Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu, podľa okolností. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ustanovenie Článku 4.2. tejto Dohody nie je ustanovením predchádzajúcej vety dotknuté. Zhotoviteľ bude povinný do 60 dní od Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu, podľa okolností, avšak nie neskôr ako do 1. decembra 2019 preukázať Objednávateľovi splnenie Zhotoviteľovej povinnosti uvedenej v tomto Článku, a to odovzdaním výpisu z jeho bankového účtu, alebo písomným potvrdením od príslušného podzhotoviteľa/dodávateľa, ktoré bude potvrdzovať splnenie povinnosti podľa tohto Článku 6.1.

Článok 7

Iné

7.1. Pre vylúčenie pochybností, Objednávateľ smie dokončiť Projekt a/alebo zariadiť, aby tak urobili iné osoby. Objednávateľ a tieto osoby smú použiť Vybavenie a Dokumentáciu Zhotoviteľa odovzdanú Zhotoviteľom Objednávateľovi. Do dokončenia Projektu Objednávateľom alebo inými osobami, Zhotoviteľ poskytne rozumne požadované informácie, ktoré sú mu známe, okrem tých, ktorých poskytnutie by vyžadovalo neúmerné časové úsilie (t.j. viac ako niekoľko hodín na jednotlivý prípad).

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že Zhotoviteľove poistenie všetkých rizík získané Zhotoviteľom v súvislosti so Zmluvou pred podpisom tejto Dohody ostane platné a účinné a vyplatené (a že Objednávateľ je uvedený ako poistený) až do Uvoľnenia Staveniska. Objednávateľ bude zodpovedný za zabezpečenie adekvátneho poistenia Staveniska po Uvoľnení Staveniska.

R

[Signature]

7.3. Zhotoviteľ, konajúc s odbornou starostlivosťou po dopýtaní sa príslušných osôb na strane Zhotoviteľa, týmto vyhlasuje a zaručuje, že Zhotoviteľ si ku dňu 28. februára 2019 nie je vedomý:

(i) porušení práv duševného a priemyselného vlastníctva podľa Podčlánkov 1.10 a 17.5 Zmluvných podmienok alebo akýchkoľvek skutočností, ktoré by zakladali porušenie Článku 4.9. tejto Dohody,

(ii) závažných Zhotoviteľových porušení príslušných kogentných slovenských právnych predpisov, súdnych príkazov a príslušných rozhodnutí slovenských vládnych orgánov týkajúcich sa záležitostí životného prostredia vrátane ohľadom emisií, skladovania a zneškodňovania znečisťujúcich a nebezpečných látok, úpravy vody a riešenia odpadových vôd atď., iných ako tých i) ktoré boli oznámené Objednávateľovi a/alebo Stavebnému dozoru Zhotoviteľom, a/alebo ii) ktoré boli odsúhlasené alebo neodmietnuté Zhotoviteľom (v prípade, ak Zhotoviteľ obdržal oznámenie o porušení od Objednávateľa/Stavebného dozoru), písomne pred 28. februárom 2019.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1. Táto Dohoda sa riadi a vykladá podľa slovenského právneho poriadku. Všetky a akékoľvek spory vyplývajúce alebo súvisiace s touto Dohodou, vrátane sporov týkajúcich sa platnosti alebo existencie tejto Dohody a/alebo tohto Článku a ďalej vrátane, pre vylúčenie pochybností, akýchkoľvek sporov vyplývajúcich alebo súvisiacich s nárokmi uvedenými v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3 a iných sporov uvedených v Článku 2.2. nasledujúcich po predchádzajúcom rozhodnutí KRS o takýchto sporoch, budú urovnané v súlade s týmto Článkom. Pokiaľ KRS odmietne rozhodnúť alebo objektívne nie je schopná dospieť k rozhodnutiu predpokladanému touto Dohodou, bude potom ktorákoľvek Strana oprávnená postupovať v súlade s týmto Článkom bez potreby získania predchádzajúceho rozhodnutia KRS.

Pokiaľ je ktorákoľvek Strana nespokojná s akýmkoľvek rozhodnutím KRS, tak táto Strana môže do 28 dní od doručenia takéhoto rozhodnutia, oznámiť druhej strane svoju nespokojnosť.

Pokiaľ bolo dané oznámenie o nespokojnosti, obe Strany sa pokúsia urovnať spor zmierlivo pred začatím rozhodcovského konania. Avšak, ak sa strany nedohodnú inak, rozhodcovské konanie sa môže začať na alebo po päťdesiatom šiestom dni po dni, v ktorom bolo podané oznámenie nespokojnosti, a to aj v prípade, že sa strany nepokúsili urovnať spor zmierlivo.

V takom prípade sa použijú nasledovné ustanovenia:

(i) spor bude s konečnou platnosťou rozhodnutý podľa Rozhodcovských pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory (ICC);

(ii) spor bude rozhodovaný tromi rozhodcami ustanovenými v súlade s týmito Pravidlami; a

(iii) rozhodcovské konanie bude vedené v anglickom jazyku so sídlom konania vo Viedni, Rakúsko.

Rozhodcovia budú oprávnený otvoriť, preskúmať a preveriť akékoľvek potvrdenie, rozhodnutie, pokyn, názor alebo ocenenie Stavebného dozoru a akékoľvek rozhodnutie KRS relevantné pre spor. Nič nebráni tomu, aby bol Stavebný dozor predvolaný ako svedok a aby vypovedal pred rozhodcami k akejkoľvek veci, ktorá sa týka sporu.

Žiadna Strana nebude v konaní pred rozhodcami obmedzená na dôkazy a argumenty, ktoré predložila KRS za účelom vydania rozhodnutia, alebo na dôvody nespokojnosti poskytnuté v oznámení nespokojnosti. Akékoľvek rozhodnutie KRS bude prípustné ako dôkaz v rozhodcovskom konaní.

8.2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom, keď bola podpísaná všetkými Stranami alebo poslednou Stranou, pokiaľ je podpisovaná v rozdielne dni ("Deň podpisu") a účinnosť nadobúda v zmysle slovenského právneho poriadku dňom nasledujúcim po dni doručenia originálu Novej zábezpeky na vykonanie prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, avšak nie skôr ako v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ("Deň účinnosti").

R

am

8.3. V prípade, že nenastane Uvoľnenie Staveniska do (90) dní odo Dňa účinnosti napriek tomu, že (a) Objednávateľ podpísal Preberací protokol alebo Konečný predbežný preberací protokol (bez ohľadu na to, či bol podpísaný Zhotoviteľom), ktorý obsahuje sumu platenú Zhotoviteľovi, ktorá spolu s inými uhradenými položkami alebo ktoré sa majú uhradiť položkami podľa Článku 5.1 (ii) až (viii) dosahuje aspoň Minimálnu hraničnú sumu (ako môže byť upravená podľa tejto Dohody) (b) Objednávateľ vyhlási, že je pripravený zaplatiť, podliehajúc tomu, že si Zhotoviteľ splnil povinnosti vyplývajúce mu z tejto Dohody, aspoň Minimálnu hraničnú sumu (ako môže byť upravená podľa tejto Dohody) ďalej taktiež sumu dohodnutú ako splatnú Objednávateľom podľa Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, položky, ktoré budú uvedené v Konečnom predbežnom preberacom protokole ako rozporované Objednávateľom, nebudú považované za splatné) a ďalej taktiež sumu splatnú Objednávateľom buď dohodnutú ako splatnú alebo určenú ako splatnú podľa Článku 4.2 vyššie v tom čase, Objednávateľ bude oprávnený doručiť písomné oznámenie Zhotoviteľovi ("**Oznámenie pred ukončením**"), v ktorom bude požadovať od Zhotoviteľa aby uvoľnil Stavenisko (a aby si inak splnil povinnosti podľa Článku 4.4.) bez zbytočného odkladu a najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od doručenia Oznámenia pred ukončením. Po doručení Oznámenia pred ukončením, Zhotoviteľ uvoľní Stavenisko a vykoná všetky kroky predpokladané Článkom 4.4. (a zachová si akékoľvek Zhotoviteľove práva na obdržanie platieb podľa Článku 5.1. a práva Zhotoviteľa na predloženie príslušných sporných súm KRS ako je predpokladané v Článku 4.3.). Ak Zhotoviteľ neuvoľní Stavenisko a nebude postupovať v súlade s Článkom 4.4. ani po uplynutí lehoty siedmich (7) pracovných dní od doručenia Oznámenia pred ukončením, Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto Dohody doručením písomného oznámenia Zhotoviteľovi. Po takomto odstúpení táto Dohoda a akékoľvek a všetky jej ustanovenia budú od počiatku v celku zrušené a budú považované za ničotné a neplatné ako keby nebola bývala vznikla (*t.j.* s účinkami *ex tunc*). Strany sa výslovne dohodli, že v takomto prípade sa Zmluva automaticky obnoví ako keby nikdy nebola bývala zrušená a Zhotoviteľ bude naďalej zodpovedný za dokončenie Diela a Projektu v súlade so Zmluvou za predpokladu, že bude mať právo na predĺženie Lehoty výstavby o časový úsek medzi Dňom účinnosti a odstúpením od tejto Dohody. V prípade odstúpenia od tejto Dohody, žiadna zo Strán nebude niesť zodpovednosť za odstúpenie od tejto Dohody a jeho dôsledkov, ibaže by bolo spôsobené porušením jej povinností podľa tejto Dohody. Objednávateľ nebude oprávnený odstúpiť od Dohody podľa tohto Článku 8.3. pokiaľ ostanú sumy, ktoré sa stali splatnými podľa tejto Dohody, alebo neboli uhradené Objednávateľom (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, splatné pre účely tejto vety znamená buď (a) platba odsúhlasená alebo potvrdená Objednávateľom, alebo (b) stanovená ako splatná Stavebným dozorom alebo KRS v súlade s touto Dohodou).

8.4. Všetky výrazy použité v tejto Dohode s veľkými písmenami majú rovnaký význam aký im prikladá Zmluva, pokiaľ z kontextu Dohody nevyplyva niečo iné.

8.5. Ak akékoľvek z ustanovení tejto Dohody bude z akéhokoľvek dôvodu určené ako neplatné alebo nevymáhateľné, Strany vynaložia najlepšie úsilie, aby dojednali rovnocennú úpravu tejto Dohody, s cieľom dosiahnutia pôvodného zámeru alebo účelu tejto Dohody, avšak za predpokladu, že platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Dohody, alebo akýchkoľvek ich častí alebo uplatnení nebude dotknutá nevymáhateľnosťou alebo neplatnosťou akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Dohody a akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považované za oddelené od zvyšku Dohody.

8.6. Táto Dohoda je vyhotovená v anglickej a slovenskej jazykovej verzii v 5 vyhotoveniach každej jazykovej verzie, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia. V prípade sporu alebo nezrovnalostí medzi jazykovými verziami, slovenská verzia bude mať prednosť.

8.7. Prílohy špecifikované v tejto Dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

8.8. Strany vyhlasujú, že si riadne prečítali túto Dohodu, rozumejú jej obsahu a súhlasia s podmienkami a tieto prijímajú a Dohodu podpisujú..

[podpisy na nasledujúcej strane]

R 12 

V Bratislave, dňa _____ 2019

Za Objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Ďurišin

Predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.

Podpredseda predstavenstva

Za Zhotoviteľa:

In Bratislava, dňa 05/03/ 2019

Salini Impregilo/S.p.A.



Pablo Martinez Sonnendrucker

Na základe plnomocenstva zo dňa
4. marca 2019

In Bratislava, dňa 05/03/ 2019


Dúha, a.s.



Ing. Mgr. Martin Holub

Predseda predstavenstva

Príloha č. 1



R
Am

Príloha 1 k Dohode o ukončení Zmluvy o Dielo
ZÁVÄZKY VOČI DODÁVATEĽOM K 28/2/19

POPIS	TOTAL TO BE PAID
CELKOM ZA VŠETKÝCH DODÁVATEĽOV:	

R
m

Príloha č. 2

Zoznam nárokov Zhotoviteľa

Nič v tejto Prílohe č. 2 nesmie byť vykladané ako Objednávateľov súhlas s ktorýmkoľvek z tu uvedených nárokov a/alebo s ich základom. Ani skutočnosť, že akékoľvek nároky sú uvedené tu, nesmie byť interpretované ako uznanie záväzku Objednávateľom alebo ako dôvod pre začatie novej premlčacej doby alebo Objednávateľov súhlas s (alebo vzdanie sa námietok vo vzťahu ku) vedením takéhoto nároku Zhotoviteľom pred Dňom podpisu.



1	2	3	4
Nárok Č.	Obsah Nároku	Príslušný Článok(ky)	Oznámenie Ref. Dátum
1	Pokyn Objednávateľa a Stavebného dozora na vyprojektovanie a realizáciu Diela podľa noriem a štandardov platných k Základnému dátumu	5.4, 13.1	0028/2014/ViS-NDS/PV 21.08.2014
2	Chyby v pôvodných bodoch, čiarach a referenčných úrovniach potrebných na zameranie	4,7	0029/2014/ViS-NDS/PV 21.08.2014
3	Nevhodné podmienky podložia	5,1	0030/2014/ViS-NDS/PV 21.08.2014
4	Zlyhanie Objednávateľa pri obstarávaní istých pozemkov na Stavenisku	2,1	0275/2014/ViS-NDS/RC 23.09.2014
5	Chyby v archeologickom výskume, vykonávanom Objednávateľom	1.9, 4.24, 8.5	0002/2015/ViS-NDS/GST 08.01.2015
6	Zmeny v zákone č. 314/2014. Dodatočné požiadavky na povolenia súvisiace s životným prostredím	13,7	0018/2015/ViS-NDS/GST 27.01.2015
7	Dodatočné požiadavky Objednávateľa na cesty a mosty	5.4, 13.1	0096/2015/ViS-NDS/GC 27.03.2015
8	Dodatočné požiadavky Objednávateľa na SSÚD	13,1	0100/2015/ViS-NDS/GC 30.03.2015
9	Vplyv nových noriem na projektovanie a realizáciu prác pre objekt 801-00: preložka plynovodu	5.4, 13.1	0106/2015/ViS-NDS/GC 01.04.2015
10	Pokyny Stavebného dozora na pozastavenie prác na objektoch tunelovej technológie	8.8, 8.9	0107/2015/ViS-NDS/GST 01.04.2015
11	Nepredvídateľné podzemné vedenie brániace realizácii objektu V342-00	4.25 PCC, 4.12	0140/2015/ViS-NDS/GC 27.04.2015
12	Chyby v DSP dokumentácii Objednávateľa a dodatočné požiadavky Objednávateľa na prístupovú cestu V128-00	1.9, 13.1	0153/2015/ViS-NDS/GC 05.05.2015
13	Dodatočný archeologický prieskum, výskum a ochrana pamiatok	1.9, 4.24, 8.5	0178/2015/ViS-NDS/GST 27.05.2015
14	Rozdiel medzi DSP dokumentáciou Objednávateľa a príslušnými normami pre objekt 334-00, preložka potoka Mlynárov jarok v km 3.223.	5.4, 13.1	0186/2015/ViS-NDS/GC 02.06.2015
15	Zhotoviteľ narazil na betónové stavby, prekážajúce výstavbe diaľnice D1, SO 101-00 na Západnom a Východnom portáli	4,12	0206/2015/ViS-ENG/GST 22.06.2015
16	Vegetácia a stromy prekážajúce výstavbe diaľnice D1, SO 101-00 na Východnom a Západnom portáli	4,12	0207/2015/ViS-ENG/GST 22.06.2015
17	Chyby v DSP Objednávateľa a nedostatočná nosnosť podložia pre prístupovú cestu V904-00	1.9, 4.12	0209/2015/ViS-ENG/GC 23.06.2015
18	Chyby v DSP Objednávateľa ohľadom preložky vodovodného potrubia SO 524-00. Skutočná pozícia potrubia je iná ako v projekte Objednávateľa	1,9	0200/2015/ViS-NDS/GST 15.06.2015
19	Nepredvídateľné zosuvné podmienky medzi km 3,6 a 4,8	1.9, 4.12, 13.1	0289/2015/ViS-ENG/Gst 03.08.2015
20	Chyby v DSP Objednávateľa pre objekt V025-00 - Nedostatočná kapacita depónie pri Západnom portáli (V025-00)	1,9	0292/2015/ViS-ENG/Gst 04.08.2015
21	Prerušenie prác v severnej tunelovej rúre na Západnom portáli, nariadené Stavebným dozorom (V401-09.01)	8.8, 8.9	0389/2015/ViS-ENG/Gst 16.09.2015
22	Dodatočné požiadavky Objednávateľa na prístupové cesty V903-00 a V904-00.	13,1	0402/2015/ViS-ENG/GCa 28.09.2015

R
an

23	Chyby v DSP Objednávateľa pre prístupovú cestu k skladisku výbušnín, objekt 401-00.1.	1,9	0411/2015/Vis-ENG/GCa	29.09.2015
24	Chyby v DSP Objednávateľa a dodatočná požiadavka Objednávateľa ohľadom prístupovej cesty V128-00 majú dosah na objekt V905-00, vedenie vysokého napätia pre ventilačnú šachtu	1,9, 13.1	0410/2015/Vis-ENG/SMo	29.09.2015
25	Chyby v DSP Objednávateľa a dodatočná požiadavka Objednávateľa ohľadom preložky vodovodných potrubí, objektov 522-00, 523-00, 527-00, 528-00.	1,9, 13.1	0418/2015/Vis-ENG/SMo	5.10.2015
26	Chyby v DSP Objednávateľa ohľadom objektu 052-00.	1,9	0424/2015/Vis-ENG/GSt	6.10.2015
27	Chyby v DSP Objednávateľa ohľadom objektu 052-01.	1,9	0425/2015/Vis-ENG/GSt	6.10.2015
28	Dodatočné požiadavky Objednávateľa na montáž a zábradlia na múry 222-00 a 223-00	13,1	0427/2015/Vis-ENG/MTu	8.10.2015
29	Rozdiel medzi DSP dokumentáciou Objednávateľa a príslušnými normami pre objekt 332-00, preložka potoka ľlovec.	5.4, 1,9, 13.1	0442/2015/Vis-ENG/GSt	14.10.2015
30	Rozdiel medzi DSP dokumentáciou Objednávateľa a príslušnými normami pre preložku potoka na križovatke Lietavská Lúčka, objekt 340-00.	5.4, 1,9	0452/2015/Vis-ENG/SMo	21.10.2015
31	Chyby v DSP Objednávateľa ohľadom objektu 633-00.	1,9	0460/2015/Vis-ENG/GCa	26.10.2015
32	Chyby v DSP Objednávateľa ohľadom objektu 643-00.	1,9	0461/2015/Vis-ENG/GCa	26.10.2015
33	Chyby v DSP Objednávateľa ohľadom prípojky vysokého napätia na Západnom portáli tunela, objekt V611-00.	1,9, 4.12	0462/2015/Vis-ENG/GCa	26.10.2015
34	Chyby v DSP Objednávateľa ohľadom prípojky vysokého napätia na Východnom portáli tunela, objekt V612-00.	1,9	0463/2015/Vis-ENG/GCa	26.10.2015
35	Chyby v Objednávateľovej DSP dokumentácii a dodatočné požiadavky Objednávateľa týkajúce sa prístupovej cesty V128-00 majú vplyv na SO V905-11, transformačná satnica v blízkosti vetracej šachty	1,9, 13.1	0464/2015/Vis-ENG/GCa	26.10.2015
36	Dodatočná požiadavka Objednávateľa na prístupové cesty V903-00 a V904-00, ktoré majú vplyv na heliport V301-00	13,1	0482/2015/Vis-ENG/SMo	2.11.2015
37	Dodatočná požiadavka Objednávateľa na prístupové cesty V903-00 a V904-00 má vplyv na prístupovú cestu v km 3,628, SO 134-00 a chyby v Objednávateľovej DSP dokumentácii	1,9, 13.1	0478/2015/Vis-ENG/SMo	2.11.2015
38	Dodatočná požiadavka Objednávateľa na prístupové cesty V903-00 a V904-00 má vplyv na prístupovú cestu v km 4, 420, SO 135-00	13,1	0479/2015/Vis-ENG/SMo	2.11.2015
39	Dodatočná požiadavka Objednávateľa na prístupové cesty V903-00 a V904-00 má vplyv na prístupovú cestu v km 3.250, SO 136-00.	13,1	0480/2015/Vis-ENG/SMo	2.11.2015
40	Dodatočná požiadavka Objednávateľa na prístupové cesty V903-00 a V904-00 má vplyv na preložku potoka v km 4.430, SO 335-00.	13,1	0481/2015/Vis-ENG/SMo	2.11.2015
41	Dodatočná požiadavka Objednávateľa a chyby v Objednávateľových požiadavkách týkajúcich sa múru 720-00/3A	1,9, 13.1, 17.4	0484/2015/Vis-ENG/GCa	2.11.2015

P
dm

42	Chyby v Objednávateľovej DSP dokumentácii a dodatočná požiadavka Objednávateľa na prístupovú cestu V 128-00 má vplyv na potok V343-00	1,9, 13,1	0490/2015/Vis-ENG/SMo	6.11.2015
43	Súladi projektu múru 720-00/2 so zmenenými normami	5,4	0515/2015/Vis-ENG/GCa	19.11.2015
44	Súladi projektu múru 720-00/4 so zmenenými normami	5,4	0516/2015/Vis-ENG/GCa	19.11.2015
45	Zlyhanie Objednávateľa získať všetky potrebné pozemky pre Dielo	2,1	0531/2015/Vis-ENG/MTu	24.11.2015
46	Zmeny v Objednávateľových požiadavkách na telekomunikačné linky, SO 651-00	13,1	0547/2015/Vis-ENG/MTu	30.11.2015
47	Zmeny v požiadavkách Objednávateľa na telekomunikačné linky, SO 661-00	13,1	0548/2015/Vis-ENG/MTu	30.11.2015
48	Changes in the Employer's Requirements for telecommunication service lines, construction object 662-00	13,1	0549/2015/Vis-ENG/MTu	30.11.2015
49	Zmeny v požiadavkách Objednávateľa na telekomunikačné linky, SO 663-00	13,1	0550/2015/Vis-ENG/MTu	30.11.2015
50	Zmeny v požiadavkách Objednávateľa na telekomunikačné linky, SO 664-00	13,1	0551/2015/Vis-ENG/MTu	30.11.2015
51	Zmeny v požiadavkách Objednávateľa na telekomunikačné linky, SO 665-00	13,1	0546/2015/Vis-ENG/MTu	30.11.2015
52	Chyby v Objednávateľovej DSP dokumentácii - na realizáciu zakladania mosta 203-00	1,9	0553/2015/Vis-ENG/MTu	30.11.2015
53	Chyby v Objednávateľovej DSP dokumentácii pre vedľajšie cesty	1,9	0602/2015/Vis-ENG/Smo	16.12.2015
54	Chyby v Objednávateľovej DSP dokumentácii pre odľučovače ropných látok, SO 301-00, 302-00, 303-00, 316-00 a 501-00	1,9	090/2016/Vis-ENG/Gsi	08.02.2016
55	Nepredvídateľné zosuvné podmienky ovplyvňujúce most 202-00	4,12	090/2016/Vis-ENG/Gsi	08.02.2016
56	Dodatočná požiadavka Objednávateľa na prístupové cesty 901-00, 902-00 a 903-00.	13,1	0106/2016/Vis-ENG/Gsi	15.02.2016
57	Pokyn Stavebného dozora na naprojektovanie a realizáciu spevnených priekop pozdĺž diaľnice V101	13,1	0127/2016/Vis-ENG/Gsi	25.02.2016
58	Chyby v Objednávateľovej DSP dokumentácii prípojky VN k SSÚD, SO H636-00 - územia poskytnuté Objednávateľom nie sú dostatočné na realizáciu trvalých prác	1,9, 2,1	0138/2016/Vis-ENG/Gca	29.02.2016
59	Nepredvídateľné fyzické podmienky: odstránenie pôvodných zemných kotiev a naprojektovanie a montáž nových zemných kotiev	4,12	0139/2016/Vis-ENG/Gsi	29.02.2016

R
dm

60	Chyby v Objednávateľových požiadavkách - výrub stromov v oblasti vetracej šachty	1,9	0158/2016/Vis-ENG/GSt	08.03.2016
61	Zrážky a zádržné z PPP Zhotoviteľa, ktoré vykonal Stavebný dozor	14.6, 14.8	0176/2016/Vis-ENG/GSi	17.03.2016
62	Nepredvídateľný fyzické podmienky, na ktoré narazil Zhotoviteľ počas razenia tunela do 31.08.2017	4,12	0180/2016/Vis-ENG/Gsi	22.03.2016
62 C	Oznámenie v zmysle podčlánku 4.12 geologický nadvýlom v km 25+860	4,12		
63	Pokyn Stavebného dozora na naprojektovanie a realizáciu dodatočných priekop pozdĺž zárezov diaľnice D1	13,1	0299/2016/Vis-ENG/Gsi	11.05.2016
64	Dodatočné požiadavky Objednávateľa k opornému múru 720-00/6	13,1	0362/2016/Vis-ENG/Gsi	30.05.2016
65	Nesprávne uplatňovanie podčlánku 5.2 [Dokumentácia Zhotoviteľa] VZP Stavebným dozorom	8.4 e	0446/2016/Vis-ENG/Gsi	06.07.2016
66	Zakladanie ČOV na VP - Chyba v požiadavkách Objednávateľa a nepredvídateľné podmienky	1.9, 4.12	0468/2016/Vis-ENG/Gsi	06.07.2016
67	Podčlánok 17.4 VZP - strata a škody spôsobené na SSÚD prírodnými živlami	17,4	0548/2016/Vis-ENG/Gsi	09.08.2016
68	Podčlánok Oznámenie o nepredvídateľných fyzických podmienkach zistených na SSÚD - trieda ťažiteľnosti horniny 5-7	4,12	0578/2016/Vis-ENG/Gsi	22.08.2016
69	Podčlánok 4.12 - Oznámenie o nepredvídateľných fyzických podmienkach zistených v území mosta 201-00	4,12	0601/2016/Vis-ENG/Gsi	31.08.2016
70	Podčlánok 1.9 - Chyby v požiadavkách Objednávateľa - rozdiel v zameraní umiestnenia SO 632-00 a 632-11	1,9	0630/2016/Vis-ENG/Gca	20.09.2016
71	Chyby v požiadavkách Objednávateľa týkajúcich sa mosta 904-00	1.9, 13.1	0655/2016/Vis-ENG/Gsi	04.10.2016
72	Nepredvídateľný zosuv v km 1,200 - nepriaznivý vplyv na múr 222-00	4,12	0750/2016/Vis-ENG/Gsi	08.11.2016
73	Omeškania spôsobené úradmi - dopravné obmedzenia na ceste I/18 medzi západným a východným portálom	8,5	0655/2016/Vis-ENG/Gsi	08.11.2016
74	Chyby v DSP 2008 a dodatočné požiadavky tretích strán týkajúce sa SO 612-00 - Preložka vedení NN pri obaľovačke Višňové	1.9, 13.1	0890/2016/Vis-ENG/Gsi	14.12.2016
75	Zmena projektu oporného múru 229 z dôvodu dodatočných požiadaviek Objednávateľa a nepriaznivého vplyvu zosuvov	13.1, 4.12	0894/2016/Vis-ENG/Gsi	15.12.2016
76	Zmena projektu cesty 151-00 z dôvodu chýb v požiadavkách Objednávateľa	1,9	0003/2017/Vis-ENG/Gsi	02.01.2017
77	Nepredvídateľné podpovrchové fyzické prekážky - skládka odpadového materiálu v blízkosti mosta 203-00	4,12	0399/2017/Vis-ENG/Gsi	02.05.2017
78	Padanie skál z priľahlých svahov na prístupovú cestu k vetracej šachte, SO V128-00	17.3 (h), 13.1	0504/2017/Vis-ENG/Gsi	24.05.2017
79	Zpracovanie dodatočných požiadaviek na tunelové práce vydaných banským úradom	13.7, 8.5	0747/2017/Vis-ENG/Gsi	29.06.2017
80	Dodatočné požiadavky Objednávateľa na oporné múry 222-00, 223-00, 224-00 a 225-00	13,1	1181/2017/Vis-ENG/Clo	13.09.2017

2
dm

81	Omeškania a dodatočné práce ovplyvňujúce projekt tunelovej technológie	5.4, 13.1	1223/2017/Vis-ENG/Gsi	20.09.2017
82	Nepredvídateľné fyzické podmienky zistené Zhotoviteľom počas razenia tunela po 31.08.2017	4,12	1247/2017/Vis-ENG/Gsi, 1248/2017/Vis-ENG/Gsi, 1249/2017/Vis-ENG/Gsi, 1250/2017/Vis-ENG/Gsi	25.09.2017
83	Most 203, zistenie nepredvídateľnej konštrukcie	4,12	1312/2017/Vis-ENG/Gsi	05.10.2017
84	Nepredvídateľné zosuvné podmienky ovplyvňujúce most 204-00	4.12, 13.1	1312/2017/Vis-ENG/Gsi	05.10.2017
85	Nepredvídateľné zosuvné podmienky ovplyvňujúce múr V222	4.12, 13.1	1433/2017/Vis-ENG/Gsi	27.10.2017
86	Omeškania a dodatočné práce na diaľnici D1, SO 101-00	13,1	1488/2017/Vis-ENG/Edu	09.11.2017
87	Nepredvídateľné fyzické podmienky zistené počas razenia tunela - nadvýlomy, ktoré nastali v októbri 2017	4,12	1526/2017/Vis-ENG/Mmu	15.11.2017
88	Dodatočná požiadavka na dažďovej kanalizácie medzi km 0,650 - 0,800 diaľnice D1, SO 501-00	13,1	1688/2017/Vis-ENG/Gsi	14.12.2017
89	Nepredvídateľný zosuv v križovatke Lietavská Lúčka a SSÚD	4,12	1716/2017/Vis-ENG/Jpi	20.12.2017
90	Nepredvídateľné fyzické podmienky zistené počas razenia tunela - rozsiahle geologické nadvýlomy v JTR na VP medzi 6. a 13. januárom 2018	4,12	0081/2018/Vis-ENG/Mmu	22.01.2018
91	Zmeny v požiadavkách Objednávateľa na SO 131-00 Preložka poľnej cesty ľľové	13,1	0121/2018/Vis-ENG/Gsi	30.01.2018
92	Nepredvídateľné fyzické podmienky počas razenia tunela SO V401-09 - geologický nadvýlom komínovitého typu v STR na ZP dňa 26.01.2018	4,12	0122/2018/Vis-ENG/Mmu	05.02.2018
93	Nepredvídateľné fyzické podmienky zistené na ľľavom zárubnom mûre, SO 225-00	4,12	0150/2018/Vis-ENG/Gsi	05.02.2018
94	Dodatočné požiadavky v križovatke Lietavská Lúčka, SO 111-00 a prívádzací SO P102-00	13,1	0232/2018/Vis-ENG/Gsi	20.02.2018
95	Nepredvídateľné fyzické podmienky počas razenia tunela SO V401-09 - rozsiahly geologický nadvýlom v STR na VP z 07.04.2018	4,12	0512/2018/Vis-ENG/Mmu	18.04.2018
96	Zmena v legislatíve, príplatky za prácu	13,7	0625/2018/Vis-ENG/Jpi	16.05.2018
97	Pokyn č. 1 - nezávislé posúdenie statického výpočtu	13,1	0655/2018/Vis-ENG/Jpi	22.05.2018
98	Neschválenie návrhu na Zmenu pre múr 720-00/1 Stavebným dozorom	13,3	0853/2018/Vis-ENG/Mko	27.06.2018
99	Omeškania spôsobené úradmi - odvolanie voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia týkajúce sa mostného SO 204 a múru 226 a 227	8,5	0941/2018/Vis-ENG/Jpi	18.07.2018
100	Dodatočné náklady v dôsledku Pokynu Stavebného dozora č. 108 na predloženie návrhu zabraňujúceho prítoku vody v tuneli	13,1	1205/2018/Vis-ENG/Edu	14.09.2018
101	Chyby v DSP 2008 vyžadujúce preprojektovanie SO 533-00 na odpočívadle Turie	1,9	1254/2018/Vis-ENG/Gca	19.09.2018
102	Nepredvídateľné fyzické podmienky zistené počas realizácie SO P102-00	4,12	1361/2018/Vis-ENG/Edu	12.10.2018
103	Dodatočné požiadavky Objednávateľa - prípravné práce SO 105 ľľavostranné odpočívadlo Turie	13,3	1485/2018/Vis-ENG/Edu	14.11.2018
104	Pokyn Stavebného dozora č. 140 na poskytnutie prístupu k odľľučovaču ropných látok	13,1	1558/2018/Vis-ENG/BGu	04.12.2018
105	Nepredvídateľné fyzické podmienky - zosuv SO P102-00 diaľľničný prívádzací Lietavská Lúčka - Žilina medzi km 2,340 - 2,400	4,12	1647/2018/Vis-ENG/Aci	20.12.2018

Pdu

106	Stretnutie s premiérom a ministerstvom dopravy dňa 05.12.2018	8.4 e	0002/2019/Vis-ENG/Gsi	02.01.2019
107	Nepredvídateľné fyzické podmienky - zosuv v oblasti SO 643-00	4,12	0150/2019/Vis-ENG/GSi	15.02.2019
108	Zmena legislatívy, príspevok na rekreáciu zamestnancov - Zákon č. 347/2018 Z.z.	13,7	0149/2019/Vis-ENG/JPI	13.02.2019
109	Pokyn Stavebného dozora č. 161 - zmenený postup predkladania nárokov	13,1	0171/2019/Vis-ENG/GSi	19.02.2019
110	Pokyn Stavebného dozora č. 162 - zmena postupu Zmien	13,1	0193/2019/Vis-ENG/GSi	25.02.2019
111	Celkové omeškanie a prerušenie Diela	1.9, 4.12, 13.1, 8.4	0019/2018/Vis-NDS/Aci	22.11.2018
112	Uplatňovanie podčlánkov 20.1, 13, 3.5, 14.6 Stavebným dozorom	3.5, 13, 14.6, 20.1	1543/2018/Vis-ENG/Gsi	29.11.2018
113	Neschválenie Zhotoviteľovej Z-DSP dokumentácie pre vetranie tunela Stavebným dozorom	5,2	0100/2019/Vis-ENG/Gsi	31.01.2019
114	Pokyn č. 151 na realizáciu ultrazvukového merania vrchlíkov HK sekundárneho ostenia	13,1	0164/2019/Vis-ENG/GSi	15.02.2019
115	Pozastavenie TP 099 ministerstvom dopravy	5.4, 8.5	0218/2019/Vis-ENG/GSi	01.03.2019
-	Priebežný nárok na predĺženie Lehoty výstavby	1.9, 4.12, 13.1, 8.4	-	-

Ostatné nároky

	Neschválenie pozmekov navrhnutým Zhotoviteľom na dočasné uskladnenie výrubového materiálu - V027			
	Navýšenie kapacity depónie o materiál z nadvýlomov (ak by nebolo obsiahnuté v samotných nadvýlomoch)			
1	Nárok na predĺženie Lehoty výstavby SSÚD		-	
2	Nárok za omeškanie spôsobené nesplnením zmluvných lehôt - schvaľovací proces dokumentácie a zabezpečenie podpisov na zmluvách s tretími stranami, SSÚD.			
3	Dodatočné náklady na elektrickú prípojku pre zriadenie staveniska SSÚD, Stavebný dozor /Obj./tretie strany spôsobili omeškanie na H636-00.			
4	Dodatočné náklady na trhacie práce spôsobené neočakávanou geológiou vzniknuté počas realizácie SO V401-09			
5	Nárok na predĺženie Lehoty výstavby - trhacie práce			
6	Nárok za omeškanie spôsobené nesplnením zmluvných lehôt - schvaľovací proces dokumentácie pre trhacie práce.			
7	Dodatočné náklady za predĺženie Lehoty výstavby pre objekty SO 051-00, 052-00, 052-01, 340-00, 904-00, V904-00, 111-00, P102-00			
8	Nárok za omeškanie spôsobené nesplnením zmluvných lehôt - SO 051-00, 052-00, 052-01, 340-00, 904-00, V904-00, 111-00, P102-00			
9	Dodatočné náklady za predĺženie Lehoty výstavby výstavby na objektoch SO 201-00, P205-00, P206-00, 211-00 a 205-00			
10	Nárok za omeškanie spôsobené nesplnením zmluvných lehôt – SO 201-00, P205-00, P206-00, 211-00 a 205-00			
11	Dodatočné náklady za predĺženie Lehoty výstavby za dokončenie objektov SO 222-00, 223-00, 224-00, 225-00			
12	Nárok za omeškanie spôsobené nesplnením zmluvných lehôt - SO 222-00, 223-00, 224-00, 225-00			
13	Dodatočné náklady za predĺženie Lehoty výstavby za dokončenie spodnej konštrukcie na SO 222-00, 223-00, 224-00, 225-00			

P
dm

14	Nárok za omeškanie spôsobené nesplnením zmluvných lehôt - SO 222-00, 223-00, 224-00, 225-00			
15	Dodatočné náklady za predĺženie Lehoty výstavby za dokončenie prevozu výrubu			
16	Nárok za omeškanie spôsobené nesplnením zmluvných lehôt - prevoz výrubu			
17	Vzájomné nároky Zhotoviteľa vzťahujúce sa na akékoľvek nároky Objednávateľa vznesené Objednávateľom tak ako je uvedené v tejto Zmluve alebo z nej vyplývajúce alebo vyplývajúce z porušenia tejto Zmluvy.			

P m

List of Variations

1	2		3
CV Č.	Ref.	Dátum	Obsah Pokynu (Obsah práce)
1	12021/69109/034/2014	26.08.2014	Nezávislá strana má zhodnotiť presnosť statických výpočtov, teda overiť statický návrh daných stavebných objektov
2	12021/54545/294/2014	16.10.2014	Implementácia Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS)
3	7390/63566/12021/2015/089	26.03.2015	Dokončiť realizáciu vybraných stavebných objektov do určených termínov pred dátumom dokončenia zmluvy
4	7290/119922/12021/2015/227	09.07.2015	Preprojektovať most 204-00 tak, že sa posunie základ časti mosta smerom od zosuvnej oblasti
5	5484/103763/30922/2016/815	19.09.2016	Upraviť stavebný objekt 904-00, dočasný most na stavebnom objekte 903-00 tým, že bude navrhnutá prístupová cesta namiesto mosta
6	9616/95832/12021/2014/334	20.11.2014	Doviezť a namontovať na Západný portál transformátorovú stanicu, ktorou bude nahradená jednotka, ktorá bola ukradnutá predtým, než bola podpísaná Zmluva
7			Nahradené Pokynom č. 18
8	5484/103761/30921/2016/814	19.09.2016	Kvôli objavu aktívneho vodovodného potrubia, preprojektovať preložky 527-00 a 528-00 a vykonať príslušné zmeny
9	5484/88016/12021/2016/670	02.08.2016	Vypracovať dokumentáciu, ktorá bude potrebná na implementáciu zmien v rozsahu prác na stavebných objektoch, nachádzajúcich sa pri SSÚD
10	5484/ /12021/2016/664	29.07.2016	Upraviť konštrukciu vozovky ciest 151-00 a 903-00 tak, aby sa zhodovala so slovenskými normami
12	5484/ /12021/2016/678	03.08.2016	Preprojektovať základy oporného múru 228-00 s tým, že budú brané do úvahy objavené odlišné geologické podmienky a vykonať príslušné práce

13	5484/89805/12021/2016/683	04.08.2016	Označiť bloky sekundárneho ostenia tunelov v súlade s Pokynmi Objednávateľa
14	5484/89817/12021/2016/689	04.08.2016	V súlade s návrhom Zhotoviteľa rozšíriť profil priečných únikových ciest PP-CH v tuneli tak, aby sa urýchlila ich výstavba
15	5484/ /12021/2016/693	04.08.2016	Preprojektovať budovu na skladisko výbušnín a vykonať príslušné práce s tým, že budú brané do úvahy skutočné podmienky na stavenisku
16	5484/ /12021/2016/700	05.08.2016	Preprojektovať a vykonať preložku vedenia VN na križovatke Lietavská Lúčka v súlade s novým riešením
17	5484/ /30921/2016/770	02.09.2016	Preprojektovať usporiadanie poľnej cesty 131-00 a vykonať príslušné práce
18	5484/103765/30921/2016/816	19.09.2016	Preprojektovať poľnú cestu 134-00 pridaním trvalého napojenia na križovatke poľnej cesty 134-00 a prístupovej cesty V904-00
18	5484/104366/30921/2016/827	20.09.2016	Preprojektovať potok Íľovec 332-00 tak, aby boli brané do úvahy skutočné podmienky na stavenisku
19	5484/ /30921/2016/791	06.09.2016	Realizovať komplexnú hydrologickú štúdiu pre realizáciu prístupovej cesty V904-00 a ovplyvnené objekty
20			Vynechaný
21	5484/ /30921/2016/811	19.09.2016	Pokračovať so zmenami projektu pre oporný múr 229-00, vychádzajúcich z Pokynu Objednávateľa na úpravu križovatky Lietavská Lúčka, vetva V8

P
du

22	0444/2017/LLVDS	31.01.2017	Preprojektovať základy mosta 203-00 tak, aby boli brané do úvahy objavené odlišné geologické podmienky a vykonať príslušné práce
23			SO 111 a príbuzné objekty: Pokyn Stavebného dozora č. 23 na okamžité začatie stavebných prác a odovzdať objekty do októbra 2018
24	0749/2017/LLVDS	19.04.2017	Vypracovať dodatočný projekt a vykonať dodatočné práce (podľa potreby) pre realizáciu preložky vodovodného prívodu 524-00
25	0901/2017/LLVDS	15.05.2017	Predložiť návrh, v ktorom budú detailne popísané zmeny, potrebné na bezpečné používanie prístupovej cesty k ventilačnej šachty a, ak to bude potrebné, predložiť návrh na Zmenu
26	0989/2017/LLVDS	26.05.2017	Realizovať projekčné práce na moste 202-00
27	1011/2017/LLVDS	31.05.2017	Realizovať opory, piliere, nosníky a dosku na moste 201-00 a predložiť návrh na možné zníženie množstva práce
28	1010/2017/LLVDS	31.05.2017	Realizovať opory, piliere, nosníky a dosky na moste 205-00 a predložiť návrh na možné zníženie množstva práce
29	1030/2017/LLVDS	02.06.2017	Realizovať zaťažovacie skúšky pilót na moste 211-00
30	1049/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť zostávajúci projekt a podporné dokumenty pre most 201-00
31	1051/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť zostávajúci projekt a podporné dokumenty pre most 211-00
32	1050/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť zostávajúci projekt a podporné dokumenty pre most 205-00
33	1052/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť zostávajúci projekt a podporné dokumenty pre most P205-00

e
m

34	1053/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť zostávajúci projekt a podporné dokumenty pre most P206-00
35	1058/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť nezávislé posúdenie presnosti statickej kalkulačnej správy a iných podporných dokumentácii a stavebnej dokumentácie k múru 223-00
36	1059/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť podporný projekt a stavebnú dokumentáciu pre múr 224-00
37	1060/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť nezávislé posúdenie presnosti statickej kalkulačnej správy a iných podporných dokumentácii a stavebnej dokumentácie k múru 225-00
38	1061/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť projektovú dokumentáciu priepustu V203-00
39	1076/2017/LLVDS	08.06.2017	Okamžite začať práce na križovatke Lietavská Lúčka a príbuzných objektoch a dokončiť ich do mája 2019
40	1076/2017/LLVDS	06.06.2017	Predložiť zostávajúcu dokumentáciu a podpornú dokumentáciu pre most 203-00
41	1142/2017/LLVDS	15.06.2017	Realizovať práce na spodnej stavbe a nosnej konštrukcii mosta 211-00
42	1143/2017/LLVDS	15.06.2017	Realizovať práce na spodnej stavbe mosta P205-00
43	1145/2017/LLVDS	15.06.2017	Realizovať práce na spodnej stavbe a nosnej konštrukcii mosta 205-00
44	1179/2017/LLVDS	19.06.2017	Predložiť podpornú dokumentáciu a stavebnú dokumentáciu múru V222-00
45	1189/2017/LLVDS	20.06.2017	Realizovať práce na SO 101-00 diaľnica D1 v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou
46	1190/2017/LLVDS	20.06.2017	Realizovať práce na SO P102-00 diaľničný privádzač Lietavská Lúčka v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou

P m

47	1205/2017/LLVDS	21.07.2017	Prijať opatrenia na zrýchlenie prác na múru 720-00/3.B
48	1206/2017/LLVDS	21.07.2017	Prijať opatrenia na zrýchlenie prác na múre 720-00/3.A
49	1207/2017/LLVDS	21.07.2017	Prijať opatrenia na zrýchlenie prác na múre 720-00/2
50	1208/2017/LLVDS	21.07.2017	Prijať opatrenia na zrýchlenie prác na múre 720-00/4
51	1209/2017/LLVDS	21.07.2017	Prijať opatrenia na zrýchlenie prác na múre 720-00/5
52	1210/2017/LLVDS	21.07.2017	Prijať opatrenia na zrýchlenie prác na múre 720-00/6
53	1211/2017/LLVDS	21.07.2017	Prijať opatrenia na zrýchlenie prác na SO 730-00.2, zemné práce
54	1486/2017/LLVDS	05.08.2017	Realizácia monolitckej dosky na moste 205-00 a predloženie návrhu na možné zníženie množstva práce
55	1487/2017/LLVDS	05.08.2017	Realizovať projekčné práce na múre 222-00, časť B a predloženie návrhu na možné zníženie množstva práce
56	1488/2017/LLVDS	06.08.2017	Predloženie položkovitého rozpočtu (ocenený výkaz výmer) pre rôzne stavebné objekty
57	1556/2017/LLVDS	17.08.2017	Aplikovať farebné nátery na oceľové prvky podľa podnikového projektového manuálu Objednávateľa
58	1638/2017/LLVDS	24.08.2017	Vypracovať PD a zosúladiť ju s novými/doplnenými normami podľa TP 099, Požiarna bezpečnosť v tuneloch, a podľa potreby predložiť návrh
59	1690/2017/LLVDS	04.09.2017	Realizácia zemných prác na moste 203-00 v súlade s projektovou dokumentáciou
60	1711/2017/LLVDS	07.09.2017	Preprojektovať múr 229-00 podľa Pokynu Objednávateľa na úpravu križovatky Lietavská Lúčka, vetva V8 s tým, že budú brané do úvahy zosuvy pôdy
61	1728/2017/LLVDS	12.09.2017	Vypracovať predbežný projekt (FTP) novej stavby mosta 204-00 s použitím kombinovaného riešenia (prefabrikované nosníky + letná betonáž)

P om

62	1804/2017/LLVDS	21.09.2017	Poskytnúť zoznam a popis opatrení na urýchlenie prác v križovatke Lietavská Lúčka a na súvisiacich objektoch, ako aj cenový dopad
63	1816/2017/LLVDS	21.09.2017	Vypracovať konečný projekt (Z-DSP a DRS) novej stavby mosta 204-00 s použitím kombinovaného riešenia (prefabrikované nosníky + letmá betónáž)
64	1871/2017/LLVDS	03.10.2017	Nainštalovať odvodňovacie vrty v blízkosti múru V222-00 a sledovať hladinu podzemnej vody počas približne troch mesiacov
65	1915/2017/LLVDS	10.10.2017	Vypracovať projekty (Z-DSP a DRS) pre 715-00, Oplotenie, a 717-00, Zabezpečovací systém, podľa revidovaných požiadaviek a vykonať práce
66	1926/2015/LLVDS	12.10.2017	Vypracovať konečný projekt pre stavebný objekt 101-00, diaľnica D1, časti A, B a C v súlade s novými požiadavkami a vykonať práce
67	1955/2017/LLVDS	16.10.2017	Realizovať práce na 904-00, dočasné premostenie 903-00 v súlade so schválenou dokumentáciou (pozri Pokyn č. 5)
68	2037/2017/LLVDS	27.10.2017	Realizovať potrebné práce s cieľom zabezpečiť, že prístupové/obslužné cesty budú bezpečné na jazdu a ich prevádzku
69	2121/2017/LLVDS	14.11.2017	Predložiť zostávajúcu projektovú dokumentáciu múru 222-00, časť B
70	2234/2017/LLVDS	06.12.2017	Vypracovanie PD pre stavebný objekt 501-00, drenážny systém diaľnice, v súlade s alternatívou 2
71	2261/2017/LLVDS	13.12.2017	Prijať opatrenia zabráňujúce ďalšiemu poškodeniu a zamerané na zaistenie bezpečnosti pri realizácii činností na mure 720-00/6
72	2268/2017/LLVDS	14.12.2017	Predložiť návrhy na zmeny zodpovedajúce pokynom 22, 23 & 64
73	2269/2017/LLVDS	14.12.2017	Predloženie statického výpočtu preukazujúceho presnosť technických riešení mostov 202-00 a 204-00
74	2279/2017/LLVDS	18.12.2017	Realizácia ochrany proti pádu na moste 201-00, opora 1
75	2329/2018/LLVDS	04.01.2018	Vypracovanie PD pre SO V611-00, prípojka vedenia VN pre tunel Višňové, ZP, v súlade s revidovanými požiadavkami na realizáciu prác

P m

78	2393/2018/LLVDS	17.01.2018	Príprava DRS dokumentácie pre SO 131-00, preložka poľnej cesty ľlové
80	2430/2018/LLVDS	29.01.2018	Vypracovanie DRS dokumentácie a realizácia stavebných prác na SO V342-00, preložka bezmenného potoka v km 41,230
83	2477/2018/LLVDS	09.02.2018	Realizácia prác na SO 131-00 Preložka poľnej cesty ľlové
84	2489/2018/LLVDS	13.02.2018	Vypracovanie DRS dokumentácie a realizácia prác na križovatke Lietavská Lúčka, SO 111-00 a diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, SO P102-00
85	2490/2018/LLVDS	13.02.2018	Vypracovanie DRS dokumentácie a realizácia prác na múroch 226-00 a 227-00
86	2493/2018/LLVDS	13.02.2018	realizácia prác v súlade so schválenou DRS pre múr 222-00, časť B
88	2584/2018/LLVDS	28.02.2018	realizácia prác v súlade so schválenou DRS pre múr 225-00
89	2585/2018/LLVDS	28.02.2018	realizácia prác v súlade so schválenou DRS pre most 203-00, monolitická doska
90	2586/2018/LLVDS	28.02.2018	Montáž dodatočných drenážnych vrtov v súlade so schválenou geologickou úlohou a technologickým postupom
92	2588/2018/LLVDS	28.02.2018	Príprava Z-DSP pre SO 228-00 oporný múr naľavo v km 3.647 - 4.136
98	2775/2018/LLVDS	06.04.2018	Vypracovanie Z-DSP na základe pripomienok a požiadaviek Objednávateľa uvedených v liste 6290/30348/30301/2018/HIS/299 týkajúcich sa SO 702-00, 705-00, 705-11, 706-00, 707-00, 708-00, 709-00, 710-00, 712-00, 712-19, 719-00 a zmien typu osvetlenie na osvetlenie s LED diódami vo všetkých objektoch SSÚD.
103	2840/2018/LLVDS	17.04.2018	Pokyn č. 104 podľa podčlánku 3.3 ZP na predloženie návrhu na Zmenu podľa podčlánku 13.3 ZP týkajúceho sa zmien na SO 522-00 Preložka vodovodu DN 225 v km 2,310

Pom

104	2840/2018/LLVDS	17.04.2018	Pokyn č. 104 podľa podčlánku 3.3 ZP na predloženie návrhu na Zmenu podľa podčlánku 13.3 ZP týkajúceho sa zmien na SO 523-00 Preložka vodovodu DN 125 km 2,535
105	2840/2018/LLVDS	17.04.2018	Pokyn č. 105 podľa podčlánku 3.3 ZP na predloženie návrhu na Zmenu podľa podčlánku 13.3 ZP týkajúceho sa zmien na SO 527-00 Preložka vodovodu DN 200 v križovatke Lietavská Lúčka
106	2840/2018/LLVDS	17.04.2018	Pokyn č. 106 podľa podčlánku 3.3 ZP na predloženie návrhu na Zmenu podľa podčlánku 13.3 ZP týkajúceho sa zmien na SO 528-00 Preložka potrubia DN 700 v križovatke Lietavská Lúčka
107	2900/2018/LLVDS	25.04.2018	Prevoz materiálu z východného portálu tunela Višňové v rozsahu potrebnom na dokončenie stavebných objektov súvisiacich so sprevádzkovaním križovatky Lietavská Lúčka do 15. mája 2019.
108	2902/2018/LLVDS	25.04.2018	Predloženie návrhu technického riešenia na zamedzenie prítokov vôd v tuneli v zmysle požiadaviek Objednávateľa v liste 6290/32048/30301/2018/HIS/356
114	3052/2018/LLVDS	06.06.2018	CO 135-00 Pokyn č. 114 na vypracovanie Z-DSP dokumentácie pre SO 135-00 Preložka poľnej cesty v km 4,420 v zmysle schválenej Z-DSP dokumentácie pre SO 335-00
115	3055/2018/LLVDS	06.06.2018	CO 335-00 Pokyn č. 115 na vypracovanie DRS dokumentácie v zmysle schválenej Z-DSP dokumentácie pre SO 335-00
116	3056/2018/LLVDS	06.06.2018	SO 301-00 Pokyn č. 116 na vypracovanie DRS v zmysle schválenej Z-DSP dokumentácie pre SO 301-00
117	3100/2018/LLVDS	06.12.2018	SO 401-00 Pokyn č. 117 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre SO 401-00 v súlade s riešením č. 2, alternatíva č. 2 uvedená v liste č. 055/2017/V/is-ENG/GSI

Pow

118	3147/2018/LLVDS	25/06/2018	SO 801-00 Pokyn č. 118 na vypracovanie DRS v zmysle schválenej Z-DSP dokumentácie a realizovanie prác na SO 801-00
127	3353/2018/LLVDS	08.08.2018	SO 202-00 Pokyn č. 127 na vypracovanie DRS dokumentácie v súlade so schválenou Z-DSP dokumentáciou a stanoviskom Objednávateľa uvedenom v liste č. 6290/71131/30301/2018/IS/466 z 27.07.2018
128	3358/2018/LLVDS	08.08.2018	SO 643-00 Pokyn č. 128 na realizáciu stavebných prác na SO 643-00 - preložka vedenia VN v križovatke Lietavská Lúčka , rev. 02
129	3360/2018/LLVDS	08.08.2018	SO 332-00 Pokyn č. 129 na realizáciu stavebných prác na SO 332-00 - preložka potoka Ílovec v km 0,470, rev. 01
130	3506/2018/LLVDS	10.09.2018	SO 134-00 Pokyn č. 130 na vypracovanie Z-DSP a DRS dokumentácie v súlade so schválenou FTP dokumentáciou
133	3513/2018/LLVDS	10.09.2018	SO 501-00 pokyn č.133 na prípravu DRS dokumentácie v súlade so schválenou Z-DSP dokumentáciou
135	3550/2018/LLVDS	17.09.2018	Zmeny v prípojke VN k tunelu Višňové, VP, SO V612-00
139	3807/2018/LLVDS	08.11.2018	Pokyn č. 139 na predloženie Z-DSP dokumentácie týkajúcej sa vetracieho systému do 28.11.2018
140	3821/2018/LLVDS	15.11.2018	Pokyn č.140 na predloženie projektovej dokumentácie k prístupu 316-00
141	3884/2018/LLVDS	22.11.2018	Pokyn č. 141 na realizáciu pilót pod okrajom opory č. 7 v zmysle stanovisk projektanta č. 47 a 49

148	4026/2018/LLVDS	19.12.2018	Pokyn č. 148 na realizáciu prác podľa schválenej DRS dokumentácie na SO 771-00 prípojka plynovodu, rev. 02 a SO 773-00 rozvod plynovodu rev. 02
149	4033/2018/LLVDS	18.12.2018	Pokyn č. 149 na predloženie dodatočných vyhotovení DRS dokumentácie
151	4152/2019/LLVDS	24.01.2019	Pokyn č. 151 na realizovanie merania vrchlíkov HK sekundárneho ostenia ultrazvukom
-	0613/2017/Vis-ENG/Mtu	12.06.2017	Dodatočné požiadavky Objednávateľa k múru 720-00/1

R du

Príloha č. 3

Zoznam Objednávateľových nárokov

Nič v tejto Prílohe č. 3 nesmie byť vykladané ako Zhotoviteľov súhlas s ktorýmkoľvek z tu uvedených nárokov a/alebo s ich základom. Ani skutočnosť, že akékoľvek nároky sú uvedené tu, nesmie byť interpretované ako uznanie záväzku Zhotoviteľom alebo ako dôvod pre začatie novej premľacej doby alebo Zhotoviteľov súhlas s (alebo vzdanie sa námietok vo vzťahu ku) vedením takéhoto nároku Objednávateľom pred Dňom podpisu.

Part (A)*(i) Vady, škody a iné zlyhania*

1. Existujúce a potenciálne nároky týkajúce sa vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa.
2. Nároky týkajúce sa vád v drenážnom systéme v tuneli Višňové ako sú uvedené v žiadosti Stavebného dozoru č. 3996/2018/LLVDS.
3. Nároky v súvislosti so zlyhaním Zhotoviteľa deponovať materiál vyťažený z tunel Višňové na trvalej depónii v súlade so Zmluvou, vrátane nárokov v súvislosti odstránením takéhoto materiálu z akejkoľvek dočasnej depónie.
4. Nároky z vád na sekundárnom ostení tunela (vrátane vád týkajúcich sa vád blokov sekundárneho ostenia, šácht a (poškodených) základových pásov). Pre vylúčenie pochybností, tieto nároky sa nemôžu týkať sekcií sekundárneho ostenia tunela, na ktorých sa vykonáva dodatočná alebo následná diagnostika a na základe takejto dodatočnej diagnostiky nie sú napadnuté Stavebným dozorom.
5. Nároky z vád na odvodňovacom systéme v tuneli.
6. Nároky za nevykonané práce týkajúce sa reprofilácie tunela/primárneho ostenia tunela, bez ohľadu na to, či boli Zhotoviteľovi zaplatené alebo nie.
7. Nároky v súvislosti s úhradou spoločenskej hodnoty drevín uloženej rozhodnutím č.88c/03/Se/OcÚ zo dňa 22.3.2016 z dôvodu technického riešenia Zhotoviteľa realizácie ventilačnej šachty tunela.
8. Nároky v súvislosti so znečisťovaním vôd (potoka) v blízkosti tunela Višňové sedimentom z dočasnej skládky pri východnom portáli.
9. Nároky v súvislosti so zlyhaním Zhotoviteľa deponovať a nakladať s materiálom zo stavby na depónii pri západnom portáli (SO V025-00).
10. Nároky v súvislosti s nadbytočnými výkupmi a/alebo majetkovoprávnymi vysporiadaniami pozemkov nad rámec Zmluvy, vrátane preplatenia kúpnej ceny uhradenej Objednávateľom za taký nadbytočný výkup pozemkov.

(ii) Nároky týkajúce sa nárokov Zhotoviteľa

11. Nároky na vrátenie/započítanie ušetrových (znížených) nákladov v súvislosti s výnimkou z požiadavky na realizáciu plného odstavného pruhu v zmysle príslušných technických noriem/predpisov ohľadom stavebného objektu SO101-00 a s ním súvisiacich stavebných objektov.
12. Nároky v súvislosti s nevykonávaním sanačných prác na opornom múre SO720-00/6 v blízkosti Strediska správy a údržby diaľnic (SSÚD), ktorý bol poškodený z dôvodu zosuvu spôsobeného nevhodným odvodňovaním stavby/územia Zhotoviteľom.
13. Protinároky Objednávateľa súvisiace s akýmkoľvek nárokom Zhotoviteľa, vzneseným Zhotoviteľom ako je predpokladané touto Dohodou alebo vyplývajúci z tejto Dohody alebo vyplývajúci z porušenia tejto Dohody.

(iii) Iné nároky

14. Nároky na úhradu nákladov spojených s riadnym vykonaním diagnostiky základových pásov a sekundárneho ostenia.
15. Nároky v súvislosti so Zhotoviteľovým neobstaraním akéhokoľvek poistenia v súlade so Zmluvou alebo s touto Dohodou.

(iv) Nároky formálne oznámené Stavebnému dozoru/Zhotoviteľovi pred Dňom podpisu

16. Nárok č. 1 oznámený Stavebnému dozoru/Zhotoviteľovi – odškodnenie/pokuta za omeškanie v súvislosti so Zhotoviteľovým nesplnením povinnosti podľa Podčlánku 2.5., 8.6. a 8.7. Zmluvných podmienok.
17. Nárok č. 3 oznámený Stavebnému dozoru/Zhotoviteľovi – odrezanie kotviacich skrutiek na západnom a východnom portáli.
18. Nárok č. 4 oznámený Stavebnému dozoru/Zhotoviteľovi – opravné práce na primárnom ostení tunela Višňové, reprofiliácia a meškanie so sekundárnym ostením (vrátane akýchkoľvek nárokov, ktoré sú založené na rovnakých dôvodoch ak nastanú po nároku Objednávateľa č. 4).
19. Nárok č. 5 oznámený Stavebnému dozoru/Zhotoviteľovi – Odovzdávanie dokumentácie s nízkou kvalitou Zhotoviteľom, vrátane mimoriadnych nákladov Objednávateľa a Stavebného dozoru na revíziu takejto dokumentácie.

Strany súhlasia, že čo sa týka nárokov v tejto Časti A, Objednávateľ môže požadovať od KRS aby určila primerané náklady, škodu alebo iné výdavky vynaložené alebo ktoré Objednávateľ vynaloží pri náprave väd, škôd alebo iného zlyhania. Strany sa dohodli, že za účelom nápravy takýchto väd bude Zhotoviteľ oprávnený vykonať akékoľvek práce nutné pre odstránenie existujúcich väd sám, za predpokladu, že Zhotoviteľ dokončí tieto opravné práce do Uvoľnenia Staveniska. Po Uvoľnení Staveniska bude Zhotoviteľ oprávnený pokračovať s opravnými prácami ak budú písomne nariadené Stavebným dozorom a podľa podmienok stanovených Stavebným dozorom a Zhotoviteľ bude oprávnený vstúpiť na Stavenisko v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opravných prác, podliehajúc podmienkam určeným Stavebným dozorom, a v prípade, že na Stavenisko vstúpi nový zhotoviteľ, v súlade s podmienkami dohodnutými s týmto novým zhotoviteľom. Ak akákoľvek vada alebo škoda nebola napravená v súlade so Zmluvou, sa Strany dohodli, že namiesto požiadaviek podľa Podčlánku 11.1. až 11.4. Zmluvných podmienok smie Objednávateľ, za účelom nápravy akýchkoľvek väd alebo škôd, vykonať opravné práce sám alebo prostredníctvom iných osôb na Náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi primerané náklady ako budú určené KRS aplikujúc Zhotoviteľov Súpis položiek a ceny podľa Zmluvy. Nič z vyššie uvedeného nemá vplyv na Zhotoviteľovo právo byť upovedomený v súlade s Podčlánkom 11.1 Zmluvných podmienok. Až do ukončenia opravných prác Objednávateľom alebo iným zhotoviteľom, má Zhotoviteľ právo na nevyhnutný prístup k príslušným častiam Diela postihnutých vadami alebo škodami a k nevyhnutným záznamom o opravných prácach, s výnimkou ak by to mohlo byť v rozpore s Objednávateľovými primeranými bezpečnostnými a prístupovými obmedzeniami. Pokiaľ je škoda týkajúca sa príslušného nároku nenapraviteľná, Objednávateľ môže priamo požiadať KRS o určenie primeraných nákladov, odškodnenia alebo iných výdavkov.

Vo vzťahu k Časti A č. 4 (väd sekundárneho ostenia, šácht a (poškodených) základových pásov), Zhotoviteľ sa týmto zvlášť zaväzuje, že do 31. marca 2019 zabezpečí následnú diagnostiku všetkých zvyšných sekcií sekundárneho ostenia tunela vykonaných pred Dňom účinnosti (t.j. sekcií, ktoré ešte neboli podrobené dodatočnej diagnostike pred Dňom podpisu), a to podľa pokynov Stavebného dozoru, za účelom zachytenia ďalších ich väd. V prípade, ak následná diagnostika preukáže prítomnosť akýchkoľvek ďalších väd, náklady tejto diagnostiky bude znášať Zhotoviteľ, v opačnom prípade budú náklady na dodatočnú diagnostiku Zhotoviteľovi preplatené.

Objednávateľ je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi vady hocikedy odo Dňa účinnosti avšak nie neskôr ako po uplynutí šesťdesiatich (60) mesiacov od Preberacieho protokolu alebo Konečného predbežného preberacieho protokolu, podľa okolností..

Časť (B)

1. Objednávateľove nároky týkajúce sa Mílnika 2, vrátane zmluvných pokút/odškodnenia za oneskorenie;
2. Objednávateľove nároky týkajúce sa Mílnika 3, vrátane zmluvných pokút/odškodnenia za oneskorenie

Príloha č. 4

Zoznam Bezpečnostných a ochranných prác

R
m

1. ***Všeobecná položka - GTM monitoring tunela + územie okolo vetracej šachty a sekundárne ostenie**

- a) geodetický monitoring konvergencií
- b) geotechnický monitoring tunela

2. ***Všeobecná položka - GTM monitoring vonkajších objektov (mosty, múry, SSÚD)**

- c) inklinometrické a piezometrické merania
- d) geodetický monitoring pohybov
- e) merania na dynamometroch

3. **Všeobecná položka - Monitoring stavu životného prostredia pre vonkajšie objekty**

- f) *[úmyselne ponechané prázdne]*
- g) Monitoring ČOV, prietoku vody
- h) *Dočasné odvodnenie Staveniska v miestach, ktoré môžu byť zasiahnuté nárastom prítokov vody

4. **Všeobecná položka - Poistenie a bezpečnostná služba**

- i) Poistenie stavby (Ostáva v zmysle ZOD)
- j) **Bezpečnostná služba pre všetky vonkajšie objekty a uzavretie prístupových ciest

5. ***SO 229-00 Zárubný múr**

- k) Vetva V1 - Ukončenie kotevného prahu I. úrovne a stabilizácia zemnými lanovými kotvami (dočasné a trvalé konštrukcie)
- l) Vetva V8 - Ukončenie kotevného prahu I. úrovne a stabilizácia zemnými lanovými kotvami

6. ***SO P102-00 Privádzač**

- m) Dočasná stabilizácia zosuvného územia v km 2,350

7. ***SO 643-00 Preložka VN**

- n) Dočasná stabilizácia zosuvného územia v km 2,350 a zrealizovanie celej preložky

8. ***SO 222-00 Zárubný múr**

- o) Časť A + B - stabilizácia odťaženého územia kotevnými prahmi a zemnými lanovými kotvami

9. ***SO 802-00 Preložka STL plynovodu**

- p) Zrealizovanie konečného prepojenia

10. ***SO 205-00 Most v km 3,863**

- q) Právý most - zrealizovanie betonáže priečnikov a mostovky vo všetkých poliach

11. ***SO 203-00 Most na D1 nad údolím a cestou DC1 LM, PM a DC3 LM, PM + Prekládka Vysokého napätia linky 253**

- r) Zrealizovanie betonáže priečnikov a mostovky v poliach, na ktorých sú už položené resp. vyrobené nosníky

R
dw

- s) Zrealizovanie prekládky elektrického vedenia vysokého napätia zo vzduchu do zeme a po ukončení realizácie mostovky v DC1 do vzduchu na stĺpy – keď EEM blokuje 253, položka nebude vykonaná

12. *SO P205-00 Most nad diaľnicou D1 v km 2,100

- t) Právý most - ukladanie nosníkov, zrealizovanie betonáže priečnikov a mostovky vo všetkých poliach, odstránenie podpornej konštrukcie
u) Ľavý most - nemožno odstrániť podpornú konštrukciu pre priečniky, keďže nie sú samonosné, nosníky nie sú vyrobené

13. *SO V401-09 Razenie a primárne ostenie

- v) Odvodnenie prítokov vody a zabezpečenie priechodnosti v úseku bez sekundárneho ostenia
w) Stabilizácia primárneho ostenia kotvami, oblúkovou výstužou alebo striekaným betónom v prípade nárastu konvergencií
x) Dokončenie primárneho ostenia v tuneli – tieto práce nebudú hradené podľa článku 4.2 ale budú vysporiadané v súlade so Zmluvou

14. SO V401-10 Sekundárne (vnútorné) ostenie tunela

- y) *Stabilizácia sekundárneho ostenia pomocou protiklenby v prípade nárastu konvergencií
z) Sanácia trhlin v základových pásoch a klenbách – toto sú opravy a nebudú platené Objednávateľom
aa) Injektáž klenieb s nedostatočnou hrúbkou ostenia - toto sú opravy a nebudú platené Objednávateľom

15. *SO V401-11 Priečne únikové cesty

- bb) Odvodnenie prítokov vody a zabezpečenie priechodnosti v úseku bez sekundárneho ostenia
cc) Stabilizácia primárneho ostenia kotvami, oblúkovou výstužou alebo striekaným betónom v prípade nárastu konvergencií
dd) Stabilizácia sekundárneho ostenia pomocou protiklenby v prípade nárastu konvergencií

16. SO V401-12 Vetranie, vetracia šachta a vetracie kanály

- ee) Prekrytie vyústenia vetracej šachty – tieto práce nebudú hradené podľa článku 4.2 ale budú vysporiadané v súlade so Zmluvou / * v prípade potreby špecifických bezpečnostných opatrení, bude sa postupovať primerane podľa Článku 4.2

Pripomienky Objednávateľa:

* iba v takom rozsahu ako bude rozhodnuté Stavebným dozorom a potvrdenom NDS

** maximálny rozsah pre takýto typ prác môže byť iba taký, ako počas mesiacov január a február 2019

Strany sa dohodli, že ak podľa § 3 písm. d) slovenského zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti v znení neskorších predpisov („Zákon o banskej činnosti“) je tunel považovaný za „podzemnú prácu“ a ak, v spojení s týmto posúdením, sú alebo budú Členovi združenia stanovené príslušným banským úradom určité nepretržité povinnosti, ktoré musí Člen združenia vykonať po Dni podpisu, tak bude Zhotoviteľ oprávnený vykonať takéto práce buď do doby keď príslušné banské úrady uvoľnia Člena združenia z takýchto povinností, alebo do doby, kým budú tieto práce prevzaté Objednávateľom, novým zhotoviteľom alebo inou osobou nominovanou Objednávateľom. Pre vylúčenie pochybností, ak akékoľvek práce musia byť vykonané Členom združenia podľa tohto ustanovenia, takéto práce budú považované za súčasť Bezpečnostných a ochranných prác (bez ohľadu na Článok 4.8. tejto Dohody).



Príloha č. 5

Nová zábezpeka na vykonanie prác

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a checkmark-like flourish.

BANKOVÁ ZÁRUKA

Stručný popis Zmluvy: Zmluva o dielo zo dňa 11. júna 2014 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, č. Objednávateľa ZM/2014/0188 (ďalej len „Zmluva“)

Stručný popis Dohody: Dohoda o ukončení Zmluvy zo dňa [•] 2019 **[POZNÁMKA K VZORU: Doplní sa dátum uzavretia Dohody]** medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len „Dohoda“)

Projektovanie a výstavba: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (ďalej len „Dielo“)

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 919 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B (ďalej len „Objednávateľ“)

Boli sme informovaní, že „Združenie SALINI IMPREGILO – DÚHA“ pozostávajúce zo spoločností:

- (i) Salini Impregilo S.p.A., Via dei Missaglia 97, 20142 Miláno, Taliansko, IČO: 525502, a
- (ii) DÚHA, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 690 360, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 6515/B

(ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším zmluvným partnerom v rámci Zmluvy a Dohody, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku.

Na žiadosť Príkazcu, my..... **[POZNÁMKA K VZORU: Doplní sa názov banky so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, spolu s adresou sídla]**, sa týmto neodvolateľne, bezpodmienečne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 40.980.000,05 EUR („garantovaná čiastka“ slovom: štyridsať miliónov deväťstoosemdesiat tisíc eur a päť eurocentov) bezodkladne po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- (a) Príkazca porušuje akékoľvek svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a/alebo z Dohody
- (b) v akomkoľvek ohľade Príkazca porušuje Zmluvu a/alebo Dohodu.

1. Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) Vášho štatutárneho orgánu, ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (a) 31. decembra 2019, kedy sa garantovaná čiastka podľa tejto zábezpeky zníži o sumu 19.686.000 EUR („znižovaná garantovaná čiastka“) na sumu 21.294.000,05 EUR („znížená garantovaná čiastka“), a následne do (b) 31. marca 2021 („termín vypršania“) kedy táto záruka vyprší a musí nám byť vrátená. Akákoľvek žiadosť a prehlásenie obdržané do 31. decembra 2019 bude uhradené najskôr z časti garantovanej čiastky zodpovedajúcej znižovanej garantovanej čiastke a iba ak táto časť garantovanej čiastky nebude postačovať na takú úhradu, tak sa použije na zvyšnú časť úhrady aj zostávajúca časť garantovanej čiastky zodpovedajúca zníženej garantovanej čiastke.

Boli sme informovaní, že príjemca môže od Príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto zábezpeku vždy o 6 mesiacov, ak neboli naplnené podmienky na jej vrátenie podľa Dohody do 30 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám zníženú garantovanú čiastku potom, čo v tejto 30 dňovej lehote od vás obdržíme vašu písomnú žiadosť a prehlásenia, že tieto podmienky splnené neboli z dôvodov, pripísateľných Príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y):

[POZNÁMKA K VZORU: Doplní sa meno a priezvisko osoby alebo osôb funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku, spolu s odtlačkom pečiatky inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] **[POZNÁMKA K VZORU: Nová zábezpeka na vykonanie prác bude vystavená v slovenskom jazyku]**

Príloha č. 6

Zoznam Zariadenia Zhotoviteľa a Dočasného Diela, ktoré sa má získať od Zhotoviteľa

*Ceny uvedené v tejto Prílohe sú nezáväzné cenové odhady Zhotoviteľa a bez ohľadu na čokoľvek uvedené v tejto Dohode, sú nezáväzné. Žiadna zo Strán nie je obmedzená rozporovať výšku týchto cien počas procesu inventarizácie v súlade s Článkom 4.3 tejto Dohody. Skutočnosť, že tieto ceny sú uvedené v tejto Prílohe č. 6 nemôže byť vykladaná ako Objednávateľov súhlas s takouto cenou alebo ako súhlas s mechanizmom určenia ceny.

** Pre vylúčenie pochybností, Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť akékoľvek dodatočné položky Zariadenia Zhotoviteľa a Dočasného Diela, ktoré nie sú uvedené v tejto Prílohe č. 6.



Annex 6

List of Contractor's Equipment and Temporary Works to be obtained from the Contractor

Item(s) – Site installation + electrical systems	položky - zariadenie staveniska + el. systém	Indikativná celková cena* Indicative overall price*	Umiestnenie k dátumu Located as at	Účel/objekt Purpose/object
2 Weights mostly and accessories	2 mostné váhy a príslušenstvo	40 000	VP / ZP	Hmotnosť materiálu
**Force / lighting electrical system in the tunnel	Elektrický systém v tuneli	900 000	tunel	Elektrina pre tunel
Material for tunnel machinery	materiál pre tunelové zariadenia	90 000	VP / ZP	Elektrina pre tunel
Mobile transformers and HV distributors	mobilné transformátory a HV rozdeľovače	220 000	tunel	tunel
Mobile slides 380 V	mobilné sane 380 V	240 000	tunel	tunel
**Drainage tunnel lighting system	Osvetlenie v drenážnom tuneli	50 000	odvodňovacia štôľňa	odvodňovacia štôľňa
**General electrical system works external area	hlavný elektrický systém v trase	920 000	Externé objekty	El. linka pre všetky externé objekty
**Industrial water system in tunnels - Nr 2 autoclave plants - central autoclave N / E - CP 16	odvodňovací systém v tuneli - 2x AT stanica - 1x centrálna AT stanica pri prepojke č. 16	350 000	tunel	vodný systém
Containers and other site installation(site accesses, diesel tanks and water, generic containers, workshops, warehouses)	kontajnery a ostatné zariadenie staveniska (príslušenstvo staveniska, dieslové nádrže a voda, kontajnery, dielne, sklady)	1 050 000	WP	Zriadenie staveniska
Containers and other site installation(site accesses, diesel tanks and water, generic containers, workshops, warehouses)	kontajnery a ostatné zariadenie staveniska (príslušenstvo staveniska, dieslové nádrže a voda, kontajnery, dielne, sklady)	630 000	EP	Zriadenie staveniska
Subtotal	Celkom	4 490 000		

Item(s) – Machinery + Formworks	položky - zariadenia a debnenia	Indikatívna celková cena* Indicative overall price*	Umiestnenie k dátumu Located as at	Účel/objekt Purpose/object
**Nr 6 Formwork current section	6x debnenie bežný profil	1 800 000	tunel	V401-10
**Nr 12 Formworks niches SOS and CV	12x debnenie SOS výklenkov a CV	200 000	tunel	V401-10
**Nr 12 Formworks kickers	12x debnenia základových pásov	145 000	tunel	V401-10
***Nr 2 Pedestrian CP formworks + nr 2 driveways	2x debniaci voz pre prepojký + 2x podvozky	500 000	tunel	V401-10
***Nr 3 Formwork turrets on Astra carriage	3x debnenie pojazdné na astra podvozku	150 000	tunel	V401-10
***Nr 2 Formworks cealing	2x set debnenia medzi-stropu	520 000	tunel	V401-10
*Various sludge and water pumps	rôzne kalové a ponorné čerpadlá	300 000	Sklad/tunel	V401-10
*Compresors Atlas Copco	kompresor Atlas Copco	70 000	EP/WP	Stlačený vzduch
*Diesel Generator	Diesel Generator	80 000	WP	Generátory pre externé práce
****Formwork and heavy supporting for external objects rented from DOKA, cost of material 5000000, monthly rent 120K per month used quantity for completion 8 month	Debnenie a ťažká podporná konštrukcia pre externé objekty prenájom z DOKY, náklady na materiál 500000, mesačne prenájom 120 K za mesiac používaného množstva pre celých 8 mesiacov	990 000	Mosty a múry	mosty
Subtotal	Celkom	4 755 000		

Item(s) - Safety	položky - bezpečnosť	Indikatívna celková cena* Indicative overall price*	Umiestnenie k dátumu Located as at	Účel/objekt Purpose/object
**Tunnel safety Signs and PVC Barriers	tunelové bezpečnostné značky a PVC bariéry	10 000	tunel	Bezpečnosť / V401-10
* fire extinguishers	hasiace prístroje	20 000	Zriadenie staveniska / tunel	Bezpečnostné opatrenia/ V401-10

**radio lines	rádiové linky	90 000	tunel	Komunikácia v tuneli
***cameras and video surveillance systems	kamerový a video dozorný systém	70 000	Stavenisko	Bezpečnostné opatrenia
*system counts people in the tunnel	systém počítania ľudí v tuneli	60 000	tunel	Bezpečnosť / V401-10
*fences	ploty	25 000	Zriadenie staveniska	Bezpečnosť / Externé objekty
***new jersey	new jersey	65 000	Stavenisko	Bezpečnosť / Externé objekty and portals
***External safety road signs and PVC barriers	externé bezpečnostné cestné značky a PVC bariéry	20 000	Stavenisko	Bezpečnosť / Externé objekty
*Server accessories and internal optic cable line for site	Serverové príslušenstvo a interné optické káble pre ZS	90 000	Stavenisko	Cable lines for site / Serverové príslušenstvo a interné optické káble pre ZS
Subtotal	Celkom	450 000		

Item(s) – Provisional works	položky - dočasné práce	Indikatívna celková cena* Indicative overall price*	Umiestnenie k dátumu Located as at	Účel/objekt Purpose/object
***Temporary Road external objects	dočasne cesty externé objekty	600 000	Stavenisko	Prístup k pracoviskám v exteriéri
***Temporary Road site in the tunnel	dočasne cesty v tuneli	300 000	Dočasná cesta v tuneli	Prístup k stavenisku na tuneli
****Platforms for launching Beams and storage (beams and material)	platformy na spúšťanie nosníkov a skladovanie (nosníky a materiál)	210 000	101 01-C	Areál na predpínanie nosníkov
***Holes diam 250 water discharge in the drainage tunnel	vrty naviac- priemer 250 vypúšťanie vody v drenážnom tuneli	50 000	V401-14	V401-14
*Underground pipe diam 400 in the drainage tunnel to the east for drainage	podzemné potrubie priemer 400 v drenážnom tuneli na východe na odvodnenie	50 000	EP	V401-14
***Restoration of east-end stranded tie-rods (No 6 25/28 ml)	Obnovenie lanových kotiev na portáli	20 000	EP	V401-02

*Accommodation / restoration of access road ventilation shaft	Zariadenie staveniska ventilačnej šachty / Obnovenie doačnej cesty ku ventilačnej šachte	25 000	V128-00	V401-12
Subtotal	Celkom	1 255 000		

Item(s) - Plants	položky -	Indikatívna celková cena* Indicative overall price*	Umiestnenie k dátumu Located as at	Účel/objekt Purpose/object
***Water-treatment plant including building works	čistička odpadových vôd vrátane stavebných prác	1 350 000	EP	ČOV
**Sedimentation tanks on west portal	sedimentačné nádrže na ZP	80 000	WP	ČOV
Subtotal	Celkom	1 430 000		

Comments of Employer:

*in red - at present not considered as subject to take – over by Employer

**in green - at present subject to take – over by Employer (if supplemented by necessary technical and accounting documentation)

***in blue - at present potentially subject take – over by Employer after verification of technical documentation and actual state (potential partial take – over)

****in violet - rental need to have separate agreement of following steps

*****in orange – need separate explanation-specification for the relevant item

* The actual price to be determined based on its actual state as at the take-over and the above comments

Pripomienky Objednávateľa:

*v červenom - momentálne sa neuvažuje že bude predmetom prevzatia Objednávateľom

**v zelenom – momentálne má byť predmetom prevzatia Objednávateľom (ak doložené nevyhnutnými technickými a účtovnými podkladmi)

***v modrom – momentálne potencióálne predmetom prevzatia Objednávateľom po overení technickej dokumentácie a skutočného stavu

****vo fialovej – prenajaté predmety vyžadujú osobitnú dohodu o nasledovných krokoch

*****v oranžovom – potrebné doplniť osobitne vysvetlenia-špecifikácie konkrétnej položky

Príloha č. 7
Nezávislý expert

Nezávislý expert:

[redacted]
Alternatívne, ak [redacted] odmietne konať ako nezávislý expert alebo je objektívne neschopný plniť svoju úlohu predpokladanú touto Dohodou v lehote uvedenej v Článku 4.3, potom nasledovný náhradník:

[redacted] Ak [redacted] odmietne konať ako nezávislý expert alebo je objektívne neschopný plniť svoju úlohu predpokladanú touto Dohodou v lehote uvedenej v Článku 4.3 alebo je v konflikte záujmov so zainteresovanými Stranami, Zhotoviteľ môže nominovať iného náhradníka, ktorý podlieha odsúhlaseniu Objednávateľom.

dm

Príloha č. 8

Prípady zníženia

	Prípád zníženia	Čiastka zníženia
1.	Zhotoviteľ plne uhradil alebo vyrovnal všetky čiastky subdodávateľom ako je uvedené v Článku 3.2(i)(b) za predpokladu, že nebolo porušené žiadne vyhlásenie podľa Článku 3.6 Dohody a za ďalšieho predpokladu, že akákoľvek zostávajúca čiastka podľa Článku 3.6, ak vôbec, bola uhradená ako Čiastka dodatočného podzhotoviteľa v súlade s Článkom 3.6 a že žiaden podzhotoviteľ nevzniesol námietky Objednávateľovi ohľadom Zhotoviteľovho nevyrovnaní sa so subdodávateľom podľa Článku 3.6.	1.000.000 eur
2.	Čo sa týka nároku č. 3 v Prílohe č.3, Časť A (<i>deponovanie materiálu pri východnom portáli a v Sučanoch</i>): Objednávateľove obdržanie sumy dohodnutej Stranami, alebo v prípade absencie dohody, Objednávateľove obdržanie sumy určenej konečným rozhodnutím KRS.	3.000.000 eur
3.	Čo sa týka nároku č. 4 v Prílohe č.3, Časť A (<i>vady sekundárneho ostenia tunela</i>): Stavebný dozor potvrdí, že vady sekundárneho ostenia tunela, ktoré boli identifikované Stavebným dozorom pred Dňom podpisu, boli Zhotoviteľom riadne opravené alebo KRS odmietne takéto rozhodnutie Stavebného dozoru.	5.000.000 eur
4.	Čo sa týka nárokov č. 1 v Prílohe č.3, Časť B: Objednávateľove obdržanie sumy dohodnutej Stranami, alebo v prípade absencie dohody, Objednávateľove obdržanie sumy určenej konečným rozhodnutím KRS.	6.147.000 eur
5.	Čo sa týka nároku č. 2 v Prílohe č.3, Časť B: Objednávateľove obdržanie sumy dohodnutej Stranami, alebo v prípade absencie dohody, Objednávateľove obdržanie sumy určenej konečným rozhodnutím KRS.	6.147.000 eur

Prípád konečného zníženia: Ak do 31. marca 2021 nastalo každé z vyššie uvedených Prípádov zníženia a zároveň nie sú žiadne zostávajúce nároky podľa Prílohy č. 3 alebo vo vzťahu k podzhotoviteľom a/alebo dodávateľom ako sú určené v tejto Dohode, a zároveň existuje nejaká zostávajúca čiastka podľa Novej zábezpeky na vykonanie prác dostupná Objednávateľovi, Objednávateľ vráti vtedy existujúcu Novú zábezpeku na vykonanie prác Vedúcemu členovi združenia (alebo príslušnej banke, pokiaľ tak určí Vedúci člen združenia) a od momentu nastania Prípádu konečného zníženia až do momentu vrátenia Novej zábezpeky na vykonanie prác bude táto zábezpeka považovaná za neplatnú.



Príloha č. 9

Technologické zariadenie a Materiál

*Ceny uvedené v tejto Prílohe sú nezáväzné odhady Zhotoviteľa a bez ohľadu na čokoľvek uvedené v tejto Dohode sú nezáväzné. Žiadna Strana nie je obmedzená rozporovať výšku týchto cien počas procesu inventarizácie v súlade s Článkom 4.3 tejto Dohody. Skutočnosť, že tieto ceny sú uvedené v tejto Prílohe č. 9 nemôže byť vykladaná ako Objednávateľov súhlas s takouto cenou alebo súhlas s mechanizmom určenia ceny.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

**Annex 9
Materials**

Material*	Unit / Jednot ka	Indicative Quantity** Odhadované množstvo**	Indicative Total Price (€)*** Odhad celkovej ceny (€)***	Location as at Execution Date / Umiestnenie materiálu	Purpose/Object účel / objekt
THIXOTROPIC MORTAR / Thoxotropná malta	KG	2 800,00	389,7	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø14	kg	145	87	SSUD	720-00/6
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø16	kg	55	33	SSUD	720-00/6
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø12	kg	70	42,77	SSUD	720-00/6
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø08	kg	165,9	103,8	SSUD	720-00/6
STEEL RIB IPE 200 / Oceľový profil IPE 200	KG	30 200,00	19264,16	Areál M001	V401-09,V401-10
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø12	KG	37 469,00	24 354,85	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø06	KG	746 630,00	485 309,50	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø10	KG	78 700,00	51 155,00	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø14	KG	25 200,00	16 380,00	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø18	KG	12 888,00	8 377,20	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø22	KG	23 554,00	15 310,10	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø25	KG	31 608,00	20 545,20	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø28	KG	53 314,00	34 654,10	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø32	KG	1 300,00	845	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø16	KG	23 536,00	15 487,22	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
STEEL RIB HEA 120 / Oceľový profil HEA 120	KG	20 270,00	13697,19	Areál M001	V401-09,V401-10
STEEL RIB IPE 160 / Oceľový profil HEA 160	KG	1 500,00	1101,12	Areál M001	V401-09,V401-10
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø20	KG	36 424,00	26 953,76	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry

CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø26	KG	18 068,00	13 655,87	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
RIBBED STEEL CAGE FOR RC / rebrovaný oceľový profil pre RC	KG	2 230,10	1848,69	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
STEEL RIB HEA 160 / Oceľový profil HEA 160	KG	16 390,00	13757,46	Areál M001	V401-09,V401-10
Geodren GRK –type 5 / geotextília GRK - typ 5	M2	12700	10795	Západný portál	101-00A/1, 111-00/1, P102-00/1 -
STEEL RIB HEA 200 / Oceľový profil HEA 200	KG	44 993,00	38519,41	Areál M001	V401-09,V401-10
EARTHING STRIP FE GALV 30X4 MM / ZEMNIACI PROFIL FE GALV 30X4 MM	M	1 320,00	1 292,81	Sklad	všeobecne / exteriér, V420
EARTHING CABLE AL/FE 70/11 / ZEMNIACI KÁBEL AL/FE 70/11	M	693	685,03	WHS M001	V401-10, V420
RETICULAR STEEL RIB B500B / Rektifikačný oceľový profil B500B	KG	500	503,21	Areál M001	V401-09,V401-10
STEEL FIBER FOR CONCRETE / VLÁKNA DO BETÓNU	KG	24 600,00	28946,11	Areál M001	V401-09,V401-10
HDPE PIPE CORRUGATED Ø 110MM / HDPE RÚRA KORUGOVANÁ Ø 110MM	M	976	1279,77	Areál M001	V420 / V401-10
FLEXODR PIPE Ø 100MM / Rúra flexodr DN100	m	150	199,5	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
CURING COMPOUND SIKa NB 1 / ochranný roztok SIKa NB 1	L	2 110,00	2851,86	WHS M001	V401-10
GALV U-CLAMP FOR WIRE ROPE Ø34MM / oceľová u-spojka pre oceľový povrazec Ø34MM	PC	206	287,34	Areál M001	V401-14
DRAINAGE JOINT Ø 100 / Spojka drenážna 100	ks	1	1,46	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
ANTI SHRINK AGENT MAPEI CABLEJET / PRÍSADA DO INJEKTÁŽNYCH MÁLT NA PREDPÍNACIU VÝSTUŽ	KG	15	22,21	WHS M001	V401-10
TBM 62x30x15	ks	586	879	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
THREADED BAR 4 8 METRIC Ø16 / závytová tyč 4 8 metrická Ø16	PC	150	226,6	Workshop	všeobecne
PVC PIPE FLEX CORRUGATED Ø150MM / PVC RÚRA KORUGOVANÁ Ø 150MM	M	300	465	Areál M001	V401-14
SHUTTER RELEASE AGENT SIKa SEPAROL / Akcelerátor SIKa SEPAROL	L	592	934,01	WHS M001	V401-10

GEOGRID MACGRID WG8 / Georohož Macgrid WG8	M2	500	825	Areál M001	Road objects / cestné objekty
Geogrid absorbent MACMAT R1 005 4x50 / georohož absorbčná MACMAT R1 005 4x50	M2	1000	1780	Západný portál	111-00/M
PVC PIPE Ø110 NOT FESSURED / PVC RÚRA Ø110 HLADKÁ	M	74	137,64	Areál M001	V401-14
CUT & BEND REBAR B500B / Oceľ beton ohyb Ø08	KG	10 899,00	21 094,00	Celé stavenisko	Bridges and walls / Mosty a múry
TUBULAR INSULATING FOR PIPES Ø140 / Záslepka Ø140	M	256	496,64	Areál M001	V401-14
CABLE DUCT PVC Ø 200 / káblová chránička pvc Ø 200	M	100	196,35	Areál M001	V401-14
SCAFFOLDING TIE ROD CONNECTOR / konektor prechodka debnenia	PC	404	795,4	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
COUPLING PVC Ø 160 mm SN8 / SPOJKA PVC Ø 160 mm SN8	PC	43	85,57	Areál M001	V401-14
Crushed material, manipulation included / Drvený materiál vrátane manipulácie	M3	24345	267795	Západný portál	All objects
Crushed material, manipulation included / Drvený materiál vrátane manipulácie	M3	2495,4	33687,9	Východný portál	All objects
Crushed and sorted material- fraction, manipulation included / Drvený a triedený materiál -frakcia vrátane manipulácie	M3	27302,4	450489,6	Východný portál	All objects
Concrete element TW1 400x150x210 / Tvárnice TW1 400x150x210 9579 ks = 120,7 m3	ks	9579	19349,58	Západný portál	111-00/R
Concrete element TWz / Tvárnice TWz 95 ks = 1,2 m3	ks	95	191,9	Západný portál	111-00/R
SCAFFOLDING PIPE 31 25X6000MM / prechodka debnenia 31 25X6000MM	M	162	372,6	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
EXPANDED METAL 2500X600X3 PERNERVO METAL / OCEĽOVÁ ROHOŽ 2500X600X3	M2	37,5	87,42	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
STEEL THR BAR DYWID Ø15/17MM 1M=1,44KG / OCEĽOVÝ PROFIL Ø15/17MM	PC	322	760,8	Areál M001	V401-09,V401-10
ROCK ANCHOR SPREADER UNIT 15 0 / záslepka pre injektáž kotiev 15 0	PC	150	369	Areál M001	V401-09,V401-10

POLYETHYLENE PIPE Ø 2" HDPE 63 / POLYETHYLENOVÁ RÚRKA Ø 2" HDPE 63	M	50	125,5	Areál M001	V401-14
CONNECTION FOR SCAFFOLDING PIPE / PRÍPOJKA-RÚRKA PRE DEBNENIE	PC	42	113,57	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
PVC PIPE MICRO FISSURED Ø60 / PVC RÚRKA MIKRO POVRCHOVO UPRAVENÁ Ø60	M	857	2391,03	Areál M001	V401-14
DRAINAGE PVC PIPE Ø60 / PVC DRENÁŽ Ø60	M	740	2064,6	Areál M001	V401-14
DURVINIL PVC PIPE Ø 38MM / DURVINIL PVC TVAROVKA Ø38 mm	PC	1 200	3720	Areál M001	V401-14
PVC ELBOW KGB Ø200/15 / PVC KOLENO KGB Ø200/15	PC	588	2048,02	Areál M001	V401-14
WATERSTOP PROFILE WIDTH 200MM / vodotesný profil 200MM	M	1 108,50	3879,68	Areál M001	V401-14
Sikadur 12 Pronto / Sikadur 12 Pronto	Kg	200	712	Západný portál	P205-00,203-00,205-00,P206-00, 201-00
COUPLING HDPE STRAIGHT M THR Ø63X2" / SPOJKA HDPE rovná M THR Ø63X2 "	PC	23	83,72	Areál M001	V401-14
THREADED BAR 4 8 METRIC Ø24 / závytová tyč 4 8 metrická Ø24	PC	1	3,75	Workshop	všeobecne
COUPLING HDPE STRAIGHT F THR Ø63X2" / SPOJKA HDPE rovná F THR Ø63X2 "	PC	23	86,71	Areál M001	V401-14
IBO COUPLING Ø32 / IBO SPOJKA Ø32	PC	842	3798,41	Areál M001	V401-09,V401-10
PVC ELBOW KGB Ø200/45 / PVC KOLENO KGB Ø200/45	PC	174	794,92	Areál M001	V401-14
PVC PIPE Ø160MM SN8 L=3000 / PVC RÚRA Ø160MM SN8 L=3000	M	319	1462,8	Areál M001	V401-14
COUPLING HDPE REDUC STRAIGHT Ø25-3/4" / prechodka HDPE redukcia rovná Ø25-3/4"	PC	23	109,94	Areál M001	V401-14
Compensatory Concrete ring type 625/40/90 / prstenec vyrovnávací 625/40/90	ks	1	4,79	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
ALUMINIUM SHAFT L365 / Hliníková tvarovka L365	PC	2	9,6	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
PVC ELBOW KGB Ø200/30 / PVC koleno KGB Ø200/30	PC	32	154,56	Areál M001	V401-14

COUPLING PVC Ø 200 mm SN8 / spojka PVC Ø 200 mm SN8	PC	311	1540,61	Areál M001	V401-14
PVC PIPE Ø200MM SN4 / PVC tvarovka Ø200MM SN4	M	70	347,9	Areál M001	V401-14
Concrete block type TBX-Q 30-50-60/15/17 / Podval betón TBX-Q 30-50-60/15/17	ks	33	172,54	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
PVC PIPE Ø200MM SN8 / PVC tvarovka Ø200MM SN8	M	1 119,00	5951,99	Areál M001	V401-14
GALV THREADED BAR GR 4 8 M16X3 MTR / pokovovaná tvarovka GR 4 8 M16X3 MTR	PC	116	618,28	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
COUPLING HDPE STRAIGHT Ø63MMX63MM / spojka HDPE rovná Ø63MMX63MM	PC	62	336,49	Areál M001	V401-14
Concrete block type Maclit / Tvárnice Maclit (strieška)	ks	371	2014,53	Západný portál	111-00/R
geocomposite Tensar RE 570 / Geomreža – Tensar RE 570	M2	6590,8	36776,66	Západný portál	111-00/R
ELBOW HDPE 90° Ø63MM / Koleno HDPE 90° Ø63MM	PC	1	5,62	Areál M001	V401-14
PLASTIC MORTAR CAISSON / Plastická hmota Caisson	PC	15	88,57	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
Concrete block type TBW-Q 1 63/4 / Prstenec TBW-Q 1 63/4	ks	16	96,85	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
CABLE 6 AYKY 3X95/16 MM2 / kábel 6 AYKY 3X95/16 MM2	M	45	274,05	WHS M001	V401-10, V420
Concrete block type TBW-Q 1 63/6 / Prstenec TBW-Q 1 63/6	ks	9	57,61	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
Geocomposit HDPE/PP / Geodrán HDPE/PP	M2	589,6	3850,088	Západný portál	229-00
elastomer seal Ø1000 / Tesnenie elastomerové DN1000	ks	24	161,21	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
earthenware 500/200/25 / kamenina earthenware 500/200/25	ks	30	210	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
Concrete block type TBW-Q 1 63/8 / Prstenec TBW-Q 1 63/8	ks	25	186,53	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
Elastomer seal Ø8000 / Tesnenie elastomerové DN800	ks	24	181,98	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
Drainage pipe type SN8 220 / Rúra drenážna DN160 so zárezmi SN8 220°	m	12	96,49	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska

Concrete block type TBW-Q 1 63/10 / Prstenec TBW-Q 1 63/10	ks	38	306,96	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
CABLE LV AYKY 3X240 + 120 MM2 / Kábel LV AYKY 3X240 + 120 MM2	M	250	2 057,25	WHS M001	V401-10, V420
TEE COUPLER HDPE W/ M THREAD Ø63MM / SPOJKA HDPE W/ M profil Ø63MM	PC	45	371,25	Areál M001	V401-14
COUPLING PVC Ø 250 mm SN8/prechodka PVC Ø 250mm SN8	PC	90	743,31	Areál M001	V401-14
alignment ring 625/120/90/prstenec vyrovnávací 625/120/90	ks	1	8,33	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
TEE COUPLER HDPE W/ F THREAD Ø63X2"/spojovací člen HDPE W/F závit Ø63X2"	PC	71	614,15	Areál M001	V401-14
PVC ELBOW KGB Ø250/15/PVC koleno KGB Ø250/15	PC	120	1046,74	Areál M001	V401-14
SIKA WATERSTOP PVC-P DF-24/SIKA WATERSTOP PVC-P DF-24/SIKA	M	777	7226,1	Areál M001	V401-14
ring TBW-Q 1 63/12	ks	31	289,86	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
pipe Reahu – Raudril Rail DN 160/potrubie Rehau-Raudril Rail DN 160	m	60	576,6	Západný portál	111-00/R
PIPE HDPE Ø 110MM X 10MM PN16/potrubie HDPE Ø110mmx10mm PN16	M	450	4370,59	Areál M001	V401-14 / V401-10
PVC PIPE Ø110 FESSURED/PVC potrubie Ø s povrchovou úpravou	M	409	4038,84	Areál M001	V401-14
PVC ELBOW KGB Ø250/30/PVC koleno KGB Ø250/30	PC	100	1006,12	Areál M001	V401-14
PVC PIPE FISSURED Ø 8"/ PVC rúra s povrchovou úpravou Ø 8"	M	120	1218	Areál M001	V401-14
SWELLEX ROCK BOLT L3000/swellex svorník L3000	PC	49	510,82	Areál M001	V401-09,V401-10
SN ANCHOR L4000/SN kotva L4000	PC	200	2183,43	Areál M001	V401-09,V401-10
SCAFFOLDING PIPE Ø48 L6000/ lešenie rúra Ø48 L6000	PC	27	302,13	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
GASKET PIPE TRANSPORT CONCRETE Ø5"/tesniace potrubie pre transport betónu Ø5"	PC	1	11,45	Areál M001	V401-14

REDUCER PVC 250/200/redukcia PVC 250/200	PC	8	91,6	Areál M001	V401-14
IBO COUPLING Ø51/ IBO prechodka Ø51	PC	50	600	Areál M001	V401-09,V401-10
PVC PIPE Ø250MM SN8/PVC rúra Ø250mm SN8	M	184	2300	Areál M001	V401-14
TYLOOP FOR PP CH/tyloop pre prepojku	PC	649	8694,31	Areál M001	V401-09,V401-10
FISHPLATE/fishplate	PC	46	618,13	Areál M001	V401-09,V401-10
PVC PIPE Ø300MM SN4/ PVC rúra Ø300mm SN4	M	30	403,2	Areál M001	V401-14
THREADED BAR 4 8 METRIC Ø30/ závitová tyč 4 8 metrická Ø30	PC	2	27,6	Workshop	všeobecne
CROWBAR STD L=1000MM/sochor STD L=1000 mm	PC	24	377,45	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
PIPE CONNECTOR PP DN 160/konektor rúry PP DN 160	PC	120	2036,4	Areál M001	V401-14
TEE HDPE Ø 4X2X4"/ odbočovací HDPE profil Ø4X2X4"	PC	15	255	Areál M001	V401-14
steel pipe hl 88,9x5,6mm S235JRH/Rúra oceľ hl 88,9x5,6mm S235JRH	m	222	3796,2	SSUD	720-006
COUPLER DOUBLE SOCKET PP DN 250/spojka dvojité zásuvka PP DN 250	C	28	499,8	Areál M001	V401-14
TYLOOP FOR PP OV T TS/tyloop pre prepojku OV T TS	PC	235	4354,97	Areál M001	V401-09,V401-10
COUPLING HDPE STRAIGHT F THR Ø110MM/ prechodka HDE rovný f THR Ø110mm	PC	110	2119,7	Areál M001	V401-14
SWELLEX ROCK BOLT L4000/swellex svorník L4000	PC	303	6181,2	Areál M001	V401-09,V401-10
ANCHORAGE ROD SWELLEX L5700/kotviaca tyč swellex L5700	PC	300	6193,62	Areál M001	V401-09,V401-10
STEEL FOREPOLE END PIPE Ø 114MM/ocelové predné konce potrubia Ø 114MM	M	150	3 139,50	Sklad	všeobecne / V401-9,11
IRON HANGER WITH STAND 900MM/ ocelový držiak so strojanom 900 mm	PC	633	13 419,97	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
TOOTH FOR CUTTING BOOM / Zub do frézy	PC	145	3 172,80	Sklad	všeobecne / V401-9,10,11
EXPRESS COUPLER CAMLOCK F Ø11/2" / expres spojka F Ø11/2"	PC	49	1089,27	Areál M001	V401-14
STEEL FOREPOLE PIPE Ø 114MM / Ocelová rúra Ø 114MM	M	300	6 780,00	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér

Concrete block type TBS-Q 1 100/25/12 PS / Skruž TBS-Q 1 100/25/12 PS	ks	13	295,71	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
COUPLING HDPE STRAIGHT F THR Ø4" / Prechodka HDPE rovná F THR Ø4"	PC	10	237	Areál M001	V401-14
Concrete block type TBS-Q 1 80/25/9 / Skruž TBS-Q 1 80/25/9	ks	13	323,06	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
CROWBAR STRAIGHT L=1500MM / sochor STD L=1500 mm	PC	2	45,81	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
STEEL ROCKBOLT Ø32 L=4000 / Oceľový svorník Ø32 L=4000	PC	1 050	26358,34	Areál M001	V401-09,V401-10
Cemvin Panel / CemVin doska – stratené debnenie	M2	2508	65057,52	Západný portál	203-00, P205-00
PVC sewer pipe DN 160/6000 / PVC rúra DN 160/6000	ks	30	795	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
RAIL FOR TUNNEL FORMWORK / Vodiaca kolaj pre debniaci voz	M	6	172,09	Areál M001	V401-09,V401-10
MECHANICAL PACKER D 60MM / tesniaci profil injektáže D 60MM	PC	30	879,6	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
Concrete block type 1000-625/600/90 / konus 1000-625/600/90	ks	1	30	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
Concrete block type 1000/500/90 / skruž 1000/500/90	ks	1	30	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
TEE COUPLER HDPE W/ F THREAD Ø110MM / spojka HDPE W/ F profil Ø110MM	PC	10	304,54	Areál M001	V401-14
PVC sewer pipe DN 200/6000 / PVC rúra DN 200/6000	ks	45	1443,6	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
TRANSITION CONCRETE MANHOLE Ø1000 / Skruž betónové prechodné Ø1000	PC	5	162,85	Areál M001	101-00
Concrete block type TBS-Q 1 100/50/12 PS / Skruž TBS-Q 1 100/50/12 PS	ks	3	98,03	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
Concrete block type TBS-Q 1 80/50/9 / Skruž TBS-Q 1 80/50/9	ks	23	769,83	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
PVC PIPE Ø500MM SN8 / PVC rúrka Ø500MM SN8	M	99	3425,04	Areál M001	V401-14

TEE COUPLER HDPE E FUS W/F THR Ø110MM / Spojka HDPE E FUS W/F THR Ø110MM	PC	59	2049,17	Areál M001	V401-14
STEEL ANCHOR / ocelová kotva	PC	183	6525,63	Areál M001	V401-09,V401-10
ARMCO PIPE CULVERT Ø600MM / rúrový priepust Ø600MM	M	429,232	15611,16	Areál M001	V401-14
Concrete slab type TBN 98/7 ZD / Doska zákr polená TBN 98/7 ZD	ks	13	479,05	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
TEE HDPE Ø4" / Odbočovací HDPE profil Ø4"	PC	59	2295,69	Areál M001	V401-14
CABLE HV 3X35+2x25MM ² / kábel VN 3X35+2x25MM ²	M	100	3 940,00	WHS M001	V401-10, V420
Concrete ring TBS-Q 1 80/100/9 with hole/Skruž TBS-Q 1 80/100/9 s otvorom	ks	36	1485,15	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
Concrete ring TBS-Q 1 80/100/9 with hole/Skruž TBS-Q 1 80/100/9 s otvorom	ks	1	45,75	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
CONCRETE MANHOLE Ø1000 / Betónová šachta Ø1000	PC	2	94,25	Areál M001	V401-14
FIBERGLASS SLEEVING Ø15MM/ sklolaminátová chránička Ø15MM	PC	3	141,39	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
STEEL POINT ROD/ vrtná korunka	PC	50	2 495,00	Sklad	všeobecne / V401-10,13
Concrete Panels- site installation/ Betónové panely	Pcs	120	6000	Západný portál	Site installation WP
Concrete Panels- site installation/Betónové panely	Pcs	90	4500	Východný portál	Site installation EP
Sewer concrete ring 1000/1000/90/ kanalizačná skrúž 1000/1000/90	ks	7	350	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
COUPLING FOR CONCRETE PIPE Ø5"/ spojka do betónu Ø5	PC	6	306	Areál M001	V401-14
Concrete pipe TZh-Q 30/250/ Rúra žel-bet TZh-Q 30/250	ks	130	7830,06	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
Concrete pipe TZh-Q 30/200 direct/Rúra žel-bet TZh-Q 30/200 priama	ks	15	929,85	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
PVC sewer pipe DN 250/6000/ PVC odpadová rúra DN 250/6000	ks	23	1443,25	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
STEEL FOREPOLE FIRST PIPE Ø 114MM/ Tvarovky pre pilotový dáždnik Ø 114MM	M	150	9 499,50	Sklad	všeobecne safety

PVC PIPE FLEX PERFORATED CORRUG Ø600/ Perforovaná PVC rúra Ø600	M	18	1222,56	Areál M001	V401-14
PVC sewer pipe DN 315/6000/ PVC odpadové podrubie DN 315/6000	ks	4	272,2	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
CONCRETE PIPELINE Ø1500MM L500/ Betónová rúra Ø1500MM L500	PC	3	208,5	Areál M001	V401-14
Cast iron cover DN 600/poklop liatinový DN 600	ks	1	73	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
Fiberglass piping DN400 SN10000/Potrubie sklolaminát DN400 SN10000	m	6	459,06	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
CONCRETE SPACER Ø1000/ Prechodka do betómu Ø1000	PC	2	153,4	Areál M001	V401-14
Material from Maccaferri prefabricates/ Maccaferri vystužené krídla	M2	251,9	20781,75	Západný portál	P206-00
CONCRETE PIPE Ø800 L=2000/ Betónová rúra Ø800 L=2000	PC	1	89,23	Areál M001	V401-14
LATERLITE/ LATERLITE	M3	33,75	3071,25	WHS M001	V401-10
TEE PIPE 45° PVC Ø 400MM/ Koleno 45 ° PVC Ø 400MM	PC	1	91,2	Areál M001	V401-14
Concrete ring TBS-Q 1 80/100/9 with bottom/Skruž TBS-Q 1 80/100/9 s dnom	ks	3	299,05	SSUD	051-00; 052-00; 052-01
PIPE HDPE DN150/ Rúra HDPE DN 150	PC	2	204	Areál M001	V401-14
PVC PIPE Ø630MM SN8/ PVC rúra Ø630MM SN8	M	15	1554	Areál M001	V401-14
Shaft bottom 1000/600/150 DN 200/dno šachtové 1000/600/150 DN 200	ks	1	125	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
PIPE TRANSP CONCRETE 5 33/ Preprava betónových rúr	PC	2	252	Areál M001	V401-14
RUBBER PROFIL 100X20X175,5/ Tesniaci gumený profil 100x20x175,5	M	40	5 200,00	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
RUBBER PROF 120X20X150 PLATE 200X1,2X150/ Tesniaci gumený profil 120x20x150	M	76	9 956,00	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér

TUBE CASING Ø127MM L1500 M/F NENZI/ Oceľová chránička Ø127MM L1500 M/F NENZI	PC	21	2772	Areál M001	V401-09,V401-10
Bottom TBZ-Q 1 100/47 KOM, V20/15 PVC hl b/b 1/2/Dno TBZ-Q 1 100/47 KOM, V20/15 PVC hl b/b 1/2	ks	1	161	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
PVC sewer pipe DN 400/6000/ PVC odpadová rúra DN400/6000	ks	25	4089,5	SSUD	751-00, 752-00, 753-00, dewatering of site / odvodnenie staveniska
Steel sheet 88,9x5,6x3000mm 10%perfor S235JRH/Pažnica 88,9x5,6x3000mm 10%perfor S235JRht	ks	98	16623,74	SSUD	720-006
MECHANICAL PACKER D 28MM/ Tesnenie injektážnej rúry 28MM	PC	2	360	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
DRAINERS SYSTEM/ Odvodňovací systém	PC	64	13680	Areál M001	V401-14
SHEAR THORN/ Klčovanie	PC	19	5 270,22	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
T-piece with protectiv sheet/T-kus s ochrannou pažnicou 133x6000mm	ks	31	9602,25	SSUD	720-006
SPARE RUBBER FOR PACKER/ náhradna tesnenie injetážnej rúry	PC	4	1 400,00	Sklad	všeobecne / V401-10,13, exteriér
HDPE MANHOLE Ø800MM PIPE CONNECT Ø200MM/ Polyetylenová šachta Ø800MM na Ø200MM	PC	45	17951,23	Areál M001	V401-14
Anchorss – Minova/ Zemné lanové kotvy	ks	175	83652,78	Západný portál	222A-00, 222B-00, 229V1-00
P205-00 reinforcement/P205-00 oceľová výstuž	t	36,162	23324,49	Západný portál	P205-00
CONCRETE BEAMS (in price is included production, transport and instalation)/ / betónove nosníky (v cene je zahrnutá výroba, preprava a inštalácia)	Pcs	72	255189,1	Západný portál	P205-00
CONCRETE BEAMS (in price is included production, transport prestressing and instalation)/ betónove nosníky (v cene je zahrnutá výroba, preprava a inštalácia)	Pcs	60	1177000	Skladpile on site	SO 203-00
CONCRETE BEAMS (in price is included production, transport prestressing and instalation)/ betónove	Pcs	107	2099000	Skladpile Prefa Senec	SO 203-00

nosníky (v cene je zahrnutá výroba, preprava a inštalácia)					
SPARE PARTS Watter treatment plant / ČOV/ Náhradne diely čistička odpadových vôd	set	1	55652	WTP	Watter treatment plant / ČOV
Gully for drainage system deck – only lower part/ Odtok pre dosku - dolná časť	total	1	15989,35	Západný portál	203-00, 205-00
Bridges Bearings/ Mostné ložiská	total	1	14603	Západný portál	201-00, P205-00
Steel Transitions Slabs for concrete beams / oceľové prechodky	total	1	170752,01	Západný portál	222A-00, 224-00, 225-00, 229V1-00
Terramesh system/Terramesh system	total	1	15667,71	Západný portál	101-00A/2
BEST saft/BEST - šachty	total	1	10461,27	Západný portál	101-00A/1, 111-00/1, P102-00/1 – hĺbková drenáž
POLIECO - drainage/POLIECO – drenážne potrubie	total	1	17935,1	Západný portál	101-00A/1, 111-00/1, P102-00/1 – hĺbková drenáž
reinforcement wall/Oceľová výstuž drieku	total	1	14046,17	Západný portál	111-00/2 – gravitačný múr
Culverts/Priepusty	total	1	25920	Západný portál	111-00/2
P205-00 formwork material / P205-00 debniaci materiál	total	1	27554,5	Západný portál	P205-00
Subtotal / Celkom			6 106 438,20		

- * Any Material, which is to be taken over by the Employer, must be accompanied with the relevant certificates documenting the Material.
Akýkoľvek Materiál, ktorý má byť prevzatý Objednávateľom, musí byť doložený príslušnými certifikátmi dokumentujúcimi Materiál.
- ** The actual quantity of the Material to be taken over by the Employer is to be exactly measured during the inventory process pursuant to Article 4.3 of the Agreement. *Skutočnú kvantitu Materiálu, ktorý má byť prevzatý Objednávateľom, bude presne odmeraný počas inventarizačného procesu v zmysle Článku 4.3 Zmluvy.*
- *** The actual price to be determined based on the actual quantity of the Material to be taken over and its quality as at the take-over. *Skutočná cena bude určená na základe skutočnej kvantity Materiálu, ktorý má byť prevzatý Objednávateľom a jeho kvality ku dňu prevzatia.*

Príloha č. 10

Dokumentácia Zhotoviteľa

*Ceny uvedené v tejto Prílohe sú nezáväzné cenové odhady Zhotoviteľa a Zhotoviteľove odhady rozsahu a, bez ohľadu na čokoľvek uvedené v tejto Dohode, sú nezáväzné. Žiadna Strana nie je obmedzená rozporovať výšku týchto cien a/alebo rozsah položiek a/alebo položky ako také počas procesu inventarizácie v súlade s Článkom 4.3 tejto Dohody. Skutočnosť, že tieto ceny a/alebo rozsah položiek a/alebo položky ako také sú uvedené v tejto Prílohe č. 10 nemôže byť vykladaná ako Objednávateľov súhlas s tým istým alebo ako súhlas s cenou alebo iným mechanizmom určenia.

** Dokumentácia Zhotoviteľa musí byť v každom prípade poskytnutá aj v editovateľnej elektronickej forme (najmä vo formáte dwg).

2/

Annex 10, part 1.a: STATUS OF DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS according to contract, at 28/02/19

WBS			FTP Project Documentation Cumulated Progress for Hand Over				Z-DSP documentation Cumulated Progress for Hand Over				DRS documentation Cumulated Progress for Hand Over					Cumulated Progress Amount for Hand Over Project Documentation								
Poradové číslo	Č. objektu	Č. podobjektu	Popis	Description	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of FTP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of Z-DSP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Priced BOQ expected submission date	Progress of design works %	Cumulated Amount of DRS (% of Contractual DRS)	Contractual amount of DRS	Invoiced up to January 2019	Remaining amount up to January 2019	Cumulated Progress Amount	Delta Amount from January 2019 to Hand Over Date	Remaining amount	
			VEGETAČNÉ ÚPRAVY	VEGETATION ADJUSTMENTS																				
1	025-00	025-00	Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ	Collection of topsoil from temporarily occupied land and recultivation of TOL	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 13 317,00	€ 13 317,00	€ 13 317,00	€ -	€ 13 317,00	-	€ -	
2	031-00	031-00	Vegetačné úpravy diaľnice D1	Vegetation adjustment of the Motorway D1	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	70%	€ 29 131,90	€ 41 617,00	€ -	€ 41 617,00	€ 29 131,90	€ 29 131,90	€ 12 485,10	
3	032-00	032-00	Sadovnícke úpravy ľavé odpočívadlo Turie	Gardening adjustments Left Rest area Turie	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 9 988,00	€ -	€ 9 988,00	€ -	€ -	€ 9 988,00	
4	035-00	035-00	Vegetačné úpravy potoka Iľovec km 0,470	Vegetation adjustment of the Iľovec stream km 0.470	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	Not necessary	22.3.2019	100%	€ 6 659,00	€ 6 659,00	€ 5 659,00	€ 1 000,00	€ 6 659,00	€ 1 000,00	€ -	
5	036-00	036-00	Vegetačné úpravy potoka Zlá voda km 1,725	Vegetation adjustment of the Zlá voda stream at km 1.725	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	70%	€ 4 661,30	€ 6 659,00	€ -	€ 6 659,00	€ 4 661,30	€ 4 661,30	€ 1 997,70	
6	037-00	037-00	Vegetačné úpravy potoka Mlynárov jarok km 3,223	Vegetation adjustment of the Mlynárov jarok stream at km 3.223	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	Not necessary	22.3.2019	100%	€ 6 659,00	€ 6 659,00	€ 5 659,00	€ 1 000,00	€ 6 659,00	€ 1 000,00	€ -	
7	038-00	038-00	Vegetačné úpravy bezmenného potoka km 4,430	Vegetation adjustment of the nameless stream at km 4.430	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 6 659,00	€ -	€ 6 659,00	€ -	€ -	€ 6 659,00	
8	051-00	051-00	Preložka meliorácií k.ú. Lietavská Lúčka	Relaying melioration at K.U. Lietavská Lúčka	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 6 659,00	€ -	€ 6 659,00	€ -	€ -	€ 6 659,00	
9	052-00	052-00	Preložka meliorácií k.ú. Turie	Relaying melioration at K.U. Turie	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 1 997,70	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 4 661,30	€ 6 659,00	€ 6 659,00	€ -	€ 6 659,00	€ -	€ -	
10	052-01	052-01	Preložka meliorácií k.ú. Višňové	Relaying melioration at K.U. Višňové	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 1 997,70	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 4 661,30	€ 6 659,00	€ 6 659,00	€ -	€ 6 659,00	€ -	€ -	
11	V023-00	V023-00	Zobratie ornice z dočasných záberov a rekultivácia	Topsoil stripping from temporary occupied land and reclamation	-	-	-	€ -	APPROVED	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ -	€ -	
12	V025-00	V025-00	Depónia pri ZP	Stocks-pile near West portal	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 2 029,00	€ 2 029,00	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ -	€ -	
13	V027-00	V027-00	Depónia pri VP	Stocks-pile near East portal	-	-	-	€ -	REJECTED	-	80%	€ 486,96	REJECTED	-	Submitted	80%	€ 1 136,24	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 623,20	€ 1 623,20	€ 405,80	
14	V031-00	V031-00	Vegetačné úpravy diaľnice D1	Vegetation adjustment of the Motorway D1	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 49 941,00	€ -	€ 49 941,00	€ -	€ -	€ 49 941,00	
15	V033-00	V033-00	Vegetačné úpravy západný portál	Vegetation adjustment of the West Portal	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 16 647,00	€ -	€ 16 647,00	€ -	€ -	€ 16 647,00	
16	V034-00	V034-00	Vegetačné úpravy východný portál	Vegetation adjustment of the East Portal	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ -	€ -	€ 3 329,00	
17	V051-00	V051-00	Úprava meliorácií k.ú. Lietavská Lúčka	Melioration treatment in cadastral Lietavská Lúčka	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
18	V052-00	V052-00	Úprava meliorácií k.ú. Turie	Melioration treatment in cadastral Turie	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			DIAĽNICA A ODVODNENIE	MOTORWAY AND DRAINAGES																				
19	101-00	101-00.A/1	000 - Výmena podložia [km -0,895 ÷ -0,150]	000 - Subsoil rehabilitation [km -0,895 ÷ -0,150]	APPROVED	-	100%	€ 74 910,30	APPROVED	-	100%	€ 24 970,10	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 3 841,55	€ 249 701,00	€ 189 772,76	€ 59 928,24	€ 238 176,34	€ 48 403,58	€ 11 524,66	
			100 - Výmena podložia [km +0,100 ÷ +0,350]	100 - Subsoil rehabilitation [km +0,100 ÷ +0,350]									-	Not necessary	Submitted	100%	€ 3 841,55							
			200 - Výmena podložia [km -0,150 ÷ +0,100] + [km +0,350 ÷ +0,415]	200 - Subsoil rehabilitation [km -0,150 ÷ +0,100] + [km +0,350 ÷ +0,415]									APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 841,55							
			000 - Zemné práce [km -0,895 ÷ -0,150]	000 - Earth Works - [km -0,895 ÷ -0,150]									-	Not necessary	Submitted	100%	€ 3 841,55							
		101-00.A/2	000 - Zemné práce [km -0,895 ÷ -0,150] - betónový múr	000 - Earth Works - [km -0,895 ÷ -0,150] - concrete wall									REJECTED	1.4.2019	1.5.2019	90%	€ 3 457,40							
			000 - Zemné práce [km -0,895 ÷ -0,150] - gabiónový múr	000 - Earth Works - [km -0,895 ÷ -0,150] - gabion wall									REJECTED	17.5.2019	16.6.2019	90%	€ 3 457,40							
			100 - Zemné práce - [km +0,100 ÷ +0,350]	100 - Earth Works - [km +0,100 ÷ +0,350]									APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 841,55							
			200 - Zemné práce - [km -0,150 ÷ km 0,100] + [km 0,350 ÷ km 0,415]	200 - Earth Works - [km -0,150 ÷ km 0,100] + [km 0,350 ÷ km 0,415]									-	Not necessary	Submitted	100%	€ 3 841,55							
		101-00.A/2	Drobné objekty	Small objects									-	-	-	70%	€ 2 689,09							
		101-00.A/3	Vrchná stavba	Superstructure									-	-	-	70%	€ 2 689,09							
		101-00.A/4	Príslušenstvo	Accessories									-	-	-	70%	€ 2 689,09							
		101-00.B/1	Výmena podložia	Subsoil rehabilitation									-	Not necessary	Submitted	100%	€ 3 841,55							
		101-00.B/2	000 - Zemné práce [km +0,834 ÷ +1,275]	000 - Earth Works [km +0,834 ÷ +1,275]									APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 841,55							
			100 - Pripust [km +0,737]	100 - Culvert [km +0,737]									-	Not necessary	Submitted	100%	€ 3 841,55							
			200 - Zemné práce - [km +0,415 ÷ km 0,834] + [km 1,275 ÷ km 1,350]	200 - Earth Works - [km +0,415 ÷ km 0,834] + [km 1,275 ÷ km 1,350]									REJECTED	23.4.2019	23.5.2019	90%	€ 3 457,40							
			Drobné objekty	Small objects									-	-	-	70%	€ 2 689,09							
		101-00.B/3	Vrchná stavba	Superstructure									-	-	-	70%	€ 2 689,09							
		101-00.B/4	Príslušenstvo	Accessories									-	-	-	70%	€ 2 689,09							
		101-00.C/1	000 - Výmena podložia [km +2,050 ÷ +2,300]	000 - Subsoil rehabilitation [km +2,050 ÷ +2,300]									APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 841,55							
			100 - Výmena podložia [km +1,350 ÷ +2,050] + [km +2,300 ÷ +4,504]	100 - Subsoil rehabilitation [km +1,350 ÷ +2,050] + [km +2,300 ÷ +4,504]									-	Not necessary	28.2.2019	100%	€ 3 841,55							
			000 - Zemné práce [km +2,050 ÷ +2,300]	000 - Earth Works [km +2,050 ÷ +2,300]									APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 841,55							
			100 - Zemné práce [km +2,300 ÷ +2,625]	100 - Earth Works [km +2,300 ÷ +2,625]									APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 841,55							
		101-00.C/2	200 - Zemné práce [km 1,350 ÷ km 2,050] + [km 2,625 ÷ km 4,504]	200 - Earth works [km 1,350 ÷ km 2,050] + [km 2,625 ÷ km 4,504]									-	-	28.2.2019	100%	€ 3 841,55							
			Drobné objekty	Small objects									-	-	-	70%	€ 2 689,09							
			101-00.C/3	Vrchná stavba									Superstructure	-	-	-	70%							€ 2 689,09
			101-00.C/4	Príslušenstvo									Accessories	-	-	-	70%							€ 2 689,09
20	101-00.1	101-00.1	Sanácia zosuvov	Restoration of Landslides	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 24 970,00	€ 24 970,00	€ -	€ 24 970,00	€ -	€ -		
21	105-00	105-00	Komunikácie a spevnené plochy, ľavé odpočívadlo Turie	Roads and hardened areas, Left Rest area Turie	APPROVED	-	100%	€ 4 994,10	-	-	-	€ -	-	Not necessary	4.3.2019	100%	€ 11 652,90	€ 16 647,00	€ 16 647,00	€ -	€ 16 647,00	€ -	€ -	

R
me

Annex 10, part 1.a: STATUS OF DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS according to contract, at 28/02/19

WBS					FTP Project Documentation Cumulated Progress for Hand Over				Z-DSP documentation Cumulated Progress for Hand Over				DRS documentation Cumulated Progress for Hand Over					Cumulated Progress Amount for Hand Over Project Documentation						
Poradové číslo	Č. objektu	Č. podobjektu	Popis	Description	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of FTP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of Z-DSP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Priced BOQ expected submission date	Progress of design works %	Cumulated Amount of DRS (% of Contractual DRS)	Contractual amount of DRS	Invoiced up to January 2019	Remaining amount up to January 2019	Cumulated Progress Amount	Delta Amount from January 2019 to Hand Over Date	Remaining amount	
22	111-00	111-00/1	Sanácia podložia	Subsoil rehabilitation	APPROVED	-	100%	€ 12 485.10	APPROVED	-	100%	€ 12 485.10	-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 2 080.85	€ 41 617.00	€ 36 123.56	€ 5 493.44	€ 40 160.41	€ 4 036.85	€ 1 456.60
		111-00/2	Zemné práce	Earth Works											Not necessary	Submitted	100%	€ 2 080.85						
		111-00/2	Drobné objekty	Small objects											-	-	70%	€ 1 456.60						
		111-00/R	Múr na vetve V8 vpravo, km 0,375 - 0,552	Wall at branch V8 right, km 0,375 - 0,552											Not necessary	Submitted	100%	€ 2 080.85						
		111-00/W	Múr na vetve V8 vľavo, km 0,061- 0,101	Wall at branch V8 left, km 0,061- 0,101											Not necessary	Submitted	100%	€ 2 080.85						
		111-00/M	Múr z vyslužennej zeminy na vetve V6 km 0,200 - km 0,275	Wall from reinforced embankment at branch 6 km 0,200 - km 0,275											APPROVED	-	100%	€ 2 080.85						
23	501-00	501-00, part 1	Dažďová kanalizácia diaľnice (Stoka N,O,P)	Motorway drainage system (Sewages N, O, P)	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 4 993.95	REJECTED	15.4.2019	15.5.2019	90%	€ 1 872.77	€ 33 293.00	€ -	€ 33 293.00	€ 28 631.98	€ 28 631.98	€ 4 661.02	
		501-00, part 2	Dažďová kanalizácia diaľnice (Stoka R)	Motorway drainage system (Sewage R)	-	-	-	€ -	REJECTED	18.3.2019	17.4.2019	90%	€ 10 487.30											
								70%	€ 1 456.60															
								70%	€ 8 156.79															
24	510-00	510-00	Dažďová kanalizácia - ľavé odpočívadlo Turie	Rain drainage left Rest area Turie	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	8.3.2019	100%	€ 24 970.00	€ 24 970.00	€ 24 970.00	€ -	€ 24 970.00	€ -	€ -	
25	514-00	514-00	Splášková kanalizácia - ľavé odpočívadlo Turie	Sewage system left Rest area Turie	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	12.3.2019	100%	€ 8 324.00	€ 8 324.00	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	
26	P102-00	P102-00/1	Sanácia podložia	Subsoil rehabilitation	APPROVED	-	100%	€ 9 987.90	APPROVED	-	100%	€ 9 987.90	-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 2 663.44	€ 33 293.00	€ 26 101.71	€ 7 191.29	€ 31 428.59	€ 5 326.88	€ 1 864.41
		P102-00/2	Zemné práce	Earth Works											Not necessary	Submitted	100%	€ 2 663.44						
		P102-00/2	Drobné objekty	Small objects											-	-	70%	€ 1 864.41						
		P102-00/3	Vrchná stavba	Superstructure											REJECTED	15.4.2019	15.5.2019	90%						
27	V101-00	P102-00/4	Príslušenstvo	Accessories	APPROVED	-	100%	€ 17 478.90	REJECTED	26.3.2019	90%	€ 15 731.01	-	-	-	-	70%	€ 1 864.41	€ 58 263.00	€ 17 478.90	€ 40 784.10	€ 33 209.91	€ 15 731.01	€ 25 053.09
		V101-00.1	Sanácia podložia	Subsoil rehabilitation											-	-	0%	€ -						
		V101-00.2	Zemné práce	Earth Works											-	-	0%	€ -						
		V101-00.3	Vrchná stavba	Superstructure											-	-	0%	€ -						
28	V101-00/C	V101-00/C	Diaľnica - odvodňovacia priekopa	Motorway - drainage ditch	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 33 293.00	€ -	€ 33 293.00	€ 23 305.10	€ 23 305.10	€ 9 987.90	
29	V501-00	V501-00	Dažďová kanalizácia diaľnice	Rain water sewerage for motorway	-	-	-	€ -	-	-	35%	€ 3 495.77	-	-	-	70%	€ 23 305.10	€ 33 293.00	€ -	€ 33 293.00	€ 3 495.77	€ 3 495.77	€ 29 797.24	
CESTY					ROADS																			
30	131-00	131-00	Preložka poľnej cesty ilove	Relaying of a Dirt Road at ilove	APPROVED	-	100%	€ 2 497.20	APPROVED	-	100%	€ 2 497.20	APPROVED	-	1.4.2019	100%	€ 3 329.60	€ 8 324.00	€ 7 741.32	€ 582.68	€ 8 324.00	€ 582.68	€ -	-
31	134-00	134-00	Preložka poľnej cesty km 3,628	Relaying of a Dirt Road at km 3,628	APPROVED	-	100%	€ 2 497.20	-	-	70%	€ 1 748.04	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ 4 245.24	€ 4 245.24	€ 4 076.76	-
32	135-00	135-00	Preložka poľnej cesty km 4,420	Relaying of a Dirt Road at km 4,420	APPROVED	-	100%	€ 2 497.20	-	-	70%	€ 1 748.04	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ 4 245.24	€ 4 245.24	€ 4 076.76	-
33	136-00	136-00	Preložka poľnej cesty km 3,250	Relaying of Dirt Road at km 3,250	APPROVED	-	100%	€ 2 497.20	-	-	-	€ -	-	-	16.3.2019	100%	€ 5 826.80	€ 8 324.00	€ 2 497.20	€ 5 826.80	€ 8 324.00	€ 5 826.80	€ -	-
34	150-00	150-00	Úprava jestvujúcich komunikácií I. triedy	Adjustment of existing 1st class Roads	-	-	0%	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 16 647.00	€ -	€ 16 647.00	€ -	€ -	€ 16 647.00	-
35	150-01	150-01	Úprava jestvujúcich komunikácií II. a III. triedy	Adjustment of existing 2nd & 3rd class Roads	-	-	0%	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 16 647.00	€ -	€ 16 647.00	€ -	€ -	€ 16 647.00	-
36	151-00	151-00	Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	Adjustment of existing Local Roads	APPROVED	-	100%	€ 4 994.10	REJECTED	10.5.2019	90%	€ 4 494.69	-	-	-	0%	€ -	€ 16 647.00	€ 4 994.10	€ 11 652.90	€ 9 488.79	€ 4 494.69	€ 7 158.21	-
37	901-00	901-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 0,680 - 1,880	Construction site access road at km 0,680 - 1,880	-	-	70%	€ 1 748.04	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ 1 748.04	€ 1 748.04	€ 6 575.96	-
38	902-00	902-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 2,040 - 3,210	Construction site access road at km 2,040 - 3,210	-	-	70%	€ 1 748.04	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ 1 748.04	€ 1 748.04	€ 6 575.96	-
39	903-00	903-00	Prístupová cesta na stavenisko v križovatke Lietavská Lúčka	Construction site access road at junction Lietavská Lúčka	REJECTED	18.3.2019	90%	€ 2 247.48	-	-	70%	€ 1 748.04	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ 3 995.52	€ 3 995.52	€ 4 328.48	-
40	904-00	904-00	Prístupová cesta na stavenisko v križovatke Lietavská Lúčka (bol most 904-00)	Construction site access road at junction Lietavská Lúčka (it was temporary bridge at structure 903-00)	APPROVED	-	100%	€ 5 294.40	APPROVED	-	100%	€ 5 294.40	-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 7 059.20	€ 17 648.00	€ 16 412.64	€ 1 235.36	€ 17 648.00	€ 1 235.36	€ -
41	P134-00	P134-00	Preložka poľnej cesty km 1,750 privádzacia	Relocation of Farm Road at km 1,750	APPROVED	-	100%	€ 2 497.20	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 5 826.80	€ 8 324.00	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	-
42	V125-00	V125-00	Úprava cesty I/18	Reconstruction of road I/18	-	-	70%	€ 1 748.04	-	-	-	€ -	-	-	-	70%	€ 4 076.76	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ 5 826.80	€ 5 826.80	€ 2 497.20	-
43	V126-00	V126-00	Prístupová cesta k východnému portálu	Approaching road to east portal	REJECTED	17.5.2019	90%	€ 898.83	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 3 329.00	€ 3 329.00	€ 3 329.00	€ 898.83	€ 898.83	€ 2 430.17	-
44	V127-00	V127-00	Prístupová cesta k západnému portálu	Approaching road to west portal	REJECTED	8.6.2019	90%	€ 898.83	-	-	-	€ -	-	-	-	70%	€ 1 631.21	€ 3 329.00	€ -	€ 3 329.00	€ 2 530.04	€ 2 530.04	€ 798.96	-
45	V128-00	V128-00	Prístupová cesta k vetracej šachte	Approaching road to ventilation shaft	APPROVED	-	100%	€ 998.70	REJECTED	1.4.2019	90%	€ 898.83	-	-	-	0%	€ -	€ 3 329.00	€ 998.70	€ 2 330.30	€ 1 897.53	€ 898.83	€ 1 431.47	-
46	V129-00	V129-00	Preložka poľnej cesty v km 41,340	Relocation of farm road in km 41,340	APPROVED	-	100%	€ 2 497.20	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 5 826.80	€ 8 324.00	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	-
47	V132-00	V132-00	Úprava poľnej cesty km 1,830 stavby LL-Višňové	Reconstruction of farm road in km 1,830 project LL-Višňové	APPROVED	-	100%	€ 998.70	APPROVED	-	100%	€ 998.70	REJECTED	1.4.2019	1.5.2019	90%	€ 1 198.44	€ 3 329.00	€ 3 329.00	€ -	€ 3 195.84	€ 133.16	€ 133.16	-
48	V133-00	V133-00	Úprava poľnej cesty km 1,390 - 1,950 stavby LL-Višňové	Reconstruction of farm road in 1,390-1,950 project LL-Višňové	-	-	0%	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 3 329.00	€ -	€ 3 329.00	€ -	€ -	€ 3 329.00	-
49	V203-00	V203-00	Priepust v km 41,230	Culvert in km 41,230	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	20.3.2019	100%	€ 33 293.00	€ 33 293.00	€ -	€ 33 293.00	€ 33 293.00	€ 33 293.00	€ -	-
50	V903-00	V903-00	Prístupová cesta na stavenisko km 40,900 - 41,200	Approaching road to the site km 40,900 - 41,200	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 8 324.00	€ 8 324.00	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	-
51	V904-00	V904-00	Prístupová cesta k depónii ZP - Všeobecne	Approaching road to the stock-pile west portal - General	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	Submitted	100%	€ 8 324.00	€ 8 324.00	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	-
52	V910-01	V910-01	Úprava jestvujúcich komunikácií v správe obce - ZP	Reconstruction of existing road maintained by village - West Portal	-	-	0%	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	€ 8 324.00	-
53	V910-02	V910-02	Úprava jestvujúcich komunikácií v správe SSC - ZP	Reconstruction of existing road maintained by SSC - West Portal	-	-	0%	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	€ 8 324.00	-
54	V911-01	V911-01	Úprava jestvujúcich komunikácií v správe obce - VP	Reconstruction of existing road maintained by village - East Portal	-	-	0%	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	€ 8 324.00	-
55	V911-02	V911-02	Úprava jestvujúcich komunikácií v správe SSC - VP	Reconstruction of existing road maintained by SSC - East portal	-	-	0%	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ 8 324.00	€ -	€ -	€ 8 324.00	-
POTOKY					STREAMS																			

Annex 10, part 1.a: STATUS OF DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS according to contract, at 28/02/19

WBS					FTP Project Documentation Cumulated Progress for Hand Over				Z-DSP documentation Cumulated Progress for Hand Over				DRS documentation Cumulated Progress for Hand Over					Cumulated Progress Amount for Hand Over Project Documentation					
Poradové číslo	Č. objektu	Č. podobjektu	Popis	Description	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of FTP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of Z-DSP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Priced BOQ expected submission date	Progress of design works %	Cumulated Amount of DRS (% of Contractual DRS)	Contractual amount of DRS	Invoiced up to January 2019	Remaining amount up to January 2019	Cumulated Progress Amount	Delta Amount from January 2019 to Hand Over Date	Remaining amount
68	226-00	226-00	Oporný múr - vľavo, km 3,656 - 3,770	Left support wall km 3,656 – 3,770	-	Not necessary implementation in FTP	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 2 497,20	REJECTED	21.3.2019	20.4.2019	90%	€ 2 996,64	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 7 991,04	€ 7 991,04	€ 332,96
69	227-00	227-00/A	Oporný múr-v stredie diaľnice, km 3,656 - 4,136	Support wall at the center of Motorway km 3,656 – 4,136	-	Not necessary implementation in FTP	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 2 497,20	Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€ 1 664,80	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 157,52	€ 8 157,52	€ 166,48
		227-00/B	Oporný múr-v stredie diaľnice, km 3,656 - 4,136	Support wall at the center of Motorway km 3,656 – 4,136	-	Not necessary implementation in FTP	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 2 497,20	REJECTED	21.3.2019	20.4.2019	90%	€ 1 498,32	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 7 325,12	€ 4 627,92	€ 998,88
70	228-00	228-00	Oporný múr - vľavo, km 3,947 - 4,136	Left support wall km 3,947 – 4,136	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	Submitted	-	100%	€ 2 497,20	-	-	-	70%	€ 2 330,72	€ 8 324,00	€ 2 497,20	€ 5 826,80	€ 7 325,12	€ 4 627,92	€ 998,88
71	229-00	229-00.1	Vetva V1 - Časť mimo zosuv - Hlbkové zakladanie	Branch V1 - Part- Out of landslide - Deep foundation	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 2 497,20	-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 3 329,60	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ -	€ -
		229-00.2	Vetva V1 - Časť - Zosuv - Hlbkové zakladanie	Branch V1 - Part - Landslide - Deep foundation											Not necessary	Submitted	100%						
		229-00.3	Vetva V1 – všeobecná (dokončenie)	Branch V1 – general											Not necessary	Submitted	100%						
		229-00.4	Vetva V8	Branch V8											Not necessary	Submitted	100%						
72	V222-00	V222-00	Zárubný múr vpravo, km 40,950 - 41,175	Retaining wall right at km 40,950 - 41,175	REJECTED	-	80%	€ 1 997,76	-	-	50%	€ 1 248,60	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 3 246,36	€ 3 246,36	€ 5 077,64
PHS					NOISE BARRIERS																		
73	242-00	242-00	Protihluková stena na vetve V6	Noise barrier at branch V6	REJECTED	18.4.2019	90%	€ 3 595,59	-	-	70%	€ 2 796,57	-	-	-	0%	€ -	€ 13 317,00	€ -	€ 13 317,00	€ 6 392,16	€ 6 392,16	€ 6 924,84
74	243-00	243-00	Protihluková stena na vetve V8	Noise barrier at branch V8	REJECTED	18.4.2019	90%	€ 3 595,59	-	-	70%	€ 2 796,57	-	-	-	0%	€ -	€ 13 317,00	€ -	€ 13 317,00	€ 6 392,16	€ 6 392,16	€ 6 924,84
KORL					OIL SEPARATORS																		
75	301-00	301-00	KORL, km 0,800 vpravo	Oil Separator at km 0,800 RIGHT	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€ 2 330,30	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -
76	302-00	302-00	KORL, km 2,050 vľavo	Oil Separator at km 2,050 LEFT	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€ 2 330,30	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -
77	303-00	303-00	KORL, km 3,700 vpravo	Oil Separator at km 3,700 RIGHT	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	REJECTED	12.4.2019	12.5.2019	90%	€ 2 097,27	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 3 095,97	€ 3 095,97	€ 233,03
78	316-00	316-00	KORL v križovatke Lietavská Lúčka	Oil Separator at Junction Lietavská Lúčka	-	-	-	€ -	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 998,70	Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€ 2 330,30	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -
79	V501-00.2	V501-00.2	ORL v km 40,900	Oil separator at km 40,900	-	-	-	€ -	-	-	40%	€ 583,08	-	-	-	0%	€ -	€ 4 859,00	€ -	€ 4 859,00	€ 583,08	€ 583,08	€ 4 275,92
DROBNÉ STAVBY					SMALL ARCHITECTURES																		
80	317-00	317-00	Drobná architektúra - ľavé odpočívadlo Turie	Miscell. Structures at left Rest area Turie	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 5 074,00	€ -	€ 5 074,00	€ -	€ -	€ 5 074,00
81	401-00	401-00.1	Preložka skladu trhavín DPS Višňové	Relaying the explosive storage at DPS Višňové	-	-	-	€ -	-	REJECTED	11.5.2019	90%	-	-	10.8.2019	9.9.2019	100%	€ 2 774,67	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -
		401-00.2	Preložka skladu trhavín DPS Višňové	Relaying the explosive storage at DPS Višňové																			
		401-00.3	Preložka skladu trhavín DPS Višňové	Relaying the explosive storage at DPS Višňové																			
82	V301-00	V301-00	Heliport	Heliport	-	-	-	€ -	-	-	25%	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ -	€ 8 324,00
OPLOTENIE					FENCING																		
83	319-00	319-00	Oplocenie - ľavé odpočívadlo Turie	Fence at left Rest area Turie	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ -	€ -	€ 4 060,00
84	322-00	322-00	Oplocenie diaľnice	Motorway fencing	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 33 293,00	€ -	€ 33 293,00	€ -	€ -	€ 33 293,00
85	V331-00	V331-00	Oplocenie diaľnice	Motorway fencing	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 33 293,00	€ -	€ 33 293,00	€ -	€ -	€ 33 293,00
PRELOŽKY SIETI					UTILITIES RELOCATION																		
86	522-00	522-00	Preložka vodovodného privádzacie DN 225 km 2,310	Relaying the water piping DN 225 km 2,310	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 2 330,30	€ 3 329,00	€ 2 329,00	€ 1 000,00	€ 3 329,00	€ 1 000,00	€ -
87	523-00	523-00	Preložka vodovodného privádzacie DN 125 km 2,535	Relaying the water piping DN 125 km 2,535	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 2 330,30	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ -	€ -
88	524-00	524-00	Preložka vodovodného privodu DN 100 z vodojemu	Relaying the water piping DN 100 from the water tower	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ -	€ -
89	527-00	527-00	Preložka vodovodu DN 200 v križovatke Lietavská Lúčka	Relaying water mains DN 200 at junction Lietavská Lúčka	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 2 330,30	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ -	€ -
90	528-00	528-00	Preložka vodovodu DN 700 v križovatke Lietavská Lúčka	Relaying water mains DN 700 at junction Lietavská Lúčka	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ -
91	533-00	533-00	Vonkajší vodovod pitný - ľavé odpočívadlo Turie	External drinking water supply left Rest area Turie	-	-	-	€ -	REJECTED	Implementation not necessary	100%	€ 2 497,20	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 2 497,20	€ 2 497,20	€ 5 826,80
92	612-00	612-00	Preložka NN rozvodov - obalovačka Višňové	Relaying lv mains at packaging Višňové	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	28.3.2019	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 7 491,60	€ 832,40	€ 8 324,00	€ 832,40	€ -
93	616-00	616-00	Vonkajšie rozvody NN ľavé odpočívadlo Turie	External lv mains left rest area turie	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ -	€ -	€ 4 060,00
94	625-00	625-00	Vonkajšie osvetlenie ľavé odpočívadlo	External lighting left rest area turie	-	-	-	€ -	-	-	0%	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ -	€ -	€ 4 060,00
95	632-00	632-00	Preložka VN pripojky pre TS Doprastav	Relaying hv connection for ts doprastav	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -
96	632-11	632-11	Rekonštrukcia TS Doprastav	Restoration of TS Doprastav	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ -
97	633-00	633-00	Pripojka VN ľavé odpočívadlo Turie	Hv connection left rest area turie	-	-	-	€ -	-	-	0%	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ -	€ 8 324,00
98	633-11	633-11	Transformačná stanica ľavé odpočívadlo Turie	Transformer station left rest area turie	-	-	-	€ -	-	-	0%	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ -	€ -	€ 2 029,00

Handwritten signature

Annex 10, part 1.a: STATUS OF DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS according to contract, at 28/02/19

WBS				FTP Project Documentation Cumulated Progress for Hand Over				Z-DSP documentation Cumulated Progress for Hand Over				DRS documentation Cumulated Progress for Hand Over					Cumulated Progress Amount for Hand Over Project Documentation							
Poradové číslo	Č. objektu	Č. podobjektu	Popis	Description	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of FTP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of Z-DSP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Priced BOQ expected submission date	Progress of design works %	Cumulated Amount of DRS (% of Contractual DRS)	Contractual amount of DRS	Invoiced up to January 2019	Remaining amount up to January 2019	Cumulated Progress Amount	Delta Amount from January 2019 to Hand Over Date	Remaining amount	
99	643-00	643-00	Preložka VN vedenia v križovatke Lietavská Lúčka	Relaying hv mains at the junction Lietavská Lúčka	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 996,40	-	-	Submitted	100%	€ 6 991,60	€ 9 988,00	€ 17 978,40	-€ 7 990,40	€ 9 988,00	€ 17 978,40	€ -	
100	651-00	651-00	Prekládka MTK vedení km 2,580	Relaying MTK mains at km 2,580	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	
101	653-00	653-00	Prekládka MTK vedení km 3,213	Relaying MTK mains at km 3,213	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	
102	661-00	661-00	Prekládka DK km 2,580	Relaying DK km 2,580	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	
103	662-00	662-00	Prekládka DK KK km 2,580	Relaying DK KK km 2,580	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	
104	663-00	663-00	Prekládka DOK km 2,580	Relaying DOK km 2,580	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	
105	664-00	664-00	Prekládka DOK VET km 2,580	Relaying DOK VET km 2,580	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	
106	665-00	665-00	Kábelovod v km 2,580	Cable duct at km 2,580	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 499,50	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 1 165,50	€ 1 665,00	€ 1 665,00	€ -	€ 1 665,00	€ 1 665,00	€ -	
107	801-00	801-00	Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035	Relaying HP gas distribution DN 500 at km 2,035	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	APPROVED	-	2.4.2019	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	
108	802-00	802-00	Preložka STL plynovodu DN 200 v km 3,218	Relaying MP gas distribution DN 200 at km 3,218	-	-	-	€ -	APPROVED	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -	
TECHNOLOGIA					TECHNOLOGY																			
109	655-00	655-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	Motorway information system - Construction part	-	-	-	€ -	REJECTED	16.4.2019	90%	€ 3 595,59	-	-	-	70%	€ 6 525,33	€ 13 317,00	€ -	€ 13 317,00	€ 10 120,92	€ 10 120,92	€ 3 196,08	
110	655-11	655-11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	Motorway information system - Technology part	-	-	-	€ -	REJECTED	16.4.2019	90%	€ 3 595,59	-	-	-	70%	€ 6 525,33	€ 13 317,00	€ -	€ 13 317,00	€ 10 120,92	€ 10 120,92	€ 3 196,08	
111	657-00	657-00	Telefónna prípojka pre ľavé odbočovacíú Turie	Telephone line connection for left rest area Turie	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ -	
112	658-00	658-00	Telefónna prípojka pre tunel Višňové - I. časť	Telephone line connection for the tunnel Višňové – First part	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 4 859,00	€ 4 859,00	€ 4 859,00	€ -	€ 4 859,00	€ -	
113	H636-00	H636-00	Prípojka VN pre SSÚD Žilina	Feeder line of HV for MMCR Žilina	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 16 647,00	€ 16 647,00	€ 16 647,00	€ 16 647,00	€ 16 647,00	€ -	
114	V607-00	V607-00	Prípojka NN pre objekt 401-14	LV connection for object V401-14	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 4 859,00	€ -	€ 4 859,00	€ -	€ 4 859,00	€ 4 859,00	
115	V608-00	V608-00	Prípojka NN pre požiaru nádrž	LV connection for Fire Tank	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 9 719,00	€ -	€ 9 719,00	€ -	€ 9 719,00	€ 9 719,00	
116	V611-00	V611-00	Prípojka VN pre tunel Višňové ZP	HV connection for Tunnel Višňové west portal	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 186,70	REJECTED	26.3.2019	25.4.2019	90%	€ 4 592,07	€ 7 289,00	€ -	€ 7 289,00	€ 6 778,77	€ 6 778,77	€ 510,23	
117	V612-00	V612-00	Prípojka VN pre tunel Višňové VP	HV connection for Tunnel Višňové east portal	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 186,70	REJECTED	26.3.2019	25.4.2019	90%	€ 4 592,07	€ 7 289,00	€ -	€ 7 289,00	€ 6 778,77	€ 6 778,77	€ 510,23	
118	V638-00	V638-00	Úprava ZVN 400 KV v km 41,425	Treatment of ZVN 400 KV at km 41,425	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 4 859,00	€ 4 859,00	€ 4 859,00	€ -	€ 4 859,00	€ -		
119	V641-00	V641-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	Motorway information system - Construction part	-	-	-	€ -	-	-	70%	€ 1 748,04	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 1 748,04	€ 1 748,04	€ 6 575,96	
120	V641-11	V641-11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	Motorway information system - Technological part	-	-	-	€ -	-	-	50%	€ 1 248,60	-	-	-	0%	€ -	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 1 248,60	€ 1 248,60	€ 7 075,40	
121	V643-00	V643-00	Telefónna prípojka pre západný portál	Phone connection for West Portal	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	Not necessary	6.4.2019	100%	€ 2 430,00	€ 2 430,00	€ 1 215,00	€ 1 215,00	€ 2 430,00	€ 1 215,00	
122	V644-00	V644-00	Telefónna prípojka pre tunel, východný portál	Phone connection for East Portal	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	Not necessary	10.4.2019	100%	€ 2 430,00	€ 2 430,00	€ 1 215,00	€ 1 215,00	€ 2 430,00	€ 1 215,00	
123	V905-00	V905-00	VN prípojka k vetracej šachte	HV connection to Ventilation Shaft	-	-	-	€ -	REJECTED	-	Not anymore necessary	80%	€ 583,20	-	-	-	0%	€ -	€ 2 430,00	€ -	€ 2 430,00	€ 583,20	€ 583,20	€ 1 846,80
124	V905-11	V905-11	Trafostanica pri vetracej šachte	Transtation near ventilation shaft	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 2 430,00	€ -	€ 2 430,00	€ -	€ -	€ 2 430,00	
TUNEL PORTÁLY					TUNNEL PORTALS																			
125	V401-01	V401-01	Západný portál	Tunnel Visnove CW - West Portal	APPROVED	-	100%	€ 54 667,20	APPROVED	-	100%	€ 54 667,20	-	-	-	0%	€ -	€ 182 224,00	€ 109 334,40	€ 72 889,60	€ 109 334,40	€ -	€ 72 889,60	
126	V401-02	V401-02	Východný portál	Tunnel Visnove CW - East Portal	APPROVED	-	100%	€ 54 667,20	APPROVED	-	100%	€ 54 667,20	-	-	-	0%	€ -	€ 182 224,00	€ 109 334,40	€ 72 889,60	€ 109 334,40	€ -	€ 72 889,60	
127	V401-03	V401-03	Portálová budova ZP	Tunnel Visnove CW - Building for West Portal	APPROVED	-	100%	€ 31 238,40	APPROVED	-	100%	€ 31 238,40	-	-	-	0%	€ -	€ 104 128,00	€ 31 238,40	€ 72 889,60	€ 62 476,80	€ 31 238,40	€ 41 651,20	
128	V401-04	V401-04	Portálová budova VP	Tunnel Visnove CW - Building for East Portal	APPROVED	-	100%	€ 31 238,40	REJECTED	-	80%	€ 24 990,72	-	-	-	0%	€ -	€ 104 128,00	€ 31 238,40	€ 72 889,60	€ 56 229,12	€ 24 990,72	€ 47 898,88	
129	V401-05	V401-05	Výustenie vetracej šachty	Tunnel Visnove CW - Outlet of ventilation shaft	APPROVED	-	100%	€ 31 238,40	APPROVED	-	100%	€ 31 238,40	REJECTED	23.4.2019	23.5.2019	90%	€ 37 486,08	€ 104 128,00	€ 62 476,80	€ 41 651,20	€ 99 982,88	€ 37 486,08	€ 4 165,12	
130	V401-06	V401-06	Budova vetracej šachty	Tunnel Visnove CW - Building of ventilation shaft	APPROVED	-	100%	€ 23 428,80	APPROVED	-	100%	€ 23 428,80	-	-	-	70%	€ 21 866,88	€ 78 096,00	€ 78 096,00	€ -	€ 68 724,48	€ 37 486,08	€ 9 371,52	
131	V401-07	V401-07	Tunel budovaný v otvorenej stavebnej jame ZP	Tunnel Visnove CW - Cut & Cover West Portal	APPROVED	-	100%	€ 70 286,40	APPROVED	-	100%	€ 70 286,40	-	-	-	0%	€ -	€ 234 288,00	€ 140 572,80	€ 93 715,20	€ 140 572,80	€ -	€ 93 715,20	
132	V401-08	V401-08	Tunel budovaný v otvorenej stavebnej jame VP	Tunnel Visnove CW - Cut & Cover East Portal	APPROVED	-	100%	€ 70 286,40	APPROVED	-	100%	€ 70 286,40	-	-	-	0%	€ -	€ 234 288,00	€ 140 572,80	€ 93 715,20	€ 140 572,80	€ -	€ 93 715,20	
TUNEL RAZENIE					TUNNEL EXCAVATION AND LINING																			
133	V401-09	V401-09	V401-09.01 ADECO Norm. Prof.	V401-09.01 ADECO Norm. Prof.	APPROVED	-	100%	€ 156 192,00	APPROVED	-	100%	€ 156 192,00	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 208 256,00	€ 520 640,00	€ 520 640,00	€ -	€ 520 640,00	€ -	€ -	
134	V401-10	V401-10	Sekundárne (vnútorné) osvetlenie tunela	Secondary Lining support	APPROVED	-	100%	€ 62 476,80	APPROVED	-	100%	€ 62 476,80	APPROVED	-	Submitted									

Annex 10, part 1.a: STATUS OF DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS according to contract, at 28/02/19

WBS				FTP Project Documentation Cumulated Progress for Hand Over				Z-DSP documentation Cumulated Progress for Hand Over				DRS documentation Cumulated Progress for Hand Over					Cumulated Progress Amount for Hand Over Project Documentation							
Poradové číslo	Č. objektu	Č. podobjektu	Popis	Description	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of FTP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of Z-DSP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Priced BOQ expected submission date	Progress of design works %	Cumulated Amount of DRS (% of Contractual DRS)	Contractual amount of DRS	Invoiced up to January 2019	Remaining amount up to January 2019	Cumulated Progress Amount	Delta Amount from January 2019 to Hand Over Date	Remaining amount	
			MOSTY	BRIDGES																				
157	201-00	201-00.1	Zakladanie	Foundations	APPROVED	-	100%	€ 21 177,30	APPROVED	-	100%	€ 21 177,30	APPROVED	-	Submitted	100%	€	4 033,77	€ 70 591,00	€ 61 178,87	€ 9 412,13	€ 70 591,00	9 412,13	€ -
		201-00.2	Spodná stavba - piliere	Substructure - Piers									APPROVED	-	Submitted	100%	€	4 033,77						
		201-00.3	Spodná stavba - opory	Substructure - end abutments									APPROVED	-	Submitted	100%	€	4 033,77						
		201-00.4	Nosná konštrukcia - prefabrikované nosníky	Superstructure - precast beams										Not necessary	Submitted	100%	€	4 033,77						
		201-00.5	Nosná konštrukcia - mostovka	Superstructure - monolithic deck										Not necessary	Submitted	100%	€	4 033,77						
		201-00.6	Príslušenstvo	Bridge accessories									Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€	4 033,77						
		201-00	Všeobecná časť	General									Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€	4 033,77						
158	202-00	202-00.1	Zakladanie	Pile foundations	Not necessary implementation in FTP		100%	€ 52 943,10	Not necessary implementation in Z-DSP		100%	€ 52 943,10	-	-	-	70%	€	7 059,08	€ 176 477,00	€ 52 943,10	€ 123 533,90	€ 115 970,60	63 027,50	€ 60 506,40
		202-00.2	Spodná stavba - piliere	Substructure - slab foundations and piers									-	-	-	20%	€	2 016,88						
		202-00.3	Spodná stavba - opory	Substructure - end abutments									-	-	-	0%	€	-						
		202-00.4	Nosná konštrukcia - prefabrikované nosníky	Superstructure - precast beams									-	-	-	5%	€	504,22						
		202-00.5	Nosná konštrukcia - mostovka	Superstructure - monolithic deck									-	-	-	5%	€	504,22						
		202-00.6	Príslušenstvo	Bridge accessories									-	-	-	0%	€	-						
		202-00	Všeobecná časť	General									-	-	-	0%	€	-						
		159	203-00	203-00.1.L									Zakladanie (ľavá časť)	Foundations (left side)	APPROVED	-	100%	€ 63 936,60						
203-00.2.L	Spodná stavba - piliere (ľavá časť)			Substructure - piers (left side)		Not necessary	Submitted	100%	€	9 472,09														
203-00.1.P	Zakladanie (pravá časť)			Foundations (right side)		Not necessary	Submitted	100%	€	9 472,09														
203-00.2.P	Spodná stavba - piliere (pravá časť)			Substructure - piers (right side)		Not necessary	Submitted	100%	€	9 472,09														
203-00.3	Spodná stavba - opory			Substructure - end abutments		Not necessary	Submitted	100%	€	9 472,09														
203-00.4	Nosná konštrukcia - prefabrikované nosníky			Superstructure - precast beams		Not necessary	Submitted	100%	€	9 472,09														
203-00.5	Nosná konštrukcia - mostovka			Superstructure - monolithic deck	APPROVED	-	Submitted	100%	€	9 472,09														
203-00.6	Príslušenstvo			Accessories	Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€	9 472,09														
203-00	Všeobecná časť			General	Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€	9 472,09														
160	204-00	204-00.1	Zakladanie	Pile foundations	APPROVED	-	100%	€ 39 154,80	APPROVED	-	100%	€ 39 154,80		Not necessary	14.4.2019	100%	€	7 458,06	€ 130 516,00	€ 39 154,80	€ 91 361,20	€ 103 666,99	64 512,19	€ 26 849,01
		204-00.2	Spodná stavba - piliere	Substructure - piers									Submitted	-	After Engineer's approval	100%	€	7 458,06						
		204-00.3	Spodná stavba - opory	Substructure - end abutments									-	-	-	70%	€	5 220,64						
		204-00.4	Nosná konštrukcia - prefabrikované nosníky	Superstructure - precast beams									-	-	-	50%	€	3 729,03						
		204-00.5	Nosná konštrukcia - mostovka	Superstructure - monolithic deck									-	-	-	10%	€	745,81						
		204-00.6	Príslušenstvo	Bridge accessories									-	-	-	10%	€	745,81						
		204-00	Všeobecná časť	General									-	-	-	0%	€	-						
161	205-00	205-00.1	Zakladanie	Pile foundations	APPROVED	-	100%	€ 26 471,40	APPROVED	-	100%	€ 26 471,40	APPROVED	-	Submitted	100%	€	5 042,17	€ 88 238,00	€ 91 641,91	-€ 3 403,91	€ 88 238,00	3 403,91	€ -
		205-00.2	Spodná stavba - piliere	Substructure - Piers									APPROVED	-	Submitted	100%	€	5 042,17						
		205-00.3	Spodná stavba - opory	Substructure - end abutments									APPROVED	-	Submitted	100%	€	5 042,17						
		205-00.4	Nosná konštrukcia - prefabrikované nosníky	Superstructure - precast beams									APPROVED	-	Submitted	100%	€	5 042,17						
		205-00.5	Nosná konštrukcia - mostovka	Superstructure - monolithic deck										Not necessary	Submitted	100%	€	5 042,17						
		205-00.6	Príslušenstvo	Bridge accessories									APPROVED	-	After Engineer's approval	100%	€	5 042,17						
162	211-00	211-00.1	Zakladanie	Foundations	APPROVED	-	100%	€ 39 707,40	APPROVED	-	100%	€ 39 707,40		Not necessary	Submitted	100%	€	8 823,87	€ 132 358,00	€ 121 534,13	€ 10 823,87	€ 130 593,23	9 059,10	€ 1 764,77
		211-00.2	Spodná stavba - piliere	Slab foundations and Abutments										Not necessary	Submitted	100%	€	8 823,87						
		211-00.3	Nosná konštrukcia - prefabrikované nosníky	Superstructure - precast beams										Not necessary	Submitted	100%	€	8 823,87						
		211-00.4	Nosná konštrukcia - mostovka	Superstructure - monolithic deck										Not necessary	Submitted	100%	€	8 823,87						
		211-00.5	Príslušenstvo	Bridge accessories									REJECTED	21.3.2019	20.4.2019	90%	€	7 941,48						
		211-00	Všeobecná časť	General									REJECTED	21.3.2019	20.4.2019	90%	€	7 941,48						

Handwritten signature

Annex 10, part 1.a: STATUS OF DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS according to contract, at 28/02/19

WBS				FTP Project Documentation Cumulated Progress for Hand Over				Z-DSP documentation Cumulated Progress for Hand Over				DRS documentation Cumulated Progress for Hand Over					Cumulated Progress Amount for Hand Over Project Documentation							
Poradové číslo	Č. objektu	Č. podobjektu	Popis	Description	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of FTP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of Z-DSP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Priced BOQ expected submission date	Progress of design works %	Cumulated Amount of DRS (% of Contractual DRS)	Contractual amount of DRS	Invoiced up to January 2019	Remaining amount up to January 2019	Cumulated Progress Amount	Delta Amount from January 2019 to Hand Over Date	Remaining amount	
163	P205-00	P205-00.1	Zakladanie	Foundations	APPROVED	-	100%	€ 13 235,70	APPROVED	-	100%	€ 13 235,70	-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 2 205,95	€ 44 119,00	€ 38 118,85	€ 6 000,15	€ 42 574,84	4 455,99	€ 1 544,17
		P205-00.2	Spodná stavba - piliere	Substructure -piers									-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 2 205,95						
		P205-00.3	Spodná stavba+ opory	Substructure - end abutments									-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 2 205,95						
		P205-00.4	Nosná konštrukcia + prefabrikované nosníky	Superstructure - precast beams									-	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 2 205,95						
		P205-00.5	Nosná konštrukcia + mostovka	Superstructure - monolithic deck									-	-	Not necessary	22.4.2019	100%	€ 2 205,95						
		P205-00.6	Príslušenstvo	Bridge accessories									REJECTED	11.4.2019	11.5.2019	90%	€ 1 985,36							
		P205-00.7	Kanalizácia	Drainage									-	-	-	50%	€ 1 102,98							
164	P206-00	P205-00	Všeobecná časť	General	APPROVED	-	100%	€ 13 235,70	APPROVED	-	100%	€ 13 235,70	REJECTED	11.4.2019	11.5.2019	90%	€ 1 985,36	€ 44 119,00	€ 58 119,46	-€ 14 000,46	€ 44 119,00	14 000,46	€ -	
		P206-00.1	Zakladanie	Foundations									REJECTED	11.4.2019	11.5.2019	90%	€ 1 985,36							
		P206-00.2	Spodná stavba - opory	Substructure - end abutments									APPROVED	-	Submitted	100%	€ 2 941,27							
		P206-00.3	Nosná konštrukcia + prefabrikované nosníky	Superstructure - precast beams									-	-	Not necessary	Submitted	100%							€ 2 941,27
		P206-00.4	Nosná konštrukcia + mostovka	Superstructure - monolithic deck									-	-	Not necessary	Submitted	100%							€ 2 941,27
		P206-00.5	Príslušenstvo	Bridge accessories									APPROVED	-	14.4.2019	100%	€ 2 941,27							
		P206-00	Všeobecná časť	General									APPROVED	-	18.4.2019	100%	€ 2 941,27							
SSÜD				MAINTENANCE CENTRE																				
165	701-00	701-00	Prevádzková budova SSÜD	Service building of MMCR	-	-	-	€ -	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 1 826,70	REJECTED	29.3.2019	28.4.2019	90%	€ 3 836,07	€ 6 089,00	€ -	€ 6 089,00	€ 5 662,77	5 662,77	€ 426,23	
166	701-11	701-11	Riadiace centrum SSÜD	Control Centre OF MMCR	-	-	-	€ -	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 1 826,70	-	-	-	10%	€ 426,23	€ 6 089,00	€ -	€ 6 089,00	€ 2 252,93	2 252,93	€ 3 836,07	
167	701-13	701-13	Náhradný zdroj elektrickej energie	Secondary Power supply	-	-	-	€ -	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 608,70	REJECTED	31.5.2019	30.6.2019	90%	€ 1 278,27	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 886,97	1 886,97	€ 142,03	
168	702-00	702-00	Prevádzková budova DOPZ	Service building DOPZ	-	-	-	€ -	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 608,70	-	-	-	50%	€ 710,15	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 318,85	1 318,85	€ 710,15	
169	703-00	703-00	Prístrešok pre havarované vozidlá	Shelter for damaged vehicles	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 1 826,70	REJECTED	29.3.2019	28.4.2019	90%	€ 3 836,07	€ 6 089,00	€ -	€ 6 089,00	€ 5 662,77	5 662,77	€ 426,23	
170	705-00	705-00	Čerpacia stanica pohonných hmôt	CSPH	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 1 096,20	-	-	-	50%	€ 1 421,00	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ 2 517,20	2 517,20	€ 1 542,80	
171	705-11	705-11	Čerpacia stanica pohonných hmôt (CSPH)	Pumping station of fuel (PSF)	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 1 096,20	-	-	-	50%	€ 1 421,00	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ 2 517,20	2 517,20	€ 1 542,80	
172	705-12	705-12	Systém riadenia CSPH	Control system of PSF	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	50%	€ 2 030,00	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ 2 030,00	2 030,00	€ 2 030,00	
173	705-13	705-13	Elektronizácia	Electricity	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	50%	€ 1 014,50	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 014,50	1 014,50	€ 1 014,50	
174	706-00	706-00	Garáže	Garages	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 1 096,20	-	-	-	50%	€ 1 421,00	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ 2 517,20	2 517,20	€ 1 542,80	
175	707-00	707-00	Garáže mechanizmov	Machinery garages	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 547,83	-	-	-	50%	€ 710,15	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 257,98	1 257,98	€ 771,02	
176	708-00	708-00	Garáže osobných vozidiel	Personnel vehicles garages	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 1 096,20	-	-	-	50%	€ 1 421,00	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ 2 517,20	2 517,20	€ 1 542,80	
177	709-00	709-00	Sklad MTZ a príviesy	Storage of material and technical support and trailers	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 547,83	-	-	-	50%	€ 710,15	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 257,98	1 257,98	€ 771,02	
178	709-11	709-11	Sklad MTZ	Storage of material and technical support	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 547,83	-	-	-	50%	€ 710,15	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 257,98	1 257,98	€ 771,02	
179	710-00	710-00	Sklad soli a mechanizmy	Machinery and salt storage	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 274,05	-	-	-	50%	€ 355,25	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 629,30	629,30	€ 385,70	
180	710-11	710-11	Skladovanie soli	Salt storage	-	-	-	€ -	-	-	70%	€ 213,15	-	-	-	50%	€ 355,25	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 568,40	568,40	€ 446,60	
181	710-12	710-12	Prevedzkové rozvody silnoprádu	Distribution of heavy current	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	50%	€ 4 859,50	€ 9 719,00	€ -	€ 9 719,00	€ 4 859,50	4 859,50	€ 4 859,50	
182	711-00	711-00	Sklad značiek	Sign storage	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 547,83	-	-	-	50%	€ 710,15	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 257,98	1 257,98	€ 771,02	
183	711-11	711-11	Sklad dreva, hutného materiálu, prístrešky	Wood and metallurgical materials storage shelters	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	0%	€ -	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ -	-	€ 2 029,00	
184	712-00	712-00	Budova údržby vozidiel a mechanizmov	Vehicle and machinery maintenance building	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 274,05	-	-	-	50%	€ 355,25	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 629,30	629,30	€ 385,70	
185	712-11	712-11	Umyvárň mechanizmov	Washing room of mechanisms	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 822,15	-	-	-	50%	€ 1 065,75	€ 3 045,00	€ -	€ 3 045,00	€ 1 887,90	1 887,90	€ 1 157,10	
186	712-12	712-12	Údržba vozidiel a mechanizmov	Maintenance of vehicles and mechanisms	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	50%	€ 2 030,00	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ 2 030,00	2 030,00	€ 2 030,00	
187	712-13	712-13	Dielsenské zázemie	Workshop facilities	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 1 096,20	-	-	-	50%	€ 1 421,00	€ 4 060,00	€ -	€ 4 060,00	€ 2 517,20	2 517,20	€ 1 542,80	
188	712-14	712-14	Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu	Compressor station and Distribution of compressed air	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 1 968,03	-	-	-	50%	€ 2 551,15	€ 7 289,00	€ -	€ 7 289,00	€ 4 519,18	4 519,18	€ 2 769,82	
189	712-15	712-15	Prevedzkové rozvody silnoprádu	Distribution of heavy current	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 2 624,13	-	-	-	50%	€ 3 401,65	€ 9 719,00	€ -	€ 9 719,00	€ 6 025,78	6 025,78	€ 3 693,22	
190	712-16	712-16	Automatický systém výdaja olejov	Automatic oil supply system	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	50%	€ 507,50	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 507,50	507,50	€ 507,50	
191	712-17	712-17	Náhradný zdroj elektrickej energie	Secondary Power supply	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	50%	€ 507,50	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 507,50	507,50	€ 507,50	
192	712-18	712-18	Umyvanie pre osobné autá	Cleaning for the personnel cars	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	50%	€ 1 014,50	€ 2 029,00	€ -	€ 2 029,00	€ 1 014,50	1 014,50	€ 1 014,50	
193	712-19	712-19	Vzduchotechnika	Ventilation system	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 274,05	-	-	-	50%	€ 355,25	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 629,30	629,30	€ 385,70	
194	713-00	713-00	Transformátorová stanica	Transformer station	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	Not necessary	26.4.2019	100%	€ 1 015,00	€ 1 015,00	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	-	€ -	
195	713-11	713-11	Transformačná stanica	Transformer substation	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	30.4.2019	100%	€ 1 015,00	€ 1 015,00	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	-	€ -	
196	714-00	714-00	Skládka	Dump	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	REJECTED	31.5.2019	30.6.2019	90%	€ 913,50	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 913,50	913,50	€ 101,50	
197	714-11	714-11	Skladovanie a likvidácia odpadov	Storage and waste liquidation	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	-	-	-	70%	€ 710,50	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 710,50	710,50	€ 304,50	
198	715-00	715-00	Oplotenie	Fencing	-	-	-	€ -	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 304,50	-	-	-	80%	€ 568,40	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	€ 872,90	872,90	€ 142,10	
199	716-00	716-00	Anténny stožiar	Antenna mast	-	-	-	€ -	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 304,50	-	Not necessary	4.5.2019	100%	€ 710,50	€ 1 015,00	€ 1 015,00	€ -	€ 1 015,00	-	€ -	
200	717-00	717-00	Zabezpečovací systém SSÜD	Security system MMCR	-	-	-	€ -	-	Not necessary implementation in Z-DSP	100%	€ 2 186,70	-	-	-	50%	€ 2 551,15	€ 7 289,00	€ -	€ 7 289,00	€ 4 737,85	4 737,85	€ 2 551,15	
201	718-00	718-00	Prístrešokna																					

Annex 10, part 1.a: STATUS OF DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS according to contract, at 28/02/19

WBS					FTP Project Documentation Cumulated Progress for Hand Over				Z-DSP documentation Cumulated Progress for Hand Over				DRS documentation Cumulated Progress for Hand Over					Cumulated Progress Amount for Hand Over Project Documentation					
Poradové číslo	Č. objektu	Č. podobjektu	Popis	Description	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of FTP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Progress of design works %	Cumulated Amount of Z-DSP (% of Contractual DRS)	STATUS	Implementation of comments expected date	Priced BOQ expected submission date	Progress of design works %	Cumulated Amount of DRS (% of Contractual DRS)	Contractual amount of DRS	Invoiced up to January 2019	Remaining amount up to January 2019	Cumulated Progress Amount	Delta Amount from January 2019 to Hand Over Date	Remaining amount
210	732-00	732-00	Sadovnicke úpravy	Orchard shaping	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 3 995,10	-	-	-	50%	€ 4 660,95	€ 13 317,00	€ -	€ 13 317,00	€ 8 656,05	8 656,05	€ 4 660,95
211	733-00	733-00	Komunikácie a spevnenie plochy SSÚD	Roads and paved areas of MMCR	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	REJECTED	29.3.2019	8.5.2019	90%	€ 2 097,27	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 3 095,97	3 095,97	€ 233,03
212	734-00	734-00	Komunikácie a spevnené plochy DOPZ a HaZZ	Roads and paved areas of DOPZ and HaZZ	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	-	Not necessary	12.5.2019	100%	€ 2 330,30	€ 3 329,00	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	-	€ -
213	751-00	751-00	Vonkajšia kanalizácia dažďová	External rain drainage	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary	Submitted	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 7 324,00	€ 1 000,00	€ 8 324,00	1 000,00	€ -
214	752-00	752-00	Vonkajšia kanalizácia splašková	External sewage	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	APPROVED	-	Submitted	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	-	€ -
215	753-00	753-00	Kanalizačná prípojka k SSÚD	Sewage connection to MMCR	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	APPROVED	-	16.5.2019	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	-	€ -
216	754-00	754-00	Prípojka vodovodu pitnej vody	Drinking water mains connection	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	APPROVED	-	20.5.2019	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	-	€ -
217	755-00	755-00	Rozvod vodovodu pitnej vody	Drinking water mains network	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary	24.5.2019	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 7 491,60	€ 832,40	€ 8 324,00	832,40	€ -
218	756-00	756-00	ATS - Automatická tlaková stanica	APS - Automatic pressure station	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	28.5.2019	90%	€ 2 996,10	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 2 996,10	2 996,10	€ 332,90
219	756-11	756-11	ATS - Automatická tlaková stanica	APS - Automatic pressure station	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	REJECTED	29.3.2019	2.6.2019	90%	€ 2 097,27	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 3 095,97	3 095,97	€ 233,03
220	766-00	766-00	Vonkajšie NN rozvody	External LV distribution	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary	4.6.2019	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 7 324,00	€ 1 000,00	€ 8 324,00	1 000,00	€ -
221	767-00	767-00	Vonkajšie osvetlenie	External lighting	-	-	-	€ -	REJECTED	29.3.2019	90%	€ 4 494,69	-	-	-	50%	€ 5 826,45	€ 16 647,00	€ -	€ 16 647,00	€ 10 321,14	10 321,14	€ 6 325,86
222	768-00	768-00	Telefónna prípojka	Telephone connection	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary	8.6.2019	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 7 491,60	€ 832,40	€ 8 324,00	832,40	€ -
223	769-00	769-00	Vonkajšie slaboprúdové rozvody	External LC distribution	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary	12.6.2019	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 7 491,60	€ 832,40	€ 8 324,00	832,40	€ -
224	770-00	770-00	Vonkajšie rozvody EPS	External EFS distribution	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 2 497,20	-	Not necessary	14.6.2019	100%	€ 5 826,80	€ 8 324,00	€ 7 491,60	€ 832,40	€ 8 324,00	832,40	€ -
225	771-00	771-00	Prípojka plynu	Gas connection	-	-	-	€ -	-	-	-	€ -	APPROVED	-	20.6.2019	100%	€ 8 324,00	€ 8 324,00	€ -	€ 8 324,00	€ 8 324,00	8 324,00	€ -
226	773-00	773-00	Rozvod plynu v areáli	On-site gas distribution	-	-	-	€ -	APPROVED	-	100%	€ 998,70	APPROVED	-	21.6.2019	100%	€ 2 330,30	€ 3 329,00	€ -	€ 3 329,00	€ 3 329,00	3 329,00	€ -
TOTAL					-	-	-	€ 1 214 944,50	-	-	-	€ 1 375 623,62	-	-	-	-	€ 1 730 240,81	€ 5 551 547,00	€ 3 257 287,43	€ 2 294 259,57	€ 4 320 808,93	€ 1 063 521,49	€ 1 230 738,07

Notes:
(*) The Z-DSP of the ventilation system (CO V420-02) will be resubmitted after approval of dynamics simulations, as for TP049/2011, submitted by letter 0154/2019/V/is-ENG/GSI, dated 14.02.2019.
(**) The necessary days for resubmission of Z-DSP of the remaining tunnel technology will start after the approval of the dynamic simulations, submitted by letter 0154/2019/Vis-ENG/GSI, dated 14.02.2019, and after receiving a clear instruction by Engineer/Employer to the Contractor's letter 1263/2017/V/is-ENG/GSI, dated 27.09.2017.
(***) The progress of DRS tunnel technology is related to the Z-DSP submission of October 2016.
The percentage of the "REJECTED" documentations is considered as "90%", in case in the meanwhile the documentation will be submitted and approved, the Contractor will be entitled to invoice the 100%.

-

 Construction objects which will not be submitted anymore.



Annex 10, part 1.b: STATUS OF ADDITIONAL DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS ; ENGINEERING SERVICES ; COSTS OF LAND , at 28/02/19																					
N°	Object N°	OBJECT DESCRIPTION	AMOUNT OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND							CUMULATED PROGRESS OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND FOR HAND OVER											
			DESIGN				ENGINEERING SERVICES			DESIGN					ENGINEERING SERVICES				LAND		
			FTP	Z-DSP DESIGN	DRS	DSVS	Z-DSP	LAND ACQUISITION SERVICES	COST OF LAND	FTP	%	Z-DSP	%	DRS	%	Z-DSP	%	LAND ACQUISITION SERVICES	%	Costs Land	%
A	MOTORWAY AND RELATED OBJECTS																				
TERRAIN / VEGETATION ADJUSTMENT - STOCK PILES																					
1	025-00	Collection of topsoil from temporarily occupied land and recultivation of TOL	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
2	031-00	Vegetation adjustment of the Motorway D1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
3	032-00	Gardening adjustments Left Rest area Turie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
4	035-00	Vegetation adjustment of the Iľovec stream km 0.470	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
5	036-00	Vegetation adjustment of the Zľá voda stream at km 1.725	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
6	037-00	Vegetation adjustment of the Mlynárov jarok stream at km 3.223	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
7	038-00	Vegetation adjustment of the nameless stream at km 4.430	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
8	051-00	Relaying melioration at K.U Lietavská Lúčka	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
9	052-00	Relaying melioration at K.U. Turie	€	-	€	2 551,20	€	-	€	-	€	3 189,00	€	3 235,77	€	54,72	€	-	€	0%	100%
10	052-01	Relaying melioration at K.U. Višňové	€	-	€	2 551,20	€	-	€	-	€	3 189,00	€	3 167,74	€	88,32	€	-	€	0%	100%
11	V023-00	Topsoil stripping from temporary occupied land and reclamation	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
12	V025-00	Stocke-pile near West portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
13	V027-00	Stocke-pile near Est portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
14	V031-00	Vegetation adjustment of the Motorway D1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
15	V033-00	Vegetation adjustment of the West Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
16	V034-00	Vegetation adjustment of the East Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
17	V051-00	Melioration treatmint in cadaster Lietavská Lúčka	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
18	V052-00	Melioration treatmint in cadaster Turie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0%
MOTORWAY AND DRAINAGES																					
19	101-00	Motorway D1	€	-	€	152 300,00	€	-	€	-	€	21 000,00	€	31 048,10	€	34 334,35	€	-	€	0,00%	100%
20	101-00.1	Restoration of Landslaides	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%
21	105-00	Roads and hardened areas, Left Rest area Turie	€	49 856,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1 734,82	€	-	€	-	€	-	0,00%
22	111-00	Junction Lietavská Lúčka	€	-	€	107 300,00	€	-	€	-	€	10 000,00	€	25 205,86	€	42 957,95	€	-	€	0,00%	100%
23	501-00	Motorway drainage system	€	-	€	4 551,77	€	-	€	-	€	6 378,00	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%
24	510-00	Rain drainage left Rest area Turie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%
25	514-00	Sewage systemleft Rest area Turie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%
26	P102-00	Motorway feeder Lietavská Lúčka -Žilina	€	-	€	52 366,00	€	-	€	-	€	6 000,00	€	10 706,54	€	4 428,64	€	-	€	0,00%	100%
27	V101-00	Motorway D1 km 40,900 - 49,010	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%
28	V101-00/C	Motorway – drainage ditch	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%
29	V501-00	Rain water sewerage for motorWAY	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%

P
du

Annex 10, part 1.b: STATUS OF ADDITIONAL DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS ; ENGINEERING SERVICES ; COSTS OF LAND , at 28/02/19																																		
N° Object N° OBJECT DESCRIPTION			AMOUNT OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND							CUMULATED PROGRESS OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND FOR HAND OVER																								
			DESIGN				ENGINEERING SERVICES		COST OF LAND	DESIGN						ENGINEERING SERVICES				LAND														
			FTP	Z-DSP DESIGN	DRS	DSVS	Z-DSP	LAND ACQUISITION SERVICES		FTP	%	Z-DSP	%	DRS	%	Z-DSP	%	LAND ACQUISITION SERVICES	%	Costs Land	%													
ROADS																																		
30	131-00	Relaying of a Dirt Road at Ilové	€	-	€ 8 504,00	€	-	€	-	€	3 189,00	€	3 741,76	€	289,12	€	-	0,00%	€	8 504,00	100%	€	-	100%	€	3 189,00	100,00%	€	3 741,76	100,00%	€	289,12	100,00%	
31	134-00	Relaying of a Dirt Road at km 3,628	€	-	€ 4 252,00	€	-	€	-	€	3 189,00	€	136,06	€	-	€	-	0,00%	€	2 976,40	70,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	136,06	100,00%	€	-	0,00%	
32	135-00	Relaying of a Dirt Road at km 4,420	€	-	€ 8 771,88	€	2 313,09	€	-	€	3 189,00	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	6 140,32	70,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	
33	136-00	Relaying of Dirt Road at km 3,250	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	64,00	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	64,00	100,00%
34	150-00	Adjustment of existing 1st class Roads	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
35	150-01	Adjustment of existing 2nd & 3rd class Roads	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
36	151-00	Adjustment of existing Local Roads	€	-	€ 4 209,48	€	-	€	-	€	4 252,00	€	29 917,07	€	98 431,20	€	-	0,00%	€	3 788,53	90,00%	€	-	0%	€	850,40	20,00%	€	29 917,07	100,00%	€	98 431,20	100,00%	
37	901-00	Construction site access road at km 0,680 - 1,880	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
38	902-00	Construction site access road at km 2,040 - 3,210	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	697,33	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	697,33	100,00%	€	-	0,00%
39	903-00	Construction site access road at junction Lietavská Lúčka	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	3 031,68	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	3 031,68	100,00%	€	-	0,00%
40	P134-00	Relocation of Farm Road at km 1.750	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
41	V125-00	Reconstruction of road I/18	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
42	V126-00	Approaching road to east portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
43	V127-00	Approaching road to west portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
44	V128-00	Approaching road to ventilation shaft	€	10 630,00	€ 8 504,00	€	-	€	-	€	6 378,00	€	150 384,74	€	63 170,69	€	10 630,00	100,00%	€	7 653,60	90,00%	€	-	0%	€	3 189,00	50,00%	€	150 384,74	100,00%	€	63 170,69	100,00%	
45	V129-00	Relocationo of farm road in km 41,340	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
46	V132-00	Reconstruction of farm road in km 1,830 project LL-Višňové	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
47	V133-00	Reconstruction of farm road in 1,390-1,950 project LL-Višňové	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
48	V903-00	Approaching road to the site km 40,900-41,200	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	3 099,71	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	3 099,71	100,00%	€	-	0,00%
49	V904-00	Approaching road to the stock-pile west portal	€	2 498,05		€	10 544,96	€	-	€	-	€	1 462,69	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	
50	V910-01	Reconstruction of existing road maintained by SSC – West Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
51	V910-02	Reconstruction of existing road maintained by village – West Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
52	V911-01	Reconstruction of existing road maintained by village – East Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
53	V911-02	Reconstruction of existing road maintained by SSC – East portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
STREAMS																																		
54	332-00	Relaying the Ilovce Stream km 0,470	€	-	€ 8 504,00	€	-	€	-	€	3 189,00	€	99 909,24	€	13 034,87	€	-	0,00%	€	8 504,00	100,00%	€	-	0%	€	3 189,00	100,00%	€	99 909,24	100,00%	€	13 034,87	100,00%	
55	334-00	Relaying Mlynárov jarok stream km 3,223	€	-	€ 4 252,00	€	-	€	-	€	3 189,00	€	4 171,21	€	1 827,13	€	-	0,00%	€	4 252,00	100,00%	€	-	0,00%	€	3 189,00	100,00%	€	4 171,21	100,00%	€	1 827,13	100,00%	
56	335-00	Relaying nameless stream at km 4,430	€	-	€ 12 405,21	€	-	€	-	€	3 189,00	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	12 405,21	100,00%	€	-	0,00%	€	1 594,50	50,00%	€	-	100,00%	€	-	0,00%	
57	340-00	Relaying the Ilovce stream at Lietavská Lúčka junction	€	-	€ 10 630,00	€	-	€	-	€	3 189,00	€	14 954,28	€	4 116,77	€	-	0,00%	€	10 630,00	100,00%	€	-	0,00%	€	3 189,00	100,00%	€	14 954,28	100,00%	€	4 116,77	100,00%	
58	V333-00	Treatment of nameless stream in km 1,725 project LL-Višňové	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
59	V342-00	Treatment of nameless stream in km 41,230	€	-	€ 19 134,00	€	-	€	-	€	6 378,00	€	17 420,44	€	1 436,32	€	-	0,00%	€	19 134,00	100,00%	€	-	0,00%	€	6 378,00	100,00%	€	17 420,44	100,00%	€	1 436,32	100,00%	
60	V343-00	Treatment of stream near ventilation shaft	€	-	€ 6 378,00	€	-	€	-	€	2 126,00	€	374,18	€	-	€	-	0,00%	€	5 102,40	80,00%	€	-	0,00%	€	106,30	5,00%	€	374,18	100,00%	€	-	100,00%	

P
m

Annex 10, part 1.b: STATUS OF ADDITIONAL DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS ; ENGINEERING SERVICES ; COSTS OF LAND , at 28/02/19																						
N°	Object N°	OBJECT DESCRIPTION	AMOUNT OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND								CUMULATED PROGRESS OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND FOR HAND OVER											
			DESIGN				ENGINEERING SERVICES		COST OF LAND	DESIGN						ENGINEERING SERVICES				LAND		
			FTP	Z-DSP DESIGN	DRS	DSVS	Z-DSP	LAND ACQUISITION SERVICES		FTP	%	Z-DSP	%	DRS	%	Z-DSP	%	LAND ACQUISITION SERVICES	%	Costs Land	%	
WALLS																						
61	221-00	Right breast wall km 0,125 – 0,350	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
62	222-00	Left breast wall km 0,840 – 1,290 (Part B)	€ -	€ 12 756,00	€ -	€ -	€ 4 783,50	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 12 756,00	100,00%	€ -	0,00%	€ 4 783,50	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
63	223-00	Right breast wall km 0,840 - 1,210	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
64	224-00	Right breast wall km 2,350 – 2,600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 078,45	€ 131,71	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ 3 078,45	100,00%	€ 131,71	100,00%	€ -	0,00%
65	225-00	Left breast wall km 2,350 – 2,610	€ -	€ 4 783,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 4 783,50	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
66	226-00	Left support wall km 3,656 – 3,770	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
67	227-00	Support wall at the center of Motorway km 3,656 – 4,136	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
68	228-00	Left support wall km 3,947 – 4,136	€ -	€ 3 243,20	€ 14 129,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 3 243,20	100,00%	€ 9 890,80	70,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
69	229-00	Support wall at the Junction Lietavská Lúčka	€ -	€ -	€ 27 430,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ 27 430,22	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
70	V222-00	Retaining wall right at km 40,950 - 41,175	€ 10 991,42	€ 8 661,04	€ 11 339,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	80,00%	€ 4 330,52	50,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
NOISE BARRIERS																						
71	242-00	Noise barrier at branch V6	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
72	243-00	Noise barrier at branch V8	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
OIL SEPARATORS																						
73	301-00	Oil Separator at km 0,800 RIGHT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
74	302-00	Oil Separator at km 2,050 LEFT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
75	303-00	Oil Separator at km 3,700 RIGHT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
76	316-00	Oil Separator at Junction Lietavská Lúčka	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
77	V501-00.2	Oil separator at km 40.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
SMALL ARCHITECTURE																						
78	317-00	Miscell. Structures at left Rest area Turie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
79	401-00.1	Relaying the explosive storage at DPS Višňové	€ -	€ 3 826,80	€ 1 913,40	€ -	€ 531,50	€ 323,15	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 3 444,12	90,00%	€ -	0,00%	€ 106,30	20,00%	€ 323,15	100,00%	€ -	0,00%
79	401-00.2	Relaying the explosive storage at DPS Višňové	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
79	401-00.3	Relaying the explosive storage at DPS Višňové	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
80	V301-00	Heliport	€ -	€ 4 278,58	€ -	€ -	€ 3 189,00	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 069,65	25,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
FENCING																						
81	319-00	Fence at left Rest area Turie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
82	322-00	Motorway fencing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
83	V331-00	Motorway fencing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%

Q
dm

Annex 10, part 1.b: STATUS OF ADDITIONAL DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS ; ENGINEERING SERVICES ; COSTS OF LAND , at 28/02/19																						
N°Object N°OBJECT DESCRIPTION			AMOUNT OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND								CUMULATED PROGRESS OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND FOR HAND OVER											
			DESIGN				ENGINEERING SERVICES		COST OF LAND	DESIGN					ENGINEERING SERVICES				LAND			
			FTP	Z-DSP DESIGN	DRS	DSVS	Z-DSP	LAND ACQUISITION SERVICES		FTP	%	Z-DSP	%	DRS	%	Z-DSP	%	LAND ACQUISITION SERVICES	%	Costs Land	%	
UTILITIES RELOCATION																						
84	522-00	Relaying the water piping DN 225 km 2,310	€ -	€ 6 378,00	€ -	€ -	€ 2 126,00	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 6 378,00	100,00%	€ -	0,00%	€ 2 126,00	100,00%	€ -	100,00%	€ -	100,00%
85	523-00	Relaying the water piping DN 125 km 2,535	€ -	€ 6 378,00	€ -	€ -	€ 2 126,00	€ 6 178,16	€ 307,58	€ -	€ -	0,00%	€ 6 378,00	100,00%	€ -	0,00%	€ 2 126,00	100,00%	€ 6 178,16	100,00%	€ 307,58	100,00%
86	524-00	Relaying the water piping DN 100 from the water tower	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
87	527-00	Relaying water mains DN 200 at junction Lietavská Lúčka	€ -	€ 6 378,00	€ -	€ -	€ 2 126,00	€ 7 428,24	€ 1 011,88	€ -	€ -	0,00%	€ 6 378,00	100,00%	€ -	0,00%	€ 2 126,00	100,00%	€ 7 428,24	100,00%	€ 1 011,88	100,00%
88	528-00	Relaying water mains DN 700 at junction Lietavská Lúčka	€ -	€ 6 378,00	€ -	€ -	€ 2 126,00	€ 10 970,16	€ 3 099,36	€ -	€ -	0,00%	€ 6 378,00	100,00%	€ -	0,00%	€ 2 126,00	100,00%	€ 10 970,16	100,00%	€ 3 099,36	100,00%
89	533-00	External drinking water supply left Rest area Turie	€ -	€ 3 720,50	€ -	€ -	€ 2 126,00	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 3 720,50	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
90	612-00	Relaying lv mains at packaging Višňové	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
91	616-00	External lv mains left rest area turie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
92	625-00	External lighting left rest area turie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
93	632-00	Relaying hv connection for ts doprastav	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
94	632-11	Restoration of TS Doprastav	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
95	633-00	Hv connection left rest area turie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
96	633-11	Transformer station left rest area turie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
97	643-00	Relaying hv mains at the junction Lietavská Lúčka	€ -	€ 10 566,22	€ 4 528,38	€ -	€ 5 315,00	€ 7 534,54	€ 2 140,03	€ -	€ -	0,00%	€ 10 566,22	100,00%	€ 4 528,38	100,00%	€ 5 315,00	100,00%	€ 7 534,54	100,00%	€ 2 140,03	100,00%
98	651-00	Relaying MTK mains at km 2,580	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
99	653-00	Relaying MTK mains at km 3,213	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
100	661-00	Relaying DK km 2,580	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
101	662-00	Relaying DK KK km 2,580	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
102	663-00	Relaying DOK km 2,580	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
103	664-00	Relaying DOK VET km 2,580	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
104	665-00	Cable duct at km 2,580	€ -	€ 3 614,20	€ -	€ -	€ 5 846,50	€ 11 072,21	€ 447,17	€ -	€ -	0,00%	€ 3 614,20	100,00%	€ -	0,00%	€ 5 846,50	100,00%	€ 11 072,21	100,00%	€ 447,17	100,00%
105	801-00	Relaying HP gas distribution DN 500 at km 2,035	€ -	€ 15 945,00	€ 25 512,00	€ 2 126,00	€ 15 815,31	€ 34 840,89	€ 13 288,37	€ -	€ -	0,00%	€ 15 945,00	100,00%	€ 25 512,00	100,00%	€ 7 907,66	50,00%	€ 34 840,89	100,00%	€ 13 288,37	100,00%
106	802-00	Relaying MP gas distribution DN 200 at km 3,218	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
TECHNOLOGY																						
107	655-00	Motorway information system - Construction part	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
108	655-11	Motorway information system - Technology part	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
109	657-00	Telephone line connection for left rest area Turie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
110	658-00	Telephone line connection for the tunnel Višňové – First part	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
111	H636-00	Feeder line of HV for MMCR Žilina	€ -	€ 1 913,40	€ 2 179,15	€ -	€ -	€ 8 610,30	€ 717,50	€ -	€ -	0,00%	€ 1 530,72	80,00%	€ 2 179,15	100,00%	€ -	0,00%	€ 8 610,30	100,00%	€ 717,50	100,00%
112	V607-00	LV connction for object V401-14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
113	V608-00	LV connction for Fire Tank	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
114	V611-00	HV connction for Tunnel Višňové west portal	€ -	€ 21 260,00	€ 6 698,52	€ -	€ 2 126,00	€ 149 130,40	€ 7 428,38	€ -	€ -	0,00%	€ 21 260,00	100,00%	€ -	0,00%	€ 2 126,00	100,00%	€ 149 130,40	100,00%	€ 7 428,38	100,00%
115	V612-00	HV connction for Tunnel Višňové east portal	€ -	€ 10 842,60	€ 2 551,19	€ -	€ 2 126,00	€ 35 185,30	€ 2 307,36	€ -	€ -	0,00%	€ 10 842,60	100,00%	€ -	0,00%	€ 2 126,00	100,00%	€ 35 185,30	100,00%	€ 2 307,36	100,00%
116	V638-00	Treatment of ZVN 400 KV at km 41,425	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
117	V641-00	Motorway information system – Construcion part	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
118	V641-11	Motorway information system – Technological part	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
119	V643-00	Phone connection for West Portal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
120	V644-00	Phone connection for East Portal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
121	V905-00	HV connction to Ventilation Shaft	€ -	€ 3 348,45	€ 3 348,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
122	V905-11	Trafostation near ventilation shaft	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%

R
bm

Annex 10, part 1.b: STATUS OF ADDITIONAL DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS ; ENGINEERING SERVICES ; COSTS OF LAND , at 28/02/19																																
N°	Object N°	OBJECT DESCRIPTION	AMOUNT OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND									CUMULATED PROGRESS OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND FOR HAND OVER																				
			DESIGN				ENGINEERING SERVICES			COST OF LAND	DESIGN					ENGINEERING SERVICES				LAND												
			FTP	Z-DSP DESIGN	DRS	DSVS	Z-DSP	LAND ACQUISITION SERVICES	FTP		%	Z-DSP	%	DRS	%	Z-DSP	%	LAND ACQUISITION SERVICES	%	Costs Land	%											
CULVERT																																
123	V203-00	Culvert in km 41,230	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
B TUNNEL																																
PORTALS																																
124	V401-01	Tunnel Visnove CW - West Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
125	V401-02	Tunnel Visnove CW - East Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
126	V401-03	Tunnel Visnove CW - Building for West Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
127	V401-04	Tunnel Visnove CW - Building for East Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
128	V401-05	Tunnel Visnove CW - Outlet of ventilation shaft	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
129	V401-06	Tunnel Visnove CW - Building of ventilation shaft	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
130	V401-07	Tunnel Visnove CW - Cut & Cover West Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
131	V401-08	Tunnel Visnove CW - Cut & Cover East Portal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
EXCAVATION, LINING AND FINISHING																																
132	V401-09.01	Tunnel Visnove CW - Excavation & Primary support	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
	V401-09.01	Tunnel Visnove CW - Excavation with NATM Methods	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
	V401-09.01	Tunnel Visnove CW - Excavation with NATM Methods	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
133	V401-09.02	Tunnel Visnove CW - Drainage tunnel (Pilot Tunnel relocation)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
134	V401-10	Tunnel Visnove CW - Secondary Lining support	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
135	V401-11	Tunnel Visnove CW - Transverse Escape route & By pass	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
136	V401-12	Tunnel Visnove CW - Ventilation shaft and ventilation channel	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
137	V401-13	Tunnel Visnove CW - Drainages works from internal pavement	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
138	V401-14	Tunnel Visnove CW - Drainages works from external ground	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
139	V401-15	Tunnel Visnove CW - Fire water pipeline	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
140	V401-16	Tunnel Visnove CW - rehabilitation works for Pilot Tunnel	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
141	V401-17	Tunnel Visnove CW - Tunnel road Pavement	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
TECHNOLOGY																																
142	V420-01	Tunnel Visnove EMW - Lightning included the portal areas	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
143	V420-02	Tunnel Visnove EMW - Ventilation system	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
144	V420-03	Tunnel Visnove EMW - Measurement of physical quantities	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
145	V420-04	Tunnel Visnove EMW - Traffic Control system	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
146	V420-05	Tunnel Visnove EMW - Control system including EZS technology	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
147	V420-06	Tunnel Visnove EMW - Electric fire signalization	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
148	V420-07	Tunnel Visnove EMW - System of emergency calls - SOS	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
149	V420-08	Tunnel Visnove EMW - TVCC including video detection	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
150	V420-09	Tunnel Visnove EMW - Radio conection	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
151	V420-10	Tunnel Visnove EMW - Evacuation radio	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
152	V420-11	Tunnel Visnove EMW - Dispatch Telephone	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
153	V420-12	Tunnel Visnove EMW - High Voltage connections	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
154	V420-13	Tunnel Visnove EMW - Grounding System & montage	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
155	V420-14	Tunnel Visnove EMW - Traffic signs - Permanent & variables	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%
156	V420-15	Tunnel Visnove EMW - Ventilation of tunnel transition passages	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%

R
dm

Annex 10, part 1.b: STATUS OF ADDITIONAL DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS ; ENGINEERING SERVICES ; COSTS OF LAND , at 28/02/19																					
N°	Object N°	OBJECT DESCRIPTION	AMOUNT OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND							CUMULATED PROGRESS OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND FOR HAND OVER											
			DESIGN				ENGINEERING SERVICES		COST OF LAND	DESIGN						ENGINEERING SERVICES				LAND	
			FTP	Z-DSP DESIGN	DRS	DSVS	Z-DSP	LAND ACQUISITION SERVICES		FTP	%	Z-DSP	%	DRS	%	Z-DSP	%	LAND ACQUISITION SERVICES	%	Costs Land	%
C	BRIDGES																				
MAIN BRIDGES																					
157	201-00	Bridge at D1 crossing the valley and stream at km 0,522	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
158	202-00	Bridge at D1 crossing the valley and stream at km 1,625	€ 33 368,63	€ 14 350,50	€ 72 136,24	€ -	€ -	€ 5 859,26	€ 3 161,09	€ 33 368,63	100,00%	€ 14 350,50	100,00%	€ 7 574,31	15,00%	€ -	100,00%	€ 5 859,26	100,00%	€ 3 161,09	100,00%
159	203-00	Bridge at D1 crossing the valley and c. III/01889	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36 448,14	€ 49 595,86	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ 36 448,14	100,00%	€ 49 595,86	100,00%
160	204-00	Bridge at D1 crossing the valley at km 4,313	€ 26 097,71	€ 15 945,00	€ 130 724,55	€ -	€ -	€ 5 855,00	€ 7 611,67	€ 26 097,71	100,00%	€ 15 945,00	100,00%	€ 43 923,45	48,00%	€ -	100,00%	€ 5 855,00	100,00%	€ 7 611,67	100,00%
161	205-00	Bridge at D1 crossing the valley at km 3,863	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
162	211-00	Bridge at Branch V8 crossing the Žilina sliproad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
TEMPORARY BRIDGE																					
163	904-00	Temporary bridge at structure 903-00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 238,11	€ 3 216,00	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ 238,11	100,00%	€ 3 216,00	100,00%
SECONDARY BRIDGES																					
164	P205-00	Bridge over Motorway D1 at km 2,100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
165	P206-00	Bridge on farm road over feeder in km 1,750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
D	MAINTENANCE CENTER																				
BUILDINGS																					
166	701-00	Service building of MMCR	€ -	€ 80 809,26	€ 24 899,71		€ 11 491,03	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 80 809,26	100,00%	€ 15 686,82	90,00%	€ 11 491,03	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
167	701-11	Control Centre OF MMCR	€ -	€ 26 746,14	€ 2 929,63		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 26 746,14	100,00%	€ 205,07	10,00%	€ -	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
168	701-13	Secondary Power supply	€ -	€ 342,29	€ 57,40		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 342,29	100,00%	€ 36,16	90,00%	€ -	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
169	702-00	Service building DOPZ	€ -	€ 44 351,55	€ 14 751,25		€ 3 871,45	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 44 351,55	100,00%	€ 5 162,94	50,00%	€ 3 871,45	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
170	703-00	Shelter for damaged vehicles	€ -	€ 14 401,52	€ 4 854,72		€ 416,70	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 14 401,52	100,00%	€ 3 058,47	90,00%	€ 416,70	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
171	705-00	ČSPH	€ -	€ 25 744,80	€ 8 849,48		€ 3 552,55	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 23 170,32	90,00%	€ 3 097,32	50,00%	€ 3 197,30	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
172	705-11	Pumping station of fuel (PSF)	€ -	€ 3 126,28	€ 1 945,29		€ 1 023,67	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 2 813,65	90,00%	€ 680,85	50,00%	€ 921,30	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
173	705-12	Control system of PSF	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
174	705-13	Electricity	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
175	706-00	Garages	€ -	€ 33 843,79	€ 10 069,80		€ 4 641,06	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 30 459,41	90,00%	€ 3 524,43	50,00%	€ 4 176,95	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
176	707-00	Machinery garages	€ -	€ 18 330,37	€ 9 707,32		€ 4 181,84	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 16 497,33	90,00%	€ 3 397,56	50,00%	€ 3 763,66	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
177	708-00	Personnel vehicles garages	€ -	€ 28 330,01	€ 7 259,23		€ 2 984,90	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 25 497,01	90,00%	€ 2 540,73	50,00%	€ 2 686,41	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
178	709-00	Storage of material and technical support and trailers	€ -	€ 22 328,32	€ 10 305,79		€ 2 515,06	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 20 095,49	90,00%	€ 3 607,03	50,00%	€ 2 263,55	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
179	709-11	Storage of material and technical support	€ -	€ 1 747,57	€ -		€ 1 023,67	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 572,81	90,00%	€ -	0,00%	€ 921,30	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
180	710-00	Machinery and salt storage	€ -	€ 42 702,84	€ 27 837,84		€ 2 786,12	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 38 432,56	90,00%	€ 9 743,24	50,00%	€ 2 507,51	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
181	710-11	Salt storage	€ -	€ 3 369,71	€ -		€ 1 023,67	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 2 358,80	70,00%	€ -	0,00%	€ 716,57	70,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
182	710-12	Distribution of heavy current	€ -	€ 931,19	€ 314,65		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ 110,13	50,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
183	711-00	Sign sotrage	€ -	€ 7 583,44	€ 922,68		€ 1 642,34	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 6 825,10	90,00%	€ 322,94	50,00%	€ 1 478,11	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
184	711-11	Wood and metallurgical materials storage shelters	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
185	712-00	Vehicle and machinery maintenance building	€ -	€ 39 721,12	€ 15 225,35		€ 3 316,56	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 35 749,01	90,00%	€ 5 328,87	50,00%	€ 2 984,90	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
186	712-11	Washing room of mechanisms	€ -	€ 1 796,47	€ 1 023,67		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 616,82	90,00%	€ 358,28	50,00%	€ -	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
187	712-12	Maintenance of vehicles and mechanisms	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	50,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
188	712-13	Workshop facilities	€ -	€ 1 960,17	€ 1 023,67		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 764,15	90,00%	€ 358,28	50,00%	€ -	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
189	712-14	Compressor station and Distribution of compressed air	€ -	€ 1 262,84	€ 1 023,67		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 136,56	90,00%	€ 358,28	50,00%	€ -	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
190	712-15	Distribution of heavy current	€ -	€ 1 758,20	€ 410,32		€ 1 023,67	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 582,38	90,00%	€ 143,61	50,00%	€ 921,30	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
191	712-16	Automatic oil supply system	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
192	712-17	Secondary Power supply	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%

R
du

Annex 10, part 1.b: STATUS OF ADDITIONAL DESIGN, FTP, Z-DSP and DRS ; ENGINEERING SERVICES ; COSTS OF LAND , at 28/02/19																					
N°	Object N°	OBJECT DESCRIPTION	AMOUNT OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND							CUMULATED PROGRESS OF ADDITIONAL DESIGN ; ENGINEERING OF SERVICES ; COSTS OF LAND FOR HAND OVER											
			DESIGN				ENGINEERING SERVICES			DESIGN						ENGINEERING SERVICES				LAND	
			FTP	Z-DSP DESIGN	DRS	DSVS	Z-DSP	LAND ACQUISITION SERVICES	COST OF LAND	FTP	%	Z-DSP	%	DRS	%	Z-DSP	%	LAND ACQUISITION SERVICES	%	Costs Land	%
193	712-18	Cleaning for the personnel cars	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
194	712-19	Ventilation system	€ -	€ 4 821,77	€ 1 242,65		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 4 339,59	90,00%	€ 434,93	50,00%	€ -	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
195	713-00	Transformer station	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
196	713-11	Transformer substation	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
197	714-00	Dump	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
198	714-11	Storage and waste liquidation	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
199	715-00	Fencing	€ -	€ 4 206,29	€ 8 709,16		€ 310,40	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 4 206,29	100,00%	€ 4 877,13	80,00%	€ 310,40	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
200	716-00	Antenna mast	€ -	€ 10 401,46	€ 3 383,53		€ 523,00	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 10 401,46	100,00%	€ 2 368,47	100,00%	€ 523,00	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
201	717-00	Security system MMCR	€ -	€ 2 449,15	€ 7 194,38		€ 172,21	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 2 449,15	100,00%	€ 2 518,03	50,00%	€ 172,21	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
202	718-00	Shelter	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
203	719-00	Service building HaZZ	€ -	€ 52 014,72	€ 14 182,55		€ 4 185,03	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 52 014,72	100,00%	€ 4 963,89	50,00%	€ 4 185,03	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
EARTHWORKS AND WALLS																					
204	720-00/1	Support wall	€ -	€ 9 540,43	€ 2 522,50		€ 546,38	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 9 540,43	100,00%	€ 1 765,75	100,00%	€ 546,38	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
205	720-00/2	Support wall	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
206	720-00/3	Breast wall	€ -	€ 15 697,32	€ 5 378,78		€ 432,64	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 15 697,32	100,00%	€ 3 765,15	100,00%	€ 432,64	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
207	720-00/4	Breast wall	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
208	720-00/5	Support wall	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
209	720-00/6	Support wall (New Solution Wall SHP)	€ 14 731,05	€ 3 189,00	€ 7 653,60		€ -	€ -	€ -	€ 14 731,05	100,00%	€ 2 551,20	80,00%	€ 5 357,52	100,00%	€ -	80,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
210	730-00	Ground shaping	€ -	€ 3 057,19	€ 715,40		€ 129,69	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 3 057,19	100,00%	€ 500,78	100,00%	€ 129,69	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
211	732-00	Orchard shaping	€ -	€ 1 749,70	€ 738,79		€ 1 080,01	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 749,70	100,00%	€ 258,58	50,00%	€ 1 080,01	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
212	733-00	Roads and paved areas of MMCR	€ -	€ 12 432,85	€ 14 213,37		€ 8 574,16	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 12 432,85	100,00%	€ 8 954,42	90,00%	€ 8 574,16	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
213	734-00	Roads and paved areas of DOPZ and HaZZ	€ -	€ 3 587,63	€ 1 764,58		€ 1 454,18	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 3 587,63	100,00%	€ 1 235,21	100,00%	€ 1 454,18	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
TECHNOLOGY AND FINISHING																					
214	751-00	External rain drainage	€ -	€ 22 138,04	€ 4 887,67		€ 2 303,52	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 22 138,04	100,00%	€ 3 421,37	100,00%	€ 2 303,52	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
215	752-00	External sewage	€ -	€ 11 459,14	€ 3 749,20		€ 358,23	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 11 459,14	100,00%	€ 2 624,44	100,00%	€ 358,23	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
216	753-00	Sewage connection to MMCR	€ -	€ 6 587,41	€ 2 642,62		€ 358,23	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 6 587,41	100,00%	€ 1 849,83	100,00%	€ 358,23	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
217	754-00	Drinking water mains connection	€ -	€ 6 587,41	€ 2 641,56		€ 358,23	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 6 587,41	100,00%	€ 1 849,09	100,00%	€ 358,23	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
218	755-00	Drinking water mains network	€ -	€ 11 459,14	€ 3 749,20		€ 491,11	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 11 459,14	100,00%	€ 2 624,44	100,00%	€ 491,11	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
219	756-00	APS - Automatic pressure station	€ -	€ -	€ 1 056,00		€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ 665,28	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
220	756-11	APS - Automatic pressure station	€ -	€ 3 514,28	€ 634,61		€ 113,74	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 3 514,28	100,00%	€ 399,80	90,00%	€ 113,74	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
221	766-00	External LV distribution	€ -	€ 1 441,43	€ 245,55		€ 456,03	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 441,43	100,00%	€ 171,89	100,00%	€ 456,03	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
222	767-00	External lighting	€ -	€ 3 649,28	€ 1 884,70		€ 1 633,83	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 3 649,28	90,00%	€ 659,65	50,00%	€ 1 470,45	90,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
223	768-00	Telephone connection	€ -	€ 1 300,05	€ 984,34		€ 220,04	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 300,05	100,00%	€ 689,04	100,00%	€ 220,04	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
224	769-00	External LC distribution	€ -	€ 2 253,56	€ 1 414,85		€ 129,69	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 2 253,56	100,00%	€ 990,40	100,00%	€ 129,69	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
225	770-00	External EFS distribution	€ -	€ 1 300,05	€ 903,55		€ 129,69	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 300,05	100,00%	€ 632,49	100,00%	€ 129,69	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
226	771-00	Gas connection	€ -	€ 423,07	€ 204,10		€ 246,62	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ 142,87	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
227	773-00	On-site gas distribution	€ -	€ 1 384,03	€ 584,65		€ 856,78	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ 1 384,03	100,00%	€ 409,26	100,00%	€ 856,78	100,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
Total			€ 148 172,86	€ 1 179 564,01	€ 552 043,02	€ 2 126,00	€ 212 133,54	€ 727 151,53	€ 358 698,04	€ 143 476,53		€ 1 134 582,94		€ 232 889,03		€ 265 127,64		€ 725 688,84		€ 358 698,04	
																					€ 2 860 463,02

2
dm

Annex 10, part 2: STATUS OF DESIGN, VTD according to contract, at 28/02/19

WBS				VTD documentation									
				Cumulated Progress Amount for Hand Over Project Documentation									
Poradové číslo	Č. objektu	Popis	Description	Contractual amount of VTD	Invoiced up to January 2019	Total n. of planned VTD	Submitted	Approved	Rejected	Cumulated amount of VTD	Delta Amount from January 2019 to Hand Over Date	Remaining amount	
		MÚRY	WALLS										
1	222-00	Zárubný múr - vľavo, km 0,840 - 1,290	Left breast wall km 0,840 – 1,290	€ 2.822,00	€ 564,40	3	1	1	0	€ 940,67	€ 376,27	€ 1.881,33	
2	229-00	Oporné múry v križovatke Lietavská Lúčka	Support wall at the Junction Lietavská Lúčka	€ 2.822,00	€ 564,40	5	2	2	0	€ 1.128,80	€ 564,40	€ 1.693,20	
		TUNEL PORTÁLY	TUNNEL PORTALS										
3	V401-01	Západný portál	West Portal	€ 72.539,00	€ 23.937,87	3	1	1	0	€ 24.179,67	€ 241,80	€ 48.359,33	
4	V401-02	Východný portál	East Portal	€ 72.539,00	€ 23.937,87	4	2	2	0	€ 36.269,50	€ 12.331,63	€ 36.269,50	
		TUNEL RAZENIE	TUNNEL EXCAVATION AND LINING										
5	V401-09	Razenie tunela NRTM a primárne ostenie	Excavation & Primary support	€ 207.255,00	€ 134.715,75	5	5	5	0	€ 207.255,00	€ 72.539,25	€ -	
6	V401-10	Sekundárne (vnútorné) ostenie tunela	Secondary Lining support	€ 82.902,00	€ 58.031,40	8	6	6	0	€ 62.176,50	€ 4.145,10	€ 20.725,50	
7	V401-11	Priečne únikové cesty	Transverse Escape route & By pass	€ 51.814,00	€ 36.995,40	1	1	1	0	€ 51.814,00	€ 14.818,60	€ -	
8	V401-12	Vetranie, vetracia šachta a vetracie kanále	Ventilation shaft and ventilation channel	€ 41.451,00	€ -	3	3	2	1	€ 40.069,30	€ 40.069,30	€ 1.381,70	
9	V401-14	Odvodnenie - horninová voda	Drainages works from external ground	€ 921,00	€ 460,50	2	2	2	0	€ 921,00	€ -	€ -	
		MOSTY	BRIDGES										
10	201-00	Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522	Bridge at D1 crossing the valley and stream at km 0,522	€ 29.141,00	€ 17.484,60	12	11	10	1	€ 26.469,74	€ 8.985,14	€ 2.671,26	
11	203-00	Most na D1 nad údolím a cestou III/01889	Bridge at D1 crossing the valley and c. III/01889	€ 76.751,00	€ 53.725,70	11	10	10	0	€ 69.773,64	€ 16.047,94	€ 6.977,36	
12	205-00	Most na D1 v km 3,863	Bridge at D1 crossing the valley at km 3,863	€ 36.427,00	€ 21.856,20	12	11	11	0	€ 33.391,42	€ 11.535,22	€ 3.035,58	
13	211-00	Most na D1 na vetve V8 nad privádzačom Žilina	Bridge at Branch V8 crossing the Žilina feeder	€ 54.640,00	€ 16.392,00	7	6	6	0	€ 46.834,29	€ 30.442,29	€ 7.805,71	
14	P205-00	Most nad diaľnicou D1 v km 2,100	Bridge over Motorway D1 at km 2,100	€ 18.213,00	€ 10.927,80	10	9	9	0	€ 16.391,70	€ 5.463,90	€ 1.821,30	
15	P206-00	Most na poľnej ceste km 1,750 privádzača	Bridge on farm road over feeder in km 1,750	€ 18.213,00	€ 4.553,25	7	6	6	0	€ 15.611,14	€ 11.057,89	€ 2.601,86	
		SSÚD	MAINTENANCE CENTRE										
16	720-00/1	Oporný múr	Support wall	€ 2.822,00	€ -	1	1	0	1	€ 2.539,80	€ 2.539,80	€ 282,20	
17	720-00/2	Oporný múr	Support wall	€ 2.822,00	€ 2.822,00	1	1	1	0	€ 2.822,00	€ -	€ -	
18	720-00/3	Zárubný múr	Breast wall	€ 2.822,00	€ 2.822,00	1	1	1	0	€ 2.822,00	€ -	€ -	
19	720-00/4	Zárubný múr	Breast wall	€ 2.822,00	€ 846,60	1	1	1	0	€ 2.822,00	€ 1.975,40	€ -	
20	720-00/6	Oporný múr	Support wall	€ 2.822,00	€ 2.822,00	1	1	1	0	€ 2.822,00	€ -	€ -	
TOTAL				€ 782.560,00	€ 413.459,74					€ 647.054,16	€ 233.133,92	€ 135.505,84	

Annex 10, part 3: STATUS OF DESIGN, DSV and GE-DSRS according to contract, at 28/02/19

WBS				DSV Project Documentation Cumulated Progress for Hand Over			GE-DSRS documentation Cumulated Progress for Hand Over		
Poradové číslo	Č. objektu	Popis	Description	STATUS	Progress of design works %	Cumulated amount of DSV	STATUS	Progress of design works %	Cumulated amount of GE-DSRS
		PRELOŽKY SIETI	UTILITIES RELOCATION						
1	522-00	Preložka vodovodného privádzača DN 225 km 2,310	Relaying the water piping DN 225 km 2,310	APPROVED	100%	€ 736,00	APPROVED	100%	€ 433,00
2	523-00	Preložka vodovodného privádzača DN 125 km 2,535	Relaying the water piping DN 125 km 2,535	APPROVED	100%	€ 736,00	APPROVED	100%	€ 433,00
3	524-00	Preložka vodovodného privodu DN 100 z vodojemu	Relaying the water piping DN 100 from the water tower	APPROVED	100%	€ 736,00	APPROVED	100%	€ 433,00
4	527-00	Preložka vodovodu DN 200 v križovatke Lietavská Lúčka	Relaying water mains DN 200 at junction Lietavská Lúčka	APPROVED	100%	€ 736,00	APPROVED	100%	€ 433,00
5	528-00	Preložka vodovodu DN 700 v križovatke Lietavská Lúčka	Relaying water mains DN 700 at junction Lietavská Lúčka	APPROVED	100%	€ 1 841,00	APPROVED	100%	€ 1 082,00
6	651-00	Prekládka MTK vedení km 2,580	Relaying MTK mains at km 2,580	APPROVED	100%	€ 1 841,00	APPROVED	100%	€ 1 082,00
7	653-00	Prekládka MTK vedení km 3,213	Relaying MTK mains at km 3,213	APPROVED	100%	€ 1 841,00	APPROVED	100%	€ 1 082,00
8	661-00	Prekládka DK km 2,580	Relaying DK km 2,580	APPROVED	100%	€ 1 841,00	APPROVED	100%	€ 1 082,00
9	662-00	Prekládka DK KK km 2,580	Relaying DK KK km 2,580	APPROVED	100%	€ 1 841,00	APPROVED	100%	€ 1 082,00
10	663-00	Prekládka DOK km 2,580	Relaying DOK km 2,580	APPROVED	100%	€ 1 841,00	APPROVED	100%	€ 1 082,00
11	664-00	Prekládka DOK VET km 2,580	Relaying DOK VET km 2,580	APPROVED	100%	€ 1 841,00	APPROVED	100%	€ 1 082,00
12	665-00	Kábelovod v km 2,580	Cable duct at km 2,580	APPROVED	100%	€ 368,00	APPROVED	100%	€ 216,00
13	802-00	Preložka STL plynovodu DN 200 v km 3,218	Relaying MP gas distribution DN 200 at km 3,218	APPROVED	100%	€ 736,00	APPROVED	100%	€ 433,00
		TECHNOLÓGIA	TECHNOLOGY						
14	V638-00	Úprava ZVN 400 kV v km 41,425	Treatment of ZVN 400 KV at km 41,425	APPROVED	100%	€ 921,00	APPROVED	100%	€ 632,00
TOTAL						€ 17 856,00			€ 10 587,00