

Obsah

I.	Stav implementácie EŠIF k 31.12.2020.....	2
	Stav výziev, kontrahovania a čerpania operačných programov v programovom období 2014 – 2020	2
	Implementácia operačných programov	3
	Plnenie pravidla N+3.....	3
	Stav pozastavení / prerušení	5
	Korekcie.....	6
	Plnenie záväzného plánu a krízové riadenie	7
	Zjednodušovanie procesov implementácie.....	7
II.	Stav implementácie jednotlivých programov, riziká a vyhodnotenie opatrení na ich elimináciu.....	11
	a) Operačný program Rybné hospodárstvo	13
	b) Program Interreg V-A SK-AT	15
	c) Program Interreg V-A SK-CZ	16
	d) Integrovaný regionálny operačný program.....	17
	e) Operačný program Integrovaná infraštruktúra	20
	f) Operačný program Kvalita životného prostredia	23
	g) Operačný program Ľudské zdroje	25
	h) Program rozvoja vidieka.....	28
	i) Operačný program Efektívna verejná správa.....	29
	j) Ministerstvo financií SR.....	30
III.	Opatrenia na eliminovanie dopadov pandémie COVID – 19	31
	Schválené realokácie a stav implementácie opatrení	31
	REACT-EÚ	34
IV.	Prílohy.....	35
	Príloha 1 Stav implementácie EŠIF k 31.12.2020	35
	Príloha 2 Porovnanie stavu výziev, kontrahovania a čerpania podľa OP k 31.12.2020.....	36

I. Stav implementácie EŠIF¹ k 31.12.2020

Stav výziev, kontrahovania a čerpania operačných programov v programovom období 2014 – 2020

K 31.12.2020 bolo vo **výzvach a vyzvaniach** EŠIF alokovaných **19,07 mld. EUR**, čo predstavuje **124,62 %** alokácie programového obdobia 2014 – 2020. Od začiatku roka 2020 sa zvýšila alokácia vo výzvach/vyzvaniach o 2,13 mld. EUR (13,95 p. b.) a od 21.03.2020 sme zaznamenali nárast alokácie vo výzvach/vyzvaniach o 1,34 mld. EUR (8,79 p. b.).

K 31.12.2020 bolo **kontrahovanie** EŠIF na úrovni **12,39 mld. EUR**, čo predstavuje **80,73 %**. Voľné zdroje predstavovali výšku 2,96 mld. EUR t. j. 19,27 % z alokovaných zdrojov na programové obdobie 2014 – 2020. Od začiatku roka 2020 sa zvýšilo kontrahovanie o 1,88 mld. EUR, t. j. o 12,27 p. b. a od 21.03.2020 sme zaznamenali nárast kontrahovania o 1,59 mld. EUR (10,34 p. b.).

K 31.12.2020 dosiahlo **čerpanie** EŠIF z celkového záväzku (15,34 mld. EUR) výšku **6,86 mld. EUR**, čo predstavuje **44,71 %**.

Od začiatku roka 2020 sa zvýšilo čerpanie o **2,15 mld. EUR**, t. j. o 14 p. b.

Od 21.03.2020 sme zaznamenali nárast v čerpaní o 1,98 mld. EUR, t. j. o 12,92 p. b.

Od konca októbra sa čerpanie zvýšilo o **819,58 mil. EUR**.

Pravidlo N+3 v roku 2020 splnené pre všetky OP okrem OP Rybné hospodárstvo, v rámci ktorého bude uplatnená žiadosť o udelenie výnimky z trvalej straty finančných prostriedkov v zmysle čl. 87 všeobecného nariadenia.

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 8,48 mld. EUR.

Tabuľka č. 1 **Stav kontrahovania EŠIF k 31.12.2020 a nárast kontrahovania od 21.03.2020 (v EUR)**

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020	Kontrahovanie - stav k 31.12.2020		Kontrahovanie - stav k 21.03.2020		Nárast kontrahovania od 21.03.2020	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	p.b.
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516	2 626 829 217	100,52%	2 024 965 344	77,49%	601 863 873	23,03%
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	4 771 158 393	79,39%	4 094 056 917	68,12%	677 101 475	11,27%
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	1 932 891 286	68,24%	1 894 413 158	66,88%	38 478 128	1,36%
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778	1 277 393 886	75,14%	1 200 244 855	70,61%	77 149 031	4,54%
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497	206 942 784	82,29%	202 161 358	80,39%	4 781 426	1,90%
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	136 323 968	85,70%	111 893 199	70,34%	24 430 769	15,36%
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	3 607 141	30,54%	3 261 389	27,61%	345 752	2,93%
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	67 490 556	74,87%	65 904 246	73,11%	1 586 310	1,76%
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	54 140 174	71,34%	50 093 333	66,01%	4 046 841	5,33%
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	39 392 594	100,00%	39 392 594	100,00%	-	-
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	11 116 169 997	80,65%	9 686 386 393	70,27%	1 429 783 605	10,38%
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844	1 270 546 118	81,46%	1 114 981 403	71,49%	155 564 716	9,97%
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	12 386 716 116	80,73%	10 801 367 796	70,39%	1 585 348 320	10,34%

Zdroj údajov: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021 o 7:00hod), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

¹ Európske štrukturálne a investičné fondy vrátane Programu rozvoja vidieka

Tabuľka č. 2 Stav čerpania EŠIF k 31.12.2020, nárast čerpania od 21.03.2020 a pravidlo N+3 po rokoch

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020	Čerpanie EŠIF - stav k 31.12.2020		Čerpanie EŠIF - stav k 21.03.2020		Nárast čerpania od 21.03.2020		Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) v roku 2023 a 01-03/2024 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 03/2024 pre splnenie pravidla N+3 (kumulatívne)
	EÚ zdroj	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	p.b.	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516	1 513 258 127	57,91%	847 295 496	32,42%	665 962 631	25,48%	0	0	1 099 908 389	1 099 908 389
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	2 302 335 173	38,31%	1 764 376 887	29,36%	537 958 286	8,95%	500 759 524	783 812 834	2 423 030 080	3 707 602 438
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	1 159 823 167	40,95%	899 783 923	31,77%	260 039 244	9,18%	318 254 260	405 124 207	949 329 656	1 672 708 123
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778	634 176 636	37,31%	380 346 269	22,37%	253 830 368	14,93%	146 240 098	219 727 722	699 797 322	1 065 765 142
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497	107 861 316	42,89%	75 621 239	30,07%	32 240 077	12,82%	23 398 828	35 927 146	84 289 207	143 615 181
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	106 754 022	67,11%	87 952 293	55,29%	18 801 730	11,82%	0	0	52 317 890	52 317 890
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	642 026	5,43%	1 041 000	8,81%	-398 974	-3,38%	1 925 228	1 940 008	5 042 660	8 907 896
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	26 199 080	29,07%	11 261 889	12,49%	14 937 192	16,57%	11 889 997	15 820 942	36 229 444	63 940 383
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	20 303 165	26,75%	7 733 640	10,19%	12 569 525	16,56%	11 765 831	13 320 399	30 503 286	55 589 516
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	21 680 711	55,04%	17 326 343	43,98%	4 354 368	11,05%	0	1 878 933	15 832 950	17 711 883
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	5 893 033 425	42,75%	4 092 738 978	29,69%	1 800 294 446	13,06%	1 014 233 764	1 477 552 191	5 396 280 884	7 888 066 839
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844	966 257 427	61,95%	785 193 963	50,34%	181 063 463	11,61%	163 065 271	214 844 203	215 524 943	593 434 417
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	6 859 290 851	44,71%	4 877 932 942	31,79%	1 981 357 910	12,92%	1 177 299 036	1 692 396 394	5 611 805 827	8 481 501 256

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Implementácia operačných programov

Za implementáciu operačných programov **plne zodpovedá riadiaci orgán**, ktorými v programovom období 2014-2020 sú:


Operačný program Ľudské zdroje:	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program Integrovaná infraštruktúra:	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Operačný program Kvalita Životného prostredia:	Ministerstvo životného prostredia SR
Integrovaný regionálny operačný program:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Program spolupráce V-A SK-CZ:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Program spolupráce V-A SK-AT:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program Technická pomoc:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program Efektívna verejná správa:	Ministerstvo vnútra SR
Program spolupráce INTERACT III:	Bratislavský samosprávny kraj
Operačný program Rybné hospodárstvo:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Program rozvoja vidieka:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Plnenie pravidla N+3

Pravidlo N+3 v roku 2020 bolo splnené pre všetky OP okrem OP Rybné hospodárstvo, v rámci ktorého neboli predložené výdavky na CO v objeme 2,24 mil. EUR. RO si plánuje do 31.01.2021 uplatniť si žiadosť o udelenie výnimky z trvalej straty finančných prostriedkov v zmysle čl. 87 všeobecného nariadenia.

V roku 2021 bude potrebné predložiť a schváliť na certifikačnom orgáne výdavky v celkovej sume 1,01 mld. EUR, pričom 3 programy už naplnili pravidlo N+3 (OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III). V rámci programu PRV bude potrebné predložiť na EK pre splnenie pravidla N+3 výdavky v sume 163,07 mil. EUR.


Graf č. 1 Porovnanie sumy potrebnej vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v roku 2020 a sumy, ktorú bude potrebné vyčerpať v roku 2021 za jednotlivé OP



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Pozn.: suma potrebná vyčerpať v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2020 bola navýšená vzhľadom na stiahnutie 2 priebežných ŽoP na EK za OP RH na hodnotu 2,24 mil. EUR

Graf č. 2 Porovnanie sumy potrebnej vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v rokoch 2021 - 2024 za EŠIF



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Stav pozastavení / prerušení

V priebehu roku 2019-2020 boli doručené varovné listy Európskej komisie na možné prerušenie lehoty na platbu celkovo za 4 operačné programy a v rámci 1 operačného programu Európska komisia zaslala list k prerušeniu lehoty na platby. Varovné listy sú za 4 operačné programy z toho 1 za OP Ľudské zdroje, 3 za OP Integrovaná infraštruktúra, 1 za OP Kvalita životného prostredia a 2 za Integrovaný regionálny operačný program. V januári 2020 EK prerušila lehoty na úradu platieb v rámci OP Rybné hospodárstvo, v septembri 2020 Európska komisia upozornila na riziko začatia procedúry pozastavenia platieb, vzhľadom k tomu, že neboli prijaté adekvátne nápravné opatrenia na zlepšenie systému riadenia a kontroly. **Stav OP Rybné hospodárstvo sa teda oproti marcu 2020 zhoršil.** Naďalej nie je možné deklarovať výdavky na Európsku komisiu.

Voči stavu z marca 2020 sa stav v ďalších operačných programoch ku konca roku 2020 zmenil nasledovne.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vo vzťahu k Ministerstvu kultúry SR v nadväznosti na prijaté opatrenia v oblasti hodnotenia projektov bolo možné po validácii orgánu auditu deklarovať výdavky na Európsku komisiu. **Stav sa oproti marcu 2020 zlepšil.**

Za OP Integrovaná infraštruktúra bola v rámci prijatia nápravných opatrení za zníženú funkčnosť riadiaceho a kontrolného systému vo vzťahu ku kontrole verejného obstarávania vykomunikovaná s EK výška korekcie 4 % za výdavky 5. účtovného roka, následne boli výdavky deklarované na Európsku komisiu, resp. upravené v Účtoch, pričom riadiaci orgán zlepšil postupy kontroly a prijal adekvátne opatrenia na zlepšenie kontrolného systému. **Celkovo sa stav oproti marcu 2020 zlepšil.**

Za OP Ľudské zdroje, kedy bola v rámci prijatia nápravných opatrení za zníženú funkčnosť riadiaceho a kontrolného systému na Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo vzťahu k neprekrývaniu sa výdavkov s Európskou komisiou vykomunikovaná výška korekcie 16,9 % za výzvy spochybnené auditom a základňa na jej výpočet, následne boli výdavky upravené v Účtoch, pričom riadiaci orgány prijali adekvátne opatrenia na zlepšenie kontrolného systému. **Stav sa oproti marcu 2020 zlepšil.**

Naďalej zostávajú otvorené zistenia z auditov EK v rámci OP Integrovaná infraštruktúra a OP Kvalita životného prostredia týkajúce sa kartelovej dohody stavebných firiem (BETAMONT s.r.o., Zvolen; STRABAG, a.s., Praha 5, Česká republika; Doprastav, a.s., Bratislava; Inžinierske stavby, a.s., Košice (od 05.06.2019 COLAS Slovakia, a. s.); Skanska DS, a.s., Brno, Česká republika (od 01.01.2010 Skanska, a.s. so sídlom v Prahe) a/alebo MOTA – ENGIL, ENGENHARIE E CONSTRUCAO, S.A., Amarante, Portugalsko), ktoré môžu mať vplyv na výdavky za OP Kvalita životného prostredia, OP Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program a Interreg V-A SK-CZ. Bolo zaslané stanovisko na EK a v súčasnosti prebieha komunikácia s EK a s riadiacimi orgánmi k spresneniu vyžiadaných ďalších údajov zo strany EK. **Stav na národnej úrovni sa oproti marcu 2020 zlepšil, voči EK sa však zatiaľ nezmenil.**

Taktiež zostáva otvorený upozorňujúci list EK za OP Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), keď validácia prijatých nápravných opatrení ku kontrole žiadostí o platbu a verejného obstarávania zo strany orgánu auditu konštatovala nedostatočný výkon kontroly verejného obstarávania a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR majú vylepšiť postupy, výdavky nemohli byť deklarované na EK. **Stav sa oproti marcu 2020 nezmenil.**

Celkovo nie je možné deklarovať na Európsku komisiu výdavky alebo ich časť za 6 operačných programov a to OP Rybné hospodárstvo (všetky výdavky kvôli systémovým nedostatkom v riadiacom a kontrolnom systéme vo viacerých oblastiach), OP Ľudské zdroje (výdavky implementačnej agentúry), za OP Kvalita životného prostredia, OP Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program a Interreg V-A SK-CZ (výdavky súvisiace s kartelovou dohodou stavebných firiem).

Korekcie

V rámci programového obdobia **2014-2020** boli k 31.12.2020 z deklarovaných výdavkov na EK odpočítané sumy v celkovej výške **498 mil. EUR** (430 mil. eur za EÚ zdroj), pričom z tejto sumy SR **trvalo uplatnila** finančné opravy v celkovej sume **194 mil. EUR** (164 mil. eur za EÚ zdroj). Zostatok odpočítanej sumy z deklarovania výdavkov na EK predstavujú rizikové výdavky v celkovej výške **305 mil. EUR** (266 mil. EUR za EÚ zdroj), ku ktorým nebolo ukončené skúmanie ich zákonnosti a oprávnenosti na základe zistení auditov EK alebo národných kontrol/auditov, a to z dôvodu podozrení z porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, ne hospodárnosti výdavkov, konfliktu záujmov alebo porušení hospodárskej súťaže. K 31.12.2020 suma **neuhradených finančných opráv** zodpovedá výške **148 mil. EUR** (126 mil. EUR za EÚ zdroj).

Zo sumy trvalo uplatnených finančných opráv voči rozpočtu EÚ vykazuje najvyššiu sumu **OP Integrovaná infraštruktúra** vo výške **158 mil. EUR** (134 mil. EUR za EÚ zdroj) a **OP Ľudské zdroje** vo výške **23,1 mil. EUR** (20 mil. EUR za EÚ zdroj). Z hľadiska prekročenia prípustnej 2 % miery chybovosti systému riadenia a kontroly operačného programu vysoký podiel trvalo uplatnených finančných opráv na čerpaných výdavkoch predstavuje **OP Integrovaná infraštruktúra** na úrovni **8,4 %** a **OP Rybné hospodárstvo** na úrovni **13,6 %**.

Tabuľka č. 3 **Prehľad trvalo stiahnutých finančných opráv a dočasne vylúčených rizikových výdavkov z deklarovania podľa operačných programov**

Operačný program	Vykázané a uplatnené korekcie voči rozpočtu EÚ			Dočasne vylúčené rizikové výdavky z deklarovania voči rozpočtu EÚ			Podiel uplatnených korekcií z čerpania	Podiel dočasne vylúčených výdavkov z čerpania	Podiel uplatnených korekcií a dočasne vylúčených výdavkov z čerpania
	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	EÚ	EÚ
OP INTERACT III	35 205,57	6 212,76	41 418,33	0,00	0,00	0,00	0,16%	0,00%	0,16%
OP Technická pomoc	2 208 814,41	482 356,31	2 691 170,72	0,00	0,00	0,00	2,08%	0,00%	2,08%
Integrovaný regionálny OP	1 498 529,07	550 108,88	2 048 637,95	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,00%	0,27%
OP Rybné hospodárstvo	150 616,92	24 782,34	175 399,26	0,00	0,00	0,00	13,60%	0,00%	13,60%
Interreg V-A SK-CZ	96 558,88	11 154,64	107 713,52	0,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	0,36%
Interreg V-A SK-AT	28 403,22	1 045,49	29 448,71	0,00	0,00	0,00	0,16%	0,00%	0,16%
OP Kvalita životného prostredia	4 150 288,87	564 252,06	4 714 540,93	60 503 465,40	3 941 536,26	64 445 001,66	0,37%	5,33%	5,69%
OP Ľudské zdroje	19 664 686,35	3 426 839,81	23 091 526,16	1 707 996,02	458 301,67	2 166 297,69	1,47%	0,13%	1,60%
OP Efektívna verejná správa	118 856,96	32 261,85	151 118,81	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,11%
OP Integrovaná infraštruktúra	133 793 115,15	23 959 294,00	157 752 409,15	189 427 162,43	33 428 332,78	222 855 495,21	8,39%	11,88%	20,28%
OP Výskum a inovácie	2 477 422,38	384 614,55	2 862 036,93	14 227 882,23	882 275,85	15 110 158,08	0,44%	2,51%	2,95%
OP Integrovaná infraštruktúra (vrátane OP Val)	136 270 537,53	24 343 908,55	160 614 446,08	203 655 044,66	34 310 608,63	237 965 653,29	6,31%	9,42%	15,73%
SPOLU	164 222 497,78	29 442 922,69	193 665 420,47	265 866 506,08	38 710 446,56	304 576 952,64	3,00%	4,86%	7,87%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

Tabuľka č. 4 **Stav vysporiadania finančných opráv s dopadom na rozpočet EÚ za programové obdobie 2014 – 2020 podľa operačných programov**

Operačný program	Vykázané a uplatnené korekcie voči rozpočtu EÚ			Nezrovnalosti s dlžníkom RO/ISO			Individuálne nezrovnalosti na prijímateľa			Vysporiadané k 31.12.2020			Nevysporiadané k 31.12.2020		
	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu	EÚ	ŠR + Prorata	Spolu
OP INTERACT III	35 205,57	6 212,76	41 418,33	35 205,57	6 212,76	41 418,33	0,00	0,00	0,00	35 205,57	6 212,76	41 418,33	0,00	0,00	0,00
OP Technická pomoc	2 208 814,41	482 356,31	2 691 170,72	462 730,66	101 162,53	563 893,19	1 746 083,75	381 193,78	2 127 277,53	1 755 242,91	383 196,17	2 138 439,08	453 571,50	99 160,14	552 731,64
Integrovaný regionálny OP	1 498 529,07	550 108,88	2 048 637,95	960 375,94	464 527,92	1 424 903,86	538 153,13	85 580,96	623 734,09	1 039 016,69	194 109,63	1 233 126,32	459 512,38	365 999,25	815 511,63
OP Rybné hospodárstvo	150 616,92	24 782,34	175 399,26	45 301,31	13 080,61	58 381,92	105 315,61	11 701,73	117 017,34	150 616,92	24 782,34	175 399,26	0,00	0,00	0,00
Interreg V-A SK-CZ	96 558,88	11 154,64	107 713,52	2 142,35	378,06	2 520,41	94 416,53	10 776,58	105 193,11	7 773,60	709,31	8 482,91	88 785,28	10 445,33	99 230,61
Interreg V-A SK-AT	28 403,22	1 045,49	29 448,71	4 386,31	756,06	5 142,37	24 016,91	289,43	24 306,34	28 403,22	1 045,49	29 448,71	0,00	0,00	0,00
OP Kvalita životného prostredia	4 150 288,87	564 252,06	4 714 540,93	2 984 696,52	333 312,36	3 318 008,88	1 165 592,35	230 939,70	1 396 532,05	3 185 740,91	479 592,04	3 665 332,95	964 547,96	84 680,02	1 049 207,98
OP Ľudské zdroje	19 664 686,35	3 426 839,81	23 091 526,16	10 022 964,36	1 736 197,29	11 759 161,65	9 641 721,99	1 690 842,52	11 332 364,51	18 702 001,05	3 293 998,47	21 995 999,52	962 695,30	132 841,34	1 095 526,64
OP Efektívna verejná správa	118 856,96	32 261,85	151 118,81	71 790,04	19 559,60	91 349,64	47 066,92	12 702,25	59 769,17	50 598,67	13 656,81	64 255,48	68 258,29	18 605,04	86 863,33
OP Integrovaná infraštruktúra	133 793 115,15	23 959 294,00	157 752 409,15	96 196 502,37	16 880 135,37	113 076 637,74	37 596 612,78	7 079 158,63	44 675 771,41	12 010 426,21	2 603 478,55	14 613 904,76	121 782 688,94	21 355 815,45	143 138 504,39
OP Výskum a inovácie	2 477 422,38	384 614,55	2 862 036,93	1 915 472,14	351 630,85	2 267 102,99	561 950,24	32 983,70	594 933,94	1 429 934,81	151 089,44	1 581 024,25	1 047 487,57	233 525,11	1 281 012,68
OP Integrovaná infraštruktúra (vrátane OP Val)	136 270 537,53	24 343 908,55	160 614 446,08	98 111 974,51	17 231 766,22	115 343 740,73	38 158 563,02	7 112 142,33	45 270 705,35	13 440 361,02	2 754 567,99	16 194 929,01	122 830 176,51	21 589 340,56	144 419 517,07
SPOLU	164 222 497,78	29 442 922,69	193 665 420,47	112 701 567,57	19 906 953,41	132 608 520,98	51 520 930,21	9 535 969,28	61 056 899,49	38 394 960,56	7 151 871,01	45 546 831,57	125 827 537,22	22 291 051,68	148 118 588,90

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

Plnenie záväzného plánu a krízové riadenie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 247/2016 CKO schvaľuje a vyhodnocuje záväzné plány jednotlivých operačných programov. Záväzný plán obsahuje kumulatívne hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť od začiatku implementácie k dátumu vyhodnotenia plánu, a to na úrovni prioritných osí a v členení na kategórie regiónov. Záväzný plán zahŕňa ukazovatele výkonnostného rámca, kontrahovania a čerpania.

V prípade nesplnenia kritérií záväzných plánov aspoň na 80 %, a ak o tom rozhodne vláda SR, je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) oprávnené vykonávať krízové riadenie príslušného operačného programu.

V krízovom riadení v zmysle nariadenia č. 247/2016 na základe schváleného materiálu „Návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce“ a uznesenia č. 411/2019 vládou SR dňa 27.8.2019 **sú aktuálne vedené 4 programy** a to: **IROP, OP RH, Interreg V-A SK-CZ a Interreg V-A SK-AT.**

K 30.06.2020 bolo vyhodnotených priebežných plnení záväzných plánov jednotlivých OP na rok 2020.

Najvyššiu hodnotu plnenia ZP dosiahol OP KŽP (98,12 %), nasleduje PRV (97,77 %) a ďalej OP TP (97,67 %). Viac ako 90 %-nú úroveň plnenia dosiahli aj OP LZ, OP EVS, IROP a OP II. Plnenie plánu nad 80 % dosiahol ešte Interreg V-A SK-CZ (82,39 %). Najnižšie dosiahnuté plnenie, **pod úroveň 80 %, majú programy Interreg V-A SK-AT (78,64 %) a OP RH (61,67 %).**

Priebežné plnenie záväzného plánu na úrovni EŠIF k 30.06.2020 dosiahlo hodnotu 92,74 %. Plnenie k 31.12.2020 bude známe začiatkom marca 2021, nakoľko % plnenia okrem plnenia plánu kontrahovania a čerpania závisí aj od vyhodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca.

Zjednodušovanie procesov implementácie

Jednou z hlavných priorít nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aj redukcia administratívnej záťaže a komplikovanosti nastavených implementačných procesov. CKO neustále analyzuje možnosti zjednodušovania procesov a priebežne ich zavádza do praxe.

Prvou legislatívnou iniciatívou ministerstva v súvislosti s pandémiou bolo prijatie novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF - tzv. „lex corona“. Novela nadobudla účinnosť 21.05.2020 a umožnila zjednodušenie procesov pri poskytovaní príspevkov z EŠIF pre poskytovateľov (riadiace orgány) ako aj pre žiadateľov a prijímateľov. Zmeny, ktoré predmetná novela priniesla, sú rozdelené na zmeny časovo neobmedzené a zmeny časovo obmedzené na obdobie krízovej situácie, ktorá je definovaná ako čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na obdobie šesť mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní.

Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré predmetná lex corona priniesla v reakcii na COVID - 19:

- zasadnutie a hlasovanie vybraných kolektívnych orgánov prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie (týka sa napr. Monitorovacieho výboru a osobitných komisií),
- odpustenie zmeškania vybraných zákonných lehôt, ku ktorému došlo v období od 12.03.2020 do účinnosti zákona, t. j. do 21.05.2020 (napr. lehota na doplnenie žiadosti o NFP na výzvu poskytovateľa, preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve pred aplikáciou zásobníka projektov, podanie odvolania, vydanie rozhodnutia v odvolacom konaní, vydanie rozhodnutia v preskúmvacom konaní a pod.),
- možnosť flexibilnejšie zmeniť vyhlásenú výzvu (z dôvodu zmien formálnych náležitostí, podmienok poskytnutia príspevku aj príloh výzvy; zrušenie obmedzenia možnosti zmeniť výzvu len ak sa podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku),
- možnosť flexibilnejšie zrušiť vyhlásenú výzvu (ak z objektívnych aj iných skutočností, ktoré nastali po vyhlásení výzvy, nie je možné financovať projekty na základe výzvy),
- možnosť zastaviť konanie o žiadosti o NFP (oproti pôvodnej povinnosti zastaviť takéto konanie),
- možnosť zmeny už uzavretého vyzvania (napr. pri národných projektoch) v reakcii na COVID – 19 (s výnimkou podmienky oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti partnera),

- hromadná zmena zmluvy (nový zjednodušený inštitút možnej zmeny zmluvy bez potreby uzatvorenia množstva dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP), pričom iniciátorom zmeny môže byť CKO alebo CO pri zachovaní zásady, že tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na prijímateľa,
- predĺženie lehôt v súvislosti s dohodami o splátkach a dohodami o odklade plnenia v čase krízovej situácie (napr. predĺženie lehoty na splátky z pôvodných maximálnych troch rokov na päť rokov a predĺženie odkladu plnenia z pôvodného maximálneho jedného roka na tri roky).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe **d'alšiu novelu zákona o príspevku z EŠIF**, ktorú predkladá na rokovanie vlády SR dňa 13.01.2021. Cieľom novely je zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť. V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie, konkrétne:

- zjednodušená zmena a rušenie výziev v prípade, ak je to nevyhnutné z dôvodu potreby poskytnutia finančných prostriedkov z fondov EÚ na iné aktivity (projekty), pri dodržaní podmienok zachovania transparentnosti a rovnakého prístupu žiadateľov k týmto finančným prostriedkom,
- možnosť úpravy metodiky zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa potrieb vyplývajúcich z implementačnej praxe,

Ďalšími zavádzanými opatreniami sú:

- zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov vykonávaných orgánom auditu – opatrenie zvýši nielen informovanosť verejnosti o najväčších zisteniach v implementácii fondov EÚ, ale tiež umožní ostatným riadiacim orgánom neopakovať tieto pochybenia v budúcnosti,
- zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR v prípadoch, kedy je potrebné v krátkej dobe poskytnúť prostriedky veľkému množstvu subjektov (napr. zdravotníckym ambulanciám). Predmetný mechanizmus spočíva v možnosti poskytnutia finančných prostriedkov užívateľom prostredníctvom rozhodnutí, výmerov alebo iných opatrení (nie na základe zmluvy),
- možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania, ktoré doteraz žiadatelia nemali. Navrhovaná zmena kvalitatívne vylepšuje postavenie žiadateľov v procese schvaľovania ich žiadostí a dáva širšie možnosti na nápravu nesprávneho rozhodnutia riadiaceho orgánu,
- možnosť, aby jedno vyzvanie bolo základom pre podanie viacerých národných projektov alebo projektov technickej pomoci toho istého žiadateľa alebo rôznych žiadateľov. To znamená, že sa na úrovni všeobecne záväzného právneho predpisu potvrdzuje už skôr zavedená aplikačná prax, ktorá však nebola jednotná. Zvyšuje sa tým právna istota, a to aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov generovaných v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci,
- vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ novela zjednodušuje úlohy subjektov zapojených do implementácie (pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, orgán auditu, platobné jednotky aj certifikačný orgán) v súvislosti s vypracovaním správy o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa po novom bude vypracovávať a zasielať prijímateľovi a ďalším relevantným subjektom iba prostredníctvom ITMS. Ďalej sa upresňujú niektoré postupy pri ukladaní finančných opráv pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania – upresňuje sa odkedy sa počítajú úroky z omeškania a zároveň sa s cieľom zrýchlenia implementácie a vysporiadania finančných vzťahov ustanovuje 6-mesačná lehota, v ktorej musí poskytovateľ vydať rozhodnutie v správnom konaní, ktorým uloží danú korekciu,
- poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať v rámci zoznamu schválených aj neschválených projektov aj fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu (okrem osôb v pracovnom alebo služobnom pomere k žiadateľovi). Predmetný návrh **zvyšuje transparentnosť** v procese implementácie fondov EÚ a zároveň znižuje riziko vzniku potenciálneho konfliktu záujmov.

Medzi najdôležitejšie **opatrenia zavedené v novembri na úrovni Systému riadenia EŠIF** patria zjednodušenia v oblasti verejného obstarávania, ktoré vstúpili do praxe v decembri.

- zavedenie pravidla, podľa ktorého RO bude vykonávať kontrolu iba v tých fázach, ktoré určuje Systém riadenia EŠIF,
- prvá ex ante kontrola bude na dobrovoľnom rozhodnutí prijímateľa a môže sa okrem nadlimitných zákaziek týkať aj podlimitných zákaziek na stavebné práce,
- zvýšenie finančného limitu pre zákazky s nízkou hodnotou, spolufinancované z EŠIF z 30 000 EUR na 50 000 EUR,
- vypustená možnosť pre RO vykonávať druhú ex ante kontrolu v prípade zákaziek, ktoré povinne kontroluje ÚVO a v týchto prípadoch určenie pravidla, podľa ktorého zmluva, uzavretá ako výsledok VO, nadobudne účinnosť až po ukončení ex post kontroly zo strany RO,
- vypustenie povinnosti osloviť minimálne troch záujemcov v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR, nakoľko tieto zákazky sú transparentne zverejnené.

Za kľúčové MIRRI SR považuje pripravované vydanie jednotnej príručky pre verejné obstarávanie pre všetky RO začiatkom roku 2021.

Okrem týchto opatrení sa MIRRI SR na jeseň prioritne zameralo na zavádzanie zjednodušení a skvalitnenie procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Zmeny v Systéme riadenia EŠIF obsahujú **zmeny vyplývajúce z implementačnej praxe** ako napríklad:

- návrh na uzavretie zmluvy nemusí zaniknúť uplynutím lehoty na jej prijatie (zosúladenie Systému riadenia EŠIF so zákonom o príspevku z EŠIF);
- žiadosti sa vraciajú do zásobníka projektov, ak sa počas konania o nich zníži alokácia;
- v rámci jedného vyzvania je možné podporiť viacero žiadateľov a projektov;
- RO môže konzultovať so žiadateľom dožiadanie;
- dokumenty k projektu (najmä k žiadostiam o platbu) sa vkladajú do ITMS2014+ (nie je ich potrebné zasielať listinne);
- o overení možného konfliktu záujmov odborného hodnotiteľa sa zachováva auditná stopa (print screen);

Ďalšie zmeny v Systéme riadenia EŠIF obsahujú ďalšie zjednodušenia ako napr.

- podmienku mať vysporiadané majetkové vzťahy a povolenia na realizáciu projektu je odporúčané overovať až pred uzavretím zmluvy o NFP;
- žiadosť o NFP sa môže schváliť, aj keď sú identifikované neoprávnené výdavky, zníži sa počet bodov hodnotenia;
- RO nevyžaduje k žiadosti o NFP čestné vyhlásenia nad rámec toho, ktoré podpisuje ako súčasť žiadosti o NFP;
- možnosť využívania interných hodnotiteľov (za interných hodnotiteľov sa považujú zamestnanci RO aj zamestnanci inštitúcie, vecne zodpovednej podľa kompetenčného zákona za hodnotenú problematiku);
- hodnotitelia hodnotia štandardne mimo priestorov RO, RO im môže umožniť hodnotenie v jeho priestoroch, ak tomu nebráni napr. karanténna situácia;
- hodnotiace hárky stačí hodnotiteľom podpísať, zoskenovať a zaslať mailom na RO.

Následnú sériu zjednodušení plánuje MIRRI zaviesť v pripravovanom Systéme riadenia EŠIF, ktorý bude vydaný v apríli 2021.

Osobitnou oblasťou zjednodušovania bolo **zjednodušovanie vybraných procesov IROP**, a to vzhľadom na skutočnosť, že v čase keď nastúpila nová vláda, bol stav čerpania v rámci IROP kritický, nakoľko do konca roka 2020 ostávalo vyčerpať viac ako 177 mil. eur. S cieľom minimalizovať riziko trvalej straty finančných prostriedkov v rámci IROP, ešte pred prechodom kompetencií na MIRRI, pristúpili sme k spracovaniu analýzy zjednodušenia vybraných procesov, ktorá identifikuje 40 návrhov opatrení na zjednodušenie implementácie tohto programu v 3 hlavných okruhoch:

- 4 systémové návrhy,
- 32 procesných návrhov,
- 4 manažérske návrhy.

Všetky opatrenia sú už implementované pričom v súčasnej dobe sa finalizuje aj nové web sídlo. Zjednodušenia sa týkali oblastí verejného obstarávania kde napr. išlo o redukcii počtu povinných kontrol VO pri podlimitných zákazkách. Pred zavedením opatrenia bolo kontrola VO vykonávaná až 3x a po zavedení opatrenia sa vykonáva kontrola VO len 1x a dosiahli sme úsporu času až do 6 mesiacov. Ďalšie zjednodušovania sa týkali napr. zjednodušenia v rámci overovania hospodárnosti výdavkov, odborného hodnotenia alebo zjednodušenie pracovného výkazu, pri ktorom sa dosiahla časová úspora až 30%.

Zámer vykonanej analýzy, ako aj celkový dopad implementácie 40 návrhov opatrení sa odzrkadlil aj vo výsledku aktuálneho čerpania IROP, ktorým je nulový dekomitment. V závere možno konštatovať, že opatrenia prispeli k zabráneniu dekomitmentu t.j. k trvalej strate finančných prostriedkov pre Slovenskú republiku.

II. Stav implementácie jednotlivých programov, riziká a vyhodnotenie opatrení na ich elimináciu

Aktuálnu kondíciu jednotlivých programov v porovnaní s ostatnými je možné stanoviť na základe vyhodnotenia nasledovných základných kritérií rizikovosti s tým, že najvyššiu váhu má riziko neplnenia N+3, výsledkom ktorých je zaradenie programu medzi **vysooko rizikové**, **menej rizikové** a **nerizikové** z pohľadu plynulej implementácie.

Tabuľka č. 5 Priradenie kritérií rizikovosti jednotlivým OP s dôrazom na pravidlo N+3 v r. 2021

Program	Riziko neplnenia N+3 v roku 2021	Upozorňujúce listy z EK	Podiel uplatnených korekcií z čerpania (> 2 %)	Prerušené platby/požaštavené výdavky na EK	Nevýkonné prioritné osi (PO)
OP Ľudské zdroje	-	✓	-	✓	✓
OP Integrovaná infraštruktúra	✓	✓	✓	✓	✓
OP Kvalita životného prostredia	✓	✓	-	✓	✓
Integrovaný regionálny OP	✓	✓	-	✓	✓
OP Efektívna verejná správa	✓	-	-	-	-
OP Technická pomoc	-	-	✓	-	-
OP Rybné hospodárstvo	✓	✓	✓	✓	✓
Interreg V-A SK-CZ	✓	-	-	✓	✓
Interreg V-A SK-AT	✓	-	-	-	✓
PS INTERACT III	-	-	-	-	-
Program rozvoja vidieka	✓	-	-	-	✓


Pozn.: ✓ = výskyt kritéria rizikovosti

Porovnanie stavu rizikovosti

stav k 31.10.2020




stav k 31.12.2020



Zmeny v priradení rizikovosti na rok 2021 nastali pri OP Efektívna verejná správa ako dôsledok povinnosti plnenia nového finančného záväzku v roku 2021 ako aj pri OP Integrovaná infraštruktúra a OP Kvalita životného prostredia, u ktorých je potrebné zohľadniť značné navýšenie sumy finančného záväzku v roku 2021 v kombinácii s ostatnými rizikovými faktormi, ktoré ovplyvňujú úspešnosť a plynulosť implementácie. Vysoko rizikovými zostávajú OP, ktoré pravidelne naplňajú pravidlo N+3 až v poslednom kvartáli príslušného roka.

V nasledujúcej časti sú uvedené aktuálne stavy, riziká a odpočet úloh pre jednotlivých ministrov iba pre vysoko rizikové a menej rizikové programy. Aktuálny stav kontrahovania a čerpania všetkých programov je uvedený v tab. č. 1 a 2 a v prílohách tohto materiálu.



a) Operačný program Rybné hospodárstvo

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)

Sprostredkovateľský orgán (SO): Pôdohospodárska platobná agentúra

Financované EÚ z: Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Alokácia: 11,81 mil. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **3,61 mil. EUR** z EÚ zdrojov, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **30,54 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **642,03 tis. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **5,43 %** z celkovej alokácie;
- trvá prerušenie lehoty na úhradu žiadostí o platbu v zmysle čl. 83 nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 1303/2013;
- **dekomitment za rok 2018 bol vo výške 1,88 mil. EUR a za rok 2019 vo výške 1,14 mil. EUR;**
- **strata výkonnostnej rezervy vo výške 0,95 mil. EUR;**
- **očakávaný dekomitment za rok 2020 je vo výške 1,50 až 2,24 mil. EUR v závislosti od uplatnenia čl. 87 – COVID19 vis major;**

RIZIKÁ

- × **od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo na úrovni CO vyčerpaných len 20 037 EUR (EÚ zdroj), po zohľadnení dvoch vrátených ŽoP zo strany EK došlo k poklesu čerpania o viac ako 445 tis. EUR (EÚ zdroj);**
- × RO v spolupráci s CKO a CO pripravuje argumentáciu pre uplatnenie výnimky zo zrušenia viazanosti finančných prostriedkov z dôvodu pandemickej situácie v zmysle čl. 87 nariadenia 1303/2013;
- × pre naplnenie pravidla N+3 **je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO** finančné prostriedky vo výške **1,93 mil. EUR, čo predstavuje trojnásobok toho, čo bolo vyčerpané za OP RH počas šiestich rokov implementácie;**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 11,14 mil. EUR, t. j. 94,33 % z celkovej alokácie;**
- × nízky záujem potencionálnych žiadateľov o NFP;
- × EK listom Ref.Ares (2020)142428 z 10.01.2020 **prerušila lehoty na úhradu platieb** najviac na 6 mesiacov, tzn. do 10.7.2020. Zároveň listom Ref.Ares (2020)2652850 z 20.05.2020 požiadala slovenské orgány, aby súhlasili s predĺžením obdobia prerušenia o ďalšie tri mesiace do ukončenia potrebných nápravných opatrení a potvrdenia ich ukončenia slovenským OA. Listom Ref.Ares (2020)5062021 zo dňa 28.09.2020 (SJ verzia 14.10.2020) EK oznamuje, že môže začať procedúru pozastavenia platieb pre OP RH 2014 – 2020, keďže v rámci účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP existujú závažné nedostatky, ktoré ohrozili príspevok Únie na program a pre ktoré neboli prijaté primerané nápravné opatrenia. Slovenské orgány mali najneskôr do 2 mesiacov informovať o vykonaní preventívnych a nápravných opatrení na zlepšenie fungovania systému riadenia a kontroly. Na videocalle s DG MARE (07.10.2020) sa dohodla spoločná odpoveď na všetky 3 listy do 28.11.2020. RO dňa 27.11.2020 zaslal list č. 47958/2020 v ktorom informuje EK o prijatých preventívnych a nápravných opatreniach. Následne orgán auditu listom č. MF/019699/2020-1473 zo dňa 14.12.2020 informoval EK o záveroch vládneho auditu č. A1017 (kategória 4), vyhodnotení splnenia opatrení k nedostatkom z prechádzajúceho systémového auditu č. A953 a vyhodnotení stavu plnenia úloh z Akčného plánu implementácie OP RH na rok 2020 vypracovaného riadiacim orgánom.
- × **neprijatie adekvátnych nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z auditov na odblokovanie platieb z EK;**
- × RO zaslal listom 46651/20020 dňa 04.11.2020 EK reakciu k priebehu nastavenia programovania pre obdobie rokov 2021-2027. Dňa 22.12.2020 bol zo strany EK zaslaný list Ref.Ares(2020)7838253 z 21.12.2020, v ktorom EK informovala o príprave nového programového obdobia v rámci ENRF. Vzhľadom na súčasnú celosvetovú situáciu je potrebné začať čo najskôr so schvaľovaním potrebných dokumentov a následne so samotnou implementáciou nového OP, keďže už od 01.01.2021 plyní obdobie oprávnenosti výdavkov. EK zároveň informovala, že na konci januára 2021 sa uskutoční online stretnutie, ktorého cieľom je preskúmať spoločný pracovný plán, úroveň prípravy nového OP vrátane cestovnej mapy a i.



ÚLOHY PRE MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA – PLNENIE K 31.12.2020


27. 10. 2020 sa uskutočnilo online bilaterálne stretnutie CKO a RO OP RH, z ktorého vyplynuli nasledovné úlohy:

1. Zazmluvniť 2 schválené ŽoNFP (NFP303050AFI8, NFP303020X641) – T: najneskôr do 30.11.2020.
 - ❖ **Úloha nesplnená.** Aktuálne prebieha implementovanie nápravných opatrení na základe zistení ÚVA A1017, je potrebné aktualizovať riadiacu dokumentáciu na úrovni RO a SO tak, aby sa zamedzilo chybovosti a uvedené ŽoNFP mohli byť korektne vyhodnotené. ŽoNFP č. NFP303050AFI8 a NFP303020X641 budú musieť byť na základe zistení orgánu auditu v rámci vládneho auditu č. A1017 opätovne vyhodnotené.
2. Finálne dovyhodnotiť všetky prijaté ŽoNFP, ktoré sú aktuálne v ITMS2014+ v rôznom stave spracovania a v prípade ich schválenia aj zazmluvniť – T: najneskôr do 31.12.2020.
 - × **Úloha nesplnená.** Aktuálne prebieha implementovanie nápravných opatrení na základe zistení orgánu auditu v rámci vládneho auditu č. A1017, je potrebné aktualizovať riadiacu dokumentáciu na úrovni RO a SO tak, aby sa zamedzilo chybovosti a uvedené ŽoNFP mohli byť korektne vyhodnotené. Všetky prijaté ŽoNFP budú musieť byť vyhodnotené až po vydaní aktualizovanej riadiacej dokumentácie.
3. Spracovať všetky prijaté ŽoP ktoré sú v ITMS2014+ v rôznom stave spracovania a predložiť ich v súhrnnej ŽoP – T: ASAP, najneskôr do 30.11. 2020 (posledný termín na predloženie súhrnnej ŽoP na CO v roku 2020).
 - × **Úloha nesplnená.** Na základe zistení orgánu auditu v rámci vládneho auditu č. A1017 nebude v roku 2020 predložená zo strany PJ na CO ani jedna SŽP.
4. V prípade prijatia ďalších ŽoP, urgentne ich spracovať a predložiť ich do súhrnnej ŽoP – T: ASAP po ich prijatí na RO.
 - × **Úloha nesplnená.** Na základe zistení orgánu auditu v rámci vládneho auditu č. A1017 nebude v roku 2020 predložená zo strany PJ na CO ani jedna SŽP.
5. Informovať CKO o plánovanej implementácii pripravovaného pilotného projektu na zber dát v rámci PÚ 3 – T: 13.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO informoval CKO o aktuálnom stave pripravovaného pilotného projektu na zber dát mailom dňa 16.11.2020. Návrh zámeru NP bol predložený na pripomienkovanie členom MV dňa 2.12.2020 a následne po zapracovaní pripomienok bude tento zámer zaslaný členom MV na schválenie. RO zaslal na CKO dňa 28.10.2020 Indikatívny plán pripravovaných výziev/vyzvaní do konca programového obdobia 2014 -2020.
6. Dôsledne aktualizovať a zreálniť údaje v týždennej tabuľke o plánovanom kontrahovaní a čerpaní, ktorú RO posielala v rámci krízového riadenia každý pondelok - T: najneskôr do ďalšieho zaslania podkladov t.j. do 2.11.2011.
 - ❖ **Úloha čiastočne splnená.** RO zaslal predbežnú tabuľku implementácie ešte na rok 2020 dňa 02.11.2020. Aktuálny plán čerpania a kontrahovania projektov OP RH bude spracovaný ako súčasť opatrení na odstránenie nedostatkov z vládneho auditu. Vládny audit č. A1017 bol ukončený dňa 11.12.2020. RO má prijať opatrenia k identifikovaným nedostatkom v lehote do 31.12.2020 a splniť prijaté opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov najneskôr do 31.03.2021.
7. Prijat' adekvátne opatrenia na odstránenie nedostatkov zo systémového auditu A953 a na základe ktorého boli zo strany EK zaslané Warning Letters zo dňa 10.01.2020, 20.05.2020 a 28.09.2020 – T: ASAP.
 - ❖ **Úloha sa plní.** RO odstránil/odstraňuje nedostatky z vládneho auditu A953 (5. účtovný rok), ako aj z následného vládneho auditu A1017 (6. účtovný rok). RO realizuje prijaté adekvátne opatrenia do 31.3.2021 na základe finálnej správy z vládneho auditu A1017, ktorý bol ukončený dňa 11.12.2020.
8. Zaslať na pripomienkovanie na CKO, OA a CO návrh listu s prijatými opatreniami aby sa predišlo pozastaveniu platieb, ako reakcia na listy EK (Ref. Ares(2020)142428 zo dňa 10.1.2020, Ref. Ares(2020)2652850 zo dňa 20.05.2020, Ref. Ares(2020)5062021 zo dňa 28.9.2020) - T: najneskôr do 20.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** List zaslaný na pripomienky dňa 20.11.2020.
9. Pripraviť odpoveď na listy EK k prerušeniu platieb z 10.01.2020, 20.05.2020 a 28.09.2020 s odpočtom prijatých opatrení - T: najneskôr do 28.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** List zaslaný dňa 01.12.2020.
10. Zaslať list na EK s podrobným harmonogramom prípravy na nové programovacie obdobie T: 7.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** List zaslaný dňa 06.11.2020.

ÚLOHY PRE ROK 2021:

1. Zaslať analýzu využitia článku 87(2), všeobecného nariadenia č. 1303/2013 ohľadom vyššej moci z titulu výskytu ochorenia COVID-19 podľa jednotlivých priorít únie na EK – T: najneskôr do 31.01.2021.
2. Zabezpečiť konsolidáciu implementácie OP RH, stabilizovať administratívne kapacity na RO a prijať všetky nápravné opatrenia na naštartovanie celého operačného programu. T: 31.03.2021.

b) Program Interreg V-A SK-AT



Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)²

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 75,89 mil. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 30.11.2020 na úrovni **54,14 mil. EUR** podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **71,34 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **20,30 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **26,75 %** z celkovej alokácie;

RIZIKÁ


- × pre naplnenie pravidla N+3 je **potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 11,77 mil. EUR (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 12,70 mil. EUR)**;
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 55,59 mil. EUR, t. j. 73,25 % z celkovej alokácie**;
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 3** (Podpora udržateľných dopravných riešení) - čerpanie na úrovni **0,00 %**.



ÚLOHY PRE PODPREDSEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE – PLNENIE K 31.12.2020

1. Prijat' opatrenia na naštartovanie implementácie PO 3. T: do 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Schválené 2 projektové žiadosti v sume 8,09 mil. EUR za zdroj ERDF, čo predstavuje 83,89% alokácie danej prioritnej osi.
2. Prijat' preventívne opatrenia na zintenzívnenie plnenia finančného plánu Interreg V-A SK-AT a na zabezpečenie plnenia pravidla N+3 pre rok 2020. T: do 30.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO postupuje v zmysle Akčného plánu zameraného na optimalizáciu jednotlivých procesov tak, aby bolo dosiahnuté požadované čerpanie a eliminované riziko dekomitmentu, prijímateľom je poskytovaná aktívna pomoc, osobitná pomoc so systémom ITMS2014+ je poskytovaná rakúskym žiadateľom/prijímateľom.
 - Za september, október a november 2020 bol nárast čerpania o 3 714 154,83 EUR (EÚ zdroj).
3. Pripraviť revíziu programu s cieľom uplatniť 100 % financovanie z EÚ zdrojov v rámci boja proti COVID-19. T: 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO dňa 30.9.2020 vyhlásil písomnú procedúru za účelom modifikácie finančného plánu programu týkajúcej sa navýšenia miery spolufinancovania z EÚ zdrojov na úrovni programu na 100% a dňa 15.10.2020 bola revízia odoslaná cez systém SFC na EK. Rozhodnutím EK č. C(2020) 7889 zo dňa 9.11.2020 bolo navýšenie miery spolufinancovania z EÚ zdrojov na 100% v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-AT zo strany EK schválené.

² Interreg V-A SK-AT bol do 30.09.2020 v kompetencii MPRV SR / od 1.10.2020 prešiel do kompetencie MIRRI SR



c) Program Interreg V-A SK-CZ

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)³

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 90,14 mil. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **67,49 mil. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **74,87 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **26,20 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **29,07 %** z celkovej alokácie.

RIZIKÁ


- × pre naplnenie pravidla N+3 je **potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 11,89 mil. EUR (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 14,94 mil. EUR)**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 63,94 mil. EUR, t. j. 70,93 % z celkovej alokácie;**
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 1** (Využívanie inovačného potenciálu) - čerpanie na úrovni 18,89 %.



ÚLOHY PRE PODPREDSEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE – PLNENIE K 31.12.2020

1. Prijat' opatrenia na zrýchlenie implementácie PO 1. T: do 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Opatrenia boli prijaté; zrýchlené zazmluvňovanie schválených ŽoNFP (v súčasnosti sa kompletizujú Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok), vyhlásenie novej výzvy Interreg V-A SK.CZ/2020/12 pre špecifický cieľ 1.1 vo výške 2,92 mil. EUR dňa 15.10.2020 (posun kvôli delimitácii na MIRRI – technické dôvody), RO následne predpokladá zazmluvnenie zvyšných voľných finančných prostriedkov v PO1.
Za september, október a november 2020 bol nárast čerpania v PO 1 o 854 057,24 EUR (EÚ zdroj).
2. Zabezpečiť vyhlásenie výzvy v rámci boja proti pandémie COVID-19. T: 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha čiastočne splnená.** Výzva Interreg V-A SK.CZ/2020/12 pre špecifický cieľ 1.1 vo výške 2,92 mil. EUR bola vyhlásená dňa 15.10.2020 (posun kvôli delimitácii na MIRRI – technické dôvody); úloha je čiastočne splnená, keďže výzva nie je primárne orientovaná na boj proti pandémie COVID-19, avšak zahŕňa možnosť aktivít spojených so sanáciou negatívnych dopadov Covid-19.

³ Interreg V-A SK-CZ bol do 30.09.2020 v kompetencii MPRV SR / od 1.10.2020 prešiel do kompetencie MIRRI SR



d) Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)⁴

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Ministerstvo kultúry SR (MK SR), 7 samosprávnych krajov a 8 krajských miest

Financované EÚ z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 1,70 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **1,28 mld. EUR**, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **75,14 %**;
- k 31.12.2020 je **vyčerpaných 634,18 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **37,31 %** z celkovej alokácie;
- **dekomitment** za rok 2018 bol vo výške **38,89 mil. EUR**;
- vytvorený nový špecifický cieľ 2.1.4 **Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19** s dodatočnou alokáciou **117,30 mil. EUR**;

RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné **do 31.12.2021 predložiť a schváliť na CO** finančné prostriedky vo výške **146,24 mil. EUR (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 259,50 mil. EUR)**;
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,07 mld. EUR**, t. j. **62,69 % z celkovej alokácie**;
- × **nedostatočný pokrok v čerpaní v rámci PO 2** – v rámci dopytovo orientovaných výziev (Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti a nemocnice), ktorých implementáciu zabezpečuje **SO - MZ SR**, čerpanie dosiahlo úroveň **24,00 % z alokácie na dané výzvy**;
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 3 (SO - MK SR)**, kde je čerpanie na úrovni **11,29 %**;
- × **nedostatočný pokrok v implementácii v rámci PO 5** (Miestne akčné skupiny), kde je čerpanie **12,52 %**;
- × v nadväznosti na uzavretie zistenia z follow up auditu EK na KŽP č. REGC414SK0114 týkajúceho sa kartelu – stavebných firiem, EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi kartelovej dohody v dištančnej dobe v rámci všetkých operačných programov, t.j. aj v rámci IROP; zároveň vzhľadom na varovný list EK č. (2020)3498579 z 03.07.2020 na KŽP a varovný list EK č. (2020)3498592 z 03.07.2020 na OP II nie je možné na EK deklarovať žiadne výdavky za kartel – stavebné firmy.



ÚLOHY PRE PODPREDSEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE – PLNENIE K 31.12.2020

1. Prijatť adekvátne opatrenia na odstránenie nedostatkov zo systémového auditu č. A811, na základe ktorého bol zo strany EK zaslaný Warning Letter dňa 12.02.2019 a 19.02.2020. T: do 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO pre IROP konštatoval, že všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov, vyplývajúce z auditu A811, resp. varovného listu EK z 12.02.2019 a zo súvisiaceho následného listu EK z 19.02.2020 boli splnené. Proces validácie zo strany OA bol ukončený, čiastkovou správou z auditu A1014 boli zo strany OA prijaté opatrenia vyhodnotené ako splnené a dostatočné.
2. Prijímať opatrenia na eliminovanie rizík pri naplňaní pravidla N+3, najmä pri projektoch týkajúcich sa budovania a rekonštrukcie ciest, stredných škôl, nemocníc a ďalších projektov vrátane čerpania z projektov v rámci PO3. T: na pravidelných bilaterálnych stretnutiach.
 - ❖ **Úloha splnená.** Odpočítované na pravidelných bilaterálnych stretnutiach. Pravidlo N+3 pre rok 2020 bolo splnené.
3. Urýchliť proces kontroly VO, najmä pri tých s potenciálom čerpania v roku 2020. T: priebežne do 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO prijal viacero opatrení pre urýchlenie procesu kontroly VO:
 - Upustenie od vykonávania ex ante kontrol dodatkov zákaziek s nízkou hodnotou a realizovanie len kontrol po podpise dodatkov zákaziek s nízkou hodnotou,
 - Upustenie od vykonávania kontroly formálnych dodatkov, ktoré nemajú vplyv na výsledok VO-napr. zmena čísla účtu, kontaktných údajov atď.,

⁴ IROP bol do 30.09.2020 v kompetencii MPRV SR / od 1.10.2020 prešiel do kompetencie MIRRI SR

- Kontrola zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO s PHZ do 30 000 EUR a výnimky podľa §1 ods. 14 ZVO len na základe vzorky,
- Posilnenie využívania elektronických prostriedkov pri predkladaní dokumentácie na vykonanie kontroly VO,
- Zjednodušenie kontrol podlimitných zákaziek na dodanie tovarov a poskytnutie služieb.

Tieto opatrenia boli zohľadnené v aktualizovanej Príručke k procesu verejného obstarávania, zverejnenej 28.10.2020, účinnnej od 1.11.2020. RO eviduje zvýšenie počtu žiadostí o vykonanie ex post kontrol predložených verejných obstarávaní v nadväznosti na zjednodušenia procesov kontrol VO v zmysle Príručky k procesu VO verzia 4.1. účinnnej od 01.11.2020. RO pokračuje v procesoch zjednodušovania procesov v zmysle aktuálnej verzie Systému riadenia EŠIF účinnnej od 18.11.2020, ktoré zapracúva do pripravovanej aktualizácie Príručky k procesu VO.

4. Prijat' opatrenia na zrýchlenie implementácie PO 5. T: do 30.09.2020.

- ❖ **Úloha splnená.** RO plánuje optimalizovať a zaškoliť administratívne kapacity, vrátane vytvorenia samostatného odboru pre PO5. Samostatný Odbor CLLD, kde bude pôsobiť 8 pracovníkov, vznikol dňa 15.11.2020. Momentálne na ňom pôsobia štyria zamestnanci, ktorí prešli z ostatných odborov IROP. V roku 2021 budú prijatí ďalší dvaja zamestnanci. Školenie zamestnancov prebieha a násl. prvých 7 Protokolov o implementácii stratégie už bolo pridelených existujúcim zamestnancom a prebieha ich kontrola. Do konca januára má odbor za cieľ vyhodnotiť minimálne 11 Protokolov o výbere žiadostí o príspevok, čoho výsledkom budú prvé Rozhodnutia o schválení projektov a následne Zmluvy o príspevok.

ÚLOHY PRE MINISTERKU KULTÚRY (PO 3) – PLNENIE K 31.12.2020

1. Zabezpečiť minimálne čerpanie za rok 2020 pre naplnenie N+3 vo výške minimálne 3,00 mil. EUR (pôvodný plán MK SR bol v objeme 16 mil. EUR). T: do 30.11.2020.

❖ **Úloha čiastočne splnená.**

Predkladanie súhrnných žiadostí o platbu na MF SR bolo umožnené až od októbra 2020 po ukončení validácie orgánom auditu. a **SO MK celkovo vyčerpal 2,34 mil. EUR** (EÚ zdroj).

Opatrenia na odstránenie nedostatkov, vyplývajúce z auditu A811, resp. varovného listu EK z 12.02.2019 a zo súvisiaceho následného listu EK z 19.02.2020 týkajúce sa výberového a hodnotiaceho procesu boli zo strany SO splnené. Proces validácie zo strany OA bol ukončený čiastkovou správou z vládneho auditu č.A1014. OA zároveň upozorňuje, že KP4 (primerané overovanie riadenia), z dôvodu identifikovania nedostatočného overovania VO zo strany SO, bola orgánom auditu v rámci vládneho auditu A1014 hodnotená kategóriou 3. V nadväznosti na uvedené OA navrhol SO vykonať spätné overenie VO zo strany SO. Reprezentatívna vzorka VO bola vybraná zo strany OA a zaslaná na RO dňa 23.12.2020..

2. Zabezpečiť podpísanie zmlúv na centralizovanú výzvu. T: do 31.12.2020.

- ❖ **Úloha čiastočne splnená.** V rámci centralizovanej výzvy sa od októbra 2020 vydávajú rozhodnutia o schválení/ neschválení/zastavení konania žiadostí o NFP. K 31.12.2020 bolo vydaných 7 Rozhodnutí o schválení NFP v hodnote 74,30 mil. EUR (výška NFP), z toho je už zazmluvnených 6 projektov vo výške 46,92 mil. EUR (EÚ zdroj).

3. V rámci kľúčových projektov stanoviť konečné termíny pre uzatvorenie všetkých Zmlúv o dielo tak, aby čerpanie z projektov vstúpilo čo najskôr do naplňovania N+3.

T: Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv prijímateľov s dodávateľmi do 30.09.2020 s čerpaním do 30.11.2020.

- ❖ **Úloha splnená.** Bolo uzatvorených 333 zmluvných vzťahov s dodávateľmi v celkovom objeme 7,88 mil. EUR, čo čiastočne prispelo k čerpaniu a podpore pri naplnení pravidla N+3.

ÚLOHY PRE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA (PO 2) – PLNENIE K 31.12.2020


1. Zabezpečiť minimálne čerpanie za rok 2020 pre naplnenie N+3 vo výške 64,00 mil. EUR (pôvodný plán MZ SR bol v objeme 84,80 mil. EUR). T: do 30.11.2020.

- ❖ **Úloha splnená.** MZ SR ako SO pre IROP k 11.12.2020 eviduje nasledovný stav čerpania (EFRR) z hľadiska N+3: ŽoP v stave uhradená v hodnote 71,9 mil. EUR (EFRR) / 85,09 mil. EUR (COV). **MZ SR teda splnilo plánované čerpanie z hľadiska N+3 v sume 71,9 mil. EUR** (EFRR) / 85,09 mil. EUR (COV) pričom plán čerpania bol dokonca prekročený o 7,9 mil. EUR (EFRR).

2. Zabezpečiť vyhlásenie vyzvaní a výziev na COVID projekty. T: do 20.09.2020.

- ❖ **Úloha čiastočne splnená.** Vyhlásené boli zatiaľ výzvy/vyzvania:

1. Výzva s indikatívnou alokáciou 48 mil. EUR dňa 27.08.2020 pre nemocnice ako subjekty hospodárskej mobilizácie;
2. Vyzvanie na národný projekt MZ SR s indikatívnou výškou 12,6 mil. EUR dňa 26.10.2020 so zameraním na nákup zdravotníckej techniky MZ SR + ÚVZ SR;
3. Výzva s indikatívnou alokáciou 8 mil. EUR dňa 10.12.2020 na samosprávu (VÚC+K8) na zníženie dopadov pandémie na regionálnej úrovni.
Ostatné výzvy sú individuálne, určené na špecifické typy prijímateľov, sú v procese prípravy resp. schvaľovania, vrátane paralelnej prípravy samotných projektov, zároveň sú závislé aj od prebiehajúcich procesov napr. zmeny legislatívy, sektorových zmien vyplývajúcich z pandémie, štátnej pomoci, revízie IROP, kolekcie údajov a iných procesov prebiehajúcich mimo MZ SR (napr. na MIRRI, PMU alebo úrovni zdravotných poisťovní) pričom pôjde o špecifické výzvy s veľkým jednorazovým čerpaním za využitia zjednodušeného vykazovania a teda termín vyhlásenia výzvy je viac menej formálny a nemá na čerpanie Covid výziev zásadný vplyv.
3. Zabezpečiť minimálne čerpanie na vyhlásené Covid výzvy a vyzvania vo výške 14 mil. EUR (pôvodný plán MZ SR bol v objeme 15 mil. EUR). T: do 30.11.2020.
 - ❖ **Úloha čiastočne splnená.** Čerpanie bolo viazané na realizáciu národného projektu, ktorý bol vyhlásený 26.10.2020. Dňa 9.12.2020 bola na platobnú jednotku zo strany MZ SR predložená žiadosť o platbu za pľúcne ventilácie a prístrojové vybavenie ÚVZ vo výške cca 10 mil. EUR (COV).
4. V súvislosti s pripravovanými COVID výzvami a vyzvaním zabezpečiť medializáciu a komunikáciu v zmysle požiadavky EK. T: priebežne, do 31.12.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Po každej výzve sa zverejňuje tlačová správa. Minister zdravotníctva p. Krajčí uskutočnil tlačovú konferenciu k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadosti o NFP – nemocnice ako SHM. MZ SR nedisponuje finančnými prostriedkami z technickej pomoci na iné formy medializácie.



e) Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 6,01 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** k 31.12.2020 je na úrovni **4,77 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **79,39 %** z celkovej alokácie;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **2,30 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **38,31 %** z celkovej alokácie;
- **dekomitment OP Val** za rok 2017 bol vo výške **26,97 mil. EUR**, **dekomitment OP Val** za rok 2018 bol vo výške **81,45 mil. EUR**;
- **dňa 13.12.2019 došlo k zlúčeniu dvoch operačných programov, a to OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie**;

RIZIKÁ

- × komplexný OP s najväčšou alokáciou;
- × pre naplnenie pravidla N+3 **je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 500,76 mil. EUR (aktuálne čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 582,09 mil. EUR)**;
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 3,71 mld. EUR, t. j. 61,69 % z celkovej alokácie**;
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 4** (Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)) – čerpanie na úrovni **0,73 %**, **PO 5** (Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov) – čerpanie na úrovni **6,48 %**, **PO 6** (Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)) – čerpanie na úrovni **17,06 %**, **PO 7** (Informačná spoločnosť) – čerpanie na úrovni **19,31 %**, **PO 9** (Podpora výskumu, vývoja a inovácií) – čerpanie na úrovni **27,59 %**, **PO 10** (Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji) – čerpanie na úrovni **10,08 %**, **PO 11** (Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP) – čerpanie na úrovni **29,60 %**, **PO 12** (Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji) – čerpanie na úrovni **24,17 %**;
- × **Warning Letter Ares(2019)2836041 z 26.04.2019** – reakcia na zaslanú Výročnú kontrolnú správu a auditorské stanovisko zaslané EK vo februári 2019 vo vzťahu k 4. účtovnému roku – **časť implementovaná MŠVVŠ SR a MH SR**;
- × **Warning Letter Ares (2020)1053480 z 19.2.2020** - reakcia na výsledok systémového auditu č. **A920** - stupeň uistenia **3**, **hrozí pozastavenie platieb – časť implementovaná MDV SR**;
- × **Warning Letter Ares (2020)3498592 z 03.07.2020** – EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi **kartelovej dohody – stavebné firmy** v dištančnej dobe, a to v zmysle zistenia identifikovaného auditom EK č. REGC414SK0086 na OP II, zároveň nie je možné deklarovať na EK žiadne výdavky za kartel – stavebné firmy. Dňa 26.11.2020 orgán auditu zaslaný na EK list týkajúci sa určenia dištančnej doby. EK následne žiadala dodatočné informácie týkajúce sa zdôvodnenia dištančnej lehoty, udelenia výšky finančnej opravy a doplnenia údajov k dotknutým zákazkám. Údaje boli vyžiadané od RO, v roku 2020 nebolo možné ich sfinalizovať, takže výdavky za kartel nebolo možné do konca roka deklarovať na EK;
- × **Audit EK č. REGC414SK0190** - EK vykonala audit postupov VO, ktorý bol zameraný na zákazky, kde bola predložená 1 ponuka v rámci OP II, OP Val a ÚVO. EK identifikovala systémové aj projektové zistenia, pričom niektoré z nich majú finančný vplyv. Stupeň uistenia za OP Val bol klasifikovaný Kategóriou 2 – systém funguje, ale sú potrebné zlepšenia a **za OP II bol klasifikovaný Kategóriou 3** – systém funguje čiastočne, ale sú potrebné značné zlepšenia.



ÚLOHY PRE MINISTRA DOPRAVY A VÝSTAVBY – PLNENIE K 31.12.2020

1. V spolupráci s orgánom auditu MF SR zabezpečiť odstránenie nedostatkov zo systémového auditu č. A920, ktoré mali za následok stupeň uistenia 3 a na základe ktorého bol zo strany EK zaslaný Warning Letter dňa 19.02.2020. T: 30.9.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.**
 - RO zlepšil svoje postupy overovania riadenia v prípade VO a opätovne overil na základe reprezentatívnej vzorky zákazky a uplatnil potrebné finančné opravy;

- RO zabezpečil a vykonal ku dňu 30.4.2020 spätné overenie verejného obstarávania na vybranej vzorke zákaziek a tiež aktualizoval svoju riadiacu dokumentáciu;
- Zo strany RO boli výsledky overenia a všetky podporné dokumenty predložené na Orgán auditu dňa 30.4.2020 na validáciu. Výsledkom validácie je zo strany Orgánu auditu pozitívne stanovisko k spätnému overeniu verejných obstarávaní, ktoré bolo na EK zaslané dňa 06.11.2020 listom č. MF/015689/2020-1471 ako odpoveď na Warning Letter Ares (2020)1053480 z 19.2.2020.

Na RO OPII bol dňa 01.12.2020 doručený návrh správy z vládneho auditu č. A1027, v ktorom dostal RO OPII (MDV SR) a SO (MIRRI SR, MH SR a MŠVVŠ SR) hodnotenie, resp. uistenie o fungovaní riadiacich a kontrolných systémov OPII **na stupni 2** - Systém funguje, sú však potrebné určité zlepšenia. Ide o výrazne zlepšenie riadiacich a kontrolných systémov OPII v porovnaní s minulým vládny auditom A920.

2. Identifikovať všetky zmluvy podpísané 6 hospodárskymi subjektmi, ktoré mali byť vylúčené v dôsledku účasti na kartelovej dohode, a vyčíslit' výšku finančných korekcií, ktoré sa týkajú kartelovej dohody 6 hospodárskych subjektov, a to v súlade so stanoviskom a požiadavkou EK. T: 30.9.2020.

❖ **Úloha splnená.** RO identifikoval celkovo 10 zákaziek v súvislosti s kartelovou dohodou a poskytol informáciu o výške prípadných finančných korekcií, finančná oprava bude definitívne určená po schválení jednotného postupu (finálny variant počítania dištančnej doby) na národnej úrovni*. Odpoveď na Warning Letter Ares (2020)3498592 z 03.07.2020 bude na EK zaslaná až po schválení variantu počítania dištančnej doby a určení finančnej opravy zo strany EK.

3. Prijat' opatrenia na zrýchlenie implementácie PO 4, PO 5 a PO 6. T: 31.12.2020.

❖ **Úloha splnená.** RO prijal nasledovné opatrenia: v príprave je revízia OP II verzia 10.0, ktorej súčasťou bude zníženie alokácie PO4 a RO pripravil projekty v upravenej výške alokácie, v rámci PO 5 pripravil veľký zásobník rezervných projektov, v rámci PO 6 bola na základe schválenia revízie OP II verzia 9.0 znížená alokácia - pretrvávajúca nízka percentuálna úroveň kontrahovania a čerpania je spôsobená navýšením alokácie o 320 mil. € v priebehu roka 2019, čím sa alokácia PO 6 takmer zdvojnásobila, projekty v prioritnej osi sú pravidelne monitorované a odpočítované,

4. Zabezpečiť ešte čerpanie vo výške minimálne 90 mil. EUR v roku 2020 pre splnenie N+3. T: 30.11.2020.

❖ **Úloha splnená.** Suma v predložených SŽoP za MDV SR od 20.8.2020 vo výške 90,89 mil. € (EU zdroj) záväzkov v zmysle pravidla N+3 na národnej úrovni splnený.

Následná úloha pre rok 2021, vyplývajúca zo záverov validácie, ktorú vykonal OA v nadväznosti na Warning Letter Ares(2019)2836041 z 26.04.2019 vo vzťahu k OP II, časť OP Val: *RO v nadväznosti na závery overenia orgánu auditu je povinný opätovne overiť VO, z ktorých boli deklarované výdavky vo vzťahu k 5. účtovnému roku. Reprezentatívna vzorka VO bola vybraná zo strany OA.*

ÚLOHY PRE PODPREDSEDNÍČKU VLÁDY SR A MINISTERKU INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE (PO 7) – PLNENIE K 31.12.2020

1. Zabezpečiť prijatie opatrení na eliminovanie nedostatkov, ktoré sa vyskytovali pri procesoch VO v rámci PO 7. T: priebežne.

❖ **Úloha sa plní.** Opatrenia boli prijaté, garantom za PO7 OP II je riadiaci orgán MDV SR.

2. Zabezpečiť ešte čerpanie vo výške minimálne 24 mil. EUR v roku 2020 pre splnenie N+3. T: 30.11.2020.

❖ **Úloha splnená.** Zo strany SO PO7 boli na Platobnú jednotku k 3.12.2020 predložené Žiadosti o platbu vo výške 32,76 mil. EUR. Do čerpania na národnej úrovni bolo premietnutých 27,50 mil. EUR. Rozdiel sumy vo výške 5,26 mil. EUR bude do čerpania premietnutý po doručení a spracovaní zúčtovaní predfinancovania od prijímateľov v priebehu januára/februára 2021.

ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 9, PO 10, PO 13) – PLNENIE K 31.12.2020

1. Zabezpečiť prijatie opatrení v nadväznosti na požiadavky EK uvedených vo Warning Letter ARES(2019)2836041 z 26.04.2019. T: 15.10.2020.

❖ **Úloha splnená.** Správa z validácie bola zo strany orgánu auditu Ministerstva financií SR predložená RO MDaV SR dňa 20.10.2020 s povinnosťou pre RO/SO prijat' opatrenia na nápravu nedostatkov vo vzťahu k evidenciám nezrovnalostí a na odstránenie príčin ich vzniku do 30.10.2020, čo SO MŠVVaŠ SR zabezpečil predložením odpočtu dňa 29.10.2020. Splnenie opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je správou z validácie ustanovené k 31.12.2020, čo SO MŠVVaŠ SR zabezpečil. Zároveň SO MŠVVaŠ SR zabezpečí súčinnosť Riadiacemu orgánu pri opätovnom overení verejných obstarávaní, ktoré RO vykoná v zmysle záverov z validácie, t.j. v nadväznosti na negatívne stanovisko.


2. Zabezpečiť ešte čerpanie vo výške minimálne 20 mil. EUR v roku 2020 pre splnenie N+3. T: 30.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Z požadovaného čerpania vo výške minimálne 20 mil. EUR bolo do 9.12.2020 2020 vyčerpaných 18,19 mil. EUR (zdroj EÚ), pričom 4.12.2020 bola predložená Certifikačnému orgánu SŽoP v celkovej alokácii 12,12 mil. EUR (zdroj EÚ), ktorá po schválení vstúpi do čerpania ešte v roku 2020.
3. Zabezpečiť plynulé čerpanie v rámci výziev na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3.
 - ❖ **Úloha sa plní.** VA v spolupráci s MŠVVaŠ SR zabezpečuje plynulé čerpanie v rámci uvedenej výzvy, pričom ale samotná plynulosť je závislá od procesov a schvaľovania verejných obstarávaní. Aktuálne je v rámci danej výzvy čerpanie na úrovni 2,31 mil. EUR (zdroj EÚ).
4. Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o poskytnutí NFP na realizovanie projektov v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV): doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie, doména Zdravé potraviny a životné prostredie a doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. T: 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.**
 - doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie – ukončené konanie o všetkých predložených žiadostiach o NFP – uzatvorené 2 zmluvy v celkovej alokácii 19,58 mil. EUR (zdroj EÚ) – **splnené**,
 - doména Zdravé potraviny a životné prostredie – ukončené konanie o všetkých predložených žiadostiach o NFP – uzatvorené 4 zmluvy v celkovej alokácii 33,93 mil. EUR (zdroj EÚ) – **splnené**,
 - doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie – 1 žiadosť o NFP (v alokácii 6,4 mil. EUR) schválená – uzavretých 5 zmlúv v celkovej alokácii 40,53 mil. EUR (zdroj EÚ) – **splnené**.
5. Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o poskytnutí NFP na realizovanie projektov v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV): doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a doména Priemysel pre 21. storočie. T: 31.12.2020.
 - ❖ **Požiadavka na posun termínu, SO žiada o odklad termínu tejto úlohy do 30.06.2021** – vzhľadom na prioritné spracovávanie žiadostí o NFP v rámci dvoch výziev COVID, kde je v zmysle aktuálne platnej schémy štátnej pomoci nevyhnutné zazmluvnenie projektov do konca roku 2020 a nedostatočnom objeme personálnych kapacít.
6. Zabezpečiť implementáciu COVID projektov z vyhlásených výziev. T: do 31.12.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Výzvy boli vyhlásené a sú implementované:
 - v rámci výzvy na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, je aktuálne 41 žiadostí o NFP v konaní, 5 žiadostí o NFP má zastavené konanie, celková žiadaná alokácia je 124,15 mil. EUR (EU zdroj);
 - v rámci výzvy na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémie COVID-19, je aktuálne 10 žiadostí o NFP v konaní, 1 žiadosť o NFP bola stiahnutá žiadateľom, celková žiadaná alokácia je 19,20 mil. EUR (EU zdroj).

ÚLOHY PRE PODPRESEDU VLÁDY SR A MINISTRA HOSPODÁRSTVA (PO 9 - PO 13) - PLNENIE K 31.12.2020

1. Zabezpečiť ešte čerpanie vo výške minimálne 30 mil. EUR v roku 2020 pre splnenie N+3. T: 30.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** SO MH SR naplnilo štandardný záväzok N+3 v gescii MH SR. Za september 2020 bol nárast čerpania za SO MH SR o **6,98 mil. EUR** (zdroj EÚ), za október vzrástlo čerpanie v gescii SO MH SR o **11,34 mil. EUR** (zdroj EÚ), za november o **6 mil. EUR** za ERDF (bez prostriedkov 2. tranže FN). V mesiaci december vzrástlo čerpanie o cca **18,38 mil. EUR** (schválená SZP 3,32 mil. EUR dňa 7.12. + schválená SZP 15,06 mil. EUR dňa 9.12).
2. Zabezpečiť implementáciu COVID opatrení v zmysle úloh a termínov z uznesenia vlády č. 257/2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Bola schválená realokácia vo výške 330,20 mil. EUR na finančné nástroje, 3 projekty sú už zazmluvnené, z toho čerpanie zatiaľ vo výške 25 % navýšenej alokácie v sume 82,59 mil. EUR. Na prelome rokov sa zároveň očakáva zúčtovanie finančných nástrojov v objeme, ktorý umožní čerpanie 2. tranže. V mesiaci november boli vyplatené prvé 2. tranže v objeme 10 mil. EUR.

* Informácia ku kartelu týkajúca sa OP II, OP KŽP

- Audit EK identifikoval nesprávne aplikovanie určenie počítania dištančnej doby v prípade kartelovej dohody stavebných firiem z roku 2004 vo verejnom obstarávaní na realizáciu stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“.
- EK neakceptovala stanovisko SR v otázke počítania dištančnej lehoty, čo deklarovala vo follow-up k auditu
- Na EK zaslal Orgán auditu dňa 26.11.2020 list č. MF/019259/2020-1474, v ktorom bolo uvedené stanovisko SR k otvorenému zisteniu č. 4 (OPII) a zisteniu č. 9 (OP KŽP) - výpočet dištančnej lehoty a určenie finančnej opravy.
- V súčasnosti prebieha komunikácia medzi EK a SR týkajúca sa zdôvodnenia dištančnej lehoty, udelenia výšky finančnej opravy a doplnenia údajov k dotknutým zákazkám.



f) Operačný program Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Slovenská agentúra ŽP (SAŽP), Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Ministerstvo hospodárstva SR (Slovenská inovačná a energetická agentúra - SIEA)

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 2,83 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **1,93 mld. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **68,24 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **1,16 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **40,95 %** z celkovej alokácie;

RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 je **potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 318,25 mil. EUR (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 302,45 mil. EUR)**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,67 mld. EUR, t. j. 59,05 % z celkovej alokácie;**
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 2** (SO-SAŽP - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami) – **čerpanie na úrovni 12,41 %;**
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 3** (SO-MV SR a SO-SAŽP - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy) – **čerpanie na úrovni 25,40 %;**
- × v nadväznosti na uzavretie zistenia z follow up auditu EK na KŽP č. REGC414SK0114 týkajúceho sa kartelu – stavebných firiem, EK žiada uplatniť 25 % finančnú opravu na zmluvy uzavreté s účastníkmi kartelovej dohody v dištančnej dobe, a zároveň v rámci **Warning Letter Ares (2020)3498579 z 03.07.2020** nie je možné deklarovať na EK žiadne výdavky za kartel – stavebné firmy Dňa 26.11.2020 orgán auditu zaslal na EK list týkajúci sa určenia dištančnej doby. EK následne žiadala dodatočné informácie týkajúce sa zdôvodnenia dištančnej lehoty, udelenia výšky finančnej opravy a doplnenia údajov k dotknutým zákazkám. Údaje boli vyžiadané od RO, v roku 2020 nebolo možné ich sfinalizovať, takže výdavky za kartel nebolo možné do konca roka deklarovať na EK;
- × druhé najnižšie percento kontrahovania v porovnaní s ostatnými OP (68,24 % z celkovej alokácie).



ÚLOHY PRE MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – PLNENIE K 31.12.2020

1. Prijat' opatrenia na zrýchlenie implementácie PO 2 a PO 3. T: do 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Boli prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie - pravidelný monitoring stavu realizácie projektov s prijímateľmi (napr. Slov. vodohosp. podnik), SO-SAŽP vykonáva pravidelnú kontrolu dodržiavania harmonogramov realizácie projektov, bola vyhlásená nová rozšírená výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s alokáciou 10 mil. EUR, zvýšenie alokácií na aktuálne výzvy, aktualizácia výzvy zameranej na zníženie dopadov COVID-19, stretnutia s KP s cieľom zabezpečiť čerpanie záväzkov.
2. Zabezpečiť implementáciu COVID projektov z vyhlásenej výzvy. T: do 31.12.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Uvedená výzva je implementovaná v rámci PO 3, v pôsobnosti SO MV SR. MV SR schválilo tri projekty zamerané na opatrenia na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v celkovej výške 53,17 mil. EUR za EÚ zdroj a zdroje št. rozpočtu:
 - Prvým projektom je projekt Ministerstva vnútra SR zameraný na Zlepšenie materiálo-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19. **Zazmluvnená suma: 9,09 mil. EUR za EÚ zdroj.**
 - Druhým projektom je projekt Ministerstva zdravotníctva SR v partnerstve s Univerzitou Komenského v Bratislave, a to riadený manažment mimoriadnych udalostí súvisiacich s COVID-19. Cieľom projektu je vytvorenie vlastného diagnostického setu na zistenie prítomnosti koronavírusu zo slovenských zdrojov a komponentov. **Zazmluvnená suma: 2,02 mil. EUR za EÚ zdroj.**
 - Tretím projektom je projekt Správy štátnych hmotných rezerv - Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR, zameraný na zabezpečenie pohotovostných zásob štátu - OOPP, testy a pod. **Zazmluvnená suma: 33,63 mil. EUR za EÚ zdroj.**

3. Identifikovať všetky zmluvy podpísané tými 6 hospodárskymi subjektmi, ktorí mali byť vylúčení v dôsledku účasti na kartelovej dohode, a uplatniť finančnú opravu vo výške 25 % na zmluvy, ktoré sa týkajú "podozrenia z kartelu" 6 hospodárskych subjektov, a to v súlade so stanoviskom a požiadavkou EK. T: 30.9.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Zmluvy boli identifikované, finančná oprava bude definitívne určená až po schválení jednotného postupu (finálny variant počítania dištančnej doby) na národnej úrovni*).

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA (PO 3) – PLNENIE K 31.12.2020

1. Poskytnúť súčinnosť pri plnení úloh RO. T: priebežne.
 - ❖ **Úloha splnená.** MV SR poskytlo počas roka súčinnosť RO hlavne oblasti Covid výzvy a projektov;
2. Prijatť opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii MV SR v rámci PO 3. T: do 30.09.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Opatrenia boli prijaté; na úrovni štátneho tajomníka MV SR sa uskutočnili pracovné stretnutia s internými prijímateľmi s cieľom zabezpečiť čerpanie záväzkov SO MV SR. MV SR schválilo tri projekty zamerané na opatrenia na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v celkovej výške 53,17 mil. EUR:
 - Prvým projektom je projekt Ministerstva vnútra SR zameraný na Zlepšenie materiálo-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19. **Zazmluvnená suma: 9,09 mil. EUR za EÚ zdroj.**
 - Druhým projektom je projekt Ministerstva zdravotníctva SR v partnerstve s Univerzitou Komenského v Bratislave, a to riadený manažment mimoriadnych udalostí súvisiacich s COVID- 19. Cieľom projektu je vytvorenie vlastného diagnostického setu na zistenie prítomnosti koronavírusu zo slovenských zdrojov a komponentov. **Zazmluvnená suma: 2,02 mil. EUR za EÚ zdroj.**
 - Tretím projektom je projekt Správy štátnych hmotných rezerv - Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR, zameraný na zabezpečenie pohotovostných zásob štátu - OOPP, testy a pod. **Zazmluvnená suma: 33,63 mil. EUR za EÚ zdroj.**
3. Zabezpečiť implementáciu COVID projektov z vyhlásenej výzvy. T: do 31.12.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** Aktuálne schválené a zazmluvnené tri projekty MV SR, MZ SR a SŠHR SR (11,17 + 2,44 + 39,56 mil. EUR (celkové oprávnené výdavky)). SO vykonáva kontrolu predložených verejných obstarávaní všetkých zazmluvnených projektov a v SŽoP sú zahrnuté prvé výdavky z „COVID“ projektov. V konaní sú ďalšie 4 ŽoNFP).

ÚLOHY PRE PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA HOSPODÁRSTVA (PO 4) – PLNENIE K 31.12.2020

1. Poskytnúť súčinnosť pri plnení úloh RO. T: priebežne.
 - ❖ **Úloha splnená.** MH SR (SIEA) poskytlo počas roka súčinnosť RO pri revízii OP ako SO pre PO4; čerpanie záväzku PO4 je vo výške 41,97 %, čo predstavuje 330,66 mil. EUR.

* Informácia ku kartelu týkajúca sa OP II, OP KŽP

- Audit EK identifikoval nesprávne aplikovanie určenie počítania dištančnej doby v prípade kartelovej dohody stavebných firiem z roku 2004 vo verejnom obstarávaní na realizáciu stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“.
- EK neakceptovala stanovisko SR v otázke počítania dištančnej lehoty, čo deklarovala vo follow-up k auditu
- Na EK zaslal Orgán auditu dňa 26.11.2020 list č. MF/019259/2020-1474, v ktorom bolo uvedené stanovisko SR k otvorenému zisteniu č. 4 (OPII) a zisteniu č. 9 (OP KŽP) - výpočet dištančnej lehoty a určenie finančnej opravy.
- V súčasnosti prebieha komunikácia medzi EK a SR týkajúca sa zdôvodnenia dištančnej lehoty, udelenia výšky finančnej opravy a doplnenia údajov k dotknutým zákazkám.



g) Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Implementačná agentúra MPSVaR SR (IA MPSVaR SR)

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)

Alokácia: 2,61 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** k 31.12.2020 je na úrovni **2,63 mld. EUR**, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje **100,52 %**;
- **čerpanie** k 31.12.2020 je na úrovni **1,51 mld. EUR** z EÚ zdrojov, t.j. **57,91 %** z celkovej alokácie;
- pravidlo N+3 je pre roky 2021 a 2022 splnené;
- **od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vyčerpaných 717,90 mil. EUR (EÚ zdroj);**
- v rámci boja proti pandémie **COVID-19** a zmierňovania jej dopadov boli realokované dodatočné zdroje pre PO3 vo výške 410,26 mil. EUR (vnútorná realokácia z PO 2 a realokácia z iných OP), pre PO5 vo výške 8 mil. EUR (vnútorná realokácia z PO 6), v rámci PO1 alokované zdroje na vyzvania vo výške 73,3 mil. EUR a v rámci PO 5 vo výške 28 mil. EUR (podrobnejšia informácia je uvedená v III. kapitole tohto materiálu, *Opatrenia na eliminovanie dopadov pandémie COVID – 19*); v zmysle UV SR č. 725/2020 boli aktuálne schválené zo strany EK revízie OP II a OP ĽZ, ktorou sa zabezpečil presun 20 mil. EUR z PO 9 OP II do PO 3 OP ĽZ na podporu udržiavania zamestnanosti v základných umeleckých školách (revízia OP II bola schválená EK 14.12.2020 a revízia OP ĽZ dňa 21.12.2020).

RIZIKÁ

- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 1,10 mld. EUR, t.j. 42,09 % z celkovej alokácie;**
- × nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 1** (SO-MŠVVaŠ SR) - čerpanie na úrovni 27,13 %, nedostatočný pokrok v implementácii v rámci **PO 6** (SO-MV SR) – čerpanie na úrovni 17,92 %.
- × **Warning Letter Ares(2020)31981 zo 6.1.2020** - reakcia na výsledok systémového auditu č. **A924** – stupeň uistenia 3 pre SO IA MPSVR SR (dopytovo-orientované projekty), výdavky implementované SO IA MPSVR SR sa na EK nedeklarujú, až do predloženia finálneho stanoviska Európskej komisii. Predpokladaná výška finančnej opravy môže dosiahnuť 1,30 mil. EUR;
- × **Warning Letter Ares (2020)2544197 zo 14.5.2020** - reakcia na vyhlásenie auditorskej skupiny k VKS a na výsledok auditu operácií č. **A1010**. EK upozorňuje hlavne na závažné nedostatky v postupoch overovania VO a vo fungovaní SO MV SR (PO 6), schvaľovanie súhrnných ŽoP na národnej úrovni nie je prerušené, je možné na CO predkladať výdavky, pri ktorých RO nemá pochybnosti o ich zákonnosti, oprávnenosti a správnosti.



ÚLOHY PRE MINISTRA PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY – PLNENIE K 31.12.2020

1. Prijat' adekvátne opatrenia na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z auditov č. A924 a č. A1010, na základe ktorých boli zo strany EK zaslané Warning Letters dňa 06.01.2020 a 14.05.2020. T: do 30.09.2020.
 - ❖ **Audit č. A924 - úloha splnená.** Zo strany RO bol vypracovaný „akčný plán“ na elimináciu nedostatkov. Finálna verzia akčného plánu bola na EK zaslaná dňa 07.09.2020, k dnešnému dňu RO nedisponuje spätným stanoviskom EK k zaslanému návrhu akčného plánu. OA na základe vykonanej validácie konštatuje, že RO pre OPLZ a SO IA MPSVaR SR prijali dostatočné nápravné a preventívne opatrenia v zmysle akčného plánu. Predmetná validácia bola jedným z čiastkových cieľov vládneho auditu č. A1020, ktorý bol ukončený dňa 22.12.2020.
 - ❖ **Audit č. A1010 - úloha čiastočne splnená.** Nedostatky auditu sa týkajú prioritne PO 5 a PO 6, SO MV SR na základe výsledkov vládneho auditu č. A1010 prijal opatrenia vo forme akčného plánu.. Opatrenia boli overené vládny auditom č. A1020, ktorý bol ukončený dňa 22.12.2020, so stanovenou kategóriou 3 na úrovni SO MV SR. OA na základe vykonanej auditorskej práce konštatuje, že identifikácia príčin vzniku nedostatkov v súvislosti s vykonaným spätným overením nebola zo strany SO MV SR dostatočne

- zanalýzovaná. RO/SO musia v roku 2021 prijať ďalšie opatrenia na odstránenie dodatočných zistení. Ich posúdenie bude predmetom overenia v rámci nasledujúcich vládnych auditov.
2. Zabezpečiť implementáciu COVID projektov z vyhlásených výzvaní. T: do 31.12.2020.
- ❖ **Úloha splnená.** Implementácia COVID projektov („Prvá pomoc“ a „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“) z vyhlásených výzvaní zo strany RO je zabezpečená. V mesiacoch september až december boli CO schválené súhrnné žiadosti o platbu a vyplatené prostriedky za COVID projekty v celkovej výške takmer 252 mil. EUR (EÚ zdroje) a ďalšie súhrnné žiadosti budú na CO schvaľované v prvom kvartáli roku 2021.

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA (PO 5 a PO 6) – PLNENIE K 31.12.2020

1. Prijať opatrenia na zrýchlenie implementácie pri schválených a pripravovaných projektoch/výzvach PO 5 a PO 6. T: do 30.09.2020.
- ❖ **Úloha splnená.** SO prijal nasledovné opatrenia pre zrýchlenie implementácie:
 - vyhodnotil vysoký počet predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP); Celkovo bolo doručených a skontrolovaných 292 ŽoNFP za viac ako 98 mil. EUR. Z toho bolo vydaných 188 rozhodnutí o schválení za 52,48 mil. EUR.
 - akcelerácia kontrahovania v nadväznosti na schválené ŽoNFP;
 - zameranie sa na tzv. „rýchle“ projekty;
 - upozornenia pre prijímateľov na dôsledné dodržiavanie harmonogramu projektov a lehôt.Od septembra 2020 bol nárast kontrahovania za SO MV SR v PO 5 a PO 6 o 28,43 mil. EUR a čerpania o 15,55 mil. EUR (zdroj EÚ).
2. Prijať adekvátne opatrenia na odstránenie nedostatkov z auditu č. A1010. T: do 30.09.2020.
- ❖ **Úloha čiastočne splnená.** SO prijal preventívne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vo forme akčného plánu. V rámci týchto opatrení SO vykonáva aj spätné overovanie vzorky rizikovej kategórie VO. Vládny audit č. A1020, ktorým sa overovali opatrenia na odstránenie nedostatkov auditu č. A1010 bol ukončený dňa 22.12.2020, so stanovenou kategóriou 3 na úrovni SO MV SR. OA na základe vykonanej auditorskej práce konštatuje, že identifikácia príčin vzniku nedostatkov v súvislosti s vykonaným spätným overením nebola zo strany SO MV SR dostatočne zanalýzovaná. RO/SO musia v roku 2021 prijať ďalšie opatrenia na odstránenie dodatočných zistení. Ich posúdenie bude predmetom overenia v rámci nasledujúcich vládnych auditov.
3. Zabezpečiť odstránenie nedostatkov z Warning Letter (2020)2544197 zo 14.05.2020. T: do 30.09.2020.
- ❖ **Úloha čiastočne splnená.** SO prijal opatrenia vo forme tzv. akčného plánu, vykonal spätné overenie rizikových VO, stanovil finančné opravy. Vládny audit č. A1020, ktorým sa overovali opatrenia na odstránenie nedostatkov auditu č. A1010 bol ukončený dňa 22.12.2020, so stanovenou kategóriou 3 na úrovni SO MV SR. OA na základe vykonanej auditorskej práce konštatuje, že identifikácia príčin vzniku nedostatkov v súvislosti s vykonaným spätným overením nebola zo strany SO MV SR dostatočne zanalýzovaná. RO/SO musia v roku 2021 prijať ďalšie opatrenia na odstránenie dodatočných zistení. Ich posúdenie bude predmetom overenia v rámci nasledujúcich vládnych auditov.
4. Zabezpečiť implementáciu COVID projektov z vyhlásených výzvaní. T: do 31.12.2020.
- ❖ **Úloha splnená.** Koncom júna 2020 SO pre OP LZ vyhlásil 3 výzvania financované z PO 5. K 30.11.2020 sú zazmluvnené všetky 3 národné projekty a aktuálne prebieha ich implementácia.

ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU (PO 1) – PLNENIE K 31.12.2020

1. Prijať opatrenia na zrýchlenie implementácie PO 1. T: do 30.09.2020.
- ❖ **Úloha splnená.** Využívanie zjednodušeného vykazovania výdavkov, aplikácia výnimiek - lehoty na poskytnutie zálohovej platby a na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby, SO aktuálne prijíma opatrenia na posilnenie administratívnych kapacít. Nárast čerpania za obdobie október – december je 8,40 mil. EUR (zdroj EÚ).
2. Zabezpečiť implementáciu COVID projektov z vyhlásených výzvaní. T: do 31.12.2020.
- ❖ **Úloha splnená.** Dňa 31.05.2020 boli vyhlásené dve výzvania na národné projekty, oba projekty sú v implementácii (projekt „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“, 4,31 mil. EUR, EÚ zdroj a projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, 63,31 mil. EUR, EÚ zdroj). Dňa 03.09.2020 bolo vyhlásené výzvanie pre tretí národný projekt

Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) s alokáciou 5,08 mil. EUR, projekt je v implementácii (toto vyzvanie nie je uvedené v uznesení vlády SR z apríla 2020).

- ❖ MŠVVaŠ SR požiadalo o zrušenie úlohy B.23 z uznesenia vlády SR č. 257/2020 (vyhlásenie NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov v indikatívnej výške finančných prostriedkov 6 mil. EUR (EU zdroj) – termín plnenia do 31.12.2020), keďže MŠVVaŠ SR považuje za nevyhnutné alokovať zostávajúce zdroje z PO1 OP LZ na elimináciu dopadov pandémie COVID-19 na vzdelávanie **podporou dištančného vzdelávania**. Zároveň MŠVVaŠ SR po preskúmaní možností plnenia úlohy v alokovanom rozpočte 6 mil. EUR (EÚ zdroj) konštatuje, že plnenie úlohy by predstavovalo iba parciálne riešenie bez komplexného a systémového prístupu, ktorý je predstavený v dokumente *Moderné a úspešné Slovensko (Národný integrovaný reformný plán)*.



h) Program rozvoja vidieka

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)

Sprostredkovateľský orgán (SO): Pôdohospodárska platobná agentúra

Financované EÚ z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Alokácia: 1,56 mld. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** je k 31.12.2020 na úrovni **1,27 mld. EUR** z EÚ zdrojov, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **81,46 %**;
- **čerpanie** je k 31.12.2020 na úrovni **966,26 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **61,95 %** z celkovej alokácie.

RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 **je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť ešte 163,07 mil. EUR (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 190,85 mil. EUR);**
- × **do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 593,43 mil. EUR, t.j. 38,05 % z celkovej alokácie;**
- × neuspokojivá implementácia CLLD - **kontrahovanie aj čerpanie** projektov v Miestnych akčných skupinách (MAS) je na úrovni **0,00 %**.




ÚLOHY PRE MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA – PLNENIE K 31.12.2020

1. Bezodkladne zabezpečiť naštartovanie kontrahovania (0,00%) a tiež čerpania (0,00%) projektov realizovaných v rámci jednotlivých MAS.

❖ Úloha sa plní:

- MAS vyhlásili celkovo 664 výziev v celkovej sume 88 990 972,63 EUR;
- Uzatvorené výzvy: 532 v celkovej sume 75 386 635,35 EUR;
- Počet podaných ŽoNFP (celkovo): 1 504;
- Suma NFP za podané ŽoNFP: 39 975 523,51 EUR;
- **Počet vydaných rozhodnutí: 112 právoplatných rozhodnutí;**
- Počet uzatvorených zmlúv o NFP s prijímateľmi v rámci implementácie stratégie CLLD: žiadna.

V súčasnosti PPA vykonáva kontrolu ŽoNFP, vydáva rozhodnutia a následne bude uzatvárať zmluvy o nenávratný finančný príspevok. S cieľom urýchlenia kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci LEADER/CLLD bol presunutý aj termín na vykonanie strednodobého hodnotenia stratégie CLLD. S cieľom urýchlenia kontrahovania aj čerpanie projektov MAS je potrebné navýšenie personálnych kapacít PPA.



i) Operačný program Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR (MV SR)

Sprostredkovateľské orgány (SO): N/A

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)

Alokácia: 251,48 mil. EUR

AKTUÁLNY STAV

- **kontrahovanie** bolo k 31.12.2020 na úrovni **206,94 mil. EUR**, podiel kontrahovania na celkovej alokácii predstavuje **82,29 %**;
- **čerpanie** bolo k 31.12.2020 na úrovni **107,86 mil. EUR** z EÚ zdrojov, čo predstavuje **42,89 %** celkovej alokácie;

RIZIKÁ

- × pre naplnenie pravidla N+3 je potrebné do konca roka 2021 predložiť a schváliť na CO ešte 23,40 mil. EUR (čerpanie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo vo výške 35,58 mil. EUR)
- × do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 143,61 mil. EUR, t. j. 57,11 % z celkovej alokácie;
- × zo 143 uzavretých zmlúv je zatiaľ iba 14 ukončených projektov.



ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA – PLNENIE K 31.12.2020

1. Zintenzívniť komunikáciu s rezortmi na úrovni ministrov a zodpovedných štatutárnych orgánov, ktoré sú prijímateľmi NP a v rámci procesov (vyhlásenie vyzvania, hodnotenie, vydávanie rozhodnutí), kde je to možné, skracovať lehoty na zrýchlenie implementácie NP. T: priebežne.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO pre OP EVS dňa 28.08.2020 vyžiadala od prijímateľov národných projektov plán predkladania žiadostí o platbu za obdobie 08-10/2020. RO pre OP EVS splnil záväzok vyplývajúci z pravidla N+3 pre rok 2020 nad jeho minimálnu hranicu o 8,50 mil. EUR.
 - ❖ RO pre OP EVS neustále monitoruje priebežné plnenie plánov čerpania a intenzívne komunikuje s prijímateľmi o plnení stanovených cieľov v týchto plánoch ako aj o cieľoch stanovených v akčných plánoch na roky 2019-2023.
 - ❖ RO pre OP EVS intenzívne pracuje na vyhlásení výziev a vyzvaní na PO1 a PO2 tak, aby bolo zabezpečené priebežné kontrahovanie a čerpanie v súlade so záväzným plánom OP EVS.
2. Prijíť preventívne opatrenia na zintenzívnenie plnenia finančného plánu OP EVS a na zabezpečenie plnenia pravidla N+3 pre rok 2020. T: do 30.11.2020.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO pre OP EVS v zmysle uznesenia vlády č. 67/2019 „Zabezpečenie čerpania záväzku OP EVS na úrovni prijímateľov národných projektov v roku 2019“ vypracoval akčné plány na roky 2019-2023 pre jednotlivých prijímateľov národných projektov, ktoré sú prijímatelia povinní dodržiavať. Za september a október 2020 bol nárast čerpania o 10,35 mil. EUR (EÚ zdroj). Čerpanie v roku 2020 je 8,50 mil. EUR nad min. hranicou pravidla N+3 pre rok 2020).
3. Zabezpečiť monitorovanie dodržiavania plnenia harmonogramu implementácie projektov pre rok 2020 a prijímanie adekvátnych opatrení. T: priebežne.
 - ❖ **Úloha splnená.** RO pre OP EVS overuje plnenie harmonogramu implementácie projektov prostredníctvom monitorovacích údajov na úrovni žiadostí o platbu ako aj prostredníctvom výročných monitorovacích správ.
 - ❖ RO pre OP EVS ďalej sleduje plnenie harmonogramu implementácie projektov aj na úrovni stanovených cieľov v akčných plánoch na roky 2019-2023.

j) **Ministerstvo financií SR**

ÚLOHY PRE PODPRESEDU VLÁDY SR A MINISTRA FINANCIÍ

1. na rokovaní vlády SR dňa 04.11.2020 bolo dohodnuté, že MF SR **vytvorí expertný tím** za účasti Orgánu auditu, riadiacich orgánov a OLAF, prípadne iných orgánov, ktorého úlohou bude preskúmať systém udeľovania korekcií, využitie *lessons learned*, z už udelených korekcií a poučiť sa ako ostatné krajiny využívajú audit aj na preventívne opatrenia.

III. Opatrenia na eliminovanie dopadov pandémie COVID – 19

Schválené realokácie a stav implementácie opatrení

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandemiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandemiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov** a v tejto súvislosti **plánovalo realokáciu 1,25 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF. Na základe negociácií s EK bol objem finančných prostriedkov znížený na **1,105 mld. EUR**.

Uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 bol schválený materiál *“Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandemiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov”*, ktorý má vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP ĽZ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP ĽZ)**

K 31.12.2020 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,116 mld. EUR (100,99 %), zazmluvnených 968,28 mil. EUR (87,62 %) a vyčerpaných 342,86 mil. EUR (31,03 %).

1. Podpora udržania zamestnanosti tzv. Kurzarbeit

➤ Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje

❖ Schválená realokácia vo výške **410,26 mil. EUR**

❖ **2 národné projekty s alokáciou 460,26 mil. EUR:**

1. NP „Prvá pomoc“ (alokácia 390,26 mil. EUR) - vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, ŽoNFP predložená 22.07.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 11.08.2020**, čerpanie predstavuje **251,93 mil. EUR (EU zdroj)**.
2. NP „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ (alokácia 70 mil. EUR) - vyzvanie vyhlásené 16.07.2020, ŽoNFP predložená 21.07.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.08.2020**.

2. Podpora zdravotníckeho systému

➤ Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (dlhodobý strategický výskum)

❖ Schválená podpora vo výške **7 mil. EUR**

❖ **1 už vyhlásená výzva** (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie - alokácia na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, **1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 07.11.2020** vo výške **6,11 mil. EUR za EU zdroj**

➤ Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (výskumné inštitúcie)

❖ Schválená podpora vo výške **80 mil. EUR**

❖ **2 dopytovo orientované výzvy:**

1. Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (alokácia 60 mil. EUR) – **vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej sume 142,80 mil. EUR (EÚ+ŠR).**
2. Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 20 mil. EUR) – **vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 18,82 mil. EUR (EÚ+ŠR).**

➤ **Implementované v rámci PO 2 Integrovaný regionálny OP**

- ❖ Schválená realokácia vo výške **117,30 mil. EUR**
- ❖ **4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP:**

1. Výzva - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie - **nemocnice** (alokácia 48 mil. EUR) – **vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,27 mil. EUR (EÚ+ŠR)**
2. Výzva určená pre subjekty mimo trvalej hospodárskej mobilizácie (**menšie nemocnice**) (indikatívna alokácia 3 mil. EUR) – **v príprave (plánované vyhlásenie po revízii IROP)**
3. Výzva na podporu prevencie a diagnostiky ochorenia Covid 19 pre oprávneného žiadateľa **VÚC - ambulancie** (indikatívna alokácia 25 mil. EUR) – **v príprave**
4. Výzva na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR **Bratislava a krajské mestá** Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a Prešov (indikatívna alokácia 8 mil. EUR) – **vyhlásená 10.12.2020.**
5. NP „Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandemiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“- I“ pre prijímateľa MZ SR - refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR (alokácia 12,59 mil. EUR EU zdroj) – **vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.11.2020 vo výške 8,77 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy bolo už vyčerpaných 8,14 mil. EUR.**
6. NP prijímateľa MZ SR so zameraním na **IT systém a sanitky** (čerpanie plánované až v roku 2021) – **v príprave (plánované vyhlásenie na prelome rokov 2020/2021)**

3. Podpora MSP - „SIH antikورونا záruky“

➤ **Implementované v rámci PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra**

- ❖ Schválená realokácia vo výške **330,20 mil. EUR**
- ❖ **4 už zazmluvnené projekty na finančné nástroje** – alokácia projektov navýšená o **359,88 mil. EUR** (celková suma je vyššia, ako bola stanovená v zmysle uznesenia), **z toho čerpanie zatiaľ vo výške 25 % navýšenej alokácie v sume 82,59 mil. EUR**

4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému

➤ **Implementované v rámci PO 3 OP Kvalita životného prostredia**

- ❖ Schválená podpora vo výške **51 mil. EUR** (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR)
- ❖ **1 už vyhlásená výzva** (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni - **v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 12 ŽoNFP v celkovej výške 73,62 mil. EUR (EÚ+ŠR), účinnosť nadobudli 3 zmluvy o poskytnutí NFP, čo predstavuje kontrahovanie vo výške 44,74 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy sa už vyčerpalo 89 615,34 EUR.**

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19

➤ **Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje**

- ❖ Schválená podpora vo výške **73,30 mil. EUR**

❖ **3 vyzvania na NP:**

1. NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov v rámci PO1 (indikatívna alokácia 6 mil. EUR) – **v príprave**
2. NP - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (alokácia 63,31 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 10.08.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 63,31 mil. EUR za EU zdroj.**
3. NP - Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie – Usmerňovať pre prax (alokácia 4,36 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 29.06.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 24.09.2020 vo výške 4,31 mil. EUR za EU zdroj.** Z tejto sumy sa už vyčerpalo 106 799 EUR.

➤ **Implementované v rámci PO 5 OP Ľudské zdroje**

❖ Schválená podpora vo výške **28 mil. EUR**

❖ **3 vyzvania na NP:**

1. NP „Korona te merel“ - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunit - domácností (indikatívna alokácia 1,20 mil. EUR) – vyhlásené 30.06.2020, ŽoNFP predložená 04.08.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 31.10.2020 vo výške 1,06 mil. EUR za EU zdroj.**
2. NP - Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK (alokácia 5,50 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, ŽoNFP predložená 28.07.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 4,84 mil. EUR za EU zdroj**
3. NP - Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunit II. (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia 15 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, ŽoNFP predložená 24.07.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 14,99 mil. EUR za EU zdroj**

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie

➤ **Implementované v rámci PRV**

1. dopytovo orientovaná výzva - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia 14,78 mil. EUR) – **vyhlásená 24.08.2020, prijatých 317 ŽoNFP v sume NFP 7 405 375,77 EUR, uzavretých 165 zmlúv v celkovej výške 2 698 523,30 EUR za EU zdroj**

➤ **Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje**

1. NP - Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - (alokácia 5,08 mil. EUR) – vyhlásené 03.09.2020 (do pôvodného vyzvania bol doplnený partner a COVID aktivity), **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 5,08 mil. EUR za EU zdroj,** z tejto sumy sa už vyčerpalo 106 148,47 EUR.

Tabuľka č. 6 Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 31.12.2020

Zameranie COVID opatrení	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)		Vyplatené z kapitoly štátneho rozpočtu MPSVR SR
	EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	
Podpora udržania zamestnanosti (OP IZ)	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	460 262 576	112,19%	251 929 648	61,41%	798 214 244
Podpora zdravotníckeho systému (IROP, OP II)	204 300 000	6	155 525 750	76,13%	2	14 875 791	7,28%	8 144 357	3,99%	
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky (OP II)	330 200 000	1	359 881 070	108,99%	4	359 881 070	108,99%	82 585 000	25,01%	
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému (OP KŽP)	51 000 000	1	51 000 000	100,00%	3	44 743 449	87,73%	89 615	0,18%	
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19 (OP IZ)	109 300 000	5	89 370 834	81,77%	5	88 514 250	80,98%	106 799	0,10%	
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)	1 105 062 575	15	1 116 040 230	100,99%	16	968 277 137	87,62%	342 855 419	31,03%	798 214 244
Ostatné opatrenia (PRV, OP IZ):		2	19 864 538		166	7 773 631		106 148		
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)	1 105 062 575	17	1 135 904 769	102,79%	182	976 050 768	88,33%	342 961 567	31,04%	798 214 244

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021 o 7:00hod), RO OP IZ

REACT-EÚ

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je 3. balíček podpory EK - REACT-EÚ v celkovej hodnote približne 780 mil. EUR, o ktorú sa navýši finančná obálka programového obdobia 2014 – 2020. Zdroje sa členským krajinám pridelujú v dvoch fázach. Na rok 2021 má SR k dispozícii 618 mil. eur na navýšenie rozpočtov operačných programov. Zvyšných približne 162 mil. eur bude k dispozícii pre OP na rok 2022, avšak presnú sumu určí EK vo vykonávacom akte V zmysle materiálu č. UV-20294/2020V, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, má byť podpora z REACT-EU zameraná najmä:

- podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest a pokračovanie poskytovania sociálnych služieb občanom. Pomoc má byť poskytnutá aj regiónom vo forme financovania zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora bude smerovať aj na zateplňovanie bytových domov a zvýšenie kapacít základných škôl. V rámci boja s pandemiou budú finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú zdravotníci alebo policajti. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu najodkázanejších osôb, pomoc z REACT-EU bude smerovať aj na pokračovanie distribúcie potravinových a hygienických balíčkov pre tieto osoby.
- Tieto aktivity bude možné realizovať navýšením alokácie v štyroch OP: OPLZ, IROP, OP EVS a OP FEAD. MIRRI SR v spolupráci s RO finalizuje negociácie s EK ohľadom prerozdelenia zdrojov REACT-EU. O konkrétnych výsledkoch z týchto rokovaní bude možné informovať verejnosť až po ich oficiálnom ukončení, čo očakávame začiatkom tohto roku.
- V súčasnosti prebiehajú finálne negociácie s EK k prerozdeleniu zdrojov REACT-EU a po ich ukončení bude možné na EK predkladať revízie operačných programov, keďže Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2020/2221 z 23.12.2020 k REACT-EU už bolo prijaté. Po schválení revízií operačných programov Európskou komisiou, čo sa predpokladá koncom I.Q 2021, budú môcť riadiace orgány jednotlivých operačných programov vyhlásovať výzvy zamerané na riešenie negatívnych dôsledkov pandémie.

IV. Prílohy

Príloha 1 Stav implementácie EŠIF k 31.12.2020

Program	Alokácia 2014 - 2020		Platné výzvy/vyzvania			Kontrahovanie ¹		Čerpanie		Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 (stav k 31.12.2020)	Čerpanie za rok 2020
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj/za 7. UR všetky zdroje pri niektorých OP	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj
	A	B	C	D	E=D/A	F	G = F/A	H	I=H/A	J	K
OP Ľudské zdroje	2 613 166 516	492 163 705	154	3 319 434 293	127,03%	2 626 829 217	100,52%	1 513 258 127	57,91%	0	717 898 000
OP Integrovaná infraštruktúra	6 009 937 611	1 023 408 243	233	8 085 353 767	134,53%	4 771 158 393	79,39%	2 302 335 173	38,31%	500 759 524	582 089 827
OP Kvalita životného prostredia	2 832 531 290	329 249 335	82	3 221 511 160	113,73%	1 932 891 286	68,24%	1 159 823 167	40,95%	318 254 260	302 446 382
Integrovaný regionálny OP	1 699 941 778	310 981 158	62	2 161 642 385	127,16%	1 277 393 886	75,14%	634 176 636	37,31%	146 240 098	259 503 937
OP Efektívna verejná správa	251 476 497	47 955 668	57	269 647 986	107,23%	206 942 784	82,29%	107 861 316	42,89%	23 398 828	35 582 564
OP Technická pomoc	159 071 912	28 034 015	18	170 502 990	107,19%	136 323 968	85,70%	106 754 022	67,11%	0	27 921 438
OP Rybné hospodárstvo	11 812 818	3 788 423	22	10 673 244	90,35%	3 607 141	30,54%	642 026	5,43%	1 925 228	-445 157
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	6 228 064	15	86 909 450	96,42%	67 490 556	74,87%	26 199 080	29,07%	11 889 997	14 935 049
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	3 651 172	5	75 892 678	100,00%	54 140 174	71,34%	20 303 165	26,75%	11 765 831	12 699 235
PS INTERACT III	39 392 594	-	-	-	-	39 392 594	100,00%	21 680 711	55,04%	0	4 354 368
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	2 245 459 783	648	17 401 567 953	126,61%	11 116 169 997	80,65%	5 893 033 425	42,75%	1 014 233 764	1 956 985 645
Program rozvoja vidieka*	1 559 691 844	539 507 852	52	1 670 283 782	107,09%	1 270 546 118	81,46%	966 257 427	61,95%	163 065 271	190 850 575
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	2 784 967 635	700	19 071 851 735	124,62%	12 386 716 116	80,73%	6 859 290 851	44,71%	1 177 299 036	2 147 836 219

Zdroj údajov: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR), RO PRV, RO Interreg V-A SK-AT, RO PS INTERACT III

1 - ide o čisté kontrahovanie očistené o nečerpanú sumu ukončených projektov bez zohľadnenia pohľadávok


2 - ide o čisté čerpanie schválené na úrovni certifikačného orgánu, za PRV schválené uhradené platby prijímateľom očistené o nezrovnalosti

Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).


Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (623 262 755€).

* PRV nepredkladá žiadosti o platbu na CO, ale taktiež plní pravidlo N+3


Príloha 2 Porovnanie stavu výziev, kontrahovania a čerpania podľa OP k 31.12.2020



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV a RO pre OP II



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre Interreg V-A SK-AT



Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV