

Vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021 v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – informácia k 31.10.2021

Úvod

Materiál predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva ako informatívny materiál, v nadväznosti na úlohu B.2 z uznesenia vlády SR č. 218/2021, v znení: *predložiť na rokovanie vlády informatívny materiál s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31. 03. 2021 vrátane informácií o kritických problémoch operačného programu.*

Cieľom materiálu je informovať o plnení úloh a prijatých opatreniach vyplývajúcich z materiálu *Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31. 03. 2021 vrátane informácií o kritických problémoch operačného programu.*

Vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení sa vzťahuje na časť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“) v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „SO MH SR“), ako aj na časť Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) v gescii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „SO SIEA“).

MH SR zodpovedá za implementáciu prioritných osí (ďalej len „PO“) OP II:

- ✓ **PO9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií,**
 - špecifický cieľ 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách,
- ✓ **PO10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji,**
 - špecifický cieľ 10.3 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji,
- ✓ **PO11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP,**
- ✓ **PO12 Posilnenie konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji,**
- ✓ **PO13 Technická pomoc.**

SIEA zodpovedá za implementáciu PO OP KŽP:

- ✓ **PO4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.**

Stručné zhodnotenie plnenia plánu implementácie OP II k 31.10.2021

Implementácia OP II v gescii SO MH SR prebieha v súlade s plánom. Ku koncu októbra je stav nasledovný:

V oblasti kontrahovania pokračuje kontrahovanie dopytovo-orientovaných (ďalej len „DoP“) výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

V rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 bolo už zakontrahovaných 126,4 mil. € (202 projektov) z celkovej alokácie výzvy v objeme 140 mil. €. V rámci výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23 je zakontrahovaných 9,67 mil. € (63 projektov) z celkovej alokácie výzvy v objeme 18 mil. €.

V rámci výziev nadväzujúcich na iniciatívu Catching-up regions je zakontrahovaných:

- OPII-MH/DP/2020/11.3-25: 6,08 mil. € (37 projektov) z celkovej alokácie 10,9 mil. €.
- OPII-MH/DP/2020/11.3-26: 3,25 mil. € (21 projektov) z celkovej alokácie 7,5 mil. €.

- OPII-MH/DP/2020/11.3-27: 3,12 mil. € (22 projektov) z celkovej alokácie 7,5 mil. €.

K 31. 10. 2021 je plnenie plánu čerpania na rok 2021 na úrovni 144 mil.€, čo predstavuje 48 % z celkového plánu 298 mil. €.

Pôvodný odhad z januára 2021, ktorý bol aj použitý v záväznom pláne na rok 2021 počítal s čerpaním 298 542 549 €. SO MH SR počíta do konca roka ešte s čerpaním vo výške na úrovni 140 mil. €, presná suma záleží aj od externých faktorov, ako sú objem žiadostí o platbu, ktorý ešte predložia prijímatelia, ako aj od procesu kontroly a miery oprávnenosti týchto výdavkov.

Suma odhadu do konca roka 2021 sa môže javiť ako vysoká, avšak viac ako 113 mil. € predstavujú tranže finančných nástrojov, čo bude výrazný skokový nárast čerpania.

Celkovo v roku 2021 MH SR počíta s čerpaním na úrovni medzi 283 až 290 mil. €, čo predstavuje naplnenie plánovaného odhadu na úrovni 94 až 97 %.

Nenaplnenie odhadu na 100 % je najmä dôsledkom pretrvávajúcich vplyvov COVID-19 krízy, čoho následkom viacerí prijímatelia, ktorí na začiatku roka avizovali realizáciu projektu a čerpanie, nakoniec z vyššie uvedeného dôvodu projekt nezrealizujú, resp. realizujú s oneskorením. Vplyv na čerpanie má aj mierny posun pri niektorých menších tranžiach v rámci finančných nástrojov (ďalej len „FN“), ktoré budú uhradené až v roku 2022.

Čerpanie národných projektov a projektov technickej pomoci ide podľa plánu a odhady na rok 2021 budú splnené, resp. prekročené.

MH SR s cieľom akcelerácie čerpania prijalo a prima, všetky dostupné opatrenia, ako napr. režim využitia preddavkových platieb.

Aktuálny stav implementácie OP II v gescii SO MH SR k 31. 10. 2021

Aktuálny stav implementácie prioritných osí 9 až 13 v gescii SO MH SR, vrátane pokroku od 31. 03. 2021 je prehľadne zobrazený v nasledovaných tabuľkách:

Tabuľka kontrahovania

Prioritná os	Alokácia na celé PO v €	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.21	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 €*	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v € **	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania**	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.21 v €
PO9	554 611 742	442 473 027	79,78 %	70 101 034	53 601 030	76,46 %	16 500 004
PO10	19 910 168	19 096 345	95,91 %	-8 360 352	- 9 103 511	95,03 %	743 159
PO11	683 437 672	643 967 612	94,22 %	48 764 714	41 369 114	84,83 %	7 395 600
PO12	107 756 729	94 385 675	87,59 %	10 164 478	10 157 022	99,93 %	7 456
PO13	35 000 000	34 988 754	99,97 %	4 139 041	4 127 795	99,73 %	11 246
Spolu	1 400 716 311	1 235 088 964	88,18 %	124 808 923	100 151 450	80,24 %	24 657 465

* SO MH SR vychádzalo z realistickej analýzy a údajov použitých v záväznom pláne (ZP), pričom boli vykonané úpravy z dôvodu realokácií, ktoré nastali v priebehu roka 2021, celkový plán sa oproti ZP navýšil o 15 mil. € na 124 mil. € (táto suma zodpovedá odporúčanému navýšeniu plánu kontrahovania).

** Mínusová hodnota je z dôvodu zníženia výšky kontrahovania v nadväznosti na realokáciu prostriedkov z PO 10 do PO 12.

Nárast v kontrahovaní oproti 31. 08. 2021 predstavuje za EÚ zdroj 28 529 964 € (2,04 % z alokácie).

Tabuľka čerpania

PO	Alokácia na celé PO v €	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.21	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v € **	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v €	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.21 v €
PO9	554 611 742	206 627 012	37,26 %	45 823 978	22 909 082	49,99 %	22 914 896
PO10	19 910 168	6 258 028	31,43 %	2 897 871	1 151 098	39,72 %	1 746 773
PO11	683 437 672	294 919 964	43,15 %	212 092 750	98 455 819	46,42 %	113 636 931
PO12	107 756 729	39 664 007	36,81 %	32 479 096	16 009 124	49,29 %	16 469 972
PO13	35 000 000	31 362 557	89,61 %	5 248 854	5 517 209	105,11 %	- 268 355***
Spolu	1 400 716 311	578 831 568	41,32 %	298 542 549	144 042 333	48,25%	154 500 216

** MIRRI SR odporúča súhrnné čerpanie na rok 2021 vo výške 381 mil. €. SO MH SR v tabuľke uvádza údaje, ktoré sú výsledkom realistickej analýzy absorpčnej kapacity a čerpania spracovanej na úrovni projektu, resp. aktivity v 01/2021. Táto suma bola deklarovaná do záväzného plánu, odhadu očakávaných výsledkov voči Centrálnemu koordinačnému orgánu.

*** Mínusová hodnota znamená, že plán v danej PO bol prekročený.

Nárast v čerpaní oproti 31. 08. 2021 predstavuje za EÚ zdroj 18 721 676 € (1,34 % z alokácie).

Porovnanie kontrahovania a čerpania k 31.3.2021 a 31.10.2021

OP II - SO MH SR		PO 9	PO 10	PO 11	PO 12	PO 13	SPOLU OP II
Kontrahovanie k 31. 10. 2021	ERDF v €	442 473 027	19 096 345	643 967 612	94 385 675	34 988 754	1 235 088 964
	% z alokácie	79,78 %	95,91 %	94,22 %	87,89 %	99,97 %	88,18 %
Kontrahovanie k 31. 03. 2021	ERDF v €	400 242 094	28 401 571	600 707 861	84 264 368	30 860 959	1 144 476 854
	% z alokácie	71,60 %	90,11 %	90,51 %	86,10 %	88,18 %	82,51 %
Čerpanie k 31. 10. 2021	ERDF v €	206 627 012	6 258 028	294 919 964	39 664 007	31 362 557	578 831 568
	% z alokácie	37,26 %	31,43 %	43,15 %	36,81 %	89,61 %	41,32 %
Čerpanie k 31. 03. 2021	ERDF v €	188 098 690	5 261 328	201 152 450	24 249 420	27 413 315	446 175 201
	% z alokácie	33,65 %	16,69 %	30,31 %	24,77 %	78,32 %	32,17 %

Stručné zhodnotenie plnenia plánu implementácie OP KŽP

V rámci PO 4 OP KŽP bolo celkovo vyhlásených 18 DoP výziev s celkovou alokáciou 868 mil. € (zdroje EÚ), čo predstavuje 110,4 % alokácie PO 4 OP KŽP. Celkovo je k 31. 10. 2021 zazmluvnených 1 355 projektov v sume 677 mil. € (zdroj EÚ), z toho je 652 projektov riadne ukončených a 703 projektov je v procese implementácie.

Implementácia OP KŽP v gescii SO SIEA prebieha v roku 2021 podľa plánu, pričom MH SR neidentifikuje významné riziká neplnenia plánovaného kontrahovania pre rok 2021. Záväzná plánovaná kumulatívna hodnota kontrahovania pre rok 2021 je na úrovni 686 000 000 € pre menej rozvinutý región (MRR) (t. j. 87,23 % z celkovej alokácie) a 1 200 131 € pre viac rozvinutý región (VRR) (t. j. 90,36 % z celkovej alokácie).

V oblasti kontrahovania sa realizuje najmä proces zakontrahovania DoP výziev s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, OPKZP-PO4-SC421-2017-30, OPKZP-PO4-SC411-2018-41, OPKZP-PO4-SC421-2018-46, OPKZP-PO4-SC431-2018-48, OPKZP-PO4-SC451-2019-50, OPKZP-PO4-SC441-2018-53, OPKZP-PO4-SC451-2019-57, OPKZP-PO4-SC421-2019-59, OPKZP-PO4-SC451-2019-60, OPKZP-PO4-SC411-2019-61 a OPKZP-PO4-SC411-2019-63.

Aktuálny stav implementácie OP KŽP v gescii SO SIEA k 31. 10. 2021

Aktuálny stav implementácie prioritnej osi 4 OP KŽP v gescii SO SIEA je zobrazený v nasledovaných tabuľkách:

Tabuľka kontrahovania

PO	Alokácia na PO v € podľa regiónu	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.21	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v €*	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v €	% plnenia odporúčaného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.21 v €
PO4 MRR	786 444 601	676 090 407,17	85,97 %	707 800 141	52 670 313,29	95,52 %	9 909 593
PO4 VRR	1 328 212	1 328 212	100 %	1 195 391	0	100 %	0
Spolu	787 772 813	677 418 619,17	85,99 %	708 995 532	52 670 313,29	95,55 %	9 909 593

Tabuľka čerpania

PO	Alokácia na PO v € podľa regiónu	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.21	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v € *	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v €	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.21 v €
PO4 MRR	786 444 601	418 790 730,48	53,25 %	119 206 184	65 029 868,95	54,55 %	32 169 423,05
PO4 VRR	1 328 212	1 198 313,73	90,22 %	0	0	0 %	0
Spolu	787 772 813	419 989 044,21	53,31 %	119 206 184	65 029 868,95	54,55 %	32 169 423,05

Porovnanie kontrahovania a čerpania k 31.3.2021 a 31.10.2021

OP KŽP PO4 – SO SIEA		PO 4
Kontrahovanie k 31.10.2021	ERDF v €	677 418 619,17
	% z alokácie	85,99 %
Kontrahovanie k 31.3.2021	ERDF v €	656 270 761,69
	% z alokácie	83,30 %
Čerpanie k 31.10.2021	ERDF v €	419 989 044,21
	% z alokácie	53,31 %
Čerpanie k 31.3.2021	ERDF v €	379 445 090,05
	% z alokácie	48,16 %

Vyhodnotenie plnenia úloh uložených podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva SR a prijaté opatrenia

ÚLOHY PRE PODPREDESEDU VLÁDY A MINISTRA HOSPODÁRSTVA SR v RÁMCI OP II (PO9 - PO13) NA ROK 2021

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30. 11. 2021.

Plní sa priebežne.

2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31. 12. 2021.

Plní sa priebežne.

3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31. 12. 2021.

V rámci OP II v gescii SO MH SR boli vyhlásené výzvy v celkovom objeme 1 748 113 988 €, čo predstavuje 124,80 % z alokácie. Po zohľadnení všetkých dosiahnutých úspor predstavujú alokované zdroje objem 1 380 980 745 €, čo aktuálne zodpovedá 98,59 % z alokácie.

Úloha sa plní s predpokladom jej úplného splnenia v stanovenom termíne.

4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.

Úloha bola splnená.

Po dohode s MF SR boli predložené 2 mimoriadne súhrnné žiadosti o platbu k 28. 05. a 04. 06. 2021, v rámci ktorých boli predložené výdavky v celkovom objeme 123,4 mil. €.

5. Doplniť štvrt'ročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31. 05. 2021.

Úloha bola splnená.

SO MH SR zaslalo požadované údaje RO (MDV SR) mailom dňa 26. 05. 2021.

6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t .j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrt'ročne.

Plní sa priebežne.

SO MH SR zaslalo požadované informácie na RO (MDV SR) mailom dňa 07. 06. 2021, 06. 09. 2021 a 26. 10. 2021. Taktiež priebežne informuje a komunikuje s CO a CKO.

7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30. 09. 2021.

Úloha bola splnená.

Riziková analýza bola spracovaná k 30. 09. 2021 na úrovni jednotlivých prioritných osí OP II v gescii MH SR a typov projektov (DoP projekty, národné projekty, finančné nástroje), s ohľadom na stav kontrahovania a čerpania a bola zaslaná RO.

MH SR v žiadnej prioritnej osi OP II vo svojej gescii neidentifikovalo riziká implementácie, ktoré by viedli k nedočerpaniu pridelennej alokácie v programovom období 2014 – 2020. V prípade prioritných osí, kde boli identifikované možné zostatky alokácie boli a priebežne sú prijímané

opatrenia (zásobník projektov, realokácie do FN, revízie NP). Vnútrošná realokácia (v rámci zdrojov v gescii MH SR) medzi PO10 a PO12 bola už zahrnutá v zaslanom návrhu revízie OP II na verziu 12.0, doplnenie alternatívnych aktivít na úrovni programu MH SR nenavrhujú.

MH SR identifikovalo ďalší absorpčný potenciál v objeme cca 100 mil. € (v rámci záručných produktov finančných nástrojov a vyvíjajúceho sa záujmu podnikateľských subjektov o výzvu č. 31).

8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30. 09. 2021.

Úloha bola splnená.

SO MH SR analyzovalo stav plnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (ďalej len „MU“) výkonnostného rámca, z ktorej vyplýva, že riziko plnenia cieľovej hodnoty bolo identifikované iba v prípade MU „Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu“. Vzhľadom na neplnenie jediného MU nebolo identifikované hroziace riziko korekcií z dôvodu nenaplnenia výkonnostného rámca na úrovni OP II a SO MH SR aktuálne nepovažuje za nevyhnutné vykonať revíziu cieľových hodnôt tohto ukazovateľa. V prípade ostatných MU sú ich cieľové hodnoty buď aktuálne dosiahnuté/prekročené, resp. sa predpokladá, že budú do konca roka 2023 dosiahnuté.

9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi (ak relevantné) a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30. 09. 2021.

Úloha bola splnená.

SO MH SR vytvoril zásobník projektov v rámci prioritných osí vo svojej gescii, v rámci ktorých bolo vytvorenie zásobníka identifikované ako zmysluplné. Ide o PO9 (zásobník na výzve č. 21 zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle) a PO 11 (zásobník na výzve č. 27 zameranej na podporu malého a stredného podnikania (ďalej len „MSP“) v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions). Okrem vyššie uvedeného sa v rámci PO9 preukazuje zvýšená absorpčná kapacita aj v ešte vyhlásenej výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

V rámci PO10 a PO12 sa s vytvorením zásobníka projektov neuvažuje z dôvodov, že v rámci PO10 nebol identifikovaný dostatočný absorpčný potenciál v rámci DoP projektov a voľné zdroje PO10 budú v rámci nadchádzajúcej revízie OP II na verziu 12.0 realokované do PO12 na podporu MSP prostredníctvom finančných nástrojov. V rámci PO12 vykazujú najvyšší absorpčný potenciál najmä finančné nástroje určené na podporu MSP.

10. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID-19 projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.

Plní sa priebežne. Prostredníctvom finančných nástrojov v gescii SO MH SR bolo v rámci záručných programov SIH antikorona záruka - SIHAZ 1 a SIHAZ 2A ku koncu októbra 2021 poskytnutých viac ako 6 300 úverov v celkovej hodnote viac ako 650 mil.€. Okrem nástrojov SIHAZ sa od roku 2021 implementuje aj program konvertibilných úverov (SIH antikorona kapitál), v rámci ktorého boli zazmluvnené investície pre sedem MSP vo výške takmer 3 mil. €.

11. Vykonať zúčtovanie 1. tranže FN „SIH antikorona záruky“. T: 31. 05. 2021.

Úloha splnená.

Predmetné zúčtovania tranží boli schválené dňa 28. 05. 2021.

12. Predložiť certifikačnému orgánu žiadosť o druhú tranžu na základe preukázaného zúčtovania u prijímateľov v minimálnej výške 60 % (114 mil.€). T: 06. 06. 2021.

Úloha splnená.

Tranže boli predložené na CO v rámci dvoch mimoriadnych SŽP dňa 28. 05. 2021 a 04. 06. 2021. Celkový objem predložených výdavkov predstavoval 123,4 mil. €.

13. Zabezpečiť súčinnosť RO pri opätovnom overení verejných obstarávaní, ktoré RO vykoná v zmysle záverov z validácie, t. j. v nadväznosti na Warning Letter Ares(2019)2836041 z 26. 04. 2019. T: 30. 04. 2021.

Úloha splnená.

MH SR poskytlo RO potrebnú súčinnosť pri vykonaní spätného overenia verejných obstarávaní.

14. Analyzovať stav zúčtovania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

Plní sa priebežne.

Alokácia OP II v gescii MH SR na finančné nástroje predstavuje 720 mil. € (zdroj EÚ 553 mil.€). Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) aktuálne implementuje 15 projektov, a to spôsobom priameho investovania (venture investície), investovania prostredníctvom správcov kapitálových fondov (seed a startup investície do MSP), realizácie zvýhodnených záručných a úverových produktov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – komerčných bánk a aktuálne v najväčšom objeme – realizácie produktu SIH Antikورونا záruka 1, SIH Antikورونا záruka 2a (prostredníctvom komerčných bánk) a SIH Antikورونا kapitál (priamym výberom SIH), za účelom zmiernenia vplyvov pandémie COVID-19 na MSP.

MH SR v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 priebežne podľa potreby navyšovalo alokáciu na finančné nástroje z 3 % až na súčasných 39 % (najmä v roku 2020 kvôli pandémie), čím sa zvyšovala aj suma, ktorá predstavovala minimálnu percentuálnu hranicu pre zúčtovanie prvej tranže na EK podľa nastaveného systému tranžovania. Na základe výnimky udelennej MF SR, ktorá umožňuje zúčtovanie tranží na úrovni projektu bolo možné do 31. 10. 2021 zúčtovať 74 % prvej tranže na úrovni programu. Žiadosť MF SR o poskytnutie tranže bola zo strany EK akceptovaná 23. 06. 2021 na základe splnenia podmienky percentuálneho naplnenia limitu pre zúčtovanie prvej tranže.

Kritické problémy OP II v gescii SO MH SR a návrhy na riešenie

SO MH SR aktuálne neidentifikuje kritické problémy v implementácii OP II vo svojej gescii, ktoré by zásadne ohrozovali plnenie plánu kontrahovania a čerpania. Priebežne sa prijímajú opatrenia na zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie jednotlivých procesov a riešenie ad-hoc problémov v implementácii OP identifikovaných na úrovni žiadateľov/prijímateľov, ako aj na úrovni poskytovateľa (napr. zavedenie možnosti preddavkových platieb, úprava podmienok zabezpečovania pohľadávky poskytovateľa). Za týmto účelom taktiež SO MH SR požiadal CKO o udelenie viacerých výnimiek zo Systému riadenia EŠIF a Metodických pokynov CKO, ktoré boli špecificky zamerané na zefektívnenie a zrýchlenie procesov výberu projektov (osobitne fázy odborného hodnotenia), realizácie a kontroly verejného obstarávania vrátane obstarávania mimo zákona o verejnom obstarávaní a kontroly na mieste.

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30. 11. 2021.

Plní sa priebežne. K 31. 10. 2021 dosiahol stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených žiadostí o platbu za PO 4 v rámci MRR hodnotu 418 790 730,48 € a za VRR hodnotu 1 198 313,73 € (EÚ zdroje). Zároveň sa na základe realistickej analýzy čerpania podľa jednotlivých projektov očakáva čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 92 314 968,89 € (EÚ zdroje) v rámci MRR. Keďže v rámci VRR bol projekt Zelená domácnostiam I ukončený, čerpanie finančných prostriedkov v rámci VRR bolo ukončené.

2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31. 12. 2021.

Plní sa priebežne. V zmysle schváleného záväzného plánu na rok 2021 je pre PO4 záväzná plánovaná kumulatívna hodnota kontrahovania pre rok 2021 na úrovni 686 000 000 € pre MRR (t. j. 87,23 % z celkovej alokácie) a 1 200 131 € pre VRR (t. j. 90,36 % z celkovej alokácie).

V súčasnosti je výška kontrahovania pre MRR na PO4 v sume 676 090 407 € (85,97 %), ďalších 7 919 071,10 € je v schválených žiadostiach o NFP, kde momentálne prebieha proces uzatvárania zmlúv o nenávratný finančný príspevok (NFP). Z uvedeného vyplýva, že v nasledujúcom období by malo byť kontrahovanie minimálne na úrovni 684 009 478,10 €, t. j. 86,82 % celkovej alokácie. Pre dosiahnutie plánovanej hodnoty kontrahovania v zmysle záväzného plánu preto zostáva 2 mil. €, čo bude zabezpečené kontrahovaním schválených žiadostí o NFP, ktoré sú momentálne v procese konania o žiadosti. Pretože sú momentálne v konaní žiadosti o NFP v hodnote 33 059 737,76 € je k dispozícii dostatočný potenciál na kontrahovanie. SO SIEA zároveň zintenzívni komunikáciu smerom k prijímateľom za účelom akcelerácie procesu kontrahovania. V súvislosti s kontrahovaním predstavujú veľký potenciál žiadosti v rámci výzvy OPKŽP-PO4-SC431-2021-68, ktorá významným podielom prispeje k plneniu celkových plánov kontrahovania.

K aktuálnemu dátumu je pre VRR plánovaná hodnota v zmysle záväzného plánu dosiahnutá.

3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31. 12. 2021.

Plní sa priebežne. V rámci PO4 bolo vyhlásených 18 DoP výziev s celkovou alokáciou 868 mil. € (zdroje EÚ), čo predstavuje 110,4 % alokácie PO 4 OP KŽP. Pri zväžení neúspešných ŽoNPF a nerealizovaných projektov existuje malý predpoklad nesplnenia úlohy. Zároveň SIEA pripravuje ešte jednu DoP výzvu. Z uvedeného dôvodu je nesplnenie uvedenej úlohy vysoko nepravdepodobné.

4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.

Úloha bola splnená.

5. Doplniť štvrt'ročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31. 05. 2021.

Úloha bola splnená.

6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrt'ročne.

Plní sa priebežne. SO SIEA v mesačných intervaloch zasiela RO „Akčný plán sprostredkovateľského orgánu na zabezpečenie kontrahovania a čerpania prioritnej

osi/špecifických cieľov OP KŽP“, ktorý obsahuje okrem iného, aj monitorovanie implementácie strategických projektov, ako aj vyjadrenie k možným rizikám vplyvu na ich implementáciu. V prípade identifikácie rizík iniciuje presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s vyšším absorpčným potenciálom.

7. Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30. 09. 2021.

Úloha bola splnená.

Dňa 28. 09. 2021 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Európskej komisie C(2021) 7116 final, ktorým bol Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) upravený na verziu 12. Táto revízia vychádzala z dôkladnej analýzy potenciálnych rizík implementácie. Zmeny v rámci prioritnej osi 4 smerujú k rozšíreniu predmetu podpory v oblasti využívania OZE, ako aj k zvýšeniu finančných možností na podporu energetickej efektívnosti, čo vytvorilo predpoklad pre elimináciu rizík v rámci implementácie.

8. Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30. 09. 2021

Úloha bola splnená.

Dňa 28. 09. 2021 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Európskej komisie C(2021) 7116 final, ktorým bol Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) upravený na verziu 12. Táto revízia odzrkadľuje reálne predpoklady a dosiahnuteľné hodnoty ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023.

9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravia projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30. 09. 2021.

Úloha bola splnená.

Dňa 13. 07. 2021 bola vyhlásená výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKŽP-PO4-SC431-2021-68, v rámci ktorej je nastavené využitie zásobníka projektov. Vzhľadom k skutočnosti, že táto výzva disponuje vysokým absorpčným potenciálom bude práve zásobník týchto projektov nástrojom pre náhradu neúspešných projektov.

10. Zabezpečiť zrýchlenie implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne

Výzvy PO4 neboli špecificky zamerané na zníženie vplyvov CORONA pandémie. Sekundárne však výzvy PO4 prispievajú k odstraňovaniu následkov predmetnej pandémie.

11. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

Plní sa priebežne. Pokrok v implementácii finančných nástrojov je aj v spolupráci RO sledovaný. Do konca roku sa očakáva predloženie ďalších tranží, pričom nedostatočný pokrok v implementácii finančných nástrojov bude mať za následok realokovanie finančných prostriedkov do oblastí s vyšším absorpčným potenciálom.

Kritické problémy OP KŽP v gescii SO SIEA a návrhy na riešenie.

SO SIEA aktuálne neidentifikuje kritické problémy v implementácii časti OP KŽP vo svojej gescii, ktoré by významnejšie ohrozovali plnenie plánu kontrahovania a čerpania. Priebežne sa prijímajú opatrenia na zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie jednotlivých procesov a riešenie ad-hoc problémov v implementácii OP.