

Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry – aktualizácia 2023

Materiál „*Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry – aktualizácia 2023*“ (ďalej len „aktualizácia harmonogramu 2023“) predkladá na rokovanie vlády SR minister dopravy ako iniciatívny materiál, avšak v súvislosti s uznesením vlády SR č. 101/2022 k Harmonogramu prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry.

Materiál aktualizuje indikatívny Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry zo 16. februára 2022.

Pri tvorbe aktualizácie harmonogramu 2023 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu postupovalo odlišne a zároveň sa zaviedol aj nový zber a vykazovanie dát, ktoré sa zbierajú v databázovej forme. Zdrojom dát pre tvorbu harmonogramu sú dáta dodané Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“). Novým prvkom pri tvorbe harmonogramu – aktualizácie 2023 je zavedenie zaradovania do harmonogramu v troch fázach cyklu každého projektu:

- (i) v prípravnej fáze,
- (ii) vo fáze majetkovoprávneho vysporiadania a
- (iii) samotnej výstavbe/realizácii projektu.

V aktualizácii harmonogramu 2023 sa teda môže projekt nachádzať len v prípravnej fáze, pričom zaradenie do ďalšej fázy sa uskutoční až na základe výsledkov predchádzajúcej fázy, teda spomenutej prípravy, a to napríklad až na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti. Týmto vzniká aj zoznam projektov, ktoré ŽSR iba pripravujú. Následne sa vzhľadom na výsledky a závery prípravného procesu a možností verejného rozpočtu zaradia projekty do realizácie tak, aby harmonogram oscilloval okolo 0,4% HDP. Do alokácie sú započítané prostriedky štátneho rozpočtu, vlastné zdroje ŽSR a prostriedky zo zdrojov Európskej únie (Operačný program integrovaná infraštruktúra, Operačný program Slovensko, Nástroj na prepájanie Európy (CEF) a Plán obnovy a odolnosti). Alokácia harmonogramu prevyšuje 0,4% HDP, z dôvodu možnosti čerpania rôznych zdrojov EÚ.

Materiál aktualizuje pôvodné zdrojové dáta a hodnoty, z ktorých sa následne určuje samotný harmonogram na základe nových skutočností a dát. Hodnoty, sumy za jednotlivé projekty a ich poradie za jednotlivé projekty sú platné k 30. júnu 2023. Zdrojové dáta obsahujú aj informácie o projektoch, ktoré nie sú predmetom prioritizácie, napríklad projekty v oblasti IT, budov, kapitálových nákladov pre stroje a zariadenia pre údržbu a pod.

Zaradovanie projektov do harmonogramu je v súlade s kapitolou č. 3 materiálu Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry, nedošlo teda k zmene metodiky a spôsobu zaradovania projektov do harmonogramu.

V rámci aktualizácie harmonogramu 2023 nedošlo k zmene v prioritách a k zmene samotných projektov harmonogramu. Dáta sú však podrobnejšie a zahŕňajú detailne aj položky pre projektovú prípravu alebo štúdie

Na rokovanie vlády SR je predložená aktualizácia harmonogramu ako zoznam projektov. Detailné informácie o projektoch, vrátane očakávaných výdavkov v čase a podrobné detailné zdrojové dáta v editovateľnej a otvorenej forme zverejní Ministerstvo dopravy SR na svojom webovom sídle ihneď po zobrazení materiálu vládou SR na vedomie.

Nadalej platí podmienka, že všetky projekty môžu byť realizované až po splnení podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy, teda v prípade projektov od 1 mil. € s DPH ide o povinnosti vyplývajúce z uznesenia vlády SR č 649/2020 alebo povinnosti vyplývajúce z ustanovenia §19a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade projektov nad 40 mil. €, v prípade IT projektov nad 10 mil. €. Projekty financované zo zdrojov Európskej únie musia plniť podmienky podľa Partnerskej dohody a iných relevantných zmlúv/dohôd.

Zoznam projektov aktualizácie harmonogramu sa nachádza v Prílohe č. 1 materiálu. V Prílohe č. 2 sa nachádzajú projekty pre oblasť budov a IT, ktoré nepokrýva harmonogram a projekty s očakávanými výdavkami pod 1 mil. € s DPH. Detailné informácie, vrátane zdrojových dát v editovateľnej a otvorenej forme sa zverejnia v zmysle uznesenia vlády SR č. 101/2022 na webovom sídle Ministerstva dopravy SR.