

Informácia o realizácii krízových opatrení v zmysle Návrhu na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 34 zo dňa 25. januára 2023

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 343 zo dňa 21. júna 2023 uložila ministrovi zdravotníctva vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených v schválenom materiáli Návrh na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 34 zo dňa 25. januára 2023 (ďalej len „návrh krízových opatrení“) ako vykonávateľovi, zodpovednému za realizáciu investícií a reforiem pre oblasť zdravotníctva v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a predkladať odpočty týchto opatrení prvýkrát do 21. júla 2023 a následne mesačne.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pripravilo informáciu k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočtovaného obdobia, a to od 21.06.2023 – 12.07.2023:

Investícia 4/ Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby“ v celkovej alokácii 30 634 346 EUR

Cieľ Počet (minimálne 55) vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc do konca II. kvartálu 2025

Krízové opatrenia, časť 1.):

Krízové opatrenie	Stav k 12.07.2023	Identifikované riziko
1. Vypracovať aktualizovaný reálny harmonogram prípravy a výstavby staníc ZZS	<u>Splnené</u>	Žiadne

so zakreslením predpokladaného priebehu územného a stavebného konania v súlade s platným zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ku dňu 23.6.2023.

Alternatívne harmonogramy boli vypracované a predložené na MZ SR dňa 2.6.2023. Z daných alternatív pracovná skupina vybrala a odsúhlasila verziu č. 3 (R12) dňa 21.6.2023, ktorá bude dodatočne aktualizovaná o proces verejného obstarávania na geodeta a geológa a finálne zaradená ako aktualizovaná príloha priameho vyzvania, v zmysle 4. zasadnutia pracovnej skupiny dňa 12.7.2023.

2. Prehodnotiť lehoty definované v harmonograme OS ZZS verzia R12, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS na území celého Slovenska s predpokladaným zahájením Q1/2024 a predpokladaným ukončením Q3/2025 do 23.6.2023.

Splnené

Harmonogram revízia 12 (alebo R12, verzia č. 3) je aktuálne finálny harmonogram. Lehoty boli prehodnotené a zapracované do harmonogramu R12.

Žiadne

Po splnení bodu 2 s výsledným vyhodnotením „realizovateľné“ plniť nasledovné:

3. Pre prvú časť staníc ZZS, dodanie finálnej projektovej dokumentácie od dodávateľa projektovej dokumentácie pre OS ZZS, pripravenej na podanie žiadosti na stavebné povolenia do 28.6.2023

Čiastočne splnené

Stanice ZZS je možné dodávateľom projektovej dokumentácie osádzať na konkrétny pozemok až po zameraní objektu na konkrétny pozemok a uskutočnení IGHP prieskumu na konkrétnom pozemku. Žiadosť o súhlas s VO vyššie uvedené služby boli MZ SR doručené – Geodet 27.06.2023, IGHP 23.06.2023. MZ SR doručilo

Nízke

súhlasné stanovisko na OS ZZS dňa 12.7.2023. Nasleduje proces vyhlásenia VO na uvedené služby.

- | | | |
|---|---|---------|
| 4. Zabezpečiť akýkoľvek právny vzťah k pozemkom postačujúci pre účely územného a stavebného konania do 28.6.2023. | <u>Plnenie prebieha</u>
Zmluvy boli zaslané na všetky inštitúcie, ktoré pozemky OS ZZS SR odsúhlasili (mestá, VÚC, nemocnice). Zmluvy sú priebežne komunikované a sú zapracovávané pripomienky/požiadavky druhej strany. Aktuálny stav zmlúv: Celkový počet zmlúv pripravovaných právnu kanceláriou: 38. Počet zmlúv komunikovaných medzi právnu kanceláriou a druhou stranou (mesto, nemocnica, VÚC): 34.
Počet obojstranne odsúhlasených zmlúv so zapracovaním všetkých pripomienok a pripravených na podpis: 4 (zároveň sa priebežne finalizujú ďalšie a ďalšie zmluvy). | Stredné |
| 5. Zahájenie územného konania prvej časti staníc v zmysle prílohy č. 3 k priamemu vyzvaniu do 29.6.2023. | <u>Plnenie prebieha</u>
Územné konanie prvej časti staníc nebolo zahájené, aktuálne sa finalizujú zmluvy potvrdených pozemkov, prebieha osadenie projektu na dané lokality následne budú spustené konania. Nakoľko nie je možné vo všetkých mestách a obciach spustiť zlúčené konanie bude potrebné ísť samostatne územným a stavebným konaním, čo bude mať vplyv na ukončenie termínu stavebných konaní.
Uvedeným dôjde k posunu míľnika z 29.06.2025 na 17.09.2025. | Stredné |
| 6. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k minimálne (kúpa, prenájom) 55 pozemkom vhodných na výstavbu / obnovu budov ZZS do | <u>Plnenie prebieha</u>
Plánovaný termín splnenia je 30.09.2023. S vysokou pravdepodobnosťou bude splnený. | Nízke |

termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme.	<p>Aktuálny stav pozemkovej agendy ku dňu 12.7.2023:</p> <p>Potvrdených: 49 pozemkov. Pri 34 sa momentálne finalizujú zmluvy o prenájme, poprípade o prevode správy;</p> <p>Podaných žiadostí: 11 a ďalších 6 je v procese prípravy s očakávaným výsledkom do konca augusta 2023, resp. do prvej polovice septembra 2023.</p> <p>OS ZZS priebežne pripravuje zásobník pozemkov: 6 + 7 + 6 (príprava žiadosti + v riešení + v analýze).</p>	
7. Vyhlásenie verejného obstarania (ďalej len „VO“), vyhlasovateľ: OS ZZS, na zhotoviteľa výstavby / rekonštrukcie staníc v zmysle prílohy č.3 k priamemu vyzvaniu do termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme.	<p><u>Plnenie prebieha</u></p> <p>Harmonogram uvádza nasledovné termíny 28.06.2023 – 07.12.2023 plnenia predmetného procesu. Aktuálne prebiehajúce procesy: príprava opisu predmetu zákazky 28.06.2023 – 12.07.2023; vypracovanie štúdie na ÚHP 28.06.2023 – 12.07.2023; posúdenie UHP 13.07.2023 – 11.08.2023; vyhlásenie VO 11.08.2023; podpis zmluvy so zhotoviteľom (rámcová zmluva) 07.12.2023.</p> <p>Opis predmetu zákazky rozpracovaný na 95%; posúdenie ÚHP – 27.06.2023 bol zaslaný materiál na ÚHP na hodnotenie investície s projektovými nákladmi nižšími ako 40 mil. € pre investíciu výstavba a obnova sídiel staníc ZZS; vyhlásenie VO – rozpracované zmluvy (rámcová zmluva a zmluva o dielo na zhotoviteľa) v stave finalizácie na 90%; termín vyhlásenia VO bude dodržaný.</p>	Nízke
8. Podpis zmluvy so zhotoviteľom všetkých 55 budov ZZS do termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme.	<p><u>Plnenie prebieha</u></p> <p>Podpis zmluvy so zhotoviteľom (rámcová zmluva) je na základe harmonogramu určený na termín 07.12.2023.</p>	Nízke

<p>9. Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov. Termín: bezodkladne, písomne, pri každej osobe podieľajúcej sa na implementácii investície.</p>	<p><u>Splnené</u></p> <p>Na základe práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov vykonávateľa a iných osôb, ktorí sa podieľali alebo podieľajú sa na vykonávaní mechanizmu implementáciou investície (Investícia 4/Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby“) určených pred schválením ani po schválení uznesenia (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 484 z 20. júla 2022 k návrhu na určenie Operačného strediska záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky, ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby a obnovy staníc záchranej zdravotnej služby v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) žiadna z týchto osôb nebola a nie je v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu.</p>	<p>Nízke</p>
---	---	--------------

Reforma 3/ Komponent 11

Cieľ reformy a očakávané plnenie

„Centralizácia riadenia najväčších nemocníc”

Reforma definuje zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska do Q4 2023, ako aj počet (19) pilotných nemocníc zapojených do systému centrálného riadenia (ERP).

Pre naplnenie reformy je o. i. potrebné prijať príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc, oficiálne uverejnený v úradnom vestníku. Reforma podmieňuje 5. žiadosť o platbu (Q1 2024).

Investícia 3/ Komponent 11

Cieľ investície a očakávané plnenie

“Digitalizácia v zdravotníctve” v celkovej alokácii 41 mil EUR

CID cieľ č. 114 “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” definuje: “19 verejných nemocníc musí byť pripojených k centrálnemu ERP systému, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach” do Q4 2025 v celkovej alokácii 8 mil EUR.

CID cieľ č. 115 “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” definuje vybavenie 3 ústavov kardiovaskulárnych chorôb (BA, BB, KE) navigačným systémom PFA (Pulse Field Ablation) spolu s príslušenstvom, ktorý skráti čas strávený na operácii o 30% a zvýši počet operácií o 20% a tým aj dostupnosť terapie fibrilácie srdcových predsiení významne s implementáciou do Q4 2023. Celková alokácia 6 mil EUR.

Krízové opatrenia, časť 3.):

Krízové opatrenie	Stav k 12.07.2023	Identifikované riziko
<p>Zabezpečenie prijatia legislatívnej zmeny, t. j.</p> <p>1. príslušného právneho predpisu pre reformu 3 tak, aby nebola ohrozená včasná implementácia reformy. Aktualizácia procesu priebežne.</p>	<p><u>Plnenie prebieha</u></p> <p>Aktuálne v procese riešenia. Prebieha aktualizácia právneho predpisu v spolupráci s odborom legislatívy na MZ SR. Následne sa spustí proces VPK, GP, PPK, MPK.</p>	<p>Stredné</p>

	Schválenie legislatívneho predpisu vzhľadom na aktuálnu situáciu bude možné najskôr v termíne Q1 2024.	
2. Včasné plnenie implementačných krokov prioritne pre CID cieľe 114 a 115, s dôrazom na:	<u>Plnenie prebieha</u> MF SR zaslalo oficiálne stanovisko k žiadosti MZ SR o zapojenie akciových spoločností do CES a oznámilo, že tejto žiadosti z úrovne MF SR nie je v tomto období možné vyhovieť. Svoje stanovisko vyjadrilo MF SR na základe vyhodnotenia aktuálneho stavu CES, identifikovaných nedostatkov interných kapacít na strane MF SR, avizovaných problémoch s kapacitami aj na strane aktuálneho dodávateľa CES. Faktom je aj to, že na implementáciu predpokladaných úprav nevyhnutných pre zapojenie akciových spoločností do CES, bude MF SR potrebovať ďalšie finančné zdroje, ktoré neboli súčasťou plánu v rozpočte, a nie je možné ich zahrnúť do súčasného čerpania zmluvného rámca s dodávateľom na zapracovanie legislatívnych zmien pre organizácie v prevádzke CES. Je potrebné zo strany vedenia MZ SR v spolupráci s MF SR nájsť zhodu o ďalšom postupe, v rámci ktorého je prvým krokom rozhodnutie o vykonaní a financovaní rozdielovej analýzy pre 5 akciových spoločností MZ SR v rámci systému CES.	Stredné
- v prípade investície “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” je vzhľadom k identifikovanej duplicite so systémom CES nevyhnutná okamžitá súčinnosť rezortov Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva financií SR, kde je potrebné definovať rozdielovú analýzu a určiť deliace línie implementácie pre MZ SR a MF SR; T: Q3 2023 - určiť sprostredkované plnenie, kompetencie a záväzky MZ SR a MF SR (zmluva medzi MZ SR/ MF SR) T: Q3 2023 Vzhľadom k tomu, že ide o CID cieľ, ktorý priamo ovplyvňuje celkovú žiadosť o platbu, súčinnosť rezortov a vylúčenie dvojitého financovania je absolútnou prioritou a nevyhnutnosťou.		
- v prípade CID cieľa “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” je nevyhnutné manažérsky zabezpečovať včasný a transparentný priebeh verejného obstarávania, ako aj úplnú a včasnú	Dňa 06.07.2023 boli zo strany NIKA odsúhlasené priame vyzvania pre 3 srdcovocievne ústavy. Aktuálne prebieha proces uzatvorenia zmlúv.	

- | | | | |
|----|--|---|--------|
| | implementáciu technológie vo všetkých ústavoch do Q4 2023; | | |
| 3. | Doručenie návrhu výzvy pre digitalizovanú patológiu do 30.6.2023.
T: 30.6.2023 | <u>Nesplnené</u>
Návrh výzvy bude doručený na NIKA do 31.07.2023. Termín nemohol byť objektívne splnený, z dôvodu doručenia opisu projektu dňa 7.6.2023. V dôsledku omeškania prípravy výzvy boli vyhovené personálne zmeny. Uvedená výzva nepodlieha plneniu CID míľnikov a jej realizácia je preto možná až do 31.12.2025. | Nízke |
| 4. | Zabezpečiť dostatočné odborné kapacity na kvalitné projektové riadenie reformy 3 a investície 3 s včasným plnením vecných, ako aj projektových úloh.
T: bezodkladne | <u>Plnenie prebieha</u>
Vedenie MZ SR identifikovalo dostatočné odborné kapacity na kvalitné projektové riadenie reformy 3 a investície 3, ktoré budú organizačne koordinované v priebehu septembra 2023. | Nízke |
| 5. | Pravidelný odpočet úloh v detailoch voči NIKA
T: týždenne | <u>Splnené</u>
Prebiehajú pravidelné týždenné status cally s NIKA ako aj zasielanie odpočtu úloh. | Žiadne |

Reforma/ Investícia

Míľnik/ Cieľ

Investície v rámci všetkých zdravotníckych Komponentov 11, 12 a 13, kde sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Krízové opatrenia, časť 4.):

Krízové opatrenie	Stav k 12.07.2023	Identifikované riziko
<p>1. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v roku 2022, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne. Uvedené sa týka predovšetkým výziev:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V04) • “Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V05) • “Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov” (13I03-21-V01) <p>T: bezodkladne, najneskôr do 31. júla 2023</p>	<p><u>Splnené</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • “Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V04). Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené. Žiadosti, ktoré splnili podmienky PPM a zároveň bola pri nich dostatočná alokácia boli postúpené na oddelenie investičnej implementácie (ďalej len „OII“) v prvej polovici mája. Aktuálne prebieha administratívne spracovanie zvyšných žiadostí, ktoré splnili podmienky, ale sú zaradené do rezervného zoznamu z dôvodu naplnenia alokácie. Ich postúpenie na OII bude zabezpečené v termíne do 31. júla 2023. OII bezodkladne zaslalo všetky oznámenia o splnení podmienok. <p><u>Plnenie prebieha</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • “Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V05) Hodnotenie ŽoPPM v rámci tejto výzvy bolo z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít rozdelené na 	<p>Nízke</p> <p>Najväčším identifikovaným rizikom boli nedostatočné personálne kapacity na útvare SIPOOR, ktorý zabezpečuje implementáciu Plánu obnovy a odolnosti, čo viedlo k časovému posunom hodnotenia a uzatvárania zmlúv s prijímateľmi. Počas roku 2022 mal uvedený útvar len 10 systemizovaných miest, ktoré mali za Komponenty 11, 12 a 13 v pracovnej náplni o. i. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vypracovanie všetkých výziev a priamych vyzvaní, - evidencia a vyhodnotenie prijatých ŽoPPM, - uzatváranie zmlúv s úspešnými prijímateľmi, - implementáciu všetkých úspešných projektov,

dve kolá. 1. kolo hodnotenia bolo zahájené vo februári 2023, 2. kolo v marci 2023, pričom bolo hodnotených 88 predložených žiadostí. Ku každej predloženej žiadosti bolo potrebné zaslať výzvu na doplnenie, pri väčšine žiadostí aj druhú výzvu na doplnenie a pri niektorých žiadostiach aj tretiu. K 12.7.2023 bolo na OII odovzdaných 45 žiadostí, ktoré splnili podmienky. Aktuálne prebieha administratívne spracovanie hodnotiacich hárkov zvyšných žiadostí, ktoré splnili podmienky a ukončuje sa hodnotenie posledných 10 žiadostí. OII bezodkladne zaslalo 37 oznámení o splnení podmienok.

Splnené

- “Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov” (13I03-21-V01)

Hodnotenie v rámci tejto výzvy bolo z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít zahájené vo februári 2023. V priebehu júna bolo na OII odovzdaných 16 žiadostí, ktoré splnili podmienky (z celkového počtu 24). Aktuálne prebieha administratívne spracovanie hodnotiacich hárkov zvyšných žiadostí, ktoré splnili podmienky. Ich postúpenie na OII bude zabezpečené v termíne do 31. júla 2023.

- refundáciu interných a externých ŽoP.

Po zmene vedenia MZ SR od marca 2023 bol zahájený proces zmeny systemizácie POO miest na MZ SR, kedy došlo k výraznému posilneniu personálnych kapacít na útvare zabezpečujúcom implementáciu POO, k 12.07.2023 je to 20 systemizovaných miest.

Nízke

O pozitívnom kroku vypovedajú predovšetkým počty postúpených ŽoPPM na implementáciu:

- 443 kusov k 07.07.2023, a počty účinných zmlúv s prijímateľmi:
- 62 kusov k 07.07.2023.

Do marca 2023 bolo účinných len 7 zmlúv.

2. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v 1. kvartáli roku 2023, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne. Uvedené sa týka predovšetkým výziev:
- “Vybudovanie psycho-sociálnych centier”
(12I03-21-V16)
 - “Doplnenie siete psychiatrických stacionárov”
(12I04-21-V12)
 - “Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov”
(13I03-21-V07)
- T: bezodkladne, najneskôr do 31. augusta 2023.

Plnenie prebieha

Hodnotenie výziev pre Komponent 12 bolo zahájené koncom marca 2023. Následne v polovici mája bolo hodnotenie prerušené a externým odborným hodnotiteľom bolo prioritizované hodnotenie výzvy „Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ 11I02-21-V10. Pri všetkých vymenovaných výzvach pokračujeme aktuálne v procese hodnotenia, kedy sú už hodnotené náležitosti doručené po prvej výzve na doplnenie a odosielať sa druhé výzvy na doplnenie.

Nízke
vid'. bod 1.

3. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v 2. kvartáli roku 2023, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne.
- Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra
 - Financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti

Plnenie prebieha

Pri všetkých uvedených výzvach prebieha proces hodnotenia, kedy sa hodnotia podklady doručené po prvej výzve na doplnenie a odosielať sa druhé výzvy na doplnenie.

Nízke
vid'. bod 1.

T: bezodkladne, najneskôr do 30. septembra 2023

4. Pokiaľ je výzva otvorená a termín uzavretia výzvy na predkladanie ŽoPPM je stanovený ako konkrétny dátum, resp. dátum, kedy dôjde k vyčerpaniu alokovaných finančných prostriedkov (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), všetky ŽoPPM musia byť posudzované priebežne tak, aby bolo možné určiť, ktorá skutočnosť nastala skôr.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Priebežné formalizované posudzovanie prebieha pri výzve „Finančná podpora pre nových existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“. Pri ostatných otvorených výzvach z Komponentu 12 a 13 pri ktorých aktuálne evidujeme predložené ŽoPPM sú tieto pridelované priebežne externým odborným hodnotiteľom, v závislosti od personálnych kapacít.

Nízke
vid'. bod 1.

5. Pokiaľ je výzva na predkladanie ŽoPPM otvorená a stanovuje jednotlivé hodnotiace kolá, je nutné dodržať nimi stanovené termíny a ŽoPPM posudzovať priebežne, najneskôr však bezodkladne po uplynutí konkrétneho hodnotiaceho kola.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Pri výzve „Obnova materiálo-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“, bolo hodnotenie žiadostí z 1. časového obdobia ukončené. Začiatkom júla bolo na OII odovzdaných 19 žiadostí na zazmluvnenie, ktoré splnili podmienky (z celkového počtu 20 predložených žiadostí v 1. časovom období).

Hodnotenie žiadostí predložených v 2. a 3. časovom období prebieha.

Pri výzve „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“ bola zaslaná výzva na doplnenie č. 1 k 1 predloženej ŽoPPM v 1. časovom období – hodnotenie prebieha. K ŽoPPM predloženým v 2. časovom období je ukončené hodnotenie pri 7 z celkového počtu 14 predložených žiadostí. Pri zvyšných pokračujeme aktuálne v procese hodnotenia,

Nízke
vid'. bod 1.

kedy sa hodnotia náležitosti doručené po prvej výzve na doplnenie a odosielajú sa druhé výzvy na doplnenie.

6. V prípade, ak je výzva otvorená a neobsahuje termíny hodnotiacich kôl ani konkrétny termín uzavretia, je potrebné ŽoPPM posudzovať priebežne, a to tak, aby bol proces posudzovania ŽoPPM ukončený a ďalšie procesné kroky vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Pri výzve „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie/Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva“ a „Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie“ sú ŽoPPM zaradované do hodnotenia priebežne. Je v snahe MZ SR posudzovať predložené žiadosti v čo najkratšom možnom čase.

Nízke
vid'. bod 1.

7. V prípade výziev na predkladanie ŽoPPM, pri ktorých posudzovanie ŽoPPM aktuálne nenapĺňa požiadavky uvedené v bodoch vyššie je potrebné zabezpečiť bezodkladnú nápravu tak, aby nedochádzalo k ďalším oneskoreniam. Pri výzvach, ktoré nie sú uzavreté je okrem nápravy potrebné zabezpečiť dodržanie uvedených lehôt pri ŽoPPM prijatých odo dňa dátumu účinnosti tohto dokumentu.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha v zmysle časti 4, bodu 1.

Nízke
vid'. bod 1.