

Informácia o realizácii krízových opatrení na základe Návrhu na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 34 zo dňa 25. januára 2023

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 343 zo dňa 21. júna 2023 uložila ministrovi zdravotníctva vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených v schválenom materiáli Návrh na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 34 zo dňa 25. januára 2023 (ďalej len „návrh krízových opatrení“) ako vykonávateľovi, zodpovednému za realizáciu investícií a reforiem pre oblasť zdravotníctva v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a predkladať odpočty týchto opatrení prvýkrát do 21. júla 2023 a následne mesačne.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pripravilo informáciu k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočítavaného obdobia, a to od 13.07.2023 – 04.08.2023:

Investícia 4/ Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby“ v celkovej alokácii 30 634 346 EUR

Cieľ Počet (minimálne 55) vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc do konca II. kvartálu 2025

Krízové opatrenia, časť 1.):

Krízové opatrenie		Stav k 04.08.2023	Identifikované riziko
1.	Vypracovať aktualizovaný reálny harmonogram prípravy a výstavby staníc ZZS so zakreslením predpokladaného priebehu územného a stavebného konania v	<u>Splnené</u> V rámci 4. zasadnutia pracovnej skupiny zo dňa 12.07.2023 bola OS ZZS SR uložená úloha č. 6.1 o doplnenie HMG o VO na geodeta a geológa. Pracovnou	Žiadne

súlade s platným zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ku dňu 23.6.2023.

skupinou bolo odsúhlasené, že daný HMG bude braný ako schválený. Požadovaný HMG doplnený o geodeta a geológa bol zaslaný na NIKA dňa 17.07.2023. Zároveň dňa 19.07.2023 bolo komunikované zo strany OS ZZS SR členom PS, že podrobný HMG nie je vhodné zverejňovať kvôli tomu, že obsahuje detaily týkajúce sa výstavby a to jednotlivé míľniky.

2. Prehodnotiť lehoty definované v harmonograme OS ZZS verzia R12, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS na území celého Slovenska s predpokladaným zahájením Q1/2024 a predpokladaným ukončením Q3/2025 do 23.6.2023.

Splnené

V rámci 4. zasadnutia pracovnej skupiny zo dňa 12.07.2023 bola OS ZZS SR uložená úloha č. 6.1 o doplnenie HMG o VO na geodeta a geológa. Pracovnou skupinou bolo odsúhlasené, že daný HMG bude braný ako schválený. Požadovaný HMG doplnený o geodeta a geológa bol zaslaný na NIKA dňa 17.07.2023. Zároveň dňa 19.07.2023 bolo komunikované zo strany OS ZZS SR členom PS, že podrobný HMG nie je vhodné zverejňovať kvôli tomu, že obsahuje detaily týkajúce sa výstavby a to jednotlivé míľniky.

Žiadne

Po splnení bodu 2 s výsledným vyhodnotením „realizovateľné“ plniť nasledovné:

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 3. | Pre prvú časť staníc ZZS, dodanie finálnej projektovej dokumentácie od dodávateľa projektovej dokumentácie pre OS ZZS, pripravenej na podanie žiadosti na stavebné povolenia do 28.6.2023 | <u>Čiastočne splnené</u>
Stanice ZZS je možné dodávateľom projektovej dokumentácie osádzať na konkrétny pozemok až po zameraní objektu na konkrétny pozemok a uskutočnení IGHP prieskumu na konkrétnom pozemku. Žiadosť o súhlas s VO vyššie uvedené služby boli MZ SR doručené – Geodet 27.06.2023, IGHP 23.06.2023. MZ SR doručilo súhlasné stanovisko na OS ZZS dňa 12.7.2023. Nasleduje proces vyhlásenia VO na uvedené služby. Harmonogram R12 bol aktualizovaný na verziu R12.1. | Nízke |
| 4. | Zabezpečiť akýkoľvek právny vzťah k pozemkom postačujúci pre účely územného a stavebného konania do 28.6.2023. | <u>Plnenie prebieha</u>
Zmluvy boli zaslané na všetky inštitúcie, ktoré pozemky OS ZZS SR odsúhlasili (mestá, VÚC, nemocnice). Zmluvy sú priebežne komunikované a sú zapracovávané pripomienky/požiadavky druhej strany. Aktuálny stav zmlúv: Celkový počet zmlúv pripravovaných právnu kanceláriou: 35. Počet zmlúv komunikovaných medzi právnu kanceláriou a druhou stranou (mesto, nemocnica, VÚC): 35. | Nízke |
| 5. | Zahájenie územného konania prvej časti staníc v zmysle prílohy č. 3 k priamemu vyzvaniu do 29.6.2023. | <u>Plnenie prebieha</u>
Územné konanie prvej časti staníc nebolo zahájené, aktuálne sa finalizujú zmluvy potvrdených pozemkov, prebieha osadenie projektu na dané lokality následne budú spustené konania. Nakoľko nie je možné vo všetkých mestách a obciach spustiť zlúčené konanie, bude potrebné ísť samostatne územným a stavebným | Stredné |

konaním, čo bude mať vplyv na ukončenie termínu stavebných konaní.

Uvedeným dôjde k posunu míľníka z 29.06.2025 na 17.09.2025.

- | | | | |
|----|--|--|-------|
| 6. | Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k minimálne (kúpa, prenájom) 55 pozemkom vhodných na výstavbu / obnovu budov ZZS do termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme. | <u>Plnenie prebieha</u>
Plánovaný termín splnenia je 30.09.2023. S vysokou pravdepodobnosťou bude splnený.
Aktuálny stav pozemkovej agendy ku dňu 4.8.2023:
Potvrdených: 51 pozemkov. Pri 34 sa momentálne finalizujú zmluvy o prenájme, popríade o prevode správy;
Podaných žiadostí: 10 a ďalších 5 je v procese prípravy s očakávaným výsledkom do konca augusta 2023, resp. do prvej polovice septembra 2023.
OS ZZS priebežne pripravuje zásobník pozemkov: 25 pozemkov. | Nízke |
| 7. | Vyhlásenie verejného obstarania (ďalej len „VO“), vyhlasovateľ: OS ZZS, na zhotoviteľa výstavby / rekonštrukcie staníc v zmysle prílohy č.3 k priamemu vyzvaniu do termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme. | <u>Plnenie prebieha</u>
Harmonogram R12.1. uvádza nasledovné termíny 28.06.2023 – 07.12.2023 plnenia predmetného procesu.
Aktuálne prebiehajúce procesy: príprava opisu predmetu zákazky 28.06.2023 – 12.07.2023; vypracovanie štúdie na ÚHP 28.06.2023 – 12.07.2023; posúdenie ÚHP 13.07.2023 – 11.08.2023; vyhlásenie VO 11.08.2023; podpis zmluvy so zhotoviteľom (rámcová zmluva) 07.12.2023. Opis predmetu zákazky rozpracovaný na 95%; posúdenie ÚHP – 27.06.2023 bol zaslaný materiál na ÚHP na hodnotenie investície s projektovými nákladmi nižšími ako 40 mil. € pre | Nízke |

investíciu výstavba a obnova sídiel staníc ZZS; vyhlásenie VO – rozpracované zmluvy (rámcová zmluva a zmluva o dielo na zhotoviteľa) v stave finalizácie na 90%; termín vyhlásenia VO bude dodržaný. Posúdenie ÚHP bolo doručené na OS ZZS.

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 8. | Podpis zmluvy so zhotoviteľom všetkých 55 budov ZZS do termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme. | <u>Plnenie prebieha</u>
Podpis zmluvy so zhotoviteľom (rámcová zmluva) je na základe harmonogramu R12.1. určený na termín 07.12.2023. | Nízke |
| 9. | Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov. Termín: bezodkladne, písomne, pri každej osobe podieľajúcej sa na implementácii investície. | <u>Splnené</u>
Na základe práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov vykonávateľa a iných osôb, ktorí sa podieľali alebo podieľajú sa na vykonávaní mechanizmu implementáciou investície (Investícia 4/Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby“) určených pred schválením ani po schválení uznesenia (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 484 z 20. júla 2022 k návrhu na určenie Operačného strediska záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky, ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby a obnovy staníc záchranej zdravotnej služby v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) žiadna z týchto osôb nebola a nie je v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu. | Nízke |

Reforma 3/ Komponent 11

Cieľ reformy a očakávané plnenie

„Centralizácia riadenia najväčších nemocníc”

Reforma definuje zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska do Q4 2023, ako aj počet (19) pilotných nemocníc zapojených do systému centrálného riadenia (ERP).

Pre naplnenie reformy je o. i. potrebné prijať príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc, oficiálne uverejnený v úradnom vestníku. Reforma podmieňuje 5. žiadosť o platbu (Q1 2024).

Investícia 3/ Komponent 11

Cieľ investície a očakávané plnenie

“Digitalizácia v zdravotníctve” v celkovej alokácii 41 mil EUR

CID cieľ č. 114 “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” definuje: “19 verejných nemocníc musí byť pripojených k centrálnemu ERP systému, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach” do Q4 2025 v celkovej alokácii 8 mil EUR.

CID cieľ č. 115 “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” definuje vybavenie 3 ústavov kardiovaskulárnych chorôb (BA, BB, KE) navigačným systémom PFA (Pulse Field Ablation) spolu s príslušenstvom, ktorý skráti čas strávený na operácii o 30% a zvýši počet operácií o 20% a tým aj dostupnosť terapie fibrilácie srdcových predsiení významne s implementáciou do Q4 2023. Celková alokácia 6 mil. EUR.

Krízové opatrenia, časť 3.):

Krízové opatrenie	Stav k 04.08.2023	Identifikované riziko
1. Zabezpečenie prijatia legislatívnej zmeny, t. j. príslušného právneho predpisu pre reformu 3 tak, aby nebola ohrozená včasná implementácia reformy. Aktualizácia procesu priebežne.	<u>Plnenie prebieha</u> Aktuálne v procese riešenia. Prebieha aktualizácia právneho predpisu. Následne sa spustí proces VPK, GP, PPK, MPK. Schválenie legislatívneho predpisu vzhľadom na aktuálnu situáciu bude možné najskôr v termíne Q1 2024.	Stredné

2. Včasné plnenie implementačných krokov prioritne pre CID ciele 114 a 115, s dôrazom na:

- v prípade investície “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” je vzhľadom k identifikovanej duplicite so systémom CES nevyhnutná okamžitá súčinnosť rezortov Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva financií SR, kde je potrebné definovať rozdielovú analýzu a určiť deliace línie implementácie pre MZ SR a MF SR;

T: Q3 2023

- určiť sprostredkované plnenie, kompetencie a záväzky MZ SR a MF SR (zmluva medzi MZ SR/ MF SR)

T: Q3 2023

Vzhľadom k tomu, že ide o CID cieľ, ktorý priamo ovplyvňuje celkovú žiadosť o platbu, súčinnosť rezortov a vylúčenie dvojitého financovania je absolútnou prioritou a nevyhnutnosťou.

- v prípade CID cieľa “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” je nevyhnutné manažérsky zabezpečiť včasný a transparentný priebeh verejného obstarávania, ako aj úplnú a včasnú implementáciu technológie vo všetkých ústavoch do Q4 2023;

Plnenie prebieha

Prebehlo stretnutie MZ SR a MF SR za účasti GTSÚ oboch rezortov, na ktorom sa zúčastnené strany dohodli, že verejné obstarávanie pre rozdielovú analýzu bude v gescii MF SR s poskytnutím maximálnej možnej súčinnosti zo strany MZ SR. Rozdielová analýza bude hrazená zo zdrojov MZ SR z Plánu obnovy a odolnosti SR. Predpokladaný termín verejného obstarávania je september 2023. Výstupom verejného obstarávania bude podpísaná zmluva s dodávateľom na vykonanie rozdielovej analýzy v rámci možnosti pripojenia akciových spoločností do Centrálného ekonomického systému.

Dňa 06.07.2023 boli zo strany NIKA odsúhlasené priame vyzvania pre 3 srdcovocievne ústavy. Priame vyzvania boli zverejnené na webe MZ SR dňa 24.7.2023. Aktuálne prebieha proces uzatvorenia zmlúv s budúcimi prijímateľmi.

Stredné

- | | | |
|---|--|---------------|
| <p>3. Doručenie návrhu výzvy pre digitalizovanú patológiu do 30.6.2023.
T: 30.6.2023</p> | <p><u>Splnené s omeškaním</u>
Návrh výzvy bol doručený na NIKA dňa 31.07.2023. Uvedená výzva nepodlieha plneniu CID míľnikov a jej realizácia je preto možná až do 31.12.2025. Termín nemohol byť objektívne splnený z dôvodu doručenia opisu projektu dňa 07.06.2023. V dôsledku omeškania prípravy výzvy boli vyvozené personálne zmeny.</p> | <p>Žiadne</p> |
| <p>4. Zabezpečiť dostatočné odborné kapacity na kvalitné projektové riadenie reformy 3 a investície 3 s včasným plnením vecných, ako aj projektových úloh.
T: bezodkladne</p> | <p><u>Plnenie prebieha</u>
Vedenie MZ SR identifikovalo dostatočné odborné kapacity na kvalitné projektové riadenie reformy 3 a investície 3, ktoré budú organizačne koordinované v priebehu septembra 2023.</p> | <p>Nízke</p> |
| <p>5. Pravidelný odpočet úloh v detailoch voči NIKA
T: týždenne</p> | <p><u>Splnené</u>
Prebiehajú pravidelné týždenné status stretnutia s NIKA, ako aj zasielanie odpočtu úloh.</p> | <p>Žiadne</p> |

Reforma/ Investícia

Míľník/ Cieľ

Investície v rámci všetkých zdravotníckych Komponentov 11, 12 a 13, kde sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Krízové opatrenia, časť 4.):

Krízové opatrenie	Stav k 04.08.2023	Identifikované riziko
1. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v roku 2022, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne. Uvedené sa týka predovšetkým výziev: • “Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V04) • “Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V05) • “Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov” (13I03-21-V01) T: bezodkladne, najneskôr do 31. júla 2023	<u>Splnené</u> • <u>“Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V04).</u> Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené. Žiadosti, ktoré splnili podmienky PPM a zároveň bola pri nich dostatočná alokácia (16 ks) boli postúpené na oddelenie investičnej implementácie (ďalej len „OII“) v prvej polovici mája. OII bezodkladne zaslalo všetky oznámenia o splnení podmienok. Následne prebiehalo administratívne spracovanie hodnotiacich hárkov zvyšných žiadostí (15 ks), ktoré splnili podmienky, ale sú zaradené do rezervného zoznamu (zmluva sa z dôvodu naplnenia alokácie nepodpisuje). K 04.08.2023 bolo na OII postúpených 12 žiadostí do rezervného zoznamu. Pri 3 žiadostiach ešte evidujeme nutnosť úpravy hodnotiacich hárkov hodnotiteľmi, ktoré sa aj napriek dovolenkovému obdobiu snažíme zabezpečiť bezodkladne (zmluva sa z dôvodu naplnenia alokácie nebude podpisovať). Z dôvodu už spomínaných nedostatočných personálnych kapacít na útvare SIPOOR bolo zahájené hodnotenie predmetnej	Nízke Najväčším identifikovaným rizikom boli nedostatočné personálne kapacity na útvare SIPOOR, ktorý zabezpečuje implementáciu Plánu obnovy a odolnosti, čo viedlo k časovému posunom hodnotenia a uzatvárania zmlúv s prijímateľmi. Počas roku 2022 mal uvedený útvar len 10 systemizovaných miest, ktoré mali za Komponenty 11, 12 a 13 v pracovnej náplni o. i. : - vypracovanie všetkých výziev a priamych vyzvaní, - evidenciu a vyhodnotenie prijatých ŽoPPM, - uzatváranie zmlúv s úspešnými žiadateľmi, - implementáciu všetkých úspešných projektov,

výzvy v polovici decembra 2022. Ukončené bolo koncom apríla 2023, následne prebiehalo administratívne spracovanie hodnotiacich hárkov a bezodkladné postúpenie na OII v prvej polovici mája. Z uvedeného možno konštatovať, že proces hodnotenia trval približne 3,5 mesiaca, čo je k danému počtu predložených žiadostí a absolútne nedostatočnému personálnemu zabezpečeniu relevantné a opodstatnené trvanie.

K 04.08.2023 bolo zo 16 žiadostí, ktoré splnili podmienky PPM, 8 zmlúv o PPM poslaných na podpis žiadateľom. Zvyšných 8 zmlúv o PPM, podpísaných žiadateľmi, bolo postúpených na zabezpečenie podpisu p. ministra.

Zvyšné žiadosti postúpené na OII boli zaradené do rezervného zoznamu v počte 12 ks.

MZ SR navrhlo v rámci Harmonogramu monitorovacích krokov pri výzve V04 posunutie míľnika 134_3 (zazmluvnenie 50% žiadateľov) do konca Q3/2023. NIKA predmetné nerozporovala.

- refundáciu interných a externých ŽoP.

Po zmene vedenia MZ SR od marca 2023 bol zahájený proces zmeny systemizácie POO miest na MZ SR, kedy došlo k výraznému posilneniu personálnych kapacít na útvare zabezpečujúcom implementáciu POO, k 12.07.2023 je to 20 systemizovaných miest. O pozitívnom kroku vypovedajú predovšetkým celkové počty postúpených ŽoPPM na implementáciu: 478 kusov k 28.07.2023, a počty účinných zmlúv s prijímateľmi: 104 kusov k 28.07.2023. Do marca 2023 bolo účinných len 7 zmlúv.

Čiastočne splnené

- “Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V05)

Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené.

Z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít bolo rozdelené na dve kolá. 1. kolo hodnotenia bolo zahájené vo februári 2023, 2. kolo v marci 2023, pričom bolo hodnotených 88 predložených žiadostí. Ku každej predloženej žiadosti bolo potrebné zaslať

výzvu na doplnenie, pri väčšine žiadostí aj druhú výzvu na doplnenie a pri niektorých žiadostiach aj tretiu. Odovzdávanie žiadostí, ktoré splnili podmienky, na OII začalo začiatkom júna. K 30. 6. 2023 bolo na OII odovzdaných 42 žiadostí, ktoré splnili podmienky, z celkového počtu 70. K 04.08.2023 bolo na OII odovzdaných 19 žiadostí, ktoré splnili podmienky. OII bezodkladne začalo s odosielaním oznámení o splnení podmienok. Aktuálne prebieha administratívne spracovanie hodnotiacich hárkov zvyšných žiadostí, ktoré splnili podmienky (9 ks) a kde ešte evidujeme nutnosť úpravy hodnotiacich hárkov hodnotiteľmi, ktoré sa aj napriek dovolenkovému obdobiu snažíme zabezpečiť bezodkladne. Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že proces hodnotenia predmetnej výzvy trval približne 4,5 mesiaca, čo je k danému počtu predložených žiadostí a nedostatočnému personálnemu zabezpečeniu relevantné a opodstatnené trvanie. K 04.08.2023 bolo 60 žiadateľom so splnenými podmienkami PPM zaslané Oznámenie o splnení podmienok PPM, z ktorých 25 zmlúv o PPM je v súčasnosti na podpise u žiadateľov, 12 zmlúv je na podpise u p. ministra. Ostatné žiadosti v počte 23 sú v procese prípravy zmlúv.

MZ SR navrhlo v rámci Harmonogramu monitorovacích krokov pri výzve V05 posunutie míľníka 134_3 (zazmluvnenie 50% žiadateľov) do konca Q3/2023. NIKA predmetné nerozporovala.

Splnené

- “Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov”
(13I03-21-V01)

Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené.

Z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít bolo zahájené vo februári 2023. V priebehu júna bolo na OII odovzdaných 16 žiadostí, ktoré splnili podmienky (z celkového počtu 25). K 04.08.2023 bolo na OII odovzdaných ďalších 8 žiadostí, ktoré splnili podmienky. Aktuálne prebieha administratívne spracovanie hodnotiacich hárkov poslednej žiadostí, ktorá splnila podmienky a kde ešte evidujeme nutnosť úpravy hodnotiacich hárkov hodnotiteľmi, ktoré sa aj napriek dovolenkovému obdobiu snažíme zabezpečiť bezodkladne. Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že proces hodnotenia predmetnej výzvy trval približne 4 mesiace, čo je k danému počtu predložených žiadostí a nedostatočnému personálnemu zabezpečeniu relevantné a opodstatnené trvanie.

K 04.08.2023 boli pri 22 úspešných žiadostiach poslané Oznámenia o splnení PPM žiadateľom. V súčasnosti sú v príprave Zmluvy o PPM.

MZ SR navrhlo v rámci Harmonogramu monitorovacích krokov pri výzve V01 posunutie míľníka 137_3 (zazmluvnenie 50% žiadateľov) do konca Q3/2023. NIKA predmetné nerozporovala.

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| <p>2. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v 1. kvartáli roku 2023, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne. Uvedené sa týka predovšetkým výziev:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Vybudovanie psycho-sociálnych centier”
(12I03-21-V16) • “Doplnenie siete psychiatrických stacionárov”
(12I04-21-V12) • “Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov”
(13I03-21-V07) <p>T: bezodkladne, najneskôr do 31. augusta 2023.</p> | <p><u>Plnenie prebieha</u></p> <p>Hodnotenie výziev pre Komponent 12 bolo zahájené koncom marca 2023. Následne v polovici mája bolo hodnotenie prerušené a prioritizované bolo hodnotenie výzvy „Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ 11I02-21-V10. Pri všetkých vymenovaných výzvach pokračujeme aktuálne v procese hodnotenia, kedy sú už hodnotené náležitosti doručené po prvej výzve na doplnenie a odosielajú sa druhé výzvy na doplnenie.</p> | <p>Nízke
vid'. bod 1.</p> |
| <p>3. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v 2. kvartáli roku 2023, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra • Financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti | <p><u>Plnenie prebieha</u></p> <p>Pri všetkých uvedených výzvach prebieha proces hodnotenia, kedy sa hodnotia podklady doručené po prvej výzve na doplnenie a odosielajú sa druhé výzvy na doplnenie.</p> | <p>Nízke
vid'. bod 1.</p> |

T: bezodkladne, najneskôr do 30. septembra 2023

4. Pokiaľ je výzva otvorená a termín uzavretia výzvy na predkladanie ŽoPPM je stanovený ako konkrétny dátum, resp. dátum, kedy dôjde k vyčerpaniu alokovaných finančných prostriedkov (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), všetky ŽoPPM musia byť posudzované priebežne tak, aby bolo možné určiť, ktorá skutočnosť nastala skôr.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Priebežné formalizované posudzovanie prebiehalo pri výzve „Finančná podpora pre nových existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“ (11I01-21-V08) kedy boli predkladané žiadosti hodnotené priebežne. Výzva bola uzavretá k dátumu plánovaného uzavretia - 31.7.2023 keďže táto skutočnosť nastala skôr ako sa vyčerpala alokácia.

Pri výzve „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“ 12R03-21-V14 bola výzva uzavretá pred dátumom plánovaného uzavretia nakoľko došlo k vyčerpaniu alokácie skôr.

Z doterajších skúseností je zrejmé, že žiadatelia pri výzvach otvorených kratšie časové obdobie (4 mesiace) čakajú do posledného momentu a predkladajú žiadosti doslova v posledný deň pred uzavretím výzvy. Je teda logické, že pri mnohých výzvach dôjde k uzatvoreniu z dôvodu dátumu aj napriek tomu, že počet predložených žiadostí v konečnom dôsledku vysoko prekročí alokáciu.

Nízke
vid'. bod 1.

5. Pokiaľ je výzva na predkladanie ŽoPPM otvorená a stanovuje jednotlivé hodnotiace kolá, je nutné dodržať nimi stanovené termíny a ŽoPPM posudzovať priebežne, najneskôr však bezodkladne po uplynutí konkrétneho hodnotiaceho kola.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Pri výzve „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“ (12R03-21-V14), bolo hodnotenie žiadostí z 1. časového obdobia ukončené. Začiatkom júla bolo na OII odovzdaných 19 žiadostí, ktoré splnili podmienky (z celkového počtu 20 predložených žiadostí v 1. časovom období) a naplnili alokáciu. Hodnotenie žiadostí predložených v 2. a 3. časovom období prebieha. Tieto žiadosti však budú zaradené už do rezervného zoznamu vzhľadom na vyčerpanie alokácie žiadosťami z 1. časového obdobia.

Pri výzve „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“ (13I03-21-V07) bolo hodnotenie žiadostí z 1. časového obdobia ukončené a keďže žiadosť podmienky splnila bola odovzdaná na OII. K žiadostiam predloženým v 2. časovom období je ukončené hodnotenie pri 12 z celkového počtu 14 predložených žiadostí. Pri zvyšných 2 pokračujeme aktuálne v procese hodnotenia.

Výzva „Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti“ (12I07-21-V13) - z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít bolo hodnotenie zahájené koncom marca 2023 pričom aktuálne prebieha hodnotenie všetkých predložených žiadostí. Proces hodnotenia žiadostí z 2. časového obdobia pri výzve „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“ (13I03-21-V07) bol zahájený koncom marca 2023, predložených bolo 14 žiadostí z toho 12 v dátumoch od 14.3.-16.3.2023, tesne pred uzatvorením hodnotiaceho kola, tzn. žiadosti boli

Nízke
vid'. bod 1.

zaradené do hodnotenia bezodkladne po uplynutí konkrétneho hodnotiaceho kola.

Ku dňu 04.08.2023 boli priebežne postúpené 3 úspešne vyhodnotenú žiadosti na OII, z ktorých sú už 2 zmluvy o PPM zverejnené v CRZ a jedna zmluva o PPM je v príprave uzatvorenia.

6. V prípade, ak je výzva otvorená a neobsahuje termíny hodnotiacich kôl ani konkrétny termín uzavretia, je potrebné ŽoPPM posudzovať priebežne, a to tak, aby bol proces posudzovania ŽoPPM ukončený a ďalšie procesné kroky vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Pri výzve „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie/Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva“ (12I08-21-V02) a „Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie“ (12I08-21-V03) sú ŽoPPM zaradované do hodnotenia priebežne. Vyššie spomínané výzvy sú jediné výzvy, ktoré nemajú termíny hodnotiacich kôl ani termín uzavretia. K 31.7.2023 bolo z predložených 688 žiadostí (od termínu otvorenia výziev tzn. august 2022) vyhodnotených 451 žiadostí, ktoré splnili podmienky a 153 žiadostí, ktoré nespĺnili podmienky. Je v snahe MZ SR posudzovať predložené žiadosti bezodkladne.

Nízke
vid'. bod 1.

7. V prípade výziev na predkladanie ŽoPPM, pri ktorých posudzovanie ŽoPPM aktuálne nenapĺňa požiadavky uvedené v bodoch vyššie je potrebné zabezpečiť bezodkladnú nápravu tak, aby nedochádzalo k ďalším oneskoreniam.

Plnenie prebieha v zmysle časti 4, bodu 1.

Nízke
vid'. bod 1.

Pri výzvach, ktoré nie sú uzavreté je okrem nápravy potrebné zabezpečiť dodržanie uvedených lehôt pri ŽoPPM prijatých odo dňa dátumu účinnosti tohto dokumentu.

T: bezodkladne