

Informácia o realizácii krízových opatrení na základe Návrhu na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 34 zo dňa 25. januára 2023

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 343 zo dňa 21. júna 2023 uložila ministrovi zdravotníctva vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených v schválenom materiáli Návrh na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 34 zo dňa 25. januára 2023 (ďalej len „návrh krízových opatrení“) ako vykonávateľovi, zodpovednému za realizáciu investícií a reforiem pre oblasť zdravotníctva v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a predkladať odpočty týchto opatrení prvýkrát do 21. júla 2023 a následne mesačne.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pripravilo informáciu k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočítavaného obdobia, a to od 05.08.2023 – 07.09.2023:

Investícia 4/ Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby“ v celkovej alokácii 30 634 346 EUR

Cieľ Počet (minimálne 55) vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc do konca II. kvartálu 2025

Krízové opatrenia, časť 1.):

Krízové opatrenie	Stav k 07.09.2023	Identifikované riziko
1. Vypracovať aktualizovaný reálny harmonogram prípravy a výstavby staníc ZZS so zakreslením predpokladaného priebehu územného a stavebného konania v súlade s platným zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ku dňu 23.6.2023.	<u>Splnené</u> V rámci 4. zasadnutia pracovnej skupiny zo dňa 12.07.2023 bola OS ZZS SR uložená úloha č. 6.1 o doplnenie HMG o VO na geodeta a geológa. Pracovnou skupinou bolo odsúhlasené, že daný HMG bude braný ako schválený. Požadovaný HMG doplnený o geodeta a geológa bol zaslaný na NIKa dňa 17.07.2023. Zároveň dňa 19.07.2023 bolo komunikované zo strany OS ZZS SR členom PS, že podrobný HMG nie je vhodné	Žiadne

zverejňovať kvôli tomu, že obsahuje detaily týkajúce sa výstavby a to jednotlivé míľniky.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom čiastočne súhlasí, nakoľko na základe aktuálnych informácií je potrebné neustále aktualizovať HMG aj o termíny súvisiace s pozemkami, ktoré budú zmluvne potvrdené 15.9.2023, 30.9.2023 a neskôr. Na 6. zasadnutí pracovnej skupiny, ktoré sa konalo dňa 16.8.2023 bolo odprezentované predpokladané zahájenie procesov spojených s územnými konaniami pre časť pozemkov na 15.-30.10.2023, čo môže mať za následok posun vydania právoplatných stavebných povolení.

Stredné

2. Prehodnotiť lehoty definované v harmonograme OS ZZS verzia R12, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS na území celého Slovenska s predpokladaným zahájením Q1/2024 a predpokladaným ukončením Q3/2025 do 23.6.2023.

Splnené

V rámci 4. zasadnutia pracovnej skupiny zo dňa 12.07.2023 bola OS ZZS SR uložená úloha č. 6.1 o doplnenie HMG o VO na geodeta a geológa. Pracovnou skupinou bolo odsúhlasené, že daný HMG bude braný ako schválený. Požadovaný HMG doplnený o geodeta a geológa bol zaslaný na NIKA dňa 17.07.2023. Zároveň dňa 19.07.2023 bolo komunikované zo strany OS ZZS SR členom PS, že podrobný HMG nie je vhodné zverejňovať kvôli tomu, že obsahuje detaily týkajúce sa výstavby a to jednotlivé míľniky.

Žiadne

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom čiastočne súhlasí, nakoľko na 6. zasadnutí pracovnej skupiny, ktoré sa konalo dňa 16.8.2023 bolo odprezentované predpokladané zahájenie procesov spojených s územnými konaniami pre časť pozemkov na 15.-30.10.2023, čo môže mať za následok posun vydania právoplatných stavebných povolení. Táto informácia je dôležitá pre Zhotoviteľa stavby a pre úspešné splnenie príslušného cieľa a ukončenie implementácie príslušného opatreniam, ktoré je v Pláne obnovy a odolnosti, resp. Vykonávacom rozhodnutí rady definované na 30.6.2025 resp. do dátumu predloženia príslušnej žiadosti o platbu voči EK.

Stredné

Po splnení bodu 2 s výsledným vyhodnotením „realizovateľné“ plniť nasledovné:

3. Pre prvú časť staníc ZZS, dodanie finálnej projektovej dokumentácie od dodávateľa projektovej dokumentácie pre OS ZZS, pripravenej na podanie žiadosti na stavebné povolenia do 28.6.2023

Čiastočne splnené

Stanice ZZS je možné dodávateľom projektovej dokumentácie osádzať na konkrétny pozemok až po zameraní objektu na konkrétny pozemok a uskutočnení IGHP prieskumu na konkrétnom pozemku. Žiadosť o súhlas s VO vyššie uvedené služby boli MZ SR doručené – Geodet 27.06.2023, IGHP 23.06.2023. MZ SR doručilo súhlasné stanovisko na OS ZZS dňa 12.7.2023. Nasleduje proces vyhlásenia VO na uvedené služby. Harmonogram R12 bol aktualizovaný na verziu

Nízke

R12.1. VO na Geodeta ako aj na IGHP boli ukončené a boli vybraní dodávatelia služieb.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí, avšak na základe aktuálnych informácií je potrebné aktualizovať/doplniť HMG aj o termíny súvisiace s pozemkami, ktoré budú zmluvne potvrdené 15.9.2023, 30.9.2023 a neskôr. Na 6. zasadnutí pracovnej skupiny, ktoré sa konalo dňa 16.8.2023 bolo odprezentované predpokladané zahájenie procesov spojených s územnými konaniami pre časť pozemkov na 15.-30.10.2023, čo môže mať za následok posun vydania právoplatných stavebných povolení.

Stredné

4. Zabezpečiť akýkoľvek právny vzťah k pozemkom postačujúci pre účely územného a stavebného konania do 28.6.2023.

Plnenie prebieha

Zmluvy boli zaslané na všetky inštitúcie, ktoré pozemky OS ZZS SR odsúhlasili (mestá, VÚC, nemocnice). Zmluvy sú priebežne komunikované a sú zapracovávané pripomienky/požiadavky druhej strany.. Aktuálny stav zmlúv: Počet zmlúv komunikovaných medzi právnou kanceláriou a druhou stranou (mesto, nemocnica, VÚC): 55.

Nízke

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí.

Stredné

5. Zahájenie územného konania prvej časti staníc v zmysle prílohy č. 3 k priamemu vyzvaniu do 29.6.2023.

Plnenie prebieha

Územné konanie prvej časti staníc nebolo zahájené, aktuálne sa finalizujú zmluvy potvrdených pozemkov, prebieha osadenie projektu na dané lokality následne budú spustené konania. Nakoľko nie je možné vo

Stredné

všetkých mestách a obciach spustiť zlúčené konanie, bude potrebné ísť samostatne územným a stavebným konaním, čo bude mať vplyv na ukončenie termínu stavebných konaní.

Uvedeným dôjde k posunu míľníka z 29.06.2025 na 17.09.2025. V zmysle dodatku č. 1 a HMG, ktorý je jeho neoddeliteľnou prílohou, je stanovený začiatok územných a stavebných konaní na 01.10.2023

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí, avšak nové termíny, ktoré vyplývajú z aktualizovaných skutočností, ako je zazmluvnenie všetkých pozemkov potrebných na dosiahnutie cieľa 55 staníc ZZS, osadenie stavieb na pozemky a zahájenie územných konaní, je potrebné neustále aktualizovať/doplniť v HMG. Sú to dôležité informácie, ktoré sú kľúčové pri zadávaní podmienok VO na Zhotoviteľa stavieb a následných doplňujúcich otázkach a dožiadaniach zo strany uchádzačov.

Stredné

6. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k minimálne (kúpa, prenájom) 55 pozemkom vhodných na výstavbu / obnovu budov ZZS do termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme.

Plnenie prebieha

Plánovaný termín splnenia je 30.09.2023. S vysokou pravdepodobnosťou bude splnený.

Aktuálny stav pozemkovej agendy ku dňu 4.8.2023:

Potvrdených: 58 pozemkov. Pri 42 sa momentálne finalizujú zmluvy o prenájme, poprípade o prevode správy;

Podaných žiadostí: 7 a ďalšie 3 sú v procese prípravy

Nízke

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí.

Stredné

7. Vyhlásenie verejného obstarania (ďalej len „VO“), vyhlasovateľ: OS ZZS, na zhotoviteľa výstavby / rekonštrukcie staníc v zmysle prílohy č.3 k priamemu vyzvaniu do termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme.	<u>Plnenie prebieha</u> Harmonogram R12.1. uvádza nasledovné termíny 28.06.2023 – 07.12.2023 plnenia predmetného procesu. Aktuálne prebiehajúce procesy: príprava opisu predmetu zákazky 28.06.2023 – 12.07.2023; vypracovanie štúdie na ÚHP 28.06.2023 – 12.07.2023; posúdenie ÚHP 13.07.2023 – 11.08.2023; vyhlásenie VO 11.08.2023; podpis zmluvy so zhotoviteľom (rámcová zmluva) 07.12.2023. Opis predmetu zákazky rozpracovaný na 95%; posúdenie ÚHP – 27.06.2023 bol zaslaný materiál na ÚHP na hodnotenie investície s projektovými nákladmi nižšími ako 40 mil. € pre investíciu výstavba a obnova sídiel staníc ZZS; vyhlásenie VO – rozpracované zmluvy (rámcová zmluva a zmluva o dielo na zhotoviteľa) v stave finalizácie na 90%; termín vyhlásenia VO bude dodržaný. Posúdenie ÚHP bolo doručené na OS ZZS.VO na zhotoviteľa bolo vyhlásené dňa 30.08.2023	Žiadne
Stanovisko NIKA:	NIKA s odpočtom plnenia čiastočne súhlasí, nakoľko VO na Zhotoviteľa nebolo vyhlásené v termíne uvedenom v aktualizovanom HMG.	Stredné
8. Podpis zmluvy so zhotoviteľom všetkých 55 budov ZZS do termínu uvedenom v aktualizovanom harmonograme.	<u>Plnenie prebieha</u> Podpis zmluvy so zhotoviteľom (rámcová zmluva) je na základe harmonogramu R12.1. určený na termín 07.12.2023.	Nízke
Stanovisko NIKA:	NIKA s odpočtom plnenia súhlasí.	Stredné

9. Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov. Termín: bezodkladne, písomne, pri každej osobe podieľajúcej sa na implementácii investície.

Splnené

Na základe práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov vykonávateľa a iných osôb, ktorí sa podieľali alebo podieľajú sa na vykonávaní mechanizmu implementáciou investície (Investícia 4/Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchranej zdravotnej služby“) určených pred schválením ani po schválení uznesenia (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 484 z 20. júla 2022 k návrhu na určenie Operačného strediska záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky, ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby a obnovy staníc záchranej zdravotnej služby v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) žiadna z týchto osôb nebola a nie je v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu.

Nízke

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí.

Nízke

Reforma 3/ Komponent 11

Cieľ reformy a očakávané plnenie

„Centralizácia riadenia najväčších nemocníc“

Reforma definuje zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska do Q4 2023, ako aj počet (19) pilotných nemocníc zapojených do systému centrálného riadenia (ERP).

Pre naplnenie reformy je o. i. potrebné prijať príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc, oficiálne uverejnený v úradnom vestníku. Reforma podmieňuje 5. žiadosť o platbu (Q1 2024).

Investícia 3/ Komponent 11

Cieľ investície a očakávané plnenie

“Digitalizácia v zdravotníctve” v celkovej alokácii 41 mil EUR

CID cieľ č. 114 “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” definuje: “19 verejných nemocníc musí byť pripojených k centrálnemu ERP systému, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach” do Q4 2025 v celkovej alokácii 8 mil EUR.

CID cieľ č. 115 “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” definuje vybavenie 3 ústavov kardiovaskulárnych chorôb (BA, BB, KE) navigačným systémom PFA (Pulse Field Ablation) spolu s príslušenstvom, ktorý skráti čas strávený na operácii o 30% a zvýši počet operácií o 20% a tým aj dostupnosť terapie fibrilácie srdcových predsiení významne s implementáciou do Q4 2023. Celková alokácia 6 mil. EUR.

Krízové opatrenia, časť 3.):

Krízové opatrenie	Stav k 07.09.2023	Identifikované riziko
1. Zabezpečenie prijatia legislatívnej zmeny, t.j. príslušného právneho predpisu pre reformu 3 tak, aby nebola ohrozená včasná implementácia reformy. Aktualizácia procesu priebežne.	<u>Plnenie prebieha</u> Aktuálne v procese riešenia. Prebieha aktualizácia právneho predpisu. Následne sa spustí proces VPK, GP, PPK, MPK. Schválenie legislatívneho predpisu vzhľadom na aktuálnu situáciu bude možné najskôr v termíne Q1 2024.	Stredné
Stanovisko NIKA	NIKA k aktuálnemu termínu nedisponuje návrhom právneho predpisu, kt. MZ SR spomína, že sa aktualizuje.	Vysoké
2. Včasné plnenie implementačných krokov prioritne pre CID ciele 114 a 115, s dôrazom na:	<u>Plnenie prebieha</u> Aktuálne v procese riešenia. Prebieha návrh zadania na verejné obstarávanie pre rozdielovú analýzu v spolupráci	Stredné

- v prípade investície “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” je vzhľadom k identifikovanej duplicitě so systémom CES nevyhnutná okamžitá súčinnosť rezortov Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva financií SR, kde je potrebné definovať rozdielovú analýzu a určiť deliace línie implementácie pre MZ SR a MF SR;

T: Q3 2023

- určiť sprostredkované plnenie, kompetencie a záväzky MZ SR a MF SR (zmluva medzi MZ SR/ MF SR)

T: Q3 2023

Vzhľadom k tomu, že ide o CID cieľ, ktorý priamo ovplyvňuje celkovú žiadosť o platbu, súčinnosť rezortov a vylúčenie dvojitého financovania je absolútnou prioritou a nevyhnutnosťou.

- v prípade CID cieľa “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” je nevyhnutné manažérsky zabezpečovať včasný a transparentný priebeh verejného obstarávania, ako aj úplnú a včasnú implementáciu technológie vo všetkých ústavoch do Q4 2023;

MF SR a MZ SR. MF SR sa nachádza vo finálnej fáze prípravy VO, aktuálne ho pripomienkuje vedenie MF SR Rozdielová analýza bude hradená zo zdrojov MZ SR z Plánu obnovy a odolnosti SR. Predpokladaný termín verejného obstarávania je september 2023. Výstupom verejného obstarávania bude podpísaná zmluva s dodávateľom na vykonanie rozdielovej analýzy v rámci možnosti pripojenia akciových spoločností do Centrálného ekonomického systému.

Zmluvy s NÚSCH a SÚSCH boli podpísané a zverejnené 24.8.2023. Zmluva s VÚSCH bola podpísaná vedením ústavu a je v procese podpisovania na strane MZ SR. Momentálne je dôraz na vyhlásenie verejného obstarávania.

Stanovisko NIKA:

Vysoké

	NIKA s odpočtom plnenia CID cieľa č. 115 súhlasí čiastočne. Nakoľko do konca roka 2023 je potrebná úplná inštalácia nových technológií, ktoré sú predmetom CID cieľa č. 115 a od 1/2024 začína odpočet verifikačných mechanizmov (skrátene času na operácii a zvýšenie počtu operačných výkonov), pričom dokladovanie plnenie verifikačných mechanizmov je termínované aj 5. ŽoP, najmä vzhľadom k stále nevyhlásenému VO, identifikujeme riziko plnenia ako VYSOKÉ.	
3. Doručenie návrhu výzvy pre digitalizovanú patológiu do 30.6.2023. T: 30.6.2023	<u>Spĺnené s omeškaním</u> V nadväznosti na doručenie návrhu výzvy na NIKA dňa 31.07.2023, poskytol SIPOOR súčinnosť pri otázkach ohľadom schém štátnej pomoci. SIPOOR eviduje doručené pripomienky k výzve zo strany NIKA, s ktorými sa zaoberá.	Žiadne
Stanovisko NIKA	NIKA s odpočtom plnenia súhlasí. Výzva je v procese posudzovania. Zároveň, pokiaľ nie je výzva sfinalizovaná a vyhlásená, máme za to, že úroveň rizika je nízka, nie žiadna.	Nízke
4. Zabezpečiť dostatočné odborné kapacity na kvalitné projektové riadenie reformy 3 a investície 3 s včasným plnením vecných, ako aj projektových úloh. T: bezodkladne	<u>Plnenie prebieha</u> Zo strany SIPOOR MZ SR sú pripravené podklady pre návrh Útvoru centrálného riadenia ako nového organizačného útvaru v organizačnej štruktúre MZ SR, spolu s návrhom organizačnej štruktúry tohto útvaru, potrebným personálnym zabezpečením a procesmi. Nakoľko sa jedná o výrazný zásah do organizačnej štruktúry MZ SR a vytvorenie nových procesov/aktivít, máme za to, že stratégiu, schvaľovanie a následnú	Nízke

implementáciu bude musieť odobriť nové vedenie MZ SR po predčasných voľbách.

Stanovisko NIKA:

Stredné

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí čiastočne. Vzhľadom k dôležitosti plnenia dikcie Reformy 3 a príslušného míľníka tak, ako je definované v POO a vzhľadom k termínu plnenia všetkých náležitostí do podania 5. ŽoP, máme za to, že príprava reformy je v značnom omeškaní a riziko včasnej a úplnej implementácie reformy a míľníka identifikujeme ako stredne vysoké, nie nízke. Zároveň za posledné týždne identifikujeme na základe podnetov SIPOOR nízku súčinnosť právneho tímu pri príprave Reformy 3.

5. Pravidelný odpočet úloh v detailoch voči NIKA
T: týždenne

Plnenie prebieha priebežne.
Prebiehajú pravidelné týždenné status stretnutia s NIKA, ako aj zasielanie odpočtu úloh.

Žiadne

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí.

Reforma/ Investícia

Investície v rámci všetkých zdravotníckych Komponentov 11, 12 a 13, kde sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Míľník/ Cieľ

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Krízové opatrenia, časť 4.):

Krízové opatrenie

Stav k 07.09.2023

Identifikované riziko

1. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v roku 2022, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne. Uvedené sa týka predovšetkým výziev:
- “Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V04)
 - “Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V05)
 - “Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov” (13I03-21-V01)
- T: bezodkladne, najneskôr do 31. júla 2023

Stanovisko NIKA:

Splnené

- “Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V04). Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené. Žiadosti, ktoré splnili podmienky PPM a zároveň bola pri nich dostatočná alokácia (16 ks) boli postúpené na oddelenie investičnej implementácie (ďalej len „OII“) v prvej polovici mája. Zvyšné žiadosti v počte 15 ks boli zaradené do rezervného zoznamu K 07.09.2023 bolo zo 16 žiadostí, ktoré splnili podmienky PPM, 14 zmlúv o PPM sú zverejnené v CRZ a 2 zmluvy o PPM sú v procese zverejnenia na CRZ. MZ SR navrhlo v rámci Harmonogramu monitorovacích krokov pri výzve V04 posunutie míľnika 134_3 (zazmluvnenie 50% žiadateľov) do konca Q3/2023. NIKA predmetné nerozporovala.

Harmonogram monitorovacích krokov je dokument, ktorý sa nemení a nedochádza v rámci neho k posunom stanovených termínov. NIKA však berie na vedomie avizované zdržanie pri plnení predmetného monitorovacieho kroku.

Čo sa týka hodnotenia plnenia príslušného opatrenia, v prípade tejto výzvy ho NIKA na základe vyššie uvedených skutočností eviduje ako **splnené**.

Čiastočne splnené

- “Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti” (13I02-21-V05)

Nízke

Najväčším identifikovaným rizikom boli nedostatočné personálne kapacity na útvare SIPOOR, ktorý zabezpečuje implementáciu Plánu obnovy a odolnosti, čo viedlo k časovému posunom hodnotenia a uzatvárania zmlúv s prijímateľmi. Počas roku 2022 mal uvedený útvár len 10 systemizovaných miest, ktoré mali za Komponenty 11, 12 a 13 v pracovnej náplni o. i. :

- vypracovanie všetkých výziev a priamych vyzvaní,
- evidenciu a vyhodnotenie prijatých ŽoPPM,
- uzatváranie zmlúv s úspešnými žiadateľmi,
- implementáciu všetkých úspešných projektov,
- refundáciu interných a externých ŽoP.

Po zmene vedenia MZ SR od marca 2023 bol zahájený proces zmeny systemizácie POO miest na MZ SR, kedy došlo k výraznému posilneniu personálnych kapacít na útvare zabezpečujúcom implementáciu POO, k 07.09.2023 je to 31 systemizovaných miest. O pozitívnom kroku vypovedajú

Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené. K 30. 6. 2023 bolo na OII odovzdaných 42 žiadostí, ktoré splnili podmienky, z celkového počtu 70. K 04.08.2023 bolo na OII odovzdaných ďalších 19 žiadostí, ktoré splnili podmienky. K 07.09.2023 bolo na OII odovzdaných 7 žiadostí, ktoré splnili podmienky. Pri posledných 2 žiadostiach prebieha administratívne spracovanie hárkov. Zároveň prebieha opätovné hodnotenie 4 žiadostí pri ktorých bolo vydané Rozhodnutie o námietkach s výsledkom oprávnené. K 07.09.2023 bolo 61 žiadateľom so splnenými podmienkami PPM zaslané Oznámenie o splnení podmienok PPM, z nich je 36 zverejnených Zmlúv o PPM v CRZ. 3 Zmluva o PPM v procese zverejňovania v CRZ. Jeden žiadateľ odmietol popísať Zmluvu o PPM z dôvodu nedodržania podmienky udržateľnosti. Jedna Zmluva o PPM je v súčasnosti na podpise u žiadateľa, 4 Zmluvy o PPMsú na podpise u p. ministra. Ostatné žiadosti v počte 17 sú v procese prípravy zmlúv.

MZ SR navrhlo v rámci Harmonogramu monitorovacích krokov pri výzve V05 posunutie míľníka 134_3 (zazmluvnenie 50% žiadateľov) do konca Q3/2023. NIKA predmetné nerozporovala.

Stanovisko NIKA:

Harmonogram monitorovacích krokov je dokument, ktorý sa nemení a nedochádza v rámci neho k posunom stanovených termínov. NIKA však berie na vedomie avizované zdržanie pri plnení predmetného monitorovacieho kroku.

predovšetkým celkové počty postúpených ŽoPPM na implementáciu: 634 kusov k 07.09.2023, a počty účinných zmlúv s prijímateľmi: 192 kusov k 07.09.2023. Do marca 2023 bolo účinných len 7 zmlúv.

Vzhľadom na dĺžku procesov vyhodnocovania ŽoPPM a ich následného zazmluvňovania hodnotíme riziko v prípade tejto výzvy ako stredne vysoké.

Čo sa týka hodnotenia plnenia príslušného opatrenia, v prípade tejto výzvy **nie je opatrenie splnené**, nakoľko splnením sa rozumie zazmluvnenie prijímateľov v plnom rozsahu.

Splnené

- “Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov” (13I03-21-V01)

Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené.

V priebehu júna bolo na OII odovzdaných 16 žiadostí, ktoré splnili podmienky (z celkového počtu 25) a zároveň bola pri nich dostatočná alokácia. K 04.08.2023 bolo na OII odovzdaných ďalších 6 žiadostí, ktoré splnili podmienky. K 07.09.2023 bola na OII odovzdaná posledná žiadosť, ktorá splnila podmienky a bezodkladne OII zaslalo Oznámenie o splnení podmienok žiadateľovi. OII finalizuje prípravu Zmlúv o PPM pre žiadateľov. Zvyšné žiadosti v počte 2 ks boli zaradené do rezervného zoznamu

K 04.08.2023 boli pri 22 úspešných žiadostiach poslané Oznámenia o splnení PPM žiadateľom.

V súčasnosti sú v príprave Zmluvy o PPM.

MZ SR navrhlo v rámci Harmonogramu monitorovacích krokov pri výzve V01 posunutie míľníka 137_3 (zazmluvnenie 50% žiadateľov) do konca Q3/2023. NIKA predmetné nerozporovala.

Stanovisko NIKA:

Harmonogram monitorovacích krokov je dokument, ktorý sa nemení a nedochádza v rámci neho k

Vzhľadom na dĺžku procesov vyhodnocovania ŽoPPM a ich následného zazmluvňovania

posunom stanovených termínov. NIKA však berie na vedomie avizované zdržanie pri plnení predmetného monitorovacieho kroku.

hodnotíme riziko v prípade tejto výzvy ako stredne vysoké.

Čo sa týka hodnotenia plnenia príslušného opatrenia, v prípade tejto výzvy **nie je opatrenie splnené**, nakoľko splnením sa rozumie zazmluvnenie prijímateľov v plnom rozsahu.

2. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v 1. kvartáli roku 2023, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne. Uvedené sa týka predovšetkým výziev:

- “Vybudovanie psycho-sociálnych centier”
(12I03-21-V16)
- “Doplnenie siete psychiatrických stacionárov”
(12I04-21-V12)
- “Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov”
(13I03-21-V07)

T: bezodkladne, najneskôr do 31. augusta 2023.

Plnenie prebieha

Vzhľadom na priorizovanie hodnotenia výzvy „Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ 11I02-21-V10 a jej uzatvorenie a administratívne spracovanie sme pri niektorých výzvach z bodu 2. v miernom omeškaní.

Nízke
vid'. bod 1.

- “Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov”
(13I03-21-V07)

Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené.

K 07.09.2023 bolo na OII odovzdaných všetkých 10 žiadostí, ktoré splnili podmienky.

Stanovisko NIKA

Plnenie je v omeškaní, proces zazmluvňovania prijímateľov nebol k dátumu predloženia aktuálneho odpočtu krízových opatrení z veľkej časti ukončený.

Vzhľadom na dĺžku procesov zazmluvňovania prijímateľov a s prihliadnutím na fakt, že ide o stavebné projekty, ktorých implementácia je časovo náročná, hodnotíme riziko v prípade všetkých troch dotknutých výziev ako stredne vysoké.

- “Doplnenie siete psychiatrických stacionárov”
(12I04-21-V12)

K 07.09.2023 z celkového počtu 16 predložených ŽoPPM splnilo podmienky 9 ŽoPPM, 5 ŽoPPM podmienky nesplnilo a 2 ŽoPPM sú v procese hodnotenia.

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí, plnenie je v omeškaní. Je zároveň potrebné včas identifikovať či ŽoPPM, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu a ktoré sú následne zazmluvnené, pokrývajú plnenie príslušného CID cieľa a v prípade už identifikovaného nesplnenia podmienok definovať potrebu znovu vyhlásenia výzvy.

- “Vybudovanie psycho-sociálnych centier”
(12I03-21-V16)

K 07.09.2023 z celkového počtu 14 predložených ŽoPPM zatiaľ splnilo podmienky 6 ŽoPPM, 1 ŽoPPM bola spať vzatá a 1 ŽoPPM podmienky nesplnila. Zvyšných 6 žiadostí je v procese hodnotenia -

žiadateľom bola odoslaná v poradí 2. výzva na doplnenie.

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí, plnenie je v omeškaní. Je zároveň potrebné včas identifikovať či ŽoPPM, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu a ktoré sú následne zazmluvnené, pokrývajú plnenie príslušného CID cieľa a v prípade už identifikovaného nesplnenia podmienok definovať potrebu znovu vyhlásenia výzvy.

3. Pokiaľ bola výzva na predkladanie ŽoPPM uzavretá v 2. kvartáli roku 2023, je potrebné dokončiť procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) a zazmluvňovania prijímateľov v čo najskoršom termíne.

Plnenie prebieha

• „Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ 11I02-21-V10
Hodnotenie bolo v rámci uvedenej výzvy ukončené.

Nízke
vid'. bod 1.

- Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra
 - Financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti
- T: bezodkladne, najneskôr do 30. septembra 2023
- K 07.09.2023 bolo na OII odovzdaných všetkých 15 žiadostí, ktoré splnili podmienky a zároveň bola pri nich dostatočná alokácia. Zvyšné žiadosti v počte 46 ks boli zaradené do rezervného zoznamu.
- Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (12I05-21-V15)
- K 07.09.2023 z celkového počtu 6 predložených ŽoPPM 4 ŽoPPM nesplnili podmienky. Zvyšné 2 žiadostí sú v procese hodnotenia

Stanovisko NIKA

NIKA s odpočtom plnenia súhlasí, plnenie KO do 30.9.2023.

Je zároveň potrebné včas identifikovať či ŽoPPM, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu a ktoré sú následne zazmluvnené, pokryjú plnenie príslušného CID cieľa a v prípade už identifikovaného nesplnenia podmienok definovať potrebu znovu vyhlásenia výzvy.

Vzhľadom na dĺžku procesov zazmluvňovania prijímateľov a s prihliadnutím na fakt, že ide o stavebné projekty, ktorých implementácia je časovo náročná, hodnotíme riziko v prípade všetkých troch dotknutých výziev ako stredne vysoké.

4. Pokiaľ je výzva otvorená a termín uzavretia výzvy na predkladanie ŽoPPM je stanovený ako konkrétny dátum, resp. dátum, kedy dôjde k vyčerpaniu alokovaných finančných prostriedkov (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), všetky ŽoPPM musia byť posudzované priebežne tak, aby bolo možné určiť, ktorá skutočnosť nastala skôr.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Priebežné formalizované posudzovanie prebiehalo pri výzve „Finančná podpora pre nových existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“ (11I01-21-V08) kedy boli predkladané žiadosti hodnotené priebežne. Výzva bola uzavretá k dátumu plánovaného uzavretia - 31.7.2023 keďže táto skutočnosť nastala skôr ako sa vyčerpala alokácia.

Pri výzve „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“ 12R03-21-V14 bola výzva uzavretá pred dátumom plánovaného uzavretia nakoľko došlo k vyčerpaniu alokácie skôr.

Z doterajších skúseností je zrejmé, že žiadatelia pri výzvach otvorených kratšie časové obdobie (4 mesiace) čakajú do posledného momentu a predkladajú žiadosti doslova v posledný deň pred uzavretím výzvy. Je teda logické, že pri mnohých výzvach dôjde k uzatvoreniu z dôvodu dátumu aj napriek tomu, že počet predložených žiadostí v konečnom dôsledku vysoko prekročí alokáciu.

Stanovisko NIKA:

NIKA s odpočtom opatrenia súhlasí s upozornením, že v prípade druhej menovanej výzvy ku dňu 11.9.2023 nebol ukončený proces zazmluvňovania prijímateľov, a to napriek faktu, že výzva bola uzavretá z dôvodu

Nízke
vid'. bod 1.

vyčerpania alokácie 22.5.2023. Je potrebné, aby v tejto veci došlo k náprave čo možno najskôr.

5. Pokiaľ je výzva na predkladanie ŽoPPM otvorená a stanovuje jednotlivé hodnotiace kolá, je nutné dodržať nimi stanovené termíny a ŽoPPM posudzovať priebežne, najneskôr však bezodkladne po uplynutí konkrétneho hodnotiaceho kola.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Pri výzve „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“ (12R03-21-V14), bolo hodnotenie žiadostí z 1. časového obdobia ukončené. Začiatkom júla bolo na OII odovzdaných 19 žiadostí, ktoré splnili podmienky (z celkového počtu 20 predložených žiadostí v 1. časovom období) a naplnili alokáciu. Hodnotenie žiadostí predložených v 2. a 3. časovom období bolo k 07.09.2023 ukončené pričom tieto žiadosti boli zaradené do rezervného zoznamu.

Nízke
viď. bod 1.

Stanovisko NIKA:

Vid' vyjadrenie vyššie.

Nízke.

Pri výzve „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“ (13I03-21-V07) bolo hodnotenie žiadosti z 1. časového obdobia a aj z 2. časového obdobia ukončené a žiadosti, ktoré splnili podmienky boli odovzdané na OII. K 7.9.2023 OII odoslalo všetkým úspešným žiadateľom Oznámenie o splnení podmienok.

Stanovisko NIKA:

Z informácií uvedených vyššie nevyplýva, že v prípade dotknutej výzvy a hodnotiacich kôl bol naplnený obsah tohto opatrenia, ktoré požaduje, aby boli ŽoPPM posudzované priebežne, najneskôr však

Stredne vysoké (viď hodnotenie miery rizika v bode 2)

po uplynutí konkrétneho hodnotiaceho kola. NIKA však eviduje, že hodnotenie žiadostí už bolo ukončené.

- „Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti“ (12I07-21-V13).

Z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít bolo hodnotenie zahájené koncom marca 2023 pričom v priebehu mája bolo prerušené z dôvodu prioritizácie hodnotenia výzvy “Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ 11I02-21-V10". Aktuálne hodnotenie prebieha pričom z celkového počtu 5 predložených ŽoPPM v 1. časovom období - 2 ŽoPPM splnili podmienky, 1 ŽoPPM podmienky nespĺnila a 2 ŽoPPM bola zaslaná v poradí 2. výzva na doplnenie. V 2. časovom období boli predložené 2 ŽoPPM, z ktorých 1 bola zaslaná v poradí 2. výzva na doplnenie a v 3. časovom období 4 ŽoPPM pri ktorých bolo v mesiaci august započaté hodnotenie a bola odoslaná 1. výzva na doplnenie.,.

6. V prípade, ak je výzva otvorená a neobsahuje termíny hodnotiacich kôl ani konkrétny termín uzavretia, je potrebné ŽoPPM posudzovať priebežne, a to tak, aby bol proces posudzovania ŽoPPM ukončený a ďalšie procesné kroky vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha

Pri výzve „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie/Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva“ (12I08-21-V02) a „Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie“ (12I08-21-V03) sú ŽoPPM zaradené do hodnotenia priebežne. Vyššie spomínané výzvy sú jediné výzvy, ktoré

Nízke
viď. bod 1.

nemajú termíny hodnotiacich kôl ani termín uzavretia. K 07.09.2023 bolo z predložených 711 žiadostí (od termínu otvorenia výziev tzn. august 2022) vyhodnotených 481 žiadostí, ktoré splnili podmienky a 159 žiadostí, ktoré nespĺnili podmienky. Je v snahe MZ SR posudzovať predložené žiadosti bezodkladne.

Stanovisko NIKA:

Z vyššie uvedených informácií nevyplýva, že v prípade dotknutých výziev dochádza k priebežnému plneniu tohto opatrenia, tzn. nie je možné jednoznačne konštatovať, že je zabezpečené, aby bol pri všetkých zaslaných ŽoPPM proces ich posudzovania ukončený a ďalšie procesné kroky boli vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.

Nízke

7. V prípade výziev na predkladanie ŽoPPM, pri ktorých posudzovanie ŽoPPM aktuálne nenapĺňa požiadavky uvedené v bodoch vyššie je potrebné zabezpečiť bezodkladnú nápravu tak, aby nedochádzalo k ďalším oneskoreniam. Pri výzvach, ktoré nie sú uzavreté je okrem nápravy potrebné zabezpečiť dodržanie uvedených lehôt pri ŽoPPM prijatých odo dňa dátumu účinnosti tohto dokumentu.

T: bezodkladne

Plnenie prebieha v zmysle časti 4, bodu 1.

Nízke
vid'. bod 1.

Stanovisko NIKA:

Platia vyjadrenia k bodom vyššie.

